



WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

Wrocław, dnia 01 czerwca 2026 r.

RWT-PRI.431.3.2026.AZ

Pani
Wioletta Efinowicz
Starosta Oleśnicki

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

W dniu 20 kwietnia 2026 r. na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94);
- 2) ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz.U. z 2026 r. poz. 158),

zespół kontrolerów z Wydziału Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, w składzie:

Anastazja Zakęś - przewodnicząca zespołu,

Marta Izbińska - starszy inspektor wojewódzki - członek zespołu,

przeprowadził kontrolę problemową w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy przy ul. Słowackiego 10, 56-400 Oleśnica w zakresie prawidłowości realizacji projektu pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o zatwierdzony przez Wojewodę Dolnośląskiego w dniu 22 grudnia 2025 r. plan kontroli zewnętrznych na I półrocze 2026 r.

Przedmiotem kontroli była realizacja projektu pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”** w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na podstawie umowy o udzielenie dofinansowania nr 15/A/2025/P-23 zawartej w dniu 7 kwietnia 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej w okresie objętym kontrolą:

Wioletta Efinowicz – Starosta Oleśnicki

Osoby odpowiedzialne za wykonywanie zadań w zakresie kontrolowanego zagadnienia:

- Grzegorz Dąbrowski – naczelnik wydziału Rozwoju Powiatu w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy;
- Paulina Walczak-Grobelna – zastępca dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Ocena kontrolowanego zagadnienia:

Prawidłowość realizacji przez Powiat Oleśnicki zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” oceniam pozytywnie.

W ramach kontroli realizacji zadania ocenie zostały poddane następujące zagadnienia:

1. Proces realizacji zadania - poprzez weryfikację czy dokumenty dotyczące realizacji inwestycji oraz faktycznie wykonany zakres rzeczowy zadania są zgodne z postanowieniami umowy o udzielenie dofinansowania zadania oraz ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.
2. Rozliczenie finansowe zadania - poprzez weryfikację czy zakres finansowy zadania został zrealizowany zgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi przepisami.
3. Miejsce realizacji inwestycji - poprzez weryfikację, czy faktyczny zakres rzeczowy zadania został wykonany zgodnie z przedmiotem umowy o dofinansowanie oraz czy zostały dopełnione warunki promocyjne zawarte w umowie o udzielenie dofinansowania.
4. Obowiązki Beneficjenta - poprzez weryfikację, czy jednostka wypełniła obowiązki wynikające z umowy o udzielenie dofinansowania.

Dokonano następujących ustaleń:

1. Realizacja inwestycji.

W dniu 19 sierpnia 2024 r. w procedurze naboru wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r. Powiat Oleśnicki złożył do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”. Zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym ujętym w punkcie 8 wniosku o udzielenie dofinansowania, wartość Zadania została oszacowana na kwotę 10 451 669,00 zł. Zadanie zakładało przebudowę drogi polegającą na wykonaniu nakładki bitumicznej na odcinku 7,12 km oraz wykonaniu pobocza i zjazdów z kruszywa oraz oznakowania. Całkowita wartość zadania obejmowała również koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej.

Wniosek o udzielenie dofinansowania zadania spełnił wymogi formalne oraz kryteria oceny merytorycznej określone w ogłoszeniu o naborze i został ujęty na Liście zadań rekomendowanych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w 2025 r.

Powiat Oleśnicki dostarczył niezbędną dokumentację przed podpisaniem z Wojewodą Dolnośląskim umowy o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”. Przedłożono oświadczenie o zabezpieczeniu środków na pokrycie wkładu własnego zadania oraz informację o utworzeniu wyodrębnionego rachunku bankowego dla zadania. Wcześniej, wraz z wnioskiem o udzielenie dofinansowania jednostka przedłożyła zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robót budowlanych z dnia 16 lipca

2024 r. Zakres robót określony w zgłoszeniu jest tożsamy z zakresem ujętym przez Powiat Oleśnicki we wniosku o udzielenie dofinansowania.

W dniu 7 kwietnia 2025 r. Powiat Oleśnicki zawarł z Wojewodą Dolnośląskim umowę Nr 15/A/2025/P-23 o udzielenie dofinansowania zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania łączna zaplanowana wartość zadania wynosiła 10 451 669,00 zł, z podziałem na dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 6 793 584,85 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 3 658 084,15 zł.

W dniu 12 czerwca 2025 r. do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu wpłynął załącznik nr 5 do Umowy *Powiadomienie o umowach zawartych z wykonawcami zadania*, złożony przez Powiat Oleśnicki. Z przedłożonego dokumentu wynikało, że kwota kosztów kwalifikowanych jest niższa niż zaplanowana we wniosku o udzielenie dofinansowania i ujęta w umowie o udzielenie dofinansowania łączna wartość zadania. Zgodnie § 3 pkt 5 ww. umowy kwota dofinansowania i wkładu własnego uległa zmniejszeniu, co zostało uregulowane w Aneksie Nr 1/15/A/2025/P-23 do ww. umowy, zawartym w dniu 15 lipca 2025 r. Ostatecznie wartość zadania wyniosła 5 519 174,80 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu w wysokości 3 587 463,62 zł oraz środki własne Beneficjenta w wysokości 1 931 711,18 zł.

W dniu 11 czerwca 2025 r. Powiat Oleśnicki przekazał teren budowy wykonawcy zadania, który rozpoczął roboty budowlane zgodnie z dołączonym kosztorysem ofertowym, tożsamym z harmonogramem stanowiącym załącznik nr 2 do umowy o udzielenie dofinansowania.

Akta kontroli: str. 17-32 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji Zadania w Aktach sprawy.

Protokoły odbioru robót budowlanych.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy z wykonawcą robót budowlanych został ustalony w terminie do 6 miesięcy od dnia zawarcia przedmiotowej umowy, tj. na dzień 11 grudnia 2025 r.

W dniu 14 listopada 2025 r. wykonawca robót budowlanych złożył zawiadomienie o gotowości do obioru końcowego zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej”. Zgodnie z § 8 ust. 3 i 6 Umowy NR 40/2025 zawartej z wykonawcą prac budowlanych, dokonano odbioru robót na podstawie protokołu końcowego odbioru robót spisanego w dniu 26 listopada 2025 r. przy udziale przedstawicieli zamawiającego oraz wykonawcy. Zachowano termin zakończenia realizacji zadania określony w § 2 Umowy NR 40/2025 z wykonawcą, jak również w umowie o udzielenie dofinansowania. Przebudowę drogi uznano za wykonaną w sposób właściwy, nie posiadający żadnych wad/usterek, zgodnie z zakresem objętym umową oraz zakładanymi wskaźnikami. Wartość odebranych robót budowlanych wraz z wykonaniem i montażem tablicy informacyjnej była zgodna z umową z wykonawcą i wyniosła 5 519 174,80 zł brutto.

Kontrolujący stwierdzili tożsamość protokołu odbioru końcowego z kopią przedłożoną Wojewodzie wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania.

Akta kontroli: str. 22-32

Termin oddania zadania do użytkowania.

W świetle art. 31 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg jednostka jest zobowiązana w terminie 90 dni od dnia określonego w umowie oddać zadanie do użytkowania i uzyskać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, w przypadku, gdy obowiązek ten wynika z obowiązujących przepisów prawa (§ 5 ust. 15 umowy o dofinansowanie). Nie nastąpiły przesłanki stanowiące o konieczności uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie ani zawiadomienia o zakończeniu wykonywania robót budowlanych (art. 54 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, stan na dzień realizacji zadania: (Dz.U. z 2025 r. poz. 418). Oddanie zadania do użytkowania nastąpiło w dniu dokonania odbioru końcowego robót, tj. w dniu 26 listopada 2025 r.

Przekazanie uchwały w sprawie zaliczenia do kategorii dróg publicznych.

Zgodnie z art. 30 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg w przypadku, gdy przedmiotem zadania, na które przekazano dofinansowanie jest droga, która ma zostać zaliczona do kategorii dróg publicznych, właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany podjąć uchwałę w sprawie zaliczenia tej drogi do odpowiedniej kategorii w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, w terminie 12 miesięcy od dnia zatwierdzenia rozliczenia dofinansowania zadania, zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy o RFRD oraz niezwłocznie przekazać ww. uchwałę Wojewodzie. Przedmiotowa inwestycja obejmowała powiatową drogę nr 1480D zaliczoną wcześniej do kategorii dróg publicznych, w związku z czym powyższy obowiązek nie dotyczył Beneficjenta.

2. Rozliczenie finansowe zadania.

Prowadzenie wyodrębnionego rachunku bankowego (§ 3 ust. 2 Umowy).

Do obsługi środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Beneficjent utworzył wyodrębniony rachunek bankowy, na który w sierpniu 2025 r. zostało przekazane dofinansowanie w wysokości 3 587 463,62 zł. Kontrolujący potwierdzili, że środki uzyskane z Funduszu były przekazywane najpierw na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy, następnie ZDP dokonywał płatności wykonawcom za realizowane zadanie.

Akta kontroli: str. 38-47

Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu (§ 5 ust. 14 Umowy).

Weryfikacja dokumentów finansowych i analiza wydruków z systemu finansowo – księgowego potwierdziła prowadzenie w jednostce wyodrębnionej ewidencji księgowej środków otrzymanych z Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków na zadanie.

Akta kontroli: str. 33-45

Zwrot odsetek.

W trakcie realizacji zadania nie naliczono odsetki od środków zgromadzonych na rachunku Beneficjenta.

Wniosek o płatność.

Zgodnie z zapisami § 7 umowy o dofinansowanie, w dniu 12 czerwca 2025 r. Powiat Oleśnicki złożył spełniający wymogi formalne wniosek o wypłatę zaliczki na kwotę dofinansowania w wysokości 3 587 463,62 zł z terminem wypłaty na miesiąc sierpień 2025 r. Zgodnie z klasyfikacją budżetową w § 6350 w dniu 18 lipca 2025 r. zostało przekazane na wskazany rachunek bankowy dofinansowanie w ww. kwocie.

Zestawienie poniesionych kosztów na realizację inwestycji.

Zgodnie z zapisem § 7 ust. 13 umowy o dofinansowanie, Powiat Oleśnicki przedłożył do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu dokumentację potwierdzającą zakończenie zadania w zakresie rzeczowym i finansowym. Zgodnie z rozliczeniem końcowym (data wpływu do tut. urzędu: 7 stycznia 2026 r.) całkowita wartość kosztów kwalifikowanych zadania wyniosła 5 519 174,80 zł. Zestawienie wydatków poniesionych na realizację przedmiotowego zadania przedstawia poniższa tabela:

Umowa	Wartość umowy	Nr faktury/ data faktury	Termin płatności	Kwota faktury	Koszty kwalifikowane	Dokonane płatności/ ewentualne opóźnienie
Roboty budowlane COLAS Polska Sp. z o.o ul. Nowa 49, 62-070 PAŁĘDZIE, NIP 7861395883	5 437 921,00 zł	Faktura nr BD_WR/FVB /2511/00004 z dnia 26.11.2025 r.	26-12-2025	604 944,10 zł	604 944,10 zł	08-12-2025
		Faktura nr BD_WR/FVB /2510/00007 z dnia 30.10.2025 r.	29-11-2025	4 832 976,90 zł	4 832 976,90 zł	14-11-2025
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej nad drogową realizacją zadania	78 990,60 zł	Faktura nr 2/11/2025 z dnia 26.11.2025	26-12-2025	78 990,60 zł	78 990,60 zł	28-11-2025
Tablica informacyjna Agencja Reklamowa REFLEX PLUS Jerzy Burzyński 56-400 OLEŚNICA, ul. Młynarska 7A NIP 9111008676	2 263,20 zł	Faktura nr 243/2025	03-06-2025	2 263,20 zł	2 263,20 zł	26-05-2025
Razem	5 519 174,80 zł			5 519 174,80 zł	5 519 174,80 zł	

W trakcie czynności kontrolnych zapoznano się z dokumentacją finansową realizowanej inwestycji. Potwierdzono zgodność oryginałów faktur z ich kopiami przedłożonymi wraz z dokumentacją rozliczeniową zadania oraz zgodność dokumentów stanowiących podstawę wystawienia faktur z danymi na tych fakturach. Ustalono, iż oryginały dowodów potwierdzających zapłatę są zgodne z kopiami załączonymi do rozliczenia dofinansowania. Wszystkie przelewy dotyczące projektu zrealizowano w terminie określonym w umowie z wykonawcą oraz z ustawą o finansach publicznych. Opisy zamieszczone na fakturze zawierały informacje wymagane w § 7 ust. 12 umowy o dofinansowanie. Dane dotyczące rodzaju, ilości i wartości wykonanych robót oraz przyjęte do ustalenia kwoty faktury są zgodne z fakturą, umową oraz protokołem odbioru końcowego robót. Dokumentacja finansowa realizowanego zadania potwierdziła prawidłowe wykorzystanie i rozliczenie dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym.

Akta kontroli: str. 33-45 oraz potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów zgromadzonych podczas realizacji Zadania w Aktach sprawy

Zamówienia publiczne:

- **Roboty budowlane**

Prawidłowo wybrano tryb postępowania dla realizacji powyższego zadania, tj. udzielono zamówienia na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320).

W Specyfikacji Warunków Zamówienia zamieszczono wszystkie niezbędne elementy ujęte we wniosku o udzielenie dofinansowania. Przedmiot zamówienia określony w ogłoszeniu i SWZ był zgodny z zakresem wskazanym we wniosku o udzielenie dofinansowania.

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 kwietnia 2024 r. pod nr 2025/BZP 00204421. Do upływu terminu otwarcia ofert, tj. do dnia 19 maja 2025 r., swoje oferty z cenami ofertowymi brutto złożyło szesnastu wykonawców:

Lp.	Wykonawca	Oferta cenowa brutto
1.	Miwro Sp. z o.o. Sp. k., 55-095 Byków, Wrocławska 77 NIP 8961588524	12 261 316,50 zł
2.	Berger Bau Polska Sp. z o.o., 54-517 Wrocław, Szczecińska 11 NIP 8981011638	6 050 782,49 zł
3.	PBD SA KALISZ, 62-800 Kalisz, ul. Noskowska 3-5 NIP 6181418538	6 194 986,25 zł
4.	GM SNADNA WITKOWSKA SPÓŁKA JAWNA 63-700 Krotoszyn, ul. Transportowa 3 NIP 6210038354	7 942 498,90 zł
5.	Pro-Tra Biulding Sp. z o.o. 51-503 Wrocław, ul. Chałupnicza 26a NIP 8941012790	7 632 803,62 zł
6.	COLAS Polska Sp. z o.o, 62-070 Palędzie, ul. Nowa 49 NIP 7861395883	5 437 921,00 zł
7.	EUROVITA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA 55-040 Bielany Wrocławskie, ul. Irysowa 1 NIP 6350000127	5 991 722,64 zł
8.	Usługi Ogólnobudowlane Anna Chleboś, 63-435 Granowiec, ul. Kościelna 3 NIP 6221088982	5 627 065,00 zł

9.	STRABAG 53-012 Wrocław, ul. Wyścigowa 58 NIP 5260038485	6 098 430,05 zł
10.	POL-DRÓG S.A., 78-500 Drawsko Pomorskie, ul. Podmiejska 2 NIP 2530033758	6 585 375,97 zł
11.	Linea Verde SP ZOO, 55-040 Kobierzyce, Cieszyce ul. Polna 1 NIP 8992807832	7 396 150,44 zł
12.	P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika, 42-283 Boronów, ul. Grabińska 8 NIP 5751383487	7 242 665,52 zł
13.	Plus Inwest P. Żygadło Sp. Jawna, 55-010 Żerniki Wrocławskie, ul. Kolejowa 11a NIP 8992716756	10 483 852,64 zł
14.	Przedsiębiorstwo Inżynierii Wodnej i Ochrony Środowiska Sp. z o.o, ul. Południowa 1, 56-400 Oleśnica NIP 9110009900	8 362 219,06 zł
15.	Kępińskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A., ul. Przemysłowa 8, 63-600 Kepno NIP 6191810367	6 497 569,71 zł
16.	Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych S.A., ul. Składowa 2, 63-500 Ostrzeszów NIP 5140131130	6 498 864,90 zł

Zamawiający przyjął ofertę nr 6, firmy COLAS Polska Sp. z o.o, 62-070 Pałędzie do realizacji zadania. W dniu 3 czerwca 2025 r. Zamawiający zawiadomił wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze najkorzystniejszej oferty za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (platformazakupowa.pl).

Umowa z wykonawcą nr 40/2025 została zawarta w dniu 11 czerwca 2025 r., z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przedmiot zamówienia wymieniony w umowie i w SWZ jest tożsamy, a umowa zgodna ze wzorem umowy w SWZ i ofertą. Ustalono wynagrodzenie kosztorysowe brutto zgodne z ofertą wybranego wykonawcy; termin realizacji zamówienia, tj. do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy (11 czerwca 2025 r.) odpowiadał terminowi zamieszczonemu w ogłoszeniu.

Ogłoszenie o wyniku postępowania zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 12 czerwca 2025 r. pod nr 2025/BZP 00274786, zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Akta kontroli: str. 48-673

- **Nadzór inwestorski**

Przedmiotem zamówienia publicznego było także pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją przedmiotowego Zadania. Wyboru wykonawcy Zadania dokonano zgodnie z Zarządzeniem Nr 4/2022 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia Regulaminu udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej poniżej kwoty 130 000 zł netto w Zarządzie Dróg Publicznych w Oleśnicy. W dniu 11 czerwca 2025 r. Beneficjent zawarł umowę Nr 39/2025 na wykonanie obowiązków związanych z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynierskiej drogowej nad realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” z firmą: FI Paweł Grzęda, ul. Kazimierza Wielkiego 9, 56-400 Oleśnica, z wynagrodzeniem dla wykonawcy w kwocie 78 990,60 zł brutto.

Akta kontroli: str. 793-817

- **Tablice informacyjne**

Realizacja zadania obejmowała również koszty wykonania i montażu tablicy informacyjnej. Obowiązek ten wynikał z wytycznych art. 38 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz z zapisów § 9 ust. 2 umowy o dofinansowanie. Wykonanie i montaż tablicy zrealizowała Agencja Reklamowa REFLEX PLUS Jerzy Burzyński 56-400 OLEŚNICA w ramach zamówienia złożonego w dniu 22 kwietnia 2025 r. Tablica zawierała wymagane elementy, zgodnie z wytycznymi w zakresie sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych.

3. Kontrola w miejscu realizacji inwestycji.

W dniu 20 kwietnia 2026 r. w miejscu realizacji inwestycji Zespół kontrolujący potwierdził wykonanie zadania na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz dokumentacji przedstawionej przez jednostkę. Sporządzono Protokół z oględzin, w którym stwierdzono zrealizowanie następujących elementów: nawierzchni bitumicznej jezdni, poboczy z kruszywa, zjazdów z kruszywa oraz oznakowania.

Ponadto w miejscu realizacji zadania Zespół Kontrolujący potwierdził dopełnienie przez jednostkę warunków promocyjnych zawartych w umowie o udzielenie dofinansowania poprzez umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnej z zapisami art. 38 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Akta kontroli: str. 801-834

4. Obowiązki beneficjenta

Zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1480D na odcinku Strzelce-Grabowno Wielkie poprzez wykonanie nakładki bitumicznej” zostało zrealizowane przez Powiat Oleśnicki zgodnie z zakresem rzeczowym stanowiącym przedmiot umowy nr 15/A/2025/P-23 zawartej w dniu 7 kwietnia 2025 r. z Wojewodą Dolnośląskim. Dochowano terminu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania. Rozliczenie inwestycji zostało złożone w terminie, tj. w dniu 7 stycznia 2026 r. Złożone dokumenty były sporządzone prawidłowo. Nazwa projektu była spójna we wszystkich otrzymanych załącznikach. Ostatecznie w dniu 14 stycznia 2026 r. rozliczenie dofinansowania przedmiotowego zadania zostało zatwierdzone w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zgromadzona i przechowywana w Starostwie Powiatowym w Oleśnicy dokumentacja projektowa umożliwiła pełną kontrolę realizacji zadania w zakresie prawidłowości wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
Monika Jędra
Zastępca Dyrektora Wydziału
Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

/podpisano bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu/