



## WOJEWODA OPOLSKI

Opole, 26 listopada 2025 r.

IN.IV.804.23.2.2025.AW

**Pan  
Włodzimierz Kierat  
Wójt Gminy Radłów  
ul. Oleska 3  
46-331, Radłów**

### WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

#### I. Dane identyfikacyjne kontroli

##### 1) Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Gmina Radłów, ul. Oleska 3, 46-331, Radłów, z wizją w terenie wykonania Projektu „Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266”

(w tym punkcie można dodatkowo określić także faktyczne miejsce realizacji kontroli)

##### 2) Podstawa prawna podjęcia kontroli:

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) oraz § 11 Umowy nr RFRD/2021/G/53/U/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266”.

##### 3) Zakres kontroli

###### a) przedmiot kontroli:

Ocena poprawności realizacji Projektu zarejestrowanego jako sprawa znak: IN.IV.805.2.59.2021 pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266”. Weryfikacja zgodności zrealizowanego Zadania z wnioskiem o dofinansowanie projektu nr RFRD/2021/G/53 oraz zapisami umowy nr RFRD/2021/G/53/U/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w roku 2022, w tym:

- weryfikacja dokumentów związanych z realizacją Projektu, wniosku o wypłatę dofinansowania przekazanego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz faktur i innych dowodów poświadczających poniesione wydatki związane z realizacją projektu,
- weryfikacja dokumentacji sprawozdawczej z realizacji Projektu w tym przedłożonego rozliczenia rzeczowo-finansowego z realizacji projektu,
- sprawdzenie Protokołu odbioru robót wraz z dokumentacją przyjęcia realizowanej inwestycji na stan majątkowy,
- sprawdzenie dokumentacji związanej z realizowanym projektem (w tym rzeczowej realizacji Projektu, korespondencji dotyczącej Projektu, książki drogi),
- sprawdzenie czy Podmiot przestrzega założonych we wniosku działań informacyjno-promocyjnych,
- sprawdzenie przestrzegania przez Podmiot przepisów dotyczących zamówień publicznych,
- sprawdzenie sposobu przechowywania i archiwizowania dokumentacji związanej z realizacją Projektu.

**b) okres objęty kontrolą:**

od 2021 r. – do 23 lipca 2025 r.

**4) Rodzaj kontroli:**

problemowa

**5) Tryb kontroli:**

zwykła

**6) Termin kontroli:**

24 lipca 2025 r. – 30 września 2025 r.

(data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych, z uwzględnieniem dni przerw w kontroli)

**7) Skład zespołu kontrolnego:**

- Katarzyna Juszcak - Z-ca Kierownika Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Kierownik Zespołu Kontrolnego,
- Agnieszka Wagner - Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego,

- Aleksandra Winiarska - Starszy Inspektor Oddziału Programów Rządowych i Europejskich, Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości, Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Członek Zespołu Kontrolnego

(imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolera - ze wskazaniem kierownika zespołu - nazwa komórki organizacyjnej Urzędu w której pracuje)

### **8) Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Włodzimierz Kierat, Wójt Gminy Radłów, wybrany na stanowisko w wyborach, które odbyły się w dniu 10 listopada 2002 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 13 listopada 2002 r.), a następnie ponownie wybrany w kolejnych wyborach, które odbyły się:

- 12 listopada 2006 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 13 listopada 2006 r.),
- 21 listopada 2010 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 22 listopada 2010 r.),
- 16 listopada 2014 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 17 listopada 2014 r.),
- 21 października 2018 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 24 października 2018 r.),
- 7 kwietnia 2024 r. (zaświadczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Radłowie z dnia 9 kwietnia 2024 r.).

(imię i nazwisko data objęcia stanowiska służbowego)

### **9) Kontrolę wpisano do książki kontroli prowadzonej w jednostce kontrolowanej, pod pozycją nr 3 w 2025 r.**

#### **II. Ocena skontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli, działalność Gminy Radłów w kontrolowanym zakresie ocenia się **pozytywnie**. Powyższą ocenę oparto na następujących ustaleniach:

1. Realizacja projektu odbyła się zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/53/U/2022 z dnia 30 listopada 2022 r., zawartą na podstawie dokumentacji przetargowej, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 16 grudnia 2022 r., korygującym numer wyodrębnionego rachunku bankowego przeznaczonego do wypłaty dofinansowania, a który został błędnie wskazany w § 1 ust. 4 umowy o dofinansowanie. Okres rzeczowej realizacji projektu przebiegał od listopada 2022 r. do maja 2023 r., co wynika bezpośrednio

z załączonego do rozliczenia rzeczowo finansowego Protokołu odbioru robót z dnia 24 maja 2023 r.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wskazanych we wniosku o dofinansowanie ostatecznie wyniosła 3 605 571,45 zł brutto, w tym:

- dofinansowanie z RFRD - 2 163 342,87 zł., co stanowiło 60 % kosztów kwalifikowalnych Zadania,
- środki własne JST - 1 442 228,58 zł, co stanowiło 40% kosztów kwalifikowalnych Zadania.

Zadanie wykonano na podstawie zawartej przez Podmiot umowy z wykonawcą nr IZPŚ.271.14.2022 z dnia 23 listopada 2022 r., o wartości 3 547 491,45 zł brutto, na wykonanie robót budowlanych Zadania pn. **„Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266)”**.

Zakres rzeczowy inwestycji został odebrany bez uwag Protokołem odbioru robót z dnia 24 maja 2023 r. Oddania do użytkowania dokonano w dniu 25 maja 2023 r., co potwierdzono oświadczeniem Wójta Gminy Radłów, Pana Włodzimierza Kierat z dnia 26 czerwca 2023 r. W ramach promocji Zadania została ustawiona tablica informacyjna o wymiarach 120x180 cm, co potwierdza załączona do rozliczenia rzeczowo - finansowego faktura nr 4245/RYN/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla Zadania pn.:

**„Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266”** przeprowadzono w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r - dalej ustawa. Komisja przetargowa nie została powołana (art. 53 ust. 2 ustawy PZP). Kierownik Zamawiającego, oraz inne osoby wykonujące czynności związane z przeprowadzeniem postępowania złożyły wymagane art. 56 ust 4, w związku z art. 56 ust 2 i 3 ustawy PZP oświadczenia. Ustalenia wartości zamówienia dokonano na podstawie kosztorysu inwestorskiego dnia 24 października 2022 r. na kwotę netto 3 563 060,39 zł, co stanowiło równowartość 800 040,50 € (dokument załączono do dokumentacji kontrolnej). Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25 października 2022 r. pod numerem 2022/BZP 00409627/01. Ponadto tego samego dnia SWZ została udostępniona na stronie internetowej <https://miniportal.uzp.gov.pl> (od dnia 25 października 2022 r. do dnia 9 grudnia 2022 r.) – odnośnik do strony został także umieszczony na stronie BIP Podmiotu. Termin składania ofert wyznaczono na dzień 9 listopada 2022 r. na godz. 9:00 tj. 15 dni od ogłoszenia – zgodnie z art. 283 ustawy PZP. W dniu

7 listopada 2022 r. do ogłoszonego zamówienia wpłynęły dwa zapytania od Wykonawców, na które odpowiedzi udzielono pocztą elektroniczną oraz udostępniono na stronie internetowej prowadzącego postępowanie w dniu 8 listopada 2022 r., zgodnie z art. 284 ustawy PZP. Udzielone wyjaśnienia skutkowały zmianą treści ogłoszenia, załącznika do SWZ (wzór umowy) oraz przedłużeniem terminu składania oferty na przedmiotowe Zadanie do 10 listopada 2022 r. do godz. 9.00, zgodnie z art. 286 ust 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – PZP. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w BZP w dniu 7 listopada 2022 r. pod nr 2022/BZP 00425794. Do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert, których otwarcie nastąpiło 10 listopada 2022 r. o godz. 12:00. Wniesienie wadium nie było wymagane. Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 4 382 564,28 zł brutto. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy PZP w dniu 10 listopada 2022 r. zamawiający udostępnił „Informację z otwarcia ofert” poprzez jej opublikowanie na stronie zamawiającego. W wyniku badania ofert nie wykluczono żadnego wykonawcy oraz żadna z ofert nie została odrzucona. Dnia 15 listopada 2022 r., firma, której oferta została najwyżej oceniona tj. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o., została wezwana do złożenia, w terminie 5 dni od otrzymania wezwania, podmiotowych środków dowodowych. W dniu 16 listopada wymagane dokumenty zostały uzupełnione tj.: oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej oraz wykaz robót budowlanych zgodnie z pkt 22 SWZ. Dnia 17 listopada 2022 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, która była kompletna pod względem formalnym, spełniała warunki określone w SWZ oraz uzyskała najwyższą ilość punktów (przy kryteriach wyboru: cena 60 %, okres gwarancji 40%). Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamieszczono na stronie internetowej prowadzącego postępowanie oraz na stronie BIP Gminy Radłów. Powyższa informacja została także przekazana drogą elektroniczną dnia 17 listopada 2022 r., zgodnie z art. 253 ustawy PZP. W ustawowym terminie nie wniesiono odwołania. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie było przez Zamawiającego wymagane. Umowa nr IZPŚ.271.14.2022 na kwotę 3 547 491,45 zł brutto została zawarta w dniu 23 listopada 2022 r., z zachowaniem terminu określonego w art. 308 ust 2 ustawy PZP, zgodnie ze złożoną ofertą. Ogłoszenie o wyniku postępowania opublikowano w BZP w dniu 24 listopada

2022 r. pod numerem 2022/BZP 00457791/01, a ogłoszenie o wykonaniu umowy zostało opublikowane dnia 29 maja 2023 r. pod numerem 2023/BZP 00236362/01 zgodnie z art. 267 ustawy PZP. Zespół kontrolujący ocenił proces przeprowadzenia zamówienia publicznego na realizację kontrolowanego zadania pozytywnie.

3. Funkcję inspektora nadzoru nad realizacją Zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 101109 O Radłów - Nowe Karmonki od km 0+000 do km 2+266”, pełniła firma Nadzór, Projektowanie, Wykonawstwo Robót Drogowo – Mostowych Roman Wiewiór, w oparciu o umowę zawartą z inwestorem z dnia 23 listopada 2022 r. na kwotę 55 000,00 zł brutto. Umowa została zawarta z Wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej mniejszej niż 130 000,00 zł (zamówienie nie podlegało ustawie Prawo Zamówień Publicznych, w związku z treścią art. 2 ust.1).
4. Beneficjent spełnił obowiązek wynikający z zapisów § 5 ust. 5 umowy o dofinansowanie projektu i prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową, w oparciu o konta analityczne (kserokopie wyodrębnionej ewidencji księgowej załączono do akt sprawy).
5. W trakcie kontroli dokumentacji przedłożonej celem:
  - a) zawarcia umowy o dofinansowanie złożono:
    - w dniu 19 październik 2022 r - harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę 394 731,37 zł (niepełne dofinansowanie), z przewidywana datą złożenia wniosku o wypłatę zaliczki w dniu 15 grudnia 2022 r. (e-Puap),
    - w dniu 18 listopada 2022 r. - harmonogram składania wniosków o wypłatę dofinansowania na kwotę 2 163 342,87 zł (pełne dofinansowanie), z przewidywana datą złożenia wniosku o wypłatę zaliczki w dniu 15 grudnia 2022 r.(e-Puap),
    - w dniu 24 listopad 2022 r. (e-Puap) oraz pocztą elektroniczną:
      - kopię umowy z Wykonawcą na roboty budowlane nr IZPŚ.271.14.2022 z dnia 23 listopada 2022 r. na kwotę 3 547 491,45 zł brutto,
      - kopię umowy o pełnienie nadzoru inwestorskiego nad wnioskowanym Zadaniem na kwotę 55 000,00 zł brutto, z dnia 23 listopada 2022 r.,
      - zaktualizowany poprzetargowo wniosek o dofinansowanie (termin realizacji listopad 2022 – sierpień 2023, wartość zadania 3 605 571,45 zł),
      - wycenę tablicy informacyjnej o wymiarach 120/180 na kwotę 3 080,00 zł brutto, z dnia 18 listopada 2022 r.,

- kosztorys ofertowy na kwotę 3 547 491,45 zł brutto.
- b) aneks nr 1 do umowy o dofinansowanie, korygujący omyłkę pisarską tj. numer konta do wypłaty dofinansowania, został zawarty na podstawie harmonogramu składania wniosku o wypłatę dofinansowania z dnia 18 listopad 2022 r., (załącznik do umowy o dofinansowanie).
- potwierdzono jej spójność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
6. W zakresie finansowej realizacji projektu, w trakcie czynności kontrolnych, potwierdzono spójność oraz zgodność wniosku o wypłatę dofinansowania przedłożonego do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu:
- dnia 14 grudnia 2022 r. na kwotę 2 163 342,87 zł,
  - dnia 19 grudnia 2022 r. wniosek złożony ponownie na kwotę 2 163 342,87 zł, po zawarciu Aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie, korygującego nr konta do wypłaty dofinansowania,
- oraz sporządzonej dyspozycji wypłaty środków:
- z dnia 19 grudnia 2022 r. na kwotę 2 163 342,87 zł,
- z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
7. W trakcie kontroli dokumentacji rozliczającej realizację Projektu, w tym przedłożonego:
- osobiście w OUW w dniu 28 czerwca 2023 r. rozliczenia rzeczowo-finansowego zadania zakończonego w 2023 r., potwierdzającego wydatkowanie środków własnych JST w kwocie 1 442 228,58 zł oraz z budżetu RFRD w kwocie 2 163 342,87 zł, łącznie 3 605 571,45 zł wraz z załącznikami tj.:
- fakturą nr F/37/05/23 na roboty budowlane z dnia 24 maja 2023 r., na kwotę 3 547 491,45 zł brutto wraz z opisem merytorycznym i potwierdzeniem zapłaty (potwierdzenie przelewu na rzecz Wykonawcy),
  - faktura VAT nr 4245/RYN/2022 na tablicę informacyjną z dnia 19 grudnia 2022 r. na kwotę 3 080,00 zł brutto wraz z opisem merytorycznym i potwierdzeniem zapłaty (potwierdzenie przelewu na rzecz Wykonawcy),
  - faktura VAT nr 7/2023 na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad wnioskowanym Zadaniem z dnia 24.05.2023 r., na kwotę 55 000,00 zł brutto wraz z opisem merytorycznym oraz potwierdzeniem zapłaty (potwierdzenie przelewu na rzecz Wykonawcy),
  - kosztorys powykonawczy na kwotę 3 547 491,45 zł brutto,
  - protokół odbioru robót z dnia 24 maja 2023 r., na kwotę 3 547 491,45 zł bez uwag,

- oświadczenie Wójta Gminy Radłów Pana Włodzimierza Kierat z dnia 26 czerwca 2023 r. o oddaniu przedmiotowego Zadania do użytkowania, w dniu 25 maja 2023 r.,
  - dokument potwierdzający przyjęcie środka trwałego OT nr 24/2023 z dnia 25 maja 2023 r. na kwotę 3 640 871,45 zł wraz z załącznikiem nr 1 (powyższa kwota zawiera dodatkowo koszt sporządzenia dok. technicznej),
  - dokumentacja fotograficzna dot. promocji oraz realizacji przedmiotowego zadania,
- w dniu 12 lipca 2023 r., zgodnie z uwagami, uzupełniono do przedłożonego rozliczenia rzeczowo-finansowe:
- wyciągi bankowe obrazujące przepływ środków Funduszu wraz opisem przepływu pomiędzy rachunkami,
  - fakturę nr F/37/05/23 wraz ze skorygowanym opisem,
- potwierdzono jej poprawność oraz zgodność z dokumentacją znajdującą się w jednostce kontrolowanej.
8. Skontrolowano dokumentację przyjęcia środka trwałego OT nr 24/2023 z dnia 25 maja 2023 r., na kwotę 3 640 871,45 zł wraz z załącznikiem nr 1, zawierającym zestawienie faktur do niniejszego dokumentu (wartość OT zawiera dodatkowo koszt sporządzenia dok. technicznej), polecenie księgowania nr 186/23/24 z dnia 25 maja 2023 r., data księgowania 25 maja 2023 r., numer inwentarzowy 2-22-220, z pozytywnym wynikiem (kserokopię załączono do akt sprawy).
9. Dokonano wglądu w dokumentację budowlaną tj.:
- Książkę drogi od dnia 11 kwietnia 2022 r. wraz z załącznikami tj.:
- Protokołem nr 8/2024 z dnia 14 lutego 2024 r. z okresowej rocznej kontroli przedmiotowej drogi na podstawie § 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  - Protokół nr 8 r /2025 z dnia 13 marca 2025 r. z okresowej rocznej kontroli przedmiotowej drogi na podstawie § 62 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,
  - Protokół nr 8/2025 z okresowej pięcioletniej kontroli na podstawie § 62 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
- Wyniki przeprowadzonych kontroli udokumentowano i załączono do wydruku książki drogi. Potwierdza się przeprowadzenie okresowych kontroli na drodze objętej dofinansowaniem.
10. Udokumentowane protokołem oględziny miejsca realizacji inwestycji potwierdziły, iż w ramach Projektu podczas przebudowy odcinka drogi nr 101109 O wykonano

jezdnię o nawierzchni mineralno - bitumicznej o szer. 5,0 m.b. (szer. pasa ruchu 2,50 m.b.), obustronne pobocza gruntowe o szerokości 0,75 m.b., 39 zjazdów, skrzyżowanie zwykłe, włączenie do drogi powiatowej, odwodnienie drogi (oczyszczanie rowów i przepustów), oznakowanie pionowe oraz urządzenia BRD tablice prowadzące U-3e -5 szt., zgodnie z projektem docelowej organizacji ruchu.

Zadanie wykonano prawidłowo – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie.

W toku oględzin dokonano utrwalenia stanu faktycznego za pomocą dokumentacji fotograficznej wykonanej na miejscu realizacji Projektu, która stanowi załącznik do protokołu z oględzin. Protokół z oględzin stanowi załącznik nr 1 do Projektu Wystąpienia Pokontrolnego.

11. W ramach promocji w miejscu inwestycji zamieszczono 1 tablicę informacyjną o wymiarach 120x180 cm, zgodnie z założeniami programu oraz zapisami umowy o dofinansowanie nr RFRD/2021/G/53/U/2022 z dnia 30 listopada 2022 r. Tablicę umieszczono na początku realizacji Zadania, co zespół kontrolujący potwierdził podczas wizji na miejscu inwestycji.
12. Dokumenty związane z realizacją Projektu są prawidłowo przechowywane i znajdują się w siedzibie Gminy Radłów.

### **III. Zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości oraz osoby odpowiedzialne za nieprawidłowości**

Na stronie internetowej prowadzącego postępowanie tj.

<https://miniportal.uzp.gov.pl>. został zamieszczony załącznik dotyczący zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, który nie dotyczył przedmiotowej sprawy. Prawidłowy załącznik został przekazany przez Zamawiającego do Wykonawców w ustawowym terminie także drogą elektroniczną dnia 17 listopada 2022 r., zgodnie z art. 253 ustawy PZP.

Zespół Kontrolujący nie stwierdził innych nieprawidłowości. Projekt został zrealizowany zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku aplikacyjnym oraz warunkami przyjętymi w umowie o dofinansowanie Projektu, przy zachowaniu wskaźników rzeczowych Projektu.

### **IV. Informacja o zastrzeżeniach zgłoszonych do projektu wystąpienia pokontrolnego i wyniku ich rozpatrzenia lub o niezgłoszeniu zastrzeżeń**

Nie zgłoszono zastrzeżeń.

**V. Zalecenia lub wnioski dotyczące usunięcia nieprawidłowości  
lub usprawnienia funkcjonowania jednostki kontrolowanej (\*)**

Należy zapewnić skuteczniejszy nadzór nad procesem publikacji dokumentów w systemie, aby zagwarantować ich zgodność z prowadzonym postępowaniem.

**VI. Ocena wskazująca na niezasadność zajmowania stanowiska lub pełnienia funkcji przez osobę odpowiedzialną za stwierdzone nieprawidłowości (\*)**

Brak wskazania.

**VII. Na podstawie art. 49 oraz art. 46 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224) proszę o przekazanie pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń, wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania, o podjętych działaniach lub przyczynach ich niepodjęcia, albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego dokumentu.**

**VIII. Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 224), od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.**

**Z up. Wojewody Opolskiego**

**Marek Świetlik  
Dyrektor**

**Wydział Infrastruktury i Nieruchomości**