

Olsztyn, 3 grudnia 2025 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości  
WIN-VI.805.2.475.2023

**Pani  
Ewa Ostrowska  
Burmistrz Miasta Giżycka**

dot.: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Stosownie do art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020 poz. 224 ), w związku z art. 31 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (tekst jedn.: Dz. U. z 2025 r. poz. 94) oraz § 8 i § 9 umowy nr 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r., o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” zrealizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - przekazuję Pani wystąpienie pokontrolne.

#### **Wystąpienie pokontrolne**

Kontrolę przeprowadzono w Gminie Miejskiej Giżycko, Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, w zakresie realizacji zadania Beneficjenta – Gminy Miejskiej Giżycko.

#### W okresie objętym kontrolą stanowiska pełnili:

Pan Wojciech Karol Iwaszkiewicz – Burmistrz,  
Pani Dorota Wołoszyn - Skarbnik.

#### W okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Pani Ewa Ostrowska – Burmistrz,  
Pani Dorota Wołoszyn – Skarbnik.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, w składzie:

- 1) Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości, Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego Olsztynie, legitymacja służbowa nr 47/2024 , wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK- I.0030.838.2025 z 23.09.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego;
- 2) Dorota Kochańska – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 43/2024, wydana przez Dyrektora Generalnego

Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie,  
– członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK- I.0030.837.2025 z 23.09.2025 r., wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Termin kontroli: 22.10.2025 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej i na miejscu realizacji zadania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją - 2,

Zakres kontroli:

- sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia przedmiotowej umowy z uwzględnieniem w szczególności zapisów art. 28 ust. 7, art. 30 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.), dalej jako ustawa o RFRD,
- prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania, oraz termin oddania do użytkowania.
- okres objęty kontrolą: rok 2024,2025.

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 31 ustawy o RFRD oraz § 8 i § 9 umowy nr umowy nr 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r.

**Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie.**

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono co następuje:

#### **I. Sposób i terminowość wykonania zadania**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie zadania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nr 28/2024/A/172 z 19.07.2023 r. Beneficjent zaplanował przebudowę drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku. W ramach inwestycji planowano między innymi wykonanie nowej nawierzchni asfaltowych drogi, wymianę nawierzchni drogi dla pieszych, wymianę nawierzchni drogi dla rowerów, budowę drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę zjazdów do przyległych nieruchomości, wymianę opraw oświetlenia drogowego, przystanek komunikacyjny bez peronu oraz w ramach rozwiązań dodatkowych:

- 1) przejście dla pieszych lub przejazd dla rowerzystów,
- 2) zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych,
- 3) oznakowanie aktywne lub sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych lub przejeździe dla rowerzystów,
- 4) zastosowanie znaków B-33,
- 5) zastosowanie wyniesionego skrzyżowania.

Umowa o udzielenie dofinansowania nr 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r. wskazała termin wykonania zadania od 26.03.2024 r. do 25.03.2025 r.

Termin realizacji zadania przedstawia się następująco:

- przekazanie placu budowy dla wykonawcy nastąpiło protokołem przekazania terenu budowy w dniu 05.04.2024 r.,
- przekazanie informacji przez wykonawcę o zakończeniu robót w dniu 30.09.2024 r. i gotowości do odbioru (pismo z 30.09.2024 r., znak: PJ/FF/39FM/168/09/2024),
- odebranie końcowe robót budowlanych przez komisję odbioru odbyło się 25.10.2024 r. (protokół końcowego odbioru robót, znak sprawy: WPI.042.3.2024.PR), która stwierdziła, że przedmiot odbioru został odebrany, pod względem zgodności z umową, z dokumentacją w wyniku czego stwierdzono brak uwag,
- wypłata wynagrodzenia na rzecz wykonawcy robót została dokonana przez Beneficjenta w dniu 17.12.2024 r. (faktura nr 3992400175 z 4.12.2024 r., potwierdzenie wykonania operacji wyciąg numer 0026/2024).

Realizacja terminu wykonania robót budowlanych bez uwag - dokumenty w powyższym zakresie w aktach kontroli i dokumentach sprawy.

## **II. Prawdliwość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania**

**II.1.** Gmina Miejska Giżycko w odpowiedzi na ogłoszony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nabór wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, złożyła w dniu 19.07.2023 r. wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku”.

Wnioskodawca w przedmiotowym wniosku wskazał podstawowe cele inwestycji tj.:

- poprawa warunków nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi, wymianę nawierzchni drogi dla pieszych, wymianę nawierzchni dla rowerów, budowę drogi dla pieszych i rowerów, miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów, co przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego;
- poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, poprzez łatwiejszy dostęp mieszkańców do ogólnodostępnych usług np. Poczty Polskiej, Centrum Kultury, Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sklepów spożywczych, miejskiej pływalni, apteki, szkoły podstawowej;
- zwiększenie dostępności transportowej – ulica Konarskiego jest przedłużeniem drogi publicznej - ulicy Nowowiejskiej nr 205083N, prowadzącej do ulicy Obwodowej (DK nr 63), które są wykorzystywane do transportu zbiorowego – komunikacji miejsko-gminnej (przystanki autobusowe).

Wojewodą Warmińsko-Mazurskim po zatwierdzeniu przez Prezesa Rady Ministrów listy zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – lista podstawowa „Edycja 2024 r.” na której ujęte zostało wyżej wymienione zadanie,

w dniu 05.01.2024 r. podpisał z Gminą umowę o udzielenie dofinansowania nr 28/2024/A/172/24.

**II.2.** Gmina Miejska Giżycko na wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” zawarła w dniu 26.03.2024 r. umowę nr WPI.10.2024 z firmą STRABAG sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Umowa określiła dla Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy wynagrodzenie w wysokości 3 141 779,52 zł brutto.

Postępowanie przeprowadzono w trybie podstawowym. Beneficjent na tę okoliczność przedłożył niżej wymienione dokumenty:

- ogłoszenie o zamówieniu roboty budowlanej „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 29.01.2024 r., nr 2024/BZP 00074503/01,
- protokół postępowania w trybie podstawowym zatwierdzony 03.04.2024 r., oznaczenie sprawy ZP.271.1.8.2024.AO (druk ZP-TP), przedmiot zamówienia „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku”,
- ogłoszenie o wyniku postępowania roboty budowlanej nr 2024/BZP 00266754/01 z dnia 02.04.2024 r.,
- ogłoszenie o wykonaniu umowy roboty budowlanej nr 2024/BZP 00569338/01 z dnia 29.10.2024 r.

Zamawiający przy wyborze najkorzystniejszej oferty kierował się następującymi kryteriami oceny oferty tj.:

- cena – 60 pkt. (oferta z najniższą ceną brutto),
- okres gwarancji dla wykonania zadania – 40 pkt. za 7 lat i więcej ( za 5 lat rękojmi – 0 punktów, za 6 lat rękojmi – 20 punktów).

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 3 oferty tj.:

1. TK Spółka z o.o. 19-500 Gołdap – cena oferty brutto: 3 469 487,51 zł, okres rękojmi 7 lat, suma punktów w rankingu – 94,33;
2. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Spółka z o.o. 11-500 Giżycko – cena oferty brutto: 4 188 166,61 zł, okres rękojmi 7 lat, suma punktów w rankingu – 85,01;
3. STRABAG Spółka z o.o., 05-800 Pruszków – cena oferty brutto: 3 141 779,52 zł, okres rękojmi 7 lat, suma punktów w rankingu – 100,00.

Brak odrzucenia ofert.

Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji: 100 pkt - Wykonawcę robót budowlanych, z którym podpisał umowę na wykonanie robót budowlanych wskazano powyżej.

Stwierdza się, że Beneficjent wywiązał się z obowiązku wynikającego z art. 28 ust. 7 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Dokumenty z zakresu wyboru wykonawcy robót budowlanych w aktach kontroli.

Wyboru na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót drogowych dla zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” udzielono na podstawie zarządzenia nr 805/2022 z dnia 11.01.2022 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Giżycku – (...) paragrafem 2 wprowadzono „Regulamin udzielenia zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Giżycku, których wartość nie przekracza kwoty 130 000 zł netto”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia (...).

Beneficjent/Zamawiający w dniu 19.03.2024 r. w Biuletynie Informacji Publicznej – link: <https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/3/wiadomosc/742513>, zakładka „Przetargi” zamieścił zaproszenie do składania ofert na usługę pn.: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” w postępowaniu o udzielenie zamówienia o wartości poniżej równowartości kwoty 130 000 PLN do którego nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1.

Wskazując kryteria oceny i wyboru oferty, które przedstawiają się następująco:

1. Cena – 80 pkt.,
2. Liczba pobyków na budowie – 20 pkt. (1 pobyt w ciągu 10 dni – 0 pkt., 1 pobyt w ciągu 7 dni – 10 pkt., 1 pobyt w ciągu 4 dni – 20 pkt.).

Zamawiający określił szacunkowo wartość zamówienia: 25 542,92 zł netto, 31 417,80 brutto w notatce służbowej w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza kwoty 130 000 netto (znak sprawy: WPI.042.4.2024.PR).

W ogłoszeniu o wyniku postępowania Zamawiający w dniu 25.03.2024 r. poinformował, że w wymaganym terminie wpłynęło 5 ofert tj.:

1. Inwest-Bud Mariusz Piórkowski, 11-700 Mrągowo – cena brutto: 31 426,50 zł, liczba pobyków na budowie 1 na 4 dni (suma punktów 52,42);
2. BRUKLAND Piotr Dadełto, 11-500 Giżycko – cena brutto: 15 375,00 zł, liczba pobyków na budowie 1 na 4 dni (suma punktów 86,27);
3. JARBUD NADZORY BUDOWLANE Przemysław Jarmołowicz, 11-500 Giżycko – cena brutto: 12 736,00 zł, liczba pobyków na budowie 1 na 4 dni (suma punktów 100,00);
4. WDI Obsługa Inwestycji Sp. z o.o., 07-410 Ostrołęka – cena brutto: 50 073,30 zł, liczba pobyków na budowie 1 na 4 dni (suma punktów 40,35);
5. Instytut Doradztwa Inwestycyjnego Robert Zyliński, 15-836 Białystok – cena brutto: 23 788,20 zł, liczba pobyków na budowie 1 na 4 dni (suma punktów 62,83).

Gmina Miejska Giżycko wybrała jako najkorzystniejszą ofertę: JARBUD NADZORY BUDOWLANE Przemysław Jarmołowicz, 11-500 Giżycko z którym w dniu 26.03.2024 r. podpisała umowę na pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku”.

Dokumenty z zakresu wyboru inspektora nadzoru inwestorskiego w aktach kontroli.

### II.3.1.

W świetle artykułu 28 ust. 6 ustawy o RFRD oraz § 6 ust. 1 pkt 3 umowy nr 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r., w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowywaniem zadaniem, Beneficjent zobowiązany był do przekazania rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym. Ostatnia płatność związana z dofinansowaniem zadaniem została dokonana przez Beneficjenta w dniu 17.12.2024 r. Rozliczenie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Miejska Giżycko złożyła w terminie tj.: w dniu 08.01.2025 r.

W toku kontroli potwierdzono prowadzenie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków z Funduszu oraz wydatków dokonanych z tych środków, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie. Zgodnie z umową o udzielenie dofinansowania nr 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r. Gmina Miejska Giżycko otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” tj. **1 575 927,18 zł**, które wypłacono 08.05.2024 r. (wniosek o wypłatę ze środków RFRD nr 19/A/2024 z 11.04.2024 r.).

Źródła finansowania zadania wg zawartej umowy o udzielenie dofinansowania 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r. w zakresie wydatków kwalifikowanych, przedstawia tabela poniżej:

|                     |                     |    |
|---------------------|---------------------|----|
| Środki własne       | 1 050 618,12        | zł |
| Dofinansowanie RFRD | 1 575 927,18        | zł |
| <b>Razem:</b>       | <b>2 626 545,30</b> | zł |

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że koszty kształtują się następująco:

| Lp. | Nr faktury i data wystawienia | Kwota faktury (w zł) | Kwota kwalifikowana (w zł) | Kwota środków dofinansowania z RFRD (w zł) | Kwota środków własnych Beneficjenta (w zł) | Kwota niekwalifikowana (w zł) | Data opłacenia faktury |
|-----|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 1.  | nr 3992400059 z 18.07.2024    | 294 686,59           | 294 686,59                 | 176 811,95                                 | 117 874,64                                 | -                             | 14.08.2024             |
| 2.  | nr                            | 1 643 740,61         | 1 122 161,57               | 673 296,94                                 | 448 864,63                                 | 521 579,04                    | 30.10.2024             |

|        |                                 |                     |                     |                            |                     |                   |            |
|--------|---------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|-------------------|------------|
|        | 3992400111<br>z 27.09.2024      |                     |                     |                            |                     |                   |            |
| 3.     | 11/2024 z<br>7.11.2024          | 12 736,00           | 9 552,00            | 5 731,20                   | 3 820,8             | 3 184,00          | 22.11.2024 |
| 4.     | nr<br>3992400175<br>z 4.12.2024 | 1 243 421,46        | 1 125 617,86        | 675 370,72                 | 450 247,14          | 117 803,60        | 17.12.2024 |
| Razem: |                                 | <b>3 194 584,66</b> | <b>2 552 018,02</b> | <b><u>1 531 210,81</u></b> | <b>1 020 807,21</b> | <b>642 566,64</b> |            |

W wyniku wykonania zadania wartość wydatków kwalifikowanych zadania zmniejszyła się o kwotę **74 527,28 zł**. Beneficjent zgodnie z § 1 ust. 5 umowy o udzielenie dofinansowania dokonał zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania z zachowaniem udziału procentowego tj. 60%.

Gmina Miejska Giżycko w dniu 17.12.2024 r. dokonała zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania w wysokości **44 716,37 zł**, w terminie i zgodnie z § 7 ust. 1 umowy o dofinansowanie – wyciąg transakcji, poz. 108 w aktach sprawy.

Przedstawione przez Beneficjenta faktury zawierały adnotacje wymagane zapisami umowy o dofinansowanie (§ 4 ust. 1 pkt 2 i 3), tj.:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do zapłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- źródeł finansowania z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane,
- wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu,
- dofinansowania ze środków Funduszu na podstawie umowy nr z dnia ...zawartej pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim, a (...).

Zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan majątku Gminy Miejskiej Giżycko.

Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT:

- nr OT/WPI/72/2024 z 31.12.2024 r., nazwa: „Sieć kanalizacji deszczowej - ul. Konarskiego Nr 205081 N”, na kwotę - 573 911,83 zł,
- nr OT/WPI/73/2024 z 31.12.2024 r., nazwa: „Oświetlenie – punkty oświetleniowe ul. Konarskiego Nr 205081 N”, na kwotę - 52 942,44 zł,
- nr OT/WPI/74/2024 z 31.12.2024 r., nazwa: Infrastruktura drogowa - ul. Konarskiego Nr 205081 N”, na kwotę - 2 624 470,39 zł

Ogółem wartość określona w OT wynosi - **3 251 324,66 zł**, w tym dokumentacja techniczna o wartości 56 740,00 zł.

Z dokumentu „Rozliczenie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” z 31.12.2024 r. wynika, że wartość dokumentacji technicznej w wysokości 56 740,00 zł jako koszt niekwalifikowany poniesiony w 2023 r., nie był ujęty do wartości zadania objętego dofinansowaniem.

Dokumenty: Przyjęcie środka trwałego (OT), Dokument „Rozliczenie zadania inwestycyjnego: Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku” z 31.12.2024 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

Po zakończeniu realizacji zadania firma NOEINVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Aleja Zwycięstwa 27, lok. 39, 19-400 Olecko, skierowała do Starosty Giżyckiego zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem o identyfikatorze: WG.6640.1646.2024. Wynik zgłoszonych prac geodezyjnych został skompletowany w postaci operatu technicznego.

Dokumenty: Zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych z 26.09.2024 r., Inwentaryzacja powykonawcza przebudowy ulicy Konarskiego w Giżycku w aktach dokumentacji kontrolnej.

Wykonany zakres rzeczowy zadania został sprawdzony na miejscu realizacji zadania w trakcie prowadzenia czynności kontrolnych u Beneficjenta oraz utrwalony za pomocą zdjęć z przebiegu czynności poddanym oględzinom tj. wykonanie: nawierzchni asfaltowej drogi, wymianę nawierzchni drogi dla pieszych, wymianę nawierzchni drogi dla rowerów, budowę drogi dla pieszych i rowerów, przebudowę zjazdów do przyległych nieruchomości, wymianę opraw oświetlenia drogowego, przystanek komunikacyjny bez peronu oraz w ramach rozwiązań dodatkowych wykonanie: przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów, zastosowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, oznakowanie aktywne, sygnalizacja ostrzegawcza na przejściu dla pieszych, przejeździe dla rowerzystów, zastosowanie znaków B-33, zastosowanie wyniesionego skrzyżowania.

Protokół z oględzin z dnia 22.10.2025 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

Beneficjenta informował użytkowników dróg i społeczeństwo o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu za pośrednictwem tablicy informacyjnej oraz umieszczenia informacji na stronie internetowej.

#### **Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę**

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody, stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola dokumentów przedłożonych przez Beneficjenta oraz oględziny na miejscu realizacji zadania potwierdziły wykonanie inwestycji drogowej.  
Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji zadania, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie wykorzystane w aspekcie prawidłowości wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.

4. Potwierdza się osiągnięcie zaplanowanych celów określonych we wniosku o udzielenie dofinansowania, tj.:
- poprawa warunków nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej drogi, wymianę nawierzchni drogi dla pieszych, wymianę nawierzchni dla rowerów, budowę drogi dla pieszych i rowerów, miejsc parkingowych, przebudowę zjazdów, co przyczyni się do poprawy stanu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
  - poprawa dostępności komunikacyjnej dla mieszkańców, poprzez łatwiejszy dostęp mieszkańców do ogólnodostępnych usług np. Poczty Polskiej, Centrum Kultury, Oddziału Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sklepów spożywczych, miejskiej pływalni, apteki, szkoły podstawowej,
  - zwiększenie dostępności transportowej – ulica Konarskiego jest przedłużeniem drogi publicznej - ulicy Nowowiejskiej nr 205083N, prowadzącej do ulicy Obwodowej (DK nr 63), które są wykorzystywane do transportu zbiorowego – komunikacji miejsko-gminnej (przystanki autobusowe).

**Do projektu wystąpienia pokontrolnego nie wniesiono zastrzeżeń.**

**Pouczenie:**

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (t. j. Dz. U. 2020 r. poz. 224, w związku z § 8 i § 9 umowy nr 28/2024/A/172/24 z 05.01.2024 r., aneks nr 1 z 23.04.2024 r., o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 205081 N ul. Konarskiego w Giżycku”, kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

**WOJEWODA  
WARMIŃSKO-MAZURSKI  
Radosław Król**

/dokument podpisany elektronicznie/