

Identyfikator CZD	Nazwa inwestycji *1	Nazwa odcinka *2	Oddział (GDOWA) *3	Stan realizacji Umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót (nie aneksowana) *6	Umowna data zakończenia robót (po aneksach) *7	Data wystawienia Świadectwa Wykonania *8	Data zakończenia ostatniej gwarancji następującego wykonania zabezpieczonej finansowo *9	Wykonawca robót *10	NP *11	Data podpisania umowy z Wykonawcą *12	Aneksy do Umowy z Wykonawcą robót (data, numer, komentarz) *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty [tł] *5	Maksymalna wartość obowiązkowa (roboty) [tł] *16	Wysokość zabezpieczenia wykazywanego wykonania umowy *17	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *18	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zaawansowanie nie upełnione czasu realizacji umowy *20
137	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bolespole Wielkie	Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupsk – w. Bobrowniki (z wępłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		31.07.2025	31.07.2025			NCH SA (748) NCH Support S.A. (582) Limited Liability Partnership "Tudini Central Asia" (648)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.12.2021		Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bolespole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupsk – w. Bobrowniki (z wępłem)	548 743 636,72 zł	587 155 691,29 zł	10%	0,00%		0,98%
333	Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelmska w ciągu drogi krajowej nr 28	Obwodnica Nowego Sącza i Chelmska – Odcinek na terenie gminy Chelmeż	Kraków	w trakcie realizacji		31.07.2023	31.07.2023	31.12.2026		Swiatelny AG (785) Swiatelny Rail Polska sp. z o.o. (786)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2021		Budowa obwodnicy Chelmska w ciągu drogi krajowej nr 28	49 718 440,18 zł	53 198 730,99 zł	10%	0,00%	0,00%	0,17%
342	Budowa obwodnicy Koźłebki DK 50	Budowa obwodnicy Koźłebki w ciągu drogi krajowej nr 50	Warszawa	w trakcie realizacji		03.06.2025	03.06.2025	01.08.2025		Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	03.12.2021		Projekt i budowa obwodnicy Koźłebki w ciągu drogi krajowej nr 50, 2) remont istniejącego budynku administracyjno-usługowego Obwodnicy Drogowego (OD) oraz budowa budynków towarzyszących wraz z infrastrukturą niezbędną do właściwego funkcjonowania CZD oraz utrzymania sieci drog. 3) przebudowa istniejących dróg w zakresie kotłoz i drogi krajowej, 4) budowa dróg innych niż droga krajowa w tym zmiana przebiegu istniejących dróg, w celu przywrócenia naruszonych połączeń drogowych lub	341 940 000,00 zł	365 875 800,00 zł	9%	0,00%	0,00%	1,02%
499	Budowa obwodnicy Opatowska S74 i d69	Budowa odcinka drogi nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 (łącznie północnego)	Kielce	w trakcie realizacji		30.11.2024	30.11.2024	28.11.2029		Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	30.11.2021		Zaproskietowanie i wykonanie zadania pod nazwą " Budowa odcinka DK 74 łączącego DK 9 i DK 74 - Łącznie Polonocy "	57 508 068,94 zł	61 534 703,77 zł	10%	0,00%	0,00%	4,47%
734	Budowa drogi ekspresowej S1 od wępła "Kozłowy C" w Mysłowicach do wępła "Zachły Potok" w Baliszu-Białej	1.2.Budowa drogi S1 Kozłowy Białko-Biała, Odcinek (A wępół "Jezur" i "Mysłowice" do wępła "Zachły Potok" w Baliszu-Białej)	Katowice	w trakcie realizacji		15.12.2024	15.12.2024	01.12.2026		Stralag Sp. z o.o. (75)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	30.11.2021		Zaproskietowanie i wykonanie drogi S1 Kozłowy - Balisza-Biała, Odcinek (A wępół "Bierut" i z wępłem) - wępół "Olszowiec" (bez wępła wraz z obwodnicą Bierunia	212 701 633,06 zł	227 090 747,37 zł	10%	0,00%	0,00%	4,41%
657	Budowa obwodnicy Strzykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Strzykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji		31.07.2024	31.07.2024			PORR SA (48)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	26.10.2021		Zaproskietowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strzykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	65 631 500,23 zł	70 225 705,25 zł	10%	0,00%		7,73%
591	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Chociszew – wępół Bocki (z wępłem)	2c. wępół Białek Podlaski Zachód (bez wępła) – wępół Bocki (z wępłem)	Białystok	w trakcie realizacji		15.04.2025	15.04.2025			Stralag Sp. z o.o. (75)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	15.10.2021		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku wępół Białek Podlaski Zachód (bez wępła) – wępół Bocki (z wępłem)	309 350 184,13 zł	331 004 697,02 zł	5%	0,00%		4,30%
711	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. wępół Bocki (bez wępła) – Chłabuczyn	Maliewka - Chłabuczyn	Kielce	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025	08.10.2026		KOLIN HG&A/T Turian Samir Ve Tizant Anonim Şirketi (581)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	15.10.2021		Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Maliewka - Chłabuczyn	665 210 000,00 zł	711 774 700,00 zł	10%	0,00%	0,30%	6,02%
600	Budowa drogi S19 Raszów – Baranek odc. Wępół Raszów Południowy – Baranek	6. Wępół Łączyńska (z wępłem) - wępół Miejsce Piastowe (z wępłem)	Raszów	w trakcie realizacji		13.06.2025	13.06.2025	13.09.2026		Alstom Construction Polska Sp. z o.o. (16) Alstom Construction SA (11)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	13.09.2021		Zaproskietowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wępła Łączyńska (z wępłem) do wępła Miejsce Piastowe (z wępłem) (tł. ok. 30,1 km	365 074 863,94 zł	390 630 103,77 zł	10%	1,25%	1,49%	8,98%
9	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Chociszew – wępół Bocki (z wępłem)	2b-1. Haki - wępół Białek Podlaski Zachód (z wępłem) i odcinek DN66 (do stn. DK3)	Białystok	w trakcie realizacji		06.03.2025	06.03.2025			Budimes SA (42)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	06.09.2021		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haki - wępół Białek Podlaski Zachód (z wępłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 39	525 986 900,00 zł	522 000 000,00 zł	5%	0,00%	0,00%	7,36%
710	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. wępół Bocki (bez wępła) – Chłabuczyn	wępół Bocki (bez wępła) - Maliewka	Kielce	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025	10.09.2026		Stralag Sp. z o.o. (75)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	06.09.2021		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku wępół Bocki (bez wępła) – Maliewka	343 584 035,95 zł	367 634 918,47 zł	10%	0,00%	0,55%	8,80%
492	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bolespole Wielkie	Zadanie 5: w. Leśnicze (bez wępła) – w. Bolespole Wielkie (bez wępła)	Gdańsk	w trakcie realizacji		16.06.2025	16.06.2025			Budimes SA (42)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	29.07.2021		Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bolespole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnicze (Bez wępła) – w. Bolespole Wielkie (bez wępła)"	718 669 944,83 zł	768 976 800,07 zł	10%	1,42%	1,80%	11,78%
547	Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Szanowa (S6/S1)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Szanowa na 56 odcinku od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	w trakcie realizacji		15.08.2021	20.08.2023	20.08.2033		Polbud-Pomocne Sp. z o.o. (46) Miejskie Przedsiębiorstwo Drog i Mostów sp. z o.o. (547) Włosa Infrastruktura Sp. z o.o. sp. k. (566)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	20.07.2021		Budowa Obwodnicy Koszalina i Szanowa na 56 wraz z odcinkiem S11 od wępła Białce do wępła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300	448 877 889,58 zł	480 299 341,85 zł	10%	0,84%	1,01%	20,11%
721	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. wępół Szczepanowice - Kraków	2. Kontynuacja - Widonia - Kraków (wępół Kraków Nowa Huta)	Kraków	w trakcie realizacji		19.07.2021	15.11.2024			Gólemark Sp. z o.o. (746) Gólemark Alpi-Sanay Inşaat ve Taahhüt A.Ş. (39) Mosty Łódź SA (58)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	15.07.2021		Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (w tym ewentualna optymalizacja) w zakresie napełnień przegródowych ujęć w Projekcie Budowlanym i budowa drogi ekspresowej S7 od wępła Widonia (Bez wępła do Krakowa) (z wępłaniem do wępła Nowa Huta) na odcinku od km 6+0+00 do km 65+800,30. Powyższy odcinek stanowi fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa - Rafka - Chyżne - Ślesza, i stanowi element sieci kompleksowej ITN 1, oraz obsługiwany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, na terenie gmin Iwanowice, Michałowice, Kozmierz-Lubortyna	1 489 959 630,00 zł	1 594 256 813,73 zł	10%	4,45%	0,00%	12,96%
607	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Szczecin	w trakcie realizacji		14.04.2025	14.04.2025			Budimes SA (42)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	14.07.2021		Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20	106 634 850,00 zł	114 099 289,50 zł	10%	1,00%	0,00%	13,65%
486	Budowa drogi S19 Raszów – Baranek odc. Wępół Raszów Południowy – Baranek	7. w. Miejsce Piastowe (bez wępła) – Wępół Duksa (z wępłem)	Raszów	w trakcie realizacji		12.07.2025	12.07.2025	08.09.2025		Stralag Sp. z o.o. (75)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	12.07.2021		zaproskietowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaproskietowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wępła Miejsce Piastowe (bez wępła) do wępła Duksa (z wępłem) (tł. ok. 10,1 km"	479 907 636,94 zł	512 431 175,53 zł	10%	0,77%	1,88%	12,53%
579	Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Kontynuacja. Przebudowa skrynowania na wępłaniu i odcinku wydłużeniowej obwodnicy Skawiny do istniejącej (dk 44	Kraków	w trakcie realizacji		14.07.2021	30.06.2022			Eurovia Polska SA (8)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	30.06.2021		Rebudowa drogi krajowej nr 44 od km: 100+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrynowania (w Krakowsku, w Śleszku i Obwodnica) na roboty	9 427 626,07 zł	10 170 388,67 zł	5%	0,00%		40,55%
650	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	w trakcie realizacji		30.03.2025	30.03.2025	15.04.2030		Mirbud SA (31) Kobyłania SA (44)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	30.06.2021	2023-08-12, 1, Zmiana numeru konta	Zaproskietowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyni w ciągu drogi krajowej nr 12	346 832 635,99 zł	264 110 930,08 zł	3%	1,45%	13,00%	10,15%
139	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bolespole Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowniki (Bez wępła) – w. Słowno (z wępłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		29.05.2025	29.05.2025			Alstom Construction Polska Sp. z o.o. (16) Alstom Construction SA (11)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2021		Przedmiotem zamówienia jest zaproskietowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bolespole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (Bez wępła) – w. Słowno (z wępłem)”, o długości Trasy Zasadniczej ok. 13,152 km.	283 199 309,17 zł	3 030 232,00 zł	10%	3,34%	3,20%	13,64%
651	Budowa obwodnicy Gryźnowice w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Gryźnowice w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	w trakcie realizacji		28.03.2024	28.03.2024	12.04.2029		Polimex Mostostal SA (628) Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (627)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	28.06.2021		Zaproskietowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryźnowice w ciągu drogi krajowej nr 72	18 865 254,61 zł	20 185 822,43 zł	10%	0,00%	0,00%	19,72%
636	Budowa obwodnicy Brzezina w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezina w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	w trakcie realizacji		19.08.2021	24.10.2022	24.10.2022	06.12.2027	Polimex Mostostal SA (628) Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (627)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	24.06.2021		Budowa obwodnicy Brzezina w ciągu drogi krajowej nr 25	31 860 138,76 zł	34 090 348,47 zł	10%	5,05%	3,00%	41,48%
718	Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	2. Kontynuacja w. Lesznowola (bez wępła) - w. Tarczyn Północ (z wępłem)	Warszawa	w trakcie realizacji		29.06.2021	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz z arkusz Wykonawcy CZD	23.06.2021		Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od wępła Letnisko na Południowej Obwodnicy Warszawskiej do obwodnicy Grójca - Olszinek „B” od wępła „Zawieszenie” (Bez wępła do wępła „Zaczep Północ” (z wępłem) - długość odcinka ok. 54,80 km.	510 513 942,16 zł	100 000,00 zł	10%	0,00%	0,00%	16,33%

436	Budowa obwodnicy Opatowska 574 i 489	Budowa obwodnicy Opatowska 574 i 489	Kielce	w trakcie realizacji	17.03.2025	17.03.2025	16.06.2026	Mozdibal Warszawa SA (54) Acciona Construcción SA (57)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.06.2021	Zaproskiewtowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Opatowska w ciągu S74 i DK 9"	403 642 229,39 zł	431 918 585,40 zł	10%	1,56%	1,00%	15,34%
495	Budowa obwodnicy Pułuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji	17.04.2025	17.04.2025		Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.06.2021	projekt i budowa obwodnicy Pułuska	442 203 011,82 zł	100 000,00 zł	7%	10,00%		14,36%
144	Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Słupsk – Białystok Wąlskie	Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Ładocina (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	15.05.2025	15.05.2025	27.06.2030	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	15.06.2021	Zaproskiewtowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Słupsk - Białystok Wąlskie. Zadanie 4: węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Ładocina (z węzłem).	344 400 000,00 zł	368 508 000,00 zł	3%	2,10%	1,47%	14,62%
462	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji	16.04.2025	16.04.2025		Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.06.2021	Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12	441 942 911,46 zł	472 878 915,26 zł	10%	0,91%	1,05%	15,19%
326	Budowa drogi ekspresowej 56 na odcinku Słupsk – Białystok Wąlskie	Zadanie 1: Droga jednokłowa w ciągu Obwodnicy Słupska	Gdańsk	w trakcie realizacji	28.07.2025	28.07.2025		Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.05.2021		128 440 271,21 zł	137 431 000,00 zł	10%	1,12%	0,38%	14,98%
634	Budowa obwodnicy Szatbina w ciągu dk 8	obwodnica Szatbina	Białystok	w trakcie realizacji	01.05.2025	01.05.2025	01.05.2030	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.05.2021	Projekt i Budowa Obwodnicy Szatbina w ciągu drogi krajowej nr 8	134 825 330,70 zł	144 263 103,85 zł	10%	1,00%	1,00%	9,27%
394	Budowa obwodnicy Strzelce Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22	Zielona Góra	w trakcie realizacji	27.11.2024	27.11.2024	15.01.2030	Colas Polska Sp. z o.o. (395)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.05.2021	Zaproskiewtowanie i budowa obwodnicy Strzelce Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	78 076 365,12 zł	83 541 706,40 zł	10%	1,56%	1,56%	14,77%
688	Budowa drogi S19 gr. parafowa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobryniow – węzeł Białystok Zachód	2. Krynica (od Istniejącej) dk 65 – Dobryniow (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	19.11.2024	19.11.2024	04.04.2030	POM SA (49) Unibag SA (51)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	19.05.2021	Przedmiotem zamówienia jest zaproskiewtowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+088 km odcinek węg DNR na granicy działek w 234/41, 157 – odcinek Dobryniow Dział (do km 35+185 (na granicy działki nr 45 z działką nr 3/24 – odcinek Jeronik). Powyższy odcinek stanowi fragment przebiegu drogi S19 z powiększeniem do 36, oraz zakwalifikowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: białostockim, na terenie gmin Dobryniow Duży i Choroszcz.	405 605 136,15 zł	433 997 495,68 zł	10%	2,34%	5,00%	19,06%
670	Budowa obwodnicy Suchowół w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowół	Białystok	w trakcie realizacji	18.04.2025	18.04.2025	18.04.2030	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.05.2021	Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowół w ciągu drogi krajowej nr 8	249 145 911,96 zł	266 586 125,80 zł	10%	1,00%	1,00%	10,24%
247	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Szczecin	w trakcie realizacji	27.10.2024	27.10.2024	16.12.2029	Rosentrip sp. z o.o. (638) Rover Infrastructure S.A. (639)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.04.2021	Zaproskiewtowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31	74 771 700,00 zł	80 005 719,00 zł	10%	3,69%	4,95%	18,69%
653	Budowa obwodnicy Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji	27.01.2024	27.01.2024	27.09.2029	Infrakom Koloson Sp. z o.o. S.E.A. (598)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.04.2021	2023-11-30, "L, zmiana nazwy z "...Sp.k." na "...Sp.K.A."	32 679 870,00 zł	34 967 400,30 zł	2%	0,87%	0,00%	26,37%
109	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyne (bez węzła) – węzeł Żakowo (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	17.03.2025	17.03.2025		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.04.2021	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyne (bez węzła) - Węzeł Żakowo (bez węzła).	715 149 700,63 zł	0,00 zł		1,80%	2,27%	18,87%
118	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji	17.03.2025	17.03.2025		Mirbud SA (31) Kobyliarnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.04.2021	Zaproskiewtowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowa (z węzłem) – Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)"	776 999 999,01 zł	831 389 999,90 zł	10%	3,00%	2,17%	17,47%
692	Budowa autostrady A2 Sieleń – granica parafowa odc. Sieleń – Biała Podlaska (w. Ciężbów)	1. węzeł „Zwobodzi” (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.04.2026	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.04.2021	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkuryli na odcinku obo. Sieleń – węzeł „Ciężbów” (z węzłem). Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem "Białki" o długości około 18,750 km.	699 894 876,40 zł	748 887 520,10 zł	10%	0,00%	0,00%	23,40%
694	Budowa autostrady A2 Sieleń – granica parafowa odc. Sieleń – Biała Podlaska (w. Ciężbów)	3. węzeł „Lukowisko” (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.04.2021	394830/00125	369 900 000,17 zł	394 830 000,25 zł	3%	0,00%		21,89%
693	Budowa autostrady A2 Sieleń – granica parafowa odc. Sieleń – Biała Podlaska (w. Ciężbów)	2. km 580+190 – węzeł „Lukowisko” (z węzłem) w km 598+216	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	01.04.2021	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkuryli na odcinku obo. Sieleń – węzeł „Ciężbów” (z węzłem). Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Lukowisko” o długości około 18,026 km”.	528 900 000,00 zł	565 923 000,00 zł	3%	0,00%		22,78%
695	Budowa autostrady A2 Sieleń – granica parafowa odc. Sieleń – Biała Podlaska (w. Ciężbów)	4. km 610+722 – węzeł „Ciężbów” (z węzłem) w km 624+830	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Polapra Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	01.04.2021	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkuryli na odcinku obo. Sieleń – węzeł „Ciężbów” (z węzłem). Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Ciężbów” o długości około 14,108 km”.	467 661 011,65 zł	500 397 282,47 zł	10%	0,00%		23,32%
708	Budowa obwodnicy Wierzyńki i Przechowa w ciągu dk 13	1. Odcinek od Ronda Hakena do węzła "Siedla Górna" (bez węzła)	Szczecin	w trakcie realizacji	16.06.2021	29.03.2024	29.03.2024	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	25.03.2021	zaproskiewtowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Wierzyńki i Przechowa w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne: Odcinek od Ronda Hakena do węzła "Siedla Górna" (bez węzła)"	85 972 522,80 zł	91 990 599,39 zł	10%	12,25%	34,00%	25,91%
6	Budowa drogi S19 gr. parafowa – Białystok, odc. Kutnica – węzeł Białystok Północ	1. Kutnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	12.09.2024	12.09.2024		POM SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.03.2021	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kutnica – węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	526 223 250,63 zł	563 058 878,17 zł	10%	0,00%		22,97%
463	Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Budzik)	Lublin	w trakcie realizacji	26.08.2024	26.08.2024	17.10.2029	Mota Engil Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	26.02.2021	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Budzik” (bez węzła)	895 660 771,00 zł	894 157 024,97 zł	10%	2,22%	5,07%	25,22%
580	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa łódzkiego-zakopiańskiego odc. Międzyw – Szczepanowice	odc. Międzyw – Szczepanowice	Kraków	w trakcie realizacji	08.08.2024	08.08.2024	08.02.2026	Falke Polska sp. z o.o. (578) SP Sine Midas Strony sp. z o.o. Oddział w Policie (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	08.02.2021	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Międzyw (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)	362 440 189,84 zł	173 811 000,13 zł	10%	3,59%	3,15%	24,43%
590	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Białki (z węzłem)	2x. Piski - Hańki	Białystok	w trakcie realizacji	29.07.2024	29.07.2024		Unibag SA (51) Budimex Sp. z o.o. (461) Value Engineering Sp. z o.o. (358)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	29.01.2021	2021-09-15, 1. Awaria w zakresie zgłoszenia omyłki pisarskiej w Umowie dotyczącej wskazania okresu gwarancji na Drogowe Obiekty Inżynierskie	305 415 152,94 zł	326 794 213,65 zł	10%	0,00%		26,55%
581	Budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkuryli odcinek Pysczak – Sieleń, odc. od węzła „Zimna” (bez węzła) w km 516+060,00 do węzła „Grzybnia” (bez węzła) w km 548+951,50	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkuryli odcinek Pysczak – Sieleń, odc. od węzła „Zimna” (bez węzła) w km 516+060,00 do węzła „Grzybnia” (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	w trakcie realizacji	28.07.2024	28.07.2024	18.02.2026	Steel Corporation (510)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.01.2021	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkuryli na odcinku węzeł „Pysczak” (linia obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) – Sieleń, Odcinek VI od węzła „Grzybnia” (bez węzła) do węzła „Grzybnia” (bez węzła) o długości około 12,89 km”.	530 616 290,75 zł	567 973 415,10 zł	10%	4,68%	0,00%	27,49%

130	Budowa autostrady A18 Chłzyna – Górnice (przebudowa jzdni południowej)	4. gr. województwa – w. Górnice	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023	Kobylarnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2021		258 700 000,01 zł	276 809 000,01 zł	10%	18,51%	16,39%	35,79%		
516	Budowa autostrady A18 Chłzyna – Górnice (przebudowa jzdni południowej)	3. Od km 33+760 – gr. województwa	Zielona Góra	w trakcie realizacji	08.02.2021	16.10.2023	16.10.2023	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.01.2021	Budowa autostrady A18 Chłzyna – Górnice (przebudowa jzdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85 zł	187 405 394,87 zł	10%	23,14%	29,00%	35,77%		
722	Budowa drogi 57 Lubień – Rąbka	Kontynuacja 57 Lubień – Naprawa	Kraków	w trakcie realizacji	16.03.2021	18.11.2021	19.03.2022	03.04.2027	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.12.2020	2021-12-08, /M42/PP-1/2021, / 2021-11-12, S427033309/2021/S427033309, Analiza do Gwarancji Nabywczego Wykonania Umowy	24 533 170,01 zł	79 750 493,95 zł	5%	55,59%	61,38%	82,30%	
604	Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.11.2024	21.11.2024	31.12.2025	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42”	283 729 295,97 zł	303 590 342,41 zł	10%	3,12%	4,00%	27,11%	
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Żegrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Żegrze	Warszawa	w trakcie realizacji		18.06.2024	18.06.2024	31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (21)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.12.2020	”Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Żegrze Południowo”.	194 840 220,92 zł	208 479 046,01 zł	10%	3,73%	8,50%	30,44%	
622	Budowa obwodnicy Smolajów w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy smc. Smolajów w ciągu dk 51	Olsztyn	w trakcie realizacji	21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.12.2020	Budowa obwodnicy Smolajów w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 368,48 zł	27 657 755,34 zł	10%	42,21%	35,97%	58,23%	
513	Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji		10.05.2024	10.05.2024	22.06.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.12.2020	Projekt budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 937 830,82 zł	117 633 457,58 zł	10%	1,41%	0,00%	31,92%	
8	Budowa drogi 519 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bałki (z węzłem)	1a. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) – węzeł Białystok Książyno (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		11.06.2024	11.06.2024	21.10.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Projekt i budowa drogi 519 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Książyno (z węzłem)	577 003 174,56 zł	617 393 396,78 zł	10%	3,52%	3,52%	30,47%	
583	Budowa drogi 519 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bałki (z węzłem)	1b. węzeł Białystok Książyno (bez węzła) – węzeł Białystok Potulskie (z węzłem), z odcinkiem DK65	Białystok	w trakcie realizacji		11.06.2024	11.06.2024		Alteasa Construciones Polska Sp. z o.o. (56) Alteasa Construciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi 519 na odcinku od węzła Białystok Książyno (bez węzła) do węzła Białystok Potulskie (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Potulskie do m. Grabówka	456 142 253,64 zł	488 072 211,39 zł	10%	3,36%	4,78%	31,25%	
584	Budowa drogi 519 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Bałki (z węzłem)	1c. węzeł Białystok Potulskie (bez węzła) – Polesie	Białystok	w trakcie realizacji		27.05.2024	27.05.2024		Mofa Engrl Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.11.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi 519 na odcinku od węzła Białystok Potulskie (bez węzła) – Polesie	396 981 704,99 zł	424 770 424,34 zł	10%	2,35%	4,19%	32,26%	
415	Budowa dk 75 klasa GP na odc. Brzezino – Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „Brzeskiego”	Odc. I – II etap łącznika „Brzeskiego”	Kraków	w trakcie realizacji		23.05.2024	23.05.2024	05.09.2029	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.11.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku brzezino- Nowy Sącz odc. I – II etap Łącznika Brzeskiego”	98 321 280,00 zł	105 203 769,60 zł	10%	3,20%	13,00%	32,80%	
94	Budowa drogi 57 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czoszów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek I od węzła „Sadłki” (bez węzła) do węzła „Zakuski” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025	30.09.2025	Alteasa Construciones Polska Sp. z o.o. (56) Alteasa Construciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.09.2020	„Projekt i budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek I od węzła „Sadłki” (bez węzła) do węzła „Zakuski” (bez węzła)”	692 491 668,11 zł	740 966 085,95 zł	10%	5,67%	5,67%	27,73%	
324	Budowa drogi 51 Pyrzyńskie – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi 51 Pyrzyńskie – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	w trakcie realizacji	10.12.2020	11.12.2023	11.12.2023	22.10.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.09.2020	Budowa drogi 51 Pyrzyńskie – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	283 122 738,56 zł	301 871 318,55 zł	10%	13,91%	17,59%	41,23%	
251	Budowa drogi 53 Trzcin – Świnoujście	1. Świnoujście – Dargobóże (bez węzła)	Szczecin	w trakcie realizacji	18.05.2024	18.05.2024		13.07.2029	Polequia Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.08.2020	Zaproszkotowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi 53 Trzcin-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobóże”	688 811 638,14 zł	737 028 431,41 zł	10%	5,77%	6,19%	37,01%	
560	Budowa drogi 53 Trzcin – Świnoujście	2. Dargobóże (z węzłem) – Trzcin	Szczecin	w trakcie realizacji	18.05.2024	18.05.2024		14.07.2029	Polbud Pomorze Sp. z o.o. (48) Intop Skarżemierz Sp. z o.o. (273) Intop Warszawa Sp. z o.o. (272) PRD Nowogard SA (352)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.08.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi 53 Trzcin – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobóże (z węzłem) – Trzcin”	679 353 473,78 zł	726 908 216,94 zł	10%	5,73%	5,73%	36,06%	
588	Budowa drogi ekspresowej 51 od węzła „Koszowcy 0” w Myśkowicach do węzła „Suchy Potok” w Białku-Białej	3. Budowa drogi 51 Kosztowy – Białko-Biała odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	Katowice	w trakcie realizacji	03.11.2023	03.11.2023			Michał SA (31) Kobylarnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	03.08.2020	Budowa drogi 51 Kosztowy – Białko-Biała, Odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	586 710 000,00 zł	627 779 700,00 zł	10%	5,53%	0,00%	43,81%	
73	Budowa drogi 519 Raszów – Baranów odc. Węzeł Raszów Południe – Baranów	1. w. Raszów Południe (bez węzła) w. Babica (z węzłem)	Raszów	w trakcie realizacji		10.05.2026	10.05.2026	10.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54) Acsona Construcción SA (27) Mostostal Acsona 519 Tural spółka cywilna (585)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.07.2020	Zaproszkotowanie i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku od węzła Raszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) o ok. 10,3 km	2 230 165 684,48 zł	2 564 690 537,15 zł	10%	4,69%	6,41%	26,20%	
589	Budowa drogi 51 Kosztowy – Białko-Biała, obwodnica Olszewska w ciągu DK44	Budowa drogi 51 Kosztowy – Białko-Biała odcinek IV obwodnica Olszewska	Kraków	w trakcie realizacji	18.04.2022	10.04.2024	10.04.2024	25.04.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.07.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa drogi 51 Kosztowy – Białko-Biała, Odcinek IV Obwodnica Olszewska (DK 44 klasy GP)”	467 674 827,51 zł	500 412 065,43 zł	10%	6,18%	6,58%	39,56%	
422	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Kielce	w trakcie realizacji	19.11.2021	09.04.2024	09.04.2024	24.05.2029	Falbe Polska sp. z o.o. (578) SP Sine Midas Strony sp. z o.o. Oddział w Polsce (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.07.2020	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: ”Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK9”	53 921 333,43 zł	56 625 826,77 zł	10%	7,79%	20,03%	39,78%	
568	Budowa drogi 57 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czoszów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Zakuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		11.04.2025	11.04.2025	09.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.07.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Zakuski” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)”	635 056 154,84 zł	679 510 085,68 zł	10%	5,10%	5,24%	30,11%	
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemysł – Medyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemysł – Medyka	Raszów	w trakcie realizacji	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022	01.08.2027	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.06.2020	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemysł – Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 dk 7,05 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlaną i urządzeniami budowlanymi”	99 472 710,10 zł	106 435 799,81 zł	10%	29,86%	32,60%	63,55%	
696	Rozbudowa drogi 53/A6 odc. w. Kijewo – w. Reginia (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	15.06.2020	18.07.2022	18.07.2022	29.07.2032	Strabag Sp. z o.o. (75) Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich KB sp. z o.o. (568) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.06.2020	rozbudowa węzła drogowego Kijewo	7 380 000,00 zł	7 601 400,00 zł	10%	55,85%	57,13%	71,15%	
697	Budowa obwodnicy Włocza 530	Budowa obwodnicy miasta Włocza w ciągu drogi krajowej nr 10 – kontynuacja	Olsztyn, Prądkobł. i Rozumie Kontrakt		18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021		Budimex SA (42) PORN SA (49) Pol Dróg Przewodko Pomorskie SA (344) Safaroad Gravel Sp. z o.o. (227) Graf sp. z o.o. w. Komandorowa (572) MGM Business Sp. z o.o. (633)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.06.2020	2020-11-27, umowa nr 1, do umowy 56/PP/2020 z PORN SA (49) Pół Dróg Przewodko Pomorskie SA (344) Safaroad Gravel Sp. z o.o. (227) Graf sp. z o.o. w. Komandorowa (572) MGM Business Sp. z o.o. (633) termin robót na węzła do 15.04.2021r. 2020-11-	Budowa obwodnicy miasta Włocza w ciągu drogi krajowej nr 10	87 316 614,23 zł	131 598 021,71 zł	10%	89,30%	85,40%	100,00%

276	Budowa drogi S16 Olchyn (S51) - EN(S61) odc. Borki Wielkie - Mrągowo	Borki Wielkie - Mrągowo	Olchyn	w trakcie realizacji	15.07.2021	28.11.2023	28.11.2023	28.05.2025	PORR SA (40)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2020	Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa S16 Olchyn (S51)-EN(S61) odc. Borki Wielkie - Mrągowo"	625 887 981,37 zł	669 700 142,21 zł	10%	8,53%	9,58%	46,44%	
587	Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosów" w miejscowości do węzła "Tuchy Półak" w Białoku-Biału	2.Budowa drogi S1 Kosów - Białko-Biało. Odcinek II węzeł „Olszowiec” (z węzłem) – Dankowskie	Katowice	w trakcie realizacji		14.08.2023	14.08.2023	30.08.2028	PORR SA (40) Mota Engil Central Europe SA (61)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.05.2020	Budowa drogi S1 Kosów - Białko-Biało. Odcinek II węzeł Olszowiec (z węzłem) - Dankowskie	989 751 443,10 zł	1 039 034 044,12 zł	10%	7,01%	7,01%	48,44%	
569	Budowa drogi S7 Płońsk - Warszawa odc. Płońsk - Cieszków	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Cieszków. Odcinek II od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Cieszków" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		13.11.2023	13.11.2023	25.12.2028	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.05.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Cieszków. Odcinek II od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Cieszków" (bez węzła)	598 797 880,35 zł	640 713 731,97 zł	10%	7,50%	7,50%	47,81%	
473	S7 Elnóg (S22) - Olchynsk (S51), odc. Między (S7) - Olchynsk (S51)	55 Ornowo-Wielki	Olchyn	w trakcie realizacji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023	10.10.2028	Budimex SA (42)	2021.05.11, 1. Przedłużenie terminu wykonania wymaganej ilości wykonania (Kamień Miłowy nr 1) (2021-07-01, 2. Zaproszkowanie i wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem przedostaw między wewnętrznymi kręgiem pomocy obwodnicy PDS-4	2020-10-30, Aneks nr 1, dot. zawieszenia pozostawienia przez poprzedniego Wykonawcę na Placu Budowy materiałów (2021-07-16, Aneks nr 2, dot. wykonania obciążenia próbnego na obwodnicy W05-20) (2021-10-26, Aneks nr 3, Wyłączenie wledek dyktandowych na ...	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.04.2020	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Między. Prace projektowe i roboty wraz z wyłączeniem pozostawienia na użytkowanie.	203 682 436,61 zł	217 950 907,17 zł	10%	70,46%	72,30%	55,38%
575	Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Kontynuacja i S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	04.05.2020	27.08.2022	27.08.2022	26.08.2032	Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2020	"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Dworzysko" (z węzłem) o długości około 23,3 km"	566 786 115,60 zł	595 125 421,38 zł	10%	60,05%	64,43%	73,36%	
128	Budowa autostrady A18 Chłyna - Gołnice (przebudowa jzdni południowej)	1. w. Chłyna - do km 11+860	Zielona Góra	w trakcie realizacji	07.09.2020	24.10.2023	24.10.2023		PORR SA (40)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.04.2020		585 877 900,17 zł	148 184 998,67 zł	10%	24,65%	17,99%	49,30%	
577	Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	15.06.2020	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2032	Mirbud SA (31) Kobyłarna SA (44)	2021-03-10, 1. Aneks z tytułu konieczności dokonania przewiezienia materiałów (przewiezienia Wykonawcy) wskazanych przez Zamawiającego z terenu budowy na plac składowy wskazany przez Zamawiającego	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.04.2020	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,3 km"	583 377 260,00 zł	612 546 124,05 zł	10%	56,83%	58,52%	73,83%	
151	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granicy województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Maczyska (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	odc. Maczyska (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	Kraków	w trakcie realizacji	10.06.2020	16.05.2023	16.05.2023	27.09.2023	Przedsiębiorstwo Uniąg Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2020	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Maczyska (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (z węzłem)	752 929 281,15 zł	805 634 380,83 zł	10%	47,55%	39,08%	54,22%	
582	Budowa autostrady A2 Warszawa - Świdów odc. Mińsk Mazowiecki - Świdów	3. Budowa autostrady A2 Warszawa - Kutyryki, odcinek Kutyryki - Świdów, odc. od węzła „Głogów” (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda” (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	03.01.2022	07.10.2023	07.10.2023	22.11.2028	Polepa Sp. z o.o. (48)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	07.04.2020	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kutyryki na odcinku węzeł "Kutyryki" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Świdów. Odcinek V od węzła "Głogów" (z węzłem) do węzła "Swoboda" (z węzłem) o długości około 12,49km"	559 351 350,57 zł	598 362 645,11 zł	10%	11,44%		50,86%	
680	Przebudowa drogi S146 odc. w Kijowie - w. Białobok (z węzła)	2. Wjeżdżając z Kijowa do Białoboku (z węzła)	Szczecin	w trakcie realizacji	30.03.2020	22.06.2021	22.06.2021	30.04.2031	PRD Nowogard SA (352) Budimex SA (42) Tromper Sp. z o.o. sp. h. (780)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.03.2020	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Wjeżdżając, "Wjeżdżając" wraz z budową pracochłonnego nad autostradą A6 w km 86+600 (wzdłuż kilometracji drogi S5) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.	2 982 383,96 zł	3 100 000,00 zł	10%	98,00%	98,00%	100,00%	
576	Budowa drogi S5 Bydgoszcz - Malin	Kontynuacja S. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	20.03.2020	13.11.2021	13.11.2021	29.12.2026	Kobyłarna SA (44) Mirbud SA (31)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	13.03.2020	"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła "Białe Błota" (bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km"	359 434 109,35 zł	377 405 814,82 zł	10%	83,89%	88,56%	100,00%	
363	Budowa autostrady A2 Warszawa - Świdów odc. Mińsk Mazowiecki - Świdów	1. Budowa autostrady A2 Warszawa - Kutyryki, odcinek Kutyryki - Świdów, odc. od węzła „Głogów” (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda” (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	16.12.2021	05.09.2023	05.09.2023	20.11.2028	Przedsiębiorstwo Uniąg Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.03.2020	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kutyryki na odcinku węzeł "Kutyryki" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Świdów. Odcinek II od węzła "Kutyryki" (z węzłem) do węzła "Głogów" (z węzłem) o długości około 12,06 km"	499 719 121,99 zł	534 742 262,67 zł	10%	10,48%	0,00%	53,48%	
249	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez węzła) - w Bobolicach	1. Wjeżdżając z Koszalin Zachód - węzeł Zagrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2033	Budimex SA (42)	2021-08-05, 1. Aneks nr 1 z dnia 05.08.2021 r. na podstawie Budimex w Budowie S11 na nieruchomościach: 257/23, 257/24, 257/25, 257/27, 257/28, 257/29, 257/30, 257/31, 257/32, 257/33, 257/34, 257/35, 257/36, 257/37, 257/38, 257/39, 257/40, 257/41, 257/42, 257/43, 257/44, 257/45, 257/46, 257/47, 257/48, 257/49, 257/50, 257/51, 257/52, 257/53, 257/54, 257/55, 257/56, 257/57, 257/58, 257/59, 257/60, 257/61, 257/62, 257/63, 257/64, 257/65, 257/66, 257/67, 257/68, 257/69, 257/70, 257/71, 257/72, 257/73, 257/74, 257/75, 257/76, 257/77, 257/78, 257/79, 257/80, 257/81, 257/82, 257/83, 257/84, 257/85, 257/86, 257/87, 257/88, 257/89, 257/90, 257/91, 257/92, 257/93, 257/94, 257/95, 257/96, 257/97, 257/98, 257/99, 257/100, 257/101, 257/102, 257/103, 257/104, 257/105, 257/106, 257/107, 257/108, 257/109, 257/110, 257/111, 257/112, 257/113, 257/114, 257/115, 257/116, 257/117, 257/118, 257/119, 257/120, 257/121, 257/122, 257/123, 257/124, 257/125, 257/126, 257/127, 257/128, 257/129, 257/130, 257/131, 257/132, 257/133, 257/134, 257/135, 257/136, 257/137, 257/138, 257/139, 257/140, 257/141, 257/142, 257/143, 257/144, 257/145, 257/146, 257/147, 257/148, 257/149, 257/150, 257/151, 257/152, 257/153, 257/154, 257/155, 257/156, 257/157, 257/158, 257/159, 257/160, 257/161, 257/162, 257/163, 257/164, 257/165, 257/166, 257/167, 257/168, 257/169, 257/170, 257/171, 257/172, 257/173, 257/174, 257/175, 257/176, 257/177, 257/178, 257/179, 257/180, 257/181, 257/182, 257/183, 257/184, 257/185, 257/186, 257/187, 257/188, 257/189, 257/190, 257/191, 257/192, 257/193, 257/194, 257/195, 257/196, 257/197, 257/198, 257/199, 257/200, 257/201, 257/202, 257/203, 257/204, 257/205, 257/206, 257/207, 257/208, 257/209, 257/210, 257/211, 257/212, 257/213, 257/214, 257/215, 257/216, 257/217, 257/218, 257/219, 257/220, 257/221, 257/222, 257/223, 257/224, 257/225, 257/226, 257/227, 257/228, 257/229, 257/230, 257/231, 257/232, 257/233, 257/234, 257/235, 257/236, 257/237, 257/238, 257/239, 257/240, 257/241, 257/242, 257/243, 257/244, 257/245, 257/246, 257/247, 257/248, 257/249, 257/250, 257/251, 257/252, 257/253, 257/254, 257/255, 257/256, 257/257, 257/258, 257/259, 257/260, 257/261, 257/262, 257/263, 257/264, 257/265, 257/266, 257/267, 257/268, 257/269, 257/270, 257/271, 257/272, 257/273, 257/274, 257/275, 257/276, 257/277, 257/278, 257/279, 257/280, 257/281, 257/282, 257/283, 257/284, 257/285, 257/286, 257/287, 257/288, 257/289, 257/290, 257/291, 257/292, 257/293, 257/294, 257/295, 257/296, 257/297, 257/298, 257/299, 257/300, 257/301, 257/302, 257/303, 257/304, 257/305, 257/306, 257/307, 257/308, 257/309, 257/310, 257/311, 257/312, 257/313, 257/314, 257/315, 257/316, 257/317, 257/318, 257/319, 257/320, 257/321, 257/322, 257/323, 257/324, 257/325, 257/326, 257/327, 257/328, 257/329, 257/330, 257/331, 257/332, 257/333, 257/334, 257/335, 257/336, 257/337, 257/338, 257/339, 257/340, 257/341, 257/342, 257/343, 257/344, 257/345, 257/346, 257/347, 257/348, 257/349, 257/350, 257/351, 257/352, 257/353, 257/354, 257/355, 257/356, 257/357, 257/358, 257/359, 257/360, 257/361, 257/362, 257/363, 257/364, 257/365, 257/366, 257/367, 257/368, 257/369, 257/370, 257/371, 257/372, 257/373, 257/374, 257/375, 257/376, 257/377, 257/378, 257/379, 257/380, 257/381, 257/382, 257/383, 257/384, 257/385, 257/386, 257/387, 257/388, 257/389, 257/390, 257/391, 257/392, 257/393, 257/394, 257/395, 257/396, 257/397, 257/398, 257/399, 257/400, 257/401, 257/402, 257/403, 257/404, 257/405, 257/406, 257/407, 257/408, 257/409, 257/410, 257/411, 257/412, 257/413, 257/414, 257/415, 257/416, 257/417, 257/418, 257/419, 257/420, 257/421, 257/422, 257/423, 257/424, 257/425, 257/426, 257/427, 257/428, 257/429, 257/430, 257/431, 257/432, 257/433, 257/434, 257/435, 257/436, 257/437, 257/438, 257/439, 257/440, 257/441, 257/442, 257/443, 257/444, 257/445, 257/446, 257/447, 257/448, 257/449, 257/450, 257/451, 257/452, 257/453, 257/454, 257/455, 257/456, 257/457, 257/458, 257/459, 257/460, 257/461, 257/462, 257/463, 257/464, 257/465, 257/466, 257/467, 257/468, 257/469, 257/470, 257/471, 257/472, 257/473, 257/474, 257/475, 257/476, 257/477, 257/478, 257/479, 257/480, 257/481, 257/482, 257/483, 257/484, 257/485, 257/486, 257/487, 257/488, 257/489, 257/490, 257/491, 257/492, 257/493, 257/494, 257/495, 257/496, 257/497, 257/498, 257/499, 257/500, 257/501, 257/502, 257/503, 257/504, 257/505, 257/506, 257/507, 257/508, 257/509, 257/510, 257/511, 257/512, 257/513, 257/514, 257/515, 257/516, 257/517, 257/518, 257/519, 257/520, 257/521, 257/522, 257/523, 257/524, 257/525, 257/526, 257/527, 257/528, 257/529, 257/530, 257/531, 257/532, 257/533, 257/534, 257/535, 257/536, 257/537, 257/538, 257/539, 257/540, 257/541, 257/542, 257/543, 257/544, 257/545, 257/546, 257/547, 257/548, 257/549, 257/550, 257/551, 257/552, 257/553, 257/554, 257/555, 257/556, 257/557, 257/558, 257/559, 257/560, 257/561, 257/562, 257/563, 257/564, 257/565, 257/566, 257/567, 257/568, 257/569, 257/570, 257/571, 257/572, 257/573, 257/574, 257/575, 257/576, 257/577, 257/578, 257/579, 257/580, 257/581, 257/582, 257/583, 257/584, 257/585, 257/586, 257/587, 257/588, 257/589, 257/590, 257/591, 257/592, 257/593, 257/594, 257/595, 257/596, 257/597, 257/598, 257/599, 257/600, 257/601, 257/602, 257/603, 257/604, 257/605, 257/606, 257/607, 257/608, 257/609, 257/610, 257/611, 257/612, 257/613, 257/614, 257/615, 257/616, 257/617, 257/618, 257/619, 257/620, 257/621, 257/622, 257/623, 257/624, 257/625, 257/626, 257/627, 257/628, 257/629, 257/630, 257/631, 257/632, 257/633, 257/634, 257/635, 257/636, 257/637, 257/638, 257/639, 257/640, 257/641, 257/642, 257/643, 257/644, 257/645, 257/646, 257/647, 257/648, 257/649, 257/650, 257/651, 257/652, 257/653, 257/654, 257/655, 257/656, 257/657, 257/658, 257/659, 257/660, 257/661, 257/662, 257/663, 257/664, 257/665, 257/666, 257/667, 257/668, 257/669, 257/670, 257/671, 257/672, 257/673, 257/674, 257/675, 257/676, 257/677, 257/678, 257/679, 257/680, 257/681, 257/682, 257/683, 257/684, 257/685, 257/686, 257/687, 257/688, 257/689, 257/690, 257/691, 257/692, 257/693, 257/694, 257/695, 257/696, 257/697, 257/698, 257/699, 257/700, 257/701, 257/702, 257/703, 257/704, 257/705, 257/706, 257/707, 257/708, 257/709, 257/710, 257/711, 257/712, 257/713, 257/714, 257/715, 257/716, 257/717, 257/718, 257/719, 257/720, 257/721, 257/722, 257/723, 257/724, 257/725, 257/726, 257/727, 257/728, 257/729, 257/730, 257/731, 257/732, 257/733, 257/734, 257/735, 257/736, 257/737, 257/738, 257/739, 257/740, 257/741, 257/742, 257/743, 257/744, 257/745, 257/746, 257/747, 257/748, 257/749, 257/750, 257/751, 257/752, 257/753, 257/754, 257/755, 257/756, 257/757, 257/758, 257/759, 257/760, 257/761, 257/762, 257/763, 257/764, 257/765, 257/766, 257/767, 257/768, 257/769, 257/770, 257/771, 257/772, 257/773, 257/774, 257/775, 257/776, 257/777, 257/778, 257/779, 257/780, 257/781, 257/782, 257/783, 257/784, 257/785, 257/786, 257/787, 257/788, 257/789, 257/790, 257/791, 257/792, 257/793, 257/794, 257/795, 257/796, 257/797, 257/798, 257/799, 257/800, 257/801, 257/802, 257/803, 257/804, 257/805, 257/806, 257/807, 257/808, 257/809, 257/810, 257/811, 257/812, 257/813, 257/814, 257/815, 257/816, 257/817, 257/818, 257/819, 257/820, 257/821, 257/822, 257/823, 257/824, 257/825, 257/826, 257/827, 257/828, 257/829, 257/830, 257/831, 257/832, 257/833, 257/834, 257/835, 257/836, 257/837, 257/838, 257/839, 257/840, 257/841, 257/842, 257/843, 257/844, 257/845, 257/846, 257/847, 257/848, 257/849, 257/850, 257/851, 257/852, 257/853, 257/854, 257/855, 257/856, 257/857, 257/858, 257/859, 257/860, 257/861, 2										

494	S14 Budowa Zachodniej Obejdnicy Łodzi	wzpel "Łódź Teofilów" (bez wepła) - DK 91 w m. Słowik	Łódź	w trakcie realizacji	22.08.2019	22.04.2023	22.04.2023	01.10.2024	Steel Corporation (50)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.08.2019	2021-02-12, nr 1, Dokumentacja projektowa na zamierze rozrównanie Wępła Emilia	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obejdnicy Łodzi Zad. 8 - Odcinek II wzpel "Łódź Teofilów" (bez wepła) - DK91 w m. Słowik	724 146 051,21 zł	774 836 274,79 zł	10%	48,29%	57,86%	65,42%
572	A1 Tuszyn - Pyrzykowo, odc. Pyrzykowo - kamień obw. Ciepłuchów	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku wzpel Rąpawa - wzpel Blachownia z zakresu robót zabezpieczających	Katowice	Okręg Gwarancji	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Budimes SA (42) Budget Sp. z o.o. (304)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.07.2019	2019-11-13, Analizy nr 1, Zmiana terminu Czatru na Ukończenie 2020-04-01, Analizy nr 2, Zmiana Maksymalne Wzrostu Zabezpieczenia	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku wzpel Rąpawa - wzpel Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	494 402 991,17 zł	477 843 280,29 zł	5%	108,78%	100,00%	100,00%
578	S5 Poznań - Wronów, odc. Poznań (A2, w. Głuchów) - Wronów	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchów) - Wronów	Poznań	w trakcie realizacji	14.06.2019	29.12.2019	28.06.2021	30.06.2024	Corus Polska Sp. z o.o. (106) Budimes SA (42) Impact Safety Security Partner Sp. z o.o. sp. k. (511) SafeRoad Gravel Sp. z o.o. (237) Euroformat (3) Sp. z o.o. (517) Zakład Wykonawstwa Succi Energetycznych Energo-Tech Sp. z	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.06.2019	2019-06-26, GDDKiA O-PO-D.3.1411.30.2019, 1. Dokończenie budowy drogi dzierżawnej nr 3 realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wronów, odcinek Poznań - Wronów - w wch. 28.08.2019 - z wykonaniem robót do odbioru. (BUDIMEX) 2019-08-...	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchów) - Wronów	580 400,00 zł	580 515 529,29 zł	5%	97,71%	98,00%	100,00%
348	Budowa obojdnicy Praczk	Budowa obojdnicy Praczk w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	w trakcie realizacji	12.12.2020	20.11.2022	24.04.2023		Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.05.2019	2020-05-13, Analizy nr 1, Zaprojektowanie i budowa łodzi pieszco-rowerowej 2020-07-13, Analizy nr 2, Wykucie jazu nr 1, oraz wykucie zrabie aktywnego 2020-12-15, Analizy nr 3, Budowa ekranu akustycznego, usunięcie holu z przyłącza 2N	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obojdnicy Praczk w ciągu drogi krajowej nr 45"	171 500 097,16 zł	177 060 606,56 zł	10%	62,08%	49,06%	67,60%
365	Budowa obojdnicy Olesia w ciągu dk 11	Budowa obojdnicy Olesia w ciągu dk 11	Opole	w trakcie realizacji	16.03.2021	20.11.2022	08.05.2023		Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.05.2019		Zaprojektowanie i budowa obojdnicy Olesia w ciągu drogi krajowej nr 11 (511)	667 602 363,55 zł	694 400 058,09 zł	10%	50,92%	36,00%	66,94%
553	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzykowo, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego	2. wzpel Blachownia (bez wepła) - wzpel Kamienik (z wepłem)	Łódź	w trakcie realizacji	28.09.2019	18.09.2022	18.09.2022		Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.04.2019		"Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez wepła) - gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek B - wzpel Blachownia (bez wepła) - wzpel Kamienik (z wepłem) od km 351+800,00 do km 379+000,00"	857 000 000,00 zł	916 990 000,00 zł	10%	62,06%	54,00%	71,18%
141	Budowa obojdnicy Wąbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obojdnicy Wąbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek posamielny)	Wrocław	w trakcie realizacji	12.04.2019	04.06.2021	12.12.2021		Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.04.2019	2021-11-18, Analizy nr 1, Przekucie Cnli	Budowa Obojdnicy Wąbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka posamielny	28 622 668,88 zł	30 626 255,71 zł	10%	86,30%	92,00%	100,00%
246	Budowa obojdnicy m. Węgrowa w ciągu dk nr 20	Budowa obojdnicy m. Węgrowa w ciągu dk nr 20	Szczecin	zakończona	01.04.2019	31.10.2020	31.10.2020		PRD Nowogard SA (352)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.02.2019			13 286 644,28 zł	13 818 110,05 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
207	Budowa drogi S19 Trasków - Sobótka na odcinku w. Łasy Janowicki - w. Skolów Młp. Północ	5. w. Kamień (z wepłem) - w. Skolów Makulski Północ (z wepłem)	Raszów	w trakcie realizacji	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022	06.05.2027	Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2018	2021-10-10, Analizy nr 1, Analizy dotyczce rozręgni z prowadzenia budowy drogi dzierżawnej w granicy 2021-11-10, Analizy nr 2, Analizy finansowy - dotyczce zabezpieczenia przedzadu usług między transportem i zagospodarowaniem pomostu obwodki 379254	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wepła „Miko Poludniw" (bez wepła) do wepła „Jasienka Makulski Północ" (z wepłem) z postawieniem na try zastawie w zakresie: Zastawie „J" od wepła „Jasienka" (z wepłem) do wepła „Skolów Makulski Północ" (z wepłem) o długości około 7,9 km	286 403 734,49 zł	306 415 976,64 zł	10%	87,08%	80,76%	91,78%
507	Budowa drogi S1 Pyrzykowo - Podbarze (II etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzykowo" - w. "Łotnicko")	Budowa drogi S1 Pyrzykowo - Podbarze (II etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzykowo" - w. "Łotnicko")	Katowice	Okręg Przegladów i Rozliczenia Kontraktu	26.11.2018	26.04.2021	29.05.2021	16.11.2021	16.06.2026	Rubus Polska Sp. z o.o. (68)	26.11.2018		Przedmiotem umowy jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku wzpel „Łotnicko" - Podbarze wraz z budową obiektów niywnicznych w ciągu budowanej jezdni (władzki, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (obwodzenie, oświetlenie drogowy) oraz prowadzącą istniejącą infrastrukturą techniczną. Długość odcinka objętego zamówieniem - 9,722 km.	121 769 948,10 zł	130 299 845,54 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
205	Budowa drogi S19 Trasków - Sobótka na odcinku w. Łasy Janowicki - w. Skolów Młp. Północ	7. w. Niska Poludnie (bez wepła) - w. Podgórze (bez wepła)	Raszów	w trakcie realizacji	10.02.2020	27.04.2022	27.04.2022	29.04.2027	Acciona Construcción SA (57) Mostostal Warszawa S.A. (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.11.2018	2020-10-05, Analizy nr 1 do Umowy Nr 2410.4.2015 A z dnia 14.11.2015r.	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wepła „Miko Poludniw" (bez wepła) do wepła „Jasienka Makulski Północ" (z wepłem) z postawieniem na try zastawie w zakresie: Zastawie „J" od wepła „Jasienka" (z wepłem) do wepła „Podgórze" (bez wepła) o długości około 11,51km."	272 457 297,38 zł	291 529 308,20 zł	10%	92,00%	95,28%	91,11%
467	Budowa Północnej Obojdnicy Krakowa w ciągu S2	od I wzpel Modlicza - wzpel Kraków Międrogostwo	Kraków	w trakcie realizacji	10.07.2020	13.07.2023	13.07.2023		Mosty Łódź SA (58) Golemik Alje Sanay Impact w TaahNiz A.S. (20)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	13.11.2018			1 427 968 500,00 zł	1 470 807 555,00 zł	10%	82,86%	22,80%	66,94%
309	Budowa obojdnicy Ily na dr. nr 9	Budowa obojdnicy Ily	Warszawa	w trakcie realizacji	23.09.2020	18.05.2022	18.08.2022	30.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.10.2018	2020-04-30, 1. Analizy przedzajęjcy RMS, RMS Cnli	Kontynuacja projektowania i budowa obojdnicy Ily w ciągu drogi krajowej nr 9	184 972 462,35 zł	197 920 533,64 zł	10%	82,80%	76,11%	83,20%
191	Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolów - Lubawka (granica państwa)	Zadanie III: wzpel Bolów (bez wepła) - wzpel Kamienia Góra Północ (bez wepła)	Wrocław	w trakcie realizacji	27.08.2020	27.08.2023	13.09.2023	29.10.2028	POIR SA (49) POIR Bau GmbH (52)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.10.2018	2019-08-14, 1. Analizy nr 1 - wyznaczenie granicy wybudowy okresu inwentaryzacji przyrodniczej 2019-10-01, 2. Analizy nr 2 - zlecenie Wykonawcy Zadanie IV zaprzęgnięcie kabla SN zasilającego T526 / T532. Zwolnienie z powyższego obowiązku Wykonawcy Zadan	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od wepła Bolów (bez wepła) do wepła Kamienia Góra Północ (bez wepła), o długości ok. 16,1 km Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubawka odcinek Bolów - granica państwa	1 536 856 988,60 zł	1 644 436 977,80 zł	10%	53,94%	57,32%	65,35%
271	Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolów - Lubawka (granica państwa)	Zadanie IV: wzpel Kamienia Góra Północ (z wepłem) - granica państwa	Wrocław	w trakcie realizacji	03.09.2020	28.10.2021	01.06.2022	02.01.2027	Mosty Łódź SA (58) Przedsiębiorstwo Budowlanych Drogowo-Inżynieryjny SA (136)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.10.2018	2019-08-14, 1. Analizy nr 1 - wyznaczenie granicy wybudowy okresu inwentaryzacji przyrodniczej 2019-10-16, 2. Wykonanie PR na budowie, kabla SN 20kV na odcinku od styku z zadaniem III do granicy pasa drogowego zadania IV w kierunku OZ Kamienia Góra 2...	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka zadanie IV od wepła Kamienia Góra Północ (z wepłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km	879 696 965,70 zł	944 326 396,49 zł	10%	64,04%	70,45%	89,34%
106	Budowa obojdnicy Kępczyzna Kółka na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obojdnicy Kępczyzna Kółka na dr. nr 40 (2 etapy) - etap II	Opole	w trakcie realizacji	09.06.2020	15.06.2022	06.11.2022	15.06.2032	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	15.10.2018	2020-04-03, Analizy nr 1, Zamówienie dost. znaki aktywne i faza bezelowa 2020-07-09, Analizy nr 2, Zamówienie dost. znaki aktywne i faza bezelowa 2020-10-30, Analizy nr 3, Zamówienie dost. znaków drogowych i znaków drogowych	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa północnej obojdnicy Kępczyzna - Kółka w ciągu drogi krajowej nr 40"	220 628 748,49 zł	236 072 760,88 zł	10%	65,04%	70,00%	79,97%
331	Budowa drogi S62 Odrów Małkowska - obojdnica Augustowska, odc. Odrów Małkowska - Kozłocin	ARCHIWALNY: 4. wzpel "Tomia Zachod" (z wepłem) - wzpel "Kozłocin" (bez wepła)	Białystok	rozwiązana	16.03.2022	09.11.2021	03.11.2021		Toto S.p.a. Construction Generali (79)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.10.2018			525 681 936,24 zł	562 479 671,78 zł	10%	7,35%	6,35%	96,34%
493	S14 Budowa Zachodniej Obejdnicy Łodzi	wzpel "Łódź Lublink" (z wepłem) - wzpel "Łódź Teofilów" (z wepłem)	Łódź	w trakcie realizacji	05.10.2018	05.12.2021	05.12.2021	30.06.2027	Budimes SA (42) Strabag Sp. z o.o. (73)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.10.2018	2020-05-20, 1. Budowlane kanalizacje telekomunikacji - analiza kosztowej 2020-05-25, 2. Dodatkowe Prognoza Ruchu - analiza kosztowej 2020-05-27, 3. Dodatkowa infrastruktura techniczna 2020-10-13, 4. Dotyczy zmiany zasad rozliczenia zaliczki 2020-13-...	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obejdnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I wzpel „Łódź Lublink" - wzpel „Łódź Teofilów". Zad. B - Odcinek I wzpel „Łódź Lublink" (bez wepła) - DK91 w m. Słowik". Część nr 1 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obejdnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek I wzpel „Łódź Lublink" - wzpel „Łódź Teofilów"	561 801 105,49 zł	669 812 774,59 zł	10%	90,93%	90,45%	100,00%
179	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granicy województwa łódzkiego - Kraków, odc. wzpel Szczepanowice - Kraków	ARCHIWALNY: 2. Widoma - Kraków (wzpel Kraków Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	27.07.2020	26.04.2022	26.04.2022	27.08.2027	Webuild S.p.A. (72)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	26.09.2018			1 072 497 254,94 zł	1 147 572 062,78 zł	10%	7,35%	0,00%	83,56%
145	Budowa dr. nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rabawka - Nowy Targ km 5+084,20 - km 21+000,00	Budowa DK nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rabawka - Nowy Targ km 5+084,20 - km 21+000,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	12.06.2024	30.12.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	19.09.2018	2019-11-09, 1. usunięcie emfali planowej 2021-12-03, 2. usunięcie kolizji - ulepszenia sieci TAILRON Dystrybucja S.A.	Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odcinku Rabawka - Nowy Targ od ok. km 5+084,20 do km ok. 21+000 długości ok. 16,13 km	880 100 611,23 zł	924 105 641,79 zł	10%	53,72%	46,00%	57,81%
252	Budowa zolnego połączenia drogowego pomiędzy wyjazdami Uzman i Wólin w Świnoujściu - budowa kolumny pod Świną	Uprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyjazdami Uzman i Wólin w Świnoujściu - budowa kolumny pod Świną	Szczecin	w trakcie realizacji	12.11.2019	17.09.2022	17.09.2022	02.11.2027	Golemik Alje Sanay Impact w TaahNiz A.S. (20) Energocon Szczecin SA (17) POIR Bau GmbH (52) POIR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.09.2018		Zaprojektowanie i wykonanie Zadania pod nazwą „Uprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyjaztem Uzman i Wólin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną"	793 386 990,32 zł	864 573 165,45 zł	10%	80,50%	77,32%	83,16%
48	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzykowo, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego	3. wzpel Kamienik (bez wepła) - wzpel Radomsko (z wepłem)	Łódź	w trakcie realizacji	14.09.2018	14.11.2021	14.11.2021	11.01.2022	Strabag Sp. z o.o. (75) Budimes SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.09.2018		"Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez wepła) - gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek C - wzpel Kamienik (bez wepła) - wzpel Radomsko (z wepłem) od km 379+000,00 do km 392+720,00"	573 143 150,11 zł	642 349 498,28 zł	10%	84,93%	90,00%	100,00%
63	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzykowo, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego	4. wzpel Radomsko (bez wepła) - granica województwa łódzkiego / łódzkiego	Łódź	Okręg Przegladów i Rozliczenia Kontraktu	30.08.2018	30.10.2021	30.10.2021	13.12.2026	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.08.2018		"Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez wepła) - gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek D - od km 392+720,00 do km 399+742,51"	338 250 000,00 zł	361 927 500,00 zł	10%	97,23%	100,00%	100,00%

[illegible]

296	Pozbudowa dróg S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHYWAŁNY: 2. w. Łacznowia (Bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	rozwiązania	07.10.2019	17.03.2021	14.05.2021	16.04.2026	IOS Bud SA (23)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.08.2017	2020-10-02, O.WA.RP-15.41.3b.2020.680.mcs; Obowiązanie Zamawiającego o oddzieleniu od skrajnika	Projekt i budowa południowego wyjazdu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszaw do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od węzła „Łacznowia” (Bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ” (z węzłem); długości odcinka ok. 34,80 km.	388.680.000,00 zł	415.887.600,00 zł	10%	13,45%	2,76%	91,93%
299	Pozbudowa dróg S7 Warszawa – obwodnica Grójca	1. w. Tarczyn Północ (Bez węzła) – początek obs. Grójca	Warszawa	w trakcie realizacji	14.12.2018	17.03.2021	01.07.2021	16.04.2026	Mota-Engl Engenharia e Construção SA (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.08.2017		Projekt i budowa południowego wyjazdu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszaw do obwodnicy Grójca – Odcinek „C” od węzła „Tarczyn Północ” (Bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu krajowej drogi ekspresowej S-7 - długości odcinka ok. 7,80 km.	203.449.087,60 zł	217.690.502,33 zł	10%	101,28%	99,98%	100,00%
401	Budowa obwodnicy Inowrocławskiej (Ręcznik)	ARCHYWAŁNY: Budowa obwodnicy Inowrocławskiej (Ręcznik)	Bydgoszcz	Okręg Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	21.11.2017	10.09.2019	30.10.2019	09.12.2020	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kasylnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.08.2017	2018-04-04, 1. Zmiana zapisów umowy w związku obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego (EUTy) (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 2017-11-14, 1. Zmiana umowy nr 420517 z dnia 25.07.2017 r., Zmiana NIP i Agencja w Umowie 2018-05-17, Aneks nr 2 do Umowy nr 420517 z dnia 25.07.2017 r., Aneksy powiększenie w związku z wejściem w życie RODO 2014-04-20, 3. Aneks podpisany w węzłach	Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławskiej w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (Ręcznik) o długości około 4,880 km.	93.977.000,00 zł	100.550.040,00 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
65	Budowa autostrady A2 Warszawa (w Lubelskiej) – Misk Mazowiecki	1. w. Lubelska (Bez węzła) - w. Konik (z węzłem)	Warszawa	Okręg Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.06.2020	14.08.2020	25.07.2025	Politepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	25.07.2017	2017-11-14, 1. Zmiana umowy nr 420517 z dnia 25.07.2017 r., Zmiana NIP i Agencja w Umowie 2018-05-17, Aneksu nr 2 do Umowy nr 420517 z dnia 25.07.2017 r., Aneksy powiększenie w związku z wejściem w życie RODO 2014-04-20, 3. Aneks podpisany w węzłach	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Miska Mazowieckiego” w zakresie: Zadania A, „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku węzeł „Lubelska”, – początek obwodnicy Miska Mazowieckiego” odcinek od węzła „Lubelska” (Bez węzła) do węzła „Konik” (z węzłem) o długości około 5,6 km.	200.207.062,62 zł	214.221.588,03 zł	10%	101,41%	100,00%	100,00%
77	Budowa autostrady A2 Warszawa (w Lubelskiej) – Misk Mazowiecki	2. w. Konik (Bez węzła) - obs. Miska Mazowieckiego	Warszawa	w trakcie realizacji	14.11.2017	25.08.2020	27.07.2020	20.07.2025	Politepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	25.07.2017	2017-11-14, 1. Zmiana umowy nr NPI Region Zamawiającego 2018-05-17, 2. Aneks podpisany w związku z wejściem w życie RODO 2018-12-17, 3. Aneks podpisany w związku z zmianą w warunkach wykonania Wykonawcy, mianowicie: Onli	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Miska Mazowieckiego” w zakresie: Zadania B, „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku węzeł „Lubelska” – początek obwodnicy Miska Mazowieckiego” odcinek od węzła „Konik” (Bez węzła) do początku obs. Miska Mazowieckiego o długości około 1,5 km.	302.316.480,18 zł	323.478.639,79 zł	10%	102,31%	100,00%	100,00%
302	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odcin. II od wiaduktu do rzeki skrzyżowania z ul. Wolską	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odcin. II od wiaduktu do rzeki skrzyżowania z ul. Wolską	Warszawa	w trakcie realizacji	13.12.2017	25.08.2020	24.05.2021	25.05.2026	Skansta SA (77)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	25.07.2017	2018-05-07, aneksu nr 3, Aneks dot. RODO 2018-05-07, Aneksu nr 3, zamknięcie uzupełniające - projekt i budowa obiektu mostowego nad kanałem Bródnowskim 2017-11-17, aneksu nr 1, aneksu dotyczący zmiany NIP Zamawiającego 2020-06-16, Aneksu nr 4 do Umowy	Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. II od wiaduktu do rzeki skrzyżowania z ul. Wolską	45.737.368,92 zł	48.938.884,62 zł	10%	99,97%	100,00%	100,00%
362	Budowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	w. Lubelska	Warszawa	Okręg Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.10.2020	22.03.2021	24.11.2025	POHM SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	25.07.2017	2017-11-28, 1. Zmiana treści komparacji 2018-05-17, 2. Aneks nr 2, Aneks nr 3, Aneks nr 4, Aneks nr 5, Aneks nr 6, Aneks nr 7, Aneks nr 8, Aneks nr 9, Aneks nr 10, Aneks nr 11, Aneks nr 12, Aneks nr 13, Aneks nr 14, Aneks nr 15, Aneks nr 16, Aneks nr 17, Aneks nr 18, Aneks nr 19, Aneks nr 20, Aneks nr 21, Aneks nr 22, Aneks nr 23, Aneks nr 24, Aneks nr 25, Aneks nr 26, Aneks nr 27, Aneks nr 28, Aneks nr 29, Aneks nr 30, Aneks nr 31, Aneks nr 32, Aneks nr 33, Aneks nr 34, Aneks nr 35, Aneks nr 36, Aneks nr 37, Aneks nr 38, Aneks nr 39, Aneks nr 40, Aneks nr 41, Aneks nr 42, Aneks nr 43, Aneks nr 44, Aneks nr 45, Aneks nr 46, Aneks nr 47, Aneks nr 48, Aneks nr 49, Aneks nr 50, Aneks nr 51, Aneks nr 52, Aneks nr 53, Aneks nr 54, Aneks nr 55, Aneks nr 56, Aneks nr 57, Aneks nr 58, Aneks nr 59, Aneks nr 60, Aneks nr 61, Aneks nr 62, Aneks nr 63, Aneks nr 64, Aneks nr 65, Aneks nr 66, Aneks nr 67, Aneks nr 68, Aneks nr 69, Aneks nr 70, Aneks nr 71, Aneks nr 72, Aneks nr 73, Aneks nr 74, Aneks nr 75, Aneks nr 76, Aneks nr 77, Aneks nr 78, Aneks nr 79, Aneks nr 80, Aneks nr 81, Aneks nr 82, Aneks nr 83, Aneks nr 84, Aneks nr 85, Aneks nr 86, Aneks nr 87, Aneks nr 88, Aneks nr 89, Aneks nr 90, Aneks nr 91, Aneks nr 92, Aneks nr 93, Aneks nr 94, Aneks nr 95, Aneks nr 96, Aneks nr 97, Aneks nr 98, Aneks nr 99, Aneks nr 100, Aneks nr 101, Aneks nr 102, Aneks nr 103, Aneks nr 104, Aneks nr 105, Aneks nr 106, Aneks nr 107, Aneks nr 108, Aneks nr 109, Aneks nr 110, Aneks nr 111, Aneks nr 112, Aneks nr 113, Aneks nr 114, Aneks nr 115, Aneks nr 116, Aneks nr 117, Aneks nr 118, Aneks nr 119, Aneks nr 120, Aneks nr 121, Aneks nr 122, Aneks nr 123, Aneks nr 124, Aneks nr 125, Aneks nr 126, Aneks nr 127, Aneks nr 128, Aneks nr 129, Aneks nr 130, Aneks nr 131, Aneks nr 132, Aneks nr 133, Aneks nr 134, Aneks nr 135, Aneks nr 136, Aneks nr 137, Aneks nr 138, Aneks nr 139, Aneks nr 140, Aneks nr 141, Aneks nr 142, Aneks nr 143, Aneks nr 144, Aneks nr 145, Aneks nr 146, Aneks nr 147, Aneks nr 148, Aneks nr 149, Aneks nr 150, Aneks nr 151, Aneks nr 152, Aneks nr 153, Aneks nr 154, Aneks nr 155, Aneks nr 156, Aneks nr 157, Aneks nr 158, Aneks nr 159, Aneks nr 160, Aneks nr 161, Aneks nr 162, Aneks nr 163, Aneks nr 164, Aneks nr 165, Aneks nr 166, Aneks nr 167, Aneks nr 168, Aneks nr 169, Aneks nr 170, Aneks nr 171, Aneks nr 172, Aneks nr 173, Aneks nr 174, Aneks nr 175, Aneks nr 176, Aneks nr 177, Aneks nr 178, Aneks nr 179, Aneks nr 180, Aneks nr 181, Aneks nr 182, Aneks nr 183, Aneks nr 184, Aneks nr 185, Aneks nr 186, Aneks nr 187, Aneks nr 188, Aneks nr 189, Aneks nr 190, Aneks nr 191, Aneks nr 192, Aneks nr 193, Aneks nr 194, Aneks nr 195, Aneks nr 196, Aneks nr 197, Aneks nr 198, Aneks nr 199, Aneks nr 200, Aneks nr 201, Aneks nr 202, Aneks nr 203, Aneks nr 204, Aneks nr 205, Aneks nr 206, Aneks nr 207, Aneks nr 208, Aneks nr 209, Aneks nr 210, Aneks nr 211, Aneks nr 212, Aneks nr 213, Aneks nr 214, Aneks nr 215, Aneks nr 216, Aneks nr 217, Aneks nr 218, Aneks nr 219, Aneks nr 220, Aneks nr 221, Aneks nr 222, Aneks nr 223, Aneks nr 224, Aneks nr 225, Aneks nr 226, Aneks nr 227, Aneks nr 228, Aneks nr 229, Aneks nr 230, Aneks nr 231, Aneks nr 232, Aneks nr 233, Aneks nr 234, Aneks nr 235, Aneks nr 236, Aneks nr 237, Aneks nr 238, Aneks nr 239, Aneks nr 240, Aneks nr 241, Aneks nr 242, Aneks nr 243, Aneks nr 244, Aneks nr 245, Aneks nr 246, Aneks nr 247, Aneks nr 248, Aneks nr 249, Aneks nr 250, Aneks nr 251, Aneks nr 252, Aneks nr 253, Aneks nr 254, Aneks nr 255, Aneks nr 256, Aneks nr 257, Aneks nr 258, Aneks nr 259, Aneks nr 260, Aneks nr 261, Aneks nr 262, Aneks nr 263, Aneks nr 264, Aneks nr 265, Aneks nr 266, Aneks nr 267, Aneks nr 268, Aneks nr 269, Aneks nr 270, Aneks nr 271, Aneks nr 272, Aneks nr 273, Aneks nr 274, Aneks nr 275, Aneks nr 276, Aneks nr 277, Aneks nr 278, Aneks nr 279, Aneks nr 280, Aneks nr 281, Aneks nr 282, Aneks nr 283, Aneks nr 284, Aneks nr 285, Aneks nr 286, Aneks nr 287, Aneks nr 288, Aneks nr 289, Aneks nr 290, Aneks nr 291, Aneks nr 292, Aneks nr 293, Aneks nr 294, Aneks nr 295, Aneks nr 296, Aneks nr 297, Aneks nr 298, Aneks nr 299, Aneks nr 300, Aneks nr 301, Aneks nr 302, Aneks nr 303, Aneks nr 304, Aneks nr 305, Aneks nr 306, Aneks nr 307, Aneks nr 308, Aneks nr 309, Aneks nr 310, Aneks nr 311, Aneks nr 312, Aneks nr 313, Aneks nr 314, Aneks nr 315, Aneks nr 316, Aneks nr 317, Aneks nr 318, Aneks nr 319, Aneks nr 320, Aneks nr 321, Aneks nr 322, Aneks nr 323, Aneks nr 324, Aneks nr 325, Aneks nr 326, Aneks nr 327, Aneks nr 328, Aneks nr 329, Aneks nr 330, Aneks nr 331, Aneks nr 332, Aneks nr 333, Aneks nr 334, Aneks nr 335, Aneks nr 336, Aneks nr 337, Aneks nr 338, Aneks nr 339, Aneks nr 340, Aneks nr 341, Aneks nr 342, Aneks nr 343, Aneks nr 344, Aneks nr 345, Aneks nr 346, Aneks nr 347, Aneks nr 348, Aneks nr 349, Aneks nr 350, Aneks nr 351, Aneks nr 352, Aneks nr 353, Aneks nr 354, Aneks nr 355, Aneks nr 356, Aneks nr 357, Aneks nr 358, Aneks nr 359, Aneks nr 360, Aneks nr 361, Aneks nr 362, Aneks nr 363, Aneks nr 364, Aneks nr 365, Aneks nr 366, Aneks nr 367, Aneks nr 368, Aneks nr 369, Aneks nr 370, Aneks nr 371, Aneks nr 372, Aneks nr 373, Aneks nr 374, Aneks nr 375, Aneks nr 376, Aneks nr 377, Aneks nr 378, Aneks nr 379, Aneks nr 380, Aneks nr 381, Aneks nr 382, Aneks nr 383, Aneks nr 384, Aneks nr 385, Aneks nr 386, Aneks nr 387, Aneks nr 388, Aneks nr 389, Aneks nr 390, Aneks nr 391, Aneks nr 392, Aneks nr 393, Aneks nr 394, Aneks nr 395, Aneks nr 396, Aneks nr 397, Aneks nr 398, Aneks nr 399, Aneks nr 400, Aneks nr 401, Aneks nr 402, Aneks nr 403, Aneks nr 404, Aneks nr 405, Aneks nr 406, Aneks nr 407, Aneks nr 408, Aneks nr 409, Aneks nr 410, Aneks nr 411, Aneks nr 412, Aneks nr 413, Aneks nr 414, Aneks nr 415, Aneks nr 416, Aneks nr 417, Aneks nr 418, Aneks nr 419, Aneks nr 420, Aneks nr 421, Aneks nr 422, Aneks nr 423, Aneks nr 424, Aneks nr 425, Aneks nr 426, Aneks nr 427, Aneks nr 428, Aneks nr 429, Aneks nr 430, Aneks nr 431, Aneks nr 432, Aneks nr 433, Aneks nr 434, Aneks nr 435, Aneks nr 436, Aneks nr 437, Aneks nr 438, Aneks nr 439, Aneks nr 440, Aneks nr 441, Aneks nr 442, Aneks nr 443, Aneks nr 444, Aneks nr 445, Aneks nr 446, Aneks nr 447, Aneks nr 448, Aneks nr 449, Aneks nr 450, Aneks nr 451, Aneks nr 452, Aneks nr 453, Aneks nr 454, Aneks nr 455, Aneks nr 456, Aneks nr 457, Aneks nr 458, Aneks nr 459, Aneks nr 460, Aneks nr 461, Aneks nr 462, Aneks nr 463, Aneks nr 464, Aneks nr 465, Aneks nr 466, Aneks nr 467, Aneks nr 468, Aneks nr 469, Aneks nr 470, Aneks nr 471, Aneks nr 472, Aneks nr 473, Aneks nr 474, Aneks nr 475, Aneks nr 476, Aneks nr 477, Aneks nr 478, Aneks nr 479, Aneks nr 480, Aneks nr 481, Aneks nr 482, Aneks nr 483, Aneks nr 484, Aneks nr 485, Aneks nr 486, Aneks nr 487, Aneks nr 488, Aneks nr 489, Aneks nr 490, Aneks nr 491, Aneks nr 492, Aneks nr 493, Aneks nr 494, Aneks nr 495, Aneks nr 496, Aneks nr 497, Aneks nr 498, Aneks nr 499, Aneks nr 500, Aneks nr 501, Aneks nr 502, Aneks nr 503, Aneks nr 504, Aneks nr 505, Aneks nr 506, Aneks nr 507, Aneks nr 508, Aneks nr 509, Aneks nr 510, Aneks nr 511, Aneks nr 512, Aneks nr 513, Aneks nr 514, Aneks nr 515, Aneks nr 516, Aneks nr 517, Aneks nr 518, Aneks nr 519, Aneks nr 520, Aneks nr 521, Aneks nr 522, Aneks nr 523, Aneks nr 524, Aneks nr 525, Aneks nr 526, Aneks nr 527, Aneks nr 528, Aneks nr 529, Aneks nr 530, Aneks nr 531, Aneks nr 532, Aneks nr 533, Aneks nr 534, Aneks nr 535, Aneks nr 536, Aneks nr 537, Aneks nr 538, Aneks nr 539, Aneks nr 540, Aneks nr 541, Aneks nr 542, Aneks nr 543, Aneks nr 544, Aneks nr 545, Aneks nr 546, Aneks nr 547, Aneks nr 548, Aneks nr 549, Aneks nr 550, Aneks nr 551, Aneks nr 552, Aneks nr 553, Aneks nr 554, Aneks nr 555, Aneks nr 556, Aneks nr 557, Aneks nr 558, Aneks nr 559, Aneks nr 560, Aneks nr 561, Aneks nr 562, Aneks nr 563, Aneks nr 564, Aneks nr 565, Aneks nr 566, Aneks nr 567, Aneks nr 568, Aneks nr 569, Aneks nr 570, Aneks nr 571, Aneks nr 572, Aneks nr 573, Aneks nr 574, Aneks nr 575, Aneks nr 576, Aneks nr 577, Aneks nr 578, Aneks nr 579, Aneks nr 580, Aneks nr 581, Aneks nr 582, Aneks nr 583, Aneks nr 584, Aneks nr 585, Aneks nr 586, Aneks nr 587, Aneks nr 588, Aneks nr 589, Aneks nr 590, Aneks nr 591, Aneks nr 592, Aneks nr 593, Aneks nr 594, Aneks nr 595, Aneks nr 596, Aneks nr 597, Aneks nr 598, Aneks nr 599, Aneks nr 600, Aneks nr 601, Aneks nr 602, Aneks nr 603, Aneks nr 604, Aneks nr 605, Aneks nr 606, Aneks nr 607, Aneks nr 608, Aneks nr 609, Aneks nr 610, Aneks nr 611, Aneks nr 612, Aneks nr 613, Aneks nr 614, Aneks nr 615, Aneks nr 616, Aneks nr 617, Aneks nr 618, Aneks nr 619, Aneks nr 620, Aneks nr 621, Aneks nr 622, Aneks nr 623, Aneks nr 624, Aneks nr 625, Aneks nr 626, Aneks nr 627, Aneks nr 628, Aneks nr 629, Aneks nr 630, Aneks nr 631, Aneks nr 632, Aneks nr 633, Aneks nr 634, Aneks nr 635, Aneks nr 636, Aneks nr 637, Aneks nr 638, Aneks nr 639, Aneks nr 640, Aneks nr 641, Aneks nr 642, Aneks nr 643, Aneks nr 644, Aneks nr 645, Aneks nr 646, Aneks nr 647, Aneks nr 648, Aneks nr 649, Aneks nr 650, Aneks nr 651, Aneks nr 652, Aneks nr 653, Aneks nr 654, Aneks nr 655, Aneks nr 656, Aneks nr 657, Aneks nr 658, Aneks nr 659, Aneks nr 660, Aneks nr 661, Aneks nr 662, Aneks nr 663, Aneks nr 664, Aneks nr 665, Aneks nr 666, Aneks nr 667, Aneks nr 668, Aneks nr 669, Aneks nr 670, Aneks nr 671, Aneks nr 672, Aneks nr 673, Aneks nr 674, Aneks nr 675, Aneks nr 676, Aneks nr 677, Aneks nr 678, Aneks nr 679, Aneks nr 680, Aneks nr 681, Aneks nr 682, Aneks nr 683, Aneks nr 684, Aneks nr 685, Aneks nr 686, Aneks nr 687, Aneks nr 688, Aneks nr 689, Aneks nr 690, Aneks nr 691, Aneks nr 692, Aneks nr 693, Aneks nr 694, Aneks nr 695, Aneks nr 696, Aneks nr 697, Aneks nr 698, Aneks nr 699, Aneks nr 700, Aneks nr 701, Aneks nr 702, Aneks nr 703, Aneks nr 704, Aneks nr 705, Aneks nr 706, Aneks nr 707, Aneks nr 708, Aneks nr 709, Aneks nr 710, Aneks nr 711, Aneks nr 712, Aneks nr 713, Aneks nr 714, Aneks nr 715, Aneks nr 716, Aneks nr 717, Aneks nr 718, Aneks nr 719, Aneks nr 720, Aneks nr 721, Aneks nr 722, Aneks nr 723, Aneks nr 724, Aneks nr 725, Aneks nr 726, Aneks nr 727, Aneks nr 728, Aneks nr 729, Aneks nr 730, Aneks nr 731, Aneks nr 732, Aneks nr 733, Aneks nr 734, Aneks nr 735, Aneks nr 736, Aneks nr 737, Aneks nr 738, Aneks nr 739, Aneks nr 740, Aneks nr 741, Aneks nr 742, Aneks nr 743, Aneks nr 744, Aneks nr 745, Aneks nr 746, Aneks nr 747, Aneks nr 748, Aneks nr 749, Aneks nr 750, Aneks nr 751, Aneks nr 752, Aneks nr 753, Aneks nr 754, Aneks nr 755, Aneks nr 756, Aneks nr 757, Aneks nr 758, Aneks nr 759, Aneks nr 760, Aneks nr 761, Aneks nr 762, Aneks nr 763, Aneks nr 764, Aneks nr 765, Aneks nr 766, Aneks nr 767, Aneks nr 768, Aneks nr 769, Aneks nr 770, Aneks nr 771, Aneks nr 772, Aneks nr 773, Aneks nr 774, Aneks nr 775, Aneks nr 776, Aneks nr 777, Aneks nr 778, Aneks nr 779, Aneks nr 780, Aneks nr 781, Aneks nr 782, Aneks nr 783, Aneks nr 784, Aneks nr 785, Aneks nr 786, Aneks nr 787, Aneks nr 788, Aneks nr 789, Aneks nr 790, Aneks nr 791, Aneks nr 792, Aneks nr 793, Aneks nr 794, Aneks nr 795, Aneks nr 796, Aneks nr 797, Aneks nr 798, Aneks nr 799, Aneks nr 800, Aneks nr 801, Aneks nr 802, Aneks nr 803, Aneks nr 804, Aneks nr 805, Aneks nr 806, Aneks nr 807, Aneks nr 808, Aneks nr 809, Aneks nr 810, Aneks nr 811, Aneks nr 812, Aneks nr 813, Aneks nr 814, Aneks nr 815, Aneks nr 816, Aneks nr 817, Aneks nr 818, Aneks nr 819, Aneks nr 820, Aneks nr 821, Aneks nr 822, Aneks nr 823, Aneks nr 824, Aneks nr 825, Aneks nr 826, Aneks nr 827, Aneks nr 828, Aneks nr 829, Aneks nr 830, Aneks nr 831, Aneks nr 832, Aneks nr 833, Aneks nr 834, Aneks nr 835, Aneks nr 836, Aneks nr 837, Aneks nr 838, Aneks nr 839, Aneks nr 840, Aneks nr 841, Aneks nr 842, Aneks nr 843, Aneks nr 844, Aneks nr 845, Aneks nr 846, Aneks nr 847, Aneks nr 848, Aneks nr 849, Aneks nr 850, Aneks nr 851, Aneks nr 852, Aneks nr 853, Aneks nr 854, Aneks nr 855, Aneks nr 856, Aneks nr 857, Aneks nr 858, Aneks nr 859, Aneks nr 860, Aneks nr 861, Aneks nr 862, Aneks nr 863, Aneks nr 864, Aneks nr 865, Aneks nr 866, Aneks nr 867, Aneks nr 868, Aneks nr 869, Aneks nr 870, Aneks nr 871, Aneks nr 872, Aneks nr 873, Aneks nr 874, Aneks nr 875, Aneks nr 876, Aneks nr 877, Aneks nr 878, Aneks nr 879, Aneks nr 880, Aneks nr 881, Aneks nr 882, Aneks nr 883, Aneks nr 884, Aneks nr 885, Aneks nr 886, Aneks nr 887, Aneks nr 888, Aneks nr 889, Aneks nr 890, Aneks nr 891, Aneks nr 892, Aneks nr 893, Aneks nr 894, Aneks nr 895, Aneks nr 896, Aneks nr 897, Aneks nr 898, Aneks nr 899, Aneks nr 900, Aneks nr 901, Aneks nr 902, Aneks nr 903, Aneks nr 904, Aneks nr 905, Aneks nr 906, Aneks nr 907, Aneks nr 908, Aneks nr 909, Aneks nr 910, Aneks nr 911, Aneks nr 912, Aneks nr 913, Aneks nr 914, Aneks nr 915, Aneks nr 916, Aneks nr 917, Aneks nr 918, Aneks nr 919, Aneks nr 920, Aneks nr 921, Aneks nr 922, Aneks nr 923, Aneks nr 924, Aneks nr 925, Aneks nr 926, Aneks nr 927, Aneks nr 928, Aneks nr 929, Aneks nr 930, Aneks nr 931, Aneks nr 932, Aneks nr 933, Aneks nr 934, Aneks nr 935, Aneks nr 936, Aneks nr 937, Aneks nr 938, Aneks nr 939, Aneks nr 940, Aneks nr 941, Aneks nr 942, Aneks nr 943, Aneks nr 944, Aneks nr 945, Aneks nr 946, Aneks nr 947, Aneks nr 948, Aneks nr 949, Aneks nr 950, Aneks nr 951, Aneks nr 952, Aneks nr 953, Aneks nr 954, Aneks nr 955, Aneks nr 956, Aneks nr 957, Aneks nr 958, Aneks nr 959, Aneks nr 960, Aneks nr 961, Aneks nr 962, Aneks nr 963, Aneks nr 964, Aneks nr 965, Aneks nr 966, Aneks nr 967, Aneks nr 968, Aneks nr 969, Aneks nr 970, Aneks nr 971, Aneks nr 972, Aneks nr 973, Aneks nr 974, Aneks nr 975, Aneks nr 976, Aneks nr 977, Aneks nr 978, Aneks nr 979, Aneks nr 980, Aneks nr 981, Aneks nr 982, Aneks nr 983, Aneks nr 984, Aneks nr 985, Aneks nr 986, Aneks nr 987, Aneks nr 988, Aneks nr 989, Aneks nr 990, Aneks nr 991, Aneks nr 992, Aneks nr 993, Aneks nr 994, Aneks nr 995, Aneks nr 996, Aneks nr 997, Aneks nr 998, Aneks nr 999, Aneks nr 1000, Aneks nr 1001, Aneks nr 1002, Aneks nr 1003, Aneks nr 1004, Aneks nr 1005, Aneks nr 1006, Aneks nr 1007, Aneks nr 1008, Aneks nr 1009, Aneks nr 1010, Aneks nr 1011, Aneks nr 1012, Aneks nr 1013, Aneks nr 1014, Aneks nr 1015, Aneks nr 1016, Aneks nr 1017, Aneks nr 1018, Aneks nr 1019, Aneks nr 1020, Aneks nr 1021, Aneks nr 1022, Aneks nr 1023, Aneks nr 1024, Aneks nr 1025, Aneks nr 1026, Aneks nr 1027, Aneks nr 1028, Aneks nr 1029, Aneks nr 1030, Aneks nr 1031, Aneks nr 1032, Aneks nr 1033, Aneks nr 1034, Aneks nr 1035, Aneks nr 1036, Aneks nr 1037, Aneks nr 1038, Aneks nr 1039, Aneks nr 1040, Aneks nr 104							

106	Budowa drogi 55 Nowe Maryń – Bydgoszcz	3. 55 Aleksandrowo - Trzyczyn	Bydgoszcz	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	01.06.2017	02.05.2019	30.06.2020	12.09.2025	Pracowniobrosz Usług Technicznych Interpol Sp. z o.o. (59) Trakcja PRM2 SA (83)	12.10.2015	2012-20_26, Aneks nr 9,	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węgła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węgła „Trzyczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km	369 000 000,00 zł	460 046 345,37 zł	10%	99,90%	99,91%	100,00%
107	Budowa drogi 55 Bydgoszcz – Mława	6. 55 Szubin - Jarosławo	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	19.04.2017	02.05.2019	25.03.2020	15.02.2027	Trakcja PRM2 SA (83) Pracowniobrosz Usług Technicznych Interpol Sp. z o.o. (59)	12.10.2015	2017-08-31, Aneks nr 1, dostosowanie kamienia kruszywa waloryzacyjny 2018-05-26, Aneks nr 2, RODO 2018-12-05, Aneks nr 3, przebudowanie Cui z węzła na zjazdami rozeznaczenia RODO/2018 2019-08-14, Aneks nr 4, przebudowanie Cui w związku z zjazdem...	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Maryń – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego i podziałem na 4 części. Część nr 4 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węgła „Szubin” (z węzłem) do węgła „Jarosławo” (z węzłem) z długości około 19,3 km	851 971 806,20 zł	379 997 467,87 zł	10%	97,58%	99,10%	100,00%
108	Budowa drogi 55 Bydgoszcz – Mława	7. 55 Jarosławo-w. Mława	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	19.04.2017	01.08.2019	13.04.2020	12.07.2024	Pracowniobrosz Budowy Drogi i Mostów Kobylińska SA (44) Mirbud SA (31)	12.10.2015	2017-06-07, 1, Aneks dot. zmiany nazwy pojeździ w budowlany GUS niedopuszczalnego do wykonania waloryzacji 2018-05-25, Aneks nr 2, RODO 2018-07-26, Aneks nr 3, Przebudowanie Cui na terminu M40-100 oraz dodatkowe płatności w oparciu o umowę rozlicz...	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węgła „Jarosławo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km	421 818 666,51 zł	451 345 978,17 zł	10%	102,07%	100,00%	100,00%
120	A1 Tuszyn – Porywice, odc. Porywice – koniec obw. Capietowoy	ARCHIWALNY: Odcinek F 1e Rządowa (z węzłem) - w. Blachownia (z węzłem)	Katowice	rozwiązana	24.07.2019	15.11.2019	15.11.2019	30.01.2024	Salini Polska Sp. z o.o. (71) Interimpreg Sp. z o.o. (72) Todini Construction Generali S.p.A. (73)	12.10.2015	2017-04-26, Aneks nr 1, 2018-08-04, Aneks nr 2, Zamówienie dodatkowe powołujące na wykonanie prac naprawczych i likwidacji odcinka odpowiadającego zobowiązaniom w regionie km 435-540 w liniach rozeznaczeniowych pas autostrady A1 odcinek 1 2018-05-...	Budowa autostrady A1 Tuszyn-Porywice, odcinek F 1e węzeł "Rządowa" (z węzłem) - węzeł "Blachownia" (z węzłem)	703 281 570,14 zł	752 511 280,05 zł	10%	66,60%	58,25%	100,00%
329	Budowa drogi 55 Nowe Maryń – Bydgoszcz	4. 55 Trzyczyn - Białe Błota	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	08.11.2017	02.05.2019	02.12.2020	31.10.2021	Poltequa Sp. z o.o. (48) Dragados SA (13)	12.10.2015	2017-08-22, 1, Aneks zmieniający wskazówki waloryzacyjne 2018-05-25, 2, Aneks w związku z RODO 2018-09-30, 3, Aneks w związku z Zamówieniem Dodatkowym 2018-12-05, 4, Aneks w związku z rozpatrzeniem rozstrzygnięcia w 3D w przedłożonego przedowania...	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Maryń – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego i podziałem na 4 części. Część nr 2 - Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węgła „Trzyczyn” (bez węzła) do węgła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km	528 476 590,77 zł	410 298 307,56 zł	10%	97,44%	99,87%	100,00%
330	Budowa drogi 55 Bydgoszcz – Mława	ARCHIWALNY: 5. 55 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	rozwiązana	01.09.2017	02.10.2018	29.07.2019	11.11.2024	Impresa Poznański & C. S. p. A. (25)	12.10.2015	2017-08-11, Aneks nr 1 do umowy, dotyczy waloryzacji 2018-05-25, 2, Aneks nr 2, RODO 2018-11-16, Aneks nr 3, Koszty ogólne, zabra Cui 2018-06-11, OSTATNIENIE...	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węgła „Białe Błota” (bez węzła) do węgła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km	259 926 111,82 zł	278 120 941,79 zł	10%	49,49%	39,00%	100,00%
138	Budowa drogi 57 Gdańsk (A2) – Ebląg (S2), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Ebląg (z węzłem Kąziernowo)	ARCHIWALNY: 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański	Gdańsk	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	09.10.2015	09.10.2018	27.04.2019	28.02.2020	Meinstra a.s. (36)	09.10.2015	2016-03-25, 1, Waloryzacja 2017-11-20, 2, Przebudowanie linii elektrycznej przy linii SA 15 w zjazdach wzdłuż w Cielich Małych 2017-12-20, 3, Budowa kolumny szacunkowej waloryzacji kolumny W-2 na odcinku od km 39+500 do km 32+500 2018-05-21, 4, O...	BUDOWA DROGI S-7 GDANSK (A-1) - EBLAG (S-2) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - EBLAG (Z WĘZŁEM KĄZIERNOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Ebląg (S-2) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Ebląg (z węzłem)	1 642 440 982,07 zł	1 757 411 850,81 zł	10%	102,83%	104,71%	100,00%
142	Budowa drogi 57 Gdańsk (A2) – Ebląg (S2), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Ebląg (z węzłem Kąziernowo)	ARCHIWALNY: 2. Nowy Dwór Gdański - Kąziernowo	Gdańsk	Okres Gwarancji	09.10.2015	09.10.2018	14.12.2018	17.09.2019	Budimes SA (42)	09.10.2015	2016-02-15, aneks nr 1, Aneks dot. określania wskazówek do waloryzacji 2018-05-25, aneks nr 2, Aneks dot. umowy o powołanie przetworzenia danych odcinkowych 2018-05-26, aneks nr 3, Aneks dot. skierania zamówienia dodatkowego do wykonania zadania...	BUDOWA DROGI S-7 GDANSK (A-1) - EBLAG (S-2) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - EBLAG (Z WĘZŁEM KĄZIERNOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Ebląg (S-2) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Ebląg (z węzłem)	1 576 393 866,42 zł	1 686 741 437,06 zł	10%	104,10%		100,00%
318	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin / Szanowa (S6/S11)	04. Budowa drogi 56 na odcinku węzeł „Kielcyno” (bez węzła) - węzeł „Kulobrzeg Zachód” (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	27.12.2016	09.05.2019	27.09.2019	27.09.2021	Dragados SA (13) Poltequa Sp. z o.o. (48)	09.10.2015	2016-02-15, 1, zmiana nazwy zadania 2018-05-17, 2, zmiana w zakresie dot. przetwarzania danych odcinkowych 2018-09-30, 3, Umowa rozliczenia Wykonawcy o przebudowanie Cui i umowa WNIW w zakresie Kamienia Miłogostów nr 1 w związku z wystąpieniem wylew...	Budowa drogi 56 na odcinku węzeł „Kielcyno” - węzeł „Kulobrzeg Zachód”	455 042 180,12 zł	486 895 132,73 zł	10%	99,38%	100,00%	100,00%
31	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap 1	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap 1	Poznań	Okres Gwarancji / zakończona	03.11.2016	07.08.2018	07.08.2018	06.06.2023	Budimes SA (42)	07.10.2015	2017-01-20, Aneks nr 2, waloryzacja 2016-11-21, Aneks nr 1, Maksymalna Wartość Zobowiązania wynosi 110,76% kwoty brutto	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr 5-11 - odcinek I GDDKiA O/Op-0-3/75-418-42/14	66 022 710,00 zł	73 126 573,60 zł	10%	110,69%	100,00%	100,00%
180	S3 Legnica (A4) - Lubawa, odc. Legnica - w. Bółków	Zadanie 1, S3 odcinek od węgła Legnica II (bez węzła) do węgła Jawor I (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	06.10.2015	06.10.2018	06.10.2018	31.12.2024	Eurovia Polska SA (8) Warbud SA (19)	06.10.2015	2016-05-25, 1, aneks sporządzony w związku z wejściem w życie dnia 25.05.2016 w sprawie UE, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych...	Zaprognozowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawa, zadanie I od węgła Legnica II (bez węzła) do węgła Jawor I (z węzłem) o długości ok. 19,790 km, od km 2+420,47 do km 22+150,00	295 579 567,42 zł	316 570 137,14 zł	3%	101,30%	100,00%	100,00%
317	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin / Szanowa (S6/S11)	03. Budowa drogi 56 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty, węzeł „Kielcyno” (z węzłem)	Szczecin	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2017	05.05.2019	05.05.2019	18.12.2020	Budimes SA (42)	05.10.2015	2016-02-16, Aneks nr 1, zmiana nazwy zadania 2018-03-22, Aneks nr 2, Aneks zwiększający M402 2018-03-24, Aneks nr 1, Aneks zwiększający M402 2018-05-26, Aneks nr 1, Aneks przyjmujący umowę o powołanie przetworzenia danych odcinkowych 2018-07-05...	Budowa drogi 56 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł „Kielcyno” (z węzłem)	253 995 000,00 zł	284 690 005,94 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
270	S3 Legnica (A4) - Lubawa, odc. Legnica - w. Bółków	Zadanie II, S3 odcinek od węgła Jawor II (bez węzła) do węgła Bółków (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	30.09.2015	30.09.2018	30.09.2018	27.03.2019	Moita Engineering Central Europe SA (61)	30.09.2015	2015-12-30, 1, zmiana zapisów subklausuli 54.6 oraz klauzuli 54.7, zmiana zapisów subklausuli 54.6 oraz klauzuli 54.7, zmiana zapisów subklausuli 54.6 oraz klauzuli 54.7, zmiana zapisów subklausuli 54.6 oraz klauzuli 54.7, zmiana zapisów subklausuli 54.6 oraz klauzuli 54.7...	Zaprognozowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawa, zadanie II od węgła Jawor II (bez węzła) do węgła Bółków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km, od km 22+150,00 do km 38+255,00	323 878 396,02 zł	345 478 882,74 zł	3%	100,33%	100,00%	100,00%
14	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin / Szanowa (S6/S11)	01. Budowa drogi 56 w. Goleńdów Północ (z węzłem) - początek obw. n. Nowogard	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.04.2019	29.04.2019	15.05.2024	Budimes SA (42)	29.09.2015	2016-02-15, Aneks nr 1, Aneks zmieniający tytuł inwestycji 2018-05-22, Aneks nr 2, Aneks dotyczący przetwarzania danych odcinkowych	Budowa drogi 56 na odcinku Goleńdów - Nowogard	343 910 460,00 zł	367 984 180,20 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
36	Budowa drogi 561 obwodnica Agostowa - granica gminna, odc. obwodnica Suwałk	ARCHIWALNY: obwodnica Suwałk	Białystok	Okres Gwarancji	03.02.2017	14.04.2019	10.05.2019	18.12.2019	Budimes SA (42)	29.09.2015	2017-07-11, Aneks Nr 1, 2017-10-31, Aneks nr 2, 2019-05-19, Aneks nr 3, 2019-05-09, Aneks nr 4, 2019-05-09, Aneks nr 5,	Zmniejszenie powierza a Wykonawca zobowiązanie się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S-61 - Odcinek A1 Odcinek B"	299 454 570,00 zł	320 416 386,90 zł	10%	99,94%	100,00%	100,00%
20	S17 Garwolin - Kurów	1. koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gólczyca	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	22.07.2019	08.12.2020	Budimes SA (42)	22.09.2015	2016-09-05, Aneks nr 1 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 2 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 3 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 4 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 5 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 6 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 7 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 8 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 9 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 10 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 11 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 12 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 13 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 14 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 15 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 16 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 17 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 18 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 19 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 20 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 21 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 22 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 23 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 24 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 25 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 26 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 27 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 28 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 29 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 30 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 31 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 32 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 33 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 34 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 35 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 36 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 37 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 38 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 39 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 40 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 41 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 42 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 43 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 44 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 45 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 46 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 47 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 48 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 49 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 50 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 51 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 52 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 53 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 54 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 55 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 56 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 57 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 58 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 59 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 60 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 61 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 62 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 63 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 64 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 65 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 66 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 67 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 68 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 69 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 70 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 71 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 72 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 73 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 74 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 75 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 76 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 77 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 78 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 79 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 80 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 81 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 82 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 83 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 84 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 85 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 86 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 87 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 88 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 89 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 90 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 91 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 92 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 93 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-woj./A1/2/2015, 2018-08-23, Aneks nr 94 do Umowy nr GDDKiA O-Lu/03-mu/517_Garwolin-gi-w							

143	Budowa drogi 57 Radom (jeżdżący) - jeżdżący, odc. Chęciny-jeżdżący (poza obwodnicą)	Budowa drogi 57 Radom (jeżdżący) - jeżdżący, odc. Chęciny-jeżdżący (poza obwodnicą)	Kielce	Okres Przejściowy i Rozliczenia Kontraktów(Okres Gwarancji)	15.07.2015	15.10.2017	20.11.2018	14.06.2025	Salmi Polska Sp. z o.o. (71) Wielbun S.p.A. (72) Tadini Consultation Generali S.p.A (73)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	15.06.2015	2015-13-38, Aneks nr 1, 2017-09-18, Aneks nr 2, 2017-09-18, Aneks nr 3, 2017-09-18, Aneks nr 4, 2018-04-04, Aneks nr 5, 2018-04-04, Aneks nr 6, 2018-04-04, Aneks nr 7, 2018-09-20, Aneks nr 8, 2018-09-20, Aneks nr 9, 2018-08-...	Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - jeżdżący	585 987 762,29 zł	621 696 604,58 zł	10%	97,03%	100,00%	100,00%	
286	Przebudowa drogi 58 Paszków Trybunalski - Warszawa, odc. Rudziszewo 10 km 501 bez wjeźdza - Warszawa - w Paszków	2. Przebudowa Paszków	Warszawa	Okres Przejściowy i Rozliczenia Kontraktów	19.08.2016	03.10.2018	05.08.2019	15.03.2025	Przebudowanie Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	03.06.2015		"Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od wjeźdza z drogi wojewódzkiej nr 179 w Rudziszewie do wjeźdza "Paszków" z drogi wojewódzkiej nr 721 w Wólce, w zakresie Zadania B kontynuacji i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przebudowa Paszków o długości 11,6 km."	436 650 177,51 zł	467 215 689,93 zł	10%	99,02%	100,00%	100,00%	
72	57 Elnag (ZDD) - Olsztyn (551), odc. Miłomłyn (57) - Olsztyn (551)	"C1" Olsztka Pd. Rychnow (Bez wjeźdza)	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	10.08.2017	14.01.2019	14.01.2024	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	22.04.2015	2015-08-07, Aneks nr 1, Watoryska 2017-06-14, Aneks nr 2, Zamówienie uzupełniające 2017-09-17, Aneks nr 3, Ciel do 30.03.2017 2018-04-03, Aneks nr 5, Zamówienie uzupełniające 2018-05-21, Aneks nr 5, RODO 2018-09-14, Aneks nr 6, MNW	"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztyn z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Olsztka Południe - Rychnow (podziodnik C1)	299 204 863,24 zł	341 901 399,51 zł	10%	112,21%	112,21%	100,00%	
255	57 Elnag (ZDD) - Olsztyn (551), odc. Miłomłyn (57) - Olsztyn (551)	"C2" Rychnow (z wjeźdza) - Olsztyn	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	31.10.2017	13.10.2024	Stralag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	22.04.2015	2015-08-07, Aneks nr 1, Watoryska 2017-09-17, Aneks nr 2, Ciel do 30.03.2017 2017-12-10, Aneks nr 3, Zamówienie uzupełniające 2018-05-21, Aneks nr 5, Zamówienie uzupełniające 2018-05-21, Aneks nr 5	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztyn z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 - Rychnow - Rychnow (podziodnik C2)	388 528 160,19 zł	427 963 768,47 zł	10%	110,03%	110,03%	100,00%	
234	53 Górsz Wielkopolski - Nowa Sol, odc. Suchbacz (w. Kozłowa) - Nowa Sol, z jezdni obwodnicy Górsz Wielkopolskiego, II jezdni obwodnicy Międzyrzecz	3. Suchbacz - wjezd Zielona Góra Południe	Zielona Góra	Okres Przejściowy i Rozliczenia Kontraktów(Okres Gwarancji)	10.04.2015	10.08.2017	14.12.2019	16.03.2021	18.10.2027	Stralag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	10.04.2015	2015-11-34, ANEKs Nr 1, DO UMOWY KPA/43/2015, 2017-02-02, Aneks nr 2, do Umowy nr KP-43/2015, Oczekiwane prace polegające na wykonaniu prac związanych z zagospodarowaniem przedsięwzięcia w zakresie wyłączenia i wyłączenia nieruchomości, jezdni drogi	208 979 494,92 zł	319 908 059,56 zł	10%	100,66%	100,66%	100,00%	
162	Budowa drogi 53 Nowa Sol - Legnica (A4), odc. Kalmierz - Legnica (A4)	Zadanie V „Zaprogietowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sol - Legnica (A4), od wjeźdza Lubin Południe (Bez wjeźdza do wjeźdza Lubin Południe, o długości ok. 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03)	Wrocław	Okres Gwarancji	27.02.2015	15.06.2018	15.06.2018	28.06.2019	03.07.2023	Budimex S.A (42) Fertropol Agencja S.A. (86)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	27.02.2015	"Zaprogietowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sol - Legnica (A4), zadanie V od wjeźdza Lubin Południe (Bez wjeźdza do wjeźdza Legnica II (A4), o długości ok. 22,6 km i odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 tj. do km 79+144 - uzależniona na etapie decyzji środowiskowej i podziale dokumentacji na odcinki) wjezd Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420"	785 156 812,25 zł	840 545 789,11 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%	
328	551 Olsztyn - Olsztyn (57)	2. Olsztyn Południe - Olsztyn	Olsztyn	Okres Przejściowy i Rozliczenia Kontraktów	06.02.2015	12.05.2017	12.12.2019	27.06.2022	Energopel Szczecin S.A (37)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	06.02.2015	2015-09-01, Aneks nr 1, zmiana nazwy wybudowanej watoryskiej 2016-05-03, Aneks nr 2, zmiana w wykonaniu Kamienia Między 2017-02-03, Aneks nr 3, zmiana Czasu na Ukończenie 2017-11-20, Aneks nr 4, Zamówienie uzupełniające - przebudowa ulicy -	Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztyn	394 867 895,34 zł	467 918 455,98 zł	3%	111,79%	111,95%	100,00%	
385	58 Wyszchod - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego - Zambów	gr. woj. mazowieckiego - Zambów	Białystok	Okres Gwarancji	10.03.2015	15.07.2017	15.08.2018	17.09.2019	12.06.2024	Rubus Polska Sp. z o.o. (68)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	28.01.2015	2015-12-28, Aneks nr 1,	Wykazanie robótowej drogi krajowej nr 8 Wroclaw-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. mazowieckiego - Zambów Zambów, od km 561+043,28 do km 575+955,00	454 908 760,35 zł	486 752 405,67 zł	10%	101,72%	101,72%	100,00%
315	Budowa drogi 53 Nowa Sol - Legnica (A4), odc. Kalmierz - Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprogietowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sol - Legnica (A4), zadanie IV od wjeźdza Lubin Południe (Bez wjeźdza do wjeźdza Lubin Południe, o długości ok. 15,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75"	Wrocław	Okres Gwarancji	26.01.2015	15.06.2018	15.06.2018	15.05.2019	28.08.2023	Mota Engrl Central Europe S.A (51) Mota Engrl Engineering i Construcsa S.A (86)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	26.01.2015		Zaprogietowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sol - Legnica (A4), zadanie IV od wjeźdza Lubin Południe (Bez wjeźdza do wjeźdza Legnica II (A4), o długości ok. 15,3 km i odcinek od km 58+951,75 tj. do km 58+974 - uzależniona na etapie decyzji środowiskowej i podziale dokumentacji na odcinki)	260 903 266,70 zł	279 166 405,37 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
232	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kłobucka w ciągu dr 33 wraz z łącznikiem dr 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kłobucka w ciągu dr 33 wraz z łącznikiem dr 46	Opole	Okres Gwarancji	22.02.2016	15.04.2018	29.05.2018	16.01.2019	28.05.2023	Przebudowanie Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59) Tadini S.A. (73)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	23.01.2015	2016-07-06, Aneks nr 1, 2015-11-16, Aneks nr 1, 2017-12-14, Aneks nr 1, aneks na roboty uzupełniające związane z realizacją przedsięwzięcia dr 33 z Związku w Kłobucku 2018-05-14, Aneks nr 4, aneks terminowy 2018-07-27, Aneks nr 1,	Zaprogietowanie i wybudowanie obwodnicy Kłobucka w ciągu dr 33 wraz z łącznikiem dr 46	197 101 068,60 zł	210 888 143,40 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
277	57 Olsztyn (551) - Polska (550), odc. Nidzica - Napietki (w. Napietki) w wjeźdzu	1. Nidzica Polska: Nidzica Południe wraz z wjeźdzu	Olsztyn	Okres Przejściowy i Rozliczenia Kontraktów(Okres Gwarancji)	22.02.2015	16.05.2017	31.05.2018	25.04.2019	15.06.2023	Stralag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykanyowy CDD	22.01.2015	2015-10-26, Aneks nr 1, Dotychczasowe brzożnia Maszki watoryskiej 2017-02-06, Aneks nr 2, Zmiana terminu zakończenia Robot w zakresie ramienia Drogi Krajowej nr 7 (Odcinek 2) 2017-05-12, Aneks nr 3, Zmiana w zakresie wykonania robót związanych,	Budowa drogi S-7 Olsztyn (5-51) (Polska (5-50) odc. Nidzica - Napietki (w. Napietki) w wjeźdzu z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od wjeźdza Nidzicy - od wje						

114	Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Oleśno Gwarantcy	13.11.2014	13.06.2016	13.06.2016	21.10.2016	26.02.2021	Skansta SA (77) Skansta SA (Prąpek) (78)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.11.2014	Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00	47 856 726,84 zł	51 206 697,72 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%	
30	17 Etap [122] - Chłutyn [531], odc. Miłkomy [11] - Chłutyn [531]	"A" Miłkomy - Ostrada Północ	Chłutyn	Oleśno Gwarantcy	05.11.2014	05.04.2017	22.03.2017	18.12.2017	20.04.2022	Budimas SA (42) Fermoval Agromat S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.11.2014	2015-04-27, 1. Analiza techniczna 2015-08-07, 2. Analiza finansowa - wyliczenia na kosztach 2016-12-22, 3. Rezerwy uzupełniające polegające na wycofaniu zabezpieczenia gwarancyjnego betonowych obiektów DPS 5 i 2017-05-10, 4. Wykazanie skutku nowego;	Budowa drogi ekspresowej 57, na odcinku: Miłkomy - Chłutyn, pobocznik Miłkomy - Ostrada Północ	292 291 846,56 zł	312 752 273,68 zł	10%	104,98%	100,00%	100,00%
134	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Oleśno Gwarantcy	23.02.2015	26.07.2017	17.11.2018	30.06.2014		Mitrad SA (31) Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedum Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.11.2014	2017-04-07, Analizy nr 2, Skonsumowanie miejscowości Marzowiec i obwodnica Inowrocławia 2018-10-31, Analizy nr 3, Wyliczenie Czu z 355 dla Trasy uśrednionego Rozczema 164 oraz 165	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 25. i Etap II od DK 25	359 004 597,86 zł	384 134 919,71 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
281	Budowa drogi 519 Lublin-Raszów, odc. obwodnica Lublina we "Dzielnicy w Kompania"	obwodnica Lubina w "Dzielnicy w Kompania"	Lublin	Oleśno Gwarantcy	19.11.2014	29.11.2016	01.12.2016	08.11.2018	14.12.2021	Budimas SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	29.10.2014	2016-02-16, nr 1, Analiza w/worytaryzacji wartości / robót 2018-08-24, nr 2, analiza w/worytaryzacji czasu na ukończenie	Budowa drogi ekspresowej 519 Lubartów - Kraków - kraków na odcinku od wjeźdu "Dzielnica" (Bez wjeźdu do wjeźdu "Kompania" wraz z węzłem) / połączeniem z istniejącą DKS 9 przy przebieżanym odcinku drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od wjeźdu "Kompania" do DK19	423 880 193,38 zł	453 551 806,92 zł	10%	97,08%	100,00%	100,00%
177	Budowa drogi 57 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. jędrzejów [38-78 w. Pański - gr. woj. świętokrzyskiego	Budowa drogi 57 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. jędrzejów [38-78 w. Pański - gr. woj. świętokrzyskiego	Kielce	Oleśno Gwarantcy	24.10.2014	16.06.2017	22.09.2017	27.06.2018	07.10.2022	Budimas SA (42) Fermoval Agromat S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.10.2014	2016-03-18, 1., 2017-03-21, 2., 2017-05-16, 3., 2017-06-28, 4., 2017-07-27, 5., 2017-07-27, 6., 2017-08-17, 7., 2017-12-01, 8., 2018-08-30, 9.	Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i mazowieckiego	348 593 115,30 zł	427 355 274,54 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
33	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu 511	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu 511 etap I	Poznań	Oleśno Gwarantcy	08.11.2014	10.07.2017	10.07.2017	31.01.2018	20.09.2022	Mota Engl Central Europe SA (51)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.10.2014	2016-01-12, Analizy nr 1, Analiza dot. walorystyki 2016-04-06, Analizy nr 2, Analiza dot. przeniesienia Kamieniołomu nr 4 2016-11-14, Analizy nr 3, Analizy dot. wykonania obiektu PP 3 2017-02-21, 4, Analizy dot. przedłużenia Czu do 018.2023 r. 2018...	Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej 511 etapu I"	284 264 227,07 zł	304 162 772,78 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
453	Kontynuacja budowy autostrady A1 Strzyków - Tużyń	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Strzyków - wjazd "Tużyń" na odcinku od km 295+450 do km 335+000 do km 320+000	Lódź	zakończona	06.10.2014	06.08.2016	06.08.2016			Mota Engl Central Europe SA (51)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	06.10.2014		360 747 073,99 zł	375 176 956,89 zł	10%	100,00%		100,00%	
451	Kontynuacja budowy autostrady A1 Strzyków - Tużyń	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Strzyków - wjazd "Tużyń" na odcinku od km 295+450 do km 335+000 do km 320+000	Lódź	Oleśno Gwarantcy	03.10.2014	03.08.2016	03.08.2016			Strabag Sp. z o.o. (75) Budimas SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	03.10.2014		339 623 175,68 zł	351 208 102,72 zł	10%	100,00%		100,00%	
238	53 Gorzów Wielkopolski - Nowe Sol, odc. Suchbach (w. Krasnow.) - Nowe Sol, 19-jednostkowy Gorzów Wielkopolski, II jednostka obwodnicy Miejskiej	1. 19-jednostkowy Gorzów Wlkp.	Zielona Góra	zakończona	30.09.2014	30.04.2017		08.11.2019	24.10.2022	Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	30.09.2014	2017-04-27, 1, zamknięcie uzupełniające - uwzględnienie faktów zdarzenia parametrycznej w/l 1 2017-05-26, 2, analiza czasowej wykonalności planu na zakończenie o 5 miesięcy 2017-08-14, 3, zamknięcie uzupełniające - uwzględnienie faktów w/l 15 kW w ciągu drogi...	Budowa drogi (jest) Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej 53 km 0+000-000... km 11+660,00	289 111 320,53 zł	309 349 112,87 zł	10%	101,17%	101,17%	
449	Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbini) - Jarosław (węzeł Wierzbini) - Jarosław (węzeł Wierzbini)	Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbini) - Jarosław (węzeł Wierzbini) - Jarosław (węzeł Wierzbini)	Rzeszów	Oleśno Gwarantcy	30.09.2014	16.05.2016	20.10.2016	23.02.2018	03.12.2021	Budimas SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.09.2014		719 496 225,45 zł	985 709 828,36 zł	10%	134,82%	140,63%	100,00%	
127	55 Poznań - Wrocław, odc. w. Koronka - Wrocław (A6, w. Widawa) w km 137+500 do km 137+500	2. 55 Poznań - Wrocław, odc. 2 w. Koronka - Wrocław (A6, w. Widawa) w km 137+500 do km 137+500	Wrocław	Oleśno Gwarantcy	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	24.02.2023	Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.09.2014		310 479 941,90 zł	332 213 537,83 zł	3%	99,15%	100,00%	100,00%	
135	Budowa obwodnicy Kołomyż w ciągu dk nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kołomyż w ciągu dk nr 20	Gdańsk	zakończona	21.10.2015	10.09.2017	10.09.2017	27.11.2018	10.09.2027	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.09.2014		164 645 501,35 zł	176 170 688,37 zł	10%	91,42%	100,00%	100,00%	
172	55 Poznań - Wrocław, odc. w. Koronka - Wrocław (A6, w. Widawa) w km 137+500 do km 137+500	5. 55 Poznań - Wrocław, odc. 3 w. Koronka - Wrocław (A6, w. Widawa) w km 137+500 do km 137+500 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Oleśno Gwarantcy	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017	22.02.2023		Autalid S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.09.2014	2016-08-12, 1., 2016-08-12, 2., 2017-02-10, 3., zamknięcie uzupełniające	Zaproszkowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 55 Poznań - Wrocław na odcinku Koronka (Bez wjeźdu) - wjazd Widawa Wrocław - w postdzie na zafasie, Zadanie 3 odcinek od km. 137+000 do wjeźdu Widawa Wrocław, długości 19,292 km	597 004 698,18 zł	639 427 027,03 zł	3%	97,43%	100,00%	100,00%
11	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna na drodze nr 61	Białystok	Oleśno Gwarantcy	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015		27.01.2021	Polapex Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	11.08.2014		126 216 400,23 zł	151 599 458,26 zł	5%	100,64%	101,64%		
383	58 Włocławek - Białystok, odc. Włocławek - Młyn	ARCHIWALNY: Włocławek - Młyn	Białystok	Oleśno Gwarantcy	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	04.02.2020	22.12.2021	Autalid S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	07.08.2014	2016-06-22, 1., 2016-06-22, 2., 2016-10-19, 3., zmiana terminu ukończenia (21.12.2016) 2019-05-05, 4., zmiana terminu ukończenia (21.12.2016) 2019-05-05, 5., str. 8000 2019-05-05, 6., zmiana terminu ukończenia (07.08.2017)	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Włocławek Włocławek-Białystok do parametrów drogi ekspresowej 5-8 na odcinku od obwodnicy Włocławek za obwodnicą Włocławek, od km 580+322 do km 601+700	434 833 187,95 zł	465 271 500,00 zł	10%	100,67%	100,00%	100,00%
117	Budowa obwodnicy Niry w ciągu dk nr 41 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Niry w ciągu dk nr 41 46	Opole	zakończona	17.04.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Mota Engl Central Europe SA (51) Hemmel i Papex Opole SA (64)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	06.08.2014	2015-10-08, 1, Analizy dotyczący warunków walorystycznych	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Niry w ciągu drogi krajowej nr 46 i 41"	307 440 393,64 zł	328 961 221,19 zł	10%	99,66%	100,00%	100,00%
113	55 Poznań - Wrocław, odc. w. Koronka - Wrocław (A6, w. Widawa) w km 108+758 do km 123+700	1. 55 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Koronka - Wrocław (A6, w. Widawa) w km 108+758 do km 123+700	Wrocław	Oleśno Gwarantcy	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimas SA (42) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	31.07.2014	2017-02-27, 1, zamknięcie uzupełniające - ekonomiczność (2017-02-27, 1., zamknięcie uzupełniające 2017-07-28, 3., zamknięcie uzupełniające w zakresie wykonania uzupełniających elementów dla konstrukcji wspartych Systemu Zarządzania Ruchem oraz c...	Zaproszkowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 55 Poznań - Wrocław na odcinku Koronka (Bez wjeźdu) - wjazd Widawa Wrocław - w postdzie na zafasie, Zadanie 1 odcinek od km. 108+758 do km 123+700, długości 14,942 km	576 250 000,00 zł	616 592 890,00 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
192	Budowa drogi 57 Bełżanów - Chłutyn - Białystok, odc. Bełżanów - Chłutyn - Białystok, odc. Bełżanów - Chłutyn - Białystok	Budowa drogi 57 Bełżanów - Chłutyn - Białystok, odc. Bełżanów - Chłutyn - Białystok, odc. Bełżanów - Chłutyn - Białystok	Kielce	zakończona	18.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	05.12.2018	05.09.2022	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	22.07.2014	2017-06-14, UZS/2017-02/2017, Analizy nr 1 2017-07-05, UZS/2017-02/2017, Analizy nr 1 2017-07-17, UZS/2017-02/2017, Analizy nr 1	Budowa drogi ekspresowej 57, odc. Kielce w. Białystok - w. Chłutyn - Białystok	528 898 852,43 zł	565 921 772,08 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
297	Budowa drogi 57 Radom (jezdniak) - jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi 57 Radom (jezdniak) - jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Kielce	Oleśno Gwarantcy	04.08.2014	04.05.2017	04.05.2017	15.06.2022		Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	03.07.2014	2016-03-10, Analizy nr 1, Dot. nr konta bankowego 2016-03-10, Analizy nr 1, Dot. nr konta bankowego 2017-03-20, Analizy nr 1, Dot. wykonania symbolicznie odcinku antyprojektowego w celu dołączenia obiektów MD-2, MD-3 i MD-7 do potrzeb migracji / zmian...	Wykonanie robót polegających na: Budowa drogi krajowej nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radom - granica województwa mazowieckiego	682 240 504,48 zł	731 865 319,36 zł	5%	99,86%	100,00%	100,00%
460	Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin-Raszów, odc. Suchbach Młp. Północ (Bez wjeźdu) - Stobnica	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin-Raszów, odc. Suchbach Młp. Północ (Bez wjeźdu) - Stobnica	Raszów	Oleśno Gwarantcy	23.07.2015	05.06.2017	17.08.2018	15.09.2022		Alseia Construcciones Polska Sp. z o.o. (16) Alseia Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.06.2014	2016-01-18, Analizy nr 1, Zmiana warunków w Sali 13 SA (DW) 2017-08-03, Analizy nr 2, Zmiana Czu na ukończenie dla Odcinka Robót od km 448+537,76 do km 448+095,52 2018-07-19, Analizy nr 3, Zmiana Czu na ukończenie	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej 519 na odcinku wjeźdu Suchbach Młp. Północ (Bez wjeźdu) - Stobnica	289 979 614,46 zł	310 277 331,47 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
461	Budowa drogi 519 Lublin-Raszów, odc. w. "Świłcza" w. Raszów Południe	Budowa drogi 519 Lublin-Raszów, odc. w. "Świłcza" w. Raszów Południe	Raszów	Oleśno Gwarantcy	02.06.2015	09.08.2017	09.08.2017	02.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA (8) Witabud SA (18)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.04.2014	2015-12-30, Analizy nr 1, Zmiana warunków GUS	"Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej 519, odcinek wjeźdu Świłcza (DK4) bez wjeźdu - wjeźdu Raszów Południe (Kielce) i wjeźdu"	842 566 799,48 zł	366 546 475,36 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Oleśno Gwarantcy	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015	06.01.2021		PORM Polska Construction SA (50)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.02.2013	2015-09-29, Analizy nr 1., 2016-03-29, Analizy nr 2.	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłowa Kościelny w ciągu drogi krajowej nr 61 Szczuczyn - Augustów, na odcinku od km projektowanego 284+649 (km 10n. 237+15) do km projektowanego 248+412 (km 10n. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zabudową podłaski nieruchomości	178 715 000,76 zł	191 225 478,81 zł	5%	98,65%	100,00%	100,00%
61	511 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pld. Złotowski - A2 (wjezd Gluchow)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu 511, odc. pld. Złotowski - A2 (wjezd Gluchow) 5 etap	Poznań	zakończona	06.06.2014	10.12.2014	19.08.2015	25.07.2016		Skansta SA (77)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD		2014-05-19, 1, zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania do 120% ZK 2014-09-26, 2, przedłużenie Czu do 20.10.2024 r.	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr 511 na odcinku Złotowski - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr 55 w rejonie wjeźdu "Gluchow" autostrady A2 - ETAP 08 - 511 od wjeźdu "Rakietnica" - km 7+402,00 do wjeźdu "Świdwin" - km 23+000,00	140 248 082,26 zł		5%	100,00%	100,00%	

450	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków – Tuszyń	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków – węzeł "Tuszyń" na odcinku od km 295+050 do km 335+037,65 - Zadanie III odcinek od km 320+030 do km 335+037,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	zakończona	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016	Budimax SA [42] Strabag Sp. z o.o. [75]	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	340 123 200,00 zł	10%	100,00%
465	Budowa obwodnicy Skawiny na ob. Nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na wjeździe i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do ul. Wągrowej ob. 44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018	Eurovia Polska SA [8]	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	4 091 614,25 zł	10%	9,50%