

Identyfikator CZO	Nazwa inwestycji *1	Nazwa odcinka *2	Oddział (GDGWA) *3	Stan realizacji Umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót (nie aneksowana) *6	Umowna data zakończenia robót (po aneksach) *7	Data wystawienia Świadectwa Wykonania *8	Data zakończenia ostatniej gwarancji realizującego wykonania zabezpieczonej finansowo *9	Wykonawca robót *10	NP *11	Data podpisania umowy z Wykonawcą *12	Aneksy do Umowy z Wykonawcą robót (data, numer, komentarz) *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota *15)	Maksymalna wartość zobowiązania (roboty) w zł *16	Wysokość zabezpieczenia wykonywania umowy *17	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *18	Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zaawansowanie nie ujęte w czasie realizacji umowy *20
492	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie	Zadanie 5: w. Leśnica (Bez węgła) – w. Bolegoste Wielkie (Bez węgła)	Gdańsk	w trakcie realizacji		16.06.2025	16.06.2025			Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.07.2021	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnica (Bez węgła) – w. Bolegoste Wielkie (Bez węgła)	718 669 944,83 zł	768 976 800,07 zł	10%	0,00%		1,94%
547	Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na 16 odcinku od km 6+400 do km 14+900	Szczecin	w trakcie realizacji	15.08.2021	20.08.2023	20.08.2023	20.08.2033		Polbud Pomorze Sp. z o.o. (46) Majakia Przedsiębiorstwo Zdroj i Mostow sp. z o.o. (547) Wibora Infrastruktura i Sp. z o.o. sp. k. (666)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.07.2021		Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na 56 wraz z odcinkiem S11 od wjeżdża Białice do wjeżdża Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+900	448 877 889,58 zł	221 400 000,00 zł	10%	0,00%	0,00%	3,68%
721	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węgiel - Kraków, odc. węgiel - Sosnowiec - Kraków	2. Kontynuacja. Widonia - Kraków (węgiel - Kraków Nowa Huta)	Kraków	w trakcie realizacji		15.10.2024	15.10.2024			Gólermak Sp. z o.o. (746) Gólermak Alge Sanexi Inpat ve Taahhüt A.Ş. (D0) Monty S&S SA (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	15.07.2021		Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (w tym ewentualna optymalizacja w zakresie rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie Budowlanym) i budowa drogi ekspresowej S7 od wjeżdża Widonia (Bez węgła) do składowa (z włączeniem do wjeżdża Nowa Huta) na odcinku od km 0+0+000 do km 65+856,30. Powinny znaleźć stanow fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa - Róża - Chyżne - Słowięta, stanow element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa małopolskiego, w powiecie Kraków, na terenie gmin Kraków, Michałowice, Korymbowice-Lubrzyca	1 489 959 639,00 zł	1 594 256 813,73 zł	10%	0,00%		2,78%
607	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Szczecin	w trakcie realizacji		15.04.2025	15.04.2025			Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.07.2021	Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20	106 634 850,00 zł	114 099 289,50 zł	10%	0,00%	0,00%	1,68%
486	Budowa drogi S19 Raszów – Baranek odc. Węgiel Raszów - Pustelnia – Baranek	5. w. Majacze Pastwów (Bez węgła) – Węgiel Duży (z węglem)	Raszów	w trakcie realizacji		12.07.2025	12.07.2025	08.09.2025		Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.07.2021		Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wjeżdża Majacze Pastwów (Bez węgła) do wjeżdża Duży (z węglem) o dł. 10,1 km	478 907 636,94 zł	512 431 171,53 zł	10%	0,00%	0,00%	2,40%
650	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	w trakcie realizacji		30.03.2025	30.03.2025	15.04.2030		Mirbud SA (31) Kobyłarna SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.06.2021		Zaprzęgnięcie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyni w ciągu drogi krajowej nr 12	246 812 635,59 zł	264 110 930,08 zł	3%	0,00%	0,00%	1,90%
119	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowicki (Bez węgła) – w. Słoneczko (z węglem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		29.05.2025	29.05.2025			Alstria Construcciones Polska Sp. z o.o. (146) Alstria Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2021		Przedmiotem zamówienia jest zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej pn.: Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowicki (Bez węgła) – w. Słoneczko (z węglem) - o długości Trasy Zarządczą ok 11,512 km.	283 199 306,17 zł	3 030 232,40 zł	10%	1,00%	0,00%	3,36%
651	Budowa obwodnicy Gryzyniecowa w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Gryzyniecowa w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	w trakcie realizacji		28.03.2024	28.03.2024	12.04.2029		Polimex Mostostal SA (828) Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (827)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.06.2021		Zaprzęgnięcie i budowa obwodnicy miejscowości Gryzyniecowa w ciągu drogi krajowej nr 72	18 865 254,61 zł	20 185 822,43 zł	10%	0,00%	0,00%	2,79%
616	Budowa obwodnicy Brzezina w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezina w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	w trakcie realizacji		24.10.2022	24.10.2022	06.12.2027		Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (827) Polimex Mostostal SA (828)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.06.2021			31 860 138,76 zł	0,00 zł	10%	0,00%		11,09%
718	Pracbudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	2. Kontynuacja w. Lesznów (Bez węgła) – w. Tarczyn Północ (z węglem)	Warszawa	w trakcie realizacji	23.06.2021	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2029		Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.06.2021		Projekt i budowa południowego wyjazdu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od wjeżdża Łobnia na Północną Obwodnicę Warszawską do obwodnicy Grójca – Olszyna „B” od wjeżdża „Jasionowa” (Bez węgła) do wjeżdża „Tarczyn Północ” (z węglem) - długość odcinka ok. 14,80 km.	510 513 942,16 zł	100 000,00 zł	10%	0,00%	0,00%	4,29%
416	Budowa obwodnicy Opatowa S7A (dk)	Budowa obwodnicy Opatowa S7A i dk 9	Kielce	w trakcie realizacji		17.03.2025	17.03.2025	16.06.2026		Mostostal Warszawa SA (54) Automa Construcciones SA (17)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.06.2021		Zaprzęgnięcie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S7A i DK 9"	403 662 226,39 zł	431 918 585,40 zł	10%	0,00%	0,00%	2,99%
495	Budowa obwodnicy Pułtuka w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułtuka w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji		17.04.2025	17.04.2025			Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.06.2021		projekt i budowa obwodnicy Pułtuka	442 203 013,82 zł	100 000,00 zł	7%	10,00%		3,89%
144	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie	Zadanie 4: w. Składowe (Bez węgła) – w. Leśnica (z węglem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		15.05.2025	15.05.2025			Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	15.06.2021		Zaprzęgnięcie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie. Zadanie 4: wjeżdża Składowe (Bez węgła) – wjeżdża Leśnica (z węglem).	344 400 000,00 zł	368 508 000,00 zł	3%	0,00%	0,00%	4,41%
462	Budowa obwodnicy Chelma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chelma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025			Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.06.2021		Projekt i budowa obwodnicy Chelma w ciągu drogi ekspresowej S12	441 942 911,46 zł	473 878 915,36 zł	10%	0,00%		3,99%
326	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Działek - Bolegoste Wielkie	Zadanie 1: Droga jednokłowa w ciągu Obwodnicy Działek	Gdańsk	w trakcie realizacji		28.07.2025	28.07.2025			Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2021			128 440 271,21 zł	137 411 090,00 zł	2%	0,00%		5,32%
614	Budowa obwodnicy Stabina w ciągu dk 8	obwodnica Stabina	Białystok	w trakcie realizacji		01.05.2025	01.05.2025	01.05.2030		Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2021	Projekt i Budowa Obwodnicy Stabina w ciągu drogi krajowej nr 8	134 825 530,70 zł	144 263 109,85 zł	10%	1,00%	1,00%	5,37%
394	Budowa obwodnicy Strzelci Krąpieckich w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Strzelci Krąpieckie w ciągu DK 22	Zielona Góra	w trakcie realizacji		27.11.2024	27.11.2024			Colas Polska Sp. z o.o. (190)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.05.2021			78 076 365,12 zł	83 541 706,40 zł	10%	0,00%		6,41%
688	Budowa drogi S19 zgr. południowa - Białystok, odc. węgiel - Białystok Północ - węgiel Dobryniow - węgiel Białystok Zachód	2. Krycia (od istniejącej) dk 65 - Dobryniow (Bez węgła) – Białystok Zachód (z węglem)	Białystok	w trakcie realizacji		12.11.2024	12.11.2024			PQR SA (49) Unibag SA (53)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	19.05.2021		Przedmiotem zamówienia jest zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+008 (km roboczy wg DHR na granicy działek nr 22A/4 i 357 - obręb Dobryniow Duży) do km 35+185 (na granicy działek nr 462 i działek nr 324 - obręb Jarek). Powinny znaleźć stanow fragment przyjeżdż drogi S19 z powiększeniem do S8, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: białostockim, na terenie gmin Dobryniow Duży i Choroszcz.	405 605 136,15 zł	433 997 495,68 zł	10%	1,00%	1,00%	6,68%
670	Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowoli	Białystok	w trakcie realizacji		18.04.2025	18.04.2025	18.04.2030		Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.05.2021	Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8	249 145 911,96 zł	266 586 125,80 zł	10%	1,00%	1,00%	6,34%
247	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Szczecin	w trakcie realizacji		27.10.2024	27.10.2024	16.12.2029		Roverpol sp. z o.o. (838) Rover Infrastruktura S.A. (839)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2021		Zaprzęgnięcie i budowa obwodnicy miejscowości Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31	74 771 700,00 zł	80 005 710,00 zł	10%	0,00%	4,00%	8,29%
653	Budowa obwodnicy Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji		27.01.2024	27.01.2024	27.08.2029		Infracon Koldan Sp. z o.o. sp. k. (199)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2021		Zaprzęgnięcie i budowa obwodnicy miejscowości Żydyni w ciągu drogi krajowej nr 32	32 679 870,00 zł	34 967 460,80 zł	10%	0,00%	0,00%	8,96%
109	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węgiel Chwaszczyno (Bez węgła) – węgiel Żukowo (Bez węgła)	Gdańsk	w trakcie realizacji		16.03.2025	16.03.2025			Budimex SA (42)		Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2021	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węgiel Chwaszczyno (Bez węgła) – Węgiel Żukowo (Bez węgła).	715 569 700,63 zł	0,00 zł	10%	0,00%	0,00%	8,58%

118	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji	17.03.2025	17.03.2025		Mirbud SA (31) Kobyliarska SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2021	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) – Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)"	776 999 999,91 zł	831 389 999,90 zł	10%	0,00%	5,32%	8,18%	
692	Budowa autostrady A2 Sielice – granica parafialna odc. Sielice – Biała Podlaska (w. Cicibór)	1. węzeł „Świdocza” (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.04.2026	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.04.2021	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku obw. Sielice – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek VII od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Burski” o długości około 18,750 km.	699 894 878,60 zł	748 887 520,10 zł	10%	0,00%	0,00%	10,52%	
694	Budowa autostrady A2 Sielice – granica parafialna odc. Sielice – Biała Podlaska (w. Cicibór)	3. węzeł „Łukowski” (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.04.2021	394830,00125	369 000 001,17 zł	394 830 001,25 zł	3%	0,00%		6,57%	
693	Budowa autostrady A2 Sielice – granica parafialna odc. Sielice – Biała Podlaska (w. Cicibór)	2. km 580+190 – węzeł „Łukowski” (z węzłem) w km 588+216	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.04.2021	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku obw. Sielice – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowski” o długości około 18,026 km”.	528 900 000,00 zł	565 923 000,00 zł	3%	0,00%		7,58%	
695	Budowa autostrady A2 Sielice – granica parafialna odc. Sielice – Biała Podlaska (w. Cicibór)	4. km 610+722 – węzeł „Cicibór” (z węzłem) w km 624+830	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Poliqua Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.04.2021	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku obw. Sielice – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km”.	467 661 011,65 zł	500 397 282,47 zł	10%	0,00%		7,58%	
708	Budowa obwodnicy Wąrzynic i Przetawia w ciągu dk 13	1. Odcinek od Ronda Hakena do węzła „Siedło Górne” (bez węzła)	Szczecin	w trakcie realizacji	16.06.2021	29.03.2024	29.03.2024	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	25.03.2021	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Wąrzynic i Przetawia w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne: Odcinek1-od Ronda Hakena do węzła "Siedło Górne" (bez węzła)"	85 972 522,80 zł	91 990 599,39 zł	10%	4,00%	2,00%	13,18%	
6	Budowa drogi S19 gr. parafialna – Białytek, odc. Kuźnica – węzeł Białytek Połudn.	1. Kuźnica – węzeł Sokołka Połudn (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	12.09.2024	12.09.2024		PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.03.2021	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokołka Połudn (z węzłem)	526 223 250,63 zł	563 058 878,17 zł	10%	0,00%		10,94%	
463	Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w Lubartów Połudn. - Lublin (w. Lublin Rudałki)	Lublin	w trakcie realizacji	26.08.2024	26.08.2024	17.10.2029	Mota Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	26.02.2021	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Połudn” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudałki” (bez węzła)	895 660 771,00 zł	894 157 024,97 zł	10%	0,00%	1,40%	10,88%	
580	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Mińsków - Szczepanowice	odc. Mińsków - Szczepanowice	Kraków	w trakcie realizacji	08.08.2024	08.08.2024	08.02.2026	Falke Polska sp. z o.o. (578) SP Sine Midas Strony sp. z o.o. Oddział w Polsce (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.02.2021	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Mińsków (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)	162 440 189,84 zł	173 811 003,13 zł	10%	1,60%		13,70%	
590	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Borki (z węzłem)	2a. Płoski - Haćki	Białystok	w trakcie realizacji	29.07.2024	29.07.2024		Unibep SA (53) Budrex Sp. z o.o. (461) Value Engineering Sp. z o.o. (359)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.01.2021	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Płoski - Haćki	305 415 152,94 zł	326 794 213,65 zł	10%	0,00%		14,25%	
581	Budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki, odcinek Ryczyłki – Siedlce, odc. od węzła „Groszki” (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Groszów” (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	w trakcie realizacji	28.07.2024	28.07.2024	18.02.2026	Steco Corporation (510)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.01.2021	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryki na odcinku węzeł „Ryczyłki” (liniec obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) – Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Groszów” (bez węzła) o długości około 12,89 km”.	530 816 290,75 zł	567 973 431,10 zł	10%	0,00%		15,66%	
110	Budowa autostrady A18 Chłzyna – Gołnice (przebudowa jedni południowej)	4. gr. województwa - w. Gołnice	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023	Kobyliarska SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2021		258 700 000,01 zł	276 809 000,01 zł	10%	10,79%	10,79%	20,36%	
516	Budowa autostrady A18 Chłzyna – Gołnice (przebudowa jedni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa południowej)	Zielona Góra	w trakcie realizacji	08.02.2021	16.10.2023	16.10.2023	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.01.2021	Budowa autostrady A18 Chłzyna – Gołnice (przebudowa jedni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85 zł	187 405 394,87 zł	10%	6,96%	6,90%	20,14%	
722	Budowa drogi S7 Lubień – Rakka	Kontynuacja S7 Lubień - Naprawa	Kraków	w trakcie realizacji	16.03.2021	18.11.2021	18.11.2021	03.12.2026	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.12.2020	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rakka 200d na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+168 do ok. 721+170,00	74 533 170,01 zł	79 750 491,91 zł	5%	13,13%	27,08%	71,90%
604	Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.11.2024	21.11.2024	31.12.2025	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42”	283 729 291,97 zł	303 190 342,41 zł	10%	0,79%	0,79%	14,33%
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Zagrze	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zagrze	Warszawa	w trakcie realizacji	18.06.2024	18.06.2024	31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (21) Torpol s.a. (918)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.12.2020	"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zagrze Południowy"	184 840 229,92 zł	208 479 046,01 zł	7%	1,19%	7,00%	16,82%	
622	Budowa obwodnicy Smolajów w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy msc. Smolajów w ciągu dk 51	Olsztyn	w trakcie realizacji	21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.12.2020	Budowa obwodnicy Smolajów w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 369,48 zł	27 657 755,34 zł	10%	0,00%		35,33%	
513	Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji	10.05.2024	10.05.2024	22.06.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.12.2020	Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 937 810,82 zł	117 633 457,58 zł	10%	1,41%	0,00%	19,41%	
8	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Borki (z węzłem)	1a. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) – węzeł Białystok Kiejszyń (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	11.06.2024	11.06.2024	21.10.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Kiejszyń (z węzłem)	577 003 174,56 zł	617 993 396,78 zł	10%	1,73%	1,72%	19,32%	
583	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Borki (z węzłem)	1b. węzeł Białystok Kiejszyń (bez węzła) – węzeł Białystok Południe (z węzłem), z odcinkiem DK65	Białystok	w trakcie realizacji	11.06.2024	11.06.2024		Albeta Construcciones Polska Sp. z o.o. (16) Albeta Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Kiejszyń (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka	466 142 253,64 zł	488 072 211,39 zł	10%	1,98%	74,00%	19,30%	
584	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Borki (z węzłem)	1c. węzeł Białystok Południe (bez węzła) – Płoski	Białystok	w trakcie realizacji	27.05.2024	27.05.2024		Mota Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.11.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) – Płoski	396 981 794,99 zł	424 770 424,34 zł	10%	1,93%	3,88%	20,52%	
415	Budowa dk 75 klasa GP na odc. Brzezko – Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „Jaremskiego”	Odc. I - II etap łącznika „Jaremskiego”	Kraków	w trakcie realizacji	23.05.2024	23.05.2024	05.09.2029	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.11.2020	Zaproszkotowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzezko-Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika Brzezkiego"	98 321 280,00 zł	105 203 769,60 zł	10%	1,90%	7,50%	20,60%	
94	Budowa drogi S7 Płoski – Warszawa, odc. Płoski – Czołdów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płoski – Czołdów, Odcinek I od węzła „Siedlce” (bez węzła) do węzła „Zabuki” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	16.04.2025	16.04.2025	30.09.2025	Albeta Construcciones Polska Sp. z o.o. (16) Albeta Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.09.2020	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płoski – Czołdów, Odcinek I od węzła „Siedlce” (bez węzła) do węzła „Zabuki” (bez węzła)”	692 491 668,11 zł	740 966 085,95 zł	10%	4,75%	4,88%	18,99%	

324	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Koszowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Koszowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	w trakcie realizacji	10.12.2020	11.12.2023	11.12.2023	22.10.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	11.09.2020	Budowa drogi S1 Pyrzyce – Koszowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282 122 728,56 zł	301 871 319,55 zł	10%	3,04%	6,00%	25,89%	
251	Budowa drogi S3 Trzcin – Świnoujście	1. Świnoujście – Dargobóże /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji		18.05.2024	18.05.2024	13.07.2029	Polsepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.08.2020	Zaproszkowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi S3 Trzcin-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobóże"	688 811 638,14 zł	737 028 431,41 zł	10%	3,96%	3,59%	25,53%	
560	Budowa drogi S3 Trzcin – Świnoujście	2. Dargobóże /z węzłem/ – Trzcin	Szczecin	w trakcie realizacji		18.05.2024	18.05.2024	14.07.2029	Polbud Promoria Sp. z o.o. (46) Intop Skarbmierz Sp. z o.o. (273) Intop Warszawa Sp. z o.o. (272) PRD Nowogard SA (32)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.08.2020	Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S3 Trzcin – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobóże (z węzłem) – Trzcin”	679 313 473,78 zł	726 908 216,94 zł	10%	5,50%	5,50%	23,62%	
588	Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Koszowy 0" w Myśłowicach do węzła "Suchy Potok" w Białku-Białej	3. Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała odcinek II Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	Katowice	w trakcie realizacji		03.11.2023	03.11.2023		Minbud SA (31) Pracodbiornost Budowy Dróg i Mostów Kobyliarza SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	03.08.2020	Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała, Odcinek II Dankowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	586 710 000,00 zł	627 779 700,00 zł	10%	4,59%	0,00%	31,84%	
71	Budowa drogi S19 Raszów – Baranów odc. Wąpół Raszów Południe – Baranów	1. w. Raszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem)	Raszów	w trakcie realizacji		10.05.2026	10.05.2026	10.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54) Autocasa Construccoes SA (57) Mostostal Acciona S19 Tunnel spółka cywilna (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.07.2020	Zaproszkowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Raszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) o dł. ok. 10,3 km	2 230 165 684,48 zł	2 364 690 537,15 zł	10%	2,02%	4,57%	18,26%	
589	Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała, obwodnica Olszowiec w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała odcinek IV obwodnica Olszowiec	Kraków	w trakcie realizacji		10.04.2024	10.04.2024	25.04.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.07.2020	Zaproszkowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała, Odcinek IV Obwodnica Olszowiec (DK 44 kiny GP)	467 674 827,51 zł	500 412 085,43 zł	10%	4,90%	5,77%	29,12%	
422	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk0	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk0	Kielce	w trakcie realizacji		09.04.2024	09.04.2024	24.05.2029	Falbe Polska sp. z o.o. (578) SP Sene Midas Strony sp. z o.o. Oddział w Polcu (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.07.2020	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego DK0"	52 921 333,43 zł	56 625 826,77 zł	10%	6,93%	13,11%	29,05%	
568	Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czoszów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Zabud” (z węzłem) do węzła „Modul” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		11.04.2025	11.04.2025	09.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.07.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Zabud” (z węzłem) do węzła „Modul” (bez węzła)	635 056 154,84 zł	679 510 085,68 zł	10%	4,19%	4,21%	23,03%	
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemyl – Mielżyca	Rozbudowa dk 28 na odc. Przemyl – Mielżyca	Raszów	w trakcie realizacji	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022	03.08.2027	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.06.2020	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Mielżyca odc. Przemyl – Mielżyca od km 351+793,00 do km 358+684,26 o dł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlaną i urządzeniami budowlanymi”	99 472 710,10 zł	106 435 790,81 zł	10%	29,86%	32,60%	55,26%	
696	Rozbudowa drogi S10/66 odc. w. Kijewo – w. Kijewo (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	15.06.2020	18.07.2022	18.07.2022	29.07.2032	Strabag Sp. z o.o. (75) Pracodbiornost Robot Inżynierskich K.B. Jozef Janusz (569) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.06.2020	rozbudowa węzła drogowego Kijewo	7 380 000,00 zł	7 601 400,00 zł	10%	45,00%	40,00%	49,00%	
697	Budowa obwodnicy Włocza S10	Budowa obwodnicy miasta Włocza w ciągu drogi krajowej nr 10 – kontynuacja	Szczecin	Okres Przejściowy i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021		Budimex SA (42) PORR SA (49) Pol Dróg Odrodzenia Pomorska SA (344) Safeland Gravel Sp. z o.o. (227) Gut sp. z o.o. na komandytowa (572) MGH Business Sp. z o.o. (613)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	01.06.2020	2020-11-27, aneks nr 1, do umowy S0/PP/2020 z PORR S.A. – roboty budowlane (zawieszenie wykonawcy) 2020-12-27, aneks nr 2, do umowy S0/PP/2020 z PORR S.A. – roboty budowlane na węzła Włocza Zachód termin robót na węzła do 15.04.2021r. 2020-11-	Budowa obwodnicy miasta Włocza w ciągu drogi krajowej nr 10	87 316 614,23 zł	131 598 021,71 zł	10%	89,30%	85,40%	100,00%
276	Budowa drogi S16 Olchyn (S51) – Eln (S61) odc. Borki Wielkie – Międzygórze	Borki Wielkie – Międzygórze	Olchyn	w trakcie realizacji	15.07.2021	28.11.2023	28.11.2023	28.05.2025	PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.05.2020	Zaproszkowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa S16 Olchyn (S51)-Eln (S61) odc. Borki Wielkie - Międzygórze"	625 887 983,37 zł	669 700 142,21 zł	10%	4,00%	5,00%	34,48%	
587	Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Koszowy 0" w Myśłowicach do węzła "Suchy Potok" w Białku-Białej	2. Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała, Odcinek I węzeł „Olszowiec” (z węzłem) – Dankowice	Katowice	w trakcie realizacji		14.08.2023	14.08.2023	30.08.2028	PORR SA (49) Mota Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.05.2020	Budowa drogi S1 Koszowy – Białko-Biała, Odcinek I węzeł Olszowiec (z węzłem) – Dankowice	989 751 443,10 zł	1 059 034 044,12 zł	10%	5,56%	5,03%	38,16%	
569	Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czoszów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Modul” (z węzłem) do węzła „Czoszów” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		08.11.2023	08.11.2023	25.12.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.05.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Modul” (z węzłem) do węzła „Czoszów” (bez węzła)	598 797 880,35 zł	640 713 711,97 zł	10%	6,69%	6,68%	36,16%	
473	S7 Elnag (S22) – Olchynsk (S51), odc. Międzygórze (S7) – Olchynsk (S51)	S5 Olchynsk-Wirzawy	Olchyn	w trakcie realizacji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023	10.10.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.04.2020	2021-05-31, 1. Przedłużenie terminu wykonania wymaganej ilości wykonania Kamień Między nr 11 2021-07-01, 2. Zaproszkowanie i wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem przebiegu drogi wzdłuż linii kolejowych i węzłami pomiatu obwodnicy PZ06-6	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Olchyna – Wierzyty. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	203 692 438,61 zł	217 950 907,17 zł	10%	32,64%	34,10%	39,38%
575	Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy – Dworzysko	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	04.05.2020	27.08.2022	27.08.2022	26.08.2032	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.04.2020	2020-10-30, Aneks nr 1, dot. zwolnienia pozostawionych przez poprzedniego Wykonawcę na Placu Budowy materiałów 2021-07-16, Aneks nr 2, dot. wykonania obwodnicy przelotu na obwodnicy WD1-20	„Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S 5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i województwa na odcinku od węzła "Białe Błota" (bez węzła) do węzła "Szubin" (z węzłem) o długości około 23,1 km"	566 786 115,40 zł	595 125 421,38 zł	10%	34,02%	40,49%	55,28%
128	Budowa autostrady A18 Olchyna – Gostków (przebudowa jezdni południowej)	1. w. Olchyna – do km 1+650	Zielona Góra	w trakcie realizacji	07.09.2020	24.10.2023	24.10.2023		PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	24.04.2020	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Olchyna – Wierzyty. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	185 677 900,17 zł	148 184 996,67 zł	10%	20,86%	17,99%	37,17%	
577	Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko – Aleksandrowo	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	30.04.2020	23.08.2022	23.08.2022	23.08.2032	Pracodbiornost Budowy Dróg i Mostów Kobyliarza SA (44) Minbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	23.04.2020	2021-03-10, 1. Aneks z tytułu konieczności dokonania przekazania materiałów (granitowego Wykonawcy) wskazanych przez Zamawiającego z terenu budowy na plac składowy wskazany przez Zamawiającego	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S 5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i województwa na odcinku od węzła "Białe Błota" (bez węzła) do węzła "Szubin" (z węzłem) o długości około 23,1 km"	583 377 265,00 zł	612 546 124,05 zł	10%	35,95%	36,92%	55,75%
151	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granicy województwa świętokrzyskiego – Kraków odc. Moczysko (granica województwa świętokrzyskiego) – węzeł Mischów	odc. Moczysko (gr. woj. świętokrzyskiego) – węzeł Mischów	Kraków	w trakcie realizacji	10.06.2020	16.05.2023	16.05.2023	27.09.2023	Pracodbiornost Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.04.2020	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczysko (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Mischów (z węzłem)	752 929 281,15 zł	805 634 330,83 zł	10%	18,87%	16,38%	42,04%	
582	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlca, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlca	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkiwki, odcinek Ryczanek – Siedlca, odc. od węzła „Ryczanek” (z węzłem) w km 549+953,50 do węzła „Swoboda” (z węzłem) w km 551+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji		07.10.2023	07.10.2023	22.11.2028	Polsepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	07.04.2020	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kurkiwki na odcinku węzeł "Ryczanek" (bociec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)-Siedlca, Odcinek V od węzła "Grzybowo" (z węzłem) do węzła "Swoboda" (z węzłem) o długości około 12,49km"	559 161 390,57 zł	598 302 645,11 zł	10%	5,35%		38,58%	
680	Rozbudowa drogi S10/66 odc. w. Kijewo – w. Reginia (bez węzła)	2. Węzeł Kijewo /bez węzła/ Dąbie węzeł Reginia /bez węzła/ – kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	30.03.2020	31.12.2020	31.12.2020	30.04.2021	PRD Nowogard SA (32) Budimex SA (42) Tomasz sp. z o.o. p. k. (780)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	30.03.2020	Prostemiem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Wąpół „Zabud”-Wąpół „Wpół” wraz z budową przepływu wodnego nad autostradą A6 w km 84+000 (wzdłuż kłomowej drogi S5) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.	2 982 488,96 zł	3 100 000,00 zł	10%	103,80%	100,00%	100,00%	
576	Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mińsko	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota – Szubin	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	20.03.2020	13.11.2021	13.11.2021	29.12.2026	Kobyliarza SA (44) Minbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.03.2020	„Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S 5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i województwa na odcinku od węzła "Białe Błota" (bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 8,7 km"	359 434 109,35 zł	377 405 814,82 zł	10%	52,92%	62,48%	84,59%	
363	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlca, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlca	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkiwki, odcinek Ryczanek – Siedlca, odc. od węzła „Ryczanek” (bez węzła) w km 549+005 do węzła „Grzybowo” (z węzłem) w km 536+005,00	Warszawa	w trakcie realizacji		05.09.2023	05.09.2023	20.11.2028	Pracodbiornost Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.03.2020	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kurkiwki na odcinku węzeł "Ryczanek" (bociec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) -Siedlca", Odcinek II od węzła "Ryczanek" (bez węzła) do węzła "Grzybowo" (z węzłem) o długości około 12,00 km"	499 759 125,99 zł	534 742 262,67 zł	10%	4,86%	0,00%	41,33%	

249	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód - węzeł Zagrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2033	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	04.03.2020	Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek. Odcinek 1 - Węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Zagrze Pomorskie (z węzłem)	579 819 540,00 zł	620 406 907,80 zł	10%	6,89%	6,89%	40,42%
559	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	07.07.2021	04.09.2023	04.09.2023	21.10.2028	MIRBUD SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	04.03.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem)"	450 000 000,00 zł	481 500 000,00 zł	10%	7,79%	7,00%	41,13%
566	Przebudowa drogi 57 Warszawa - obwodnica Grójca	1. Kontynuacja w Lotnisku (bez węzła) - w. Ławnowo (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	27.02.2020	14.10.2022	14.10.2022	27.11.2027	Politeka Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.02.2020	Projekt i budowa południowego wyjazdu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca - Odcinek „A” - od węzła „Lotnisko” (bez węzła) do węzła „Ławnowo” (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,64 km.	457 327 407,33 zł	489 940 325,84 zł	10%	63,83%	54,33%	56,12%
558	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	2. węzeł Zagrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	07.08.2023	07.08.2023	07.02.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	07.02.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w Koszalinie Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zagrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem).	478 301 040,24 zł	511 782 122,69 zł	10%	16,58%	6,76%	43,15%
573	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państw.) z obw. Sypiałynek	Kontynuacja - koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państw.) z obw. Sypiałynek	Białystok	w trakcie realizacji	15.01.2020	08.09.2022	08.09.2022	21.10.2027	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	08.01.2020	2021-07-28, 1. Roboty dodatkowe dot. zaprojektowania i wykonania zabezpieczenia przedłużenia pomostu wstąpiem nadziemnym obiektem E0 3.03.0. 9.020a-36. 905-A. 9.020a-36. 905-B	1 037 796 621,93 zł	1 110 442 385,46 zł	10%	53,20%	57,00%	59,14%
574	Budowa drogi S61 Odród Mazowiecka - obwodnica Augustowska, odc. Odród Mazowiecka - Szczuczyn	1. Kontynuacja węzła "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadów" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji		08.07.2023	08.07.2023	19.11.2028	Politeka Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	08.01.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Odród Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze” (z węzłem) - węzeł „Śniadów” (bez węzła), na długości około 19,463 km [561] + 3,008 km [58] + 3,57 km [59y 0]	749 962 055,99 zł	802 459 399,91 zł	10%	6,39%	6,70%	44,56%
337	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Świerze - Poręba - Zawiercie (Kromolów) od km 305+836 do km 22+500	1. Obwodnica Poręby i Zawiercia - Odcinek 1: Świerze - Poręba - Zawiercie (Kromolów)	Katowice	w trakcie realizacji		23.04.2023	23.04.2023	01.07.2028	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłarna SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	23.12.2019	„Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Świerze - Poręba - Zawiercie (Kromolów) – od km 105+836 do km 22+500”.	414 708 742,10 zł	443 738 354,05 zł	10%	8,62%	0,00%	48,87%
567	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. Kalmierzów - Legnica (A4)	Kontynuacja Zadania II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie II od węzła Kalmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km (z) od km 33+300 do ok. km 47+678,08”	Wrocław	w trakcie realizacji	20.11.2019	06.05.2021	13.01.2022	22.06.2026	Mota Engineering Central Europe SA (51)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	20.11.2019	2020-03-04, 1. zamówienie dodatkowe "Zmniejszenie Placów Budowy i utylizacja odpadów pozostawianych przez przedsiębiorcę Wykonawcę zadania"	228 352 748,00 zł	283 559 312,81 zł	10%	57,60%	59,00%	78,22%
563	58 węzeł Marki - Drenkwa - węzeł Radymyn	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (z węzłem)	Warszawa	Okres Prace/Główny i Realizacja	20.11.2019	18.03.2021	18.03.2021	03.05.2026	Strabeg Sp. z o.o. (79)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.11.2019	2020-06-09, Analizy nr 1, wytyczne Głównego Zarządu na Sprężnię G22, na węzle Marki / 2020-08-05, Analizy nr 2, wytyczne prac przygotowawczych na uśrednieniu dodatkowych odpadów niewykorzystanych w SRO, wytyczne eksploatacji dróg i nasadzeń kolejujących z robotami ...	366 034 140,97 zł	377 656 530,84 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
515	Budowa autostrady A18 Chłzyna - Górnice (przebudowa jezdni południowej)	2. Odc km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2020	14.09.2022	14.09.2022		Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobyłarna SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.11.2019	Budowa autostrady A 18 Chłzyna-Górnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254 146 408,87 zł	271 936 657,49 zł	10%	57,03%	40,20%	61,45%
169	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) odcinek Przylęka - Miłówka (objęcie Węgierskiej Góry)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) odcinek Przylęka - Miłówka (objęcie Węgierskiej Góry)	Katowice	w trakcie realizacji	11.05.2020	10.08.2023	10.08.2023		MIRBUD SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.10.2019	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S69) Bekko-Biała-Zwierc-Zwardów, odcinek Przylęka-Miłówka (objęcie Węgierskiej Góry)	1 378 952 702,84 zł	1 475 479 392,04 zł	10%	25,16%	15,42%	48,28%
484	S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Tułowice" (bez węzła) - DK 91 w w. Sławek	Łódź	w trakcie realizacji	22.08.2019	22.04.2023	22.04.2023	01.10.2024	Stecol Corporation (150)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	22.08.2019	2021-02-12, Nr 1, Dokumentacja projektowa na planowanie nowego Węzła Łódź	724 146 051,21 zł	774 836 274,79 zł	10%	29,09%	37,78%	53,77%
572	A1 Tuszyn - Pyrzyce, odc. Pyrzyce - koniec obw. Ciepłochowy	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rąbnowo - węzeł Białochowa w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Okres Prace/Główny i Realizacja	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021	Strabeg Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	24.07.2019	2019-11-13, Analizy nr 1, Zmiana terminu Czasu na Ukończenie / 2020-04-02, Analizy nr 2, Zmiana Maksymalne Wartości Zobowiązania	434 402 993,17 zł	477 843 280,29 zł	5%	86,75%	99,00%	100,00%
578	S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	w trakcie realizacji	14.06.2019	29.12.2019	28.06.2021	30.06.2024	Cofa Polska Sp. z o.o. (260)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.06.2019	2019-06-30, GOSKIA-O-PO-D-3.2412.30.2020, 1. Dokończenie budowy drogi zbiorczej nr 2 realizowanej w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań - Wronczyn w dn. 26.08.2019 r. - ogłoszono roboty do odbioru. (03.08.2019) / 2019-06-...	590 400,00 zł	580 515 529,29 zł	5%	93,40%	93,40%	100,00%
348	Budowa obwodnicy Praski	Budowa obwodnicy Praski w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	w trakcie realizacji	12.12.2020	30.11.2022	30.11.2022		Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	20.05.2019	2020-05-13, Analizy nr 1, Zaprojektowanie i budowa jezdni przebiegającej / 2020-07-13, Analizy nr 2, wytyczne jezdni-02 oraz wytyczne przebiegu aktywnych / 2020-12-15, Analizy nr 3, budowa ekranu akustycznego, scenariusze hałasu i przyłączenie SI	171 500 091,16 zł	177 502 606,56 zł	10%	27,06%	0,00%	62,89%
365	Budowa obwodnicy Olusna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olusna w ciągu dk 11	Opole	w trakcie realizacji	16.03.2021	20.11.2022	20.11.2022		MIRBUD SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	20.05.2019	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olusna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667 692 363,55 zł	694 400 018,09 zł	10%	23,50%	8,00%	62,89%
553	Budowa autostrady A-1 Tuszyn - Pyrzyce, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamiński (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	28.09.2019	18.09.2022	18.09.2022		MIRBUD SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.04.2019	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. śląskiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek B - węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamiński (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00”	857 000 000,00 zł	916 990 000,00 zł	10%	62,06%	54,00%	66,05%
141	Budowa obwodnicy Walbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Walbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek posamotny)	Wrocław	w trakcie realizacji	12.04.2019	04.06.2021	04.06.2021		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	04.04.2019	Budowa Obwodnicy Walbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka posamotnego	28 624 668,88 zł	30 626 255,71 zł	10%	29,41%	25,00%	100,00%
246	Budowa obwodnicy m. Wągorzyno w ciągu dr. kr. nr 20	Budowa obwodnicy m. Wągorzyno w ciągu dr. kr. nr 20	Szczecin	zakończona	01.04.2019	31.10.2020	31.10.2020		PRO Newsgard SA (332)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.02.2019		13 386 644,28 zł	13 818 110,05 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
207	Budowa drogi S19 Książ - Stożbarna na odcinku w. Łasy Janowickie - w. Sokółka Małopolska Północ	9. w. Kamiń (z węzłem) - w. Sokółka Małopolska Północ (z węzłem)	Rańszów	w trakcie realizacji	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022	06.05.2027	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	21.12.2018	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Niśko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokółka Małopolska Północ” (z węzłem) i podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” - od węzła „Kamiń” (z węzłem) do węzła „Sokółka Małopolska Północ” (z węzłem) o długości około 7,3 km	286 403 716,49 zł	306 451 976,64 zł	10%	64,98%	57,70%	75,92%
507	Budowa drogi S1 Pyrzyce - Podwarpie (II etap z wyłączeniem odcinka w „Pyrzycach” - w „Łotnisku”)	Budowa drogi S1 Pyrzyce - Podwarpie (II etap z wyłączeniem odcinka w „Pyrzycach” - w „Łotnisku”)	Katowice	w trakcie realizacji	26.11.2018	26.04.2021	29.05.2021	16.06.2026	Robux Polska Sp. z o.o. (98)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	26.11.2018	Przedmiotem umowy jest budowa drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Łotnisko” - Podwarpie wraz z budową obwodnicy otyczarskiej w ciągu budowanej jezdni (jezdniak, mosty), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Długość odcinka objętego zamówieniem - 5,722 km.	121 769 949,10 zł	130 293 845,54 zł	10%	99,64%	100,00%	100,00%
205	Budowa drogi S19 Książ - Stożbarna na odcinku w. Łasy Janowickie - w. Sokółka Małopolska Północ	7. w. Niśko Południe (bez węzła) - w. Podgórne (bez węzła)	Rańszów	w trakcie realizacji	10.02.2020	27.04.2022	27.04.2022	29.04.2027	Acciona Construcción SA (37)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.11.2018	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Niśko Południe” (bez węzła) do węzła „Sokółka Małopolska Północ” (z węzłem) Zadanie „A” - od węzła „Niśko Południe” (bez węzła) do węzła „Podgórze” (bez węzła) o długości około 13,5km”	272 457 297,38 zł	291 529 308,20 zł	10%	67,02%	58,66%	76,67%
467	Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. II węzeł Modrzica - węzeł Kraków Mistrzowie	Kraków	w trakcie realizacji	10.07.2020	13.07.2023	13.07.2023		Mosty Łódź SA (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.11.2018	Głównym Akcją Sanacji Ingiat we Taahhot A.3. (D0)	1 427 968 500,00 zł	1 470 807 555,00 zł	10%	18,15%	8,15%	56,08%

309	Budowa obwodnicy Iły na dr. nr 9	Budowa obwodnicy Iły	Warszawa	w trakcie realizacji	23.09.2020	18.05.2022	18.08.2022	30.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (56)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	18.10.2018	2020-04-30, 1. Analiza przedmiarów KMS, KMZ i CNI	Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iły w ciągu drogi krajowej nr 9	184 972 461,35 zł	197 920 533,64 zł	10%	66,73%	55,56%	71,29%
191	Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubuska, odc. Bułków - Lubuska (granicja parafialna)	Zadanie III: węzeł Bułków (bez węzła) - węzeł Kamienka Góra Północ (bez węzła)	Wrocław	w trakcie realizacji	27.08.2020	27.08.2023	13.09.2023	29.10.2028	PORR SA (46) PORR Bus GmbH (52)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	17.10.2018	2019-08-14, 1. Analiza nr 1 - wyznaczenie miejsca wybudowania odcinka inwestycyjnego przy granicy z 2019-10-12, 2. Analiza nr 2 - zlecenie Wykonawcy Zadanie IV zaprzęgnięcie kolumny 50 kolumnowej 1326 i 1332. Zwiększenie powyższego obwodnicy Wykonawcy Zlecenie	Zaprzęgnięcie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubuska, zadanie III od węzła Bułków (bez węzła) do węzła Kamienka Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 36,1 km Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) - Lubuska odcinek Bułków - granica parafialna	1 536 856 988,60 zł	1 644 436 977,80 zł	10%	38,31%	41,34%	57,14%
271	Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubuska, odc. Bułków - Lubuska (granicja parafialna)	Zadanie IV: węzeł Kamienka Góra Północ (z węzłem) - granica parafialna	Wrocław	w trakcie realizacji	03.09.2020	28.10.2021	18.03.2022	02.01.2027	Mosty Łódź SA (58) Przedsiębiorstwo Budowlane Drogowo-Inżynierskiego SA (136)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	17.10.2018	2019-08-14, 1. Analiza nr 1 - wyznaczenie miejsca wybudowania odcinka inwestycyjnego przy granicy z 2019-10-12, 2. Wykonawca PR na budowę kolumny SA 200V na odcinku od stacji z zadaniem III do granicy pasa drogowego zadania IV w kierunku OZK Kamienka Góra 12...	Zaprzęgnięcie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubuska zadanie IV od węzła Kamienka Góra Północ (z węzłem) do granicy parafialna, o długości ok. 15,3 km	879 696 969,70 zł	944 126 296,49 zł	10%	31,65%	36,02%	82,05%
106	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr. nr 40 (2 etapy) - etap 9	Opole	w trakcie realizacji	09.06.2020	15.06.2022	06.11.2022	15.06.2032	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	15.10.2018	2020-04-03, Analiza nr 1, Zamówienie dost. znak. aktywny - fala świetlna 2020-07-09, Analiza nr 2, Zamówienie dost. znak. aktywny - fala świetlna 2020-10-30, Analiza nr 3, Zamówienie dost. rozbiórki domu użytkownika odpadów 2021-07-07, Analiza nr 4, sam.	Zaprzęgnięcie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40”	220 628 748,49 zł	236 072 768,88 zł	10%	46,71%	46,71%	68,98%
331	Budowa drogi S63 Ostrow Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Olszów Mazowiecki - Szczepan	ARCHIWALNY: 4. węzeł „Łomża Zachód” (z węzłem) - węzeł „Kozł” (bez węzła)	Białystok	rozwiązana	16.03.2022	03.11.2021	03.11.2021		Toto S.p.A. Construzioni Generali (78)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	11.10.2018			525 681 936,34 zł	562 479 671,78 zł	10%	7,35%	6,35%	90,80%
493	S4 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł „Łódź Łódź” (z węzłem) - węzeł „Łódź Teofilów” (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	05.10.2018	05.12.2021	05.12.2021	30.06.2027	Budimex SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	05.10.2018	2020-05-20, 1. Dodatkowe kwalifikacje techniczne - analiza kosztowa 2020-05-29, 2. Dodatkowa Przepisy Budowlane - analiza kosztowa 2020-05-27, 3. Dodatkowe informacje techniczne 2020-10-14, 4. Długość zmiany zasad rozliczenia zmian 2020-10-15.	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S4 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek i węzeł „Łódź Łódź” - węzeł „Łódź Teofilów” - Zad. B - Odcinek i węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) - ODKS w m. Świątek” Część nr 1 - Projekt budowy drogi ekspresowej S4 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A - Odcinek i węzeł „Łódź Łódź” - węzeł „Łódź Teofilów”	561 801 105,49 zł	669 832 774,59 zł	10%	74,52%	78,58%	90,15%
179	Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku granicy województwa łódzkiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowa - Kraków	ARCHIWALNY: 2. Widma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	27.07.2020	26.04.2022	26.04.2022	27.08.2027	Webul S.p.A. (70)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	26.09.2018			1 072 467 254,94 zł	1 147 572 062,78 zł	10%	7,35%	0,00%	78,58%
145	Budowa dr nr 47 Raków Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 1+064,30 - km 21+000,00	Budowa DK nr 47 Raków Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 1+064,30 - km 21+000,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	19.10.2023	30.12.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (56)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	19.09.2018		Zaprzęgnięcie i budowa drogi krajowej nr 47 Raków Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ od ok. km 1+064,30 do km 21+000,00 odc. 16,13 km	880 100 613,23 zł	924 105 641,79 zł	10%	32,71%	23,60%	57,06%
252	Budowa szlaku połączenia drogowego pomiędzy wypami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną	Uprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wypami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną	Szczecin	w trakcie realizacji	12.11.2019	17.09.2022	17.09.2022	02.11.2027	Główny Agor Serwis Inżyniering w Tashkent A.S. (20) Energoport Szczecin SA (17) PORR Bus GmbH (52) PORR SA (46)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	17.09.2018		Zaprzęgnięcie i wykonanie Zadania pod nazwą „Uprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wypami Uznam i Wolin w Świnoujściu - budowa tunelu pod Świną”	793 186 390,32 zł	864 573 165,45 zł	10%	64,70%	62,20%	72,62%
48	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego	3. węzeł Kamiński (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	14.09.2018	14.11.2021	14.11.2021	11.01.2022	Strabag Sp. z o.o. (75) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	14.09.2018		„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C - węzeł Kamiński (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem) od km 379+000,00 do km 392+720,00”	573 143 150,11 zł	613 263 170,62 zł	10%	89,01%	78,00%	85,22%
63	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / łódzkiego	Łódź	w trakcie realizacji	30.08.2018	30.10.2021	30.10.2021	13.12.2026	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (56)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	30.08.2018		„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek D - od km 392+720,00 do km 399+742,51”	338 250 000,00 zł	361 927 500,00 zł	10%	90,01%	89,75%	93,26%
206	Budowa drogi S19 Kraków - Sosnowa na odcinku w Łasy Janowskie - w. Szkołowa Młp. Północ	8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamiński (bez węzła)	Rzeszów	w trakcie realizacji	11.03.2020	25.09.2021	25.09.2021	24.12.2026	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	09.08.2018	0028-09-20, 1. Analiza nr 1 dotyczy wykonania Robót dodatkowych dotyczących przebudowy sieci KAWI, NET, Odbiornik, Fikcja - kolizyjnego i przedmiotowego odcinka 5-19.	Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Północ” (bez węzła) do węzła „Łokole Małkowskie Północ” (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B” od węzła „Podgórze” (z węzłem) do węzła „Kamiński” (bez węzła) - o długości około 15,3 km”.	333 520 613,12 zł	356 867 056,04 zł	10%	89,53%	94,70%	96,15%
381	Budowa drogi S61 Ostrow Mazowiecka - odc. Augustów, odc. m. Szczepan - m. Raków	1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczepan - do m. Raków Zad. 1 odc. w. Szczepan do w. ER Poludnie (z węzłem)	Ostryn	w trakcie realizacji	16.03.2020	06.07.2021	01.11.2021	18.08.2026	PORR SA (46) PORR Bus GmbH (52) Unibag SA (53)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	06.08.2018		Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczepan-Budzik (gr. parafialna) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc. Szczepan - Węzeł ERPoludnie	699 510 021,67 zł	748 475 732,19 zł	10%	71,79%	68,45%	93,34%
34	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. łódzkiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Barczewo (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	12.12.2018	30.09.2021	12.05.2022	12.11.2026	Budimex SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	30.07.2018	2019-04-03, Analiza nr 1, Wykonanie jednolitej autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków w docelowym projekcie 243 pisy ruchu 2019-04-03, Analiza nr 2, Wykonanie obwodnicy i budowa nowych odcinków WD-280, WD-292 WD-291 2019-07-31, Analiza nr...	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. łódzkiego/łódzkiego. Zad. i Odc. A 335+937,65-351+480, Zad. II Odc. B 351+480-359+000, Zad. III Odc. C 359+000-399+742,51. Część nr 1: „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. łódzkiego/łódzkiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek A - węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Barczewo (z węzłem) od km 335+937,65 do km 351+480,00”	478 873 944,87 zł	707 566 183,91 zł	10%	74,31%	78,82%	79,59%
171	Budowa obwodnicy Morawicy i Wól Morawskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	Kielce	w trakcie realizacji	05.02.2019	26.04.2022	26.04.2022	25.05.2027	Mostostal Warszawa SA (54) Mostal Sp. z o.o. (92) Drogomex Sp. z o.o. (93)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	26.07.2018	2018-12-04, 1. dot. numeru konta bankowego 2020-04-02, 2. dot. usunięcia odpadów	Budowa obwodnicy Morawicy i Wól Morawskiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - Odcinek i Kielce - m. Brzeziny / Morawica - w systemie projektu i budki	77 910 055,84 zł	83 363 759,75 zł	10%	81,80%	84,00%	81,31%
158	Budowa autostrady A1 koniec odc. Częstochowa - Tuszyn, odcinek E (gr. woj. łódzkiego - w. Ręzawa (bez węzła)	Autostrada A1 koniec odc. Częstochowa - Tuszyn Odc. E (gr. woj. łódzkiego - w. Ręzawa (bez węzła)	Katowice	w trakcie realizacji	03.12.2018	23.06.2022	23.06.2022	23.07.2027	Polskag Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	23.07.2018	2018-07-23, Analiza nr 1 do umowy nr O.K.A.D. 3.2411.40.2017/2018 2020-05-15, Analiza nr 2 do umowy nr O.K.A.D. 3.2411.40.2017/2018 2020-11-06, Analiza nr 3 do umowy nr O.K.A.D. 3.2411.40.2017/2018 2021-01-25, Analiza nr 4 do umowy nr O.K.A.D. 3.2411.40...	Budowa autostrady A1 koniec odc. Częstochowa - Tuszyn, odcinek E (gr. woj. łódzkiego - węzeł Ręzawa (bez węzła)	586 515 897,28 zł	638 272 010,09 zł	10%	79,46%	79,62%	77,80%
387	Budowa drogi S61 Ostrow Mazowiecka - odc. Augustów, odc. m. Szczepan - m. Raków	2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczepan - do m. Raków Zad. 2 odc. w. ER Poludnie (z węzłem) do w. Wysokie (bez węzła)	Ostryn	w trakcie realizacji	02.10.2020	19.06.2021	16.03.2022	04.07.2026	Trakcja PKSi SA (63) Mostostal Warszawa SA (54) Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o. (94)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	19.07.2018		Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczepan - Budzik (gr. parafialna) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł ER Poludnie - węzeł Wysokie (wraz z wyłożeniem w ciągu dk 16).	685 948 284,67 zł	733 964 664,60 zł	10%	21,64%	25,68%	81,51%
502	Budowa obwodnicy Dąbrów Tarnowieckiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrów Tarnowieckiej w ciągu DK73	Kraków	w trakcie realizacji	10.07.2018	10.04.2020	30.06.2020	22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wskazaniów Barimex Sp. z o.o. (67) Asi-Bud Sp. z o.o. (88) Dura Asfalt Us-4s Mielęński BTR (89)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	10.07.2018	2020-04-10, Analiza nr 1 do umowy (1742018-4/2018, Wytyczenie CNI o R1 dla kalendarzowych z uwagi na zmianę rozmiarów, R1, R2, R3 2020-05-30, Analiza nr 2 do umowy (1742018-4/2018, opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie wszelkich niezbędnych...	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrów Tarnowieckiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie	102 071 363,02 zł	106 154 217,54 zł	10%	92,85%	100,00%	100,00%
388	Budowa drogi S61 Ostrow Mazowiecka - odc. Augustów, odc. m. Szczepan - m. Raków	3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczepan - do m. Raków Zad. 3 odc. w. Wysokie (z węzłem) do m. Raków	Ostryn	w trakcie realizacji	15.10.2019	04.06.2021	25.08.2021	30.07.2026	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	04.07.2018	2020-10-22, Analiza nr 1, Przebiegająca się prostopadle użytkownika decyzji ZND 2020-11-17, Analiza nr 2, Analiza porównawcza w zakresie powoływania Komisji Rozjemczej 2021-06-30, Analiza nr 3, Zwiększenie zakresu robót w rejonie węzła Wysokie 2021...	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczepan - Budzik (gr. parafialna) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raków.	484 287 715,04 zł	537 117 217,62 zł	10%	65,90%	81,00%	98,69%
132	Budowa obwodnicy m. Mydlna na dk nr 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy m. Mydlna na dk nr 46	Opole	Otwór Gwarancji	13.07.2018	22.10.2019	02.11.2019	19.06.2020	Drag-Bud Sp. z o.o. (94) Blum Sp. z o.o. (83) Nowak-Moty Sp. z o.o. (85)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	22.06.2018		Budowa obwodnicy m. Mydlna w ciągu drogi krajowej nr 46	40 776 844,86 zł	43 631 220,79 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
17	Budowa drogi S19 Kraków - Sosnowa na odcinku w Łasy Janowskie - w. Szkołowa Młp. Północ	4. w. Łasy Janowskie (dawne) Łąki Ostrowskie, bez węzła w. Szkołowa (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	28.02.2020	04.08.2021	21.09.2021		Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	18.06.2018		„Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Łasy Janowskie” do węzła „Nisko Północ” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A” od węzła „Łasy Janowskie” (bez węzła) do węzła „Zdżary” (z węzłem) o długości około 9,3 km”	236 328 298,82 zł	252 871 276,74 zł	10%	77,67%	83,00%	95,21%
193	Budowa drogi S19 Kraków - Sosnowa na odcinku w Łasy Janowskie - w. Szkołowa Młp. Północ	5. w. Zdżary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	Rzeszów	w trakcie realizacji	10.10.2019	18.10.2021	08.04.2022		Mosty Łódź SA (58)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	18.06.2018		„Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Łasy Janowskie” do węzła „Nisko Północ” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B” od węzła „Zdżary” (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) o długości około 9 km”.	286 886 990,59 zł	306 968 437,93 zł	10%	72,22%	71,29%	81,58%
204	Budowa drogi S19 Kraków - Sosnowa na odcinku w Łasy Janowskie - w. Szkołowa Młp. Północ	6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Północ (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	07.01.2020	18.10.2021			Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawczy CZD	18.06.2018		„Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Łasy Janowskie” do węzła „Nisko Północ” z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C” od węzła „Rudnik nad Sanem” (z węzłem) do węzła „Nisko Północ” (z węzłem) o długości około 5 km”	256 339 975,77 zł	210 083 774,07 zł	10%	79,89%	91,70%	91,05%

159	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lublin – Obwodnica Tyńskazna, w Bolegocie Wielkiej (w węglaniu) – Obwodnica Tyńskazna	Zadanie 2: w. Łutyno (bez węglania) – w. Szarny (z węglaniem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	12.11.2019	11.10.2021	22.11.2021	24.11.2026	Budimex SA (42)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	11.06.2018	2018-05-11, Analiz nr 1, umowa o poszerzenie przetwarzania danych osobowych 2020-09-26, Analiz nr 2, Protokół nadzwyczajny Rady Nadzorczej i Zarządu 2020-10-07, Rozstrzygnięcie konkursu przetargowego na wybudowanie i eksploatację infrastruktury wodociągowej [opraczył w PIS jako PM-SAL], nieważące w warunkach przetworzonego wydania.	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SULPUSK - GDANSK NA ODCINKU LEBORKI (WRAZ Z OBODNICĄ LEBORKA) - OBODNICA TYCHOMISTAZNA I PODZIEMNA NA CZĘŚCI CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SULPUSK - GDANSK NA ODCINKU LEBORKI (WRAZ Z OBODNICĄ LEBORKA) - OBODNICA TYCHOMISTAZNA. Zadanie 3: W. LUTYNO (BEZ WĘGLANIA) - W. SZARNY (Z WĘGLANIEM).	335 873 765,14 zł	359 848 950,10 zł	10%	73,06%	83,21%	91,83%
491	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lublin – Obwodnica Tyńskazna, w Bolegocie Wielkiej (w węglaniu) – Obwodnica Tyńskazna	Zadanie 1: w. Bolegocie Wielka (z węglaniem) – w. Łutyno (z węglaniem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	31.01.2020	11.07.2021	02.04.2022		PORM SA (49)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	11.06.2018	2018-05-11, Analiz nr 1, dot. przetwarzania danych osobowych 2020-01-15, Porozumienie zawierane (dotyczy) nazwy kontraktu zgodnie z cennym załącznikiem rozszerzonym przez Wykazem Projektów Zdienyslawianych PCIS 2021-03-08, Analiz nr 2, 2. Zamówienie.	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SULPUSK - GDANSK NA ODCINKU LEBORKI (WRAZ Z OBODNICĄ LEBORKA) - OBODNICA TYCHOMISTAZNA. Zadanie 2: W. BOLEGOTA WIELKA (Z WĘGLANIEM) - W. LUTYNO (Z WĘGLANIEM).	337 981 176,13 zł	361 640 437,03 zł	10%	54,31%	40,88%	82,83%
111	Budowa obwodnicy Namiędzy w ciągu dk 46	Budowa obwodnicy Namiędzy w ciągu dk 46	Opole	w trakcie realizacji	01.08.2019	24.11.2021	24.11.2021	24.12.2021	Mota Engil Central Europe SA (51) Himmell i Papuch Opole SA (54)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	24.05.2018	2020-10-05, 1. Analiz na wykonanie dodatkowego zestawu ekwidencji chodników malowanych i ekwidencji autobusowych w kształtach trapezów na przebiegu dla pętelnicy Droga Sędziowska 2021-03-02, 2. Analiz time waterprawy. Zmiana MWZ z uwagi na cis.	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy Namiędzy w ciągu drogi krajowej nr 46".	264 162 952,00 zł	274 729 470,08 zł	10%	71,64%	67,51%	91,17%
101	Budowa obwodnicy Łatufusa w ciągu DK nr 36	Budowa obwodnicy Łatufusa w ciągu DK nr 36	Racibórz	w trakcie realizacji	20.12.2019	18.09.2021	18.09.2021	01.11.2026	Budimex SA (42)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	18.05.2018	Kontynuacja budowy przy optymalizacji rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) łączącej Wrocław - Kozłowski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlaną i urządzeniami budowlanymi odd.: Łatufus - Chwałów km od 613+767,30 do 613+589,86	115 847 768,51 zł	127 457 112,31 zł	10%	78,06%	76,45%	91,55%	
160	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lublin – Obwodnica Tyńskazna, w Bolegocie Wielkiej (w węglaniu) – Obwodnica Tyńskazna	Zadanie 3: w. Szarny (Bez węglania) – w. Gdynia Wielka (k z węglaniem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	24.09.2019	26.07.2021	02.11.2021	15.12.2026	Politepa Sp. z o.o. (48)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	26.03.2018	2018-03-26, Analiz nr 1, umowa o poszerzenie przetwarzania danych osobowych 2019-09-26, brak. Porozumienie zw. zmiany umowy Kontrakcie (zadanie) 2020-07-24, Analiz nr 2, Wykonanie robót związanych z uciążliwością odpadów z nadających wysypisko smięc.	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SULPUSK - GDANSK NA ODCINKU LEBORKI (WRAZ Z OBODNICĄ LEBORKA) - OBODNICA TYCHOMISTAZNA I PODZIEMNA NA CZĘŚCI CZĘŚĆ II - BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SULPUSK - GDANSK NA ODCINKU LEBORKI (WRAZ Z OBODNICĄ LEBORKA) - OBODNICA TYCHOMISTAZNA. Zadanie 4: W. SZARNY (BEZ WĘGLANIA) - W. GDYNIA WIELKA (KACZ Z WĘGLANIEM).	827 110 515,92 zł	874 307 864,69 zł	10%	66,15%	49,95%	91,70%
392	Budowa obwodnicy Wyrzyczynki i Pradolawa w ciągu dk 13	ARCHIWALNY! Budowa obwodnicy Wyrzyczynki i Pradolawa w ciągu dk 13	Szczecin	rozwiązana	08.11.2019	09.07.2021	09.07.2021		Energoapł Szczecin SA (17)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	09.03.2018	2018-03-09, 1. Zmiana maksymalnej wartości obejmowanej za 107 m 103R.	Budowa obwodnicy Wyrzyczynki i Pradolawa w ciągu DK13	340 422 050,00 zł	144 635 638,50 zł	10%	4,22%	0,00%	96,47%
283	Budowa drogi S19 Lublin – Raszów; odd.: Lublin – koniec obw. Kraśnik	1. Lublin – w. "Niedzwica Duła (w Niedzwici D.)"	Lublin	w trakcie realizacji	26.08.2019	28.06.2021	07.09.2021		Aldesa Constructions Polska Sp. z o.o. (36) Aldesa Constructions SA (111)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	28.02.2018	2018-08-24, 1. Analiz RODO 2021-01-29, 2. Analiz terminowy	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Raszów, odd.: Lublin – koniec obw. Kraśnik". Część nr 1: odd.: realizację lubel "Niedzwica D." bez węglania, weglu "Niedzwica D." obecnie "Niedzwica Duła" z węglaniem, długości ok. 12 km.	312 208 173,42 zł	334 159 045,56 zł	10%	81,25%	86,68%	97,88%
285	Budowa drogi S19 Lublin – Raszów; odd.: Lublin – koniec obw. Kraśnik	3. obwodnica m. Kraśnik (w "Kraśniku" obecnie "Kraśnik Północ" - w "Stadołku" obecnie "Kraśnik Południowy" z węglaniem)	Lublin	w trakcie realizacji	22.10.2019	28.06.2021	29.11.2021		Aldesa Constructions Polska Sp. z o.o. (36) Aldesa Constructions SA (111)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	28.02.2018	2018-08-24, 1. Analiz RODO 2021-01-27, 2. Analiz terminowy 2021-03-25, 1. Analiz na zamknięcie dodatkowe - roduktu zbrodni 2021-03-16, 4. Analiz na zamknięcie dodatkowe - roduktu zbrodni zamykania zmi	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Raszów, odd.: Lublin – koniec obw. Kraśnik". Część nr 3: odd.: realizację lubel "Kraśnik (wepuł "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - weglu "Stadołku" obecnie "Kraśnik Południowy" z węglaniem), długości ok. 30 km	319 437 963,38 zł	341 819 079,22 zł	10%	78,94%	79,91%	92,11%
390	Budowa drogi S19 Lublin – Raszów; odd.: Lublin – koniec obw. Kraśnik	2. w. "Niedzwica Duła (w Niedzwici D.) - Kraśnik	Lublin	w trakcie realizacji	27.12.2019	28.06.2021	04.05.2022		Mota Engil Central Europe SA (51)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	28.02.2018	2018-07-30, 1. Analiz RODO 2020-11-24, 2. Analiz terminowy 2021-06-28, 3. Analiz terminowy	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Raszów, odd.: Lublin – koniec obw. Kraśnik". Część nr 2: odd.: realizację lubel "Niedzwica D." bez węglania, weglu "Kraśnik (wepuł "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - bez węglania) początek obwodnicy, długości ok. 20 km	408 028 294,99 zł	532 890 275,44 zł	10%	63,05%	62,02%	82,63%
45	Budowa drogi S61 Odrze Mażewicki - obwodnica Augustowska, odd.: Odrze Mażewicki - Szczeczin	2. weglu "Siedziow" (z weglaniem) - weglu "Lutnia Poludniowa" (z weglaniem)	Białystok	w trakcie realizacji	19.08.2019	09.12.2020	12.06.2021	28.06.2026	Politepa Sp. z o.o. (48)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	09.02.2018	2020-03-18, 2. Wytyczenie Czoła na Uchłoniem, zmiana terminów Kamion. Między 2018-09-09, 1. RODO 2021-05-13, Analiz nr 1, Zabezpieczenie przedwczesne przedmioty obrotami mechanicznymi 2021-07-13, 4. Tymczasowa Organizacja Ruchu weglu "Siedziow"	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Odrze Mażewicki - obwodnica Augustowska, odd.: weglu "Siedziow" (z weglaniem) - weglu "Lutnia Poludniowa" (z weglaniem), na długości około 16,999 km [56]	380 339 782,86 zł	406 963 567,20 zł	10%	97,69%	99,90%	100,00%
23	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubuskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubuskiego w ciągu dk nr 15	Olsztyn	w trakcie realizacji	12.10.2018	02.06.2021	16.07.2026		PORM SA (49) PORM Bau GmbH (52)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	02.02.2018	2018-05-25, Analiz nr 1, dot. zmian w umowie Umowa o poszerzenie przetwarzania danych osobowych zgodnie z RODO	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubuskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.	318 193 128,00 zł	340 466 646,56 zł	10%	84,42%	74,91%	91,55%
44	Budowa drogi S61 Odrze Mażewicki - obwodnica Augustowska, odd.: Odrze Mażewicki - Szczeczin	ARCHIWALNY! 1. weglu "Podbronia" (z weglaniem) - weglu "Siedziow" (bez weglania)	Białystok	rozwiązana	30.11.2020	30.11.2020			Rubus Polska Sp. z o.o. (58) Constructions Rubus S.A. (89)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	30.01.2018	2020-03-18, 2. Wytyczenie Czoła na Uchłoniem, zmiana terminów Kamion. Między 2018-09-09, 1. RODO 2021-05-13, Analiz nr 1, Zabezpieczenie przedwczesne przedmioty obrotami mechanicznymi 2021-07-13, 4. Tymczasowa Organizacja Ruchu weglu "Siedziow"	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S61 Odrze Mażewicki - obwodnica Augustowska, odd.: weglu "Podbronia" (z weglaniem) - weglu "Siedziow" (bez weglania), na długości około 19,463 km [61] - 3,0 km [58] i 3,57 km [59] w [56]	479 116 613,03 zł	512 654 989,94 zł	10%	7,92%	4,20%	100,00%
352	57 Olsztyn (551) - Polska (510), odd.: Napietki - Polska (510 w Siedle)	3. Budowa drogi S7 Olsztyn (551) - Polska (510) odd.: Stragowo-Pielki	Olsztyn	w trakcie realizacji	18.09.2019	12.05.2021	07.10.2021	27.05.2026	Stratag Sp. z o.o. (75) Stratag Infrastruktura Południowa Sp. z o.o. (76)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	12.01.2018	2018-09-17, 1. Analiz zamierzy w związku z obywatelstwem od dnia 25 maja 2018 roku rozprawy Komisji Europejskiej 2018-09-09, 1. RODO 2021-05-13, Analiz nr 1, Zabezpieczenie przedwczesne przedmioty obrotami mechanicznymi 2021-07-13, 4. Tymczasowa Organizacja Ruchu weglu "Siedziow"	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S7 Olsztyn (551) - Polska (510) odd.: Stragowo-Pielki"	516 167 94,04 zł	552 299 059,37 zł	10%	66,20%	69,80%	96,36%
353	57 Olsztyn (551) - Polska (510), odd.: Napietki - Polska (510 w Siedle)	4. Budowa drogi S7 Olsztyn (551) - Polska (510) odd.: Pielki-Pielki	Olsztyn	w trakcie realizacji	18.09.2019	12.05.2021	06.10.2021	27.05.2026	Stratag Sp. z o.o. (75) Stratag Infrastruktura Południowa Sp. z o.o. (76)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	12.01.2018	2018-09-17, 1. Analiz zamierzy w związku z obywatelstwem od dnia 25 maja 2018 roku rozprawy Komisji Europejskiej 2018-09-09, 1. RODO 2021-05-13, Analiz nr 1, Zabezpieczenie przedwczesne przedmioty obrotami mechanicznymi 2021-07-13, 4. Tymczasowa Organizacja Ruchu weglu "Siedziow"	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S7 Olsztyn (551) - Polska (510) odd.: Pielki-Pielki"	311 712 089,49 zł	333 513 935,17 zł	10%	68,26%	72,40%	91,91%
176	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa łódzkiego i łódzkiego - Kraśnik, odd.: weglu Szczeczin - Kraśnik	1. weglu Szczeczin - Kraśnik	Kraśnik	w trakcie realizacji	28.08.2019	18.08.2021	30.08.2026		Mota Engil Central Europe SA (51)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	08.01.2018	2018-09-17, 1. Analiz zamierzy w związku z obywatelstwem od dnia 25 maja 2018 roku rozprawy Komisji Europejskiej 2018-09-09, 1. RODO 2021-05-13, Analiz nr 1, Zabezpieczenie przedwczesne przedmioty obrotami mechanicznymi 2021-07-13, 4. Tymczasowa Organizacja Ruchu weglu "Siedziow"	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odd.: granica województwa łódzkiego i łódzkiego - Kraśnik, odd.: weglu Szczeczin - Kraśnik, na długości około 14,14 km	508 135 507,00 zł	529 379 572,17 zł	10%	90,11%	92,80%	99,31%
47	Budowa drogi S61 Odrze Mażewicki - obwodnica Augustowska, odd.: Odrze Mażewicki - Szczeczin	3. weglu "Lutnia Poludniowa" (z weglaniem) - weglu "Lutnia Zachodnia" (z weglaniem)	Białystok	w trakcie realizacji	16.03.2020	16.03.2021	21.10.2030		Mota Engil Central Europe SA (51)	Patr z arkusz Wykonawczy CDD	21.12.2017	2018-08-24, Analiz nr 1, RODO, analizy danych osobowych, analizy danych							

175	Budowa drogi 57 Lubień – Rakka	ARCHIWALNY 57 Lubień - Naprawa	Kraków	rozwiązana	29.06.2016	29.10.2018	30.10.2020	30.11.2020	IDS Buś SA (23) Korporacja Atlas Holding (24)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2016	2019-01-07, 1. Analiza na zamówienie dodatkowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na Zabezpieczenie osuwiska na działkach nr 20502, 2929/24, 294/20/90 2019-02-07, 2. Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcia DSZ, Zmiana Czasu na Ubezpieczenie przyjmując dodatkowe... 0200-01-20, 014/02-47018, Zmiana Wykonania Kartenia Miłowego nr 1 (B.L79) 2018-05-15, 17/02/01-4702, zmiana zapisnika do umowy... 0200-01-20, 014/02-47018, Zmiana Wykonania Kartenia Miłowego nr 1 (B.L79) 2018-05-15, 17/02/01-4702, zmiana zapisnika do umowy... 0200-01-20, 014/02-47018, Zmiana Wykonania Kartenia Miłowego nr 1 (B.L79) 2018-05-15, 17/02/01-4702, zmiana zapisnika do umowy...	Budowa drogi ekspresowej 57 Kraków - Rakka 28/01 na odcinku Lubień - Naprawa, od km 0k 721+180 do ok 721+170	521 519 099,35 zł	558 025 432,02 zł	10%	101,53%	87,99%	100,00%
344	Budowa drogi 57 Lubień – Rakka	57 Naprawa - Skomlewa Buła	Kraków	w trakcie realizacji	29.06.2016	29.12.2020	07.02.2022	13.01.2026	Atas& S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2016	2018-01-07, 1. Analiza na zamówienie dodatkowe: Opracowanie dokumentacji projektowej na Zabezpieczenie osuwiska na działkach nr 20502, 2929/24, 294/20/90 2019-02-07, 2. Rozstrzygnięcie rozstrzygnięcia DSZ, Zmiana Czasu na Ubezpieczenie przyjmując dodatkowe... 0200-01-20, 014/02-47018, Zmiana Wykonania Kartenia Miłowego nr 1 (B.L79) 2018-05-15, 17/02/01-4702, zmiana zapisnika do umowy... 0200-01-20, 014/02-47018, Zmiana Wykonania Kartenia Miłowego nr 1 (B.L79) 2018-05-15, 17/02/01-4702, zmiana zapisnika do umowy...	Budowa drogi ekspresowej 57 Kraków - Rakka 28/01 na odcinku Naprawa - Skomlewa Buła w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tuneli.	968 855 650,11 zł	1 036 654 145,61 zł	10%	90,08%	66,14%	91,31%
215	55 Poznań - Wrocław, odc.: Radomsko - Kaczkowo	1. 55 odc. Radomsko - Leszno Pół.	Poznań	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	16.05.2016	17.09.2018	05.11.2018	27.11.2023	Mota Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.05.2016	2018-07-01, 1. Podział CNU na odc. i 118. Odc. II: Zamówienie uzupełniające - MOP "Wielbów", CNU dla odc. II i 118.05.2019 2018-09-12, 2. Odc. I - Wytyczenie CNU o 12 odc. q, do 28.09.2018 r. 2018-10-01, 3. Odc. I - Wytyczenie CNU o 23 odc. ...	Budowa drogi ekspresowej 55 Poznań-Wrocław odc.: Radomsko-Kaczkowo, etap odc.: Radomsko (Bez wępół) - Leszno Pół.	443 254 788,43 zł	474 382 632,62 zł	3%	98,96%	100,00%	100,00%
339	55 Poznań - Wrocław, odc.: Radomsko - Kaczkowo	2. 55 odc. Leszno Pół-Kaczkowo	Poznań	Okres Gwarancji	05.05.2016	06.07.2018	03.10.2018	30.04.2020	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.05.2016	2018-07-01, 1. Rozczenie nr 9 - Długość nad linij kolejową ESZ. Wytyczenie CNU o 99 odc. q, do 03.10.2018 r. 2018-12-14, 2. Rozczenie nr 2 - Szpajnowa ODS. Wytyczenie CNU o 16 odc. q, do 19.10.2018 r.	Budowa drogi ekspresowej 55 Poznań-Wrocław odc.: Radomsko-Kaczkowo, etap odc.: - Leszno Pół (z wępół) - Kaczkowo	232 647 957,30 zł	248 993 314,31 zł	3%	99,36%	100,00%	100,00%
163	55 Poznań - Wrocław, odc.: Wronczyn - Radomsko	1. 55 Wronczyn-Kościan Pół.	Poznań	Okres Gwarancji	22.12.2017	13.06.2019	04.01.2020	11.01.2021	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	13.04.2016	2018-08-01, 1. Przebudowa CNU o 127 odc. q, do 18.10.2018 r. 2019-01-24, 2. Przebudowa CNU o 78 odc. q, do 04.01.2020	Zaprzęgnięcie i budowa drogi 55 Poznań-Wrocław, odc.: Wronczyn-Kościan Pół	359 281 460,00 zł	384 435 442,20 zł	3%	106,10%	100,00%	100,00%
340	55 Poznań - Wrocław, odc.: Wronczyn - Radomsko	2. 55 Kościan Pół-Radomsko	Poznań	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020	29.08.2025	Mota Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.04.2016	2018-12-20, 1. Przebudowa CNU o 128 odc. q, do 18.10.2018 r. 2019-08-03, 2. Przebudowa CNU o 279 odc. q, do 27.07.2020 2019-10-21, 3. Zamówienie dodatkowe: wytyczenie punktów odpraw 2020-04-20, 4. uzupełnienie MWO2	Zaprzęgnięcie i budowa drogi 55 Poznań - Wrocław, odc. wępół Kościan Pół-Radomsko - wępół Radomsko	303 067 324,77 zł	327 965 576,47 zł	10%	103,35%	100,00%	100,00%
301	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dr. nr 501 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dr. nr 501 79	Warszawa	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	26.04.2016	04.12.2019	31.03.2020	14.11.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59) Planeta Sp. z o.o. (60)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.04.2016	2017-11-09, nr 1, Analiza finansowy - dotyczy kosztów wykonania wysypiska śmieci 2019-12-04, 2. Analiza kosztów finansowy - dotyczy przebudowania terminu i poniesienia kosztów z tego tytułu	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km.	313 649 999,99 zł	335 065 496,99 zł	10%	99,09%	100,00%	100,00%
345	Budowa drogi 57 Lubień – Rakka	57 Skomlewa Buła - Rakka 28/01 (d47) Rakka 28/01 - Chabówka	Kraków	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	31.03.2016	31.07.2018	19.09.2019	15.10.2025	Wobuild S.p.A. (72)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	31.03.2016	2018-04-03, 1. Analiza terminowy i finansowy wynikający z umownych rozrach. 2019-05-12, 4. analiza terminowy i finansowy wynikający z umownych rozrach. 2018-11-23, 3. Analiza terminowy i finansowy wynikający z umownych rozrach. 2018-05-25, 2. analiza	Budowa drogi ekspresowej 57 Kraków - Rakka 28/01 na odcinku Skomlewa Buła - Chabówka od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rakka 28/01 - Chabówka km 0+000/00 - km 0+877,32	655 068 976,27 zł	658 123 804,61 zł	10%	102,76%	100,00%	100,00%
13	551 Olsztyn - Olsztyn (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Północne	Olsztyn	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	29.03.2016	29.04.2019	04.07.2019		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.03.2016	2017-03-03, 1. 2018-03-06, 2. 2018-07-18, 3. 2018-09-05, 4. 2018-10-25, 5. Analiza RODO 2019-03-26, 6. SOW w Poznaniu 2019-03-29, 7. Budowa drogi DO-26 2019-12-18, Analiza nr 8, Przebudowa terminów realizacji dla zamówień uzupełniających...	Budowa 551 Olsztyn-Olsztyn na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Północne	913 017 870,96 zł	1 094 974 972,48 zł		99,81%	100,00%	100,00%
464	Budowa obwodnicy Skawiny na dr. 36, 44	Budowa obwodnicy Skawiny na odcinku od skrzyżowania do węzła do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterechkątowe.	Kraków	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	16.08.2017	31.10.2017	30.06.2019	27.06.2029	Mosty Sp. z o.o. (45) Polbud-Pomora Sp. z o.o. (46) Vital Gdynia SA (47)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.03.2016	2016-08-31, Analiza nr 1, Doizwolenie brzośnia Kaskad walczyrany (Soboluska 13.5 SMO) do aktualizacji projektu regulacyjnego przez GOS 2018-04-19, Analiza nr 2, Wykonanie robót związanych z podłożem mostowoprzebiegowym ścieżki dwuradziej i odc.	Obwodnica Skawiny Etap II - zaprzęgnięcie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetków do drogi krajowej nr 44	35 951 685,45 zł	41 240 195,65 zł	10%	75,00%		
122	A1 Tuszyn - Pysznica, odc.: Pysznica - Janiec- Chępczowski	Odcinek H św. Zawodzie (bez wępół) - w. Wodniki (z wępół)	Katowice	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	04.03.2016	16.06.2019	06.06.2019	18.10.2024	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.03.2016	2016-08-31, Analiza nr 1, Doizwolenie brzośnia Kaskad walczyrany (Soboluska 13.5 SMO) do aktualizacji projektu regulacyjnego przez GOS 2018-04-19, Analiza nr 2, Wykonanie robót związanych z podłożem mostowoprzebiegowym ścieżki dwuradziej i odc.	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pysznica, odcinek H wępół "Zawodzie" (bez wępół) - wępół "Wodniki" (z wępół)	574 465 940,36 zł	632 967 424,28 zł	10%	109,17%	100,00%	100,00%
356	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin i Szanowa (S6712)	07. Budowa obwodnicy Koszalin i Szanowa na 56 wraz z odcinkiem S11 od wępół Białka do wępół Koszalin Zachód	Szczecin	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2016	16.07.2018	08.11.2019	15.01.2024	POBR SA (49) Polbud-Pomora Sp. z o.o. (46)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	03.03.2016	2016-03-11, Analiza nr 1, 2017-01-07, Analiza nr 2, 2017-10-26, Analiza nr 3, 2017-11-24, Analiza nr 4, 2018-10-16, Analiza nr 5, Przebudowa Czu na Młocznice do dnia 31.10.2019 r. 2019-03-03, Analiza nr 6, Zamówienie uzupełniające polegające na...	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin i Szanowa na 56 wraz z odcinkiem S11 od wępół Białka do wępół Koszalin Zachód"	645 123 977,66 zł	764 622 614,46 zł	10%	93,44%	100,00%	100,00%
327	Rozbudowa drogi 58 Wyszchów - Białystok, odc.: Wyszchów - granica woj. podlaskiego	1b. wępół Poręba (bez wępół) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	Białystok	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	22.02.2016	15.07.2018	06.05.2019	16.10.2024	POBR SA (49) Unibag SA (53)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.02.2016	2017-06-26, 1. Wykonanie Zamówienia uzupełniającego do Zamówienia podstawowego p-n "Przebudowa odc. na terenie Regionu ODKA w Ostrowi Mazowieckiej" 2019-04-26, 2. Zwiększenie Maksymalnej Wartości Zabezpieczenia do 117% Zakłóceń w Kierunku K...	"Wykonanie „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszchów - granica województwa podlaskiego, odcinek II - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej” - granica woj. podlaskiego do km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,13 km"	404 409 376,00 zł	473 239 053,97 zł	3%	112,69%	113,68%	100,00%
21	Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dr. nr 28	Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka	Rzeszów	Okres Gwarancji	09.08.2017	09.05.2019	07.04.2020	01.03.2021	Max Biłgi Polska sp. z o.o (27)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.02.2016	2016-05-24, Analiza nr 1, Do Umowy Nr 2402.4.2016 z dnia 09.02.2016 2019-05-14, Analiza nr 2, Do Umowy Nr 2402.4.2016 z dnia 09.02.2016 2019-09-10, Analiza nr 3, Do Umowy Nr 2402.4.2016 z dnia 09.02.2016	"Zaprzęgnięcie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka długości ok. 7 km"	139 909 727,58 zł	171 581 454,27 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
284	Przebudowa drogi 58 Piszczek - Tyborków - Warszawa, odc.: Radziejowice (8k nr 50) bez wępół - Warszawa - w. Radziej	1. Radziejowice-Przeziśka	Warszawa	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	20.02.2017	15.07.2019	15.07.2019	02.10.2024	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.02.2016	2017-05-10, 1. zmiana rodzaju wkładników cen obiektów drogowych oraz obiektów mostowych 2018-10-02, 2. parametryzacja danych zobowiązanych RODO 2019-04-15, 3. zmiana Maksymalnej Wartości Zabezpieczenia	Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od wępół z drogi wojewódzkiej nr 579 w Radziejowicach do wępół „Paszków” z drogi wojewódzkiej nr 721 w Wolicy, w podziale na zadania. Zadanie 1 - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przeziśka o długości około 9,9 km	306 919 824,99 zł	343 304 212,74 zł	10%	99,79%	100,00%	100,00%
259	53 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Krasnow) - Nowa Sól, II, jednolita obwodnica Gorzowa Wielkopolskiego, II, jednolita obwodnica Międzyrzecza	5. wępół Niedźwiedź - DW nr 283	Zielona Góra	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	05.02.2016	16.07.2018	14.12.2018	20.07.2020	Budimex SA (42) Fermat Agencja S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.02.2016	2017-05-30, Analiza nr 1, Do Umowy nr KP-473/2016 z dnia 05.02.2016, 2018-04-24, Analiza nr 2, Do Umowy nr KP-473/2016, Naprawa wępół na istniejącej jezdni 5-3	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej 5-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - trzeci odcinek od km 290+300 do km 316+640	188 464 927,47 zł	220 769 490,70 zł	10%	102,58%	102,58%	100,00%
225	Rozbudowa drogi 58 Wyszchów - Białystok, odc.: Wyszchów - granica woj. podlaskiego	2. Ostrow Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	Białystok	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	02.02.2016	15.07.2018	04.10.2018	18.01.2021	Polnaga Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	02.02.2016	2017-05-30, Analiza nr 1, Do Umowy nr KP-473/2016 z dnia 05.02.2016, 2018-04-24, Analiza nr 2, Do Umowy nr KP-473/2016, Naprawa wępół na istniejącej jezdni 5-3	Wykonanie „Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszchów - granica województwa podlaskiego, odcinek II - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej” - granica woj. podlaskiego do km 551+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km"	248 894 162,03 zł	266 316 753,37 zł	10%	99,48%	100,00%	100,00%
1	Rozbudowa drogi 58 Wyszchów - Białystok, odc.: Wyszchów - granica woj. podlaskiego	1a. Wyszchów - wępół Poręba (z wępół)	Białystok	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	22.02.2016	15.07.2018	03.06.2019	16.12.2023	Skanska SA (77)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.01.2016	2018-12-21, 1. próbną obciążenie dynamiczne obiektów mostowych 2019-12-12, 2. odc. 12 i odc. 12-1 2019-12-12, 3. wytyczenie CNU i dodatkowa planacja 2020-06-26, 4. odc. Olszewo Gł. i Regionu 9b Wody	Wykonanie Rozbudowa drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszchów - granica województwa podlaskiego, odcinek I a - Wyszchów - wępół "Poręba" (z wępół) od km 558+482,66 do km 529+470,00 o długości 12,99"	384 787 721,74 zł	358 222 862,26 zł	10%	90,14%	95,00%	100,00%
10	Budowa drogi 517 Warszawa - Garwolin, odc.: Warszawa (w. Lubuska) - Garwolin	1. w. Lubuska (bez wępół) - porz. obwodnicy Kolbasi	Lublin	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	13.04.2018	27.05.2019	31.08.2020	10.03.2031	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2016	2019-10-07, Analiza nr 1, 2020-05-04, Analiza nr 2, 2020-05-10, Analiza nr 3, 2020-08-12, Analiza nr 4	"Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej 517 Warszawa (w. Zakrę) - Garwolin na odcinku wępół „Lubuska” (Bez wępół) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy zadania: Część nr 1: na odcinku wępół „Lubuska” (bez wępół) - Kolbasz (początek obwodnicy) od ok. km +0+049 do ok. km 19+200 drog. ok. 13,553 km"	370 482 446,43 zł	396 416 217,68 zł	10%	95,43%	99,30%	100,00%
68	Budowa drogi 517 Warszawa - Garwolin, odc.: Warszawa (w. Lubuska) - Garwolin	2. obwodnica Kolbasi	Lublin	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	20.08.2018	27.05.2019	31.10.2020	10.03.2031	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2016	2018-11-13, Analiza nr 1, 2020-03-31, Analiza nr 2, 2020-02-28, Analiza nr 3, 2020-02-28, Analiza nr 4, 2020-02-28, Analiza nr 5, 2020-12-01, Analiza nr 6, 2021-01-15, Analiza nr 7	"Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej 517 Warszawa (w. Zakrę) - Garwolin na odcinku wępół „Lubuska” (Bez wępół) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy zadania: Część nr 2: na odcinku obwodnica Kolbasz od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 drog. ok. 8,700 km"	225 489 433,89 zł	386 952 948,77 zł	10%	97,83%	98,80%	100,00%
71	Budowa drogi 517 Warszawa - Garwolin, odc.: Warszawa (w. Lubuska) - Garwolin	3. koniec obwodnicy Kolbasz - początek obwodnicy Garwolina	Lublin	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	11.08.2017	27.05.2019	20.11.2019	20.12.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2016	2018-06-27, Analiza nr 1, 2018-08-31, Analiza nr 2,	"Zaprzęgnięcie i budowa drogi ekspresowej 517 Warszawa (w. Zakrę) - Garwolin na odcinku wępół „Lubuska” (Bez wępół) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy zadania: Część nr 3: na odcinku Kolbasz (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+053 drog. ok. 13,053 km"	389 973 580,00 zł	362 146 110,20 zł	10%	99,71%	100,00%	100,00%
22	Budowa drogi 52 Puławska - Lubuska	Zadanie A: w. Puławska (Bez wępół) do wępół Puławska (Bez wępół)	Warszawa	w trakcie realizacji	01.03.2017	11.08.2020	13.08.2021	14.04.2026	Atas& S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.12.2015	2017-11-09, Analiza nr 1, 60t. Posunięcia ek. skrypowania osk. Pielakowskiej (Gardn) 2018-05-21, Analiza nr 1, 2, 60t. umowę projektowania RODO - rekrutacja 2018-05-30, Analiza nr 2, RODO 2018-08-03, Analiza nr 2, 1, 60t. umowy kolejowej RODO.	Projekt i budowa drogi ekspresowej 52 - Puławska Obwodnica Warszawskiej na odcinku od wępół „Puławska” do wępół „Lubuska” i podziałem na trzy zadania: Zadanie „A” od wępół Puławska (Bez wępół) do wępół Puławska (Bez wępół) o długości ok. 4,6 km	1 222 236 592,51 zł	1 307 792 939,99 zł	10%	82,14%	88,72%	100,00%
35	Budowa drogi 52 Puławska - Lubuska	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z wępół) - w. Wał Medyczny (z wępół)	Warszawa	Okres Przepiętów i Rozliczenia Kontraktu	07.06.2017	11.08.2020	19.11.2020	22.09.2025	GP Mosty (22)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.12.2015	2020-03-05, Analiza nr 2, Wytyczenie terminu na ukończenie oraz zaplanowanie koszty umowy podstawowej 2020-03-16, Analiza nr 3, przebudowa CNU o długość 22 odc. q, do 19.11.2020.	"Projekt i budowa drogi ekspresowej 52 - Puławska Obwodnica Warszawskiej na odcinku od wępół „Puławska” do wępół „Lubuska” i podziałem na trzy zadania: Zadanie „B” od wępół Przyczółkowa (z wępół) do wępół Wał Medyczny (z wępół) o długości ok. 5,5 km"	757 643 130,07 zł	810 678 117,00 zł	10%	96,90%	97,20%	100,00%

43	Budowa drogi 52 Półwarta – Lubuska	Zadanie C w „Wiel Moderszyński (Bez węgł) – w Lubuska (Bez węgł)”	Warszawa	w trakcie realizacji/Olres Pręgielowski i Rodzianka Kontrakt	21.08.2017	11.08.2020	22.12.2020	22.09.2025	Warsław SA (19)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	11.12.2015	2018-04-03, Analis nr 1, Gęstwy (sio) – regulacja planowal faktur 2018-08-05, Analis nr 2, Gęstwy (sio) – innaga w żegluga i Unimex NKKV024023016-NKKV000032018 z 27.07.2018 2019-06-06, Analis nr 1, Zamówienie podzielnego na przedsiawzięcia boli.	„Projekt i budowa drogi ekspresowej 52 – Poludniowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węgł „Półwarta” do węgł „Lubuska” i podziemiu na tryk zadania: Zadanie „C” na węgł Wiel Moderszyński (Bez węgł) do węgł Lubuska (Bez węgł) o długości ok. 7,5km”	561 600 312,21 zł	600 976 534,06 zł	10%	105,41%	105,88%	100,00%	
319	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin – Sławowa [56/511]	05. Budowa drogi 56 na odcinku węgł „Kutubring Zachód” (Bez węgł) – węgł „Ustronie Morskie” (Z węgł) wraz z budową obwodnicy Kutubringa w ciągu drogi krajowej nr 13	Szczecin	Olres Gwarani	16.03.2017	22.07.2019	11.10.2019	30.04.2021	POM SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	19.11.2015	2018-05-25, 1, Zmiana tytułu umowy 2017-12-06, 2, Zmiana indywidualnie na prośbie przy z Rozbudowa Krzyżowickiej 44 w Kufoburgu 2017-12-06, 3, Przekazanie budowlanego działu 400 z Budowlana 2018-01-04, 4, Budowlane roboty budowlane w sa...	Budowa drogi 56 na odcinku węgł „Kutubring Zachód” – węgł „Ustronie Morskie”	342 921 540,00 zł	366 926 947,87 zł	50%	100,00%	100,00%	100,00%	
41	Budowa obwodnicy Włocław 10	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Włocław w ciągu drogi krajowej nr 10	Szczecin	rozwiązania	18.11.2015	18.06.2018	26.05.2019		Energiaport Szczecin SA (17)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.11.2015	2017-08-23, Analis nr 1, przeliczenie gęstwy 2018-07-12, Analis nr 2, powiększenie przetwarzania danych osobowych 2018-09-10, Analis nr 3, przedłużenie terminu realizacji robot	Budowa obwodnicy Włocław w ciągu 510	430 488 192,00 zł	460 622 365,44 zł	nr 10	10%	89,30%	85,40%	100,00%
360	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu 511	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu 511	Szczecin	Olres Pręgielowski i Rodzianka Kontrakt	28.03.2017	15.04.2019	10.08.2019		Eurovia Polska SA (18) Warsław SA (19)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.11.2015	2017-11-22, Analis nr 1, Właściwość naliczających składników odpłatności 2018-03-09, Analis nr 2, zmiana CDD oraz Wynagrodzenie Minimalnej ilości Wykonania (Kamień młyny nr 3) z uwagi na umowę rozstrzygnię w 30, 37, 30 i 30	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu 511	322 817 734,30 zł	345 414 975,37 zł	nr 10	10%	92,32%	92,32%	100,00%
244	517 Garwolin – Kurów	3. granica województwa – w. Struski	Lublin	Olres Pręgielowski i Rodzianka Kontrakt/Olres Gwarani	06.04.2017	08.12.2018	26.05.2020	16.01.2025	POM SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.11.2015	2018-01-16, Analis nr 1/2017, dot. umownego rozstrzygnięcia Wykonawcy (Sprzedawca CDD 46 4061) 2018-11-08, Analis nr 2/2018, dot. robot wyliczających przez zainwestowanie umownego (Sprzedawca Wykonawcy) Budowa odcinka drogi w związku z podjęciem t...	Zaprzeczono: i Budowa drogi ekspresowej 517 Garwolin – Kurów na odcinku granicy województwa mazowieckiego i Lubelskiego – węgł „Ścieżka” obce, „Kurów Zachód” (Bez węgł) i podziemiu na trzy części: Część nr 1: odcinek granicy województwa mazowieckiego i Lubelskiego – węgł „Ścieżka” (wraz z węgł)	608 802 147,96 zł	651 426 858,32 zł	nr 10	10%	99,53%	100,00%	100,00%
320	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin – Sławowa [56/511]	06. Budowa drogi 56 na odcinku węgł „Ustronie Morskie” (Bez węgł) – początek obwodnicy Koszalin – Sławowa	Szczecin	Olres Pręgielowski i Rodzianka Kontrakt	16.03.2017	29.03.2019	25.10.2019		Stratag Infrastruktura Poludnia Sp. z o.o. (76) Stratag Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	29.10.2015	2016-01-25, Analis nr 1, 2018-01-27, Analis nr 2, 2018-07-23, Analis nr 3,	Budowa drogi 56 na odcinku węgł „Ustronie Morskie” – początek obwodnicy Koszalin – Sławowa	436 844 658,80 zł	467 123 785,99 zł	10%	102,95%	99,80%	100,00%	
316	Budowa drogi 56 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin – Sławowa [56/511]	02. Budowa drogi 56 na odcinku Nowogard – Płoty (kierunek obwodnicy m. Nowogard – koniec obwodnicy m. Płoty)	Szczecin	Olres Pręgielowski i Rodzianka Kontrakt	16.03.2017	25.03.2019	07.10.2019	16.06.2025	Moty Mody SA (58)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	23.10.2015	2016-02-15, Analis nr 1, Analis umownego tytułu inwestycji 2018-05-10, Analis nr 2, Analis dotyczący przetwarzania danych osobowych 2018-06-20, Analis nr 3, Analis dotyczący Właściwości naliczających składników odpłatności 2018-02-12, Analis nr 4, Analis...	Budowa drogi 56 na odcinku Nowogard – Płoty	390 246 867,54 zł	417 564 480,27 zł	10%	99,47%	100,00%	100,00%	
257	513 Garwolin Włocław – Nowa Sól, odc. Suchanów (w. Koszalin) – Nowa Sól, II jednostka obwodnicy Garwolin Włocławskiego, II jednostka obwodnicy Międzyrzecz	4. węgł Żelazna Góra Północ – węgł Tostarcin	Żelazna Góra	Olres Pręgielowski i Rodzianka Kontrakt/Olres Gwarani	20.10.2015	21.05.2018	22.11.2018	13.10.2020	Budimex SA (42) Ferrowal Agencja S.A. (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	20.10.2015	2017-05-30, Analis nr 1 do Umowy nr KP-4189/2015 2018-04-27, Analis nr 2 2018-05-24, Analis nr 3 do Umowy nr KP-4189/2015, Naprawa nawierzchni kolumnowej drogi 5	Budowa drogi 513 na odcinku Suchanów – Nowa Sól – drogi odcinek od km 280+00 do km 209+100	194 293 223,46 zł	220 891 737,17 zł	10%	100,41%	100,00%	100,00%	
253	517 Garwolin – Kurów	4. w „Ścieżka” (Bez węgł) – w „Ścieżka” obce „Kurów Zachód” (Bez węgł)	Lublin	Olres Gwarani	11.01.2017	19.05.2019	20.07.2019	25.03.2020	Mota Engli Central Europe SA (81)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	19.10.2015	2017-12-08, Analis nr 2/2017, dot. robot wyliczających przez zainwestowanie umownego (Licytacja inwestycyjnych dokumentów i wyliczenie prac budowlanych związanych z budową) Chłodziarki oraz przeniesienie żaluzi autobusowych 2018-07-23, Analis nr 2/2018, d...	Zaprzeczono: i Budowa drogi ekspresowej 517 Garwolin – Kurów na odcinku granicy województwa mazowieckiego i Lubelskiego – węgł „Ścieżka” obce, „Kurów Zachód” (Bez węgł) i podziemiu na trzy części: Część nr 1: odcinek węgł „Ścieżka” (Bez węgł) – węgł „Ścieżka” obce, „Kurów Zachód” (Bez węgł)	270 821 054,36 zł	289 778 528,17 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%	
103	Budowa drogi 55 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 1. 55 Nowe Marzy – Dwyrzyński	Bydgoszcz	rozwiązania	06.07.2017	30.07.2019	10.12.2019	01.07.2024	Impresja Pasztorci & C. s.p. a. (25)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.10.2015	2017-08-11, 1, wkwł nr 1 w w. waloryzacji 2018-05-14, 2, Analis nr 2 z powiększeniem danych osobowych (RODO) 2018-11-16, 3, Analis nr 3 dot. zmiany terminu CDD z uwagi na przedłużenie Rozstrzygnię w w. w								

270	53 Legnica (A4) - Lubawa, odc. Legnica - w. Bolew	Zadanie II, 53 odcinek od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolew (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	30.09.2015	30.09.2018	30.09.2018	27.03.2019	13.12.2023	Mota Engi Central Europe SA (51)	30.09.2015	2015-12-30, 1, zmiana zapisów sublokacji 14.6 Dane Konstruktora (opracowanie umotywi. paragraf) [2017-09-26, 2, zamówienie uzupełniające - zaproszanie i wybudowanie cząści awaryjnego w km 38+000 oraz wykonanie karasu technologicznego na odcinku od ...	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi 53 Legnica (A4) - Lubawa, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolew (z węzłem) o długości ok. 16,10 km i, od km 22+150,00 do km 38+255,00	322 878 396,02 zł	345 479 883,74 zł	3%	100,33%	100,00%	100,00%
14	Budowa drogi 56 Szczecin - Koszalin wraz z odcinkami Koszalin - Samowa (56/51)	01. Budowa drogi 56 w Górnolubie Północ /z węzłem/- początek odc. m. Nowogard	Szczecin	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2017	29.04.2019	29.04.2019	23.12.2020	15.05.2024	Budimex SA (42)	29.09.2015	2016-02-15, Anki nr 1, Anki zmieniający tytuł inwestycji [2018-05-22, Anki nr 2, Anki dotyczący przetwarzania danych osobowych	budowa drogi 56 na odcinku Górnolub - Nowogard	343 910 460,00 zł	367 984 180,20 zł	3%	99,96%	100,00%	100,00%
36	Budowa drogi 561 odcinka Augustowa - granica powiatów, odc. odcinka Suwałk	ARCHAVALNY - odcinka Suwałk	Białystok	Okres Gwarancji	03.02.2017	14.04.2019	10.05.2019	18.12.2019	14.05.2024	Budimex SA (42)	29.09.2015	2017-07-11, Anki nr 1, [2017-09-13, Anki nr 2, [2018-02-02, Anki nr 3, [2018-05-09, Anki nr 4, [2019-05-09, Anki nr 5,	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt i budowa odcinka miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej 5-61 - Odcinek A1 Odcinek B"	299 454 570,00 zł	320 416 980,90 zł	10%	99,94%	100,00%	100,00%
20	517 Garwolin - Kurów	1. koniec odcinka Garwolina - koniec odcinka Gołyczyn	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	22.07.2019	08.12.2020	15.05.2025	Budimex SA (42)	22.09.2015	2016-09-05, Anki nr 1 do Umowy nr 600KA O- Lu/03-mc/517, Garwolin-gr.węz./do 1/2015, [2018-08-24, Anki nr 2 do Umowy nr 600KA O- Lu/03-mc/517, Garwolin-gr.węz./do 1/2015, 600, przedłużenie Casu na ukończenie i dodatkowego kosztu [2019-06-22, Anki,	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 517 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (bionic odcinek) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1 - na odcinku Garwolin (bionic odcinek) - Gołyczyn (bionic odcinek) od ok. km 49+975 do p.n. km 52+200 długości ok. 12,227 km"	288 577 825,14 zł	308 778 272,30 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
57	517 Garwolin - Kurów	2. koniec odcinka Gołyczyn - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	09.07.2019	08.12.2020	15.05.2025	Budimex SA (42)	22.09.2015	2016-09-05, Anki nr 1 do Umowy nr 600KA O- Lu/03-mc/517, Garwolin-gr.węz./do 1/2015, [2017-09-13, Anki nr 2 do Umowy nr 600KA O- Lu/03-mc/517, Garwolin-gr.węz./do 1/2015, [2018-08-24, Anki nr 3 do Umowy nr 600KA O- Lu/03-mc/517, Garwolin-gr.węz./do 1/2015,	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej 517 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (bionic odcinek) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2 - na odcinku Gołyczyn (bionic odcinek) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km"	313 625 595,57 zł	335 579 387,26 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
119	A1 Tuszyń - Pyniewo, odc. Pyniewo - koniec odc. Capietowice	Odcinek 0 (w. Błachowina (bez węzła) - w. Zawlebia (z węzłem))	Katowice	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	31.08.2015	02.11.2018	15.05.2019		30.01.2024	Barger Bau Polska Sp. z o.o. (258) Barger Bau GmbH (482)	31.08.2015	2016-08-01, Anki nr 1, [2018-09-24, Anki nr 2, Zamówienie uzupełniające do Zamówienia podstawowego p.n. „Budowa zadania przy granicy RC węzła Zawlebia, w ramach zadania „Budowa autostrady A1 na odcinku Tuszyń - Pyniewo, odcinek 0: węzeł Błachowina - Zawlebia”, 2016-08-25, Anki nr 1, zmiana zapisów dot. kosztu wykonawcy [2017-02-08, Anki nr 2, Zamówienie uzupełniające [2018-04-20, Anki nr 3, Zamówienie dodatkowe [2018-05-28, Anki nr 4, Zamówienie uzupełniające [2018-08-03, Anki nr 6, Zamówi...	"Budowa autostrady A1 Tuszyń-Pyniewo, odcinek 0: węzeł "Błachowina" (bez węzła) - węzeł "Zawlebia" (z węzłem)"	219 382 321,53 zł	234 739 084,04 zł	10%	99,64%	99,99%	
133	A1 Tuszyń - Pyniewo, odc. Pyniewo - koniec odc. Capietowice	Odcinek I (w. Woźniki (z węzła) - w. Pyniewo (bez węzła))	Katowice	Okres Gwarancji	26.08.2015	26.11.2018	05.08.2019		30.01.2024	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)	26.08.2015	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)	Budowa autostrady A1 Tuszyń-Pyniewo, odcinek I: węzeł "Woźniki" (bez węzła) - węzeł "Pyniewo" (z węzła)	609 501 183,07 zł	756 649 200,72 zł	10%	121,53%	100,00%	100,00%
50	Budowa odcinka Olsztyna - ciągu dr nr 16	1. Budowa odcinka Olsztyna w ciągu dr nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Północ	Olsztyn	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	18.08.2015	18.09.2018	18.09.2018			Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59) Mobit Sp. z o.o. (65)	18.08.2015	2015-11-16, 1, [2019-05-15, 2, Przedłużenie Czu/ [2019-07-22, 3, Anki nr 3 RODO [2018-11-26, 4, Przedłużenie Czu/ - klimatyczne	Budowa odcinka Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16	387 456 124,05 zł	414 578 052,73 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
46	55 Pnarn - Włocławek, odc. Pnarn (A2, w. Głuchów) - Włocławek	ARCHAVALNY: Pnarn (A2, w. Głuchów) - Włocławek	Pnarn	rozwiązania	30.07.2015	30.11.2017	01.06.2019		30.06.2024	Toto S.p.A. Construzioni Generali (78)	30.07.2015	2016-06-02, 1, anki waloryzacyjną - zmiana wykładników GUS - nowe wartości kosztu Inwestowania do 1 Zakładowej Kwoty Kontraktowej [2017-05-18, 2, Wywóz i wyładunek odpadów zielonych z lasu na terenie budowy drogi	Budowa drogi ekspresowej 5-5 Pnarn-Włocławek odcinek Pnarn (A2, w. Głuchów) - Włocławek	529 242 724,26 zł	566 289 714,96 zł	10%	82,15%	82,15%	100,00%
298	Budowa drogi 57 Radom (sejlik) - jezdniowy, odc. odcinka Radoma	Budowa drogi 57 Radom (sejlik) - jezdniowy, odc. odcinka Radoma	Kielce	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	13.08.2015	29.10.2018	30.04.2019		01.07.2024	Dragados SA (13)	29.07.2015	2015-09-34, 1, Dotyczy zmiany numerów kont bankowych Wykonawcy [2016-02-18, 2, Dotyczy zmiany numeru konta bankowego Wykonawcy [2017-07-14, 3, Dotyczy Zamówienia dodatkowego związanego z przebudową karasu malowania o o szerokości 400 cm [2018-05-05,	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Kontynuacja projektowania i budowa odcinka Radoma w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach 10m ekspresowej"	729 437 374,18 zł	791 478 722,20 zł	10%	99,46%	100,00%	100,00%
32	57 Elbląg (522) - Olsztyn (551), odc. Miłomłyn (57) - Olsztyn (551)	"B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z odcinkiem Ostródy w ciągu dr 16	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.06.2015	15.08.2017	16.07.2018	30.07.2019	15.08.2024	Budimex SA (42) Femoval Agomas S.A. (86)	15.06.2015	2015-08-07, 1, Anki Finansowy - waloryzacja na kontraktach [2017-03-14, 2, Roboty uzupełniające [2017-07-21, 3, Roboty uzupełniające [2017-11-20, 4, Przedłużenie Czu/ oraz zmiany bieżącej tytułu [2018-02-26, 5, Roboty uzupełniające [2018-06-14, 6,	Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Miłomłyn-Olsztyn, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Północ w ciągu drogi 57 wraz z budową odcinka Olsztyn w ciągu drogi krajowej nr 10 (pododcinek "B")	1 118 200 354,97 zł	1 410 474 978,82 zł	10%	102,77%	100,00%	100,00%
143	Budowa drogi 57 Radom (sejlik) - jezdniowy, odc. w. Chępcy-jezdniowy (zinc. odcinek)	Budowa drogi 57 Radom (sejlik) - jezdniowy, odc. w. Chępcy-jezdniowy (zinc. odcinek)	Kielce	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	15.07.2015	15.10.2017	20.11.2018		14.06.2025	Salini Polska Sp. z o.o. (71) Wehndt S.p.A. (72) Tschirp Construction Generali S.p.A. (73)	15.06.2015	2015-12-18, 1, Anki nr 1, [2017-09-18, 2, Anki nr 2, [2017-09-18, 3, Anki nr 3, [2018-03-16, 4, Anki nr 4, [2018-04-04, 5, Anki nr 5, [2018-05-09, 6, Anki nr 6, [2018-05-28, 7, Anki nr 7,	Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej 5-7 na odcinku Chępcy - jezdniowy	585 687 761,29 zł	621 966 604,58 zł	10%	97,03%	100,00%	100,00%
286	Przebudowa drogi 58 Pnarnów - Włocławek, odc. Radziejowice (86 nr 50) bez węzła - Włocławek - w. Radziejowice	2. Przebudowa Pnarnów - Włocławek	Włocławek	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	19.08.2016	09.10.2018	05.08.2019		15.09.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59)	03.06.2015	2015-08-07, Anki nr 1, Waloryzacja [2017-06-14, 2, Anki nr 2, Zamówienie uzupełniające [2017-09-27, 3, Anki nr 3, Czu/ do 30.03.2017, [2018-04-18, 4, Anki nr 4, Zamówienie uzupełniające [2018-05-21, 5, RODO [2018-09-14, 6, Anki nr 6, 4802	"Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogi wojewódzkiej nr 579 w Radziejowicach do węzła "Pnarnów" z drogi wojewódzkiej nr 721 w Włocławku, w zakresie Zadania I: kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przebudowa - Pnarnów o długości 11,6 km"	436 610 171,51 zł	467 215 680,93 zł	10%	99,02%	100,00%	100,00%
72	57 Elbląg (522) - Olsztyn (551), odc. Miłomłyn (57) - Olsztyn (551)	"C1" Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	10.08.2017	14.01.2019	14.01.2024	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	22.04.2015	2015-08-07, Anki nr 1, Waloryzacja [2017-06-14, 2, Anki nr 2, Zamówienie uzupełniające [2017-09-27, 3, Anki nr 3, Czu/ do 30.03.2017, [2018-04-18, 4, Anki nr 4, Zamówienie uzupełniające [2018-05-21, 5, RODO [2018-09-14, 6, Anki nr 6, 4802	"Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Miłomłyn-Olsztyn z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Ostróda Północ - Rychnowo (pododcinek C1)	299 204 865,34 zł	341 901 399,51 zł	10%	112,21%	112,21%	100,00%
255	57 Elbląg (522) - Olsztyn (551), odc. Miłomłyn (57) - Olsztyn (551)	"C2" Rychnowo (z węzłem) - Olsztyn	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	31.10.2017	13.10.2024	Strabag Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy C2	22.04.2015	2015-08-07, Anki nr 1, Waloryzacja [2017-09-27, 3, Anki nr 3, Czu/ do 30.03.2017, [2017-12-19, 4, Anki nr 4, Zamówienie uzupełniające [2018-05-21, 5, RODO [2018-09-14, 6, Anki nr 6, 4802	Budowa drogi ekspresowej 57 na odcinku Miłomłyn-Olsztyn z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztyn (pododcinek C2)	388 528 160,19 zł	427 963 708,45 zł	10%	110,09%	110,03%	100,00%
214	53 Górnolub - Włocławek, odc. Górnolub - w. Krasnowo	3. Sulichów - węzeł Zielona Góra Północ	Zielona Góra	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	10.04.2015	10.08.2017	14.12.2019	16.03.2021	18.10.2027	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (76)	10.04.2015	2015-11-34, ANKI nr 1, 1.00 UMOWY nr 14/14/2015, [2017-10-02, Anki nr 2 do Umowy nr 49-4/4/2015, Dodatkowe prace polegające na wykonaniu prac związanych z akceptowaniem planu dalszej propagacji wpływów oddziały na istniejący nawierzchni jezdni drogi...	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej 5-3 na odcinku Sulichów - Nowa Sól - pierwszy odcinek od km 272+000 do km 380+000	288 979 494,92 zł	319 908 019,56 zł	10%	100,66%	100,60%	100,00%
162	Budowa drogi 53 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. Kalmierzów - Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 53 Nowa Sól - Legnica (A4), od węzła Lubin Północ/ bez węzła/ do węzła Legnica I (A4) (z węzłem), o długości około 22,6 km [1, od km 58+974 do ok. km 79+172,03]	Wrocław	Okres Gwarancji	27.02.2015	15.06.2018	15.06.2018	28.06.2019	09.07.2023	Budimex SA (42) Femoval Agomas S.A. (86)	27.02.2015	2015-09-02, Anki nr 1, zmiana nowych wykładników waloryzacyjnych [2016-05-09, Anki nr 2, zmiana 6 wykonania kamienia łobowego [2017-02-03, Anki nr 3, Zmiana Casu na ukończenie [2017-11-20, Anki nr 4, Zamówienie uzupełniające - przebudowa mostu ...	"Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 5-3 Nowa Sól - Legnica (A-4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Legnica I (A-4), o długości około 22,6 km [1, od km 58+974 do ok. km 79+172,03 [5, do km 79+104 - ustrzałowego na etapie decyzji środowiskowej [podziału dokumentacji na odcinku] - węzeł Legnica I od km 0+000 do ok. km 2+420"	785 556 812,25 zł	840 546 780,11 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
328	551 Olsztyn - Olsztyn (57)	2. Olsztyn Północ - Olsztyn	Olsztyn	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	06.02.2015	12.05.2017	12.12.2019		27.06.2022	Energopet Szczecin SA (17)	06.02.2015	2015-09-02, Anki nr 1, zmiana nowych wykładników waloryzacyjnych [2016-05-09, Anki nr 2, zmiana 6 wykonania kamienia łobowego [2017-02-03, Anki nr 3, Zmiana Casu na ukończenie [2017-11-20, Anki nr 4, Zamówienie uzupełniające - przebudowa mostu ...	Budowa drogi ekspresowej 5-51 na odcinku Olsztyn-Olsztyn	394 867 895,34 zł	467 938 455,98 zł	3%	111,79%	111,95%	100,00%
385	58 Włocławek - Białystok, odc. granica woj. mazowieckiego - Zambrow	gr. woj. mazowieckiego - Zambrow	Białystok	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu	10.03.2015	15.07.2017	15.08.2018	17.09.2019	12.06.2024	Rubus Polska Sp. z o.o. (68)	28.01.2015	2015-12-38, Anki nr 1,	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Włocławek-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej 58, na odcinku od gr. woj. mazowieckiego - do Odcinka Zambrow, od km 563+043,38 do km 575+955,00	454 908 790,35 zł	486 712 405,67 zł	10%	101,72%	101,72%	100,00%
315	Budowa drogi 53 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. Kalmierzów - Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 53 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Legnica I (A4) (z węzłem), o długości około 22,6 km [1, od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 "	Wrocław	Okres Gwarancji	26.01.2015	15.06.2018	15.06.2018	15.05.2019	28.08.2023	Mota Engi Central Europe SA (61) Mota-Engi Engineering & Construction SA (66)	26.01.2015	2016-07-05, Anki nr 2, [2015-11-16, Anki nr 1, [2017-12-14, Anki nr 3, Anki na roboty przygotowujące związane z realizacją przebudowy skrzyżowania dr 8 z ul. Zajezdnia w Różdoku [2018-05-14, Anki nr 4, Anki terminowej [2018-07-27, Anki nr 5,	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 5-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Legnica I (A-4), o długości około 22,6 km [1, od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 [5, do km 58+974 - ustrzałowego na etapie decyzji środowiskowej [podziału dokumentacji na odcinku]	260 901 266,70 zł	279 166 495,37 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
212	Budowa odcinka Różdka w ciągu dr nr 33 i 46	ARCHAVALNY: Budowa odcinka Różdka w ciągu dr 33 wraz z łącznikiem dr 46	Opatów	Okres Gwarancji/Okres Gwarancji	22.03.2016	15.04.2018	29.05.2018	16.01.2019	28.05.2023	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59) Tralis SA (65)	23.01.2015	2016-07-05, Anki nr 2, [2015-11-16, Anki nr 1, [2017-12-14, Anki nr 3, Anki na roboty przygotowujące związane z realizacją przebudowy skrzyżowania dr 8 z ul. Zajezdnia w Różdoku [2018-05-14, Anki nr 4, Anki terminowej [2018-07-27, Anki nr 5,	Zaprojektowanie i wybudowanie odcinka Różdka w ciągu dr 33 wraz z łącznikiem dr 46	197 301 088,02 zł	210 988 140,40 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
277	57 Olsztyn (551) - Płońsk (510), odc. Napiętko - Napiętko (w. Napiętko) w węzłach	1. Nidzica Północ - Nidzica Północ wraz z węzłem	Olsztyn	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	31.05.2018	25.04.2019	15.05.2023	Strabag Sp. z o.o. (76)	22.01.2015	2015-10-34, Anki nr 1, Odcinekowa bierma kosztu waloryzacyjnej [2017-03-14, 2, Anki nr 2, Zmiana terminu zakończenia Robot w zakresie remontu Drogi Krajowej nr 7 (Odcinek 11) [2017-03-12, 3, Anki nr 3, Zmiana w zakresie wykonania robót związanych...	Budowa drogi 5-7 Olsztyn (5-51) - Płońsk (5-10) odc. Nidzica - Napiętko (w. Napiętko) z węzłem z podziałem na zadanie: Zadanie nr 1: Odcinek Nidzica - Odcinek Napiętko (z węzłem) do węzła Nidzica - Północ (z węzłem) - długość około 9,1 km	229 127 086,65 zł	251 665 811,87 zł	10%	104,40%	100,00%	100,00%
278	57 Olsztyn (551) - Płońsk (510), odc. Nidzica - Napiętko (w. Napiętko) z węzłem	2. Nidzica Północ (bez węzła) Napiętko	Olsztyn	Okres Przebiegów i Rozliczenia Kontraktu/Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	24.09.2017	25.06.2019	30.05.2023	Strabag Sp. z o.o. (76)	22.01.2015	2015-10-26, Anki nr 1, Odcinekowa bierma kosztu waloryzacyjnej [2017-03-14, 2, Anki nr 2, Zmiana terminu zakończenia Robot w zakresie remontu Drogi Krajowej nr 7 (Odcinek 2) [2017-03-12, 3, Anki nr 3, Zmiana w zakresie wykonania robót związanych...	Budowa drogi 5-7 Olsztyn (5-51) - Płońsk (5-10) odc. Nidzica - Napiętko (w. Napiętko) z węzłem z podziałem na zadanie: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Północ (bez węzła) do msc. Napiętko - długość około 13,6 km	263 128 737,81 zł	282 633 340,66 zł	10%	100,75%	100,00%	100,00%

172	55 Poznań - Wrocław, odc. w Koronniku - Wrocław (skł. w Widawie)	3. 55 Poznań - Wrocław, odc. 3 w Koronniku - Wrocław (skł. w Widawie) od km 127+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okręg Przeglądów i Rozliczenia Kontraktów/Okręg Gwarancji	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017	22.02.2023	Antalid S.p.A (36)		10.09.2014	2016-08-12, 1, 2016-08-12, 2, 2017-02-10, 3, zamknięcie uzupełniające	Zaprosztowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 5-5 Poznań - Wrocław na odcinku Koronnik (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podstawie na zadaniu. Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+000 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km	587 604 698,16 zł	639 427 027,03 zł	3%	97,43%	100,00%	100,00%
11	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Okręg Gwarancji	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015	27.01.2021	Polnaka Sp. z o.o. (48)		11.08.2014		"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej 5-41 od 5-8 (Dziwnie Mazowiecki) - Łomża - Stawki - Szczuczyn - (Prz. Szwedki - Budzik - Granica Państwa (Krowka), na odcinku od km 187+000 do km 205+507 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"	126 216 460,23 zł	151 599 458,67 zł	5%	102,64%	102,64%	100,00%
383	58 Wyszchod - Białystok, odc. Włocławek - Młynów	ARCHIWALNY: Włocławek - Młynów	Białystok	Okręg Przeglądów i Rozliczenia Kontraktów	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	04.02.2020	22.12.2021	Antalid S.p.A (36)	07.08.2014	2016-06-22, 1, 2016-06-22, 2, 2016-10-19, 3, zmiana terminu ukończenia (23.11.2016) 2019-06-05, 5, zmiana terminu ukończenia (22.12.2016) 2019-06-05, 6, ok. RODO 2019-06-05, 6, zmiana terminu ukończenia (07.08.2017)	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław Warszawa Białystok do parametrów drogi ekspresowej 5-8 na odcinku od obwodnicy Włocławek z obwodnicą Młynowa, od km 108+100 do km 601+700	434 833 187,91 zł	465 271 500,00 zł	10%	100,67%	100,00%	100,00%
117	Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 146	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 146	Opole	zakończona	17.04.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Mota Engi Central Europe SA (63)	06.08.2014	2015-10-08, 1. Analiza dotychczasowych warunków waloracyjnych	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 46 147"	307 440 393,64 zł	328 961 221,19 zł	10%	99,66%	100,00%	100,00%
113	55 Poznań - Wrocław, odc. w Koronniku - Wrocław (skł. w Widawie)	1. 55 Poznań - Wrocław, odc. 1 w Koronniku - Wrocław (skł. w Widawie) od km 128+758 do km 123+700	Wrocław	Okręg Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimex SA (42)	31.07.2014	2017-01-27, 1, zamknięcie uzupełniające - element 880 2017-05-12, 2, zamknięcie uzupełniające 2017-07-28, 3, zamknięcie uzupełniające w zakresie wykonania uzupełniających elementów dla konstrukcji wspierających Systemu Zarządzania Ruchem oraz c...	Zaprosztowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 5-5 Poznań - Wrocław na odcinku Koronnik (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podstawie na zadaniu. Zadanie 3 odcinek od Koronnik (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km	576 255 000,00 zł	616 582 850,00 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
192	Budowa drogi 57 Bielaw - Christo Botewa - Igorkowa, odc. Kraków (w. Igorkowa, skł. 79) - Kraków w Christo Botewa (Pylbany)	Budowa drogi 57 Bielaw - Christo Botewa - Igorkowa, odc. Kraków (w. Igorkowa, skł. 79) - Kraków w Christo Botewa (Pylbany)	Kraków	zakończona	18.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	05.12.2018	05.09.2022	Strabag Sp. z o.o. (76)	22.07.2014	2017-06-14, (2005/2014/2017, Analizy nr 1 2017-07-05, (273/2/2014/2017, Analizy nr 2 2017-07-17, (273/2/2014/2017, Analizy nr 3	Budowa drogi ekspresowej 5-7, odc. Kraków w. Igorkowa - w. Christo Botewa	528 888 852,41 zł	565 921 772,08 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
297	Budowa drogi 57 Radom (Jedlicki) - Igorkowa, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi 57 Radom (Jedlicki) - Igorkowa, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Kielce	Okręg Gwarancji	04.08.2014	04.05.2017	04.05.2017		15.06.2022	Dragage SA (33)	03.07.2014	2015-04-01, Analizy nr 1, Dot. nr konta bankowego 2016-02-10, Analizy nr 2, Dot. nr konta bankowego 2017-03-20, Analizy nr 3, Dot. wykonania systemu odos. antykolizyjnych w celu dostosowania obwodnicy MD-2, MD-5 i MD-7 do potrzeb migracji zwierząt (r...	Wykonanie robót polegających na: Budowie drogi krajowej Nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego.	682 240 503,48 zł	731 865 319,36 zł	5%	99,96%	100,00%	100,00%
460	Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin-Rzeszów, odc. Sokółka Młp. Polkow (bez węzła) - Stobienia	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin-Rzeszów, odc. Sokółka Młp. Polkow (bez węzła) - Stobienia	Rzeszów	Okręg Gwarancji/zakończona	23.07.2015	05.06.2017	31.08.2017	17.08.2018	15.09.2022	Alstom Construction Polska Sp. z o.o. (146)	05.06.2014	2016-01-18, Analizy nr 1, Zmiana wskaźników w Subj. 13-8 DOKI 2017-08-05, Analizy nr 2, Zmiana Casu na ukończenia dla Odcinka Robót od km 448+157,76 do km 448+095,23 2018-07-10, Analizy nr 3, Zmiana Casu na ukończenia	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej 5-19 na odcinku węzeł Sokółka Małpolska Polkow (bez węzła) - Stobienia	289 978 814,46 zł	310 277 437,47 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
461	Budowa drogi 519 Lublin-Rzeszów, odc. w "Swidocz" - w. Rzeszów Południe	Budowa drogi 519 Lublin-Rzeszów, odc. w "Swidocz" - w. Rzeszów Południe	Rzeszów	Okręg Gwarancji	02.06.2015	09.08.2017	09.08.2017	02.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA (8)	09.04.2014	2015-12-30, Analizy nr 1, Zmiana wskaźników GUS	"Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej 5-19, odcinek węzeł Świdocz (DK4) bez węzła - węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"	342 566 799,40 zł	366 546 475,36 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 51	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okręg Gwarancji	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015		06.01.2021	PORR Polska Construction SA (50)	14.02.2013	2015-09-28, Analizy nr 1, 2016-03-25, Analizy nr 2,	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłowa Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów, na odcinku od km projektowanego 248+649 (km istn. 248+150) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości	178 715 400,76 zł	191 225 478,81 zł	5%	98,65%	100,00%	100,00%
9	Budowa drogi 519 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz - węzeł Buda (z węzłem)	2b-1. Haki - węzeł Buda Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DMS (do istn. DK39)	Białystok	inne		08.06.2024	08.06.2024							522 000 000,00 zł	5%	0,00%	0,00%		
61	511 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pñ. Złotowo - A2 (węzeł Chłuchowo)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu 511, odc. pñ. Złotowo-A2 (węzeł Chłuchowo) II etap	Poznań	zakończona		06.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	Skanska SA (77)		2014-05-19, 1, zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania do 180% PK 2014-09-26, 2, przedłużenie C10 do 20.12.2014 r.	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr 511 na odcinku Złotowo - autostrada A2 w ciągu drogi krajowej nr 55 w rejonie węzła "Chłuchowo" autostrady A2 - ETAP IIb - 511 od węzła "Rakietnica" - km 7+740,00 do węzła "Swadom" - km 13+088,00	140 248 082,26 zł	5%	100,00%	100,00%		
450	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyń	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyń" na odcinku od km 299+650 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 320+000 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	zakończona	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016			Budimex SA (42)				340 123 280,00 zł	10%	100,00%			
465	Budowa obwodnicy Skawiny na dk. nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na wjeździe i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do ul. Strąpskiej dk. 44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018			Eurovia Polska SA (8)				4 091 654,25 zł	10%	9,50%			
579	Budowa obwodnicy Skawiny na dk. nr 44	Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na wjeździe i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do ul. Strąpskiej dk. 44	Kraków	w trakcie realizacji	14.07.2021	30.06.2022	30.06.2022			Eurovia Polska SA (8)			Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skłodowska i Ołowidnicka) na rondo	10 370 388,67 zł	5%	0,00%			
591	Budowa drogi 519 Białystok-Lubartów, odc. Choroszcz - węzeł Buda (z węzłem)	2c. węzeł Buda Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Buda (z węzłem)	Białystok	inne		08.06.2024	08.06.2024							522 000 000,00 zł	5%	0,00%			
717	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemysł - Medyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemysł - Medyka - DLA PRZEMYSŁU UNEGAWAZIONEGO	Rzeszów	w trakcie realizacji		18.07.2022	18.07.2022		01.08.2027	Eurovia Polska SA (8)			"Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka odc. Przemysł - Medyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 (skł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi"	106 435 799,81 zł	10%	0,00%	0,00%	9,94%	
724	Rozbudowa dk 9 na odcinku od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iły	ARCHIWALNY: Rozbudowa DK9 na odcinku od końca obwodnicy Skaryszewa do początku obwodnicy Iły	Warszawa	w trakcie realizacji		01.12.2025	01.12.2025							100 000,00 zł	6%	10,00%			