

## **INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY**

**Obiekt budowlany :** Siatki ochronne przed ptactwem ETAP 1.

**Adres inwestycji :** Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne w Kuźnicy  
Białostockiej, gm Kuźnica

**Inwestor :** Wojewoda Podlaski, Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

**Jednostka projektowa :** EMES-PROJEKT  
Pracownia Architektoniczna  
Marcin Szymanowicz  
15-302 Białystok ul. Mazowiecka 39/13

**Projektant :** mgr inż. arch. Jerzy Łucki, Bł/130/88

**opracował** mgr inż. arch. Marcin Szymanowicz

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W PROCESIE BUDOWY

**Obiekt budowlany :** Siatki ochronne przed ptactwem ETAP 1

**Adres inwestycji :** Międzynarodowe Drogowe Przejście Graniczne w Kuźnicy  
Białostockiej, gm Kuźnica

**Inwestor :** Wojewoda Podlaski, Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

**Jednostka projektowa :** EMES-PROJEKT  
Pracownia Architektoniczna  
Marcin Szymanowicz  
15-302 Białystok ul. Mazowiecka 39/13

**Projektant :** mgr inż. arch. Jerzy Łucki, Bł/130/88

**opracował** mgr inż. arch. Marcin Szymanowicz

## 1. Podstawa opracowania .

1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane .

1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

## 2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejności realizacji poszczególnych obiektów .

### 2.1 . Zakres robót .

Zamierzeniem budowlanym jest zabezpieczenie przed ptakami części konstrukcji wiaty nr 17g (ETAP 1 – kierunek wyjazdowy z RP). Zabezpieczenie uwzględnia podwieszane paneli siatkowych od spodu wiaty.

Wykonywane będą tylko roboty montażowe.

### 2.2 Kolejność realizacji poszczególnych robót .

W pierwszej kolejności zostaną zamontowane wieszaki, a następnie można przystąpić do montażu paneli siatkowych poziomych standardowych. Na końcu należy wykonać i zamontować panele siatkowe wynikowe poziome i pionowe. Przewiduje się również demontaż istniejących lamp, kamer oraz głośników i ponowny montaż poniżej siatek na elementach dystansowych.

Po wykonaniu robót montażowych należy przystąpić do porządkowania terenu inwestycji.

## 3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych .

Zakresem opracowania objęto fragment terenu przejścia granicznego obejmującego powierzchnię zabudowy wiaty nr 17g. Pod wiatą znajdują się pawilony odpraw samochodów osobowych i autobusów.

## 4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na terenie objętym zakresem opracowania nie występują elementy mogące mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

## **5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych .**

Zgodnie z par. ust. 1 pkt. B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz U nr 120 poz. 1 126 ) przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń :

- Ryzyko upadku z wysokości powyżej 5m podczas wykonywania robót montażowych,
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas pracy przy z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych.

Pracownicy powinni zostać zapoznani z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 , poz. 401 ) .

Sposób bezpiecznego wykonawstwa inwestycji określony zostanie w planie bezpieczeństwa i ochrony robót , który zgodnie z ww. rozporządzeniem opracuje Kierownik budowy .

## **6. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .**

Bezpośredni wykonawcy ( robotnicy ) robót budowlanych , instalacyjnych i wykończeniowych muszą być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierowników robót lub właścicieli firm budowlano – instalacyjnych bezpośrednio na stanowisku roboczym i posiadać aktualne badania lekarskie . Wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogólnobudowlana .

- Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
- Prace montażowe należy wykonywać z rusztowań stałych lub mobilnych
- Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem
- Zaleca się wykonanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.
- Na czas montażu paneli siatkowych należy ogrodzić teren i czasowo wyłączyć z użytkowania pawilony odpraw znajdujące się w obrębie wykonywanych prac.

## **7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnie zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie .**

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia stref szczególnego zagrożenia zdrowia . Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w opracowanym „planie bioz” określi środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i prowadzenia robót w sposób bezpieczny poprzez szczegółowe określenie warunków BHP. Teren budowy należy wygrodzić oraz oznakować . Plac budowy powinien być uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany , a dojeżdża i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne .