

Wymiana informacji w sprawie Nysy Łużyckiej Grupy Roboczej W4 Komisji ds. Wód Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec	Informationsaustausch zur Lausitzer Neiße der Arbeitsgruppe W4 der Grenzgewässerkommission der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen
za rok 2021	für das Jahr 2021
<p>Z powodu pandemii COVID 19 Grupa W4 nie odbyła dwóch regularnych spotkań w 2021 r., a wymiana informacji nastąpiła drogą korespondencyjną.</p>	<p>Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden zwei regelmäßig stattfindende Beratungen der Gruppe W4 im Jahr 2021 nicht durchgeführt, der Informationsaustausch erfolgte auf elektronischem Wege.</p>
1. Wymiana informacji na temat realizacji zadań zgodnie z wymianą informacji z marca 2021	1. Informationsaustausch über realisierte Aufgaben gemäß dem im März 2021 stattgefundenen Informationsaustausch
<p>Pkt 1.4, 1.12 wymiany informacji z marca 2021 uważa się za załatwiony Pkt 1.13, 1.17, 2.2 wymiany informacji z marca 2021 zostaną przywołane w odpowiednim czasie.</p>	<p>Die Punkte 1.4 und 1.12 des Informationsaustausches vom März 2021 werden als erledigt betrachtet. Die Punkte 1.13, 1.17 und 2.2. des Informationsaustausches vom März 2021 werden zu gegebener Zeit aufgerufen.</p>
1.1 Wymiana informacji na temat planowanych działań w zakresie utrzymania i inwestycyjnych (Pkt 1. 1 wymiany informacji z marca 2021)	1.1 Informationsaustausch zu geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (Punkt 1.1 des Informationsaustausches, März 2021)
<p>Strony wymieniły się informacjami na temat planowanych działań utrzymaniowych i inwestycyjnych. Dokładną informację strony przekażą sobie drogą elektroniczną do końca I kwartału 2022.</p>	<p>Die Seiten informierten sich gegenseitig über geplante Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Bis Ende des 1. Quartals 2022 werden die Seiten detaillierte Informationen auf elektronischem Wege übermitteln.</p>
<p>Strona polska poinformowała, że w 2021 r. prowadzone były prace konserwacyjno-utrzymaniowe polegające na wykonaniu jednokrotnego wykoszenia wałów przeciwpowodziowych, usuwaniu zatorów oraz remoncie wału przeciwpowodziowego na odcinku Markosice – Późna. Remont wału jest następstwem nakazu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim. Remont tego odcinka wału zakończono w grudniu 2021. W 2022 r. planowane są prace remontowe na kolejnych odcinkach wałów, wynikające z nakazów Nadzoru Budowlanego.</p>	<p>Die polnische Seite berichtete, dass im Jahr 2021 Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wurden. Es ging dabei um einmaliges Mähen auf den Hochwasserschutzdeichen, Beseitigung von Engpässen und Instandsetzung des Hochwasserschutzdeich-Abschnitts Markosice-Późna. Die Instandsetzung des Deichs erfolgte auf Anordnung des Wojewodschaftsinspektors für Bauaufsicht in Gorzów Wielkopolski. Im Dezember 2021 wurde die Instandsetzung dieses Deichabschnitts abgeschlossen. 2022 sollen weitere Deichabschnitte gemäß der Anordnung der Bauaufsicht instandgesetzt werden.</p>
<p>Strona niemiecka poinformowała, że informacja o realizowanych działaniach LTV będzie przekazywana stronie polskiej corocznie w formie wykazu, najlepiej do końca każdego roku kalendarzowego, zgodnie z ustaleniami.</p>	<p>Die deutsche Seite berichtete, dass die Information zu aktiven Maßnahmen der LTV abstimmungsgemäß jährlich in Listenform an die polnische Seite übergeben wird, vorzugsweise bis Ende eines jeden Kalenderjahres. Die Liste</p>





Lista z 2021 r. została zaktualizowana 28 lutego 2022 r. i stanowi załącznik nr 1.	aus 2021 wurde mit Stand 28.02.2022 überarbeitet und ist als Anlage 1 beigefügt.
1.2 Ochrona przeciwpowodziowa Ostritz – Krzewina Zgorzelecka (Pkt 1.2 wymiany informacji z marca 2021)	1.2 Hochwasserschutz Ostritz – Krzewina Zgorzelecka (Punkt 1.2 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona polska poinformowała, że w 2021 r. nie zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania będą uwzględnione w planach inwestycyjnych na kolejne lata.	Die polnische Seite teilte mit, dass im Jahr 2021 kein Auftrag zur Erarbeitung der technischen Dokumentation für diese Maßnahme erteilt wurde. Die Erarbeitung der Dokumentation und die Durchführung der Maßnahme werden in den Investitionsplänen der nächsten Jahre berücksichtigt werden.
1.3 Plan utrzymania Nysy Łużyckiej dla brandenburskiego odcinka granicznego od km 32 do km 36 (Pkt 1.3 wymiany informacji z marca 2021)	1.3 Unterhaltungsrahmenplan der Lausitzer Neiße für den brandenburgischen Grenzabschnitt ab km 32 bis km 36 (Punkt 1.3 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona niemiecka poinformowała, że opracowanie planu pilotażowego zostało przełożone z powodu sytuacji koronawirusa. Oczekuje się, że realizacja planu pilotażowego będzie kontynuowana w 2022 r. W ramach tego planu pilotażowego przygotowywana jest również opinia do przedłożonego planu utrzymania Nysy Łużyckiej dla odcinka rzeki od km 40+500 do km 74+334.	Die deutsche Seite berichtete, dass aufgrund der Coronasituation die Bearbeitung des Pilotplanes verschoben wurde. Die Bearbeitung des Pilotplanes wird voraussichtlich im Jahr 2022 fortgesetzt. Im Rahmen dieses Pilotplanes wird auch die Stellungnahme für den übergebenen Unterhaltungsplan der Lausitzer Neiße für den Flussabschnitt km 40+500 bis km 74+334 erstellt.
Strona polska podtrzymuje wcześniejsze informacje w sprawie inwentaryzacji, usunięcia wywrotów drzew i zakrzaczeń. Decyzje administracyjne Strona polska postara się pozyskać w 2022 r.	Die polnische Seite hält die bereits übermittelten Informationen über die Bestandsaufnahme sowie Beseitigung von Totholz und Bewuchs aufrecht. Die polnische Seite wird versuchen, die Verwaltungsbescheide im Jahr 2022 einzuholen.
1.4 Informacje o stanie prac na temat opracowania ramowego planu utrzymania Nysy Łużyckiej dla odcinka od km 40+500 do km 74+334 (Pkt 1.5 wymiany informacji z marca 2021)	1.4 Information über den Arbeitsstand zur Erstellung eines Unterhaltungsrahmenplans der Lausitzer Neiße für den Abschnitt ab km 40+500 bis km 74+334 (Punkt 1.5 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona niemiecka poinformowała, że sytuacja nie uległa zmianie. Plan zostanie zlecony w 2022 roku.	Die deutsche Seite berichtete, dass es keinen neuen Sachstand gibt. Es ist geplant die Erstellung 2022 zu beauftragen.

<p>1.5 Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW we Wrocławiu (Pkt 1.6 wymiany informacji z marca 2021)</p>	<p>1.5 Programm der RZGW Wrocław zur Beseitigung des Baum- und Strauchbewuchses in besonders hochwassergefährdeten Gebieten (Punkt 1:6 des Informationsaustausches, März 2021)</p>
<p>Strona polska poinformowała, iż w 2021 r. zakończyło się postępowanie administracyjne i zostały wydane decyzje nakazowe wycinki drzew i zakrzaceń z międzywala w m. Radomierzyce, z terminem obowiązywania do czerwca 2022 r. O dalszych postępach prac strona polska będzie informować na następnych naradach.</p>	<p>Die polnische Seite berichtete, dass im Jahr 2021 die Verwaltungsverfahren abgeschlossen und Bescheide erlassen wurden, die die Beseitigung von Baum- und Strauchbewuchs im Vorland in Radomierzyce anordneten, mit einer Gültigkeitsdauer bis Juni 2022. Die polnische Seite wird in den nächsten Beratungen über den weiteren Fortgang der Arbeiten informieren.</p>
<p>1.6 Ochrona przeciwpowodziowa Guben – Alte Poststraße oraz Gubina (Pkt 1.7 wymiany informacji z marca 2021)</p>	<p>1.6 Hochwasserschutz Guben – Alte Poststraße sowie Gubin (Punkt 1.7 des Informationsaustausches, März 2021)</p>
<p>Strona niemiecka poinformowała, że dla 2 odcinka budowy, obiektu częściowego 2 dostępna jest decyzja o zatwierdzeniu planu prawnie wiążącego z dnia 05.04.2017. Oczyszczanie placu budowy zostało zakończone. Prace budowlane zostały nagrodzone. Prace budowlane postępują zgodnie z planem. Oczekuje się, że zadanie zostanie zakończone w październiku 2022 r.</p>	<p>Die deutsche Seite teilte mit, dass für den 2. Bauabschnitt, Teilobjekt 2 ein Planfeststellungsbeschluss mit Datum vom 05.04.2017 vorliegt. Die Baufeldfreimachung ist abgeschlossen. Die Vergabe der Bauleistung ist erfolgt. Die Baumaßnahmen schreiten planmäßig voran. Die Maßnahme soll voraussichtlich im Oktober 2022 abgeschlossen werden.</p>
<p>Dla 2 odcinka budowy, obiektu częściowego 3 opracowano dokumentację wykonawczą jest ona obecnie sprawdzana. Przygotowywana jest procedura udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Przetarg ma się rozpocząć w maju 2022 roku. Rozpoczęcie budowy zaplanowano na październik 2022 r. Prace potrwać prawdopodobnie do jesieni 2023 roku.</p>	<p>Für den 2. Bauabschnitt, Teilobjekt 3 ist die Ausführungsplanung fertiggestellt und wird geprüft. Die Vergabe der Bauleistung wird vorbereitet. Die Ausschreibung soll im Mai 2022 starten. Der Baubeginn ist für Oktober 2022 avisiert. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Herbst 2023 andauern.</p>
<p>Strona polska poinformowała, że aktualnie oczekuje się na zakończenie procesu planowania w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i na jego zatwierdzenie. Plan ten będzie podstawą do podjęcia dalszych działań ochrony przeciwpowodziowej, w tym koncepcji zabezpieczenia obszaru problemowego w rejonie miasta Gubina wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla wariantu rekomendowanego.</p>	<p>Die polnische Seite teilte mit, dass sie zurzeit auf den Abschluss des Planungsprozesses im Rahmen des Hochwasserrisikomanagementplans und dessen Bestätigung wartet. Dieser Plan wird die Grundlage für weitere Hochwasserschutzmaßnahmen bilden, einschließlich eines Konzepts zur Sicherung des Problemgebiets im Raum Gubin sowie der Erstellung von Entwurfsunterlagen für die empfohlene Variante.</p>

1.7 Rozbiórka nasypu poprzecznego Hagenwerder (Pkt 1.8 wymiany informacji z marca 2021)	1.7 Rückbau des Querdamms Hagenwerder (Punkt 1.8 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona polska poinformowała, że aktualnie nie posiada nowych wiadomości odnośnie nieodpłatnego przejścia przez Gminę Zgorzelec od PKP działek pod nasypem.	Die polnische Seite teilte mit, dass ihr derzeit keine neuen Informationen über die unentgeltliche Übernahme von Grundstücken der PKP unter dem Bahndamm durch die Gemeinde Zgorzelec vorliegen.
Strona niemiecka poinformowała, że nie ma nowych informacji w sprawie, ponieważ projekt jest obecnie wstrzymany.	Die deutsche Seite informierte dass es keinen neuen Sachstand gibt, da das Projekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ruht.
1.8 Przebudowa jazów Hagenwerder i Weinhübel (Pkt 1.9 wymiany informacji z marca 2021)	1.8 Umbau der Wehranlagen Hagenwerder und Weinhübel (Punkt 1.9 des Informationsaustausches, März 2021)
<u>Hagenwerder</u> Strona niemiecka poinformowała, że projekt został czasowo przełożony. Ze względu na brak funduszy planowana jest kontynuacja od 2026 roku.	<u>Hagenwerder</u> Die deutsche Seite berichtete, dass das Projekt zeitlich verschoben ist. Aufgrund fehlender Finanzierung ist eine Weiterführung ab 2026 geplant.
<u>Weinhübel</u> Strona niemiecka poinformowała, że w 2020 roku nastąpiło załamanie branży przemysłowej. Uzyskano pozwolenia polskiej administracji wodnej i środowiskowej, Urzędu Ochrony Zabytków oraz Starostwa Powiatowego w Görlitz. W celu realizacji projektu zaplanowano na 2022 rok remont jazu, nową budowę zastępczą upustu dennego oraz zapewnienie drożności ekologicznej w młynówce. Planowany okres budowy rozpoczyna się 16 maja 2022 roku i kończy 17 października 2022 roku. Grupa planuje wizytować to miejsce podczas narady wiosennej 2023.	<u>Weinhübel</u> Die deutsche Seite berichtete, dass der Abbruch der Industriebrache in 2020 erfolgte. Die Zustimmungen der polnischen Wasser- und Umweltverwaltung, des Denkmalschutzamtes sowie des Landratsamtes Görlitz liegen vor. Für die Umsetzung des Vorhabens ist die Instandsetzung des Wehres, der Ersatzneubau Grundablass und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Mühlgraben in 2022 vorgesehen. Die geplante Bauzeit beginnt am 16.05.2022 und endet am 17.10.2022. Die Gruppe wird diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
1.9 Jaz Vierradenmühle w Görlitz (Pkt 1.10 wymiany informacji z marca 2021)	1.9 Wehr Vierradenmühle in Görlitz (Punkt 1.10 des Informationsaustausches, März 2021)
Sposób postępowania zaproponowany Grupie w ramach wymiany informacji w marcu 2021 został przedstawiony Komisji ds. Wód Granicznych na jej XXVIII posiedzeniu w listopadzie 2021 r. Komisja zaprobowała zaproponowane rozwiązania i poprosiła o informowanie o postępach w sprawie na kolejnych posiedzeniach.	Das der Gruppe beim Informationsaustausch im März 2021 vorgeschlagene Vorgehen wurde der Grenzgewässerkommission auf ihrer 28. Sitzung im November 2021 vorgestellt. Die Kommission befürwortete die vorgeschlagenen Lösungen und bat darum, in künftigen Sitzungen über den Fortgang in dieser Sache informiert zu werden.
Strona niemiecka poinformowała, że sytuacja obecnie nie uległa zmianie.	Die deutsche Seite informierte, dass es derzeit keinen neuen Sachstand gibt.

1.10 Wykonanie przepławki dla ryb przy jazie Görlitz Obermühle (Pkt 1.11 wymiany informacji z marca 2021)	1.10 Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Wehr Görlitz Obermühle (Punkt 1.11 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona niemiecka poinformowała, że budowa przepławki dla ryb jest obecnie w trakcie postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia. Wniosek został złożony przez nowego właściciela. Przepławka ma być budowana nie po stronie polskiej, jak pierwotnie planowano, ale w młynówce po stronie niemieckiej.	Die deutsche Seite teilte mit, dass sich derzeit die Errichtung einer Fischaufstiegsanlage in einem Genehmigungsverfahren befindet. Der Antrag wurde durch den neuen Eigentümer gestellt. Die Fischaufstiegsanlage soll nicht, wie ursprünglich geplant, auf polnischer Seite sondern neu im Mühlgraben auf deutscher Seite errichtet werden.
Grupa planuje wizytować to miejsce podczas narady wiosennej 2023.	Die Gruppe wird diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
1.11 Remont wału przeciwpowodziowego Łęknica/Bad Muskau od km 79+990 do km 80+960 (Pkt 1.14 wymiany informacji z marca 2021)	1.11 Deichsanierung in Łęknica/Bad Muskau ab km 79+990 bis km 80+960 (Punkt 1.14 des Informationsaustausches, März 2021)
W związku z zakończeniem prac na wale przez stronę polską w 2019 r., Grupa planuje wizytować to miejsce podczas objazdu wiosennego 2023.	Da die polnische Seite die Deicharbeiten im Jahr 2019 abschloss, wird die Gruppe diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
1.12 Hydrowęzeł Grieben (Pkt 1.15 wymiany informacji z marca 2021)	1.12 Gewässerknoten Grieben (Punkt 1.15 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona polska oczekuje od strony niemieckiej na wyniki modelowania, które wykażą wpływ inwestycji na ewentualne zagrożenie powodziowe po stronie polskiej.	Die polnische Seite wartet auf die Ergebnisse der Modellierung der deutschen Seite, die aufzeigen werden, ob das Vorhaben eine potenzielle Hochwassergefahr auf polnischer Seite beeinflussen wird.
Strona niemiecka poinformowała, że wniosek o wdrożenie procedury scopingu dla 1 obiektu częściowego całego przedsięwzięcia „Ochrona przeciwpowodziowa. Wyspa na Nysie w miejscowości Grieben” został wycofany. Obecnie trwają prace nad nowym opracowaniem projektu. Elementami projektu powinna być początkowo nowa budowa zastępcza jazu Grieben na Nysie (2 obiekt częściowy) oraz modernizacja progu przelewowego poniżej jazu (1 obiekt częściowy ze zmniejszonym zakresem działań).	Die deutsche Seite informiert, dass der Antrag auf Durchführung des Scoping-Verfahrens für das Teilobjekt 1 der Gesamtmaßnahme „Hochwasserschutz Neißinsel Grieben“ zurückgezogen wurde. Derzeit wird an einer Neuausrichtung des Projektes gearbeitet. Bestandteile des Projektes sollen zunächst der Ersatzneubau des Neißewehres Grieben (Teilobjekt 2) sowie die Ertüchtigung der Überlaufschwelle unterhalb des Neißewehres (Teilobjekt 1 mit einem verringerten Maßnahmenumfang) sein.
Strony nadal uważają, że ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 spotkanie informacyjne na płaszczyźnie roboczej z zainteresowanymi stronami na polskim terytorium, w sprawie planowanych działań może odbyć się	Die Seiten sind nach wie vor der Ansicht, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie ein Informationstreffen auf Arbeitsebene mit den in Polen betroffenen Stellen über die geplanten Aktivitäten erst stattfinden kann, wenn die Gefahr

dopiero po ustaniu zagrożenia. Strony uzgodnią termin spotkania drogą korespondencyjną.	vorüber sein wird. Die Seiten vereinbaren auf dem Schriftweg einen Termin für das Treffen.
1.13 Jaz Sobolice w km 111+630 (Pkt 1.16 wymiany informacji z marca 2021)	1.13 Wehranlage Sobolice im km 111+630 (Punkt 1.16 des Informationsaustausches, März 2021)
Strony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami sprawdzą możliwości przekazania informacji o pozwoleniach wodnoprawnych dla jazów na Nysie Łużyckiej i należących do nich elektrowni, w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wymiana informacji na ten temat nastąpi podczas następnej narady Grupy.	Ausgehend von den bereits getroffenen Festlegungen werden die Seiten prüfen, inwieweit Informationen über die wasserrechtlichen Genehmigungen für Neißewehre und deren Wasserkraftanlagen unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen weitergegeben werden können. Ein Informationsaustausch zu diesem Thema wird in der nächsten Beratung der Gruppe stattfinden.
2. Sprawy różne	2. Sonstiges
2.1 Żeglowność odcinka Nysy Łużyckiej od km 0 do km 15 (Pkt 2.1 wymiany informacji z marca 2021)	2.1 Schiffbarkeit des Neißeabschnitts ab km 0 bis km 15 (Punkt 2.1 des Informationsaustausches, März 2021)
Strona polska podtrzymuje swoje stanowisko i nie przewiduje w najbliższym czasie skreślenia odcinka Nysy Łużyckiej od km 0 do km 15 z wykazu śródlądowych dróg wodnych.	Die polnische Seite bleibt bei ihrem Standpunkt und plant nicht, den Abschnitt der Lausitzer Neiße ab km 0 bis km 15 in naher Zukunft aus der Liste der Binnenwasserstraßen zu streichen.
2.2 Rozbiórka jazu Deutsch Ossig – Koźlice w km 160+935 na Nysie Łużyckiej (Nowy punkt)	2.2 Rückbau des Wehres Deutsch Ossig – Koźlice im km 160+935 der Lausitzer Neiße (neuer Punkt)
Strona polska otrzymała informację na temat planowanej przez stronę niemiecką rozbiórki jazu Deutsch Ossig. Wstępna opinia strony polskiej została przekazana stronie niemieckiej. Strona polska negatywnie zaopiniowała plan całkowitej rozbiórki jazu z uwagi na przewidywane skutki zwiększenia procesów erozyjnych koryta rzeki i obniżenie poziomów wód gruntowych.	Die polnische Seite erfuhr über den von der deutschen Seite geplanten Rückbau des Wehres Deutsch Ossig. Ihre erste Stellungnahme hierzu übermittelte die polnische Seite der deutschen Seite. Die Stellungnahme der polnischen Seite zu dem Plan, das Wehr vollständig rückzubauen, fiel negativ aus, da mit einer verstärkten Erosion des Flussbettes und einer Absenkung des Grundwasserspiegels zu rechnen ist.
Strona niemiecka opracowuje obecnie etap realizacji 1-2. Po wypracowaniu wariantu preferowanego nastąpią dalsze uzgodnienia ze stroną polską.	Von deutscher Seite wird gegenwärtig die Leistungsphase 1-2 bearbeitet. Nach Herausarbeitung der Vorzugsvariante erfolgt die weitere Abstimmung mit der polnischen Seite.
2.3 Utrzymanie kładki dla pieszych w m. Krzewina (Nowy punkt)	2.3 Instandhaltung des Stegs in Krzewina (neuer Punkt)
Strona polska poinformowała, iż właściciel kładki – Starosta Powiatu Zgorzeleckiego usunął zator, który utworzył się w jej rejonie.	Die polnische Seite teilte mit, dass der Eigentümer des Stegs – der Landrat des Kreises

Grupa będzie wizytować to miejsce w czasie objazdu wiosennego 2023	Zgorzelec – die im Bereich des Stegs entstandene Stauung beseitigte. Die Gruppe wird diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
2.4 Termin	2.3 Termin
Strony uzgodniły, że w 2022 r. narada wiosenna i objazd nie odbędą się. Strony planują, że narada jesienna odbędzie się w trybie stacjonarnym po stronie polskiej w Zgorzelcu. Termin pozostaje do uzgodnienia.	Die Seiten einigten sich darauf, dass die Frühjahrsberatung und -bereisung im Jahre 2022 nicht stattfindet. Die Seiten planen, die Herbstberatung stationär auf polnischer Seite in Zgorzelec durchzuführen. Der Termin ist noch abzustimmen.
Wrocław, dnia 14.04.2022	Breslau, den 14.04.2022
	
B. Jesionek Przewodnicząca delegacji Rzeczypospolitej Polskiej	B. Jesionek Leiterin der Delegation der Republik Polen
Poczdam, dnia 14. 4. 2022	Potsdam, den 14. 4. 2022
	
P. Pufahl Przewodnicząca delegacji Republiki Federalnej Niemiec	P. Pufahl Leiterin der Delegation der Bundesrepublik Deutschland