

Identyfikator CZD	Nazwa inwestycji *1	Nazwa odcinka *2	Oddział (GDOWIA) *3	Stan realizacji (inwestycja na roboty) *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót (nie aneksowana) *6	Umowna data zakończenia robót (po aneksach) *7	Data wystawienia Świadectwa Wykonania *8	Data zakończenia ostatniej gwarancji odbiorczych wykonania zabezpieczonej finansowo *9	Wykonawca robót *10	NIP *11	Data podpisania umowy *12	Aneksy do Umowy z Wykonawcą robót (data, numer, komentarz) *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty [tł] *5	Maksymalna wartość zobowiązania (roboty) [tł] *16	Wysokość zabezpieczenia wykonania umowy *17	Zamówienie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *18	Zamówienie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zawansowanie nie uchylnie czasu realizacji umowy *20
9	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. Chociszewo – węzeł Boci (z węzłem)	Zb-1. Huci – węzeł Bielek Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DK66 (do ul. DKO)	Białystok	w trakcie realizacji	08.06.2024	08.06.2024				Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	06.09.2021		Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Huci – węzeł Bielek Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do skrajnej drogi krajowej nr 15	325 986 900,00 zł	522 000 000,00 zł	5%	0,00%	0,00%	0,20%
710	Budowa drogi S19 Białystok-Lubartów, odc. węzeł Boci (Bez węzła) – Chlebuczyn	węzeł Boci (Bez węzła) – Malawka	Kielce	w trakcie realizacji	16.04.2025	16.04.2025		10.09.2026		Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	06.09.2021			343 584 035,95 zł	367 634 938,47 zł	10%	0,00%	0,00%	0,30%
492	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie	Zadanie 3: w. Łańcica (Bez węzła) – w. Bolespale Wielkie (Bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	16.06.2025	16.06.2025				Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.07.2021		Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie. Zadanie 3: w. Łańcica (Bez węzła) – w. Bolespale Wielkie (Bez węzła)	718 669 944,83 zł	768 976 800,07 zł	10%	0,00%		3,24%
547	Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z odcinkami Koszalin i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalin i Sianowa na 50 odcinkach od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	w trakcie realizacji	15.08.2021	20.08.2023	20.08.2023	20.08.2023		Polbud-Pomorze Sp. z o.o. (46) Miejskie Przedsiębiorstwo Drog. i Mostów Sp. z o.o. (547) Wzbur Infrastruktura Sp. z o.o. s. k. (666)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.07.2021		Budowa Obwodnicy Koszalin i Sianowa na 56 wraz z odcinkiem S11 od wjeźdu Białice do wjeźdu Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300	448 877 889,58 zł	221 400 000,00 zł	10%	0,00%	0,00%	5,78%
721	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczypanowice – Kraków	2. Kontynuacja: Widomla – Kraków (węzeł Kraków Nowe Hucie)	Kraków	w trakcie realizacji	19.07.2021	15.10.2024	15.10.2024			Górnernik Sp. z o.o. (940) Górnernik Agri Sanoj Impact w. Tachlout A.S. (20) Monty SAS SA (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	15.07.2021		Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (w tym ewentualna optymalizacja) w zakresie rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie Budowlanym) i budowa drogi ekspresowej S7 od wjeźdu Widomla (bez węzła) do Krakowa (z węzłem) z wjeźdem do wjeźdu Nowe Hucie na odcinku od km 0+0+00 do km 65+80+30. Powyżej odcinka stanowią fragment drogi ekspresowej S7 Warszawa – Ruda – Chybie – Skowica, stanowią element sieci kompleksowej TEN-T, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa świętokrzyskiego, w powiecie Krakówian, na terenie gmin Nowoniewia, Niechuchanów, Kołomyjska-Luborzyna	1 489 959 639,00 zł	1 594 256 813,73 zł	10%	0,00%		4,83%
607	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dr. 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dr. 20	Szczecin	w trakcie realizacji	14.04.2025	14.04.2025				Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.07.2021		Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinka w ciągu drogi krajowej nr 20	106 634 850,00 zł	114 099 280,50 zł	10%	0,00%	0,00%	2,63%
486	Budowa drogi S19 Raszów – Baranek odc. Węzeł Raszów Podulnie – Baranek	5. w. Między Pastwem (Bez węzła) – Węzeł Duda (z węzłem)	Raszów	w trakcie realizacji	12.07.2025	12.07.2025		08.09.2025		Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.07.2021		Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wjeźdu Między Pastwem (Bez węzła) do wjeźdu Duda (z węzłem) (ok. 08, 20,13 km)	478 907 636,94 zł	512 431 171,53 zł	10%	0,00%	0,16%	3,49%
579	Budowa obwodnicy Skawiny na dr. nr 44	Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na wjeździe i odcinku wybudowanego obwodnicy Skawiny do ul. Strajkującej dr. 44	Kraków	w trakcie realizacji	14.07.2021	30.06.2022	30.06.2022			Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.06.2021		Nobudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skatnicka i Obwodnica) na rondo	9 427 426,07 zł	10 370 388,67 zł	5%	0,00%		17,81%
650	Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	w trakcie realizacji	30.03.2025	30.03.2025		15.04.2030		Mobistar SA (31) KółJamnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.06.2021	2021-08-12, 1, Zmiana numeru konta	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyni w ciągu drogi krajowej nr 12	246 832 638,59 zł	264 150 920,08 zł	3%	0,00%	0,00%	4,60%
139	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowniki (Bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	29.05.2025	29.05.2025				Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. (16) Aldesa Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2021		Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (Bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)”, o długości (zasy Zasadniczej) ok. 15,152 km.	383 199 300,17 zł	3 030 232,60 zł	10%	1,33%	0,00%	5,30%
651	Budowa obwodnicy Gryzniszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Gryzniszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	w trakcie realizacji	28.03.2024	28.03.2024		12.04.2029		Polimex Mostostal SA (62) Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (627)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.06.2021		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryzniszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	18 865 254,61 zł	20 185 822,43 zł	10%	0,00%	0,00%	2,79%
636	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	w trakcie realizacji	19.08.2021	24.10.2022	24.10.2022		06.12.2027	Polimex Infrastruktura Sp. z o.o. (627) Polimex Mostostal SA (628)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.06.2021			31 860 138,76 zł	0,00 zł	10%	0,00%		11,50%
718	Przebudowa drogi S7 Warszawa – Obwodnica Grójca	2. Kontynuacja: w. Łańciszewo (Bez węzła) – w. Tarczyn Polnoc (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	23.06.2021	23.09.2024	23.09.2024	23.09.2029		Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.06.2021		Projekt i budowa południowego wycisku z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od wjeźdu Łańciszewo na południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B” od wjeźdu „Łańciszewo” (Bez węzła) do wjeźdu „Tarczyn Polnoc” (z węzłem) – długość odcinka ok. 24,80 km.	510 533 942,16 zł	100 000,00 zł	10%	0,00%	0,00%	5,72%
436	Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dr9	Budowa obwodnicy Opatowa 574 i dr 9	Kielce	w trakcie realizacji	17.03.2025	17.03.2025		16.06.2026		Mostostal Warszawa SA (54) Acciona Construcciones SA (17)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.06.2021		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i Dr 9”	403 663 229,39 zł	431 918 585,40 zł	10%	0,00%	1,00%	6,06%
495	Budowa obwodnicy Pułuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji	17.04.2025	17.04.2025				Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.06.2021		projekt i budowa obwodnicy Pułuska	442 203 033,82 zł	100 000,00 zł	7%	10,00%		3,93%
144	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie	Zadanie 4: w. Skórowo (Bez węzła) – w. Łańciszewo (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	15.05.2025	15.05.2025				Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	15.06.2021		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie. Zadanie 4: węzeł Skórowo (Bez węzła) – węzeł Łańciszewo (z węzłem).	344 400 000,00 zł	368 508 000,00 zł	3%	0,00%	0,00%	4,90%
462	Budowa obwodnicy Chelma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chelma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji	16.04.2025	16.04.2025				Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.06.2021		Projekt i budowa obwodnicy Chelma w ciągu drogi ekspresowej S12	441 942 911,46 zł	472 878 915,26 zł	10%	0,00%		3,99%
326	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Szupak – Bolespale Wielkie	Zadanie 1: Droga jednokier. w ciągu Obwodnicy Szupaka	Gdańsk	w trakcie realizacji	28.07.2025	28.07.2025				Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2021			128 440 271,21 zł	137 431 090,00 zł	2%	0,00%		6,77%
634	Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu dr 8	obwodnica Sztabina	Białystok	w trakcie realizacji	01.05.2025	01.05.2025		01.05.2030		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.05.2021		Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8	134 825 330,70 zł	144 263 103,85 zł	10%	1,00%	1,00%	5,37%
394	Budowa obwodnicy Stralin Krajczewski w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Stralin Krajczewski w ciągu DK 22	Zielona Góra	w trakcie realizacji	27.11.2024	27.11.2024				Colas Polska Sp. z o.o. (206)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.05.2021			78 076 364,12 zł	83 941 706,40 zł	10%	0,00%		6,41%
688	Budowa drogi S19 gr. parafizowa – Białystok, odc. węzeł Białystok Polnoc – węzeł Dobrynowo – węzeł Białystok Zachód	2. Krynica (od skrajnej) (ok. 65) – Dobrynowo (Bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	12.11.2024	12.11.2024		04.04.2030		PORR SA (49) Unibep SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	19.05.2021		Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+000 km odcyng reg DNR na granicy działek nr 224/4 i 307 – obieg Dobrynowo Dział) do km 35+185 (na granicy działki nr 45 i działki nr 324 – obieg Jeronki). Powyższy odcinek stanowi fragment przychodzącej drogi S19 powiązanym do 36, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: Białobrzegi, na terenie gmin: Dobrynowo Duży i Chociszewo.	405 605 136,15 zł	433 997 495,68 zł	10%	1,24%	5,00%	7,86%
670	Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu dr 8	Obwodnica Suchowoli	Białystok	w trakcie realizacji	18.04.2025	18.04.2025		18.04.2030		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.05.2021		Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8	249 145 911,96 zł	266 586 125,80 zł	10%	1,00%	1,00%	6,34%

247	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Szczecin	w trakcie realizacji	27.10.2024	27.10.2024	16.12.2020	Rover sp. z o.o. (838) Rover Infrastruktura S.A. (839)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2021	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31	74 771 700,00 zł	80 005 719,00 zł	10%	1,33%	0,00%	9,38%	
653	Budowa obwodnicy Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji	27.01.2024	27.01.2024	27.09.2020	Infraskom Kołczan Sp. z o.o. sp. k. (599)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.04.2021	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żydynia w ciągu drogi krajowej nr 32	32 679 870,00 zł	34 967 460,90 zł	10%	0,00%	0,00%	8,96%	
109	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	16.03.2025	16.03.2025		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2021	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – Węzeł Żukowo (bez węzła).	715 169 700,63 zł	0,00 zł	10%	1,55%	1,06%	10,00%	
118	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji	17.03.2025	17.03.2025		Milbud SA (51) Kobylińska SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.04.2021	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa DMF z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) – Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)".	776 999 999,91 zł	831 889 999,90 zł	10%	0,84%	1,28%	10,27%	
692	Budowa autostrady A2 Siedlca – granica parafialna odc. Siedlca – Biała Podlaska (w. Cicibór)	1. węzeł „Szebordzi” (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.04.2026	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.04.2021	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryńki na odcinku obw. Siedlca – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Borki” o długości około 18,750 km.	699 894 878,60 zł	748 887 520,10 zł	10%	0,00%	0,00%	10,52%	
694	Budowa autostrady A2 Siedlca – granica parafialna odc. Siedlca – Biała Podlaska (w. Cicibór)	3. węzeł „Lukowiaty” (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.04.2021	394830.00125	869 000 005,17 zł	394 830 001,25 zł	3%	0,00%		10,52%	
693	Budowa autostrady A2 Siedlca – granica parafialna odc. Siedlca – Biała Podlaska (w. Cicibór)	2. km 580+190 – węzeł „Lukowiaty” (z węzłem) w km 598+216	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.04.2021	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryńki na odcinku obw. Siedlca – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek VI od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Lukowiaty” o długości około 18,026 km”.	528 900 000,00 zł	565 923 000,00 zł	3%	0,00%		11,40%	
695	Budowa autostrady A2 Siedlca – granica parafialna odc. Siedlca – Biała Podlaska (w. Cicibór)	4. km 610+722 – węzeł „Cicibór” (z węzłem) w km 624+810	Warszawa	w trakcie realizacji	15.07.2024	15.07.2024	30.08.2029	Poltaq Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	01.04.2021	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryńki na odcinku obw. Siedlca – węzeł „Cicibór” (z węzłem). Odcinek VI od km ok 610+722 do km ok 624+810 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km”.	467 661 011,65 zł	500 397 282,47 zł	10%	0,00%		11,49%	
708	Budowa obwodnicy Warmyńsk - Przechwila w ciągu dr. 13	1. Odcinek od Fonda Makosa do węzła "Sielsko Górne" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	16.06.2021	29.03.2024	29.03.2024	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	25.03.2021	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Warmyńsk - Przechwila w ciągu dr.13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne: Odcinek od Fonda Makosa do węzła "Sielsko Górne" /bez węzła/".	85 972 522,80 zł	91 990 599,39 zł	10%	4,00%	5,26%	15,00%	
6	Budowa drogi S19 gr. parafialna – Białytyk, odc. Kulinica – węzeł Białytyk Północ	1. Kulinica – węzeł Sokoła Północ (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	12.09.2024	12.09.2024		PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.03.2021	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Kulinica – węzeł Sokoła Północ (z węzłem)	526 223 250,63 zł	563 058 878,17 zł	10%	0,00%		13,52%	
463	Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)	Lublin	w trakcie realizacji	26.08.2024	26.08.2024	17.10.2020	Moza Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	26.02.2021	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ” (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik” (bez węzła)	895 660 771,00 zł	894 157 024,97 zł	10%	1,57%	2,64%	14,40%	
580	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Mielchów - Szczepanowice	odc. Mielchów - Szczepanowice	Kraków	w trakcie realizacji	08.08.2024	08.08.2024	08.02.2026	Fabe Polska sp. z o.o. (578) SP Sine Midea Stry sp. z o.o. Oddział w Policie (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.02.2021	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Mielchów (bez węzła) – węzeł Szczepanowice (bez węzła)	162 440 189,84 zł	173 811 003,13 zł	10%	1,60%		14,88%	
590	Budowa drogi S19 Białytyk-Lubartów, odc. Chociszewo – węzeł Borki (z węzłem)	2a. Proski - Hucli	Białystok	w trakcie realizacji	29.07.2024	29.07.2024		Unibags SA (53) Budimex Sp. z o.o. (461) Value Engineering Sp. z o.o. (558)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.01.2021	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Proski - Hucli	305 415 152,94 zł	326 794 213,65 zł	10%	0,00%		16,84%	
581	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlca, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlca	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryńki: odcinek Porzeczka – Siedlca, odc. od węzła „Groszki” (bez węzła) w km 530+005,00 do węzła „Grędoła” (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	w trakcie realizacji	28.07.2024	28.07.2024	18.02.2026	Stecol Corporation (510)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	28.01.2021	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kuryńki na odcinku węzeł „Porzeczka” (brzoza obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) – Siedlca, Odcinek IV od węzła „Groszki” (bez węzła) do węzła „Grędoła” (bez węzła) o długości 12,939 km”.	530 816 290,75 zł	567 973 431,10 zł	10%	0,00%		15,82%	
130	Budowa autostrady A18 Olsztyn – Gołnicze (przebudowa jezdnii południowej)	4. gr. województwa – w. Gołnicze	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023	Kobylińska SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2021		258 700 000,01 zł	276 809 000,01 zł	10%	10,79%	10,79%	20,36%	
516	Budowa autostrady A18 Olsztyn – Gołnicze (przebudowa jezdnii południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	w trakcie realizacji	08.02.2021	16.10.2023	16.10.2023	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.01.2021	Budowa autostrady A18 Olsztyn – Gołnicze (przebudowa jezdnii południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85 zł	187 405 394,87 zł	10%	9,33%	12,00%	23,05%	
722	Budowa drogi S7 Lublin – Rąbka	Kontynuacja S7 Lublin - Naprawa	Kraków	w trakcie realizacji	16.03.2021	18.11.2021	18.11.2021	09.12.2016	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.12.2020	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rąbka 2nd etp na odcinku Lublin – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00	74 533 170,01 zł	79 750 495,01 zł	5%	13,43%	27,08%	71,90%
604	Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.11.2024	21.11.2024	31.12.2025	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Węgrowa w ciągu drogi krajowej nr 42”	283 729 291,97 zł	303 590 342,41 zł	10%	1,39%	1,39%	18,24%
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Zgierz	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zgierz	Warszawa	w trakcie realizacji	18.06.2024	18.06.2024	31.07.2020	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (21)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.12.2020	„Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zgierz Południowa”.	194 840 229,02 zł	208 470 046,01 zł	7%	1,19%	7,00%	16,82%	
622	Budowa obwodnicy Smałajów w ciągu dr. 51	Budowa obwodnicy msc. Smałajów w ciągu dr. 51	Olsztyn	w trakcie realizacji	21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.12.2020	Budowa obwodnicy Smałajów w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 368,48 zł	27 657 755,34 zł	10%	0,00%		35,33%	
513	Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji	10.05.2024	10.05.2024	22.06.2020	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.12.2020	Projekt i budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	109 937 810,82 zł	117 633 467,18 zł	10%	1,41%	0,00%	21,97%	
8	Budowa drogi S19 Białytyk-Lubartów, odc. Chociszewo – węzeł Borki (z węzłem)	1a. węzeł Białytyk Zachód (bez węzła) – węzeł Białytyk Kiejszyne (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	11.06.2024	11.06.2024	21.10.2020	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białytyk Zachód (bez węzła) do węzła Białytyk Kiejszyne (z węzłem)	577 003 174,56 zł	617 893 396,78 zł	10%	1,72%	1,72%	19,22%	
583	Budowa drogi S19 Białytyk-Lubartów, odc. Chociszewo – węzeł Borki (z węzłem)	1b. węzeł Białytyk Kiejszyne (bez węzła) – węzeł Białytyk Kiejszyne (z węzłem); z odcinkiem DK65	Białystok	w trakcie realizacji	11.06.2024	11.06.2024		Albeta Construcciones Polska Sp. z o.o. (16) Albeta Construcciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.12.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białytyk Kiejszyne (bez węzła) do węzła Białytyk Kiejszyne (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białytyk Południe do m. Grabianka	456 142 253,64 zł	488 072 211,39 zł	10%	2,13%	4,25%	20,86%	

584	Budowa drogi S10 Białystok-Lubartów, odc. Choroszc – węzeł Bocki (z węzłem)	1c. węzeł Białystok-Południe (bez węzła) - Płońsk	Białystok	w trakcie realizacji	27.05.2024	27.05.2024	Moza Engl Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.11.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S10 na odcinku od węzła Białystok-Południe (bez węzła) - Płońsk	396 981 704,99 zł	424 770 434,34 zł	10%	2,06%	4,19%	21,85%		
415	Budowa dk 75 Klasa GP na odc. Brzasko – Nowy Sącz, odc. I – II etap (Lignika „Brosselago”)	Odc. I - II etap Lignika „Brosselago”	Kraków	w trakcie realizacji	23.05.2024	23.05.2024	05.09.2029	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	23.11.2020	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zadań: Budowa drogi krajowej DK75 na odcinku Brzasko-Nowy Sącz odc. I - II etap Lignika Brosselago)	98 321 280,00 zł	105 203 769,60 zł	10%	1,90%	7,50%	21,61%	
94	Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa odc. Płońsk – Czoszów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek I od węzła „Siedln” (bez węzła) do węzła „Zalusk” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	16.04.2025	16.04.2025	10.09.2025	Aldeia Construciones Polska Sp. z o.o. (16) Aldeia Construciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.09.2020	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek I od węzła „Siedln” (bez węzła) do węzła „Zalusk” (bez węzła)”	692 491 668,11 zł	740 966 085,95 zł	10%	4,75%	4,88%	20,24%	
324	Budowa drogi S3 Pyrzyńskie – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S3 Pyrzyńskie – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Katowice	w trakcie realizacji	10.12.2020	11.12.2023	22.10.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	11.09.2020	Budowa drogi S1 Pyrzyńskie – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282 122 728,56 zł	301 871 319,55 zł	10%	3,04%	6,00%	30,10%	
251	Budowa drogi S3 Trzcinz – Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądź (bez węzła)	Szczecin	w trakcie realizacji	18.05.2024	18.05.2024	13.07.2029	Poltepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.08.2020	Zaprojektowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą „Projekt i budowa drogi S3 Trzcinz-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobądź”	688 811 618,14 zł	737 028 411,41 zł	10%	3,96%	3,56%	25,53%	
560	Budowa drogi S3 Trzcinz – Świnoujście	2. Dargobądź /z węzłem/ - Trzcinz	Szczecin	w trakcie realizacji	18.05.2024	18.05.2024	14.07.2029	Polbud-Pomorze Sp. z o.o. (46) Itoga Skarżyskiya Sp. z o.o. (273) Itoga Warszawa Sp. z o.o. (272) PRD Nowogard SA (332)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.08.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S3 Trzcinz – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądź (z węzłem) - Trzcinz”	679 333 478,78 zł	726 908 216,94 zł	10%	5,78%	5,78%	27,52%	
588	Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Myślibożycu do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białym	3. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Białe odcinek II Dątkowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	Katowice	w trakcie realizacji	03.11.2023	03.11.2023		Mirbud SA (31) Przedsiębiorstwo Bubby Drogi i Mostów Kobylińska SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	03.08.2020	Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielsko-Białe, Odcinek II Dątkowice – węzeł „Suchy Potok” (z węzłem)	586 710 000,00 zł	627 779 700,00 zł	10%	4,71%	0,00%	33,70%	
73	Budowa drogi S19 Raszów – Baranek odc. Węzeł Raszów-Południe – Baranek	1. w. Raszów-Południe (bez węzła) w. Baranek (z węzłem)	Raszów	w trakcie realizacji	10.05.2026	10.05.2026	10.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54) Acciona Construciones SA (37) Mostostal Acciona S19 Turcja spółka cywilna (585)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.07.2020	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Raszów-Południe (bez węzła) do węzła Baranek (z węzłem) (zł. ok. 20,1 km)	2 230 165 684,48 zł	2 564 600 537,15 zł	10%	2,21%	4,94%	20,19%	
589	Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielko-Biała, odcinek IV	Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielko-Biała odcinek IV obwodnica Olszowic	Katowice	w trakcie realizacji	10.04.2024	10.04.2024	25.04.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.07.2020	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych (zadania: „Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielko-Biała, Odcinek IV Obwodnica Olszowic (DK 44 klasy GP)”)	467 674 827,51 zł	509 412 005,43 zł	10%	4,90%	5,77%	30,07%	
422	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego	Kielce	w trakcie realizacji	09.04.2024	09.04.2024	24.05.2029	Faba Polska sp. z o.o. (578) SP. z o.o. Akcja Stry 02 sp. z o.o. Obstał w Policie (577)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.07.2020	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: „Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego”	52 921 333,43 zł	56 625 826,77 zł	10%	7,06%	14,17%	31,46%	
568	Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa odc. Płońsk – Czoszów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Zalusk” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	11.04.2025	11.04.2025	09.07.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	09.07.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek II od węzła „Zalusk” (z węzłem) do węzła „Modlin” (bez węzła)	635 056 154,84 zł	679 510 085,68 zł	10%	4,19%	4,21%	24,21%	
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemki – Mądryce	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemki – Mądryce	Raszów	w trakcie realizacji	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022	03.08.2017	Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.06.2020	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka odc. Przemki – Medyka od km 35+179,00 do km 38+844,26 (zł. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi”	99 472 710,10 zł	106 435 799,81 zł	10%	29,86%	32,60%	56,71%
696	Rozbudowa drogi S1/A6 odc. w. Kijewo – w. Reźnica (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	15.06.2020	18.07.2022	18.07.2022	29.07.2022	Strabag Sp. z o.o. (70) Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich KB sp. z o.o. (568) Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich K.B.I. Jarzy Lorenz (569) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.06.2020	rozbudowa węzła drogowego (Kijewo)	7 380 000,00 zł	7 601 400,00 zł	10%	45,00%	55,00%	59,79%
697	Budowa obwodnicy Wąleca S10	Budowa obwodnicy miasta Wąlecz w ciągu drogi krajowej nr 10. kontynuacja	Szczecin	Okres Przebiegu i Rozliczenia kontraktu	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021	Budimex SA (42) Pol Drog Dravsko Pomorska SA (544) Safeland Group Sp. z o.o. (277) God sp. z o.o. sp. komandytowa (572) MGH Business Sp. z o.o. (613)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	01.06.2020	2020-11-22, aneks nr 1, do umowy 58/VP/2020 z PORR SA (49) roboty dodatkowe (zwiększenie zakresu robót) 2020-11-27, aneks nr 2, do umowy 58/VP/2020 z PORR SA, - roboty dodatkowe na węzle Wąlecz Zachód termin robót na węzle ok 15.04.2021. 2020-11-	87 316 614,23 zł	131 098 021,71 zł	10%	89,30%	85,40%	100,00%	
276	Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – FN (S52) odc. Barki Wielkie – Młogowo	Barki Wielkie - Młogowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	15.07.2021	28.11.2023	28.11.2023	28.05.2025	PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.05.2020	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa S16 Olsztyn (S51-FN (S52) odc. Barki Wielkie - Młogowo”	625 887 983,37 zł	669 700 142,21 zł	10%	5,32%	5,77%	36,75%
587	Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła „Kosztowy II” w Myślibożycu do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białym	2. Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielko-Biała, Odcinek II węzeł „Olszowic” (z węzłem) – Dątkowice	Katowice	w trakcie realizacji	14.08.2023	14.08.2023	30.08.2028	PORR SA (49) Moza Engl Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	14.05.2020	Budowa drogi S1 Kosztowy – Bielko-Biała, Odcinek II węzeł „Olszowic” (z węzłem) - Dątkowice	989 751 443,10 zł	1 059 034 044,12 zł	10%	5,56%	5,03%	38,16%	
569	Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa odc. Płońsk – Czoszów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czoszów” (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	08.11.2023	08.11.2023	25.12.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.05.2020	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czoszów, Odcinek III od węzła „Modlin” (z węzłem) do węzła „Czoszów” (bez węzła)	598 797 880,35 zł	640 713 719,97 zł	10%	6,60%	6,69%	36,16%	
473	S7 Elnag (S23) - Olsztynsk (S51) odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynsk (S51)	55 Olszów-Wirpawy	Olsztyn	w trakcie realizacji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023	10.10.2028	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.04.2020	2021-05-31, 1. Przedłożenie terminu wykonania wymaganej ilości wykończonych (Kamień Miłowy nr 1) 2021-07-01, 2. Zaprojektowanie i wykonanie robót związanych z zabezpieczeniem przebiegu między węzłami/km. zjazdami pomocniczo - obwodnicą S7/S6	203 692 436,61 zł	217 950 907,17 zł	10%	50,05%	53,10%	43,82%
575	Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bylgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy – Dworzysko	Bylgoszcz	w trakcie realizacji	04.05.2020	27.08.2022	27.08.2022	26.08.2032	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	27.04.2020	2020-10-30, Aneks nr 1, dot. zwiększenia pozostawionych przez poprzedniego Wykonawcę na Placu Budowy materiałów 2021-03-16, aneks nr 2, dot. wykonania obciążenia próbnego na obiekcie W01-20	566 786 115,60 zł	595 125 421,38 zł	10%	40,16%	46,73%	58,33%
128	Budowa autostrady A18 Olsztyna – Gołńca (przebudowa jezdni podbitumicznej)	1. w. Olsztyna – do km 11+860	Zielona Góra	w trakcie realizacji	07.09.2020	24.10.2023	24.10.2023		PORR SA (49)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	24.04.2020		385 877 900,17 zł	148 184 998,67 zł	10%	20,86%	17,99%	38,72%
577	Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bylgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bylgoszcz	w trakcie realizacji	30.04.2020	29.08.2022	23.08.2022	23.08.2032	Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	23.04.2020	2021-03-10, 1. Anaks i tytułu konieczności złożenia przedstawienia materiałów (pierwotnego Wykonawcy) wskazanych przez Zamawiającego z terenu budowy na plac składowy wskazany przez Zamawiającego	683 377 266,00 zł	612 146 124,05 zł	10%	40,61%	44,60%	58,80%
151	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - katowice odc. Moczulka (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Mielchów	odc. Moczulka (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Mielchów	Katowice	w trakcie realizacji	10.06.2020	16.05.2023	16.05.2023	27.09.2023	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interpol Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.04.2020	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do katowice, odcinek: Moczulka (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Mielchów (z węzłem)	752 929 281,15 zł	805 634 330,83 zł	10%	22,76%	20,39%	45,24%
582	Budowa autostrady A2 Warszawa – Świdów, odc. Młok Młoczeński - Świdów	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuruki, odcinek Ryzczank – Świdów, odc. od węzła „Lipówka” (z węzłem) do km 549+912,50 do węzła „Jaworów” (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	07.10.2023	07.10.2023	22.11.2028	Poltepa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	07.04.2020	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuruki na odcinku węzeł „Ryzczank” (torunek obwodnicy Miłkwa Mazowieckiego)-Świdów, Odcinek 3 od węzła „Lipówka” (z węzłem) do węzła „Świdów” (z węzłem) o długości ok.12,4km”	559 161 950,17 zł	598 802 645,11 zł	10%	5,35%		40,77%	

680	Rozbudowa drogi S14/6 odc. w. Kijewo - Bez wjeź./Dąbie/wjeź Kijewo - w. Legnica (Bez wjeź)	2. Wjeź Kijewo /Bez wjeź./Dąbie/wjeź Kijewo - w. Legnica (Bez wjeź) - kontynuacja	Szczecin	w trakcie realizacji	30.03.2020	22.06.2021	22.06.2021	30.04.2011	PRD Nowogard SA (152) Budimex SA (42) Tomian sp. z o.o. sp. k. (78)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.03.2020	0015-07_02_00_00_00 nr 2 ,	Prośbą o zmianę przedsięwzięcia jest przebudowa odcia 3,5 km drogi na odcinku Wjeź „Jagnięca” - Wjeź „Kijewo” wraz z budową przejścia nadziemnego nad autostradą A6 w km 86+000 według koncepcyj drogi S13 zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.	2 982 683,96 zł	3 100 000,00 zł	10%	103,90%	100,00%	100,00%
576	Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	Kontynuacja S. 55 Białe Błota - Saubin	Bydgoszcz	w trakcie realizacji	20.03.2020	13.11.2021	13.11.2021	29.12.2026	Kobylarnia SA (44) Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	13.03.2020		"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i walizkopolskiego na odcinku od wjeźła "Białe Błota" (Bez wjeźła) do wjeźła "Saubin" (Bez wjeźła) o długości odcinka 8,7 km"	359 434 109,35 zł	377 405 814,82 zł	10%	63,27%	74,00%	88,85%
363	Budowa autostrady A2 Warszawa - Szczytno, odcinek Pyczanek - Siedlce, odc. od wjeźła „Pyczanek” (Bez wjeźła) w km od. Mazowiecki - Siedlce S24+005 do wjeźła „Gródca” (z wjeźłem) w km 538+065,00	1. Budowa autostrady A2 Warszawa - Kukulnki, odcinek Pyczanek - Siedlce, odc. od wjeźła „Pyczanek” (Bez wjeźła) w km od. Mazowiecki - Siedlce S24+005 do wjeźła „Gródca” (z wjeźłem) w km 538+065,00	Warszawa	w trakcie realizacji	05.09.2023	05.09.2023	05.09.2023	20.11.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercon Sp. z o.o. (59)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.03.2020		"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukulnki na odcinku wjeźła "Pyczanek" (liniacz obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Odcinek II od wjeźła "Pyczanek" (Bez wjeźła) do wjeźła "Gródca" (wjeźła) o długości odcinka 12,06 km"	499 759 121,90 zł	534 742 262,67 zł	10%	4,86%	0,00%	43,32%
249	Budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźła) - w. Bobolice	1. wjeź Kozalin Zachód - wjeź Zagrze Pomorskie (z wjeźłem)	Szczecinek	w trakcie realizacji	05.07.2021	04.09.2023	04.09.2023	04.09.2033	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.03.2020	2021-08-05, 1. Aneks nr 1 z dnia 05.08.2021 r. na rozbudowę 6 budynków w Świdnie S11 na nieruchomościach: 25/713, 25/714, 25/715, 25/717, 25/718, 25/719, 25/720. Szere Budowl. 1021-09-06, 2. Aneks nr 2 z dnia 06.08.2022 r. do Umowy nr 834/2021/213 z dnia 01.08.2021 r.	Zaprosztowanie i budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek. Odcinek 1 - Wjeź Kozalin Zachód (Bez wjeźła) - wjeź Zagrze Pomorskie (z wjeźłem)	579 819 540,00 zł	620 406 907,80 zł	10%	13,78%	13,78%	43,39%
559	Budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźła) - w. Bobolice (z wjeźłem)	3. wjeź Kozalin Południe (Bez wjeźła) - wjeź Bobolice (z wjeźłem)	Szczecinek	w trakcie realizacji	07.07.2021	04.09.2023	04.09.2023	21.10.2028	Mirbud SA (31) Kobylarnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.03.2020		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Wjeź Kozalin Południe (Bez wjeźła) - wjeź Bobolice (z wjeźłem)"	450 000 000,00 zł	481 500 000,00 zł	10%	7,97%	9,30%	42,81%
566	Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Gródca	1. Kontynuacja w Lotnisko (Bez wjeźła) - w. Łosnowa (z wjeźłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	27.02.2020	14.10.2022	14.10.2022	27.11.2027	Polansp Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.02.2020		Projekt i budowa południowego wjeźła z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od wjeźła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Gródca - Odcinek „A” od wjeźła „Lotniska” (Bez wjeźła) do wjeźła „Łosnowa” (z wjeźłem) - długość odcinka ok. 6,64 km	457 327 407,33 zł	489 340 325,84 zł	10%	63,83%	59,38%	57,97%
558	Budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźła) - w. Bobolice	2. wjeź Zagrze Pomorskie (Bez wjeźła) - wjeź Kozalin Południe (z wjeźłem)	Szczecinek	w trakcie realizacji	05.07.2021	07.08.2023	07.08.2023	07.02.2025	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	07.02.2020		Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Kozalin - Szczecinek, odc. w. Kozalin Zachód (Bez wjeźła) - w. Bobolice. Odcinek 2. wjeź Zagrze Pomorskie (Bez wjeźła) - wjeź Kozalin Południe (z wjeźłem)"	478 301 049,24 zł	511 782 132,69 zł	10%	16,58%	6,76%	43,15%
573	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Buduliska (z wjeźłem) obw. Suwałk	Kontynuacja i koniec obw. Suwałk - Buduliska z obw. Suwałk	Białystok	w trakcie realizacji	15.01.2020	08.09.2022	08.09.2022	21.10.2027	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.01.2020	2021-07-29, 1. Roboty dodatkowe dot. zaprosztowania wykonania zabezpieczenia przedłomów pomiędzy odcinkami obwodnic ED_1,ED-6, PZ06-16, W5-14, PZ06-20 i W5-28	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Buduliska z obw. Suwałk	1 037 796 621,93 zł	1 130 442 386,46 zł	10%	53,20%	64,00%	62,32%
574	Budowa drogi S61 Odrów - Mażowicka - obwodnica Augustowa, odc. Odrów - Mażowicka - Szczecyn	1. Kontynuacja wjeźła "Podbora" (z wjeźłem) - wjeźła "Świdawo" (Bez wjeźła)	Białystok	w trakcie realizacji	08.07.2023	08.07.2023	08.07.2023	19.11.2028	Polansp Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.01.2020		Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Odrów - Mażowicka - Szczecyn, odcinek: Odrów - wjeźła "Świdawo" (Bez wjeźła), na długości odcinka 19,463 km (S61) + 3,008 km (S6) + 3,57 km (Maży G)	749 962 055,99 zł	802 459 399,91 zł	10%	6,57%	6,77%	46,67%
337	Budowa obwodnicy Porybyłki - Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Świerż - Poręba - Zawiercia (Kromolów) od km 105+836 do km 122+500	1. Obwodnica Porybyłki i Zawiercia - Odcinek 1: Świerż - Poręba - Zawiercia (Kromolów)	Katowice	w trakcie realizacji	23.04.2023	23.04.2023	23.04.2023	01.07.2028	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (44) Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.12.2019		"Budowa obwodnicy Porybyłki i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Świerż - Poręba - Zawiercia (Kromolów) - od km 105+836 do km 122+500"	414 708 742,10 zł	443 738 354,05 zł	10%	8,77%	0,00%	50,86%
567	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. Kalmierzewo - Legnica (A4)	Kontynuacja Zadanie II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie II od wjeźła Kalmierzewo do wjeźła Lubin Północ, wzdłuż odc. 54,4 km, od km 39+300 do ok. km 47+678,08"	Wrocław	w trakcie realizacji	20.11.2019	06.05.2021	13.01.2022	22.06.2026	Mota Engi Central Europe SA (61) Madril Sp. z o.o. (93)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	30.11.2019	2020-03-04, 1. zamówienie dodatkowe "Usługi z Placu Budowy i utylizacja odpadów pozostawionych przez planowaną Wykonawcę odcinka"	Kontynuacja inwestycji Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie II od wjeźła Kalmierzewo do wjeźła Lubin Północ, o długości ok. 14,47 od km 39+300 do ok. km 47+678,08	328 953 748,00 zł	283 509 812,81 zł	10%	57,60%	59,05%	81,15%
563	S8 wjeźł Marki - Drowica - wjeźł Białym	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od wjeźła „Marki” (Bez wjeźła) do wjeźła „Kobylarnia” (z wjeźłem)	Warszawa	Obszar Przeładów / Rozliczenia Kontraktu	20.11.2019	18.03.2021	18.03.2021	03.06.2026	Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.11.2019	2020-06-08, Aneks nr 1, wywołanie Okazja jakością na łącznicy U2L na wjeźł Marki 2020-08-05, Aneks nr 2, wykonanie prac polegających na uszczelnieniu dodatkowych odpadów niewykorzystanych w SWC, wyliczenie składowi drzew i krzewów kolejujących z robotami...	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od wjeźła „Marki” (Bez wjeźła) do wjeźła „Kobylarnia” (z wjeźłem)	166 014 140,97 zł	177 656 530,84 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
515	Budowa autostrady A18 Chłczyna - Góńcisz (graebudowa jzdni południowej)	2. Od km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2020	14.09.2022	14.09.2022	14.09.2022	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA (44) Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.11.2019		Budowa autostrady A 18 Chłczyna-Góńcisz (graebudowa jzdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254 146 498,87 zł	271 936 657,49 zł	10%	57,03%	40,20%	61,45%
169	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S60) odcinka Przyłępa - Miłowska (obwodnica Węgierskiej Góry)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S60) odcinka Przyłępa - Miłowska (obwodnica Węgierskiej Góry)	Katowice	w trakcie realizacji	11.05.2020	10.08.2023	10.08.2023	10.08.2023	Mirbud SA (31) Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudimetal (527) Kobylarnia SA (44)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.10.2019		Budowa drogi ekspresowej S1 (dawnej S60) Bełko-Biała-Zwicz-Zwardów, odcinek Przyłępa-Miłowska (obwodnica Węgierskiej Góry)	1 378 953 702,84 zł	1 475 479 392,04 zł	10%	25,16%	15,42%	49,57%
494	S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	wjeźł Łódź Teofilów (Bez wjeźła) - DK 91 w m. Słowik	Łódź	w trakcie realizacji	22.08.2019	22.04.2023	22.04.2023	01.10.2024	Steel Corporation (510)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.08.2019	2021-03-12, Nr 1. Dokumentacja projektowa na zamienne rozwiązanie Wjeźła Emilia	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II wjeźł Łódź Teofilów (Bez wjeźła) - DK91 w m. Słowik	724 146 051,21 zł	774 836 374,79 zł	10%	29,00%	37,78%	55,34%
572	A1 Tuszyn - Pysznica, odc. Pysznica - koniec obw. Cychłowice	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku wjeźł Rązawa - wjeźł Białochwa w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Obszar Przeładów / Rozliczenia Kontraktu	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (75) Budimex SA (42) Budspol Sp. z o.o. (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	24.07.2019	2019-11-13, Aneks nr 1, Zmiana terminu Czasu na Ukożczenie 2020-04-01, Aneks nr 2, Zmiana Maksymalne Wartości Zobowiązania	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku wjeźł Rązawa - wjeźł Białochwa w zakresie robót zabezpieczających	484 402 995,17 zł	477 841 280,29 zł	5%	86,75%	99,00%	100,00%
578	S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wrocław	Kontynuacja Pomocni (A2, w. Głuchowo) - Wrocław	Poznań	w trakcie realizacji	14.06.2019	29.12.2019	28.06.2021	30.06.2024	Cofas Polska Sp. z o.o. (190) Budimex SA (42) Impact Safety Security Partner Sp. z o.o. sp. k. (515) Safeway Group Sp. z o.o. (227) Eurofima EU Sp. z o.o. (617) Zakład Wykonawstwa Siatki Energetycznych Energo-Tech Sp. z	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.06.2019	2019-06-26, GDDKiA O-PO-D-3.2411.30.2019, 1. Dołączanie Budowy drogi obwodnicy z realizacją w ramach budowy drogi ekspresowej S5 Poznań - Wrocław, odcinek Poznań - Wrocław - w km. 26.08.2019 r. ogłoszenie robót do udzielenia (BIODIMEX) 2019-08-...	Kontynuacja Pomocni (A2, w. Głuchowo) - Wrocław	590 400,00 zł	580 515 529,29 zł	5%	93,40%	93,40%	100,00%
348	Budowa obwodnicy Pracki	Budowa obwodnicy Pracki w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	w trakcie realizacji	12.12.2020	20.11.2022	20.11.2022	20.05.2019	Mostostal Warszawa SA (54)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.05.2019	2020-05-13, Aneks nr 1. Zaprojektowanie i budowa Łodzi (przebieg-roboty) 2020-07-13, Aneks nr 2, wywołanie jzdni 9c, oraz wykonanie robót aktywnych 2020-12-15, Aneks nr 3. Budowa ekranu akustycznego, wstrząsacza kolizji i przyłazem 9c	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Pracki w ciągu drogi krajowej nr 45"	371 500 097,16 zł	377 502 600,56 zł	10%	34,11%	23,19%	65,31%
365	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Opole	w trakcie realizacji	16.03.2021	20.11.2022	20.11.2022	20.05.2019	Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	20.05.2019		Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667 692 363,55 zł	694 402 038,09 zł	10%	23,50%	8,00%	65,31%
553	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pysznica, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	2. wjeźł Białochwa (Bez wjeźła) - wjeźł Kamiernik (z wjeźłem)	Łódź	w trakcie realizacji	28.09.2019	18.09.2022	18.09.2022	18.09.2022	Mirbud SA (31)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	18.04.2019		"Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (Bez wjeźła) - gr. woj. śląskiego (Śląskiego) od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B - wjeźł Białochwa (z wjeźłem) - wjeźł Kamiernik (z wjeźłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00"	857 000 000,00 zł	916 990 000,00 zł	10%	62,06%	54,00%	66,05%
141	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (z odcinkiem przemiękką)	Wrocław	w trakcie realizacji	12.04.2019	04.06.2021	04.06.2021	04.06.2021	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.04.2019		Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka posamiępnego	28 623 668,88 zł	30 626 255,71 zł	10%	29,43%	25,00%	100,00%
246	Budowa obwodnicy m. Wągorzyno w ciągu dr. nr 20	Budowa obwodnicy m. Wągorzyno w ciągu dr. nr 20	Szczecin	zakończona	01.04.2019	31.10.2020	31.10.2020		PRD Nowogard SA (152)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.02.2019			13 286 644,28 zł	13 818 110,05 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
207	Budowa drogi S19 Kralick - Bobolice na odcinku w. Łąka Janowska - w. Skobłów Młp. Północ	5. w. Kamiel (z wjeźłem) - w. Skobłów Małkopski Północ (z wjeźłem)	Rańszów	w trakcie realizacji	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022	06.05.2027	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	21.12.2018		Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od wjeźła „Miłko Południe” (Bez wjeźła) do wjeźła „Łąka Janowska Małkopski Północ” (z wjeźłem) i przedłużenie na trzy zadania w zakresie Zadanie „C” od wjeźła „Kamiel” (z wjeźłem) do wjeźła „Skobłów Małkopski Północ” (z wjeźłem) o długości odcinka 7,3 km	266 403 714,49 zł	306 451 976,64 zł	10%	75,18%	71,00%	80,94%

136	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	02.01.2017	23.06.2019	19.10.2017		Vital Gdynia SA (47) Katastralczy Przemysław Róbert Drogowych Sp. z o.o. w restrykcyjnej (70)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	23.11.2016	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 734 244,79 zł	85 115 641,93 zł	10%	9,88%	12,60%	100,00%		
386	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dr 47 z drogą wojewódzką 963 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dr 47 z drogą wojewódzką 963 w Poroninie	Kraków	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018	30.10.2025	Envia Polska SA (8) Przedsiębiorstwo Wykonawcze Banemex Sp. z o.o. (67)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.10.2016	2018-05-22, 03.04.4.018.1.2018.18.6, Poprawienia opóźnienia dot. wywołania terminu o 6 dni	43 868 999,99 zł	43 868 999,99 zł	10%	99,00%	100,00%	100,00%		
175	Budowa drogi S7 Lubień - Rabka	ARCHIWALNY: S7 Lubień - Naprawa	Kraków	rozwiązana	29.06.2016	29.10.2018	30.10.2020	30.11.2020	IDS Bud SA (23) Korporacja Atlas Holding (24)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2016	2019-01-07, 1. Aneks na zamówienie dodatkowe: - Opracowanie dokumentacji projektowej do Zabezpieczenia oświetlenia na działkach nr 10501, 2925/8a, 2930/8b 2019-02-07, 2. Rozstrzygnięcie postępowania 016, Zmiana Cca na Umówienia i przyjęcia dodatkowe... 2020-01-20, 174020-42108, Zmiana Wykonania Kamienia Miłowego nr 1 B.1793 2018-05-15, 170020-4202, zmiana zgłoszenia do umowy- aneks do umowy o przedmiotem zmiany osobowych 2020-12-03, 170862/WP-1/2020, Zmiana terminu zakończenia...	Budowa drogi ekspresyjnej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok 713+580 do ok 721+170	521 519 095,35 zł	558 025 432,02 zł	10%	103,53%	87,99%	100,00%	
344	Budowa drogi S7 Lubień - Rabka	S7 Naprawa - Skomienka Biała	Kraków	w trakcie realizacji	29.06.2016	29.12.2020	07.02.2022	13.01.2026	Asta6 S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.06.2016	2018-07-31, 1. Podział CNU na odc. I i II. Okr. II: Zamówienia uzupełniające - MOP "Włosowa", CNU na odc. II: 1.05.2019 2018-09-12, 1. Okr. I - Wywołanie CNU o 12 dni, tj. do 28.09.2018 r. 2018-10-01, 3. Okr. I - Wywołanie CNU o 23 dni,...	Budowa drogi ekspresyjnej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Naprawa - Skomienka Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunele	968 851 656,11 zł	1 036 654 145,61 zł	10%	72,48%	67,94%	92,58%	
215	S5 Pannań - Władaw, odc. Radomsko - Karczewo	1. S5 odc. Radomsko - Leszno Pół.	Poznań	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	16.05.2016	17.09.2018	05.11.2018	27.11.2023	Moja Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	16.05.2016	2018-07-04, 1. Rozczenie nr 9 - Dodatek nad linię kolejową E50, Wywołanie CNU o 90 dni, tj. do 03.10.2018 r. 2018-12-14, 2. Rozczenie nr 32 - spejkania ODS, Wywołanie CNU o 16 dni, tj. do 19.10.2018 r.	Budowa drogi ekspresyjnej S5 Poznań-Władaw, odc. Radomsko-Karczewo, etap odc. Radomsko (Bez wępła) - Leszno Pół.	443 254 788,43 zł	474 282 632,62 zł	3%	98,96%	100,00%	100,00%	
339	S5 Pannań - Władaw, odc. Radomsko - Karczewo	2. S5 odc. Leszno Pół. - Karczewo	Poznań	Okręg Gwarancji	05.05.2016	06.07.2018	03.10.2018	30.04.2020	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.05.2016	2018-08-00, 1. Przekształcenie CNU o 127 dni, tj. do 18.10.2018 r. 2019-02-24, 2. Przekształcenie CNU w 78 dni, tj. do 04.01.2020	Budowa drogi ekspresyjnej S5 Poznań-Władaw, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359 285 460,00 zł	384 451 442,20 zł	3%	106,10%	100,00%	100,00%	
163	S5 Pannań - Władaw, odc. Wronczyn - Radomsko	1. S5 Wronczyn-Kościan Pół.	Poznań	Okręg Gwarancji	22.12.2017	13.06.2019	04.01.2020	11.01.2021	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	13.04.2016	2018-12-20, 1. Przekształcenie CNU o 128 dni, tj. do 18.10.2018 r. 2019-03-03, 2. Przekształcenie CNU o 273 dni, tj. do 17.07.2020 2019-10-21, 3. Przekształcenie CNU o 16 dni, tj. do 16.01.2020, 4. Przekształcenie CNU o 120 dni, tj. do 20.04.2020, 4. zwiększenie MWZ	Zapójkotowanie i budowa drogi S5 Pannań-Władaw, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359 285 460,00 zł	384 451 442,20 zł	3%	106,10%	100,00%	100,00%	
340	S5 Pannań - Władaw, odc. Wronczyn - Radomsko	2. S5 Kościan Pół. - Radomsko	Poznań	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020	29.08.2025	Moja Engi Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	12.04.2016	2018-12-20, 1. Przekształcenie CNU o 128 dni, tj. do 18.10.2018 r. 2019-03-03, 2. Przekształcenie CNU o 273 dni, tj. do 17.07.2020 2019-10-21, 3. Przekształcenie CNU o 16 dni, tj. do 16.01.2020, 4. Przekształcenie CNU o 120 dni, tj. do 20.04.2020, 4. zwiększenie MWZ	Zapójkotowanie i budowa drogi S5 Pannań - Władaw, odc. wępł Kościan Południe - wępł Radomsko	303 067 324,77 zł	327 963 576,47 zł	10%	103,55%	100,00%	100,00%	
301	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dr nr 501 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dr nr 501 79	Warszawa	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	26.04.2016	04.12.2019	31.03.2020	14.11.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercom Sp. z o.o. (59) Planista Sp. z o.o. (60)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.04.2016	2017-11-09, nr 1, Aneks finansowy - dotyczy kosztów wypracowania wypłaty ośmazi 2019-12-04, 2. Aneks finansowy finansowy - dotyczy przedłużenia terminu i poniesienia kosztów z tego tytułu	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 501 długości około 9,8 km	113 649 999,99 zł	135 065 499,99 zł	10%	99,00%	100,00%	100,00%	
345	Budowa drogi S7 Lubień - Rabka	S7 Skomienka Biała - Rabka Zdrój (dr47)	Kraków	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	31.03.2016	31.07.2018	19.09.2019	15.10.2025	Wbud SA A. (72)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	31.03.2016	2018-04-03, 1. Aneks terminowy i finansowy wynikający z umownych rozszerzeń. 2019-05-12, 4. aneks terminowy i finansowy wynikający z umownych rozszerzeń 2018-11-23, 3. Aneks terminowy i finansowy wynikający z umownych rozszerzeń 2019-05-12, 2. aneks	Budowa drogi ekspresyjnej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomienka Biała - Chabówka od km ok 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,32	615 068 976,27 zł	658 123 804,61 zł	10%	102,76%	100,00%	100,00%	
13	S51 Olsztyn - Olsztynsk (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	29.03.2016	29.04.2019	04.07.2019		Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.03.2016	2017-03-03, 1. 2018-03-06, 2. 2018-07-18, 3. 2018-09-05, 4. 2018-10-25, 5. Aneks RODO 2019-03-26, 6. ODS nr Rozczenie 2019-03-26, 7. Budowa drogi 00-26 2018-12-19, Aneks nr 8, Przekształcenie terminów realizacji dla zamówień uzupełniają...	Budowa S51 Olsztyn-Olsztynsk na odc. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	913 017 870,96 zł	1 094 974 972,48 zł	10%	99,81%	100,00%	100,00%	
464	Budowa obwodnicy Skawiny na ul. nr 44	Budowa IV i V odcinków obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Fryderyków do wjeżdżenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowojnowe.	Kraków	Okręg Gwarancji	16.08.2017	31.10.2017	30.06.2019	27.06.2029	Moity Sp. z o.o. (45) Polbud-Planoria Sp. z o.o. (46) Vital Gdynia SA (47)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	29.03.2016		Obwodnica Skawiny Etap I - zapójkotowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44	35 951 685,45 zł	41 240 195,65 zł	10%	75,00%	100,00%	100,00%	
122	A1 Tuszyn - Pryzwoń, odc. Pryzwoń - kamiczów - Czapłowo	Odcinek H (w. Zawodów (bez wępła) - w. Wodźnik (z wępłem))	Katowice	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu/Okręg Gwarancji	04.03.2016	16.06.2019	05.08.2019	18.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	04.03.2016	2016-08-31, Aneks nr 1, Dotowanie brzoźnia kanału wyczerpanym (dotychczas 13,8 SWO) do aktualnej granicy objętości objętości GZG (G1) 2018-04-19, Aneks nr 2, Wywołanie robót naprawczych z podaniem instrumentacji pomiarowej sieci drenarskiej z odc. ...	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pryzwoń, odcinek H wępł "Zawodów" (Bez wępła) - wępł "Wodźnik" (z wępłem)	574 465 940,36 zł	632 867 474,28 zł	10%	109,17%	100,00%	100,00%	
356	Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalin - Sianowa (S6/S11)	07. Budowa obwodnicy Koszalin - Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od wępła Białego do wępła Koszalin Zachód	Szczecin	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	16.03.2016	16.07.2018	08.11.2019	15.01.2024	POMR SA (49) Polbud-Planoria Sp. z o.o. (46)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	03.03.2016	2016-03-11, Aneks nr 1, 2017-01-07, Aneks nr 2 2017-10-26, Aneks nr 3, 2017-11-24, Aneks nr 4, 2018-10-16, Aneks nr 5, Przekształcenie Cca na Mielnicę do dnia 18.10.2019 r. 2019-03-03, Aneks nr 6, Zamówienie uzupełniające polegające n...	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalin - Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od wępła Białego do wępła Koszalin Zachód"	645 522 977,66 zł	764 623 614,46 zł	10%	93,44%	100,00%	100,00%	
327	Rozbudowa drogi S8 Wyszów - Białystok, odc. Wyszów - granica woj. podlaskiego	1b. wępł Poręba (Bez wępła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	Białystok	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	22.02.2016	15.07.2018	06.05.2019	16.10.2024	POMR SA (49) Unibuss SA (53)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	17.02.2016	2017-06-28, 1. Wykonanie Zamówienia uzupełniającego do Zamówienia podstawowego p-n "Przebudowa sieci sieci na terenie Regionu GDDKiA w Ostrowi Mazowieckiej" 2019-04-29, 2. Zwiększenie Maksymalnej Wartości Zobowiązania do 117% Zakłopotowanie Wykazy Ko...	"Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresyjnej na odcinku Wyszów - granica województwa podlaskiego”, odcinek 1b- wępł "Poręba" (Bez wępła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km"	404 469 376,90 zł	473 219 035,97 zł	3%	112,69%	113,88%	100,00%	
21	Budowa obwodnicy Sarnka w ciągu dr nr 28	Budowa obwodnicy Sarnka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Miedzka	Rzeszów	Okręg Gwarancji	09.08.2017	09.05.2019	07.04.2020	01.03.2021	22.04.2025	Max Błgi Polska sp. z o.o (27)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.02.2016	2018-05-24, Aneks nr 1, Do Umowy Nr 2410-A-2016 z dnia 09.02.2016 2019-03-04, Aneks nr 2, Do Umowy Nr 2410-A-2016 z dnia 09.02.2016 2019-09-10, Aneks nr 3, Do Umowy Nr 2410-A-2016 z dnia 09.02.2016	"Zapójkotowanie i budowa obwodnicy miasta Sarnka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Miedzka długości ok. 7 km"	189 909 727,58 zł	171 181 454,27 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
284	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa, odc. Radziejowice (dr nr 50) bez wępła - Warszawa - w. Raszków	1. Radziejowice-Przezwodzie	Warszawa	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	20.02.2017	15.07.2019	15.07.2019	02.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	08.02.2016	2017-05-10, 1. zmiana rodzaju wskaźników cen obiektów drogowych wraz obiektów mostowych 2018-10-20, 2. parametryzacja danych subdotacyjnych RODO 2019-04-15, 3. zmiana Maksymalnej Wartości Zobowiązania	kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresyjnej na odcinku od wępła z drogi wojewódzkiej nr 579 w Radziejowicach do wępła „Paszków” z drogi wojewódzkiej nr 721 w Wólce, w podziale na zadania: Zadanie 1 - kontynuacja projektowania rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresyjnej, na odcinku Radziejowice-Przezwodzie o długości około 9,9 km	305 919 824,99 zł	341 004 212,74 zł	10%	99,79%	100,00%	100,00%	
259	S1 Górowo Wlkopolskie - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Krzyżanów) - Nowa Sól, II. jednolita obwodnica Górowo Wlkopolskiego, II. jednolita obwodnica Międzyrzecz	5. wępł Nieodród - DW nr 283	Zielona Góra	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu/Okręg Gwarancji	05.02.2016	16.07.2018	14.12.2018	20.07.2020	25.02.2024	Budimex SA (42) Fermoval Agencja S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.02.2016	2017-05-30, Aneks nr 1 do Umowy nr KP-471/2016 z dnia 05.02.2016, 2018-04-24, Aneks nr 2 do Umowy nr KP-471/2016, Naprawa wępł na istniejącej jezdni 5.3	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresyjnej 5.3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - trzeci odcinek od km 200+500 do km 194+646	188 464 927,47 zł	220 769 490,70 zł	10%	102,58%	102,58%	100,00%
225	Rozbudowa drogi S8 Wyszów - Białystok, odc. Wyszów - granica woj. podlaskiego	2. Ostrow Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	Białystok	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu	02.02.2016	15.07.2018	04.10.2018	18.01.2021	24.12.2023	Polteq Sp. z o.o. (46)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	02.02.2016		Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresyjnej na odcinku Wyszów - granica województwa podlaskiego”, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 551+145,50 do km 552+542,07, o długości ok. 9,40 km"	248 894 162,03 zł	266 116 733,37 zł	10%	99,48%	100,00%	100,00%
10	Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lublińska) - Garwolin	1. w. Lublińska (Bez wępła) - pocz. obwodnicy Kolbasi	Lublin	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu/Okręg Gwarancji	13.04.2018	27.05.2019	31.08.2020	10.03.2021	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2016	2019-10-07, Aneks nr 1, 2020-03-04, Aneks nr 2, 2020-05-16, Aneks nr 3, 2020-09-12, Aneks nr 4	"Zapójkotowanie i budowa drogi ekspresyjnej S17 Warszawa (w. Zakrę) - Garwolin na odcinku wępł „Lublińska” (Bez wępła) - Garwolin (początek obwodnicy) i podziałem na trzy części: Część nr 1 na odcinku wępł „Lublińska” (Bez wępła) - Kolbasi (początek obwodnicy) od km. 40+646 do km. 19+200, długość ok. 15,151 km"	370 482 446,43 zł	396 416 217,68 zł	10%	95,43%	99,30%	100,00%	
68	Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lublińska) - Garwolin	2. obwodnica Kolbasi	Lublin	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu/Okręg Gwarancji	20.08.2018	27.05.2019	31.10.2020	10.03.2021	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2016	2018-11-13, Aneks nr 1, 2020-03-31, Aneks nr 2, 2020-05-26, Aneks nr 3, 2020-09-21, Aneks nr 4, 2020-09-21, Aneks nr 5, 2018-12-03, Aneks nr 6, 2022-01-15, Aneks nr 7,	"Zapójkotowanie i budowa drogi ekspresyjnej S17 Warszawa (w. Zakrę) - Garwolin na odcinku wępł „Lublińska” (Bez wępła) - Garwolin (początek obwodnicy) i podziałem na trzy części: Część nr 1 na odcinku obwodnica Kolbasi od km. 19+200 do km. 27+900, długość ok. 8,700 km"	225 489 433,89 zł	386 932 948,77 zł	10%	97,83%	98,80%	100,00%	
71	Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lublińska) - Garwolin	3. koniec obwodnicy Kolbasi - początek obwodnicy Górowa	Lublin	Okręg Pragaślowy / Rozliczenia Kontraktu/Okręg Gwarancji	11.08.2017	27.05.2019	20.11.2019	20.12.2029	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	27.01.2016	2018-06-27, Aneks nr 1, 2018-01-31, Aneks nr 2,	"Zapójkotowanie i budowa drogi ekspresyjnej S17 Warszawa (w. Zakrę) - Garwolin na odcinku wępł „Lublińska” (Bez wępła) - Garwolin (początek obwodnicy) i podziałem na trzy części: Część nr 3 na odcinku Kolbasi (koniec obwodnicy) - Garwolin (początek obwodnicy) od km. 27+900 do km. 40+915, długość ok. 13,015 km"	289 972 500,00 zł	362 146 130,20 zł	10%	99,71%	100,00%	100,00%	
22	Budowa drogi S3 Piława - Lublińska	Zadanie A: w. Piławska (Bez wępła) do wępła Przyrzodkowa (Bez wępła)	Warszawa	w trakcie realizacji	01.03.2017	11.08.2020	13.08.2021	14.04.2026	Asta6 S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.12.2015	2017-11-09, Aneks nr 1, dot. Porozumienia ws. skrzyżowania ulic Piławskiej i Cichlińskiej 2018-05-21, Aneks nr 2, dot. umów przy pracach nadzoru - rólakowatowa 2018-05-20, Aneks nr 3, RODO 2018-08-03, Aneks nr 2, dot. umowy kolejowej BMO...	Projekt i budowa drogi ekspresyjnej S3 - Piławska Obwodnica Warszawy na odcinku od wępła "Piławska" do wępła Lublińska z podziałem na trzy zadania: Zadanie A: od wępła Piławska (Bez wępła) do wępła Przyrzodkowa (Bez wępła) o długości ok. 4,4 km	1 222 236 392,51 zł	1 307 792 939,99 zł	10%	82,44%	88,72%	100,00%	

278	S7 Chylny (S51) - Półka (S50), odc. Napierki i wjeżdż. Napierki) i wjeżdż.	2. Nadsica Poludnie (bez wjeżdż. Napierki)	Olsztyn	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów / Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	24.09.2017	21.06.2019	30.06.2023	Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	22.01.2015	2015-10-26, Aneks nr 1, Dozostawienie Brzoźnia Mazur-wskazywanej 2017-03-06, Aneks nr 2, Zmiana terminu zakończenia Robót i zakreślenie zakresu Drog Krajowej nr 7 (Doboczn 2) 2017-05-12, Aneks nr 3, Zmiana w zakresie wykonywania robót związanych...	Budowa drogi S7 Chylny (S-51), Półka (S-50) odc. Napierki i wjeżdż. Napierki) i wjeżdż. do węzła Nadsica - Półka (bez wjeżdż. do węzła około 13,6km)	263 128 737,81 zł	282 633 94,66 zł	10%	100,70%	100,00%	100,00%
62	Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	02.02.2015	15.04.2017	23.12.2016	30.07.2018	02.06.2022	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	31.12.2014		Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145 651 197,27 zł	155 846 781,08 zł	10%	105,65%	105,65%	100,00%
254	S12 Garwolin - Kurów	5. dojazd do przyczepki mostowej na rz. Wilie w m. Puławy	Łódź	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów / Okres Gwarancji	28.04.2016	30.04.2018	04.09.2018	29.12.2020	25.10.2023	Energoap Szczytna SA (17) Pracodawstwo Robot Drogowych Sp. z o.o. (w Związku) (18)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	30.12.2014	2017-06-20, Aneks nr 1,2017, dot. robót wyodrębnionych z zakresu umowy poddawanej (opracowanie projektu i budowa rampy i drogi pomocy użytkownikom Akty) 2017-06-20, Aneks nr 2,2017, dot. robót wyodrębnionych z zakresu umowy poddawanej (op...	Zaproszowanie i budowa drogi ekspresowej S12 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przyczepki mostowej na rz. Wilie w m. Puławy.	233 082 001,72 zł	249 397 740,98 zł	10%	97,32%	100,00%	100,00%
165	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. Kalmierzów - Legnica (A4)	ARCHIWALNY: Zadanie III „Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie II od węzła Kalmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+000 do ok. km 47+670,00”	Wrocław	rozważana	22.12.2014	15.06.2018	15.06.2018		15.06.2024	Tedini Combitone Generali S.p.A (73) Salini Impregilo S.p.A (71) Pracodawstwo Robot Inżyniersko-Budowlanych Export Praha Sp. z o.o. (74) Salini Polska Sp. z o.o. (71)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	22.12.2014	2015-09-28, aneks nr 1,	Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4) zadanie III od węzła Kalmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj. od km 33+000 do ok. km 47+670,00	561 037 901,99 zł	600 310 555,13 zł	10%	77,92%	75,50%	100,00%
384	Przebudowa drogi S8 Wycisk - Białystok odc. Mągen - Alisawo	Mągenin - Alisawo	Białystok	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów	15.03.2015	15.07.2017	27.05.2020		15.01.2025	Azadei S.p.A (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	22.12.2014	2016-06-22, 1, 2016-06-22, 2, 2018-07-06, 3, Aneks dot. rozszerzenia Planowania Europejskiej i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przep...	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław - Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mągenina do jeziora, od km 021+700 do km 615+900,85	440 681 137,81 zł	473 128 800,00 zł	10%	105,34%	101,33%	100,00%
437	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Północna - węzeł Kalmierzów (bez węzła)	Zadanie I „Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Północna do węzła Gawronicy (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400”	Zielona Góra	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów	06.03.2015	19.06.2018	14.11.2019		02.08.2023	Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	19.12.2014	2016-02-17, Aneks nr 1, Aneks dot. wskaźników GUS 2017-02-15, Aneks nr 2, aneks dot. KM	„Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Północna do węzła Gawronicy (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400”	355 134 434,62 zł	379 993 845,05 zł	10%	100,78%	100,00%	100,00%
438	Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Północna - węzeł Kalmierzów (bez węzła)	Zadanie II „Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie II od węzła Gawronicy do węzła Kalmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,300 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300”	Zielona Góra	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów	04.03.2015	19.06.2018	30.09.2018	28.12.2018	18.07.2023	MIRBUS SA (31) Pracodawstwo Budowy Drog i Mostów Ebedin Sp. z o.o. (41)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	19.12.2014	2016-02-17, Aneks nr 1, aneks dot. wskaźników GUS 2017-02-15, aneks nr 2, aneks dot. KM	„Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), zadanie II od węzła Gawronicy do węzła Kalmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,300 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300”	447 909 020,00 zł	479 516 930,00 zł	7%	105,87%	100,00%	100,00%
323	S5 Zim - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) i wjeżdż. - Gniezno (JK 5, węzeł Łubowo)	ARCHIWALNY: S5 Zim - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) i wjeżdż. - Gniezno (JK 5, węzeł Łubowo)	Poznań	Okres Gwarancji	03.12.2014	03.07.2017	03.07.2017	01.10.2018	18.07.2022	Budimex SA (42) Ferrovial Agroman S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	03.12.2014	2015-12-22, 1, 2017-04-26, 2, Maksymalna Wartość Zobowiązania 116k 2018-05-24, 3, RODO	Budowa drogi ekspresowej S5 Zim-Gniezno, odcinek węzeł „Mielno” - Gniezno, od km 0+000 do km 18+301,21	476 356 082,96 zł	552 573 056,23 zł	3%	112,25%	100,00%	100,00%
83	Budowa obwodnicy Włocławka w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Włocławka w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	19.12.2014	01.04.2017	31.03.2017	17.11.2017	17.04.2022	Strabag Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	01.12.2014	2015-11-12, 1, Zmiana wskaźników cen obszarów drogowych (MGI) mostowych (WNI) 2016-01-28, 2, Zwiększenie Maksymalnej Wartości zobowiązania do 321,00k	Budowa obwodnicy m. Włocławka w ciągu drogi krajowej nr 6.	177 880 253,76 zł	215 313 875,52 zł	10%	120,71%	100,00%	100,00%
294	S8 węzeł Marki - Dzwonica - węzeł Radymyn	2. Kobyłka (bez węzła) - Radymyn Pd.	Warszawa	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów	08.02.2016	28.11.2017	03.04.2019		02.06.2023	Azadei S.p.A (61) Pracodawstwo Budowy Drog i Mostów Sp. z o.o. (21)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	28.11.2014	2016-03-06, Aneks nr 1, Aneks nr 1 do Umowy 2016-04-25, Aneks nr 2, Aneks nr 2 w zakresie waloryzacji 2017-07-12, Aneks nr 3, Aneks nr 3 w zakresie grafiki/planów CDD 2018-12-16, Aneks nr 5, Aneks związany ze zmianą Lidera 2019-04-18, Aneks nr	Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Radymyn Północ” w podziale na zadania: Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku I1 węzeł „Kobyłka” (bez węzła) - węzeł „Radymyn Północ”	405 895 217,76 zł	434 807 883,00 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
27	Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzymłotki - Jarocin	Poznań	Okres Gwarancji	05.12.2014	18.08.2017	15.11.2017	10.04.2019	01.09.2022	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	18.11.2014	2016-03-16, Aneks nr 1, Aneks dot. waloryzacji Nowi 2017-08-24, Aneks nr 2, Aneks dot. przedłużenia Cenu na Uszczelnienie (opisanie nr 19) 2018-08-27, 3, RODO, wprowadzenie z dn. 25.05.2018 r. Umowy o powołanie przetwarzania danych osobowych	Zaproszowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11”.	293 395 635,75 zł	313 933 544,25 zł	3%	98,60%	99,79%	100,00%
173	S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Krzywizna) - Nowa Sól, II jednostka obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jednostka obwodnicy Międzyrzecz	2. II jednostka obwodnicy Międzyrzecz	Zielona Góra	Okres Gwarancji	17.11.2014	16.06.2017	16.06.2017	31.07.2019	28.06.2022	Budimex SA (42) Ferrovial Agroman S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	17.11.2014		Budowa drugiej jzdni obwodnicy Międzyrzecz w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 - km 6+170,00	302 888 256,70 zł	310 900 437,67 zł	10%	97,35%	100,32%	100,00%
114	Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	13.11.2014	13.06.2016	13.06.2016	21.10.2016	26.03.2021	Skanska SA (77) Skanska SA (Praga) (78)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	13.11.2014		Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 208+462,20 do km 209+944,00	47 856 736,84 zł	51 206 697,72 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
30	S7 Ebiąg (S23) - Chylny (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Chylny (S51)	*A* Miłomłyn - Ostróda Północ	Olsztyn	Okres Gwarancji	05.11.2014	05.04.2017	22.03.2017	18.12.2017	20.04.2022	Budimex SA (42) Ferrovial Agroman S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.11.2014	2016-04-27, 1, Aneks terminowy 2016-08-07, 2, Aneks finansowy - waloryzacja na kontraktach 2016-12-22, 3, Roboty uzupełniające polegające na wykonaniu zabezpieczenia powierzonego betonowych obiektu DPS 5 2017-05-10, 4, Wykonanie studi inżynierskich.	Budowa drogi ekspresowej S7, na odcinku Miłomłyn - Chylny, podobać Miłomłyn - Ostróda Północ	292 291 844,56 zł	312 752 273,68 zł	10%	104,98%	100,00%	100,00%
134	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	23.02.2015	26.07.2017	17.11.2018		30.06.2024	MIRBUS SA (31) Pracodawstwo Budowy Drog i Mostów Ebedin Sp. z o.o. (41)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	05.11.2014	2017-04-07, Aneks nr 2, Skomunikowanie miejscowości Marklowice i obwodnicą Inowrocławską 2018-10-31, Aneks nr 3, Wybudowanie CDD w 15+125, Ebiąg i DK 15 do DK 25	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25, Ebiąg i DK 15 do DK 25	359 004 597,36 zł	384 134 930,71 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
281	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. obwodnica Lublin w „Dębnie” - w „Kopaszce”	obwodnica Lublin w „Dębnie” - w „Kopaszce”	Lublin	Okres Gwarancji	19.11.2014	29.11.2016	01.12.2016	08.11.2018	14.12.2021	Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	29.10.2014	2016-02-21, nr 1, Aneks w waloryzacji wartości robót 2018-08-24, nr 2, aneks w waloryzacji czasu na zakończenie	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin - Rzeszów na odcinku od węzła „Dębnie” (bez węzła) do węzła „Kopaszka” (wraz z węzłem) i przedłużeniem DK19 wraz z przebudowaniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła „Kopaszka” do DK19	423 880 193,38 zł	453 551 806,92 zł	10%	97,08%	100,00%	100,00%
177	Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (JK 78 w. Płaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (JK 78 w. Płaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Kielce	Okres Gwarancji	24.10.2014	16.05.2017	22.09.2017	27.06.2018	07.10.2022	Budimex SA (42) Ferrovial Agroman S.A. (86)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.10.2014	2016-03-18, 1, 2017-03-21, 2, 2017-05-16, 3, 2017-06-28, 4, 2017-07-21, 5, 2017-07-21, 6, 2017-08-10, 7, 2017-11-01, 8, 2018-08-30, 9,	Budowa drogi ekspresowej 5-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego	348 593 515,30 zł	427 355 274,54 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
33	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Włp. w ciągu S11 etap II	Poznań	Okres Gwarancji	08.11.2014	10.07.2017	10.07.2017	31.01.2018	20.09.2022	MoTa Engr Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	10.10.2014	2016-01-22, Aneks nr 1, Aneks dot. waloryzacji 2016-04-08, Aneks nr 2, Aneks dot. przedłużenie kamienia młotowego nr 4 2016-11-24, Aneks nr 3, Aneks dot. wybudowania obiektu PP 2a 2017-09-21, 4, Aneks dot. przedłużenia CDD do 10.08.2017 r. 2018...	Zaproszowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Ostrowa Włp. w ciągu drogi ekspresowej S11 II etap”	284 264 227,07 zł	304 162 772,96 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
453	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyń	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A1 Stryków - węzeł „Tuszyń” na odcinku od km 295+450 do km 335+937,65. Zadanie II odcinek od km 330+000 do km 320+000	Łódź	zakńczona	06.10.2014	06.08.2016	06.08.2016			MoTa Engr Central Europe SA (61)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	06.10.2014			360 747 073,93 zł	375 176 956,69 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
451	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyń	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A1 Stryków - węzeł „Tuszyń” na odcinku od km 295+450 do km 335+937,65. Zadanie I odcinek od km 295+450 (od węzła „Stryków” bez węzła) do km 320+000	Łódź	Okres Gwarancji	03.10.2014	03.08.2016	03.08.2016			Strabag Sp. z o.o. (76) Budimex SA (42)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	03.10.2014			339 623 176,69 zł	353 208 102,72 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
31	S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Krzywizna) - Nowa Sól, II jednostka obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jednostka obwodnicy Międzyrzecz	1. II jednostka obwodnicy Gorzowa Włp.	Zielona Góra	Okres Przeładów / Rozliczenie Kontraktów / Okres Gwarancji	30.09.2014	30.04.2017	03.10.2017	08.11.2019	24.10.2022	Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	30.09.2014	2017-04-27, 1, zamówienie uzupełniające - opisanie zakresu zadania brzoźnia wafoca 2017-09-26, 2, zamknięcie osłon wybudowanych wraz z zakończeniem o 5 miesięcy 2017-09-14, 3, zamówienie uzupełniające - wycofanie części sieci 15 kV w ciągu drogi...	Budowa drugiej jzdni Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 - km 11+660,00	389 111 320,33 zł	309 349 112,97 zł	10%	101,17%	101,37%	100,00%
449	Kontynuacja budowy autostrady A4 Raszów (węzeł Rzeszów - Korcowa, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów - wjazd z nadbudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami	ARCHIWALNY: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbica) od km 581+020,44 do km 622+463,44 wraz z nadbudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami	Raszów	Okres Gwarancji	30.09.2014	16.05.2016	20.10.2016	21.02.2018	03.12.2021	Budimex SA (42) Strabag Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	16.09.2014		Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Raszów (węzeł Wschód) - Jarosław (węzeł Wierzbica) od km 581+020,44 do km 622+463,44 wraz z nadbudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi	719 496 225,45 zł	985 709 828,88 zł	10%	134,82%	140,63%	100,00%
127	S5 Pannań - Wrocław, odc. w. Korzebiel - Wrocław (A6, w. Włocławek) w. Włocławek	2. S5 Pannań - Wrocław, odc. 2 w. Korzebiel - Wrocław (A6, w. Włocławek) od km 123+700 do km 137+500	Wrocław	Okres Gwarancji	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	24.02.2023	Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CDD	12.09.2014		Zaproszowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Pannań - Wrocław na odcinku Korzebiel (bez węzła) - węzeł Włocławek Wrocław” w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km 137+500, długości 13,800 km	310 479 943,90 zł	332 213 537,83 zł	3%	99,55%	100,00%	100,00%

135	Budowa obwodnicy Kościerzmy w ciągu dk nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kościerzmy w ciągu dk nr 20	Gdańsk	zakończona	21.10.2015	10.09.2017	10.09.2017	27.11.2018	10.09.2017	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.09.2014	Budowa obwodnicy Kościerzmy w ciągu dk nr 20	164 645 501,15 zł	176 170 688,37 zł	10%	95,42%	100,00%	100,00%	
172	55 Poznań - Wrocław, odc. w Korzaniku - Wrocław (A8, w Widawie)	3. 55 Poznań - Wrocław, odc. 3 w Korzaniku - Wrocław (A8, w Widawie) od km 137+500 do km 156+732 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okres Przejądrow i Rozliczenia kontraktu (Okres Gwarancji)	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017	22.02.2023	22.02.2023	AstA6 S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	10.09.2014	2016-08-12, 1, 2016-08-12, 2, 2017-02-10, 3, Zamówienie uzupełniające	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 5-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzanika (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,302 km	597 604 698,16 zł	639 427 027,03 zł	3%	97,43%	100,00%	100,00%
11	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015	27.01.2021	27.01.2021	Polequa Sp. z o.o. (48)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	11.08.2014	"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej 5-61 od 5+8 Odrzeczno-Mazowieckie) - Łomża - Sławski - Szczuczyn - Elk - Suwałki - Budzik - Granica Państwa (Kowon), na odcinku od km 197+500 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"	126 216 460,23 zł	151 599 438,67 zł	5%	102,64%	100,00%	100,00%	
383	58 Wrocław - Białystok, odc. Witońsko - Męglanin	ARCHIWALNY: Witońsko - Męglanin	Białystok	Okres Przejądrow i Rozliczenia Kontraktu	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	04.02.2020	22.12.2021	AstA6 S.p.A (36)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	07.08.2014	2016-06-22, 1, 2016-06-22, 2, 2016-10-19, 3, zmiana terminu ukończenia 03.11.2016 2019-06-05, 4, zmiana terminu ukończenia 12.12.2016 2019-06-05, 5, doc. MOD1 2019-06-05, 6, zmiana terminu ukończenia 07.08.2017	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej 5-8 na odcinku od obwodnicy Witońska za obwodnicą Męglanina, od km 586+310 do km 601+700	434 833 187,51 zł	465 271 500,00 zł	10%	100,67%	100,00%	100,00%
117	Budowa obwodnicy Niny w ciągu dk nr 41 + 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Niny w ciągu dk nr 41 + 46	Opole	zakończona	17.04.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Mota Engi Central Europe SA (61) Himmel Papezech Opole SA (64)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	06.08.2014	2015-10-08, 1, Aneks dotyczący wskazników waloracyjnych	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Niny w ciągu drogi krajowych nr 46	307 440 393,64 zł	328 961 211,19 zł	10%	99,66%	100,00%	100,00%
113	55 Poznań - Wrocław, odc. w Korzaniku - Wrocław (A8, w Widawie)	1. 55 Poznań - Wrocław, odc. 1 w Korzaniku - Wrocław (A8, w Widawie) od km 109+758 do km 123+700	Wrocław	Okres Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimex SA (82) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	31.07.2014	2017-01-27, 1, zamówienie uzupełniające - elementy BRD 2017-05-15, 2, zamówienie uzupełniające 2017-07-26, 3, zamówienie uzupełniające w zakresie wykonania uzupełniających elementów dla kontraktacji wsparcia Systemu Zarządzania Budownictwem oraz c.	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej 5-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzanika (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od Korzanika (km ok. 109+758) do km 123+700, długości 14,942 km	576 255 000,00 zł	616 592 800,00 zł	3%	100,00%	100,00%	100,00%
192	Budowa drogi 57 Białobruno - Chrysto Botowa - Igołomia, odc. Kraków (w Igołomia, dk. nr 7) - Kraków w Chrysto Botowa (Północ)	Budowa drogi 57 Białobruno - Chrysto Botowa - Igołomia, odc. Kraków (w Igołomia, dk. nr 7) - Kraków w Chrysto Botowa (Północ)	Kraków	zakończona	18.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	05.12.2018	05.09.2022	Strabag Sp. z o.o. (75) Strabag Infrastruktura Polska Sp. z o.o. (76)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	22.07.2014	2017-06-14, (ZP/2017/4/2017, Aneks nr 1 2017-07-05, (ZP/2017/04/2017, Aneks nr 2 2017-07-17, (ZP/2017/4/2017, Aneks nr 3	Budowa drogi ekspresowej 5-7, odc. Kraków w Igołomia – w. Chrysto Botowa	528 898 832,41 zł	565 921 772,08 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
297	Budowa drogi 57 Radom (adriatic) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi 57 Radom (adriatic) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Kielce	Okres Gwarancji	04.08.2014	04.05.2017	04.05.2017	15.06.2022	15.06.2022	Dragados SA (13)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	03.07.2014	2015-04-01, Aneks nr 1, Dot. nr konta bankowego 2016-02-30, Aneks nr 2, Dot. nr konta bankowego 2017-03-20, Aneks nr 3, Dot. wykonania systemów odzień antykolizyjnych w celu dostarczenia obiektów MD-2, MD-5 i MD-7 do potrzeb migracji zwierząt	Wykonanie robót polegających na: Budowa drogi krajowej Nr 7 a parametrach drogi ekspresowej na odcinku: Igołomia - Kraków - granica województwa mazowieckiego.	682 240 503,48 zł	731 865 316,36 zł	5%	99,86%	100,00%	100,00%
460	Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin-Rzeszów, odc. Sokółka - Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej 519 Lublin-Rzeszów, odc. Sokółka - Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	Rzeszów	Okres Gwarancji (zakładz ona	23.07.2015	09.06.2017	31.08.2017	17.08.2018	15.09.2022	Aldesa Construciones Polska Sp. z o.o. (16) Aldesa Construciones SA (111)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	05.06.2014	2016-01-18, Aneks nr 1, Zmiana wskazników w Subj. 13.8 DWK 2017-08-03, Aneks nr 2, Zmiana Casu na składowanie dla Odcinka Radom od km 448+537,76 do km 449+096,52 2018-07-19, Aneks Nr 3, Zmiana Casu na Ukończenie	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej 5-19 na odcinek węzeł Sokółka Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna	289 978 834,46 zł	310 277 331,47 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
461	Budowa drogi 519 Lublin-Rzeszów, odc. w "Świeżcu", w. Rzeszów Południe	Budowa drogi 519 Lublin-Rzeszów, odc. w "Świeżcu", w. Rzeszów Południe	Rzeszów	Okres Gwarancji	02.06.2015	09.08.2017	09.08.2017	02.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA (8) Wardub SA (19)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	09.04.2014	2015-12-30, Aneks Nr 1, Zmiana wskazników GUS	"Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej 5-19, odcinek węzeł Świeżca (DK4) bez węzła - węzeł granice Polska - Czechosłowacji z węzłem"	342 566 799,40 zł	366 546 475,36 zł	10%	100,00%	100,00%	100,00%
16	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okres Gwarancji	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015	06.01.2021	06.01.2021	POBR Polska Construction SA (50)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD	14.02.2013	2015-09-28, Aneks nr 1, 2016-03-25, Aneks nr 2,	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłowa Kościerzmy w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn - Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+648 (km lin. osn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km osn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zabezpieczeniem podziału nieruchomości	178 715 400,76 zł	191 225 478,81 zł	5%	98,65%	100,00%	100,00%
61	511 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. pfn. Złotowo - A2 (węzeł duchowski)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu 511, odc. pfn. Złotowo-A2 (węzeł duchowski) II etap	Poznań	zakończona	06.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	25.07.2016	Skanska SA (77)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD		2014-05-10, 1, zwiększenie maksymalnej wartości zobowiązania do 180% XK 2014-09-26, 2, przedłużenie C112 do 20.12.2014 r.	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr 511 na odcinku Złotowo - autostrada A2 w ciągu drogi krajowej nr 55 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 - ETAP IIB - 511 od węzła "Rokietnica" - km 7+740,00 do węzła "Swadom" - km 13+068,00	140 248 082,26 zł		5%	100,00%	100,00%	100,00%
450	Kontynuacja budowy autostrady A1 Stryków - Tuszyn	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 291+800 do km 355+937,65 - Zadania II odcinek od km 320+000 do km 355+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	zakończona	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016			Budimex SA (42) Strabag Sp. z o.o. (75)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			340 123 300,00 zł	10%	100,00%				
465	Budowa obwodnicy Skawiny na dk. nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na wjeździe i odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do skrajnicy dk.44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018			Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			4 091 654,25 zł	10%	9,50%				
591	Budowa drogi 513 Białystok-Lubańsko, odc. Choczawa - węzeł Boczi (z węzłem)	Zc. węzeł Białka Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Boczi (z węzłem)	Białystok	inny	08.06.2024	08.06.2024					Patrz arkusz Wykonawcy CZD			523 000 000,00 zł	5%	0,00%				
717	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemysł - Madyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemysł - Madyka - DLA PRZETARGU UJAWNIENIOWEGO	Rzeszów	w trakcie realizacji		18.07.2022	18.07.2022	03.08.2027		Eurovia Polska SA (8)	Patrz arkusz Wykonawcy CZD			"Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Madyka odc. Przemysł - Madyka od km 351+793,00 do km 358+844,26 df. 7,051 km wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi"	106 435 799,81 zł	10%	0,00%	0,00%	9,74%	
724	Rozbudowa dk 9 na odcinku od końca obwodnicy Skarżewskiej do początku obwodnicy Ity	ARCHIWALNY: Rozbudowa DK9 na odcinku od końca obwodnicy Skarżewskiej do początku obwodnicy Ity	Warszawa	w trakcie realizacji		01.12.2025	01.12.2025				Patrz arkusz Wykonawcy CZD			100 000,00 zł	6%	10,00%				