


# Krajowy Fundusz Drogowy

**Sprawozdanie z realizacji  
Planu finansowego w 2024 roku**



**Warszawa, marzec 2025 r.**

## Spis treści

I.	Wprowadzenie .....	3
II.	Wpływy Funduszu .....	4
	Wpływy ze stałych źródeł .....	5
	Refundacje z Funduszy UE .....	6
	Środki z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA .....	6
	Refundacje w ramach KPO .....	6
	Wpływy z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego .....	7
	Wpływy z emisji obligacji .....	7
	Pozostałe wpływy .....	7
III.	Wydatki Funduszu .....	8
	Wydatki realizowane na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury .....	9
	Wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd .....	11
	Obsługa finansowania dłużnego .....	11
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK .....	11
IV.	Środki Funduszu .....	12
V.	Bilans Funduszu .....	12
VI.	Rachunek Zysków i Strat Funduszu .....	13
VII.	Tabele .....	13

## I. Wprowadzenie

Krajowy Fundusz Drogowy [Fundusz, KFD] został utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego [BGK] 1 stycznia 2004 r. na mocy *ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym* [Ustawa]. Od 2009 roku Fundusz finansuje zasadniczy zakres wydatków inwestycyjnych dotyczących sieci dróg krajowych w Polsce, realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w tym także projekty współfinansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej w formule refundacyjnej. Krajowy Fundusz Drogowy odgrywa kluczową rolę w finansowaniu wieloletnich rządowych programów drogowych. W 2024 roku z KFD finansowane były:

- „Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 253/2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. (z późn. zm.) – z limitem wydatków w wysokości 302,1 mld zł, w tym 192,0 mld zł dla zadań ujętych w załączniku nr 1 programu, 104,5 mld zł dla zadań ujętych w załączniku nr 2 programu (zadania kontynuowane, wynikające z poprzedniego programu) oraz rezerwa w wysokości 5,6 mld zł na nieprzewidziane wydatki (w tym na waloryzację kontraktów),
- „Program Budowy 100 Obwodnic na lata 2020 – 2030”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 46/2021 z dnia 13 kwietnia 2021 r. (z późn. zm.) – z limitem wydatków w wysokości 28,1 mld zł,
- „Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 – 2024”, przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 29/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. – z limitem wydatków w wysokości 2,5 mld zł.

Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza środkami gromadzonymi w Funduszu na podstawie przepisów Ustawy oraz pozyskuje na rzecz Funduszu dodatkowe finansowanie w formie kredytów i emisji obligacji.

Plan finansowy Krajowego Funduszu Drogowego na 2024 rok został zaakceptowany przez Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego 22 sierpnia 2023 r. Minister Infrastruktury uzgodnił plan 7 września 2023 r., Minister Finansów 8 września 2023 r., a Minister Funduszy i Polityki Regionalnej zaopiniował plan w zakresie środków przeznaczonych na realizację inwestycji finansowanych z programów operacyjnych 31 sierpnia 2023 r. Wydatki roczne Funduszu zostały zaplanowane na poziomie 29 657 305 700,00 zł, w tym 20 670 710 700,00 zł na zadania drogowe realizowane przez GDDKiA, 4 985 354 200,00 zł na obsługę zadłużenia KFD, 3 520 356 100,00 zł na wypłaty na rzecz spółek, z którymi zawarte zostały umowy o budowę i eksploatację lub wyłącznie eksploatację autostrad płatnych oraz 433 548 400,00 zł na wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd. Wpływy roczne Funduszu zostały zaplanowane na poziomie 29 529 582 000,00 zł, w tym 6 886 900 000,00 zł z opłaty paliwowej, 3 460 182 100,00 zł z tytułu refundacji z budżetu środków europejskich, 1 817 791 600,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, 2 242 404 100,00 z poboru opłat za przejazd, 1 328 900 000,00 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rzecz Funduszu oraz 12 819 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji na rzecz Funduszu.


Do Planu finansowego została wprowadzona Zmiana nr 1, zaakceptowana przez Zarząd BGK 26 lipca 2024 r., uzgodniona 23 lipca 2024 r. przez Ministra Infrastruktury, 22 lipca 2024 r. przez Ministra Finansów i zaopiniowana przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej 4 lipca 2024 r. Zmiana nr 1 dotyczyła całego zakresu rzeczowo – finansowego planu. Wydatki roczne Funduszu zostały zaktualizowane do poziomu 26 921 062 479,58 zł, w tym 19 083 892 172,83 zł na zadania drogowe realizowane przez GDDKiA, 2 771 996 323,85 zł na wypłaty na rzecz spółek, z którymi zawarte zostały umowy o budowę i eksploatację lub wyłącznie eksploatację autostrad płatnych oraz 433 548 385,85 zł na wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd. Wpływy roczne Funduszu zostały zaktualizowane do poziomu 27 406 021 045,47 zł, w tym 7 450 987 122,74 zł z opłaty paliwowej, 2 522 201 200,00 zł z tytułu refundacji z budżetu środków europejskich, 1 023 151 000,00 zł w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, 2 315 568 550,91 zł z poboru opłat za przejazd, 2 795 301 865,14 zł z tytułu kredytów zaciągniętych na rzecz Funduszu oraz 9 493 600 000,00 zł z tytułu emisji obligacji.

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego KFD w 2024 roku odnosi się do danych liczbowych ujętych w Zmianie nr 1.

## **II. Wpływy Funduszu**

Łączne wpływy Funduszu w 2024 roku wyniosły **24 293 500 155,97 zł**, co stanowiło 88,6% kwoty zakładanej w planie. Różnica w stosunku do planu wynikała przede wszystkim z istotnie niższych od planowanych wpływów z refundacji z Funduszy UE. Poziom wpływów z kredytów i emisji obligacji, środków z budżetu państwa oraz kar umownych był niższy od wartości planowanych. Z uwagi na stabilną płynność finansową Funduszu, która została zabezpieczona dzięki przeprowadzonej w lipcu 2024 r. emisji obligacji na rzecz KFD na rynku amerykańskim, nie było konieczne przeprowadzenie dodatkowej emisji obligacji pod koniec 2024 roku. Dla pozostałych kategorii wpływów wykonanie było na poziomie zbliżonym do planowanego lub wyższym.

Struktura wpływów Krajowego Funduszu Drogowego w 2024 roku



## Wpływy ze stałych źródeł

- Stawki opłaty paliwowej od paliw silnikowych i gazu na rok 2024 ustalone zostały w obwieszczeniu Ministra Infrastruktury z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości stawki opłaty paliwowej na rok 2024 (M.P. poz. 1464) na poziomie:
  - 195,74 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami,
  - 422,13 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa,
  - 238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów.

Zgodnie z obowiązującymi od 2022 roku zasadami podziału środków przekazywanych do Banku przez organ właściwy do spraw poboru opłaty paliwowej, na rzecz KFD przypada 76,9% tych środków. Wpływy Funduszu z tytułu opłaty paliwowej wyniosły w 2024 roku **8 332 564 413,92 zł** i jest to kwota o 11,8% wyższa od planowanej. W porównaniu do 2023 roku wpływy z opłaty paliwowej w roku 2024 były w ujęciu nominalnym wyższe o 1 591 174 665,28 zł. Skala wzrostu wynika głównie z podwyższenia stawek opłaty paliwowej na 2024 rok w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (zgodnie z mechanizmem przeliczenia określonym w art. 37m Ustawy),

a także z nierównomiernego rozkładu wpłat dokonywanych przez organ właściwy do spraw poboru opłaty paliwowej na przełomie roku 2023 i 2024 .

- Z tytułu poboru opłat za przejazd drogami płatnymi (opłata elektroniczna, opłata za przejazd autostradą, odsetki przekazane przez KAS, kary administracyjne, grzywny przekazane przez KAS, kary umowne) Fundusz zasilony został w 2024 roku kwotą **2 765 047 953,64 zł**, o 19,4% wyższą od planowanej.
- Wpływy z opłat drogowych, kar oraz grzywien pobieranych na podstawie: *ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym* były w 2024 roku o 65,9% wyższe od planowanych i wyniosły **938 752 878,02 zł**.
- Wpłaty do KFD dokonywane przez spółki – operatorów autostrad płatnych, wynikające z podpisanych z tymi spółkami umów, wyniosły w 2024 roku **346 700 694,47 zł** i były o 27,5% wyższe od kwoty planowanej.
- Wpływy z czynszu uzyskiwanego przez GDDKiA z Miejsc Obsługi Podróżnych (MOP) w 2024 roku wyniosły **277 389 802,07 zł** i były wyższe o 7,0% od kwoty planowanej.

## Refundacje z Funduszy UE

Wpływy z tytułu refundacji z budżetu środków europejskich w 2024 roku wyniosły **873 231 458,20 zł**, co stanowiło 34,6% kwoty planowanej. Otrzymana kwota refundacji dotyczyła głównie wydatków poniesionych na inwestycje realizowane z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. W stosunku do 2023 roku wpływy KFD z refundacji z funduszy UE w 2024 roku w ujęciu nominalnym były niższe o 2 020 251 421,71 zł.

## Środki z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA

W 2024 roku za pośrednictwem GDDKiA, w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF II), na rachunek KFD wpłynęła zaliczka w kwocie 13 357 574,13 EUR (równowartość **57 478 977,24 zł** wg kursu średniego NBP z 21 marca 2024 r.) z przeznaczeniem na finansowanie projektu pn. "EU-Ukraine Solidarity Lanes. Optimisation and modernisation of transport flows in terms of infrastructure capacity, interoperability and efficiency of the services at the main PL/UA BCPs".

## Refundacje w ramach KPO

W 2024 roku do Funduszu wpłynęły pierwsze środki w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w wysokości **331 164 030,50 zł**. Wpływy z tego tytułu w 2024 roku były niższe o 67,6% od kwoty planowanej.

## Wpływy z kredytów Europejskiego Banku Inwestycyjnego

W 2024 roku wpływy z tytułu zaciągniętych na rzecz KFD kredytów wyniosły **2 733 505 815,14 zł** i były niższe o 2,2% od planowanych. Uruchomione zostały transze kredytów EBI w ramach umów współfinansujących projekty inwestycyjne:

- 84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III – VI transza w kwocie 60 985 259,33 zł,
- 86.360 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S19 (Lublin-Rzeszów) – VI transza w kwocie 61 298 000,00 zł,
- 86.753 EBI - Projekt: S7 (odc. Napierki-Płońsk) i S8 (odc. Wyszaków-granica woj. mazowieckiego) II – IV transza w kwocie 134 457 605,81 zł,
- 90.656 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg IV – III transza w kwocie 30 000 000,00 EUR,
- 93.679 EBI - Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta – I transza w kwocie 80 000 000,00 EUR oraz II transza w kwocie 30 000 000,00 EUR,
- 93.716 EBI - Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi – I transza w kwocie 116 500 000,00 EUR,
- 90.594 EBI - Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T) – V transza w kwocie 60 520 000,00 zł,
- 90.658 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S6 (Bożepole – Obwodnica Trójmiasta) – II transza w kwocie 74 130 000,00 zł,
- 92.745 EBI - Projekt: S3 Świnoujście - Szczecin – I transza w kwocie 100 000 000,00 EUR,
- 93.718 EBI - Projekt: S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała – I transza w kwocie 142 000 000,00 EUR,
- 94.804 EBI - Projekt: S7 Droga Ekspresowa Płońsk - Czosnów – I transza w kwocie 48 000 000,00 EUR.

## Wpływy z emisji obligacji

Kwota emisji obligacji na rzecz Funduszu w 2024 roku została dostosowana do sytuacji płynnościowej Funduszu oraz faktycznego zapotrzebowania na środki i była niższa od planowanej o 27,9%. BGK przeprowadził na rzecz KFD na rynku amerykańskim emisję obligacji o poniższych parametrach:

ISIN	Data emisji	Nominał	Dyskonto	Prowizja agenta emisji	Wpływ netto	Data wykupu
XS2851609102 / US06237MAD56	09.07.2024	1 750 000 000,00 \$	12 670 000,00 \$	3 325 000,00 \$	1 734 005 000,00 \$	09.07.2054
Równowartość w zł		6 907 250 000,00 zł	50 008 490,00 zł	13 123 775,00 zł	6 844 117 735,00 zł	x

W przeliczeniu na złote polskie wg. kursu średniego NBP z dnia poprzedzającego datę emisji, wpływy z emisji obligacji wyniosły **6 844 117 735,00 zł**.

## Pozostałe wpływy

- W 2024 roku na rachunek Funduszu wpłynęły środki z rezerwy budżetowej państwa w kwocie 202 734 385,28 zł przeznaczonej na pokrycie zmniejszonych wpływów do KFD, w związku

z zaprzestaniem pobierania do 31 grudnia 2024 r. opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk – Toruń od motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach. Uwzględniając dokonany w styczniu 2024 r. zwrot kwoty 2 399 476,02 zł wynikający z rozliczenia środków z rezerwy budżetowej państwa za rok 2023, zasilenie środkami budżetowymi ujęto w wysokości **200 334 909,26 zł**.


- Wpływy z kar umownych, po uwzględnieniu zwrotów, wyniosły w 2024 roku **31 265 310,57 zł**.
- W 2024 roku na rachunek Funduszu z tytułu wadium oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy, dokonano wpłaty w wysokości **2 626 761,42 zł**.
- Na rachunku KFD w 2024 roku zaewidencjonowano kwotę w wysokości **280 506,14 zł** z tytułu zwrotu środków wypłaconych na podstawie art. 11 *ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych*. Od pierwszych wpływów z ww. tytułu otrzymanych w lipcu 2013 r. zwrócono do Funduszu środki w wysokości 240 473 222,15 zł.
- Wpływy z odsetek z tytułu inwestowania okresowo wolnych środków Funduszu w bony pieniężne NBP, w skarbowe papiery wartościowe oraz z tytułu oprocentowania środków na rachunku Funduszu w BGK, w 2024 roku wyniosły **270 637 613,05 zł**.
- W pozycji „Inne wpływy” wykazane zostały zwiększenia środków Funduszu w kwocie **288 401 297,33 zł**. Środki w wysokości 269 398 054,56 zł dotyczyły wpłat zawiązanych z systemem viaTOLL z tytułu: niewykorzystanego salda konta w systemie, kaucji za urządzenie pokładowe oraz zabezpieczeń pieniężnych. Na pozostałą część „innych wpływów” złożyły się otrzymane z GDDKiA i KAS w 2024 roku odsetki bankowe i zwroty środków dotyczące wpłat z lat ubiegłych.

### **III. Wydatki Funduszu**

Łączne wydatki z Krajowego Funduszu Drogowego w 2024 roku wyniosły **24 202 526 091,03 zł**, co stanowiło 89,9% kwoty ujętej w planie. Największą pozycję (70,9% łącznych wydatków) stanowiły wydatki na zadania drogowe. W 2024 roku Bank zrealizował blisko 32 tys. wniosków GDDKiA o wypłatę ze środków KFD na finansowanie zadań drogowych i 1,5 tys. wniosków KAS dotyczących finansowania systemów poboru opłat za przejazd.



Struktura wydatków Krajowego Funduszu Drogowego w 2024 roku




## Wydatki realizowane na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury

- Na realizację głównych zadań Funduszu, czyli finansowanie zadań drogowych, po uwzględnieniu otrzymanych zwrotów, wydatkowano w 2024 roku **17 168 492 038,07 zł** (10,0% poniżej kwoty planowanej). Kwota wydatków na zadania drogowe rosła sukcesywnie z kwartału na kwartał. W porównaniu do 2023 roku wydatki na finansowanie zadań drogowych były nominalnie wyższe o 1 837 275 745,11 zł.
- Wydatki podlegające finansowaniu z funduszy UE, stanowiące tzw. prefinansowanie wkładu unijnego w inwestycjach realizowanych w ramach programów unijnych oraz finansowane z przekazanych przez GDDKiA zaliczek CEF II (projekty: „Implementation of a cross-border road connection on the Via Carpatia route between Poland and Slovakia” i „EU-Ukraine Solidarity Lanes. Optimisation and modernisation of transport flows in terms of infrastructure capacity, interoperability and efficiency of the services at the main PL/UA BCPs”), wyniosły w 2024 roku **7 522 418 213,56 zł** (91,5% planu). Udział tych wydatków w łącznych wydatkach na zadania drogowe stanowił 43,8%. Wydatki zakwalifikowane do finansowania kredytami EBI wyniosły **1 337 243 264,80 zł** (80,4% planu). Poziom wydatków zaklasyfikowanych jako „pozostałe wydatki” (czyli niepodlegających finansowaniu z kredytów, stanowiących także wkład krajowy

w inwestycjach realizowanych w ramach programów unijnych) wyniósł **8 308 830 559,71 zł** (90,3% planu).

Struktura wydatków na inwestycje drogowe wg kwalifikacji finansowania w 2024 roku



- W 2024 roku największe wydatki zostały poniesione na finansowanie zadań ujętych w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.), z tego:
  - budowa autostrad wyniosła **1 762 664 729,42 zł** (102,7% kwoty planowanej),
  - budowa dróg ekspresowych wyniosła **11 744 118 396,27 zł** (87,4% kwoty planowanej),
  - budowa obwodnic miast wyniosła **841 685 601,85 zł** (83,6% kwoty planowanej).
- Na zadania zakwalifikowane do Programu Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030 wydatkowano **1 180 210 887,47 zł** (91,8% kwoty planowanej).
- Na zadania ujęte w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024 wydatkowano **1 639 812 423,06 zł** (100,0% kwoty planowanej).
- W Tabeli 2.2. zaprezentowano wydatki wg kategorii dróg z wyszczególnieniem wydatków podlegających prefinansowaniu z programów UE, wydatków podlegających finansowaniu z kredytów, jak również podlegających finansowaniu z innych środków Funduszu.
- Wypłaty na rzecz spółek – operatorów autostrad płatnych, wynikające z podpisanych z tymi spółkami umów wyniosły w 2024 roku **2 175 255 003,40 zł** (78,5% kwoty planowanej).
- Wydatki na usługi doradcze świadczone na rzecz GDDKiA oraz Ministra Infrastruktury wyniosły w 2024 roku **6 397 117,50 zł** (17,3% kwoty planowanej).

- Wypłaty z Funduszu dla podwykonawców, na podstawie przepisów *ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych*, wyniosły w 2024 roku **119 386,34 zł**. Od momentu pierwszych wypłat z tego tytułu w 2012 r. dotychczas wypłacono 300 195 751,29 zł.
- Wydatki z tytułu dokonanych z Funduszu zwrotów opłat i kar dotyczących przejazdu pojazdu nienormatywnego wraz z odsetkami na podstawie art. 18 i 19 *ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw* wyniosły w 2024 roku **4 067 451,32 zł**.

### Wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd

W 2024 roku wydatki realizowane na wniosek Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Centrum Informatyki Resortu Finansów wyniosły **243 514 682,56 zł** (56,2% kwoty planowanej). Na finansowanie systemów poboru opłat za przejazd po drogach przeznaczono 243 477 210,74 zł, a na finansowanie budowy nowego systemu poboru opłat 37 471,82 zł. W porównaniu do 2023 roku wydatki na finansowanie systemów poboru opłat za przejazd były nominalnie niższe o 72 298 500,04 zł.

### Obsługa finansowania dłużnego

Wydatki Funduszu na obsługę długu (kredytów i obligacji) w 2024 roku wyniosły **4 597 788 990,27 zł**, tj. 100,3% planu. Na obsługę kredytów zaciągniętych w EBI i w Nordyckim Banku Inwestycyjnym wydatkowano **2 744 543 153,85 zł**, w tym na raty kapitałowe przypadło 1 204 593 662,20 zł, a na płatności z tytułu odsetek 1 539 949 491,65 zł. Na obsługę obligacji wydatkowano **1 853 245 836,42 zł** z tego 1 270 000 000,00 zł przeznaczono na wykup obligacji IDS1024, 580 762 779,50 zł na płatności kuponów odsetkowych, natomiast wydatki z tytułu opłat i prowizji wyniosły 2 483 056,92 zł.

### Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Zgodnie z *rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawie wynagrodzenia prowizyjnego Banku Gospodarstwa Krajowego z tytułu prowadzenia Krajowego Funduszu Drogowego*, Bankowi przysługuje wynagrodzenie prowizyjne w wysokości iloczynu kosztów faktycznie poniesionych przez Bank z tytułu obsługi Funduszu i współczynnika 1,06. Fundusz obciążany jest z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego 10-go dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczy rozliczenie kosztów. W Tabeli 2 ujęte jest wynagrodzenie prowizyjne za obsługę Funduszu w okresie grudzień 2023 – listopad 2024 r. wypłacone w łącznej kwocie **6 891 421,57 zł**.

W Tabeli 6 przedstawiono wykaz kosztów objętych wynagrodzeniem prowizyjnym, poniesionych przez Bank w związku z obsługą Funduszu w okresie styczeń – grudzień 2024 r. Prezentowane w tym ujęciu wynagrodzenie prowizyjne za 2024 rok wyniosło **6 501 081,81 zł**.

## IV. Środki Funduszu

Stan środków KFD na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł **3 840 004 738,67 zł**. Na rachunkach kredytów EBI znajdowały się środki w wysokości **41 422 211,09 zł**, na rachunkach opłat drogowych, kar i grzywien za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz określonych w kodeksie wykroczeń (przekazanych do KFD na podstawie Prawa o ruchu drogowym) – środki w wysokości **32 221 195,72 zł**. Na rachunku dedykowanym do projektów finansowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF II): "Implementation of a cross-border road connection on the Via Carpatia route between Poland and Slovakia" (i) znajdowały się środki w wysokości:

- (i) 102 289 223,89 EUR (**444 753 545,47 zł** wg kursu średniego NBP z 29 grudnia 2023 r.).

Stan pozostałych środków wyniósł **3 321 607 786,39 zł** i uwzględnia środki z emisji obligacji w wysokości 107 590 333,87 EUR (467 802 771,67 zł wg kursu średniego NBP z 29 grudnia 2023 r.).

Stan środków KFD na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł **4 016 540 287,12 zł**. Na rachunkach kredytów EBI znajdowały się środki w wysokości **170 902 968,12 zł**, (w tym 31 306 900,59 EUR przeliczone wg kursu średniego NBP z 31 grudnia 2024 r.), na rachunkach opłat drogowych, kar i grzywien za naruszenia ujawnione za pomocą urządzeń rejestrujących oraz określonych w kodeksie wykroczeń (przekazanych do KFD na podstawie Prawa o ruchu drogowym) – środki w wysokości **262 031 202,60 zł**. Na rachunkach dedykowanych do projektów finansowanych w ramach instrumentu „Łącząc Europę” (CEF II): "Implementation of a cross-border road connection on the Via Carpatia route between Poland and Slovakia" (i) oraz "EU-Ukraine Solidarity Lanes. Optimisation and modernisation of transport flows in terms of infrastructure capacity, interoperability and efficiency of the services at the main PL/UA BCPs" (ii) znajdowały się środki w wysokości:

- (i) 97 789 301,82 EUR (**417 853 686,68 zł** wg kursu średniego NBP z 31 grudnia 2024 r.);
- (ii) 13 056 159,22 EUR (**55 788 968,35 zł** wg kursu średniego NBP z 31 grudnia 2024 r.)  
i 27 508,20 zł.

Stan pozostałych środków wyniósł **3 109 935 953,17 zł** i uwzględnia środki z emisji obligacji w wysokości 130 090 895,97 USD (533 528 782,55 zł wg kursu średniego NBP z 31 grudnia 2024 r.).

## V. Bilans Funduszu

Zgodnie z przedstawionym w Tabeli 4 bilansem na 31 grudnia 2024 r., Fundusz osiągnął sumę bilansową w wysokości **73 260 411 710,87 zł**, tj. o 6 775 620 623,79 zł wyższą od stanu z 31 grudnia 2023 r.

Stan aktywów finansowych wycenianych według zamortyzowanego kosztu, obejmujących należności od Skarbu Państwa, na które składa się równowartość wypłat zrealizowanych w ciężar zaciągniętych kredytów i obligacji wyemitowanych na rzecz Funduszu, wyniósł na 31 grudnia 2024 r. **69 222 161 733,64 zł** i był o 0,4% wyższy od kwoty ujętej w planie finansowym.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. Fundusz posiadał aktywa z tytułu środków ulokowanych w papierach wartościowych w kwocie **2 853 807 059,17 zł**. Na rachunku Funduszu w BGK znajdowały się środki w wysokości **1 184 442 918,06 zł**, w tym środki w walutach obcych 130 320 586,61 USD oraz 142 738 800,01 EUR.

Zobowiązania finansowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu, na które składa się głównie zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów oraz obligacji wyemitowanych na rzecz KFD, wyniosły na koniec 2024 roku **70 684 705 794,88 zł** (w tym wartość kapitału kredytów 43 405 959 234,96 zł oraz wartość nominalna obligacji 26 967 617 500,00 zł).

Stan „Pozostałych zobowiązań” wyniósł **2 575 705 915,99 zł**, co oznacza, że w ujęciu memoriałowym na dzień 31 grudnia 2024 r., stan zwiększeń i należności Funduszu ze źródeł „pozakredytowych” i „pozaobligacyjnych” był wyższy od stanu zmniejszeń i zobowiązań.

## VI. Rachunek Zysków i Strat Funduszu

Przedstawiony w Tabeli 5 Rachunek zysków i strat Funduszu na dzień 31 grudnia 2024 r., obejmuje zwiększenia i zmniejszenia stanu środków o charakterze odpowiednio przychodów i kosztów, i ze względu na przepływowy charakter KFD nie obrazuje efektywności jego działania.

Przychody z tytułu odsetek, podstawowego źródła przychodów Funduszu ujmowanych w wyniku finansowym, osiągnęły w 2024 roku poziom **269 560 803,14 zł**. Koszty z tytułu odsetek od kredytów zaciągniętych i obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu wyniosły **2 378 133 114,19 zł**.

Koszty prowizji wyniosły **9 525 660,00 zł**. W ramach tych kosztów główną pozycję stanowi wynagrodzenie prowizyjne z tytułu obsługi Funduszu, uwzględniające wynagrodzenie za okres styczeń – listopad 2024 r. oraz kwotę zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 r. z tytułu wynagrodzenia za grudzień 2024 r.

Fundusz odnotował zysk netto z tytułu różnic kursowych w wysokości **3 192 694,82 zł**.

Wynik finansowy Funduszu w 2024 roku wyniósł „minus” **2 114 377 774,47 zł**.

## VII. Tabele

Tabela 1. Realizacja planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie wpływów

Tabela 1.1. Wpływy z funduszy Unii Europejskiej

Tabela 2. Realizacja planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie wydatków

Tabela 2.1. Zestawienie płatności z tytułu zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

Tabela 2.2. Wydatki na zadania drogowe

Tabela 2.3. Wydatki na Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024

Tabela 3. Środki Krajowego Funduszu Drogowego

Tabela 4. Bilans Krajowego Funduszu Drogowego

Tabela 5. Rachunek zysków i strat Krajowego Funduszu Drogowego

Tabela 6. Wynagrodzenie prowizyjne BGK

Tabela 1. Realizacja planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie wpływów w 2024 roku (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2024 r.	2024 r.					% realizacji
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM	
1.	Oплата paliwowa *	7.450.987.122,74	2.418.287.122,74	1.447.253.934,52	2.910.746.546,59	1.556.276.810,07	8.332.564.413,92	111,8%
2.	Refundacje z Funduszy UE	2.522.201.200,00	0,00	89.483.955,06	261.952.292,90	521.795.210,24	873.231.458,20	34,6%
	Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027	2.517.774.700,00	0,00	89.483.955,06	258.119.736,66	521.795.210,24	869.398.901,96	34,5%
	CEF II	4.426.500,00	0,00	0,00	3.832.556,24	0,00	3.832.556,24	86,6%
3.	Środki z CEF II przekazywane za pośrednictwem CUPT i GDDKiA	57.478.977,24	57.478.977,24	0,00	0,00	0,00	57.478.977,24	100,0%
4.	Refundacje w ramach KPO	1.023.151.000,00	0,00	0,00	0,00	331.164.030,50	331.164.030,50	32,4%
5.	Kredyty / obligacje	12.288.901.865,14	0,00	1.227.165.415,14	6.978.767.735,00	1.371.690.400,00	9.577.623.550,14	77,9%
	Kredyty	2.795.301.865,14	0,00	1.227.165.415,14	134.650.000,00	1.371.690.400,00	2.733.505.815,14	97,8%
	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	60.985.259,33	0,00	60.985.259,33	0,00	0,00	60.985.259,33	100,0%
	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin-Rzeszów)	61.298.000,00	0,00	61.298.000,00	0,00	0,00	61.298.000,00	100,0%
	86.753 EBI - Projekt: S7 (odc. Napierki-Płońsk) i S8 (odc. Wyszkiw-granica woj.mazowieckiego) II	134.457.605,81	0,00	134.457.605,81	0,00	0,00	134.457.605,81	100,0%
	90.594 EBI - Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	120.100.000,00	0,00	0,00	60.520.000,00	0,00	60.520.000,00	50,4%
	90.656 EBI - Projekt: Modernizacja Drog IV	127.725.000,00	0,00	127.725.000,00	0,00	0,00	127.725.000,00	100,0%
	90.658 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S6 (Bożepole – Obwodnica Trójmiasta)	90.000.000,00	0,00	0,00	74.130.000,00	0,00	74.130.000,00	82,4%
	92.745 EBI - Projekt: S3 Świnoujście - Szczecin	470.000.000,00	0,00	0,00	0,00	430.900.000,00	430.900.000,00	91,7%
	93.679 EBI - Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta	500.736.000,00	0,00	340.736.000,00	0,00	128.016.000,00	468.752.000,00	93,6%
	93.716 EBI - Projekt: S14 Zachodnia obwodnica Łodzi	500.000.000,00	0,00	501.963.550,00	0,00	0,00	501.963.550,00	100,4%
	93.718 EBI - Projekt: S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	580.000.000,00	0,00	0,00	0,00	605.942.400,00	605.942.400,00	104,5%
	94.804 EBI - Projekt: S7 Droga Ekspresowa Płońsk - Czosnów	150.000.000,00	0,00	0,00	0,00	206.832.000,00	206.832.000,00	137,9%
	Emisja obligacji BGK	9.493.600.000,00	0,00	0,00	6.844.117.735,00	0,00	6.844.117.735,00	72,1%
	nominał	9.507.000.000,00	0,00	0,00	6.907.250.000,00	0,00	6.907.250.000,00	72,7%
	dyskonto	x	x	0,00	-50.008.490,00	0,00	-50.008.490,00	x
	prowidzja agenta/ organizatora emisji	-13.400.000,00	0,00	0,00	-13.123.775,00	0,00	-13.123.775,00	97,9%
6.	Wpływy z poboru opłat za przejazd	2.315.568.550,91	604.437.150,91	659.546.472,02	679.429.047,68	821.635.283,03	2.765.047.953,64	119,4%
	Oплата elektroniczna	x	586.772.721,43	640.403.776,78	662.376.977,69	795.374.336,14	2.684.927.812,04	x
	e-TOLL	x	586.772.721,43	640.403.776,78	662.376.977,69	795.374.336,14	2.684.927.812,04	x
	Oплата za przejazd autostradą	x	1.486.216,06	2.538.793,92	3.760.506,79	9.767.715,53	17.553.232,30	x
	system manualny	x	240,80	111,30	109,50	120,40	582,00	x
	Autostrada A2	x	19,80	9,90	0,00	0,00	29,70	x
	Autostrada A4	x	221,00	101,40	109,50	120,40	552,30	x
	system e-TOLL	x	49.430,94	40.136,87	52.319,59	23.715,79	165.603,19	x
	eBilet	x	0,00	0,00	0,00	1.527,50	1.527,50	x
	opłata dodatkowa	x	1.436.544,32	2.498.545,75	3.708.077,70	9.742.351,84	17.385.519,61	x
	Odsetki	x	6.036.377,89	4.100.731,69	2.712.243,99	2.759.819,96	15.609.173,53	x
	Kary pieniężne w drodze decyzji administracyjnej - przekazane przez GiTD	x	10.030.467,13	12.291.515,12	10.434.433,60	13.009.167,35	45.765.583,20	x
	Grzywny przekazane przez KAS	x	78.679,56	115.492,37	106.237,49	152.979,12	453.388,54	x
	Kary umowne	x	32.688,84	96.162,14	38.648,12	571.139,93	738.639,03	x
	Inne wpływy	x	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	x
7.	Wpływy z opłat drogowych, kar i grzywien	565.759.074,30	224.674.874,30	247.713.783,28	237.247.086,71	229.117.133,73	938.752.878,02	165,9%
	opłaty pobierane na podstawie ustawy o transporcie drogowym	111.426.152,45	21.926.152,45	21.087.975,16	16.876.068,32	17.500.329,48	77.390.525,41	69,5%
	opłaty i kary określone w ustawie o drogach publicznych oraz ustawie Prawo o ruchu drogowym	62.326.290,58	25.742.090,58	13.149.481,96	14.439.602,24	18.278.798,60	71.609.973,38	114,9%
	grzywny określone w ustawie o drogach publicznych	128.045.852,66	33.045.852,66	33.978.375,44	33.649.169,98	49.025.365,62	149.698.763,70	116,9%
	grzywny określone w kodeksie wykroczeń (na podst. ustawy Prawo o ruchu drogowym)	263.960.778,61	143.960.778,61	179.497.950,72	172.282.246,17	144.312.640,03	640.053.615,53	242,5%
8.	Wpływy od Spółek	271.951.725,49	12.622.739,27	240.640.440,58	17.200.999,78	76.236.514,84	346.700.694,47	127,5%
9.	Wpływy od Spółek Drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
10.	Środki budżetowe **	209.998.623,98	-2.399.476,02	40.252.740,89	51.298.165,93	111.183.478,46	200.334.909,26	95,4%
11.	Kary umowne ***	42.982.791,68	-1.895.208,32	20.284.986,48	8.038.841,89	4.836.690,52	31.265.310,57	72,7%
12.	Wpływy z tytułu wadium oraz zatrzymania zabezpieczenia należytego wykonania umowy	0,00	0,00	237.750,75	3.001,73	2.386.008,94	2.626.761,42	X
13.	Wpływy z MOP	259.323.215,75	62.536.715,75	66.515.222,37	73.674.912,29	74.662.951,66	277.389.802,07	107,0%
14.	Wpływy z tytułu kwot odzyskanych przez GDDKiA na podstawie ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych	147,10	147,10	40.837,55	23.167,10	216.354,39	280.506,14	190690,8%
15.	Wpływy z odsetek	124.657.754,68	50.257.754,68	39.561.158,71	106.179.110,68	74.639.588,98	270.637.613,05	217,1%
16.	Inne wpływy (w tym przekazane przez GDDKiA oraz KAS)	273.058.996,46	3.477.896,46	269.649.976,89	5.765.670,89	9.507.753,09	288.401.297,33	105,6%
	<b>RAZEM</b>	<b>27.406.021.045,47</b>	<b>3.429.478.694,11</b>	<b>4.348.346.674,24</b>	<b>11.330.326.579,17</b>	<b>5.185.348.208,45</b>	<b>24.293.500.155,97</b>	<b>88,6%</b>

\* - wpływy z opłaty paliwowej wykazano po uwzględnieniu zmniejszeń z tytułu przekazania środków należnych Funduszowi rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i Funduszowi Kolejowemu oraz z tytułu zwrotów nadpłaty opłaty paliwowej na rzecz organu właściwego.

\*\* - środki z rezerwy budżetowej państwa przekazane do Krajowego Funduszu Drogowego na pokrycie zmniejszonych wpływów do KFD w związku z zaprzestaniem pobierania opłat za przejazd autostradą A1 na odcinku Gdańsk-Toruń za 2024 rok od motocykli i pojazdów samochodowych o dwóch osiach.

\*\*\* - w związku z zawartą umową pomiędzy GDDKiA a wykonawcą inwestycji „Budowa drogi S2 Puławska - Lubelska” zgodnie z dyspozycją Oddziału GDDKiA w Warszawie, w marcu dokonano zwrotu środków w kwocie 7.538.899,04 zł

**Tabela 1.1. Wpływy z funduszy Unii Europejskiej (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	2024 r.				
		I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
<b>1. Refundacje z Funduszy UE</b>		<b>0,00</b>	<b>89.483.955,06</b>	<b>261.952.292,90</b>	<b>521.795.210,24</b>	<b>873.231.458,20</b>
Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027		0,00	89.483.955,06	258.119.736,66	521.795.210,24	869.398.901,96
Budowa autostrady A2, odc. Mińsk Mazowiecki - Siedlce FAZA II		0,00	89.483.955,06	87.920.460,90	48.828.885,09	226.233.301,05
Budowa drogi ekspresowej S1 odc. Kosztowy – Bielsko-Biała odc. II oraz III Faza II		0,00	0,00	126.241.553,41	110.805.840,42	237.047.393,83
Budowa drogi ekspresowej S3 Troszyn – Świnoujście		0,00	0,00	0,00	109.224.690,00	109.224.690,00
Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Widoma Kraków (w. Kraków Nowa Huta Faza II)		0,00	0,00	43.957.722,35	91.946.393,72	135.904.116,07
Budowa drogi ekspresowej S61 odc. w. Łomża Zachodnia w. Stawiski Faza II		0,00	0,00	0,00	50.833.291,95	50.833.291,95
Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu dk 78 FAZA II		0,00	0,00	0,00	44.035.097,14	44.035.097,14
Budowa obwodnicy Oświęcimia w ciągu dk 44		0,00	0,00	0,00	66.121.011,92	66.121.011,92
CEF II - Instrument "Łącząc Europę"		0,00	0,00	3.832.556,24	0,00	3.832.556,24
Wzmocnienie obiektów mostowych WA39 i MA52 na koncesyjnej autostradzie A2 do I klasy nośności		0,00	0,00	3.832.556,24	0,00	3.832.556,24
<b>2. CEF II - Instrument "Łącząc Europę" (przekazywane za pośrednictwem GDDKiA)</b>		<b>57.478.977,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.478.977,24</b>
Implementation of a cross-border road connection on the Via Carpatia route between Poland and Slovakia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk, odc. Piaski - Dorohusk		57.478.977,24	0,00	0,00	0,00	57.478.977,24
<b>3. Refundacje w ramach KPO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>331.164.030,50</b>	<b>331.164.030,50</b>
<b>Razem</b>		<b>57.478.977,24</b>	<b>89.483.955,06</b>	<b>261.952.292,90</b>	<b>852.959.240,74</b>	<b>1.261.874.465,94</b>



Tabela 2. Realizacja planu finansowego Krajowego Funduszu Drogowego w zakresie wydatków w 2024 roku (w zł)

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2024 r.	2024 r.					% realizacji
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM	
I.	Wydatki realizowane na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministra Infrastruktury	21.897.098.386,53	3.191.236.698,13	4.254.189.065,90	5.146.304.612,47	6.762.600.620,13	19.354.330.996,63	88,4%
1.	Wydatki na zadania drogowe	19.083.892.172,83	2.843.232.787,64	3.534.885.244,59	4.791.049.788,82	5.999.324.217,02	17.168.492.038,07	90,0%
	Podlegające finansowaniu z Funduszy UE	8.223.040.709,48	1.124.646.109,48	1.596.042.847,17	2.013.858.182,57	2.787.871.074,34	7.522.418.213,56	91,5%
	Podlegające refundacji	x	1.120.533.728,47	1.591.641.810,21	2.008.538.820,75	2.778.992.663,85	7.499.707.023,28	x
	FénikS perspektywa 2021-2027	x	1.120.533.728,47	1.591.185.578,15	2.007.651.265,44	2.770.591.333,04	7.489.961.905,10	x
	CEF II	x	0,00	456.232,06	887.555,31	8.401.330,81	9.745.118,18	x
	Podlegające finansowaniu ze środków CEF II (przekazywanych za pośrednictwem GDDKiA)	x	4.112.381,01	4.401.036,96	5.319.361,82	8.878.410,49	22.711.190,28	x
	Projekt "Łącząc Europę" - trasa VMA Corpatia	x	4.112.381,01	4.235.951,48	5.012.467,31	5.569.194,07	18.929.993,87	x
	Korytarze solidarności UE - Ukraina	x	0,00	165.085,48	306.894,51	3.309.216,42	3.781.196,41	x
	Podlegające finansowaniu z kredytów EBI *	1.662.281.015,28	249.007.015,28	278.564.193,33	410.940.972,34	398.731.083,85	1.337.243.264,80	80,4%
	82.826 EBI-Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Warszawa - Kraków)	12.324.690,91	2.645.790,91	-152.339,43	0,00	0,00	2.493.451,48	20,2%
	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	919,07	919,07	0,00	0,00	0,00	919,07	100,0%
	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	2.497.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	83.755 EBI-Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	100,0%
	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	58.989.942,77	9.008.542,77	693.775,25	965.010,00	264.800,95	10.932.128,97	18,5%
	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	-361.285,96	-361.285,96	0,00	0,00	0,00	-361.285,96	100,0%
	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)	3.711.031,93	2.846.431,93	257.896,98	108.561,17	18.464,36	3.231.354,44	87,1%
	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	329.161,10	329.161,10	2.345.054,11	0,00	0,00	2.674.215,21	100,0%
	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	15.030.934,91	7.428.234,91	3.355.668,90	37.310,74	4.041.058,91	14.864.273,46	98,9%
	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyń - Częstochowa	36.851.200,00	0,00	10.399.351,05	1.403.597,75	1.694.596,93	13.497.545,73	36,6%
	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	131.613.141,10	29.645.941,10	13.734.706,13	15.600.625,00	24.799.773,87	83.781.046,10	63,7%
	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	86.564.513,29	49.109.413,29	99.351.905,53	3.648.094,47	0,00	152.109.413,29	175,7%
	90.658 Projekt: Droga ekspresowa S6 (Bolepole - Obwodnica Trójmiasta)	1.261.350,89	288.590,75	1.065.104,05	5.330.824,41	7.945.870,10	14.670.385,91	48,8%
	93.679 EBI S6 Obwodnica Trójmiasta	266.106.061,02	28.710.161,02	22.809.878,89	33.707.267,49	39.164.897,72	124.392.205,12	46,7%
	93.716 EBI S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi	35.867.167,34	18.213.767,34	70.386,29	72.062,51	4.826.959,34	23.183.175,48	64,6%
	92.745 EBI Projekt: S3 Droga Ekspresowa Swinoujście - Szczecin	20.696.006,09	20.696.006,09	17.478.423,46	18.412.395,98	16.671.678,67	73.258.504,20	52,9%
	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płock - Cieszków	93.996.410,71	17.897.510,71	18.119.871,80	33.582.780,79	44.308.124,06	113.942.287,36	122,0%
	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyzowice - Bieleń-Biała	195.226.665,61	26.436.365,61	-15.227.334,17	62.856.400,03	44.873.708,17	118.939.139,64	60,9%
	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	209.758.788,32	27.237.088,32	43.329.248,93	172.951.834,04	110.047.967,82	351.566.139,11	168,6%
	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bolepole)	357.081.516,18	7.721.616,18	61.713.108,86	66.529.928,32	102.688.228,64	238.652.882,00	66,8%
	Pozostałe wydatki	9.198.570.448,07	1.469.579.662,88	1.660.278.204,09	2.366.250.633,91	2.812.722.058,83	8.308.830.559,71	90,3%
2.	Wypłaty na rzecz Spółek	2.771.996.323,85	345.572.820,64	717.323.480,94	350.946.217,61	761.412.484,21	2.175.255.003,40	78,5%
3.	Wypłaty na rzecz Spółek Drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.	Usługi doradcze	36.999.959,85	179.959,85	615.905,37	4.057.839,70	1.543.412,58	6.397.117,50	17,3%
	GDDKiA	x	179.959,85	615.905,37	475.081,71	1.520.433,58	2.791.380,51	x
	Minister	x	0,00	0,00	3.582.757,99	22.979,00	3.605.736,99	x
5.	Wydatki dokonywane na podstawie przepisów szczególnych	4.209.930,00	2.251.130,00	1.364.435,00	250.766,34	320.506,32	4.186.837,66	99,5%
	wydatki dla podwykonawców **	1.004.300,00	0,00	0,00	119.386,34	0,00	119.386,34	11,9%
	zwrot opłat i kar dotyczących przejazdu pojazdu nienormatywnego wraz z odsetkami ***	3.205.630,00	2.251.130,00	1.364.435,00	131.380,00	320.506,32	4.067.451,32	126,9%
II.	Wydatki związane z finansowaniem systemów poboru opłat za przejazd	433.548.385,85	39.409.485,85	53.065.648,61	67.728.942,67	83.310.605,43	243.514.682,56	56,2%
	Finansowanie systemów poboru opłat za przejazd	416.459.363,79	39.389.663,79	53.065.648,61	67.728.942,67	83.292.955,67	243.477.210,74	58,5%
	Finansowanie budowy nowego systemu poboru opłat za przejazd	17.089.022,06	19.822,06	0,00	0,00	17.649,76	37.471,82	0,2%
	Usługi doradcze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
III.	Obsługa kredytów i obligacji	4.582.070.246,29	646.386.308,08	965.599.845,80	881.357.438,21	2.104.445.398,18	4.597.788.990,27	100,3%
1.	Kredyty	2.728.550.066,79	646.374.308,08	664.130.360,32	713.543.374,34	720.495.111,11	2.744.543.153,85	100,6%
	kapitał	1.197.883.574,14	268.283.644,11	289.694.630,02	331.442.502,35	315.172.885,72	1.204.593.662,20	100,6%
	odsetki	1.530.666.492,65	378.090.663,97	374.435.730,30	382.100.871,99	405.322.225,39	1.539.949.491,65	100,6%
	prowinzje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Obligacje	1.853.520.179,50	12.000,00	301.469.485,48	167.814.063,87	1.383.950.287,07	1.853.245.836,42	100,0%
	kapitał	1.270.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.270.000.000,00	1.270.000.000,00	100,0%
	odsetki	578.120.179,50	0,00	301.328.179,50	165.773.000,00	113.661.600,00	580.762.779,50	100,5%
	prowinzje i opłaty	5.400.000,00	12.000,00	141.305,98	2.041.063,87	288.687,07	2.483.056,92	46,0%
IV.	Wynagrodzenie prowizyjne dla BGK	8.345.460,91	2.047.160,91	1.827.080,45	1.620.411,14	1.396.769,07	6.891.421,57	82,6%
V.	Inne płatności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	RAZEM WYDATKI	26.921.062.479,58	3.879.079.652,97	5.274.681.640,76	6.097.011.404,49	8.951.753.392,81	24.202.526.091,03	89,9%

\* - do czasu uruchomienia transz kredytów wydatki podlegające finansowaniu z tych kredytów są prefinansowane z innych środków Funduszu.

\*\* - ustawa z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

\*\*\* - na podstawie art. 18 i 19 ustawy z dnia 18 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw

Tabela 2.1. Zestawienie płatności z tytułu zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 2024 r. (w zł)

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FinIKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82. 938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
I	Autostrady	1.053.883.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	1.053.883.070,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego - w. Rzęsawa (bez węzła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	226.233.301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	226.233.301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	226.233.301,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Ciciwór)	827.649.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	827.649.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	827.649.769,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa autostrady A18 Olszyna - Goniń (przebudowa jezdn. południowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Drogi ekspresowe	5.925.698.254,97	18.929.993,87	3.781.196,41	9.745.118,18	2.493.451,48	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	5.923.348.405,99	18.929.993,87	3.698.252,44	9.745.118,18	-48.089,43	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	2.349.848,98	0,00	82.943,97	0,00	2.541.540,91	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała	650.701.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	650.701.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	650.701.218,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 2.1. Zestawienie płatności z tytułu zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 2024 r. (w zł)**

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polisce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
I	Autostrady	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	919,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego - w. Rząsawa (bez węzła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Ciciwór)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa autostrady A18 Olszyna - Goniń (przebudowa jezdn. południowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Drogi ekspresowe	0,00	0,00	0,00	140.000,00	10.932.128,97	-361.285,96	0,00	3.231.354,44
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638.918,02	-361.285,96	0,00	3.231.354,44
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	140.000,00	1.293.210,95	0,00	0,00	0,00
7	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 2.1. Zestawienie płatności z tytułu zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 2024 r. (w zł)**

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
I	Autostrady	0,00	0,00	0,00	13.497.545,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	13.034.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	463.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	0,00	0,00	0,00	13.497.545,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	13.034.241,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	10.265.872,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	2.768.368,31	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	463.304,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego - w. Rząsawa (bez węzła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Ciciwór)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Budowa autostrady A18 Olszyna - Gólcine (przebudowa jezdn. południowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Drogi ekspresowe	2.674.215,21	14.864.273,46	0,00	0,00	83.781.046,10	152.109.413,29	7.945.870,10	124.392.205,12
	płatności dla wykonawców robót	2.628.446,11	14.368.987,88	0,00	0,00	76.502.034,03	152.109.413,29	7.442.875,10	123.875.079,45
	przygotowanie	45.769,10	495.285,58	0,00	0,00	7.279.012,07	0,00	502.995,00	517.125,67
7	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Tabela 2.1. Zestawienie płatności z tytułu zadań realizowanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w 2024 r. (w zł)**

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
I	Autostrady	0,00	0,00	0,00	0,00	353.566.139,11	0,00	341.717.054,90	1.762.664.729,42
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	350.824.086,10	0,00	224.289.359,33	1.642.031.676,17
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.742.053,01	0,00	117.427.695,57	120.633.053,25
1	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.870.790,50	10.871.709,57
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.718.687,65	9.719.606,72
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983.237,99	6.984.157,06
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.735.449,66	2.735.449,66
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152.102,85	1.152.102,85
2	Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Tuszyn - gr. woj. śląskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.425.674,82	17.923.220,55
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.916.170,14	16.950.411,20
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.279.445,44	13.545.318,19
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.724,70	3.405.093,01
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.504,68	972.809,35
3	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn odc. gr. woj. łódzkiego - w. Rzęsawa (bez węzła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.256,22	1.116.256,22
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.256,22	1.116.256,22
4	Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	0,00	0,00	0,00	0,00	245.525.470,00	0,00	77.914.335,77	549.673.106,83
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	244.513.697,22	0,00	60.754.239,73	531.501.238,01
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	236.618.897,77	0,00	58.666.936,47	521.519.135,30
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	7.894.799,45	0,00	2.087.303,26	9.982.102,71
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.011.772,78	0,00	17.160.096,04	18.171.868,82
5	Budowa autostrady A2 Siedlce - gr. państwa odc. Siedlce - Biała Podlaska (w. Ciciwór)	0,00	0,00	0,00	0,00	108.040.669,11	0,00	156.308.314,28	1.091.998.752,94
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310.388,88	0,00	58.934.810,42	992.894.968,85
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	106.310.388,88	0,00	50.728.596,37	984.688.754,80
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.206.214,05	8.206.214,05
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730.280,23	0,00	97.373.503,86	99.103.784,09
6	Budowa autostrady A18 Olszyna - Goniń (przebudowa jezdn. południowej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.081.683,31	91.081.683,31
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.965.451,39	90.965.451,39
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.000.998,22	89.000.998,22
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964.453,17	1.964.453,17
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.231,92	116.231,92
II	Drogi ekspresowe	23.183.175,48	73.258.504,20	113.942.287,36	118.939.139,64	0,00	238.652.882,00	4.764.664.252,66	11.692.997.476,98
	płatności dla wykonawców robót	22.828.881,78	71.284.478,87	113.513.101,58	118.939.139,64	0,00	238.056.534,32	3.785.430.565,02	10.695.162.204,62
	przygotowanie	354.293,70	1.974.025,33	429.185,78	0,00	0,00	596.347,68	979.233.687,64	997.835.272,36
7	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Pyrzowice - Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. Pyrzowice - w. Lotnisko)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	0,00	0,00	0,00	60.073.294,26	0,00	0,00	14.398.248,30	74.471.542,56
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	60.073.294,26	0,00	0,00	13.987.057,68	74.060.351,94
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	57.255.014,26	0,00	0,00	13.338.853,28	70.593.867,54
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	2.818.280,00	0,00	0,00	648.204,40	3.466.484,40
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	411.190,62	411.190,62
9	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała	0,00	0,00	0,00	58.865.845,38	0,00	0,00	140.827.919,04	850.394.982,81
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	58.865.845,38	0,00	0,00	60.950.293,64	770.517.357,41
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	48.726.464,91	0,00	0,00	58.618.236,12	758.045.919,42
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	10.139.380,47	0,00	0,00	2.332.057,52	12.471.437,99
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.877.625,40	79.877.625,40
10	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Miłówka (obejście Węgierskiej Górki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.872.092,89	264.872.092,89
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.170.139,99	264.170.139,99
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.577.417,75	259.577.417,75

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Budowa drogi S2 Puławska - Lubelska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście</b>	<b>315.588.272,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	315.588.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	315.588.272,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Budowa drogi S3 Miętkowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miętkowo - Rzęśnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnia (bez węzła)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnią obw. Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnią obw. Międzyrzecz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko - Wrocław (A8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Budowa drogi S2 Puławska - Lubelska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.932.128,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	9.638.918,02	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	9.096.920,52	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	541.997,50	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293.210,95	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnia (bez węzła)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obw. Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obw. Międzyrzecz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-361.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-361.285,96</b>	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-361.285,96</b>	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko - Wrocław (A8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11</b>	<b>Budowa drogi S2 Puławska - Lubelska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12</b>	<b>Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13</b>	<b>Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnia (bez węzła)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obw. Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obw. Międzyrzecz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16</b>	<b>Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko - Wrocław (A8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22</b>	<b>Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.592.722,24	4.592.722,24
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701.952,90	701.952,90
<b>11</b>	<b>Budowa drogi S2 Puławska - Lubelska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.622.715,07</b>	<b>25.554.844,04</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.307.760,98	11.946.679,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.092.291,72	11.189.212,24
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.469,26	757.466,76
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.314.954,09	13.608.165,04
<b>12</b>	<b>Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście</b>	<b>0,00</b>	<b>73.258.504,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.641.700,73</b>	<b>420.488.477,69</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	71.284.478,87	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123.258,25	411.996.009,88
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	65.730.683,31	0,00	0,00	0,00	0,00	23.845.885,24	405.164.841,31
	- nadzór inwestorski	0,00	5.553.795,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277.373,01	6.831.168,57
	przygotowanie	0,00	1.974.025,33	0,00	0,00	0,00	0,00	6.518.442,48	8.492.467,81
<b>13</b>	<b>Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>525.631,19</b>	<b>525.631,19</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525.631,19	525.631,19
<b>14</b>	<b>Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15</b>	<b>Budowa drogi S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc. Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obw. Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obw. Międzyrzecz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.985.832,14</b>	<b>13.985.832,14</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.985.517,14	13.985.517,14
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.867.437,14	13.867.437,14
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.080,00	118.080,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00
<b>16</b>	<b>Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.385.943,76</b>	<b>20.385.943,76</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.645.679,67	19.645.679,67
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.496.439,63	19.496.439,63
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.240,04	149.240,04
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740.264,09	740.264,09
<b>17</b>	<b>Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.915.089,70</b>	<b>224.915.089,70</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.436.289,74	224.436.289,74
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.422.433,15	218.422.433,15
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.013.856,59	6.013.856,59
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.799,96	478.799,96
<b>18</b>	<b>Budowa drogi S5 Bydgoszcz - Mielno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.347.943,46</b>	<b>1.986.657,50</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.095,77	-444.381,73
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.095,77	-444.381,73
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.431.039,23	2.431.039,23
<b>19</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>20</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.089,41</b>	<b>11.089,41</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.089,41	11.089,41
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,41	19,41
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.070,00	11.070,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. Korzeńsko - Wrocław (A8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.525.666,57</b>	<b>8.525.666,57</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.680,00	19.680,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.505.986,57	8.505.986,57
<b>22</b>	<b>Budowa drogi S5 Nowe Marzy - Bydgoszcz</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.255.933,98</b>	<b>10.255.933,98</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.189.649,75	8.189.649,75

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II PREFINANSOWANIE	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Łębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk</b>	<b>584.939.021,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	584.939.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	584.939.021,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Budowa drogi S6 Słupsk - Bożepole Wielkie</b>	<b>790.988.796,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	789.428.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	789.428.586,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	1.560.209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Budowa drogi S7 Elbląg - Olsztynek, odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów</b>	<b>656.719.522,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	656.719.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	656.719.522,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Czosnów - Warszawa</b>	<b>15.391.980,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	15.391.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	15.391.980,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-176.209,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-48.089,43</b>	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-48.089,43</b>	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>-128.120,00</b>	0,00	0,00	0,00
34	<b>Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w.Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.669.660,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	<b>Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	<b>Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Łębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	<b>Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	<b>Budowa drogi S6 Słupsk - Bożepole Wielkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	<b>Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	<b>Budowa drogi S7 Elbląg - Olsztynek, odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	<b>Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	<b>Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Czosnów - Warszawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	<b>Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	<b>Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	<b>Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w.Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945.870,10	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.442.875,10	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.307.789,79	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.135.085,31	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.995,00	0,00
25	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Budowa drogi S6 Słupsk - Bożepole Wielkie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	0,00	14.864.273,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	14.368.987,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	10.883.248,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	3.485.738,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	495.285,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Budowa drogi S7 Elbląg - Olsztynek, odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Czosnów - Warszawa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca	0,00	0,00	0,00	0,00	67.665.452,75	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	67.607.732,51	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	65.530.052,77	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	2.077.679,74	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	57.720,24	0,00	0,00	0,00
33	Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w.Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.229.197,74	7.229.197,74
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960.452,01	960.452,01
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.066.284,23	2.066.284,23
<b>23</b>	<b>Budowa drogi S6 Szczecin - Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>153.754.871,70</b>	<b>153.754.871,70</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.137.792,73	146.137.792,73
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.067.454,75	142.067.454,75
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.070.337,98	4.070.337,98
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.617.078,97	7.617.078,97
<b>24</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Łęborg – Obwodnica Trójmiasta, odc. w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.326.847,86</b>	<b>22.272.717,96</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.597.708,75	14.040.583,85
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.255.310,88	12.563.100,67
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.397,87	1.477.483,18
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.729.139,11	8.232.134,11
<b>25</b>	<b>Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90.929.290,64</b>	<b>29.840.662,19</b>	<b>705.708.973,98</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.905.752,67	26.565.235,83	702.410.009,65
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.649.964,66	25.356.404,59	695.945.390,40
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.255.788,01	1.208.831,24	6.464.619,25
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.537,97	3.275.426,36	3.298.964,33
<b>26</b>	<b>Budowa drogi S6 Słupsk - Bożepole Wielkie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.723.591,36</b>	<b>89.502.253,97</b>	<b>1.028.214.641,33</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.150.781,65	49.921.987,64	986.501.356,08
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.364.852,64	46.669.673,41	972.463.112,84
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.785.929,01	3.252.314,23	14.038.243,24
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572.809,71	39.580.266,33	41.713.285,25
<b>27</b>	<b>Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.878,68</b>	<b>16.878,68</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,68	16.878,68
<b>28</b>	<b>Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000.031,29</b>	<b>22.864.304,75</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.304.867,22	17.673.855,10
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503.147,28	13.386.396,27
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801.719,94	4.287.458,83
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.695.164,07	5.190.449,65
<b>29</b>	<b>Budowa drogi S7 Elbląg - Olsztynek, odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.410,00</b>	<b>145.410,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.410,00	145.410,00
<b>30</b>	<b>Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Płońsk - Czosnów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>113.942.287,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.657.324,75</b>	<b>890.319.134,12</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	113.513.101,58	0,00	0,00	0,00	29.325.969,33	799.558.592,92
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	105.231.927,64	0,00	0,00	0,00	27.421.299,33	789.372.748,98
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	8.281.173,94	0,00	0,00	0,00	1.904.670,00	10.185.843,94
	przygotowanie	0,00	0,00	429.185,78	0,00	0,00	0,00	90.331.355,42	90.760.541,20
<b>31</b>	<b>Budowa drogi S7 Gdańsk - Warszawa, odc. Czosnów - Warszawa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.271.345,62</b>	<b>31.663.325,97</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.051.582,91	27.443.563,26
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.410.097,80	25.802.078,15
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641.485,11	1.641.485,11
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.219.762,71	4.219.762,71
<b>32</b>	<b>Przebudowa drogi S7 Warszawa - obwodnica Grójca</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.250.675,34</b>	<b>105.916.128,09</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.335.487,51	83.943.220,02
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.320.664,92	80.850.717,69
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014.822,59	3.092.502,33
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.915.187,83	21.972.908,07
<b>33</b>	<b>Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.058,06</b>	<b>-126.151,37</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.060,57	-59.150,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.060,57	-59.150,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.118,63	-67.001,37
<b>34</b>	<b>Budowa drogi S7 Radom - Jędrzejów, odc. w.Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>676.284,37</b>	<b>3.345.945,28</b>

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82. 938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	2.669.660,91	0,00	0,00	0,00
35	<b>Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	<b>Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. Miechów - Szczepanowice</b>	<b>38.693.816,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	38.693.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	38.693.816,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	<b>Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)</b>	<b>361.059.597,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	361.059.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	361.059.597,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	<b>Budowa drogi S7 Lubień - Rabka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	<b>Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) – Warszawa (w. Pasków)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	<b>Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł "Marki" - Drewnica - węzeł "Radzymin"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	<b>Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa - gr. woj. podlaskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	<b>Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	<b>Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko</b>	<b>25.035.281,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	25.035.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	25.035.281,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	<b>Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń</b>	<b>43.469.532,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	43.469.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	43.469.532,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	<b>Budowa drogi S10 Szczecin - Piła</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. Moczyno (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. Miechów - Szczepanowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa drogi S7 Lubień - Rabka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) – Warszawa (w. Paszków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł "Marki" - Drewnica - węzeł "Radzymin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszakowa - gr. woj. podlaskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Przebudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa drogi S10 Szczecin - Piła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. Moczydło [gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. Miechów - Szczepanowice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Budowa drogi S7 Lubień - Rabka	2.674.215,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	2.628.446,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	2.216.688,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	411.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	45.769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) – Warszawa (w. Paszków)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł "Marki" - Drewnica - węzeł "Radzymin"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa - gr. woj. podlaskiego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Przebudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Budowa drogi S10 Szczecin - Piła	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.284,37	3.345.945,28
<b>35</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S7 na odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Kraków, odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.771.465,67</b>	<b>19.771.465,67</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.611.434,73	19.611.434,73
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.886.798,41	18.886.798,41
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.636,32	724.636,32
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.030,94	160.030,94
<b>36</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. Miechów - Szczepanowice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.466.685,41</b>	<b>76.160.501,68</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.029.439,11	55.723.255,38
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.911.012,33	53.604.828,60
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118.426,78	2.118.426,78
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.437.246,30	20.437.246,30
<b>37</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>126.775.853,04</b>	<b>487.835.450,42</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.875.071,22	480.934.668,60
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.960.718,12	477.020.315,50
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.914.353,10	3.914.353,10
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.781,82	6.900.781,82
<b>38</b>	<b>Budowa drogi S7 Lubień - Rabka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.732.018,61</b>	<b>21.406.233,82</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.865.275,35	20.493.721,46
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.976.003,31	19.192.691,42
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	889.272,04	1.301.030,04
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866.743,26	912.512,36
<b>39</b>	<b>Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (DK 50) – Warszawa (w. Paszków)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.278.345,84</b>	<b>3.278.345,84</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.278.345,84	3.278.345,84
<b>40</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S8 węzeł "Marki" - Drewnica - węzeł "Radzymin"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>41</b>	<b>Rozbudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. koniec obw. Wyszkowa - gr. woj. podlaskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.526.118,25</b>	<b>6.526.118,25</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.768,89	5.178.768,89
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.178.768,89	5.178.768,89
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.349,36	1.347.349,36
<b>42</b>	<b>Przebudowa drogi S8 Wyszaków - Białystok, odc. Mężenin - Jeżewo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.330,00</b>	<b>5.330,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.330,00	5.330,00
<b>43</b>	<b>Budowa drogi S8 na odc. Wrocław (Magnice) – Kłodzko</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.572.830,98</b>	<b>72.608.112,15</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.929.704,04	65.964.985,21
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.586.064,69	60.621.345,86
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.343.639,35	5.343.639,35
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.643.126,94	6.643.126,94
<b>44</b>	<b>Budowa drogi S10 Bydgoszcz - Toruń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.443.581,85</b>	<b>66.913.114,11</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.846.911,26	66.316.443,52
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934.342,86	58.403.875,12
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.912.568,40	7.912.568,40
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596.670,59	596.670,59
<b>45</b>	<b>Budowa drogi S10 Szczecin - Piła</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116.563.443,96</b>	<b>116.563.443,96</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.563.407,06	116.563.407,06
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.414.718,49	115.414.718,49
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148.688,57	1.148.688,57

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>46</b>	<b>Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47</b>	<b>Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) - w. Szczecinek Północ (z węzłem)</b>	<b>250.714.396,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	250.714.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	250.714.396,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>48</b>	<b>Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi ekspresowej S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Budowa drogi S11 Piła - Poznań na odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>50</b>	<b>Budowa drogi S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>51</b>	<b>Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odc. Kępno - gr. woj. opolskiego (z wyłączeniem o. Olesna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>52</b>	<b>Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk, odc. Piaski - Dorohusk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.781.196,41</b>	<b>9.745.118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	3.698.252,44	9.745.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	3.543.714,29	9.234.690,08	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	154.538,15	510.428,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	82.943,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>Budowa drogi S12 gr. woj. łódzkiego - w. Radom Południe (bez węzła)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Budowa drogi S16 Olsztyn - Elk, odc. Borki Wielkie - Mrągowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>55</b>	<b>Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Elk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>56</b>	<b>Budowa drogi S16 Elk - Białystok, odc. Knyszyn - Krynice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa drogi \$11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa drogi \$11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) - w. Szczecinek Północ (z węzłem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi ekspresowej S11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa drogi \$11 Piła - Poznań na odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Budowa drogi \$11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa drogi \$11 Kępno - A1 na odc. Kępno - gr. woj. opolskiego (z wyłączeniem o. Olesna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa drogi \$12 Lublin - Dorohusk, odc. Piaski - Dorohusk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa drogi \$12 gr. woj. łódzkiego - w. Radom Południe (bez węzła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Budowa drogi \$16 Olsztyn - Elk, odc. Borki Wielkie - Mrągowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa drogi \$16 Olsztyn (\$51) – Elk (\$61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa drogi \$16 Elk - Białystok, odc. Knyszyn - Krynice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa drogi \$17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) - w. Szczecinek Północ (z węzłem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi ekspresowej S11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Budowa drogi S11 Piła - Poznań na odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Budowa drogi S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odc. Kępno - gr. woj. opolskiego (z wyłączeniem o. Olesna)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk, odc. Piaski - Dorohusk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Budowa drogi S12 gr. woj. łódzkiego - w. Radom Południe (bez węzła)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Budowa drogi S16 Olsztyn - Elk, odc. Borki Wielkie - Mrągowo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) - Elk (S61) odc. Olsztyn - Biskupiec (budowa drugiej jezdni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Budowa drogi S16 Elk - Białystok, odc. Knyszyn - Krynice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115.593,35	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	8.894.301,52	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	7.722.577,11	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90
<b>46</b>	<b>Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.026.137,77</b>	<b>133.026.137,77</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.572.680,24	129.572.680,24
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.432.550,88	124.432.550,88
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.140.129,36	5.140.129,36
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453.457,53	3.453.457,53
<b>47</b>	<b>Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Bobolice (bez węzła) - w. Szczecinek Północ (z węzłem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.699.948,39</b>	<b>326.414.345,19</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.005.383,13	297.719.779,93
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.550.874,49	295.265.271,29
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.454.508,64	2.454.508,64
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.694.565,26	28.694.565,26
<b>48</b>	<b>Budowa obwodnicy Obornik w ciągu drogi ekspresowej S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>49</b>	<b>Budowa drogi S11 Piła - Poznań na odc. Oborniki - węzeł Poznań Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.346.807,25</b>	<b>17.346.807,25</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.336.632,07	17.336.632,07
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.030.961,35	17.030.961,35
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.670,72	305.670,72
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.175,18	10.175,18
<b>50</b>	<b>Budowa drogi S11 na odcinku Ostrów Wielkopolski - Kępno</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.724.005,59</b>	<b>3.724.005,59</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871.821,18	871.821,18
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796.114,68	796.114,68
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.706,50	75.706,50
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852.184,41	2.852.184,41
<b>51</b>	<b>Budowa drogi S11 Kępno - A1 na odc. Kępno - gr. woj. opolskiego (z wyłączeniem o. Olesna)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.097.590,83</b>	<b>35.097.590,83</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.080.106,83	35.080.106,83
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.410.526,48	34.410.526,48
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669.580,35	669.580,35
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.484,00	17.484,00
<b>52</b>	<b>Budowa drogi S12 Lublin - Dorohusk, odc. Piaski - Dorohusk</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.356.631,01</b>	<b>67.882.945,60</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.232.116,01	67.675.486,63
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.969.325,86	61.747.730,23
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262.790,15	5.927.756,40
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.515,00	207.458,97
<b>53</b>	<b>Budowa drogi S12 gr. woj. łódzkiego - w. Radom Południe (bez węzła)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.970.901,56</b>	<b>16.970.901,56</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970.901,56	16.970.901,56
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.970.901,56	16.970.901,56
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>54</b>	<b>Budowa drogi S16 Olsztyn - Elk, odc. Borki Wielkie - Mrągowo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.064.843,27</b>	<b>167.064.843,27</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.546.850,75	162.546.850,75
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.734.092,70	161.734.092,70
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812.758,05	812.758,05
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.517.992,52	4.517.992,52
<b>55</b>	<b>Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Elk (S61) odc. Olsztyn – Biskupiec (budowa drugiej jezdni)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.920.541,13</b>	<b>17.920.541,13</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875.603,85	17.875.603,85
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.182.328,07	17.182.328,07
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693.275,78	693.275,78
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.937,28	44.937,28
<b>56</b>	<b>Budowa drogi S16 Elk - Białystok, odc. Knyszyn - Krynice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.928.924,74</b>	<b>5.928.924,74</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.928.924,74	5.928.924,74
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.323.740,53	5.323.740,53
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.184,21	605.184,21
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>57</b>	<b>Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.968.576,34</b>	<b>20.084.169,69</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016.416,89	10.910.718,41
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.746.920,29	9.469.497,40

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II PREFINANSOWANIE	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>58</b>	<b>Budowa drogi S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Garwolin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>60</b>	<b>Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>61</b>	<b>Budowa drogi S17 Piaski - Hrebennie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>62</b>	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica - węzeł Białystok Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>63</b>	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ - węzeł Dobrzyniewo - węzeł Białystok Zachód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>64</b>	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Choroszcz - Boćki (z węzłem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>65</b>	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Boćki (bez węzła) - Chlebczyn</b>	<b>295.893.339,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	295.893.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	295.893.339,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>66</b>	<b>Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. Woj. podlaskiego - Łosice - gr. woj. Lubelskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)</b>	<b>27.324.693,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	27.324.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	27.324.693,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)</b>	<b>86.853.293,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	86.853.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	86.853.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	<b>Budowa drogi S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	<b>Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Garwolin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<b>Budowa drogi S17 Piaski - Hrebennie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica - węzeł Białystok Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ - węzeł Dobrzyńewo - węzeł Białystok Zachód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Choroszcz - Bocki (z węzłem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Bocki (bez węzła) - Chlebczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. gr. Woj. podlaskiego - Łosice - gr. woj. Lubelskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171.724,41	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	7.221.291,83	0,00	0,00	0,00
58	<b>Budowa drogi S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	<b>Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Garwolin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	<b>Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	<b>Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica - węzeł Białystok Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ - węzeł Dobrzyniewo - węzeł Białystok Zachód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Choroszcz - Bocki (z węzłem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Bocki (bez węzła) - Chlebczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	<b>Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. gr. Woj. podlaskiego - Łosice - gr. woj. Lubelskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269.496,60	1.441.221,01
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952.159,45	9.173.451,28
<b>58</b>	<b>Budowa drogi S17 odc. w. Drewnica - w. Zakręt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>59</b>	<b>Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Lubelska) - Garwolin</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.669.425,46</b>	<b>15.669.425,46</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.886,57	1.019.886,57
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019.886,57	1.019.886,57
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.649.538,89	14.649.538,89
<b>60</b>	<b>Budowa drogi S17 Garwolin - Kurów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.216.019,38</b>	<b>1.356.019,38</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216.019,38	1.356.019,38
<b>61</b>	<b>Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.641.814,63</b>	<b>95.641.814,63</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.767.678,50	94.767.678,50
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.001.598,21	85.001.598,21
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.766.080,29	9.766.080,29
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874.136,13	874.136,13
<b>62</b>	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica - węzeł Białystok Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.613.584,95</b>	<b>220.613.584,95</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.426.804,50	219.426.804,50
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.499.386,71	214.499.386,71
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927.417,79	4.927.417,79
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.186.780,45	1.186.780,45
<b>63</b>	<b>Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ - węzeł Dobryńniewo - węzeł Białystok Zachód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.667.123,01</b>	<b>164.667.123,01</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.077.736,51	155.077.736,51
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.456.283,19	151.456.283,19
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.621.453,32	3.621.453,32
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.589.386,50	9.589.386,50
<b>64</b>	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Choroszcz - Boćki (z węzłem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>635.582.574,35</b>	<b>635.582.574,35</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.035.326,88	489.035.326,88
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481.890.720,43	481.890.720,43
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.144.606,45	7.144.606,45
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.547.247,47	146.547.247,47
<b>65</b>	<b>Budowa drogi S19 Białystok - Lubartów, odc. Boćki (bez węzła) - Chlebczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>160.499.476,58</b>	<b>456.392.816,54</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.576.284,16	355.469.624,12
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.296.659,05	348.189.999,01
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279.625,11	7.279.625,11
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.923.192,42	100.923.192,42
<b>66</b>	<b>Budowa drogi S19 Białystok – Lubartów, odc. gr. Woj. podlaskiego - Łosice - gr. woj. Lubelskiego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>67</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.008.423,86</b>	<b>36.333.117,65</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.628.982,31	35.953.676,10
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822.004,78	32.146.698,57
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.806.977,53	3.806.977,53
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.441,55	379.441,55
<b>68</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.736.874,05</b>	<b>107.590.167,98</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.165.624,18	107.018.918,11
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424.269,20	102.277.563,13
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.741.354,98	4.741.354,98
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571.249,87	571.249,87

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
69	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Płn.”	89.799.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	89.799.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	89.799.760,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ)	29.534.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	29.534.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	29.534.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Lasy Janowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie - w. Sokołów Młp. Północ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem)	291.472.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	291.472.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	291.472.534,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) - Barwinek	615.035.510,11	18.929.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	615.035.510,11	18.929.993,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	615.035.510,11	17.331.941,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	1.598.052,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	31.696.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	31.696.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	31.696.737,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Budowa drogi S51 Olsztyn - Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szpyłszek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	208.065.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	208.065.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	208.065.030,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
69	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Płn.”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Lasy Janowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.722,76
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.179.722,76
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.677.396,09
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.326,67
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie - w. Sokołów Młp. Północ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,68
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,68
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.631,68
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) - Barwinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Budowa drogi S51 Olsztyn - Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szpyłiszek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
69	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Płn.”	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Lasy Janowskie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie - w. Sokołów Młp. Północ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) - Barwinek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	Budowa drogi S51 Olsztyn - Olsztyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szpyłiszek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
<b>69</b>	<b>Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów; odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w „Lubartów Pln.”</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.583.156,76</b>	<b>114.382.916,91</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.845.108,04	112.644.868,19
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.588.851,75	107.388.611,90
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.256.256,29	5.256.256,29
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.738.048,72	1.738.048,72
<b>70</b>	<b>Budowa drogi S19 odc. Lublin – Lubartów, (w. Lublin Rudnik/bez węzła – w. Lubartów Północ)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.740.093,60</b>	<b>38.274.665,36</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.384.510,08	37.919.081,84
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.068.299,10	35.602.870,86
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.316.210,98	2.316.210,98
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355.583,52	355.583,52
<b>71</b>	<b>Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. Lublin - koniec obw. Kraśnika</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.305.681,84</b>	<b>39.305.681,84</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.718.807,29	36.718.807,29
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.944.893,15	33.944.893,15
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773.914,14	2.773.914,14
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586.874,55	2.586.874,55
<b>72</b>	<b>Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika - w. Lasy Janowskie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.962.257,54</b>	<b>6.141.980,30</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.336,22	3.911.058,98
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615.801,10	3.293.197,19
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.535,12	617.861,79
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230.921,32	2.230.921,32
<b>73</b>	<b>Budowa drogi S19 Lublin - Rzeszów, odc. w. Lasy Janowskie - w. Sokołów Młp. Północ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.190.398,82</b>	<b>3.242.030,50</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.284.292,52	2.335.924,20
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.431.875,63	1.483.507,31
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.416,89	852.416,89
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.106,30	906.106,30
<b>74</b>	<b>Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Rzeszów Południe (bez węzła) - w. Babica (z węzłem)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718.414,44</b>	<b>361.190.949,24</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.748.462,05	359.220.996,85
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.339.397,48	352.811.932,28
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409.064,57	6.409.064,57
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969.952,39	1.969.952,39
<b>75</b>	<b>Budowa drogi S19 Rzeszów - Barwinek, odc. w. Babica (bez węzła) - Barwinek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>315.107.683,40</b>	<b>949.073.187,38</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.549.674,14	848.515.178,12
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.428.139,26	831.795.590,61
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.121.534,88	16.719.587,51
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.558.009,26	100.558.009,26
<b>76</b>	<b>Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.219.727,80</b>	<b>40.916.465,61</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.193.541,45	40.890.279,26
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.857.224,37	37.553.962,18
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.336.317,08	3.336.317,08
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.186,35	26.186,35
<b>77</b>	<b>Budowa drogi S51 Olsztyn - Olsztynek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.337.318,75</b>	<b>1.337.318,75</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.693,35	1.164.693,35
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097.080,25	1.097.080,25
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.613,10	67.613,10
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.625,40	172.625,40
<b>78</b>	<b>Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa, odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szpilisek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334.930,60</b>	<b>5.334.930,60</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.382,19	1.468.382,19
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.382,19	1.468.382,19
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866.548,41	3.866.548,41
<b>79</b>	<b>Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.646.768,08</b>	<b>316.711.799,06</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.308.988,59	307.374.019,57
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.955.304,19	301.020.335,17
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.353.684,40	6.353.684,40
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.337.779,49	9.337.779,49
<b>80</b>	<b>Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.997.658,99</b>	<b>46.997.658,99</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.662.039,27	46.662.039,27

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>Budowa drogi S74 Przelom/Mniów - Kielce</b>	<b>33.824.550,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	33.824.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	33.824.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	<b>Budowa drogi S74 Sulejów - Przelom / Mniów, odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Przelom / Mniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	<b>Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Łągów wraz z o. Łągowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	<b>Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Łągów - Jąłowes - Tomaszów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	<b>Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	<b>Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa S52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	<b>Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej S6</b>	<b>482.896.797,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	482.107.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	482.107.157,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	789.639,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Obwodnice</b>	<b>510.380.579,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	510.380.579,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	<b>Budowa II jezdni obwodnicy Kobyłanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	<b>Budowa obwodnicy Wąlcza S10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	<b>Budowa obwodnicy Szczecinka S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	<b>Budowa obwodnicy Olesna S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	<b>Budowa drogi S74 Przelom/Mniów - Kielce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	<b>Budowa drogi S74 Sulejów - Przelom / Mniów, odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Przelom / Mniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	<b>Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Łągów wraz z o. Łągowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	<b>Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Łągów - Jąłoweszy - Tomaszów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	<b>Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	<b>Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa S52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	<b>Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej S6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	<b>Obwodnice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	<b>Budowa II jezdni obwodnicy Kobyłanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	<b>Budowa obwodnicy Wąlcza S10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	<b>Budowa obwodnicy Szczecinka S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	<b>Budowa obwodnicy Olesna S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	Budowa drogi S74 Przelom/Mniów - Kielce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	Budowa drogi S74 Sulejów - Przelom / Mniów, odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Przelom / Mniów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Łągów wraz z o. Łągowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Łągów - Jąłoweszy - Tomaszów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa S52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.109.413,29	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.109.413,29	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.109.413,29	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej S6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.392.205,12
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.875.079,45
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.900.701,57
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974.377,88
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517.125,67
III	Obwodnice	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	Budowa obwodnicy Wąlcza S10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	Budowa obwodnicy Szczecinka S11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	Budowa obwodnicy Olesna S11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łodzi	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.024.254,04	44.024.254,04
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637.785,23	2.637.785,23
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.619,72	335.619,72
<b>81</b>	<b>Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.806.807,64</b>	<b>52.631.357,78</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.806.438,64	52.630.988,78
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.795.736,10	48.620.286,24
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.010.702,54	4.010.702,54
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00
<b>82</b>	<b>Budowa drogi S74 Sulejów - Przełom / Mniów, odc. gr. woj. świętokrzyskiego - Przełom / Mniów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.155.351,50</b>	<b>38.155.351,50</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.155.351,50	38.155.351,50
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.651.363,41	36.651.363,41
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.503.988,09	1.503.988,09
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>83</b>	<b>Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Cedzyna - Łągów wraz z o. Łągowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.168.991,48</b>	<b>44.168.991,48</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.995.314,26	43.995.314,26
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.152.433,24	43.152.433,24
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.881,02	842.881,02
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.677,22	173.677,22
<b>84</b>	<b>Budowa drogi S74 Kielce - Nisko, odc. Łągów - Jałowęsy - Tomaszów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.814.714,34</b>	<b>39.814.714,34</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381.717,44	39.381.717,44
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.838.419,56	37.838.419,56
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543.297,88	1.543.297,88
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.996,90	432.996,90
<b>85</b>	<b>Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi S14</b>	<b>23.183.175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.864.173,48</b>	<b>34.047.348,96</b>
	płatności dla wykonawców robót	22.828.881,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250.642,83	28.079.524,61
	- wykonawcy robót drogowych	22.363.259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.143.549,64	27.506.809,00
	- nadzór inwestorski	465.622,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.093,19	572.715,61
	przygotowanie	354.293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613.530,65	5.967.824,35
<b>86</b>	<b>Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa S52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>284.583.490,77</b>	<b>436.692.904,06</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.306.749,34	429.416.162,63
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.441.075,74	425.550.489,03
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.865.673,60	3.865.673,60
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.276.741,43	7.276.741,43
<b>87</b>	<b>Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej S6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.442.285,00</b>	<b>827.731.287,12</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.465.851,47	637.448.088,15
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.091.744,55	630.099.603,35
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.106,92	7.348.484,80
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.976.433,53	190.283.198,97
<b>III</b>	<b>Obwodnice</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>330.506.606,07</b>	<b>840.887.185,59</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.139.363,55	769.519.943,07
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.367.242,52	71.367.242,52
<b>88</b>	<b>Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniewa S10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>228.675,29</b>	<b>228.675,29</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.638,33	220.638,33
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.638,33	220.638,33
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,96	8.036,96
<b>89</b>	<b>Budowa obwodnicy Wąlcza S10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.287.121,57</b>	<b>2.287.121,57</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.287.121,57	2.287.121,57
<b>90</b>	<b>Budowa obwodnicy Szczecinka S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>226.805,00</b>	<b>226.805,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.805,00	226.805,00
<b>91</b>	<b>Budowa obwodnicy Olesna S11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.596.657,18</b>	<b>7.596.657,18</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.633.088,50	5.633.088,50
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.872.117,44	3.872.117,44
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.971,06	1.760.971,06

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82. 938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92</b>	<b>Budowa obwodnicy Chełma S12</b>	<b>154.831.790,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	154.831.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	154.831.790,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego S17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>94</b>	<b>Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9</b>	<b>211.974.503,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	211.974.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	211.974.503,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95</b>	<b>Budowa obwodnicy Łańcuta dk nr 94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>Budowa obwodnicy Iłży dk nr 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>97</b>	<b>Budowa obwodnicy Warzyc i Przecławia dk nr 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego dk nr 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Budowa obwodnicy Olsztyna dk nr 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego dk nr 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>Budowa obwodnicy Zatora dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelmea dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźle dk nr 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>92</b>	<b>Budowa obwodnicy Chelma S12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>93</b>	<b>Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego S17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>94</b>	<b>Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>95</b>	<b>Budowa obwodnicy Łańcuta dk nr 94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>Budowa obwodnicy Iłży dk nr 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>97</b>	<b>Budowa obwodnicy Warzyc i Przecławia dk nr 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>98</b>	<b>Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego dk nr 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>99</b>	<b>Budowa obwodnicy Olsztyna dk nr 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego dk nr 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>Budowa obwodnicy Zatora dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelmea dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>103</b>	<b>Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźle dk nr 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	<b>Budowa obwodnicy Chelma S12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93	<b>Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego S17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94	<b>Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
95	<b>Budowa obwodnicy Łańcuta dk nr 94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	<b>Budowa obwodnicy Iłży dk nr 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	<b>Budowa obwodnicy Warzyc i Przecławia dk nr 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	<b>Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego dk nr 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	<b>Budowa obwodnicy Olsztyna dk nr 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	<b>Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego dk nr 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	<b>Budowa obwodnicy Zatora dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	<b>Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelma dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	<b>Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźle dk nr 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.568,68	1.963.568,68
<b>92</b>	<b>Budowa obwodnicy Chelma S12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.593.193,65</b>	<b>200.424.984,34</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.732.844,64	172.564.635,33
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.284.174,72	169.115.965,41
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448.669,92	3.448.669,92
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.860.349,01	27.860.349,01
<b>93</b>	<b>Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego S17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.646.650,36</b>	<b>5.646.650,36</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.579.961,84	5.579.961,84
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.048.153,58	4.048.153,58
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531.808,26	1.531.808,26
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.688,52	66.688,52
<b>94</b>	<b>Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.353.065,41</b>	<b>262.327.569,03</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.972.793,14	254.947.296,76
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.686.281,05	249.660.784,67
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.286.512,09	5.286.512,09
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.380.272,27	7.380.272,27
<b>95</b>	<b>Budowa obwodnicy Łańcuta dk nr 94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>Budowa obwodnicy Hły dk nr 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.153.297,52</b>	<b>2.153.297,52</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.099.213,63	2.099.213,63
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780.426,63	1.780.426,63
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.777,00	318.777,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.083,89	54.083,89
<b>97</b>	<b>Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia dk nr 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.334.624,27</b>	<b>9.334.624,27</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.574.201,49	4.574.201,49
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.298.626,14	4.298.626,14
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275.575,35	275.575,35
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760.422,78	4.760.422,78
<b>98</b>	<b>Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego dk nr 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.499.521,65</b>	<b>13.499.521,65</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.322.328,15	13.322.328,15
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987.616,57	11.987.616,57
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334.711,58	1.334.711,58
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.193,50	177.193,50
<b>99</b>	<b>Budowa obwodnicy Olsztyna dk nr 16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>100</b>	<b>Budowa obwodnicy Sępólna Krajeńskiego i Kamienia Krajeńskiego dk nr 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>101</b>	<b>Budowa obwodnicy Zatora dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>102</b>	<b>Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chelma dk nr 28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.506,03</b>	<b>1.920.506,03</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224.830,84	1.224.830,84
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769.663,19	769.663,19
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.167,65	455.167,65
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695.675,19	695.675,19
<b>103</b>	<b>Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźle dk nr 40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105</b>	<b>Budowa obwodnicy Radomska dk nr 42/91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Budowa obwodnicy Praszki dk nr 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>Budowa obwodnicy Niemodlina dk nr 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>Budowa obwodnicy Kołbieli dk nr 50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109</b>	<b>Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawieckiej dk nr 73</b>	<b>35.102.747,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	35.102.747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	35.102.747,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dk nr 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska dk nr 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromolów) od km 105+836 do km 122+500</b>	<b>108.471.538,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	108.471.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	108.471.538,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. w m. Zawiercie (Kromolów - Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114</b>	<b>Budowa obwodnicy Zabierzowa dk nr 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Obwodnice "PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020-2030"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Przrowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105</b>	<b>Budowa obwodnicy Radomska dk nr 42/91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Budowa obwodnicy Praszki dk nr 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>Budowa obwodnicy Niemodlina dk nr 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>Budowa obwodnicy Kołbieni dk nr 50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109</b>	<b>Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawieckiej dk nr 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dk nr 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska dk nr 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromolów) od km 105+836 do km 122+500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. w m. Zawiercie (Kromolów - Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114</b>	<b>Budowa obwodnicy Zabierzowa dk nr 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Obwodnice "PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020-2030"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>104</b>	<b>Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>105</b>	<b>Budowa obwodnicy Radomska dk nr 42/91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Budowa obwodnicy Praszki dk nr 45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>107</b>	<b>Budowa obwodnicy Niemodlina dk nr 46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>108</b>	<b>Budowa obwodnicy Kołbieni dk nr 50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>109</b>	<b>Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawieckiej dk nr 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>110</b>	<b>Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dk nr 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>111</b>	<b>Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska dk nr 77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>112</b>	<b>Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromolów) od km 105+836 do km 122+500</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. w m. Zawiercie (Kromolów - Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>114</b>	<b>Budowa obwodnicy Zabierzowa dk nr 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Obwodnice "PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020-2030"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk nr 42 i 9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.221.564,39	9.221.564,39
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.056.498,53	9.056.498,53
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.861.665,05	7.861.665,05
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.833,48	1.194.833,48
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.065,86	165.065,86
105	Budowa obwodnicy Radomska dk nr 42/91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Budowa obwodnicy Praszki dk nr 45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410.630,82	1.410.630,82
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797.028,98	797.028,98
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.460,34	166.460,34
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.568,64	630.568,64
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613.601,84	613.601,84
107	Budowa obwodnicy Niemodlina dk nr 46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Budowa obwodnicy Kołbieli dk nr 50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190.140,33	8.190.140,33
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.042.859,75	8.042.859,75
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940.562,22	5.940.562,22
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102.297,53	2.102.297,53
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.280,58	147.280,58
109	Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawieckiej dk nr 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.033.550,65	48.136.297,78
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.269.854,39	45.372.601,52
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306.177,17	43.408.924,30
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.963.677,22	1.963.677,22
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.763.696,26	2.763.696,26
110	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej dk nr 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.662,05	151.662,05
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.728,00	16.728,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.934,05	134.934,05
111	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Niska dk nr 77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965.362,28	1.965.362,28
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.685,78	181.685,78
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.685,78	181.685,78
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.783.676,50	1.783.676,50
112	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. Siewierz - Poręba - Zawiercie (Kromolów) od km 105+836 do km 122+500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.342.800,55	126.814.338,63
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.380.157,05	119.851.695,13
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.263.373,95	116.734.912,03
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.783,10	3.116.783,10
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.643,50	6.962.643,50
113	Budowa obwodnicy Poręby i Zawiercia w ciągu drogi krajowej nr 78, odc. w m. Zawiercie (Kromolów - Żerkowice) od km 122+500 do km 129+969	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.064.681,76	13.064.681,76
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.091,95	9.368.091,95
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.368.091,95	9.368.091,95
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.696.589,81	3.696.589,81
114	Budowa obwodnicy Zabierzowa dk nr 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.286.095,31	126.286.095,31
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.666.558,56	116.666.558,56
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.519.968,81	113.519.968,81
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.589,75	3.146.589,75
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619.536,75	9.619.536,75
IV	Obwodnice "PROGRAM BUDOWY 100 OBWODNIC NA LATA 2020-2030"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180.210.887,47	1.180.210.887,47
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034.447.792,89	1.034.447.792,89

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82. 938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Budowa obwodnicy m. Głogów na dk 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Budowa obwodnicy m. Dżwoła na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Budowa obwodnicy m. Gorajec na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Budowa obwodnicy m. Kostrzyn nad Odrą na dk 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Budowa obwodnicy m. Krosno Odrzańskie na dk 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Budowa obwodnicy m. Strzelce Krajeńskie na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Budowa obwodnicy m. Sroek na dk 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Budowa obwodnicy m. Lipsko na dk 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Budowa obwodnicy m. Piwniczna na dk 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Budowa obwodnicy m. Tarnów (wschodnia obwodnica) na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Budowa obwodnicy m. Pułtusk na dk 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Budowa obwodnicy m. Brzostek i Kołaczyce na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Budowa obwodnicy m. Głogów na dk 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Budowa obwodnicy m. Dżwoła na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Budowa obwodnicy m. Gorajec na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Budowa obwodnicy m. Kostrzyn nad Odrą na dk 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Budowa obwodnicy m. Krosno Odrzańskie na dk 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Budowa obwodnicy m. Strzelce Krajeńskie na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Budowa obwodnicy m. Sroek na dk 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Budowa obwodnicy m. Lipsko na dk 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Budowa obwodnicy m. Piwniczna na dk 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Budowa obwodnicy m. Tarnów (wschodnia obwodnica) na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Budowa obwodnicy m. Pułtusk na dk 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Budowa obwodnicy m. Brzostek i Kołaczyce na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	Budowa obwodnicy m. Głogów na dk 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Budowa obwodnicy m. Dzwola na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Budowa obwodnicy m. Gorajec na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	Budowa obwodnicy m. Kostrzyn nad Odrą na dk 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Budowa obwodnicy m. Krosno Odrzańskie na dk 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	Budowa obwodnicy m. Strzelce Krajeńskie na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Budowa obwodnicy m. Sroek na dk 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Budowa obwodnicy m. Lipsko na dk 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Budowa obwodnicy m. Piwniczna na dk 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Budowa obwodnicy m. Tarnów (wschodnia obwodnica) na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Budowa obwodnicy m. Pułtusk na dk 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	Budowa obwodnicy m. Brzostek i Kołaczyce na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.763.094,58	145.763.094,58
115	Budowa obwodnicy m. Głogów na dk 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.138,52	109.138,52
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.138,52	109.138,52
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.138,52	109.138,52
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Budowa obwodnicy m. Dzwola na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.028.945,34	22.028.945,34
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.913.035,31	20.913.035,31
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.442.598,29	20.442.598,29
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.437,02	470.437,02
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.910,03	1.115.910,03
117	Budowa obwodnicy m. Gorajec na dk 74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.207.803,61	6.207.803,61
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205.054,61	6.205.054,61
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.106.167,85	4.106.167,85
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098.886,76	2.098.886,76
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.749,00	2.749,00
118	Budowa obwodnicy m. Kostrzyn nad Odrą na dk 31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	Budowa obwodnicy m. Krosno Odrzańskie na dk 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.527.006,22	13.527.006,22
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.512.246,22	13.512.246,22
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.537.121,79	12.537.121,79
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975.124,43	975.124,43
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00
120	Budowa obwodnicy m. Strzelce Krajeńskie na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.940.133,41	54.940.133,41
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.188.277,53	54.188.277,53
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.859.060,06	52.859.060,06
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329.217,47	1.329.217,47
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.855,88	751.855,88
121	Budowa obwodnicy m. Sroch na dk 91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122	Budowa obwodnicy m. Lipsko na dk 79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.176.814,85	85.176.814,85
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.667.130,96	58.667.130,96
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.310.750,92	57.310.750,92
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.380,04	1.356.380,04
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.509.683,89	26.509.683,89
123	Budowa obwodnicy m. Piwniczna na dk 87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	Budowa obwodnicy m. Tarnów (wschodnia obwodnica) na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	Budowa obwodnicy m. Pułtusk na dk 61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.738.507,43	245.738.507,43
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.284.639,52	202.284.639,52
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.358.427,39	199.358.427,39
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.212,13	2.926.212,13
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.453.867,91	43.453.867,91
126	Budowa obwodnicy m. Brzostek i Kołaczyce na dk 73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82. 938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>127</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Jasło na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>128</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Piłzno na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Sanok (II etap) na dk 28/84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Białobrzegi na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Suchowola na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Sztabin na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>133</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Brzezie na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>134</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Starogard Gdański na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>135</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Kroczyce na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>136</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Pradła na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Szczekociny i Goleniowy na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Chmielnik na dk 73/78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>127</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Jasło na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>128</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Piłzno na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Sanok (II etap) na dk 28/84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>130</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Białobrzegi na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Suchowola na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>132</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Sztabin na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>133</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Brzezie na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>134</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Starogard Gdański na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>135</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Kroczyce na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>136</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Pradła na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Szczekociny i Goleniowy na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Chmielnik na dk 73/78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	<b>Budowa obwodnicy m. Jasło na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	<b>Budowa obwodnicy m. Pilzno na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	<b>Budowa obwodnicy m. Sanok (II etap) na dk 28/84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	<b>Budowa obwodnicy m. Białobrzegi na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	<b>Budowa obwodnicy m. Suchowola na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	<b>Budowa obwodnicy m. Sztabin na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	<b>Budowa obwodnicy m. Brzezie na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	<b>Budowa obwodnicy m. Starogard Gdański na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	<b>Budowa obwodnicy m. Kroczyce na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
136	<b>Budowa obwodnicy m. Pradła na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	<b>Budowa obwodnicy m. Szczekociny i Goleniowy na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	<b>Budowa obwodnicy m. Chmielnik na dk 73/78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>127</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Jasło na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>128</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Piłzno na dk 73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>129</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Sanok (II etap) na dk 28/84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.343.420,65</b>	<b>4.343.420,65</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.293.905,65	4.293.905,65
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.186.206,85	4.186.206,85
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.698,80	107.698,80
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.515,00	49.515,00
<b>130</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Białobrzegi na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.257.063,07</b>	<b>3.257.063,07</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257.063,07	3.257.063,07
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.642.810,53	2.642.810,53
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614.252,54	614.252,54
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>131</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Suchowola na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176.870.103,93</b>	<b>176.870.103,93</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.799.396,11	149.799.396,11
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.105.964,06	147.105.964,06
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.693.432,05	2.693.432,05
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070.707,82	27.070.707,82
<b>132</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Sztabin na dk 8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.816.075,77</b>	<b>69.816.075,77</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.770.803,23	65.770.803,23
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.934.001,55	63.934.001,55
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836.801,68	1.836.801,68
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045.272,54	4.045.272,54
<b>133</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Brzezie na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.350.525,31</b>	<b>3.350.525,31</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.945,96	2.399.945,96
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593.006,92	1.593.006,92
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806.939,04	806.939,04
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.579,35	950.579,35
<b>134</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Starogard Gdański na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>135</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Kroczyce na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.744.123,25</b>	<b>9.744.123,25</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.029,46	9.071.029,46
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.071.029,46	9.071.029,46
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.093,79	673.093,79
<b>136</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Pradła na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>137</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Szczekociny i Goleniowy na dk 78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>138</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Chmielnik na dk 73/78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II Prefinansowanie	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82. 938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Osiek na dk 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>140</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Wąchock na dk 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>141</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gąski na dk 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>142</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Smolajny na dk 51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>143</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gostyń na dk 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>144</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Grzymiszew na dk 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>145</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Kalisz na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>146</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Koźmin Wielkopolski na dk 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>147</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Strykowo na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>148</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Żodyń na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>149</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Człopa na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gryfino na dk 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Osiek na dk 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>140</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Wąchock na dk 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>141</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gąski na dk 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>142</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Smolajny na dk 51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>143</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gostyń na dk 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>144</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Grzymiszew na dk 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>145</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Kalisz na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>146</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Koźmin Wielkopolski na dk 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>147</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Strykowo na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>148</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Żodyń na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>149</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Człopa na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gryfino na dk 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	<b>Budowa obwodnicy m. Osiek na dk 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	<b>Budowa obwodnicy m. Wąchock na dk 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	<b>Budowa obwodnicy m. Gąski na dk 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	<b>Budowa obwodnicy m. Smolajny na dk 51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	<b>Budowa obwodnicy m. Gostyń na dk 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	<b>Budowa obwodnicy m. Grzymiszew na dk 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	<b>Budowa obwodnicy m. Kalisz na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	<b>Budowa obwodnicy m. Koźmin Wielkopolski na dk 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	<b>Budowa obwodnicy m. Strykowo na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	<b>Budowa obwodnicy m. Żodiny na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
149	<b>Budowa obwodnicy m. Człopa na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	<b>Budowa obwodnicy m. Gryfino na dk 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>139</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Osiek na dk 79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>140</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Wąchock na dk 42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.983.132,13</b>	<b>91.983.132,13</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.396.263,86	91.396.263,86
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.765.425,51	88.765.425,51
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.630.838,35	2.630.838,35
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.868,27	586.868,27
<b>141</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gąsík na dk 65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.760.496,28</b>	<b>11.760.496,28</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758.088,26	11.758.088,26
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.762.871,83	10.762.871,83
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995.216,43	995.216,43
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.408,02	2.408,02
<b>142</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Smolajny na dk 51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.197,81</b>	<b>194.197,81</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.480,81	184.480,81
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.480,81	184.480,81
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,00	9.717,00
<b>143</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gostyń na dk 12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.784.376,32</b>	<b>192.784.376,32</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.455.378,57	162.455.378,57
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.496.721,52	160.496.721,52
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958.657,05	1.958.657,05
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.328.997,75	30.328.997,75
<b>144</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Grzymiszew na dk 72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.021.275,39</b>	<b>8.021.275,39</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.715.935,36	7.715.935,36
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.589.212,72	7.589.212,72
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.722,64	126.722,64
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.340,03	305.340,03
<b>145</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Kalisz na dk 25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>146</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Koźmin Wielkopolski na dk 15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.522.419,61</b>	<b>22.522.419,61</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.508.191,60	22.508.191,60
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.133.363,01	21.133.363,01
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374.828,59	1.374.828,59
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.228,01	14.228,01
<b>147</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Strykowo na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.753.961,19</b>	<b>26.753.961,19</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.743.473,22	26.743.473,22
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.155.331,62	25.155.331,62
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.141,60	1.588.141,60
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.487,97	10.487,97
<b>148</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Żodyń na dk 32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.324.478,20</b>	<b>18.324.478,20</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.875.966,27	17.875.966,27
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.910.504,45	16.910.504,45
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965.461,82	965.461,82
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.511,93	448.511,93
<b>149</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Człopa na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>	<b>Budowa obwodnicy m. Gryfino na dk 31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.168.019,50</b>	<b>45.168.019,50</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.525.009,70	44.525.009,70
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.431.504,91	43.431.504,91
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.093.504,79	1.093.504,79

Nr zadania	Wyszczególnienie	prefin. Funduszy UE FENiKS perspektywa 2021-2027	CEF II Projekt "Łącząc Europę" - trasa VIA Carpatia	CEF II Korytarze solidarności UE – Ukraina	CEF II PREFINANSOWANIE	82.826 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7	82.828 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S8	82.829 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S3	82.938 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 (Bydgoszcz - Wrocław)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	<b>Budowa obwodnicy m. Kolbaskowo na dk 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	<b>Budowa obwodnicy m. Rusinowo na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	<b>Budowa obwodnicy m. Stargard na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	<b>Budowa obwodnicy m. Szczecinek na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	<b>Budowa obwodnicy m. Szewca na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	<b>Budowa obwodnicy m. Wałcz (Strączno) na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	<b>Budowa obwodnicy m. Złocieniec na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	<b>Budowa wiaduktu w Legionowie dk nr 61 (etap III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	<b>Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Zadania ujęte w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>7.489.961.905,10</b>	<b>18.929.993,87</b>	<b>3.781.196,41</b>	<b>9.745.118,18</b>	<b>2.493.451,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* - do czasu uruchomienia transz kredytów wydatki podlegające finansowaniu z tych kredytów są prefinansowane z innych środków Funduszu.

Nr zadania	Wyszczególnienie	83.676 EBI - Projekt: A1 (Pyrzowice - Częstochowa)	83.677 EBI - Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce III	83.751 EBI - Projekt: Droga Ekspresowa S8 (odc. dojazdowe do Warszawy)	83.755 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S17 (Warszawa - Lublin)	84.314 EBI - Projekt: Obwodnica Warszawy III	84.315 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S5 II (Nowe Marzy - Bydgoszcz - Wrocław)	85.816 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Gdańsk - Elbląg)	86.360 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S19 (Lublin - Rzeszów)
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	<b>Budowa obwodnicy m. Kolbaskowo na dk 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	<b>Budowa obwodnicy m. Rusinowo na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	<b>Budowa obwodnicy m. Stargard na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	<b>Budowa obwodnicy m. Szczecinek na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	<b>Budowa obwodnicy m. Szwecja na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	<b>Budowa obwodnicy m. Wałcz (Strączno) na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	<b>Budowa obwodnicy m. Złocieńec na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	<b>Budowa wiaduktu w Legionowie dk nr 61 (etap III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	<b>Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Zadania ujęte w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>919,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.000,00</b>	<b>10.932.128,97</b>	<b>-361.285,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.231.354,44</b>

\* - do czasu uruchomienia transz kredytów wydatki podlegające finansowaniu z tych kredytów są prefinansowane z innych środków Funduszu.

Nr zadania	Wyszczególnienie	86.365 EBI - Projekt: Droga ekspresowa S7 (Lubień - Rabka)	86.753 EBI - Projekt: Drogi ekspresowe S7 i S8 II	87.570 EBI Projekt: Droga ekspresowa S61 VIA BALTICA	89.166 EBI Projekt: A1 Tuszyn - Częstochowa	90.594 EBI Projekt: Odcinki dojazdowe do Warszawy II (TEN-T)	90.656 EBI Projekt: Modernizacja Dróg w Polsce IV	90.658 EBI Projekt: S6 Bożepole - Obwodnica Trójmiasta	93.679 EBI Projekt: S6 Obwodnica Trójmiasta
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	<b>Budowa obwodnicy m. Kolbaskowo na dk 13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	<b>Budowa obwodnicy m. Rusinowo na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	<b>Budowa obwodnicy m. Stargard na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	<b>Budowa obwodnicy m. Szczecinek na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	<b>Budowa obwodnicy m. Szwecja na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
156	<b>Budowa obwodnicy m. Wałcz (Strączno) na dk 22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	<b>Budowa obwodnicy m. Złocieniec na dk 20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	<b>Inne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	<b>Budowa wiaduktu w Legionowie dk nr 61 (etap III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	<b>Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	<b>Zadania ujęte w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>SUMA</b>	<b>2.674.215,21</b>	<b>14.864.273,46</b>	<b>0,00</b>	<b>13.497.545,73</b>	<b>83.781.046,10</b>	<b>152.109.413,29</b>	<b>7.945.870,10</b>	<b>124.392.205,12</b>

\* - do czasu uruchomienia transz kredytów wydatki podlegające finansowaniu z tych kredytów są prefinansowane z innych środków Funduszu.



Nr zadania	Wyszczególnienie	93.716 EBI Projekt: S14 Zachodnia Obwodnica Łódź	92.745 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S3 Świnoujście - Szczecin	94.804 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S7 Płońsk - Czosnów	93.718 EBI Projekt: Droga Ekspresowa S1 Pyrzowice - Bielsko-Biała	96.478 EBI Projekt: A2 Autostrada (Mińsk Mazowiecki-Biała Podlaska)	96.852 EBI Projekt: Droga ekspresowa S6 (Koszalin - Bożepole)	pozostałe środki	RAZEM
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643.009,80	643.009,80
151	Budowa obwodnicy m. Kolbaskowo na dk 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
152	Budowa obwodnicy m. Rusinowo na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263.533,08	1.263.533,08
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233.533,08	1.233.533,08
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088.687,05	1.088.687,05
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.846,03	144.846,03
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
153	Budowa obwodnicy m. Stargard na dk 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.284.960,02	1.284.960,02
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261.314,50	1.261.314,50
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232.772,35	1.232.772,35
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.542,15	28.542,15
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.645,52	23.645,52
154	Budowa obwodnicy m. Szczecinek na dk 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.267.155,30	56.267.155,30
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.632.506,92	47.632.506,92
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.827.783,88	45.827.783,88
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.723,04	1.804.723,04
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.634.648,38	8.634.648,38
155	Budowa obwodnicy m. Szewca na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025.533,92	4.025.533,92
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.719,90	4.001.719,90
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.591.483,65	3.591.483,65
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.236,25	410.236,25
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.814,02	23.814,02
156	Budowa obwodnicy m. Wałcz (Strączno) na dk 22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747.687,36	4.747.687,36
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.684.264,69	4.684.264,69
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.489,39	4.600.489,39
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.775,30	83.775,30
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.422,67	63.422,67
157	Budowa obwodnicy m. Złocieniec na dk 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.919.335,55	51.919.335,55
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.862.806,83	51.862.806,83
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,72	56.528,72
158	Budowa wiaduktu w Legionowie dk nr 61 (etap III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.416,26	798.416,26
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.416,26	798.416,26
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.416,26	798.416,26
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika "brzeskiego"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.120.919,29	51.120.919,29
	płatności dla wykonawców robót	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.064.390,57	51.064.390,57
	- wykonawcy robót drogowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.103.629,12	49.103.629,12
	- nadzór inwestorski	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960.761,45	1.960.761,45
	przygotowanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.528,72	56.528,72
160	Zadania ujęte w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.639.812.423,06	1.639.812.423,06
	SUMA	23.183.175,48	73.258.504,20	113.942.287,36	118.939.139,64	353.566.139,11	238.652.882,00	8.308.830.559,71	17.168.492.038,07

\* - do czasu uruchomienia transz kredytów wydatki podlegające finansowaniu z tych kredytów są prefinansowane z innych środków Funduszu.

**Tabela 2.2. Wydatki na zadania drogowe (w zł)**

Nr	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2024 r.	2024 r.				RAZEM	% realizacji
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
<b>I.</b>	<b>Zadania inwestycyjne ujęte w Rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. (z perspektywą do 2033 r.)</b>	<b>16.157.816.531,59</b>	<b>2.502.609.531,59</b>	<b>2.915.035.065,70</b>	<b>3.974.426.594,24</b>	<b>4.956.397.536,01</b>	<b>14.348.468.727,54</b>	<b>88,8%</b>
1.	Autostrady	1.716.270.798,80	477.410.598,80	403.758.164,55	528.328.689,22	353.167.276,85	1.762.664.729,42	102,7%
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	1.189.297.068,76	295.256.968,76	280.599.664,75	242.429.289,18	235.597.147,92	1.053.883.070,61	88,6%
	perspektywa 2021 - 2027	1.189.297.068,76	295.256.968,76	280.599.664,75	242.429.289,18	235.597.147,92	1.053.883.070,61	88,6%
	wydatki podlegające finansowaniu z kredytów	246.610.907,39	27.238.007,39	53.728.599,98	174.355.431,79	111.742.564,75	367.064.603,91	148,8%
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	280.362.822,65	154.915.622,65	69.429.899,82	111.543.968,25	5.827.564,18	341.717.054,90	121,9%
2.	Drogi ekspresowe*	13.434.266.626,02	1.857.232.126,02	2.366.994.416,25	3.252.436.105,74	4.267.455.748,26	11.744.118.396,27	87,4%
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	5.363.102.611,01	766.313.311,01	1.237.598.754,71	1.615.079.609,74	2.339.162.887,97	5.958.154.563,43	111,1%
	perspektywa 2021 - 2027	5.284.948.430,00	762.200.930,00	1.232.741.485,69	1.608.872.692,61	2.321.883.146,67	5.925.698.254,97	112,1%
	CEF II	78.154.181,01	4.112.381,01	4.857.269,02	6.206.917,13	17.279.741,30	32.456.308,46	41,5%
	wydatki podlegające finansowaniu z kredytów	1.415.670.107,89	221.769.007,89	224.835.593,35	236.585.540,55	286.988.519,10	970.178.660,89	68,5%
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	6.655.493.907,12	869.149.807,12	904.560.068,19	1.400.770.955,45	1.641.304.341,19	4.815.785.171,95	72,4%
3.	Obwodnice*	1.007.279.106,77	167.966.806,77	144.282.484,90	193.661.799,28	335.774.510,90	841.685.601,85	83,6%
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	452.147.129,71	63.075.829,71	77.844.427,71	156.349.283,65	213.111.038,45	510.380.579,52	112,9%
	perspektywa 2021 - 2027	323.818.929,71	63.075.829,71	77.844.427,71	156.349.283,65	213.111.038,45	510.380.579,52	157,6%
	KPO	128.328.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki podlegające finansowaniu z kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	555.131.977,06	104.890.977,06	66.438.057,19	37.312.515,63	122.663.472,45	331.305.022,33	59,7%
<b>II.</b>	<b>Zadania ujęte w Programie Budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030</b>	<b>1.286.209.235,62</b>	<b>156.182.535,62</b>	<b>249.798.525,89</b>	<b>320.644.453,02</b>	<b>453.585.372,94</b>	<b>1.180.210.887,47</b>	<b>91,8%</b>
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	869.191.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	perspektywa 2021 - 2027	11.729.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	KPO	857.462.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	417.017.535,62	156.182.535,62	249.798.525,89	320.644.453,02	453.585.372,94	1.180.210.887,47	283,0%
<b>III.</b>	<b>Zadania ujęte w Programie Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021-2024</b>	<b>1.639.866.405,62</b>	<b>184.440.720,43</b>	<b>370.051.653,00</b>	<b>495.978.741,56</b>	<b>589.341.308,07</b>	<b>1.639.812.423,06</b>	<b>100,0%</b>
	wydatki podlegające finansowaniu w ramach programów współfinansowanych z funduszy UE	349.302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	KPO	349.302.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
	wydatki podlegające finansowaniu z innych środków Funduszu	1.290.564.205,62	184.440.720,43	370.051.653,00	495.978.741,56	589.341.308,07	1.639.812.423,06	127,1%
	<b>RAZEM</b>	<b>19.083.892.172,83</b>	<b>2.843.232.787,64</b>	<b>3.534.885.244,59</b>	<b>4.791.049.788,82</b>	<b>5.999.324.217,02</b>	<b>17.168.492.038,07</b>	<b>90,0%</b>

\* - Zadania z kategorii "Inne" (Tabela 2.1.) zostały zaklasyfikowane do inwestycji ujętych w RPBDK odpowiednio: do OBWODNIC - zadanie nr 158 Budowa wiaduktu w Legionowie dk nr 61 (etap III), a do DRÓG EKSPRESOWYCH - zadanie nr 159 Budowa drogi krajowej nr 75 odc. Brzesko - Nowy Sącz odc. I - II etap łącznika "brzeskiego".

Tabela 2.3. Wydatki na Program Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej 2021 - 2024 (w zł)

L.p.	Oddział GDDKiA	Nr drogi	Nazwa zadania	Kwota
25	BI	16	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16 w m. Augustów	1.591.758,77
39	BY	10	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK10 w miejscowości Lipno	1.258.960,84
48	LU	74	Budowa ciągu pieszo - rowerowego przy DK 74 w miejscowości Zofianka Górna	19.468,82
52	KR	49	Budowa drogi dla pieszych na DK49 w miejscowości Bukowina Tatrzańska	657.681,72
58	ŁÓ	71	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 71 w miejscowości Kiełmina	166.765,58
60	ŁÓ	42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 42w miejscowości Ładzice	215.004,00
62	ŁÓ	42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 42na odcinkuRadomsko - Strzelce	62.490,52
66	OL	16, 63, 58, 59	Mazurska Pętla Rowerowa na drogach krajowych w województwie warmińsko - mazurskim	1.806.321,01
68	KR	73	Budowa drogi dla pieszych na DK73 w m. Smęgorzów	2.427.839,04
89	PO	92	Poprawa brd na skrzyżowaniu i przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Psary Małe	1.398.876,43
100	RZ	9, 94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 94 w m. Krasne, Nagawczyna, Tuczempy	157,12
102	RZ	28, 77	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK 28 w m. Sanok, Krasiczyn, Sławęcín oraz na DK 77 w m. Wierzawice, Żurawica	752.071,64
132	KA	S86	Przebudowa przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Sosnowcu	10.556.633,34
135	ZG	29	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK 29 w m. Krosno Odrzańskie	124.551,03
138	ZG	92	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK 92 w m. Koryta	135.300,00
176	LU	17, 19, 76	Poprawa brd na drogach krajowych nr: 17, 19, 76 w woj. lubelskim	2.251.408,37
178	KA	S86	Przebudowa dwóch przepompowni wód deszczowych przy drodze ekspresowej S86 w Katowicach - węzeł Agata	6.622.587,05
187	PO	36	Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji na DK36 w m. Kobylin	2.570.373,98
192	KR	44	Budowa chodnika przy DK44 w m. Spytkowice	1.330.475,72
193	PO	72	Przebudowa skrzyżowania wraz z budową lewoskrętu na DK72 w m. Turek	7.564.731,21
196	RZ	84	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK84 w województwie podkarpackim	433.378,64
200	WA	50	Budowa chodnika na DK50 w m. Nacpólsk	1.761.362,69
201	WA	12, 19, 50	Poprawa BRD w woj. mazowieckim na DK12 w m. Rajec Szlachecki, na DK19 w m. Sarnaki, na DK50 w m. Bikówek i Drwalew	2.411.773,92
203	KR	7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 7 w miejscowości Myślenice (Zadanie 2)	15.322.522,95
217	BI	65	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na DK65 w m. Koszarówka	844.848,09
218	BI	8	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK8 na odc. Augustów-Białobrzegi	2.062.103,30
220	KA	94	Poprawa brd na skrzyżowaniu w ciągu DK94 w m. Paczyna w woj. śląskim	2.810.368,28
222	KR	7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w rejonie połączenia drogi krajowej nr 7 z drogą powiatową nr 1942K oraz drogą gminną w m. Krzyszkwice	10.716.090,43
223	BI	8	Rozbudowa skrzyżowania na DK8 w m. Wojtachy	127.411,00
224	BI	8	Rozbudowa skrzyżowania na DK8 w m. Krasne Folwarczne	163.002,29
229	BI	19	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK19 w m. Andryjanki	520.913,12
230	BI	19	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 w m. Siemiatycze	3.989.197,37
232	BI	64	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK64 w m. Piątnica, Stare Bożejewo, Wizna, Jeżewo Stare	645.537,79
234	BY	25	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK25 na odc. Brzoza - Nowa Wieś Wielka	4.641.642,73
236	BY	10	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK10 odc. Rudy - Cierpice i na drogach dojazdowych na odc. Zielonka - Białe Błota	383,97
237	BY	10, 15, 80, 91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK10 na odc. Brzozówka - Skępe, DK15 na odc. Kowalewo Pomorskie - Wrocki, DK80 na odc. Czarnowo - Górsk, DK91 w m. Stolno	392,54
239	BY	16, 55, 91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16 na odc. Dolna Grupa - Nowe Jankowice, DK55 na odc. Dusocin - Stolno, DK91 na odc. Bochlin - Nowe Marzy i w m. Stolno	67,51
240	BY	62, 67, 91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK62 na odc. Radziejów - Skoki, DK67 w m. Lipno, DK91 na odc. Brzoza - Lubień Kujawski	1.451,81
245	GD	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w woj. pomorskim	5.333.283,86
246	GD	21	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK21 w woj. pomorskim	126.211,83
248	GD	22	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK22 w woj. pomorskim	307.582,54
250	GD	55	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK55 w woj. pomorskim	5.673.674,03
253	GD	91, 90	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK90 i DK91 w woj. pomorskim	4.953.213,60
266	KA	1	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Pszczyna i Zabrze (zadanie 2)	6.430.237,05
267	KA	78	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 78 na odcinku Turza Śląska - Gorzyce	8.085.538,54
268	KA	52	Rozbudowa skrzyżowania DK 52 z drogami powiatowymi 4479S Czaniec-Roczyny-Andrychów oraz 1456S Czaniec-Porąbka w m. Czaniec	47.614,04
269	KA	42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 42 na odcinku Kleśniska-Parzymiechy-Grabarze	407.053,61
270	KA	45	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie śląskim na DK 45 na odcinku Roszków - Tworków	740.471,35
275	PO	92	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 92 na odc. Bolewice – Lwówek – Pniewy	14.879.151,42
280	KI	9	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK9 na terenie Rejonu Opatów i Busko-Zdrój w woj. świętokrzyskim	3.058.264,98
281	KI	42, 73, 74	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK42, DK73 i DK74 na terenie Rejonu Kielce w woj. świętokrzyskim	3.255.852,85
283	KI	74, 77	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK74 i DK77 na terenie Rejonu Opatów w woj. świętokrzyskim	3.492.586,83
284	KI	79	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK79 na terenie Rejonu Opatów i Busko-Zdrój w woj. świętokrzyskim	5.853.761,25
285	KI	78	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie świętokrzyskim na DK 78 na odcinku Nagłowice - Przysław	1.076.376,87
287	KR	47	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 47 w miejscowości Klikuszowa	834.160,93
288	KI	42	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK42 na terenie Rejonu Starachowice w woj. świętokrzyskim	50,70
290	KI	78	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK78 na terenie Rejonu Jędrzejów w woj. świętokrzyskim	302.613,01
303	KR	28	Przebudowa skrzyżowań w ciągu DK28 w m. Maków Podhalański	54.468,94
312	KR	7	Budowa kładki dla pieszych na DK7 w m. Mogilany	7.144.999,50
313	KR	7	Budowa kładki dla pieszych na DK7 w m. Głogoczów	6.065.214,48
316	LU	17	Budowa ronda w m. Krasnystaw, na skrzyżowaniu DK 17 z drogą wojewódzką nr 812	3.177.235,16
317	RZ	9	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK9 w m. Głogów Małopolski	237.205,70
318	KR	75	Budowa drogi dla pieszych na DK75 w m. Maciejowa, Nowa Wieś i Rostoka Wielka	5.711.996,69
319	KR	28	Budowa drogi dla pieszych na DK28 w miejscowości Raba Niżna	1.251.936,00
320	LU	82	Poprawa brd na drodze krajowej nr 82 w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Chełmie, poprzez przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 838 w m. Głębokie	7.096.265,22
321	LU	19	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 na obszarze działania Rejonu w Lubartowie	3.817.051,11
322	LU	48	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 na obszarze działania Rejonu w Lubartowie	2.190.579,71
323	LU	63, 76	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK63 i DK76 na obszarze działania Rejonu w Lubartowie	5.101.671,50
324	LU	76	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK76 na obszarze działania Rejonu w Lubartowie	3.522.651,15
329	KR	75	Budowa drogi dla pieszych na DK75 w miejscowości Gnojnik	5.755.362,26
330	ŁÓ	12	Budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim	687,25
331	ŁÓ	12	Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 12 w woj. łódzkim	2.380.932,32
334	KR	28	Budowa drogi dla pieszych na DK28 w miejscowości Naprawa	435.937,09
336	KR	75	Budowa dwóch zatok autobusowych wraz z dojazdami na DK75 w m. Tylicz	1.069.599,80
337	KR	28	Budowa drogi dla pieszych na DK28 w m. Biczycze Dolne	826.559,66
339	KR	75	Budowa drogi dla pieszych wraz z budową zatok autobusowych na DK75 w m. Muszynka	5.375.999,40
340	ŁÓ	72	Budowa oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 72 w miejscowości Uniejów w województwie łódzkim	166.573,91
342	KR	47	Rozbudowa dwóch skrzyżowań na DK47 z ul. Wołydyły i ul. Ustup na skrzyżowania typu rondo w miejscowości Zakopane	10.206.275,45
343	LU	74	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK74 na odcinku od m. Klemensów do m. Płoskie	113.971,97
344	ŁÓ	91	Poprawa brd w ciągu drogi krajowej Nr 91 w województwie łódzkim w miejscowości Wielki Bór, Gomunice, Kletnia	15.044.655,75
345	ŁÓ	91	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej, chodnika, zatok autobusowych, odwodnienia i kanału technologicznego w ciągu drogi krajowej Nr 91 w województwie łódzkim w miejscowości Radomsko	11.545.899,33
346	OL	16	Poprawa brd w województwie warmińsko-mazurskim na DK16 na skrzyżowaniu w m. Łęgajny	155.276,43
347	OL	7, 22, 54	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK7, DK22, DK54 w gm. Elbląg, Gronowo Elbląskie i Braniewo w woj. warmińsko-mazurskim	858.615,01
348	OL	7, 15, 51, 58	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK7, DK15, DK16, DK58 w gm. Ostróda, Olsztynek, Nidzica, Grunwald i Miłomłyn w woj. warmińsko-mazurskim	851.450,25
349	OL	15, 16	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15, DK16 w gm. Ilawa (miejska i wiejska), Kisielice i Lubawa w woj. warmińsko-mazurskim	1.874.513,04
350	OL	16, 65	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16 i DK65 w gm. Elk (miejska i wiejska), Gołdap i Kowale Oleckie w woj. warmińsko-mazurskim	1.312.261,68
351	OL	53, 57, 58, 59	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. Piecki, Szczytno i Świętajno w woj. warmińsko-mazurskim	1.844.662,19
352	OL	53, 57, 58	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK53, DK57, DK58 w Szczytne w woj. warmińsko-mazurskim	2.057.520,44
353	OL	16, 57	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK57 w gm. Biskupiec i Kolno w woj. warmińsko-mazurskim	1.050.633,32
354	OL	53, 57, 58, 59	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK53, DK57, DK58, DK59 w gm. Dźwierzuty, Jedwabno, Pasym, Rozogi i Wielbark w woj. warmińsko-mazurskim	1.914.427,93
355	OL	16, 59, 63	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK59, DK63 w gm. Giżycko (miejska i wiejska), Miłki, Mrągowo (miejska i wiejska), Ryn, Węgorzewo i Pozezdrze w woj. warmińsko-mazurskim	2.806.987,50
356	OL	16, 63	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK63 w gm. Mikołajki i Orzysz w woj. warmińsko-mazurskim	2.136.877,62
359	OL	51	Rozbudowa drogi krajowej nr 51 w miejscowości Dobre Miasto (ul. Grunwaldzka, ul. Olsztyńska)	14.364.389,13
360	OL	59	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej 59 z ul. Leśną w Mrągowie	201.113,30
362	OL	53	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie warmińsko - mazurskim na DK 53 w miejscowości Trękusiek	1.260.286,64
374	OP	11	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK11 w m. Biskupiec i Gotartów	2.050.905,15
376	LU	2, 63	Poprawa BRD na drogach krajowych nr 2, 63 w woj. lubelskim, na obszarze działania Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim, poprzez budowę chodnika, ścieżki rowerowej oraz innych elementów infrastruktury drogowej	5.506.220,01
377	OP	11	Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK11 w m. Buczyna	293.550,00
380	ŁÓ	74	Poprawa brd wraz z budową oświetlenia skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 74 w m. Osjaków w woj. łódzkim	345.399,99
381	ŁÓ	92	Poprawa BRD wraz z doświetleniem przejść dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 w woj. łódzkim w m. Kutno	236,31
382	PO	10	Budowa chodników wzdłuż DK10 w m. Nowa Łubianka	2.295.029,30
384	PO	11	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż DK11 na odcinku Gościejewo - Ruda	984.614,40
386	PO	11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK11 w m. Parkowo	925.509,81
388	PO	72	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK72 w m. Żdźary	1.722.881,23
396	PO	92	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 na odcinku od m. Paczkowo do m. Zasutowo	171.708,00
398	PO	92	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 na odcinku od m. Tarnowo Podgórne do m. Przeźmierowo	59.871,48
413	ŁÓ	92	Poprawa BRD wraz z budową oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 92 w m. Bedlno w woj. łódzkim	3.690,00
414	RZ	77	Budowa chodnika na DK77 w m. Chałupki	443.477,55
415	RZ	94	Przebudowa skrzyżowania na rondo na DK94 w m. Krzemienica	8.928.988,97
416	BI	62	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK62 w m. Drohiczyn (zadanie nr 2)	432.406,73
417	RZ	9	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 na odc. Zarębki - Kolbuszowa Dolna	4.536.917,86
418	RZ	9	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK9 w woj. podkarpackim	4.811.534,59
419	RZ	94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w woj. podkarpackim (zadanie nr 2)	8.449.751,05
422	RZ	77	Rozbudowa skrzyżowania na rondo w ciągu drogi krajowej nr 77 w miejscowości Nowa Sarzyna	747.358,52
426	RZ	94	Budowa chodnika na DK94 w m. Gwizdaj	2.135.074,21
427	RZ	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK19 w m. Domaradz	2.071.484,19
428	RZ	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK19 w m. Lipowica	1.041.507,53
429	RZ	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK19 w m. Lutcza	9.725.294,60
430	RZ	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK19 na odc. Połomia - Niebylec	470.278,00

L.p.	Oddział GDDKIA	Nr drogi	Nazwa zadania	Kwota
431	RZ	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK19 w m. Równe	429.963,19
433	RZ	28	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK28 w m. Pisarowce	1.234.914,91
434	RZ	77	Budowa chodnika na DK77 w m. Tryńcza	1.696.073,06
435	RZ	94	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na DK94 w m. Krasne	426.201,15
436	RZ	19	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. DK19 Równe - Cergowa	1.917.692,64
437	RZ	28	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz zatok autobusowych na odc. DK28 Nowosielce - Pisarowce	2.993.570,70
438	RZ	77	Budowa chodnika wraz z odwodnieniem oraz zatoki autobusowej na DK77 w m. Gorzyce	1.881.404,99
439	RZ	94	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej na DK94 w m. Mirosin	1.423.136,61
440	RZ	19	Przebudowa odcinka drogi krajowej nr 19 w m. Jawornik Niebylecki wraz z budową chodnika	664.200,00
441	RZ	77	Przebudowa skrzyżowania w ciągu drogi krajowej nr 77 w m. Trześń oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem na odc. Trześń - Gorzyce	7.410.802,10
442	RZ	9	Budowa chodnika w ciągu drogi krajowej nr 9 w m. Nowa Dęba	4.307.596,97
443	RZ	94	Poprawa brd na DK94 w m. Ropczyce	1.783.440,42
447	SZ	20	Poprawa brd pieszych na DK20 w m. Siemczyno	974.598,84
448	SZ	10	Budowa ścieżki rowerowej na DK10 na odcinku Łowicz Wałecki - Mirosławiec	3.648.112,09
453	SZ	11, 20, 25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK11, DK20, DK25 w woj. zachodniopomorskim	519.306,07
454	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w woj. zachodniopomorskim	2.377.720,87
456	SZ	10	Budowa chodnika na DK10 w m. Lubieszyn	675.411,79
460	SZ	25	Budowa drogi dla pieszych i rowerów na DK25 na odcinku Bobolice - Porost	2.898.068,37
461	SZ	23	Budowa zatoki autobusowej wraz z budową dojścia do istniejącego przejścia dla pieszych, budowa oświetlenia przejściowego w ciągu DK23 od km 30+850 do km 31+050 w m. Suchlica	141.025,79
463	SZ	10	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK10 na odcinku Stargard-Suchań	539.970,00
470	SZ	10	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK10 w m. Skarbimierzycze	78.484,69
472	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 na odcinku Stargard - Chociwel	444.631,86
473	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w gminie Węgorzyno	176.505,00
474	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w m. Drawsko Pom.	1.898.122,59
476	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w m. Złocieniec	2.334.146,40
477	SZ	22	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK22 w gm. Wałcz	2.173.864,07
481	SZ	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Widuchowa	569.610,68
487	SZ	31	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK31 w m. Dębogóra	578.988,96
494	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w m. Złocieniec (zadanie nr 2)	154.747,86
496	ŁÓ	91	Wyznaczenie nowego przejścia wraz z budową sygnalizacji świetlnej oraz poprawą brd w ciągu drogi krajowej nr 91 w m. Rozprza w woj. łódzkim	323.859,00
497	OP	45	Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Krapkowice - Rogów Opolski	24.673.917,00
498	WA	57	Poprawa brd w województwie mazowieckim na DK57 na odcinku Obiecanowo - Maków Mazowiecki	7.411.581,02
500	WA	60	Poprawa brd w województwie mazowieckim na DK 60 na odcinku Majdan Suski - Grądy	6.600.831,94
502	WA	50	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu DK 50 na odcinku Strachówka - Łochów	369.460,02
503	OP	11	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK11 w m. Gołkowice i Bąków	614.807,01
504	OP	39	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK39 w m. Smarchowice Wielkie, Nowe Smarchowice, Lubsza, Michałowice i Pisarzowice	1.777.137,06
505	WA	50	Poprawa brd w województwie mazowieckim na DK50 w miejscowości Karolew	5.239.313,11
506	OP	40	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Kędzierzyn-Koźle, Stare Kotkowice, Biedrzychowice, Twardawa, Pokrzywnica i Większyce oraz DK45 w m. Większyce	2.400.651,43
507	WA	53	Poprawa brd w województwie mazowieckim na DK53 w miejscowości Dylewo	1.187.781,36
508	OP	46	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Łędziny, Chrzastowice, Dębska Kuźnia i Schodnia	1.409.838,81
509	OP	94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Walidrogi, Nakło, Izbicko i Sucha	1.397.448,82
510	WA	62	Poprawa brd w województwie mazowieckim na DK62 w miejscowości Wyszogród	2.920.018,07
512	WA	9	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK9 na odcinku Makowiec - Skaryszew	2.472.614,28
513	OP	38, 45	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Reńska Wieś oraz DK45 w m. Komorno, Większyce, Reńska Wieś i Długoniłowice	576.585,23
514	OP	11, 42	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK11 w m. Byczyna i DK42 w m. Czaple Stare, Ligota Wolczyńska, Kluczbork, Jaworzno i Domaszowice	1.915.170,02
515	OP	38	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Głubczyce i Pawłowiczki	589.260,53
516	ŁÓ	42	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie łódzkim na DK 42 na odcinku Kolonia Lisowice - Draby	182.646,71
518	WA	50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK50 na odcinku Bikówek - Góra Kalwaria	914.584,21
519	OP	38	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK38 w m. Głubczyce, Pawłowiczki, Pietrowice i Mokre Kolonia	1.885.596,40
520	WA	50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK50 na odcinku Zamienie - Łochów	3.621.736,23
522	WA	50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK50 na odcinku Jasiorówka - Grabownica	3.220.988,47
523	WA	53	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK53 na odcinku Kadzińdo - Antonie	3.338.272,59
524	OP	39, 42	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK39 w m. Kamienna i Namysłów oraz DK42 w m. Kamienna i Gręboszów	930.687,41
525	WA	57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK 57 na odcinku Przasnysz - Bogate	4.102.864,53
526	WA	57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK57 w m. Maków Mazowiecki	509.494,70
527	WA	57	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK57 w m. Przemiarowo	48.105,02
528	BI	62	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK63 w m. Kolno	232.371,55
529	OP	40, 41	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 i DK41 w m. Prudnik	2.488.652,19
530	WA	61	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK61 na odcinku Dzierżenin - Łaś	5.535.182,88
531	OP	40	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Biedrzychowice	405.067,74
532	WA	62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK 62 na odcinku Karolewo - Brwilno	2.563.490,60
534	WA	62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK62 na odcinku Repki - Skrzyszew	2.656.800,00
536	OP	40	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK40 w m. Łąka Prudnicka, Mochów i Głogówek	1.634.180,81
537	WA	63	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK63 na odcinku Chodów - Wiśniew	1.991.388,54
538	BI	65	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK65 w m. Grajewo	110.565,01
539	BI	66	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK66 w m. Bielsk Podlaski	116.707,52
540	WA	76	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK76 na odcinku Cyganówka - Garwolin	5.384.088,24
541	WA	76	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK 76 w m. Głusków	514.994,67
542	OP	41	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK41 w m. Niemysłowice	560.783,87
543	OP	45	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK45 w m. Krapkowice, Stradunia i Mechnica	902.962,70
547	OP	46	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK46 w m. Otmuchów i Ścibórz	603.187,03
548	OP	46	Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK46 w m. Otmuchów Wójcice	456.870,52
549	OP	88	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK88 w m. Sieroniewice	585.578,24
550	BI	66	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK66 w m. Kleszczele, Czeremcha-Wieś i Czeremcha	92.137,49
551	OP	94	Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w m. Łosiów	380.138,99
552	OP	94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK94 w m. Strzelce Opolskie	1.981.687,49
554	BI	66	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK66 w m. Brański i Łubin Kościelny	468.057,68
555	BI	8	Budowa oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych na DK8 w m. Skindzierz, Chodorówka Nowa, Suchowola, Sztabin i Białobrzegi	1.693.572,37
556	WA	19	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK19 na odcinku Chlebczyn - Mszanna	1.493.741,94
557	BY	10, 15, 91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK10 w m. Lubicz Dolny, DK15 w m. Lipnica, DK15 w m. Brodnica, DK91 w m. Kończewice	67,51
558	WA	2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK2 na odcinku Nowe Opole - Grochówka	8.517.699,92
559	OP	94	Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK94 w m. Leśniczówka	1.047.737,49
560	WA	2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK2 w m. Bojmie	1.140.922,66
561	WA	2	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK2 w m. Broszków	1.381.492,84
564	BY	10, 25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK10 na odc. Śmielin - Nakło nad Notecią, DK25 na odc. Koronowo - Trzyszczyń	1.086.974,14
565	WA	48	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK48 na odcinku Głowaczów - Kozienice	3.663.643,64
566	OP	46	Rozbudowa drogi krajowej nr 46 polegająca na budowie ścieżki pieszo-rowerowej na odc. Dębska Kuźnia – Schodnia	7.877.023,22
567	PO	32	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK32 w m. Strykowo	70.894,54
569	WA	50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK50 w m. Kobylniki	795.808,50
570	PO	10, 11	Poprawa brd na sugerowanych przejściach dla pieszych na terenie Rejonu Chodzież w woj. Wielkopolskim	444.245,82
572	PO	15, 92	Poprawa brd na sugerowanych przejściach dla pieszych na terenie Rejonu Gniezno w woj. Wielkopolskim	47.199,86
574	WA	60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK60 na odcinku Perzanowo - Załużie	531.697,24
575	WA	60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK60 w m. Ostrów Mazowiecka	578.160,00
576	PO	72, 92	Poprawa brd na sugerowanych przejściach dla pieszych na terenie Rejonu Konin w woj. Wielkopolskim	245.875,92
577	WA	60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK60 w m. Maków Mazowiecki	2.105.975,75
578	PO	32, 92	Poprawa brd na sugerowanych przejściach dla pieszych na terenie Rejonu Nowy Tomyśl w woj. Wielkopolskim	333.005,03
579	WA	62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK62 na odcinku Grochów - Brzozów	1.757.670,00
580	PO	11, 12, 15	Poprawa brd na sugerowanych przejściach dla pieszych na terenie Rejonu Środa Wlkp. w woj. Wielkopolskim	143.535,44
581	PO	15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 15 na odcinku Miłosław – Skotniki	1.762.035,16
582	WA	62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK62 w m. Łochów	2.259.406,91
583	WA	62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK62 w m. Sokółów Podlaski	3.497.036,78
584	WA	62	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK62 w m. Węgrów	1.355.054,08
585	BY	15, 80	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 na odc. Gronowo - Jajkowo, DK80 w m. Strzyżawa	1.688.421,00
586	WA	7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK7 na odcinku Łomianki - Warszawa	776.333,47
587	WA	79	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK79 w miejscowości Kozienice	4.444.306,92
588	PO	15	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi krajowej nr 15 na odc. Krotoszyn - Bożacin	4.213.289,15
589	WA	79	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK79 w m. Zwoleń	866.776,42
590	WA	85	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w woj. mazowieckim na DK 85 na odc. Nowy Dwór Mazowiecki- Kazuń Nowy	1.181.023,31
591	PO	92	Poprawa brd na skrzyżowaniu DK92 z drogą powiatową nr 3233P w m. Sławie	3.269.939,28
592	PO	25	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK25 na odc. Zbiersk – Stawiszyn	9.037.745,84
593	PO	5	Poprawa brd na przejściach w pasie drogi S5 na odcinku od m. Iwno do m. Nagradowice	474.312,60
594	PO	11	Poprawa brd na przejściach w pasie drogi S11 w rejonie Środa Wlkp.	289.665,00
595	WA	92	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK92 na odcinku Ożarów Mazowiecki - Mory	4.094.387,10
596	WA	92	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK92 w m. Mińsk Mazowiecki	5.089.157,88
599	BY	15, 25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 na odc. Szadłowice - Gniewkowo i DK25 na odc. Brzoza - Wronow	2.028.392,14
602	BY	15, 25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 w obrębie obwodnicy Inowrocławia	587.184,15
604	PO	11	Poprawa brd na przejściach w pasie drogi S11 w rejonie Kalisz	201.663,17
605	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Oława, budowa ronda z ul. Lipową	1.340.317,16
610	WR	25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 w m. Międzybórz	459.738,94
614	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Bardo	314,24
615	WR	A4	Rozbudowa skrzyżowań łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4	17.910.414,33
616	WR	25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 25 w miejscowości Drołtowice	10.634.274,51
617	PO	5	Poprawa brd na przejściach w pasie drogi S5 w m. Łubowo i Wierzyce	603.955,47



L.p.	Oddział GDDKIA	Nr drogi	Nazwa zadania	Kwota
619	WR	35	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 35 w miejscowości Unisław Śląski	3.040.221,39
623	WR	12	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na DK12 w m. Głogów	7.844.695,68
624	PO	55	Poprawa brd na przejściach w pasie drogi S5 w rejonie Leszno	282.541,64
626	WR	39	Poprawa brd na DK39 w m. Karczyn	225.359,62
627	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Cieszyce	115.896,07
628	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Łagiewniki	414.706,21
629	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Godzikowice na skrzyżowaniu DK94 z DW346	444.276,98
630	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Oława na skrzyżowaniu DK94 ul. 1 Maja z ul. Gazową	227.597,72
631	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Oława na skrzyżowaniu DK94 ul. Andersa z DW 396 ul. Strzelna i DK94 ul. 11 Listopada z DG ul. Plac Zamkowy	893.840,36
632	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Oława na skrzyżowaniu DK94 ul. Kutrowskiego z ul. Lwowską i Nowoosadniczą	390.224,39
633	WR	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Piotrowice	100.860,00
634	WR	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w Rejonie Głogów	6.604.926,08
636	WR	3	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK3 na odcinku od granicy m. Jelenia Góra do granicy Państwa z Czechami	1.004.215,38
638	WR	30	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK30 w woj. dolnośląskim	2.408.649,21
639	WR	33	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK33 na odcinku Stary Waliszów - Roztoki	863.666,32
640	WR	33	Poprawa brd na przejściach na DK33 w m. Międzyzlesie	79.581,00
642	WR	35	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK35 w Rejonie we Wrocławiu	1.049.196,15
646	WR	8	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w rejonie przejścia granicznego Kudowa Stone	276.006,66
647	WR	8	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w Rejonie we Wrocławiu	1.161.528,00
648	WR	94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w Rejonie w Legnicy	23,50
649	WR	94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w Rejonie w Wołowie	1.696.976,29
650	WR	30	Poprawa brd na przejściach dla pieszych wraz z budową chodnika na DK30 w m. Olszyna	295.077,00
651	WR	12	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK12 w m. Głogów w km 121+956	982.155,00
656	ZG	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Zajączek	93.633,80
658	ZG	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Żagań (zadanie nr 2)	1.200,00
661	ZG	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Bobrzany	210.376,00
664	ZG	22	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK22 w m. Dobiegniew	195.748,14
674	ZG	29	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK29 w m. Osiecznica	561.207,24
675	ZG	29	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK29 w m. Marcinowice	551.328,83
677	ZG	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Kostrzyn nad Odrą	604.159,46
685	ZG	32	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK32 w m. Kargowa	62.385,60
689	ZG	32	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie lubuskim na DK 32 w miejscowości Gubinek (Zadanie 1)	3.688,87
691	ZG	31	Poprawa brd na DK31 w m. Słubice	466.710,22
692	BY	25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 na odcinku Nowa Wieś Wielka - Strzelno	1.479.851,89
694	BY	25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 w m. Sępólno Krajeńskie i w m. Przepalkowo	84,06
696	BY	62	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK62 na odcinku Gocanowo - Chełmce	561.550,64
697	BY	62, 67, 91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK62 w m. Brześć Kujawski, DK67 na odc. Cyprianka - Bogucin, DK91 w m. Nowy Ciechocinek oraz w obrębie obwodnica Kowala	-13.264,14
698	BY	67, A1	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK67 w m. Popowo oraz A1 przy węźle drogowym Włocławek Zachód	370,56
700	BY	91, A1	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK91 na odc. Otloczyn - Lubień Kujawski i przy autostradzie A1 w m. Odolion	405,06
701	BY	91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK91 na odc. Warlubie - Dolna Grupa	949.057,42
702	BY	55	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w obrębie drogi nr 55 na odc. węzeł Bydgoszcz Północ-Jaroszewo	946.337,40
706	GD	22	Poprawa brd na skrzyżowaniu na DK22 w m. Człuchów w woj. pomorskim	3.956.768,78
707	GD	20	Poprawa brd na DK20 w m. Glincz	3.336.639,39
709	PO	55	Poprawa brd na przejściach w pasie drogi S5 w rejonie Nowy Tomyśl	316.392,32
711	PO	11	Poprawa brd na przejściu w pasie drogi S11 w m. Napachanie	86.100,00
712	KA	45	Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w województwie śląskim w miejscowości Racibórz	5.554.321,13
713	PO	11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK11 w m. Rogaszyce	156.825,00
715	KA	43, 46, 78, 91	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Częstochowa i Lubliniec (zadanie 2)	6.081.043,74
716	KA	44, 81, 94, A4, S86	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w Rejonie Wysoki Brzeg i Zawiercie (zadanie 2)	5.159.950,86
717	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Pleszew oraz Borczysko	1.110.690,00
718	PO	92	Poprawa brd na DK92 w m. Przyborki	616.574,40
719	PO	12	Poprawa brd na skrzyżowaniach w ciągu DK12 w m. Garzyn	9.803.287,34
720	RZ	77	Rozbudowa skrzyżowania na rondo na DK77 w m. Zaleszany	5.563.860,00
721	WA	92	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK92 w m. Piorunów	2.277.561,86
722	KA	94	Przebudowa skrzyżowania wraz z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DK94 z ul. Okradzionowską w Sławkowie	8.233.299,97
723	KA	81	Poprawa brd na DK81 w m. Skoczów w woj. śląskim	747.225,00
726	KR	47	Budowa ronda na skrzyżowaniu DK47 z ul. Spyrkówka w miejscowości Zakopane	1.583.828,26
727	KR	73	Budowa chodnika na DK73 w m. Bręń	1.198.764,76
728	KR	28	Budowa drogi dla pieszych na DK28 w miejscowości Juszczyń	342.793,02
729	LU	17	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK17 na obszarze działania Rejonu w Chełmie	2.749.417,91
730	LU	17	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK17 na obszarze działania Rejonu w Zamościu	4.810.280,59
731	LU	48	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 na odcinku Moszczanka - Prztyoczno	578.217,03
732	LU	48	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK48 w m. Dęblin	1.125.336,50
733	LU	74	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK74 na obszarze działania Rejonu w Krańniku	7.954.347,46
734	LU	74	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK74 na obszarze działania Rejonu w Zamościu	39.859,50
735	LU	82	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK82 na obszarze działania Rejonu w Chełmie	2.284.456,41
736	LU	48	Poprawa brd na drodze krajowej nr 48 w w woj. lubelskim na obszarze działania Rejonu w Puławach, poprzez przebudowę skrzyżowania w m. Sobieszyn	1.291.031,39
737	ŁÓ	12	Budowa drogi dla rowerów i pieszych w pasie DK 12 na odcinku Piotrków Trybunalski - Przyglów	6.029.274,78
743	WR	94	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK94 w m. Przesieczany	113.251,85
745	OL	16, 51	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK16, DK51 w gm. Barczewo, Wywity, Dobre Miasto, Gietrzwałd, Olsztyn, Purda i Stawiguda w woj. warmińsko-mazurskim	1.288.470,93
746	OL	51, 57	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK51 i DK57 w gm. Bartoszyce w woj. warmińsko-mazurskim	1.217.399,71
747	OL	51, 57	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK51, DK57 w gm. Bisztynek i Lidzbark Warmiński (miejska i wiejska) w woj. warmińsko-mazurskim	1.526.689,90
748	OL	58	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK58 w gm. Biała Piska i Ruciane Nida w woj. warmińsko-mazurskim	1.328.634,30
749	OL	58, 63	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK58, DK63 w gm. Pisz w woj. warmińsko-mazurskim	2.823.376,76
750	OP	45	Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 w m. Żimnice Małe	11.267.138,04
755	OP	45	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w ciągu DK45 w m. Stradunia	827.664,33
757	OP	45	Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK45 w m. Żużela	999.248,40
758	OP	45	Poprawa brd na przejściu dla pieszych w ciągu DK45 w m. Żywocice	1.029.807,71
759	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 na odcinku od m. Długie Stare do m. Gola	451.410,00
760	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 na odcinku od m. Macew do m. Kościelna Wieś	892.611,00
761	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 na odcinku od m. Piaski do m. Brzostów	699.141,84
762	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 na odcinku od m. Pleszew do m. Bielawy	11.070,00
763	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gołuchów	9.840,00
764	PO	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Gostyń	1.297.650,00
765	PO	12	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK12 w m. Jarocin	147.445,02
766	PO	15	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 na odcinku od m. Bożacin do m. Koźmin Wlkp.	1.305.768,00
767	PO	15	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 od m. Lulkowo do m. Trzemeszno	803.805,00
769	PO	15	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 na odcinku od m. Zduny do m. Krotoszyń	1.111.259,66
772	PO	15, 92	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK15 w m. Koźmin Wlkp.	1.197.936,54
775	PO	22	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK22 w m. Łędczek	402.062,40
778	PO	25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 na odcinku od m. Skalmierzyce do m. Ociąż	8.241,00
779	PO	25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 na odcinku od m. Skulska Wieś do m. Dąbroszyn	1.855.120,99
780	PO	25	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK25 w m. Nowe Skalmierzyce	22.903,07
782	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 na odcinku od m. Kopanica do m. Powodowo	1.198.381,87
783	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 na odcinku od m. Rostarzewo do m. Rakoniewice	901.597,49
784	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 w m. Granowo	87.324,14
785	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 w m. Grodzisk Wielkopolski	577.854,00
786	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 w m. Strykowo	739.230,00
787	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 w m. Wolsztyn	663.730,14
788	PO	36	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK36 na odcinku od m. Karolinki do m. Miejska Górka	1.366.899,00
789	PO	36	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK36 na odcinku od m.Kobylin do m. Lutogńiew	779.472,41
790	PO	36	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK36 w m. Franklinów	47,36
792	PO	36	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK36 w m. Ostrów Wielkopolski zadanie nr 1	11.685,00
793	PO	36	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK36 w m. Ostrów Wielkopolski zadanie nr 2	572.565,00
794	PO	72	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK72 w woj. wielkopolskim	2.586.793,03
795	PO	83	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK83 w woj. wielkopolskim	88.995,42
797	ZG	22, 31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK22 w m. Kostrzyn nad Odrą i m. Storków oraz na DK 31 w m. Kostrzyn nad Odrą (zadanie 2)	180.372,07
798	ZG	22	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK22 w m. Krzeszyce (zadanie nr 3) i m. Krasnołęg	257.679,01
799	ZG	22	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK22 w m. Karkoszków, m. Krzeszyce (zadanie nr 2) i m. Licheń	106.482,92
800	PO	11	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK11 w m. Dobrzyca	4.421.903,33
801	PO	92	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK92 w m. Brzeźno i m. Siedlec, gm. Kostrzyn Wlkp.	1.408.426,48
802	PO	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 w m. Rakoniewice	809.716,49
803	PO	11	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK11 w m. Kowanówko	84.870,00
804	RZ	19	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK19 w woj. podkarpackim (zadanie nr 2)	3.526.571,46
805	RZ	28	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK28 w woj. podkarpackim (zadanie nr 2)	3.640.009,00
806	RZ	73, A4	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK73, A4 w woj. podkarpackim	3.058.210,50
807	RZ	77	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK77 w woj. podkarpackim (zadanie nr 2)	4.266.328,80
808	RZ	84	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK84 w woj. podkarpackim (zadanie nr 2)	3.315.463,56
809	RZ	94	Budowa sygnalizacji świetlnej wraz z przejściem dla pieszych na skrzyżowaniu DK94 (ul. Rzeszowska) z drogą gminną (ul. Południowa) w m. Sędziszów Małopolski	95.202,00
810	SZ	26	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej (znak aktywny D-6), wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu DK26 w m. Rosnowo	176.290,88
811	SZ	26, 31	Budowa oświetlenia dedykowanego w ciągu DK26 na odcinku Krajnik Dolny - Chojna oraz DK31 na odcinku Chojna - Sarbinowo	2.300.750,32
812	SZ	31	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej (znak aktywny D-6) na przejściu dla pieszych, budowa oświetlenia dedykowanego wraz z odcinkami przejściowymi w ciągu DK31 w m. Wierzchlas	177.276,38
814	SZ	26	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej (znak aktywny D-6) wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu DK26 w m. Golenice	88.200,30

L.p.	Oddział GDDKIA	Nr drogi	Nazwa zadania	Kwota
815	SZ	26	Budowa sygnalizacji ostrzegawczej (znak aktywny D-6) wraz z budową oświetlenia dedykowanego w ciągu DK26 w m. Trzcińsko-Zdrój	88.063,87
816	SZ	13	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK13 w m. Kołbaskowo	330.942,01
817	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 na odcinku Drawsko Pom. - Złocieniec	209.316,73
818	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w m. Chociwel	848.360,59
819	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w m. Stargard, m. Święte i m. Strachocin	396.728,68
820	SZ	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Czepino	287.820,00
821	SZ	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Daleszewo	326.811,00
822	SZ	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Gryfino (zadanie nr 3)	1.834.501,00
823	SZ	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Nowe Brynki	131.526,51
824	SZ	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Radziszewo	217.710,00
825	SZ	20	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK20 w m. Węgorzyno i m. Wiewiecko	253.995,00
827	SZ	22	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK22 w m. Wałcz ul. Zdobywców Wału Pomorskiego	188.067,00
828	SZ	53	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na węźle Goleniów Zachód, w ciągu drogi S3	91.020,00
829	SZ	26	Wyznaczenie przejścia dla pieszych, budowa zatoki autobusowej z dojściem do zatoki, budowa oświetlenia dedykowanego wraz z odcinkami przejściowymi w ciągu DK26 w m. Czyste	442.988,34
830	SZ	26	Budowa wysp rozdzielających kierunki ruchu na DK26 w m. Sobienice	1.349.133,51
831	ZG	27	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK27 w m. Olbrachków, Żary, Bieniów, Włostów	82.831,91
832	ZG	29	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK29 w m. Cybinka	410.363,02
835	ZG	32	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK32 w m. Dzikowo, Brzózka, Dąbie, Pław, Gronów, Wilkanowo	131.708,74
837	ZG	92	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Boczków, Torzym	110.377,39
839	ZG	92	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Świebodzin, Trzciel	21.806,15
840	ZG	29	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK29 w m. Krosno Odrzańskie (zadanie nr 2)	158.836,19
843	WA	50	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych w województwie mazowieckim na DK50 w m. Witalówka	677.976,56
844	ZG	29	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK29 w m. Słubice (zadanie nr 2)	1.117.504,60
845	ZG	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Słubice	1.564.170,34
846	BY	62	Rozbudowa i wzmocnienie DK 62 na odcinku Strzelno - Kobylniki	13.452.332,50
847	BY	91	Przebudowa DK 91 na odcinku Terespol - Stołno (z wyłączeniem mostu na Wiśle)	27.192.140,80
850	WA	60	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK60 w m. Brudki Stare	273.787,93
851	GD	21	Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka	42.704.809,37
852	GD	22	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Knybawa - Gnojewo	44.632.178,00
853	GD	22	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo - granica województwa	48.108.114,16
854	GD	22	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk	58.584.881,00
855	GD	55	Rozbudowa drogi krajowej nr 55 w m. Brachlewo - zwiększenie skrajni drogowej w obszarze wiaduktu kolejowego w ciągu linii kolejowej nr 207	8.428.357,99
857	GD	22	Kontynuacja rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Czarlin - Knybawa	37.574.480,00
858	GD	21	Zadanie awaryjne nr 1 - Rozbudowa drogi krajowej nr 21 na odcinku Słupsk - Ustka	7.529.120,50
859	KA	94	Rozbudowa drogi krajowej nr 94 odcinek Pyskowice - granica m. Zabrze	71.337.728,88
860	KA	46	Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Janów - Lgoczanka	22.243.342,72
861	KA	46	Rozbudowa drogi krajowej nr 46 odc. Lełów - Nakło	21.400.737,55
862	WA	63	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych w województwie mazowieckim na DK63 w m. Chodów	523.833,16
864	KA	1	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN - T na drodze krajowej nr 1 - zadanie nr 2	26.136.724,91
865	KA	91	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 - zadanie nr 6 - etap II	13.578.392,05
869	KA	91	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci TEN-T na drodze krajowej nr 91 - zadanie nr 7	30.380.130,09
870	KR	7	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 7 w miejscowości Gaj	17.751.871,95
871	WR	5	Rozbudowa skrzyżowania w ciągu DK 5 koło miejscowości Mielęcin	2.054.088,51
875	WR	36	Poprawa brd na DK36 w m. Gogolowice	80,59
876	WR	36	Poprawa brd na DK36 w m. Miłosna	322.180,20
877	WR	36	Poprawa brd na DK36 w m. Niemstów	259.608,09
878	WR	36	Poprawa brd na DK36 w m. Osiek	408.037,36
879	WR	36	Poprawa brd na DK36 w m. Wąsosz	782.527,09
880	WR	36	Poprawa brd na DK36 w m. Wińsko	418.709,00
881	WR	39	Poprawa brd na DK39 w m. Białobrzemie	458.112,00
883	WR	39	Poprawa brd na DK39 w m. Mikoszków	185.752,83
884	WR	39	Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin	586.891,55
885	WR	8	Poprawa brd na DK8 k/m. Gumin	218.000,77
886	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Kobierzycze	141.425,08
887	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Nowa Wieś Niemczańska	370.186,21
888	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Radzików	155.295,25
890	WR	8	Poprawa brd na DK8 w m. Ząbkowice Śląskie	243.307,50
891	WR	94	Poprawa brd na DK94 k/m Jankowice na skrzyżowaniu DK94 z DG	35.907,12
893	LU	17	Rozbudowa DK nr 17 na odcinku gr. m. Zamość - Łabunie	9.666.218,56
894	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Golanka Górna	112.275,62
897	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Lipce	951.017,98
898	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Marcinkowice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z DP1972D i DP1570D	35.388,11
899	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Proszków	546.724,71
900	WR	94	Poprawa brd na DK94 w m. Radwanice na skrzyżowaniu DK94 ul. Wrocławska z ul. Mickiewicza i Kolejową	32.109,43
901	WR	30	Poprawa brd na DK30 w obrębie skrzyżowania DG112572D i DK30 w m. Chmielęń	34.009,50
902	LU	74	Rozbudowa DK 74 na odcinku Gorajec - Szczepieszyn	29.034.383,11
903	LU	74	Rozbudowa DK 74 na odcinku Janów Lubelski - Frampol	44.272.762,69
904	OL	65	Rozbudowa drogi krajowej nr 65 odc. Kowale Oleckie - początek obwodnicy Olecka	42.618.443,65
907	OL	65	Rozbudowa drogi krajowej nr 65 na odcinku Nowa Wieś Elcka - granica województwa	18.816.474,51
908	OL	63	Rozbudowa drogi krajowej nr 63 na odcinku Borki - Jeże	12.061.369,70
910	WR	46	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK46 w m. Złoty Stok	524.188,65
911	OL	53	Kontynuacja rozbudowy drogi krajowej nr 53 na odcinku Rozogi - Dąbrowy	12.888.730,81
912	WR	8	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK8 w m. Szczytna	752.065,62
916	WR	94	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK94 w m. Radwanice, Siechnice, Groblice	209.240,02
917	OP	46	Rozbudowa drogi krajowej nr 46 na odcinku Nysa - Pakosławice	68.036.132,00
918	OP	40	Rozbudowa drogi krajowej nr 40 w m. Glucholazy	10.109.716,05
919	WR	94	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK94 w m. Bolesławiec w obszarze skrzyżowania z ul. Agatową	203.278,61
920	WR	39	Poprawa brd na DK39 w m. Strzelin, przebudowa skrzyżowania	3.708.099,13
921	ZG	92	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK92 w m. Pożrzadło, Stok, Mostki, Wilkowo, Lutoł Suchy	134.667,71
922	OP	45	Rozbudowa drogi krajowej nr 45 na odcinku Jełowa - Bierdzany	39.733.441,00
923	WA	61	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo – Zegrze	27.937.968,51
924	ZG	27	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK27 w m. Przewóz, Straszów	688.798,20
925	ZG	29	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK29 w m. Gęstowice, Korczyców, Radomicko, Skórzyn	362.478,81
926	ZG	31	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK31 w m. Górzycza, Owczary, Pamięcin	146.204,20
927	ZG	53	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w obrębie węzła Gorzów Wielkopolski Południe w ciągu drogi ekspresowej S3 (zadanie nr 2)	131.610,00
928	ZG	53	Poprawa brd na przejściach dla pieszych w obrębie węzłów Międzyrzecz w ciągu drogi ekspresowej S3 (Północ, Zachód)	170.970,00
929	ZG	12	Poprawa brd na przejściach dla pieszych na DK12 w m. Wiechlice, Żagań	96.555,00
930	ZG	22	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK22 w m. Ługi	67.650,00
931	ZG	31	Poprawa brd na przejściu dla pieszych na DK31 w m. Drzecin	210.330,00
932	KR	52	Budowa drogi dla pieszych wraz z budową zatoki autobusowej na DK52 w m. Chocznią i Klecza Dolna	3.947.611,94

**Tabela 3. Środki Krajowego Funduszu Drogowego**

		2024 r.				
Lp.	Wyszczególnienie	I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał	RAZEM
I.	Stan środków na początek okresu	3.840.004.738,67	3.386.361.690,44	2.464.733.675,98	7.494.535.244,24	3.840.004.738,67
I.1.	w PLN	2.924.430.016,15	2.882.916.105,75	1.463.509.443,15	1.745.350.970,88	2.924.430.016,15
I.2.	w EUR	210.318.252,87	116.820.472,91	231.916.491,07	124.744.243,78	210.318.252,87
I.3.	w USD	266.600,28	243.356,46	229.690,64	1.365.535.878,25	266.600,28
I.4.	w GBP	12.378,13	8.302,42	8.302,42	0,00	12.378,13
II.	Wpływy	3.429.478.694,11	4.348.346.674,24	11.330.326.579,17	5.185.348.208,45	24.293.500.155,97
II.1.	w PLN	3.371.999.716,87	3.377.400.707,16	4.486.208.844,17	3.813.550.917,45	15.049.160.185,65
II.2.	w EUR	13.357.574,13	226.621.020,56	0,00	320.026.722,75	560.005.317,44
II.3.	w USD	0,00	0,00	1.734.005.000,00	0,00	1.734.005.000,00
II.4.	w GBP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Wydatki	-3.879.079.652,97	-5.274.681.640,76	-6.097.011.404,49	-8.951.753.392,81	-24.202.526.091,03
III.1.	w PLN	-3.565.431.419,63	-4.426.345.332,32	-5.600.780.026,00	-8.254.331.900,28	-21.846.888.678,23
III.2.	w EUR	-72.577.622,32	-197.064.064,46	-115.052.964,88	-162.149.847,66	-546.844.499,32
III.3.	w USD	-23.243,82	-13.665,82	0,00	-4.361,63	-41.271,27
III.4.	w CAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.5.	w CZK	0,00	0,00	-398.940,07	0,00	-398.940,07
III.6.	w GBP	-22.772,58	-8.348,80	-532.284,38	0,00	-563.405,76
IV.	Wymiana walut	X	X	X	X	X
IV.1.	zmiana stanu środków w PLN	151.917.792,36	-370.462.037,44	1.396.412.709,56	5.567.576.616,83	6.745.445.081,31
IV.2.	zmiana stanu środków w EUR	-34.277.731,77	85.539.062,06	7.880.717,59	-139.882.318,86	-80.740.270,98
IV.3.	zmiana stanu środków w USD	0,00	0,00	-368.698.812,39	-1.235.210.930,01	-1.603.909.742,40
IV.4.	zmiana stanu środków w CZK	0,00	0,00	398.940,07	0,00	398.940,07
IV.5.	zmiana stanu środków w GBP	18.696,87	8.348,80	523.981,96	0,00	551.027,63
V.	Różnice z wyceny *	-4.042.089,37	4.706.952,06	-203.513.606,42	288.410.227,24	85.561.483,51
VI.	Stan środków na koniec okresu (I.+II.+III.+V.)	3.386.361.690,44	2.464.733.675,98	7.494.535.244,24	4.016.540.287,12	4.016.540.287,12
VI.1.	w PLN	2.882.916.105,75	1.463.509.443,15	1.745.350.970,88	2.872.146.604,88	2.872.146.604,88
VI.2	w EUR	116.820.472,91	231.916.491,07	124.744.243,78	142.738.800,01	142.738.800,01
VI.3	w USD	243.356,46	229.690,64	1.365.535.878,25	130.320.586,61	130.320.586,61
VI.4	w GBP	8.302,42	8.302,42	0,00	0,00	0,00

\* - pozycja o charakterze technicznym, w ramach której wykazano różnice pomiędzy wyceną wpływów i wydatków w walucie według kursu z dnia ich otrzymania lub dokonania wymiany, a wyceną stanu środków w walucie na koniec okresu, po uwzględnieniu dokonanych transakcji wymiany.

**Tabela 4. Bilans (w zł)**

		Stan na 31 grudnia 2024 r.					
Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31 marca 2024	Stan na 30 czerwca 2024	Stan na 30 września 2024	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2024 r.	Wykonanie	% realizacji
Aktywa							
I.	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	2.878.277.331,99	1.458.589.519,18	1.709.100.876,32	4.227.975.700,00	2.853.807.059,17	67,5%
1.	Banku centralnego	2.725.328.331,99	1.242.401.329,67	1.489.125.536,41	2.818.650.500,00	2.637.608.110,71	93,6%
2.	Instytucji rządowych	152.949.000,00	216.188.189,51	219.975.339,91	1.409.325.200,00	216.198.948,46	15,3%
II.	Aktywa finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	62.479.621.889,39	62.931.982.356,70	64.363.882.854,29	68.940.418.100,00	69.222.161.733,64	100,4%
III.	Pozostałe aktywa	516.530.121,28	1.014.017.153,91	5.806.938.821,43	99.800.000,00	1.184.442.918,06	1186,8%
Aktywa razem		65.874.429.342,66	65.404.589.029,79	71.879.922.552,04	73.268.193.800,00	73.260.411.710,87	100,0%
Pasywa							
I.	Zobowiązania finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	63.148.900.317,11	64.040.057.252,41	70.298.279.553,99	72.964.996.000,00	70.684.705.794,88	96,9%
1.	Zobowiązania z tytułu kredytów	41.896.632.670,43	42.884.622.703,61	42.572.304.777,64	43.618.461.500,00	43.614.680.040,99	100,0%
	kapitał	41.710.783.903,91	42.697.856.477,14	42.374.033.024,02	43.426.314.800,00	43.405.959.234,96	100,0%
	odsetki	185.848.766,52	186.766.226,47	198.271.753,62	192.146.700,00	208.720.806,03	108,6%
2.	Zobowiązania z tytułu emisji papierów wartościowych	21.252.164.302,53	21.155.434.548,80	27.725.974.776,35	29.346.534.500,00	27.070.025.753,89	92,2%
	kapitał	21.183.207.750,00	21.236.417.500,00	27.771.117.250,00	29.244.550.000,00	26.967.617.500,00	92,2%
	dyskonto	-337.995.417,47	-330.259.007,75	-367.108.601,69	-309.609.800,00	-361.301.818,59	116,7%
	premia	7.832.612,94	6.920.305,07	5.928.724,97	6.069.400,00	4.984.422,62	82,1%
	odsetki	399.119.357,06	242.355.751,48	316.037.403,07	405.524.900,00	458.725.649,86	113,1%
3.	Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
4.	Pozostałe zobowiązania wobec podmiotów finansowych	103.344,15	0,00	0,00	0,00	0,00	X
II.	Pozostałe zobowiązania	2.725.529.025,55	1.364.531.777,38	1.581.642.998,05	303.197.800,00	2.575.705.915,99	849,5%
Razem pasywa		65.874.429.342,66	65.404.589.029,79	71.879.922.552,04	73.268.193.800,00	73.260.411.710,87	100,0%



**Tabela 5. Rachunek Zysków i Strat (w zł)**

Lp.	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2024 r.	2024 r.				Wykonanie	% realizacji
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
<b>I.</b>	<b>Wynik z tytułu odsetek</b>	<b>-2.347.849.233,94</b>	<b>-479.209.333,94</b>	<b>-489.000.503,30</b>	<b>-536.245.448,92</b>	<b>-604.117.024,89</b>	<b>-2.108.572.311,05</b>	<b>89,8%</b>
1.	Przychody z tytułu odsetek	119.031.892,67	49.515.892,67	39.148.213,71	105.216.352,17	75.680.344,59	269.560.803,14	226,5%
	Aktywa finansowe wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody	110.029.892,41	43.807.492,41	33.781.990,08	23.800.141,68	33.518.760,67	134.908.384,84	122,6%
	Aktywa finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	9.002.000,26	5.708.400,26	5.366.223,63	81.416.210,49	42.161.583,92	134.652.418,30	1495,8%
2.	Koszty odsetek	2.466.881.126,61	528.725.226,61	528.148.717,01	641.461.801,09	679.797.369,48	2.378.133.114,19	96,4%
	Zobowiązania finansowe wyceniane według amortyzowanego kosztu	2.466.881.126,61	528.725.226,61	528.148.717,01	641.461.801,09	679.797.369,48	2.378.133.114,19	96,4%
<b>II.</b>	<b>Wynik z tytułu prowizji</b>	<b>-10.250.340,00</b>	<b>-2.429.840,00</b>	<b>-2.400.769,07</b>	<b>-2.247.485,92</b>	<b>-2.447.565,01</b>	<b>-9.525.660,00</b>	<b>92,9%</b>
1.	Przychody z tytułu opłat i prowizji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Koszty z tytułu opłat i prowizji	10.250.340,00	2.429.840,00	2.400.769,07	2.247.485,92	2.447.565,01	9.525.660,00	92,9%
<b>III.</b>	<b>Zyski lub straty z tytułu zaprzestania ujmowania w bilansie aktywów i zobowiązań finansowych niewycenionych według wartości godziwej przez wynik finansowy, netto</b>	<b>971.906,15</b>	<b>971.906,15</b>	<b>-598,10</b>	<b>-380,51</b>	<b>-270,40</b>	<b>970.657,14</b>	<b>99,9%</b>
<b>IV.</b>	<b>Różnice kursowe (zysk lub strata) netto</b>	<b>8.474.369,84</b>	<b>298.069,84</b>	<b>2.346.578,24</b>	<b>686.268,80</b>	<b>-138.222,06</b>	<b>3.192.694,82</b>	<b>37,7%</b>
<b>V.</b>	<b>Wynik z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
1.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
<b>VI.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.251,22</b>	<b>321.911,66</b>	<b>11.992,50</b>	<b>443.155,38</b>	<b>X</b>
<b>VII.</b>	<b>Wynik finansowy brutto = netto</b>	<b>-2.348.653.297,95</b>	<b>-480.369.197,95</b>	<b>-489.164.543,45</b>	<b>-538.128.958,21</b>	<b>-606.715.074,86</b>	<b>-2.114.377.774,47</b>	<b>90,0%</b>

\* - Ze względu na przepływowy charakter Krajowego Funduszu Drogowego rachunek zysków i strat należy traktować jako zestawienie o charakterze prezentacyjnym.

**Tabela 6. Wynagrodzenie prowizyjne BGK (w zł)**

Lp	Wyszczególnienie	Zmiana nr 1 Planu finansowego KFD na 2024 r.	2024 r.				RAZEM	% realizacji
			I kwartał	II kwartał	III kwartał	IV kwartał		
I.	Koszty osobowe	3.353.900,00	765.674,62	767.976,18	621.593,59	640.377,96	2.795.622,35	83,4%
II.	Koszty rzeczowe	724.900,00	131.195,63	116.078,53	123.342,86	139.286,26	509.903,28	70,3%
III.	Koszty realokowane Funduszu (w tym koszty komórek organizacyjnych BGK świadczących usługi wewnętrzne, tj. usługi: księgowe, kadrowe, płacowe, informatyczne, obsługi rynku finansowego, pozyskiwania finansowania dłużnego)	3.526.800,00	791.051,13	750.364,66	631.055,65	465.519,09	2.637.990,53	74,8%
IV.	Amortyzacja	192.600,00	37.961,27	38.182,93	62.726,19	50.709,49	189.579,88	98,4%
	Koszty działania (I+II+III+IV)	7.798.200,00	1.725.882,65	1.672.602,30	1.438.718,29	1.295.892,80	6.133.096,04	78,6%
	Wynagrodzenie prowizyjne BGK	8.266.200,00	1.829.435,61	1.772.958,44	1.525.041,39	1.373.646,37	6.501.081,81	78,6%