

Wymiana informacji w sprawie Nysy Łużyckiej Grupy Roboczej W4 Komisji ds. Wód Granicznych Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec	Informationsaustausch zur Lausitzer Neiße der Arbeitsgruppe W4 der Grenzgewässerkommission der Bundesrepublik Deutschland und der Republik Polen
za rok 2022	für das Jahr 2022
<p>Z powodu pandemii COVID 19 Grupa W4 nie odbyła dwóch regularnych spotkań w 2022 r., a wymiana informacji nastąpiła drogą korespondencyjną.</p>	<p>Aufgrund der COVID-19-Pandemie wurden zwei regelmäßig stattfindende Beratungen der Gruppe W4 im Jahr 2022 nicht durchgeführt, der Informationsaustausch erfolgte auf elektronischem Wege.</p>
<p>1. Wymiana informacji na temat realizacji zadań zgodnie z wymianą informacji za rok 2021</p>	<p>1. Informationsaustausch über realisierte Aufgaben gemäß dem stattgefundenen Informationsaustausch für das Jahr 2021</p>
<p>Pkt 2.1 wymiany informacji za rok 2021 uważa się za załatwiony.</p>	<p>Der Punkt 2.1 des Informationsaustausches für das Jahr 2022 wird als erledigt betrachtet.</p>
<p>1.1 Wymiana informacji na temat planowanych działań w zakresie utrzymania i inwestycyjnych (Pkt 1. 1 wymiany informacji za rok 2021)</p>	<p>1.1 Informationsaustausch zu geplanten Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen (Punkt 1.1 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)</p>
<p>Strony wymieniły się informacjami na temat planowanych działań utrzymaniowych i inwestycyjnych. Dokładną informację strony przekażą sobie drogą elektroniczną do końca I kwartału 2023.</p>	<p>Die Seiten informierten sich gegenseitig über geplante Unterhaltungs- und Investitionsmaßnahmen. Bis Ende des 1. Quartals 2023 werden die Seiten detaillierte Informationen auf elektronischem Wege übermitteln.</p>
<p>Strona polska poinformowała, że w 2022 r. prowadzone były prace konserwacyjno-utrzymawcze polegające na wykonaniu jednokrotnego wykoszenia wałów przeciwpowodziowych, usuwaniu zatorów oraz remoncie wałów przeciwpowodziowych na odcinkach Markosice – Późna (kontynuacja prac rozpoczętych w 2021 r.) oraz Gubin – Sękowice – etap 1. Remont wałów jest następstwem nakazu Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Gorzowie Wielkopolskim. W 2023 r. planowane są prace remontowe na kolejnych odcinkach wałów, wynikające z nakazów Nadzoru Budowlanego.</p>	<p>Die polnische Seite berichtete, dass im Jahr 2022 Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten durchgeführt wurden. Es ging dabei um einmaliges Mähen auf den Hochwasserschutzdeichen, Beseitigung von Engpässen und Instandsetzung der Hochwasserschutzdeich-Abschnitte Markosice-Późna (Fortsetzung der im Jahr 2021 begonnenen Arbeiten) und Gubin-Sękowice (Phase 1). Die Instandsetzung der Deiche erfolgte auf Anordnung des Wojewodschaftsinspektors für Bauaufsicht in Gorzów Wielkopolski. Im Jahr 2023 sollen weitere Deichabschnitte gemäß der Anordnung der Bauaufsicht instandgesetzt werden.</p>
<p>Strona niemiecka poinformowała, że informacja odnośnie realizowanych działań LTV będzie przekazywana stronie polskiej corocznie w formie wykazu, najlepiej do końca każdego roku kalendarzowego, zgodnie z ustaleniami.</p>	<p>Die deutsche Seite berichtete, dass die Information zu aktiven Maßnahmen der LTV abstimmungsgemäß jährlich in Listenform an die polnische Seite übergeben wird, vorzugsweise bis Ende eines jeden Kalenderjahres. Die Liste</p>





<p>Lista z 2021 r. została zaktualizowana 28 lutego 2022 r. i stanowi załącznik nr 1.</p> <p>Na obszarze odpowiedzialności kraju związkowego Brandenburgia wał był dwukrotnie koszony. Punktowo eliminowano szkody wyrządzane przez zwierzęta ryjące. Pomiędzy Klein- i Groß Bademäusel nałożono wierzchnią warstwę gruntu, aby uchronić darń przed dalszymi uszkodzeniami spowodowanymi zjawiskami suszy lub zwiększyć jej odporność w okresach suszy.</p>	<p>aus 2021 wurde mit Stand 28.02.2022 überarbeitet und ist als Anlage 1 beigefügt.</p> <p>Im Zuständigkeitsgebiet des Landes Brandenburg wurde der Deich zweimal gemäht. Punktuell wurden Wühltierschäden beseitigt. Zwischen Klein- und Groß Bademäusel wurde Mutterboden aufgetragen, damit die Grasnarbe vor weiteren Trockenschäden geschützt ist bzw. mehr Widerstandskraft in Trockenzeiten hat.</p>
<p>1.2 Ochrona przeciwpowodziowa Ostritz – Krzewina Zgorzelecka (Pkt 1.2 wymiany informacji za rok 2021)</p>	<p>1.2 Hochwasserschutz Ostritz – Krzewina Zgorzelecka (Punkt 1.2 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)</p>
<p>Strona polska poinformowała, że w 2022 r. nie zostało zlecone wykonanie dokumentacji technicznej dla przedmiotowego zadania. Wykonanie dokumentacji i realizacja zadania będą uwzględnione w planach inwestycyjnych na kolejne lata i zostaną niezwłocznie rozpoczęte po zapewnieniu finansowania. Zadanie zostało uwzględnione w zatwierdzonym przez Ministra Infrastruktury w dniu 18.10.2022 r. Planie Zarządzania Ryzykiem Powodziowym</p>	<p>Die polnische Seite teilte mit, dass im Jahr 2022 kein Auftrag zur Erarbeitung der technischen Dokumentation für diese Maßnahme erteilt wurde. Die Erarbeitung der Dokumentation und die Durchführung der Maßnahme werden in die Investitionspläne für die nächsten Jahre aufgenommen und unverzüglich begonnen, sobald die Finanzierung gesichert ist. Die Maßnahme ist in dem vom Infrastrukturminister am 18.10.2022 genehmigten Hochwassermanagementplan enthalten.</p>
<p>1.3 Plan utrzymania Nysy Łużyckiej dla brandenburskiego odcinka granicznego od km 32 do km 36 (Pkt 1.3 wymiany informacji za 2021)</p>	<p>1.3 Unterhaltungsrahmenplan der Lausitzer Neiße für den brandenburgischen Grenzabschnitt ab km 32 bis km 36 (Punkt 1.3 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)</p>
<p>Strona niemiecka poinformowała, że opracowanie planu pilotażowego zostało przełożone z powodu sytuacji koronawirusa. Oczekuje się, że realizacja planu pilotażowego będzie kontynuowana w 2022 r. W ramach tego planu pilotażowego przygotowywana jest również opinia do przedłożonego planu utrzymania Nysy Łużyckiej dla odcinka rzeki od km 40+500 do km 74+334.</p>	<p>Die deutsche Seite berichtete, dass aufgrund der Coronasituation die Bearbeitung des Pilotplanes verschoben wurde. Die Bearbeitung des Pilotplanes wird voraussichtlich im Jahr 2022 fortgesetzt. Im Rahmen dieses Pilotplanes wird auch die Stellungnahme für den übergebenen Unterhaltungsplan der Lausitzer Neiße für den Flussabschnitt km 40+500 bis km 74+334 erstellt.</p>
<p>Strona polska podtrzymuje wcześniejsze informacje w sprawie inwentaryzacji, usunięcia wywrotów drzew i zakrzaczeń. Decyzje administracyjne Strona polska postara się pozyskać w 2023 r.</p>	<p>Die polnische Seite hält die bereits übermittelten Informationen über die Bestandsaufnahme sowie Beseitigung von Totholz und Bewuchs aufrecht. Die polnische Seite wird versuchen, die Verwaltungsbescheide im Jahr 2023 einzuholen.</p>

1.4 Informacje o stanie prac na temat opracowania ramowego planu utrzymania Nysy Łużyckiej dla odcinka od km 40+500 do km 74+334 (Pkt 1.5 wymiany informacji za rok 2021)	1.4 Information über den Arbeitsstand zur Erstellung eines Unterhaltungsrahmenplans der Lausitzer Neiße für den Abschnitt ab km 40+500 bis km 74+334 (Punkt 1.5 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
<p>Strona niemiecka poinformowała, że sytuacja nie uległa zmianie. Plan zostanie zlecony w 2023 roku.</p>	<p>Die deutsche Seite berichtete, dass es keinen neuen Sachstand gibt. Es ist geplant die Erstellung 2023 zu beauftragen.</p>
1.5 Program wycinki drzew i krzewów na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią dla RZGW we Wrocławiu (Pkt 1.6 wymiany informacji za 2021)	1.5 Programm der RZGW Wrocław zur Beseitigung des Baum- und Strauchbewuchses in besonders hochwassergefährdeten Gebieten (Punkt 1.6 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
<p>Strona polska poinformowała, że z międzywala w m. Radomierzyce w większości usunięto drzewa i zakrzaczenia. Prace te zostały wykonane na podstawie decyzji nakazujących wycinki, które wydał Dyrektor RZGW. O dalszych postępach prac strona polska będzie informować na następnych naradach.</p>	<p>Die polnische Seite berichtete, dass die meisten Bäume und Sträucher aus dem Vorland in Radomierzyce beseitigt wurden. Diese Arbeiten erfolgten gemäß dem Fällbescheid des Direktors der RZGW. Die polnische Seite wird in den nächsten Beratungen über den weiteren Fortgang der Arbeiten informieren.</p>
1.6 Ochrona przeciwpowodziowa Guben – Alte Poststraße oraz Gubina (Pkt 1.7 wymiany informacji za 2021)	1.6 Hochwasserschutz Guben – Alte Poststraße sowie Gubin (Punkt 1.7 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
<p>Strona niemiecka poinformowała, że dla 2 odcinka budowy, obiektu częściowego 2 dostępna jest decyzja o zatwierdzeniu planu prawnie wiążącego z dnia 05.04.2017. Oczyszczanie placu budowy zostało zakończone. Przeprowadzono procedurę udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane. Prace budowlane postępują zgodnie z planem. Oczekuje się, że zadanie zostanie zakończone w październiku 2023 r.</p>	<p>Die deutsche Seite teilte mit, dass für den 2. Bauabschnitt, Teilobjekt 2 ein Planfeststellungsbeschluss mit Datum vom 05.04.2017 vorliegt. Die Baufeldfreimachung ist abgeschlossen. Die Vergabe der Bauleistung ist erfolgt. Die Baumaßnahmen schreiten planmäßig voran. Die Maßnahme soll voraussichtlich im August 2023 abgeschlossen werden.</p>
<p>Dla 2 odcinka budowy, obiektu częściowego 3 opracowano dokumentację wykonawczą jest ona obecnie sprawdzana. Przygotowywana jest procedura udzielenia zamówienia publicznego na główne roboty budowlane, aktualnie trwa procedura udzielenia zamówienia publicznego na prace przygotowawcze (szalowanie). Prace budowlane powinny rozpocząć się w 2023 r. i potrwać prawdopodobnie do końca 2024 roku.</p>	<p>Für den 2. Bauabschnitt, Teilobjekt 3 ist die Ausführungsplanung fertiggestellt und wird geprüft. Die Vergabe der Hauptbauleistung wird vorbereitet, die Vergabe der bauvorbereitenden Arbeiten (Holungen) erfolgt aktuell. Die Bauarbeiten sollen 2023 starten und werden voraussichtlich bis Ende 2024 andauern.</p>
<p>Strona polska poinformowała, że w dniu 18 października 2022 r. Minister Infrastruktury podpisał rozporządzenie w sprawie przyjęcia Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym dla obszaru dorzecza Odry, który zacznie obowiązywać od 23 grudnia 2022 r. Plan ten jest</p>	<p>Die polnische Seite teilte mit, dass der Infrastrukturminister am 18. Oktober 2022 die Verordnung zur Annahme des Hochwasserrisikomanagementplans für das Oder-Einzugsgebiet unterzeichnete, der ab dem 23. Dezember 2022 gelten wird. Dieser Plan</p>

podstawą do podjęcia dalszych działań ochrony przeciwpowodziowej, w tym koncepcji zabezpieczenia obszaru problemowego w rejonie miasta Gubina wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej dla wariantu rekomendowanego. Prace planistyczne planuje się rozpocząć niezwłocznie po zapewnieniu finansowania.	bildet die Grundlage für weitere Hochwasserschutzmaßnahmen, einschließlich eines Konzepts zur Sicherung des Problemgebiets im Raum Gubin sowie der Erstellung von Entwurfsunterlagen für die empfohlene Variante. Sobald die Finanzierung gesichert wird, wird mit der Planung begonnen.
1.7 Rozbiórka nasypu poprzecznego Hagenwerder (Pkt 1.8 wymiany informacji za 2021)	1.7 Rückbau des Querdamms Hagenwerder (Punkt 1.8 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
Strona polska poinformowała, że nie posiada nowych wiadomości odnośnie nieodpłatnego przejęcia przez Gminę Zgorzelec od PKP działek pod nasypem.	Die polnische Seite teilte mit, dass ihr keine neuen Informationen über die unentgeltliche Übernahme von Grundstücken der PKP unter dem Bahndamm durch die Gemeinde Zgorzelec vorliegen.
Strona niemiecka poinformowała o tym, że nie ma nowych informacji w sprawie, ponieważ projekt jest obecnie wstrzymany.	Die deutsche Seite informierte darüber, dass es keinen neuen Sachstand gibt, da das Projekt zum gegenwärtigen Zeitpunkt ruht.
1.8 Przebudowa jazów Hagenwerder i Weinhübel (Pkt 1.9 wymiany informacji za 2021)	1.8 Umbau der Wehranlagen Hagenwerder und Weinhübel (Punkt 1.9 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
<u>Hagenwerder</u> Strona niemiecka poinformowała, że projekt został czasowo przełożony. Ze względu na brak funduszy planowana jest kontynuacja od 2026 roku.	<u>Hagenwerder</u> Die deutsche Seite berichtete, dass das Projekt zeitlich verschoben ist. Aufgrund fehlender Finanzierung ist eine Weiterführung ab 2026 geplant.
<u>Weinhübel</u> Strona niemiecka poinformowała, że w 2020 roku nastąpiło załamanie branży przemysłowej. W celu realizacji projektu zaplanowano na 2022 rok remont jazu, nową budowę zastępczą upustu dennego oraz zapewnienie drożności ekologicznej w młynówce. Rozpoczęcie budowy nastąpiło w maju 2022 roku, czas budowy zaplanowany został do 12.04.2023 roku. Grupa planuje wizytować to miejsce podczas narady wiosennej 2023.	<u>Weinhübel</u> Die deutsche Seite berichtete, dass der Abbruch der Industriebrache in 2020 erfolgte. Für die Umsetzung des Vorhabens ist die Instandsetzung des Wehres, der Ersatzneubau des Grundablasses und die Herstellung der ökologischen Durchgängigkeit im Mühlgraben in 2022 vorgesehen. Der Baubeginn war im Mai 2022 und die Bauzeit ist bis 12.04.2023 geplant. Die Gruppe wird diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
1.9 Jaz Vierradenmühle w Görlitz (Pkt 1.10 wymiany informacji za 2021)	1.9 Wehr Vierradenmühle in Görlitz (Punkt 1.10 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
Strona niemiecka poinformowała, że obecnie uzgadniana jest nowa umowa dzierżawy pomiędzy nowym operatorem elektrowni wodnej a właścicielem nieruchomości LTV/Zakład Sprewy/Nysy. Nadal nie ma rozwiązania dla przepławki dla ryb. Planowane jest włączenie elektrowni wodnej do grupy roboczej ds. drożności ekologicznej w I kwartale 2023 roku oraz omówienie	Die deutsche Seite teilte mit, dass derzeit ein neuer Pachtvertrag zwischen dem neuen Betreiber der Wasserkraftanlage und dem Grundstückseigentümer LTV/Betrieb Spree/Neiße abgestimmt wird. Für die Fischaufstiegsanlage gibt es noch keinen Lösungsansatz. Es ist angedacht, im 1. Quartal 2023 die Anlage in die Arbeitsgruppe Durchgängigkeit aufzunehmen und während eines gemeinsamen Vororttermins

rozwiązań podczas wspólnego spotkania na miejscu z Urzędem Ochrony Zabytków. Obie strony nadal są zainteresowane działaniem elektrowni wodnej i związaną z tym budową przepławki dla ryb.	mit der Denkmalbehörde Lösungen zu diskutieren. Beide Seiten sind weiterhin am Betrieb der Wasserkraftanlage und der damit verbundenen Errichtung einer Fischaufstiegsanlage interessiert.
1.10 Wykonanie przepławki dla ryb przy jazie Görlitz Obermühle (Pkt 1.11 wymiany informacji za 2021)	1.10 Errichtung einer Fischaufstiegsanlage am Wehr Görlitz Obermühle (Punkt 1.11 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
Strona niemiecka poinformowała, że w dniu 01.04.2022 operator otrzymał pozwolenie wodnoprawne na budowę i eksploatację przepławki jako obejścia elektrowni dla zapewnienia drożności przy elektrowni wodnej Obermühle. Prace stanu surowego przepławki zakończono pod koniec 2022 roku. Nastąpiło przepisanie własności. Grupa planuje wizytować to miejsce podczas narady wiosennej 2023.	Die deutsche Seite teilte mit, dass der Betreiber die wasserrechtliche Genehmigung für den Bau und Betrieb einer Fischaufstiegsanlage als Krafthausumgehung zur Herstellung der Durchgängigkeit an dem Wasserkraftwerk Obermühle am 01.04.2022 erhalten hat. Die Rohbauarbeiten wurden Ende 2022 abgeschlossen. Es erfolgte eine Umschreibung des Eigentums. Die Gruppe wird diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
1.11 Remont wału przeciwpowodziowego Łęknica/Bad Muskau od km 79+990 do km 80+960 (Pkt 1.14 wymiany informacji za 2021)	1.11 Deichsanierung in Łęknica/Bad Muskau ab km 79+990 bis km 80+960 (Punkt 1.14 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
W związku z zakończeniem prac na wale przez stronę polską w 2019 r., Grupa planuje wizytować to miejsce podczas objazdu wiosennego 2023.	Da die polnische Seite die Deicharbeiten im Jahr 2019 abschloss, wird die Gruppe diese Stelle während der Frühjahrsbereisung 2023 besichtigen.
1.12 Hydrowęzeł Grieben (Pkt 1.15 wymiany informacji za 2021)	1.12 Gewässerknotten Grieben (Punkt 1.15 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
Po otrzymaniu od strony niemieckiej wyników modelowania, które wykażą czy projekt stanowi potencjalne zagrożenie powodziowe po stronie polskiej, strona polska przedłoży stronie niemieckiej swoje ostateczne stanowisko do zaproponowanych rozwiązań technicznych.	Nach Erhalt der Modellierungsergebnisse von deutscher Seite, aus denen hervorgeht, ob das Vorhaben eine potenzielle Hochwassergefahr auf polnischer Seite darstellt, wird die polnische Seite der deutschen Seite ihren endgültigen Standpunkt zu den vorgeschlagenen technischen Lösungen mitteilen.
Strona niemiecka poinformowała, że wniosek o wdrożenie procedury scopingu dla 1 obiektu częściowego całego przedsięwzięcia „Ochrona przeciwpowodziowa. Wyspa na Nysie w miejscowości Grieben” został wycofany. Obecnie trwają prace nad nowym opracowaniem projektu. Elementami projektu powinna być początkowo nowa budowa zastępcza jazu Grieben na Nysie (2 obiekt częściowy) oraz modernizacja progu przelewowego poniżej jazu	Die deutsche Seite informiert, dass der Antrag auf Durchführung des Scoping-Verfahrens für das Teilobjekt 1 der Gesamtmaßnahme „Hochwasserschutz Neißinsel Grieben“ zurückgezogen wurde. Derzeit wird an einer Neuausrichtung des Projektes gearbeitet. Bestandteile des Vorhabens sollen zunächst der Ersatzneubau des Neißewehres Grieben (Teilobjekt 2) sowie die Ertüchtigung der Überlaufschwelle unterhalb des Neißewehres (Teilobjekt 1 mit einem verringerten Maßnahmenumfang) sein.

(1 obiekt częściowy ze zmniejszonym zakresem działań).	
Strony nadal uważają, że ze względu na sytuację epidemiczną związaną z COVID-19 spotkanie informacyjne na płaszczyźnie roboczej z zainteresowanymi stronami na polskim terytorium, w sprawie planowanych działań może odbyć się dopiero po ustaniu zagrożenia. Strony uzgodnią termin spotkania drogą korespondencyjną.	Die Seiten sind nach wie vor der Ansicht, dass aufgrund der COVID-19-Pandemie ein Informationstreffen auf Arbeitsebene mit den in Polen betroffenen Stellen über die geplanten Aktivitäten erst stattfinden kann, wenn die Gefahr vorüber sein wird. Die Seiten vereinbaren auf dem Schriftweg einen Termin für das Treffen.
1.13 Jaz Sobolice w km 111+630 (Pkt 1.16 wymiany informacji za 2021)	1.13 Wehranlage Sobolice im km 111+630 (Punkt 1.16 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
Strony zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami sprawdzą możliwości przekazania informacji o pozwoleniach wodnoprawnych dla jazów na Nysie Łużyckiej i należących do nich elektrowni, w kontekście przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Wymiana informacji na ten temat nastąpi podczas następnej narady grupy. Strona polska oczekuje na interpretację prawną możliwości przekazania pozwoleń wodnoprawnych polskich użytkowników jazów w kontekście ochrony danych osobowych.	Ausgehend von den bereits getroffenen Festlegungen werden die Seiten prüfen, inwieweit Informationen über die wasserrechtlichen Genehmigungen für Neißewehre und deren Wasserkraftanlagen unter Berücksichtigung der Datenschutzbestimmungen weitergegeben werden können. Ein Informationsaustausch zu diesem Thema wird in der nächsten Beratung der Gruppe stattfinden. Die polnische Seite wartet auf eine rechtliche Auslegung der Möglichkeit, die Wasserrechte polnischer Wehrbenutzer im Zusammenhang mit dem Schutz personenbezogener Daten zu übertragen.
2. Sprawy różne	2. Sonstiges
2.1 Rozbiórka jazu Deutsch Ossig – Koźlice w km 160+935 na Nysie Łużyckiej (Pkt 2.2 wymiany informacji za 2021)	2.1 Rückbau des Wehres Deutsch Ossig – Koźlice im km 160+935 der Lausitzer Neiße (Punkt 2.2 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
Strona polska oczekuje na przestanie przez stronę niemiecką wypracowanego preferowanego wariantu dotyczącego jazu Deutsch Ossig – Koźlice. Zwraca uwagę, że przyjęte rozwiązania techniczne powinny zapewniać stabilność koryta rzeki.	Die polnische Seite wartet darauf, dass die deutsche Seite die entwickelte Vorzugsvariante für die Staustufe Deutsch Ossig - Koźlice übermittelt. Sie weist darauf hin, dass die gewählten technischen Lösungen die Stabilität des Flussbetts gewährleisten müssen.
Strona niemiecka poinformowała, że są już dostępne wyniki etapu realizacji 1-2. Opracowywany jest etap realizacji 3. Po wypracowaniu wariantu preferowanego nastąpią dalsze uzgodnienia ze stroną polską.	Die deutsche Seite informierte, dass die Ergebnisse der Leistungsphase 1-2 vorliegen. Es wird die Leistungsphase 3 bearbeitet. Nach Herausarbeitung der Vorzugsvariante erfolgt die weitere Abstimmung mit der polnischen Seite.
2.2 Utrzymanie kładki dla pieszych w m. Krzewina (Pkt 2.3 wymiany informacji za 2021)	2.2 Instandhaltung des Stegs in Krzewina (Punkt 2.3 des Informationsaustausches für das Jahr 2021)
W związku z wcześniejszymi informacjami dotyczącymi stworzenia się zatoru na filarze kładki (zator usunięty przez właściciela kładki)	Aufgrund früherer Informationen über die entstehende Stauung am Pfeiler des Stegs (die Stauung wurde vom Eigentümer des Stegs beseitigt) beschloss die Gruppe, diese Stelle

Grupa postanowiła, że będzie wizytować to miejsce w czasie objazdu wiosennego 2023.	während der Frühjahrsbereisung 2023 zu besichtigen.
2.3 Termin	2.3 Termin
Termin narady wiosennej i objazdu strony uzgodniły na 18-20 kwietnia 2023 r.	Die Seiten einigten sich darauf, dass die Frühjahrsberatung und -bereisung am 18.-20. April 2023 stattfinden wird.
Wrocław, dnia 08.03.2023	Breslau, den 08.03.2023
	
B. Jesionek Przewodnicząca delegacji Rzeczypospolitej Polskiej	B. Jesionek Leiterin der Delegation der Republik Polen
Poczdám, dnia 9.3.2023	Potsdam, den 9.3.2023
	
P. Pufahl Przewodnicząca delegacji Republiki Federalnej Niemiec	P. Pufahl Leiterin der Delegation der Bundesrepublik Deutschland

