

Lista sprawdzająca z realizacji działań wymienionych w Załączniku nr 1 i 2 w Planie Zarządzania Środowiskiem

Załącznik nr 1

do Raportu Końcowego z realizacji działań określonych w PZŚ

dla Kontraktu 2A.2/1

Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły

Podkomponent	2.A: Ochrona czynna
Kontrakt	2A.2/1 – Budowa suchego zbiornika przeciwpowodziowego rzeka Bystrzyca Dusznicka w miejscowości Szalejów
Zamawiający / Jednostka Wdrażania Projektu	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu
Jednostka Realizacji Projektu (JRP)	Jednostka Realizująca Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły
Wykonawca Robót	Power Construction Corporation of China, Limited. No. 22 Chegongzhuang West Road, Haidian District, Beijing 100048, P.R. China <u>Adres biura budowy:</u> Szalejów Górny 47D 57-314 Szalejów Górny
Inżynier Kontraktu	SWECO Polska Sp. z o.o. – Lider ul. Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań SWECO Nederland B.V. – Partner De Bilt, De Holle Bilt 22 <u>Adres do korespondencji:</u> SWECO Polska sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 61 (budynek C), 50-541 Wrocław

Niniejszy dokument, stanowiący **Załącznik nr 1** do *Raportu Końcowego z realizacji działań określonych w Planie Zarządzania Środowiskiem dla Kontraktu 2A.2/1* (okres sprawozdawczy: 16 kwietnia 2018 r. – 31 lipca 2025 r.), opracowanego przez Inżyniera/Konsultanta, składa się z następujących 3 części:

- Część I. Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1
- Część II. Lista sprawdzająca z realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1
- Część III. Lista zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ w okresie sprawozdawczym

Część I. Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1

Objaśnienie do listy sprawdzającej przedstawionej w Części I

Działania wymienione w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1 pogrupowane są na 23 kategorie tematyczne (oznaczone literami A.-X.):

Kat.	Nazwa kategorii	Pozycja w tabeli
A.	Wymagania dotyczące harmonogramu realizacji robót	1-2
B.	Wymagania dotyczące obsługi komunikacyjnej <i>obszaru realizacji Zadania</i>	3-4
C.	Wymagania dotyczące lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych	5-6
D.	Wymagania dotyczące jakości i zagospodarowania gruntów	7-12
E.	Wymagania dotyczące postępowania z warstwą humusu	13
F.	Wymagania dotyczące wycinki drzew i krzewów	14-19
G.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki	20-26
H.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia chronionych zasobów przyrodniczych	27-40
I.	Szczegółowe wymagania dotyczące robót w korytach cieków	41-59
J.	Szczegółowe wymagania dotyczące robót przy przekładaniu linii energetycznych	60
K.	Szczegółowe wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa geologicznego	61-62
L.	Wymagania dotyczące rekultywacji terenu po zakończeniu budowy	63
M.	Wymagania dotyczące zasad użytkowania wybudowanych obiektów	64-76
N.	Wymagania dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska	77-100
O.	Wymagania dotyczące postępowania z odpadami	101-105
P.	Wymagania dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa ludzi	106-111
R.	Wymagania dotyczące nadzwyczajnych zagrożeń dla środowiska	112-114
S.	Wymagania dotyczące ochrony zabytków kultury	115-117
T.	Działania dotyczące odtwarzania zasobów środowiska przyrodniczego	118-124
U.	Realizacja działań określonych w decyzjach RDOŚ zezwalających na odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt	125-126
V.	Wymagania dotyczące weryfikacji podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ	127
W.	Wymagania dotyczące personelu Wykonawcy zaangażowanego w realizację PZŚ	128-134
X.	Wymagania dotyczące raportowania realizacji PZŚ	135-137

Numery w kolumnie „Pozycja na liście sprawdzającej PZŚ” – od 1 do 137 oznaczają numery poszczególnych działań łagodzących, zgodnie z numeracją w Załączniku 1 PZŚ.

Dla każdego z działań łagodzących podano:

- Hasłowy opis działania (oznaczony **pogrubioną i pochylą czcionką** wraz z numerem w kolumnie „Poz.”);
- Dosłowną treść działania w tekście Załącznika 1 PZŚ;
- Opis stanu realizacji działania w okresie sprawozdawczym.

Tabela 1. Lista sprawdzająca z realizacji działań łagodzących wymienionych w Załączniku 1 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1.

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
1.	<p>Warunki PZŚ dotyczące terminów prowadzenia robót</p> <p>Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji należy uwzględnić warunki PZŚ dotyczące terminów i czasu prowadzenia różnego typu prac, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) terminy powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego (patrz poz. 41); b) dopuszczalne terminy prac w korytach cieków (patrz poz. 44); c) dopuszczalne terminy pierwszego przepuszczenia wody przez sztolnię w zaporze zbiornika (patrz poz. 59); d) dopuszczalne godziny prowadzenia robót (patrz poz. 93); e) dopuszczalne terminy zdejmowania warstwy humusu (patrz poz. 13 pkt b); f) dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewów (patrz poz. 14 i 17); g) dopuszczalne terminy karczowania wyciętych drzew i krzewów na skarpach koryt cieków (patrz poz. 18); h) terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed wycinką drzew (patrz poz. 17); i) termin zakończenia wycinki drzew i krzewów (patrz poz. 19); j) terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed rozbiórką obiektów kubaturowych (patrz poz. 31); k) terminy kontroli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa drobnych zwierząt na terenie robót (patrz poz. 33 i 34); l) uzgadnianie terminów prowadzenia prac rekultywacyjnych (patrz poz. 63); m) terminy prowadzenia prac konserwacyjnych w czaszy zbiornika (patrz poz. 72 i 73); n) dopuszczalny czas przetrzymywania wody w zbiorniku (patrz poz. 65); o) okres utrzymywania wody w łapaczu rumoszu (patrz poz. 68); p) terminy koszenia łąk w czaszy zbiornika (patrz poz. 76); r) terminy nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewiastej (patrz poz. 118, 119, 120); 	<p>Stan realizacji poszczególnych elementów:</p> <p><u>a. termin powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego</u></p> <p>Patrz opis w poz. 41.</p> <p><u>b. dopuszczalne terminy prac w korytach cieków</u></p> <p>Patrz opis w poz. 44.</p> <p><u>c. dopuszczalne terminy pierwszego przepuszczenia wody przez sztolnię w zaporze zbiornika</u></p> <p>Patrz opis w poz. 59.</p> <p><u>d. dopuszczalne godziny prowadzenia robót</u></p> <p>Patrz opis w poz. 93.</p> <p><u>e. dopuszczalne terminy zdejmowania warstwy humusu</u></p> <p>Patrz opis w poz. 13 pkt b.</p> <p><u>f. dopuszczalne terminy wycinki drzew i krzewów</u></p> <p>Patrz opis w poz. 14 i 17.</p> <p><u>g. dopuszczalne terminy karczowania wyciętych drzew i krzewów na skarpach koryt cieków</u></p> <p>Patrz opis w poz. 18.</p> <p><u>h. terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed wycinką drzew</u></p> <p>Patrz opis w poz. 17.</p> <p><u>i. termin zakończenia wycinki drzew i krzewów</u></p> <p>Patrz opis w poz. 19.</p> <p><u>j. terminy kontroli nadzoru środowiskowego przed rozbiórką obiektów kubaturowych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 31.</p> <p><u>k. terminy kontroli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa drobnych zwierząt na terenie robót</u></p> <p>Patrz opis w poz. 33 i 34.</p> <p><u>l. uzgodnienie terminów prac rekultywacyjnych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 63.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>s) terminy wywieszania budek i platform lęgowych dla ptaków (patrz poz. 121, 122, 123);</p> <p>t) terminy wywieszania skrzynek dla nietoperzy (patrz poz. 124);</p> <p>u) terminy ważności zezwoleń z decyzji RDOŚ zezwalających na odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt (patrz poz. 125 i 126);</p> <p>v) terminy raportowania realizacji PZŚ (patrz poz. 135, 136, 137).</p>	<p><u>m. terminy prowadzenia prac konserwacyjnych w czaszy zbiornika</u></p> <p>Patrz opis w poz. 72 i 73.</p> <p><u>n. dopuszczalny czas przetrzymywania wody w zbiorniku</u></p> <p>Patrz opis w poz. 65.</p> <p><u>o. okres utrzymywania wody w łapaczu rumoszu</u></p> <p>Patrz opis w poz. 68.</p> <p><u>p. termin koszenia łąk w czaszy zbiornika</u></p> <p>Patrz opis w poz. 76.</p> <p><u>r. terminy nasadzeń roślinności drzewiastej i krzewiastej</u></p> <p>Patrz opis w poz. 118, 119, 120.</p> <p><u>s. terminy wywieszania budek i platform lęgowych dla ptaków</u></p> <p>Patrz opis w poz. 121, 122, 123.</p> <p><u>t. terminy wywieszania skrzynek dla nietoperzy</u></p> <p>Patrz opis w poz. 124.</p> <p><u>u. terminy ważności zezwoleń z decyzji RDOŚ zezwalających na odstępstwa od zakazów ochrony gatunkowej roślin i zwierząt</u></p> <p>Patrz opis w poz. 125 i 126.</p> <p><u>v. terminy raportowania realizacji PZŚ</u></p> <p>Patrz opis w poz. 135, 136, 137.</p>
2.	<p>Warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót</p> <p>Przy ustalaniu harmonogramów robót oraz na etapie ich realizacji należy uwzględnić warunki PZŚ dotyczące działań do wykonania przed rozpoczęciem lub na wstępnym etapie robót, w tym:</p> <p>a) warunki dotyczące wykonania i wyposażenia zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych (patrz poz. 5, a także poz. 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 99, 102, 103, 104, 109, 110);</p> <p>b) warunki dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu budowy (patrz poz. 3 i 4);</p>	<p>Stan realizacji poszczególnych elementów:</p> <p><u>a. wykonanie i wyposażenie zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 5, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 99, 102, 103, 104, 109, 110.</p> <p><u>b. warunki dotyczące obsługi komunikacyjnej terenu budowy</u></p> <p>Patrz opis w poz. 3, 4.</p> <p><u>c. warunki dotyczące badań jakości (zanieczyszczenia) gruntów i osadów rzecznych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 7.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>c) warunki dotyczące badań jakości (zanieczyszczenia) gruntów i osadów rzecznych (patrz poz. 7);</p> <p>d) warunek dotyczący zdjęcia i zabezpieczenia warstwy humusu (patrz poz. 13);</p> <p>e) warunek zabezpieczenia drzew i krzewów nieplanowanych do wycinki (patrz poz. 20);</p> <p>f) warunki dotyczące wykonania inwentaryzacji przyrodniczych (patrz poz. 27 i 28);</p> <p>g) warunek dotyczący zabezpieczenia granic siedlisk przyrodniczych (patrz poz. 29);</p> <p>h) warunek dotyczący przesadzenia okazów roślin chronionych (patrz poz. 30);</p> <p>i) warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem drobnych zwierząt (patrz poz. 33);</p> <p>j) warunek powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego (patrz poz. 41);</p> <p>k) warunki dotyczące opracowania wybranych dokumentów (patrz poz. 8, 63, 101, 106, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 135);</p> <p>l) warunki dotyczące dokumentacji stanu technicznego budynków i obiektów infrastruktury (patrz poz. 3 i 108);</p> <p>m) warunek dotyczący rozpoznania saperskiego terenu budowy (patrz poz. 107);</p> <p>n) warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów (patrz poz. 105);</p> <p>o) warunek dotyczący uzyskania opinii konserwatora zabytków (patrz poz. 115);</p> <p>p) warunek dotyczący uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby koordynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu ekspertów środowiskowych, zespołu ekspertów archeologów, zespołu ekspertów geologów i zespołu nadzoru saperskiego (patrz poz. 129, 130, 131, 132 i 133).</p> <p>r) warunek dotyczący szkoleń z zasad realizacji PZŚ (patrz poz. 128).</p>	<p><u>d. warunek dotyczący zdjęcia i zabezpieczenia warstwy humusu zdjęcie i zabezpieczenie warstwy humusu</u></p> <p>Patrz opis w poz. 13.</p> <p><u>e. warunek zabezpieczenia drzew i krzewów nieplanowanych do wycinki</u></p> <p>Patrz opis w poz. 20.</p> <p><u>f. warunki dotyczące wykonania inwentaryzacji przyrodniczych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 27 i 28.</p> <p><u>g. warunek dotyczący zabezpieczenia granic siedlisk przyrodniczych zabezpieczenie granic siedlisk przyrodniczych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 29.</p> <p><u>h. warunek dotyczący przesadzenia okazów roślin chronionych</u></p> <p>Patrz opis w poz. 30.</p> <p><u>i. warunek zabezpieczenia terenu budowy przed wkraczaniem drobnych zwierząt</u></p> <p>Patrz opis w poz. 33.</p> <p><u>j. warunek powiadomienia i wizji lokalnej użytkownika rybackiego</u></p> <p>Patrz opis w poz. 41.</p> <p><u>k. warunki dotyczące opracowania wybranych dokumentów</u></p> <p>Patrz opis w poz. 8, 63, 101, 106, 112, 116, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 130, 131, 132, 133, 135.</p> <p><u>l. warunki dotyczące dokumentacji stanu technicznego budynków i obiektów infrastruktury</u></p> <p>Patrz opis w poz. 3, 108.</p> <p><u>m. warunek dotyczący rozpoznania saperskiego terenu budowy inwentaryzacja nielegalnych wysypisk śmieci</u></p> <p>Patrz opis w poz. 107.</p> <p><u>n. warunek inwentaryzacji nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów</u></p> <p>Patrz opis w poz. 105.</p> <p><u>o. warunek dotyczący uzyskania opinii konserwatora zabytków</u></p> <p>Patrz opis w poz. 115.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
		<p><u>p. warunek dotyczący uzyskania akceptacji Inżyniera dla osoby koordynatora ds. realizacji PZŚ oraz składu zespołu ekspertów środowiskowych, zespołu ekspertów archeologów, zespołu ekspertów geologów i zespołu nadzoru saperskiego</u></p> <p>Patrz opis w poz. 129, 130, 131, 132, 133.</p> <p><u>r. warunek dotyczący szkoleń z zasad realizacji PZŚ</u></p> <p>Patrz opis w poz. 128.</p>
3.	<p>Warunki wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania</p> <p>W zakresie wykorzystywania dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania obowiązują następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dojazd do obszaru realizacji Zadania należy wyznaczyć w oparciu o istniejące drogi; b) Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie wszystkich dróg dojazdu do obszaru realizacji Zadania, zgodnie z obowiązującym prawem oraz uzgodnieniami z odpowiednimi Zarządcami dróg. Oznaczenia te będą regularnie kontrolowane, a w przypadku ich zniszczenia lub kradzieży Wykonawca niezwłocznie odtworzy lub uzupełni te oznaczenia; c) Wykonawca zapewni ochronę ludzi przed wzmożonym ruchem pojazdów na drogach wykorzystywanych podczas prac budowlanych. W okresie realizacji Zadania Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych; d) Należy utrzymywać w należytym stanie technicznym powierzchnie utwardzone (m.in. drogi dojazdowe), w obrębie których odbywał się będzie ruch samochodowy transportujący materiały budowlane i kruszywo; e) Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z obszaru realizacji Zadania. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia dla przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera; 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 3. kwartale 2018 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>f) Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia budowli i budynków, dróg, rowów odwadniających, przepustów, wodociągów i gazociągów, słupów i linii energetycznych, kabli, punktów osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju, oraz obiektów innego rodzaju jak oznakowania pionowe i poziome, oznakowania nawigacyjne, tablice informacyjne, obiekty dóbr kultury itp., spowodowane przez niego lub jego Podwykonawców w <i>okresie realizacji Zadania</i>. Wykonawca jest także odpowiedzialny za przywrócenie drożności rowów i instalacji odwadniających w rejonie prowadzonych robót i użytkowanych dróg transportowych, w przypadku wystąpienia uszkodzeń spowodowanych realizacją robót i transportem związanym z obsługą robót. Wykonawca niezwłocznie naprawi wszelkie powstałe uszkodzenia na własny koszt, a także, jeśli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inżyniera;</p> <p>g) Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej całego <i>obszaru realizacji Zadania</i> i dróg dojazdowych, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego dróg oraz budynków zlokalizowanych w pobliżu dróg transportu materiałów budowlanych;</p> <p>h) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przeprowadzi w obecności Zarządców dróg wizje lokalne, w wyniku których sporządzone zostaną protokoły stanu dróg dojazdowych do <i>obszaru realizacji Zadania</i>. Na tej podstawie Wykonawca będzie zobowiązany do odtworzenia stanu technicznego dróg sprzed <i>okresu realizacji Zadania</i>;</p> <p>i) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia z Zarządcami dróg projektów organizacji ruchu i zabezpieczenia robót. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu według uzgodnionych projektów (oznakowania i zabezpieczenia <i>obszaru realizacji Zadania</i> oraz oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu oznakowania dróg, itp.);</p> <p>j) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zaakceptowania uzgodnione z Zarządcami drogi i organem zarządzającym ruchem projekty organizacji ruchu i zabezpieczenia robót oraz harmonogram organizacji ruchu. W zależności od potrzeb i postępu robót projekty organizacji ruchu powinny być aktualizowane przez Wykonawcę na bieżąco.</p>	

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
4.	<p><i>Dodatkowe warunki dotyczące dróg dojazdowych do obszaru realizacji Zadania</i></p> <p>Dowóz materiałów i ruch pojazdów, maszyn i urządzeń obsługujących budowę należy prowadzić w pierwszej kolejności po istniejących drogach publicznych, leśnych lub gruntowych.</p> <p>W razie konieczności wykonania dodatkowej drogi dojazdowej do <i>obszaru realizacji Zadania</i> należy wyznaczyć ją w postaci możliwie najkrótszego odcinka, poza siedliskami przyrodniczymi o których mowa w poz. 29.</p> <p>Na przebiegu ww. drogi dojazdowej należy ułożyć tymczasowe nawierzchnie z płyt lub desek, które po zakończeniu prac należy usunąć (patrz też poz. 63 pkt 1).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 3. kwartale 2018 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>
5.	<p><i>Obowiązek wykonania zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych</i></p> <p>Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy wykonać zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne.</p> <p>Zaplecza budowy służyć mają do magazynowania materiałów budowlanych, garażowania, tankowania i bieżących napraw pojazdów, maszyn i urządzeń, lokalizacji obiektów socjalnych (szatnie, biuro, warsztat, przenośne kabiny sanitarne) oraz pojemników na odpady.</p> <p>Wypożyczenie zapleczy budowy powinno spełniać m.in. warunki podane w poz. 79, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 99, 102, 103, 104, 109, 110.</p> <p>Przy planowaniu ww. elementów terenu budowy należy zapewnić ograniczenie ich powierzchni do niezbędnego minimum.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 1. kwartale 2019 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>
6.	<p><i>Warunki dla lokalizacji zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych</i></p> <p>Zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne należy zlokalizować:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) poza terenami pokrytymi zielenią wysoką (drzewa, krzewy) przeznaczoną do pozostawienia w projekcie budowlanym; b) poza obrębem stwierdzonych siedlisk przyrodniczych (patrz też poz. 29) oraz siedlisk i miejsc występowania gatunków chronionych przeznaczonych do pozostawienia w projekcie budowlanym; c) poza zasięgiem wód powodziowych; d) poza granicami stref ochronnych ujęć wód podziemnych; 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>e) w miejscach zapewniających brak oddziaływania hałasu na tereny chronione akustycznie;</p> <p>f) w odległości nie mniejszej niż 100 m od istniejących cieków, zbiorników wodnych i miejsc podmokłych (dotyczy zapleczy budowy);</p> <p>g) na działce nr 804/8 (w sąsiedztwie działek 770 i 840/7) obręb Szalejów Górny.</p> <p>Planowane lokalizacje zapleczy budowy oraz dróg i placów technologicznych należy uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 130 (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inżyniera.</p> <p>Uwaga!</p> <p>Przed przystąpieniem do realizacji niniejszego warunku należy ustalić aktualne położenie granic obszarów opisanych za pomocą numerów działek ewidencyjnych (patrz pkt g), zgodnie z warunkami podanymi w poz. 127.</p>	
7.	<p>Badania jakości (stanu zanieczyszczenia) gruntów na obszarze realizacji Zadania</p> <p>Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wykonać badania jakości (stanu zanieczyszczenia) gruntów znajdujących się na <i>obszarze realizacji Zadania</i> (w tym mas ziemnych poza korytami cieków oraz osadów w korytach cieków), planowanych do:</p> <p>a) zagospodarowania w granicach terenu budowy (w tym do wykorzystania na cele budowlane) lub</p> <p>b) usunięcia poza granice terenu budowy.</p> <p>Celem badań jest:</p> <p>a) ustalenie możliwości zagospodarowania tych gruntów w granicach terenu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami, oraz</p> <p>b) ustalenie dopuszczalnych sposobów postępowania z gruntami niemożliwymi do zagospodarowania w granicach terenu budowy.</p> <p>Badania należy wykonać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, w tym <i>ustawą o odpadach</i>, <i>Prawem ochrony środowiska</i> oraz aktami wykonawczymi ww. ustaw.</p> <p>Badania powinny zostać przeprowadzone przez akredytowane laboratorium, zaakceptowane przez Inżyniera.</p> <p>Przed rozpoczęciem badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji metodykę planowanych badań.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania wykonano w 1. kwartale 2019 r. i zakończono w 2. kwartale 2019 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
8.	<p>Gospodarka gruntami pochodzącymi z terenu budowy</p> <p>Grunty znajdujące się na terenie budowy (w tym masy ziemne spoza koryt cieków oraz osady z koryt cieków) należy w pierwszej kolejności zagospodarować na terenie budowy. Pozostały nadmiar gruntów należy zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dokumentacją projektową (patrz też poz. 12). Sposób postępowania z gruntami stanowiącymi odpad należy przedstawić w <i>Planie gospodarowania odpadami</i>, opracowanym przez Wykonawcę i przekazanym do akceptacji Inżyniera przed rozpoczęciem robót (zgodnie z poz. 101).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 1. kwartale 2019 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>
9.	<p>Wymagania dla gruntów i kruszyw pochodzących spoza terenu budowy</p> <p>Grunty (w tym masy ziemne) i kruszywa wykorzystywane do robót budowlanych, a pochodzące spoza terenu budowy, powinny spełniać wymogi w zakresie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (zgodne z <i>Prawem ochrony środowiska</i> i jego aktami wykonawczymi), a także w zakresie wszelkich innych obowiązujących przepisów i norm (w tym warunków z poz. 77 załącznika 1 PZŚ).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>
10.	<p>Wymagania dotyczące pozyskiwania mas ziemnych z obszaru realizacji Zadania</p> <p>Należy ograniczyć ilość zebranych mas ziemnych do ilości niezbędnej do budowy zapory oraz obiektów towarzyszących, z zachowaniem następującej kolejności pobierania materiałów:</p> <ol style="list-style-type: none"> najpierw wykorzystać ziemię wydobyta podczas budowy łapacza rumoszu; następnie wykorzystać materiał ziemny na terenie bliżej zapory w czaszy zbiornika (po wykarczowaniu czaszy w obszarze o prawdopodobieństwie zalewu $Q_p=10\%$); gdy to nie będzie wystarczające do budowy zapory, należy skorzystać z pozostałych terenów, najlepiej wykorzystywanych dotąd rolniczo, bez zadrzewień i zakrzaceń. <p>Szczegółową lokalizację miejsc pobierania mas ziemnych z obszaru realizacji Zadania należy uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 130 (w tym m.in. z ekspertem fitosocjologiem) oraz przedstawić, wraz z ww. uzgodnieniami, do akceptacji Inżyniera.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
11.	<p>Wymagania dotyczące ochrony wód płynących przy pozyskiwaniu mas ziemnych z obszaru realizacji Zadania</p> <p>Masy ziemne należy zebrać w odległości nie mniejszej niż 50 m od rzeki (warunek ten nie dotyczy łapacza rumoszu oraz wykopu pod zaporę), przy zastosowaniu zabezpieczeń od strony wody (ogrodzenia, rowy opaskowe itp.).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>
12.	<p>Zagospodarowanie niewykorzystanych mas ziemnych</p> <p>Masy ziemne niewbudowane w zaporę i inne obiekty (np. drogi) należy wykorzystać do makroniwelacji terenu, w tym obszarze, z którego pozyskano masy ziemne (z wyjątkiem łapacza rumoszu i innych miejsc przewidzianych do pozostawienia w dokumentacji projektowej).</p> <p>[patrz też: poz. 63 pkt 2]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano przez cały okres realizacji robót.</p>
13.	<p>Zebranie, przechowywanie i wykorzystanie warstwy humusu</p> <p>W celu ochrony warstwy humusu z obszaru realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przed rozpoczęciem robót budowlanych w poszczególnych częściach obszaru realizacji Zadania należy zebrać warstwę urodzajnej gleby (tzw. humusu), o miąższości nie mniejszej niż 0,2 m (warunek ten dotyczy wszystkich miejsc na obszarze realizacji Zadania, na których mogłoby dojść do degradacji istniejącej warstwy humusu w związku z prowadzeniem robót, ruchem i obsługą pojazdów, maszyn i urządzeń, składowaniem materiałów itp.); b) prace związane ze zbieraniem warstwy humusu należy przeprowadzić w okresie od początku września do końca lutego; c) zebrany humus należy składować w postaci pryzm nie szerszych niż 3 m i nie wyższych niż 1,5 m; d) zebrany humus należy składować w granicach obszaru realizacji Zadania (optymalnie – obrębie zaplecza budowy). <p>Szczegółową lokalizację pryzm humusu należy wyprzedzająco uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 130 (w tym z ekspertem fitosocjologiem), tak aby składowanie humusu nie powodowało degradacji siedlisk przyrodniczych i stanowisk gatunków chronionych ani nie wpływało negatywnie na stan zdrowotny drzew i krzewów [patrz m.in. warunek w poz. 21]);</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Realizację działania rozpoczęto w 1. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p> <p>Wystąpiły problemy z realizacją działania w okresie 4. kwartału 2021 r. Stwierdzono krótkotrwałe przysypanie jednej z pryzm humusu materiałem budowlanym. Wykonawca podjął działania związane z uprzątnięciem materiału budowlanego z pryzmy humusu. Uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>e) składowane przymy humusu należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, rozjeżdżaniem, zagęszczeniem, składowaniem materiałów budowlanych itp.;</p> <p>f) składowane przymy humusu należy systematycznie zraszać, z częstotliwością zależną od warunków pogodowych (nie wolno dopuścić do przeschnięcia przym przez okres dłuższy niż 5 dni) oraz zabezpieczyć przed przemarzaniem (np. wykorzystując do tego celu słomiane maty);</p> <p>g) po zakończeniu prac budowlanych składowany humus należy wykorzystać do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby, zgodnie z warunkami określonymi w poz. 63 niniejszej tabeli.</p>	
14.	<p>Dopuszczalny termin wycinki drzew i krzewów</p> <p>Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie w okresie od 1 września do końca lutego. Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do końca 2019 r.</p>
15.	<p>Dopuszczalne miejsca wycinki drzew i krzewów</p> <p>Wycinkę drzew i krzewów należy wykonywać wyłącznie w strefie prawdopodobieństwa zalewu $Q_p=10\%$ oraz pod obiektami planowanymi do budowy (m.in. zaporą, nowe koryta, opaski brzegowe, infrastruktura).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do końca 2019 r.</p>
16.	<p>Nadzór środowiskowy przy wyznaczaniu drzew do wycinki</p> <p>Wyznaczanie drzew do wycinki na obszarze realizacji Zadania należy prowadzić pod nadzorem eksperta fitosocjologa (o którym mowa w poz. 130), w celu zachowania jak największej części poszczególnych płatów siedlisk przyrodniczych.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do końca 2019 r.</p>
17.	<p>Nadzór środowiskowy przed i podczas wycinki drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm</p> <p>W przypadku usuwania drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm obowiązują następujące zasady:</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do końca 2019 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>a) wycinkę drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm należy poprzedzić kontrolą tych drzew pod kątem obecności chronionych gatunków bezkręgowców i nietoperzy, przeprowadzoną przez ekspertów entomologa i chiropterologa (o których mowa w poz. 130), w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień przed wycinką danego drzewa;</p> <p>b) w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wycinki, ww. eksperci wskażą dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia wycinki oraz określą sposoby postępowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierząt chronionych. Terminy wycinki ustalone z ww. ekspertami nie mogą naruszać warunków określonych w poz. 14 (dla drzew, w których stwierdzono obecność nietoperzy, optymalnym terminem wycinki jest okres od 1 września do 31 października);</p> <p>c) wycinka drzew o obwodzie pierśnicowym powyżej 40 cm zostanie przeprowadzona pod bezpośrednim nadzorem ww. ekspertów entomologa i chiropterologa;</p> <p>d) w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych gatunków bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach podlegających wycince, ww. eksperci określą sposoby postępowania z drewnem zasiedlonym przez gatunki zwierząt chronionych oraz sposoby ograniczenia śmiertelności stwierdzonych osobników zwierząt chronionych;</p> <p>e) przenoszenie osobników chronionych gatunków bezkręgowców i/lub nietoperzy z drzew planowanych do wycinki i/lub z drzew podlegających wycince może się odbywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem ww. ekspertów entomologa i chiropterologa;</p> <p>f) w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków bezkręgowców i/lub nietoperzy w drzewach planowanych do wycinki i/lub w drzewach podlegających wycince, należy pozyskać wymaganą prawem decyzję administracyjną zezwalającą na odstąpienie od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136 i 137. [patrz też: poz. 126 pkt 6]</p>	

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
18.	<p><i>Dopuszczalny termin i warunki karczowania korzeni wyciętych drzew i krzewów na skarpach koryta rzeki</i></p> <p>Karczowanie korzeni wyciętych drzew i krzewów rosnących na skarpach koryt cieków należy przeprowadzić we wrześniu.</p> <p>W razie uzasadnionej konieczności termin wykonania tych prac można przedłużyć do końca lutego.</p> <p>Wyżej wymienione prace należy prowadzić pod nadzorem eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 130).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do końca 2019 r.</p>
19.	<p><i>Zakończenie prac związanych z wycinką drzew i krzewów</i></p> <p>Całość prac związanych z wycinką drzew i krzewów na obszarze realizacji Zadania (wraz z karczowaniem korzeni i wywożeniem drewna) należy wykonać w ciągu pierwszych 12 miesięcy od rozpoczęcia Części Kontraktu obejmującej realizację Zadania (z zachowaniem terminów, o których mowa w poz. 14 i 18).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do końca 2019 r.</p>
20.	<p><i>Zabezpieczenie pni drzew nieprzewidzianych do wycinki</i></p> <p>Przed rozpoczęciem prac budowlanych pnie drzew narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy odeskować na wysokość 2-3 m od poziomu gruntu (dolna część desek opierać się ma na podłożu).</p> <p>Pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa należy umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane), zabezpieczający pień przed otarciem przez odeskowanie.</p> <p>Odeskowanie należy przymocować do pnia (np. opaskami z drutu lub taśmą stalową), w sposób niepowodujący okaleczania drzewa.</p> <p>W okresie realizacji Zadania należy na bieżąco kontrolować stan zabezpieczeń pni drzew narażonych na uszkodzenia i utrzymywać te zabezpieczenia we właściwym stanie.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
21.	<p>Ochrona terenów pod koronami drzew i krzewów</p> <p>Prace budowlane należy prowadzić w sposób nie szkodzący drzewom i krzewom nieprzewidzianym do wycinki.</p> <p>W odległości mniejszej niż 1 m od granicy rzutu korony drzew i krzewów nieprzewidzianych do wycinki zabrania się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) wyznaczania dróg i placów technologicznych, miejsc parkingowych i innych elementów mogących wpływać na wzrost ubicia i zmianę napowietrzenia gleby; b) prowadzenia ruchu oraz postoju i parkowania pojazdów, maszyn i urządzeń; c) składowania mas ziemnych (w tym humusu) i materiałów budowlanych (w szczególności materiałów sypkich). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>
22.	<p>Profilaktyczne cięcia gałęzi drzew narażonych na uszkodzenia</p> <p>W przypadku narażenia konarów i gałęzi drzew na uszkodzenia mechaniczne przez pracujące lub przemieszczające się pojazdy, maszyny i urządzenia, należy dokonać profilaktycznych cięć gałęzi drzew narażonych na złamanie.</p> <p>Cięcia te – wykonane pod nadzorem eksperta dendrologa (o którym mowa w poz. 130) – nie mogą zaburzyć naturalnego pokroju drzew (nie mogą one obejmować więcej niż 1/3 zielonej masy drzewa), z zachowaniem stabilności i statyki drzew (zakres cięć musi być równomierny z każdej strony korony).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 3. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>
23.	<p>Zachowanie poziomu terenu w bezpośrednim sąsiedztwie pni drzew</p> <p>W przypadku prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie drzew, prace te należy prowadzić tak, aby nie zmieniać poziomu terenu w promieniu minimum 1,5-2,0 m od pnia.</p> <p>Ewentualną różnicę poziomu terenu powstałą w dalszej odległości od pnia należy zabezpieczyć lokalnym murkiem oporowym lub umocnioną skarpą o większym nachyleniu.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 3. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>
24.	<p>Prowadzenie robót w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów</p> <p>Prace w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów należy prowadzić wyłącznie ręcznie, z zachowaniem następujących warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nie należy odcinać korzeni szkieletowych (o średnicy powyżej 4 cm); 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 3. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>b) wykopy należy wykonywać nie bliżej niż 2 m od pnia;</p> <p>c) należy maksymalnie skrócić okres narażenia korzeni na przesuszenie (przy zachowaniu warunków, o których mowa w poz. 25).</p>	
25.	<p>Zabezpieczenie odsłoniętych korzeni drzew i krzewów</p> <p>Odsłonięte korzenie drzew i krzewów należy przykrywać matami słomianymi lub jutowymi.</p> <p>Przy temperaturach dodatnich maty te należy silnie zwilżać wodą (aby zapobiec wysuszeniu korzeni), natomiast przy temperaturach ujemnych maty te powinny być suche (aby uniknąć przemarzania korzeni).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 3. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>
26.	<p>Zabezpieczenie uszkodzonych drzew i krzewów</p> <p>W przypadku uszkodzenia nadziemnych części drzew i krzewów nieprzeznaczonych do wycinki należy niezwłocznie przeprowadzić niezbędne działania pielęgnacyjne, adekwatne do miejsca i rodzaju uszkodzenia.</p> <p>W przypadku uszkodzenia korzeni należy zniszczone końcówki odciąć, a korzenie zabezpieczyć preparatem grzybobójczym.</p> <p>Wyżej wymienione działania należy wykonywać w uzgodnieniu z zespołem ekspertów środowiskowych (o którym mowa w poz. 130), a po ich wykonaniu należy przedstawić Inżynierowi do akceptacji opinię ww. zespołu dotyczącą oceny prawidłowości wykonanych działań.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania wykonano w 3. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
27.	<p>Jednorazowa inwentaryzacja przyrodnicza obszaru robót przed rozpoczęciem prac</p> <p>Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić jednorazową inwentaryzację przyrodniczą <i>obszaru realizacji Zadania</i> (co najmniej w granicach obszaru całkowitej i częściowej wycinki drzew, zgodnie z dokumentacją projektową, oraz na innych obszarach ew. planowanych do zajęcia na potrzeby realizacji budowy), wykonaną przez zespół ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 130.</p> <p>Celem inwentaryzacji jest ustalenie aktualnego rozmieszczenia siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk i stanowisk chronionych gatunków flory i fauny, w tym bieżąca weryfikacja informacji na ww. temat zawartych w <i>Raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko</i> wykonanym w roku 2014 (wraz z późniejszymi uzupełnieniami tego raportu).</p> <p>W przypadku stwierdzenia obecności siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lub stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt na <i>obszarze realizacji Zadania</i>, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w przypadku siedlisk przyrodniczych – dalsze działania ustalić z odpowiednim ekspertem zespołu środowiskowego (o którym mowa w poz. 130), a wyniki ustaleń przekazać do akceptacji Inżyniera; b) w przypadku siedlisk lub stanowisk gatunków chronionych – wykonać działania o których mowa w poz. 40. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania wykonano w 4. kwartale 2018 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
28.	<p>Kontrola obszaru realizacji Zadania pod kątem obecności schronień wydry i bobra</p> <p>Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić kontrolę <i>obszaru realizacji Zadania</i> pod kątem obecności schronień (w tym nor) wydry i bobra, wykonaną przez eksperta teriologa (o którym mowa w poz. 130).</p> <p>W przypadku stwierdzenia obecności użytkowanych w <i>okresie realizacji Zadania</i> schronień (w tym nor) ww. gatunków zwierząt, należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) stwierdzone miejsca występowania schronień ww. gatunków zwierząt oznakować i zabezpieczyć przed zniszczeniem, w sposób uzgodniony z ww. ekspertem teriologiem (wyniki uzgodnień przekazać do akceptacji Inżyniera); b) sposób prowadzenia dalszych prac w otoczeniu stwierdzonych miejsc występowania schronień ww. gatunków zwierząt uzgodnić z ww. ekspertem teriologiem (wyniki uzgodnień przekazać do akceptacji Inżyniera). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania wykonano w 4. kwartale 2018 r. i kontynuowano do 2022 r.</p>
29.	<p>Oznakowanie granic płatów siedlisk przyrodniczych</p> <p>Przed rozpoczęciem robót należy pod nadzorem eksperta fitosocjologa, o którym mowa w poz. 130, wyznaczyć i oznakować w terenie (w sposób widoczny dla wykonawców robót) granice płatów siedlisk przyrodniczych przeznaczonych do pozostawienia, zlokalizowane na <i>obszarze realizacji Zadania</i> oraz w jego bliskim sąsiedztwie (zgodnie z informacjami z <i>Raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko</i> oraz wynikami jednorazowej inwentaryzacji przyrodniczej, o której mowa w poz. 27), w tym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) *91E0 – łągi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (<i>Salicetum albo-fragilis</i>, <i>Populetum albae</i>, <i>Alnenion glutinoso-incanae</i>) i olsy źródliskowe, b) *9180 – jaworzyny i lasy klonowo-lipowe na stromych stokach i zboczach (<i>Tilio platyphyllis-Acerion pseudoplatani</i>), c) 9170 – grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (<i>Galio-Carpinetum</i>, <i>Tilio-Carpinetum</i>). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Realizację działania rozpoczęto w 1. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca realizacji robót.</p> <p>Wystąpiły problemy z realizacją działania w okresie 1 i 4. kwartału 2019 r. oraz w 4. kwartale 2020 r.</p> <p>Stwierdzone w powyższym okresie nieprawidłowości dotyczyły braku oznakowania lub uszkodzenia zabezpieczeń siedlisk przyrodniczych.</p> <p>Powyższe uchybienia zostały naprawione przez Wykonawcę i pozostały bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>W obrębie ww. płatów siedlisk przyrodniczych nie wolno lokalizować zapleczy budowy, dróg ani placów technologicznych, nie wolno tam także składować materiałów (patrz też poz. 6).</p> <p>W okresie realizacji Zadania płaty te należy skutecznie zabezpieczyć przed zniszczeniem, uszkodzeniem, zanieczyszczeniem, ruchem pojazdów, maszyn i urządzeń oraz swobodnym dostępem osób w związku z prowadzonymi robotami (np. poprzez zainstalowanie odpowiednio oznakowanych ogrodzeń).</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie (nie rzadziej niż raz w miesiącu) kontrolować stan zabezpieczeń ww. płatów siedlisk i na bieżąco usuwać ew. uszkodzenia zabezpieczeń. Kontrole te należy prowadzić z udziałem ww. eksperta fitosocjologa.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	
30.	<p>Przesadzenie okazów 5 gatunków roślin chronionych wymienionych w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 26.08.2016 r.</p> <p>Przed rozpoczęciem robót na niżej wymienionym obszarze:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ w dolinie Bystrzycy Dusznickiej (kilometraż rzeki od km 8+300 do km 12+500), na obszarze pomiędzy miejscowościami Szalejów Górny, Szalejów Dolny [na północy i zachodzie], Siemków [na wschodzie] oraz linią grzbietu oddzielającą Szalejów Górny i Szalejów Dolny od Starego Wielistawia [na południu], <p>należy przesadzić w miejsca właściwe siedliskowo i pozostające poza zasięgiem oddziaływania robót wymienione niżej okazy następujących 5 gatunków roślin chronionych:</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2018 r. i zakończono w 2. kwartale 2019 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>a) lilia złotogłów <i>Lilium martagon</i> – do 50% z 30 osobników rosnących na 1 stanowisku na ww. obszarze, w miejscach narażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania;</p> <p>b) pierwiosnka wyniosła <i>Primula elatior</i> – do 50% ze 100 osobników rosnących na 5 stanowiskach na ww. obszarze, w miejscach narażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania;</p> <p>c) śnieżyczki przebiśniega <i>Galanthus nivalis</i> – do 50% z 1500 osobników rosnących na 5 stanowiskach na ww. obszarze, w miejscach narażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania;</p> <p>d) czosnek niedźwiedzi <i>Allium ursinum</i> – do 50% z 2000 osobników rosnących na 6 stanowiskach na ww. obszarze, w miejscach narażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania;</p> <p>e) ziemowit jesienny <i>Colchicum autumnale</i> – do 50% z 200 osobników rosnących na 6 stanowiskach na ww. obszarach, w miejscach narażonych na zniszczenie w wyniku realizacji Zadania.</p> <p>Przesadzenie ww. gatunków roślin należy wykonać nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p>W terminie nie dłuższym niż 30 dni od <i>Daty Rozpoczęcia</i> Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera <i>Plan zapewnienia jakości</i> w zakresie przesadzania wyżej wymienionych okazów 5 gatunków roślin chronionych, uzgodniony z ekspertem fitosocjologiem (o którym mowa w poz. 130) i zawierający m.in. planowany harmonogram realizacji ww. działań oraz wykaz planowanych miejsc przesadzania roślin.</p> <p>Przesadzanie wyżej wymienionych okazów 5 gatunków roślin chronionych należy prowadzić pod nadzorem ww. eksperta fitosocjologa.</p> <p>Informację o zakresie realizacji wyżej wymienionych warunków należy przekazywać zgodnie z warunkami określonymi w poz. 137.</p> <p>[patrz też: poz. 125]</p>	
31.	<p>Nadzór środowiskowy przed i podczas rozbiórki obiektów kubaturowych</p> <p>W przypadku rozbiórki obiektów kubaturowych obowiązują następujące zasady:</p> <p>a) rozbiórkę obiektów kubaturowych należy poprzedzić kontrolą tych obiektów pod kątem obecności chronionych gatunków nietoperzy, przeprowadzoną przez eksperta chiropterologa (o którym mowa w poz. 130), w terminie nie dłuższym niż 1 tydzień przed rozbiórką danego obiektu;</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Realizację działania wykonano w 3. kwartale 2019 r. i kontynuowano do 4. kwartału 2020 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>b) w przypadku stwierdzenia występowania chronionych gatunków nietoperzy w obiektach planowanych do rozbiórki, ww. ekspert wskaże dopuszczalne terminy i sposoby prowadzenia rozbiórki, zapewniające ochronę stwierdzonych nietoperzy;</p> <p>c) rozbiórka obiektów kubaturowych zostanie przeprowadzona pod bezpośrednim nadzorem ww. eksperta chiropterologa;</p> <p>d) w przypadku stwierdzenia obecności osobników chronionych gatunków nietoperzy w obiektach podlegających rozbiórce, ww. ekspert określi sposoby ograniczenia śmiertelności stwierdzonych osobników zwierząt chronionych;</p> <p>e) w przypadku stwierdzenia obecności chronionych gatunków nietoperzy w obiektach planowanych do rozbiórki i/lub w obiektach podlegających rozbiórce, należy pozyskać wymaganą prawem decyzję administracyjną zezwalającą na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków zwierząt (jeżeli jest to wymagane w danym przypadku).</p>	
32.	<p>Ograniczenie czasu realizacji Zadania</p> <p>Wykonawca powinien zapewnić taką organizację prac, aby maksymalnie skrócić <i>okres realizacji Zadania</i> i w ten sposób zminimalizować negatywne oddziaływanie robót na zwierzęta żyjące na <i>obszarze realizacji Zadania</i> i w jego otoczeniu.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Realizację działania realizowano od 4. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
33.	<p>Zabezpieczenie obszaru realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych zwierząt</p> <p>Roboty należy wykonywać w sposób pozwalający uniknąć zabijania zwierząt.</p> <p>Obszar realizacji Zadania, a w szczególności miejsca aktualnie prowadzonych robót, wszystkie zaplecza budowy, place składowe itp., należy zabezpieczyć przed wkraczaniem drobnych zwierząt (płazy, gady, drobne ssaki), poprzez ogrodzenie tych terenów metalową siatką, o oczkach nie większych niż 0,5 x 0,5 cm i wysokości nie mniejszej niż 0,6 m nad powierzchnią terenu. Siatka ta powinna być wkopana w grunt na głębokość nie mniejszą niż 30 cm.</p> <p>Siatkę należy wyposażać w tzw. przewieszkę, tj. odgięcie (minimum 5 cm) materiału w górnej części na zewnątrz (tj. w kierunku terenu otaczającego), pod kątem 45-90°.</p> <p>Ustalenie szczegółowej lokalizacji ogrodzeń zabezpieczających obszar realizacji Zadania przed wkraczaniem drobnych zwierząt oraz montaż ww. ogrodzeń należy wykonywać pod nadzorem ekspertów herpetologa i teriologa (o których mowa w poz. 130).</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania należy systematycznie kontrolować stan ww. ogrodzeń i niezwłocznie usuwać ew. nieszczelności, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w okresie od 1 marca do 31 sierpnia kontrole te należy prowadzić nie rzadziej niż raz na 3 dni; b) w okresie od 1 września do końca lutego – nie rzadziej niż raz na 10 dni. <p>Kontrole ogrodzeń należy prowadzić z udziałem ww. ekspertów.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2019 r. do końca realizacji robót.</p> <p>Wystąpiły problemy z realizacją działania w 3 i 4. kwartale 2019 r. oraz w 1. kwartale 2022 r.</p> <p>We wskazanych terminach, stwierdzono uszkodzenie siatki zabezpieczającej teren budowy przed wkraczaniem drobnych zwierząt. Inżynier wezwał Wykonawcę do usunięcia stwierdzonego uchybienia. Wykonawca wdrożył działanie naprawcze.</p> <p>Powyższe uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>
34.	<p>Kontrole miejsc mogących stanowić pułapki dla drobnych zwierząt</p> <p>Każdego dnia rano należy kontrolować wykopy oraz inne miejsca mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków.</p> <p>W okresach od 1 marca do 15 maja oraz od 15 września do 15 października należy przeprowadzić również drugą kontrolę, każdego dnia w porze przedwieczornej.</p> <p>Uwięzione w nich zwierzęta należy odłowić i wypuszczać poza obszar realizacji Zadania, we właściwe dla danego gatunku miejsce.</p> <p>Ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Kontrole prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z wytycznymi ekspertów herpetologa i teriologa (o których mowa w poz. 130), którzy będą również koordynować i wskazywać miejsca wypuszczenia odłowionych gatunków zwierząt.</p> <p>Wszelkie studzienki i inne obiekty antropogeniczne, które mogą stanowić pułapkę dla płazów i małych ssaków należy zabezpieczyć według uwag i pod kierunkiem ww. ekspertów herpetologa i teriologa.</p>	
35.	<p>Bieżąca likwidacja zastoisk wody na obszarze realizacji Zadania</p> <p>W okresie realizacji Zadania należy na bieżąco likwidować zastoiska wody w miejscach mogących kolidować z bieżącymi lub planowanymi robotami oraz w miejscach prowadzenia aktualnego lub planowanego ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń.</p> <p>Działanie to ma na celu zapobieganie osiedlaniu się chronionych gatunków płazów na <i>obszarze realizacji Zadania</i> w okresie prowadzenia robót. Działanie to należy prowadzić w konsultacji z ekspertem herpetologiem (o którym mowa w poz. 130), który będzie również nadzorować prawidłowość jego wdrażania.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Realizację działania rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca realizacji robót.</p>
36.	<p>Zapewnienie możliwości bezpiecznej migracji płazów</p> <p>Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający możliwość bezpiecznej migracji płazów, w tym także migracji płazów przez projektowane drogi wewnętrzne na <i>obszarze realizacji Zadania</i>.</p> <p>Szczegółowe zasady realizacji tego warunku należy uzgodnić z ekspertem herpetologiem (o którym mowa w poz. 130), który będzie również nadzorować prawidłowość ich wdrażania.</p> <p>Wyżej wymienione uzgodnienie z ekspertem herpetologiem należy przedstawić do akceptacji Inżyniera.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie rozpoczęto w 2. kwartale 2019 r. i kontynuowano do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
37.	<p><i>Odłów i przeniesienie drobnych zwierząt z obszaru realizacji Zadania</i></p> <p>W przypadku pojawienia się drobnych zwierząt (ryby i minogi, płazy, gady, drobne ssaki nietotne, nietoperze) na <i>obszarze realizacji Zadania</i> (w miejscach w których prowadzone roboty mogą stanowić zagrożenie dla ich życia lub zdrowia), należy dokonać odłowu i przeniesienia osobników ww. zwierząt z <i>obszaru realizacji Zadania</i> do właściwych dla nich siedlisk, położonych poza zasięgiem oddziaływania robót. Działania powyższe należy wykonać pod nadzorem odpowiedniego eksperta środowiskowego (ichtiologa, herpetologa, teriologa i/lub chiropterologa, o których mowa w poz. 130).</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania w odniesieniu do robót prowadzonych na obszarach, o których mowa w poz. 126 (w zakresie dotyczącym gatunków, o których mowa w poz. 126 pkt. 1-4 i 6), należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 137.</p> <p>[patrz też: poz. 34, 40 oraz 126]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2019 r. do końca realizacji robót.</p> <p>Wystąpiły problemy z realizacją działania w okresie 2 kwartału 2022 r.</p> <p>W powyższym terminie stwierdzono obecność płazów na Terenie Budowy. Inżynier przekazał swoje uwagi Wykonawcy i zalecił odłow płazów przez eksperta herpetologa. Ekspert Wykonawcy odłowił osobniki płazów i przeniósł je w miejsce właściwe siedliskowo poza zasięgiem oddziaływania robót.</p> <p>Powyższe uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>
38.	<p><i>Zwalczanie obcych gatunków roślin inwazyjnych</i></p> <p>W trakcie prowadzenia robót należy usuwać rośliny należące do obcych gatunków inwazyjnych (co najmniej dwukrotnie w ciągu roku, na całym <i>obszarze realizacji Zadania</i>), aż do ich zaniknięcia i zastąpienia miejscową roślinnością.</p> <p>Usuwanie roślin należących do obcych gatunków inwazyjnych należy wykonywać poprzez wyrywanie roślin (wraz bryłą korzeniową), ich wywiezienie i utylizację.</p> <p>Działania powyższe należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi wskazówkami określonymi przez eksperta fitosocjologa (o którym mowa w poz. 130).</p>	<p>REALIZOWANE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca Okresu Zgłaszania Wad. Inżynier w trzecim kwartale 2020 r. oraz czwartym kwartale 2023 r. wezwał Wykonawcę do realizacji działania mającego na celu usuwanie roślin inwazyjnych występujących na Placu Budowy. Działanie będzie kontynuowane przez Inwestora.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
39.	<p>Bieżące kontrole zespołu ekspertów środowiskowych w okresie realizacji Zadania</p> <p>Roboty i inne prace wykonywane w <i>okresie realizacji Zadania</i> należy prowadzić pod bieżącym nadzorem zespołu ekspertów środowiskowych (o których mowa w poz. 130).</p> <p>Eksperti ci powinni m.in. przeprowadzać regularne inspekcje całego <i>obszaru realizacji Zadania</i> (nie rzadziej niż raz na miesiąc) i na bieżąco przekazywać swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ.</p> <p>Z wykonanych inspekcji należy sporządzać pisemne notatki, załączane do comiesięcznych raportów z realizacji warunków PZŚ (o których mowa w poz. 135).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>
40.	<p>Uzyskanie decyzji zezwalającej na odstępstwa od zasad ochrony gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt</p> <p>Jeżeli przed rozpoczęciem lub w trakcie realizacji robót budowlanych na <i>obszarze realizacji Zadania</i> zostanie stwierdzona obecność siedlisk lub stanowisk chronionych gatunków flory i fauny (innych niż stanowiska, o których mowa w poz. 125 i 126), wówczas:</p> <p>a) Wykonawca uzyska i przekaze do akceptacji Inżyniera pisemną opinię zespołu ekspertów środowiskowych (o którym mowa w poz. 130) zawierającą m.in. określenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> – zakresu potencjalnego oddziaływania robót na stwierdzone zasoby przyrodnicze oraz – konieczności uzyskiwania decyzji, o której mowa w pkt. b, 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>a następnie, jeżeli okaże się to niezbędne w świetle ww. opinii, wykona działania, o których mowa w pkt. b-d (poniżej);</p> <p>b) przed podjęciem jakichkolwiek czynności mogących prowadzić do niszczenia siedlisk i stanowisk lub płoszenia osobników gatunków chronionych (zgodnie z treścią opinii, o której mowa w pkt. a), Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wymaganej prawem decyzji administracyjnej zezwalającej na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt;</p> <p>c) uzyskaną decyzję należy przedłożyć do wiadomości Inżyniera;</p> <p>d) Wykonawca zobowiązany jest do precyzyjnego i terminowego wdrożenia warunków zawartych w ww. decyzji.</p> <p>[patrz też poz. 27 i 28]</p>	
41.	<p>Zasady współpracy z użytkownikiem rybackim cieków na obszarze realizacji Zadania</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z użytkownikiem rybackim cieków na obszarze realizacji Zadania (Polski Związek Wędkarski, Okręg w Wałbrzychu), w następującym zakresie:</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>a) Wykonawca poinformuje użytkownika rybackiego (Polski Związek Wędkarski, Okręg w Wałbrzychu) o terminie rozpoczęcia robót w korytach cieków, z 3 miesięcznym wyprzedzeniem;</p> <p>b) w terminie wskazanym w pkt. a (powyżej) Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną na <i>obszarze realizacji Zadania</i> z udziałem terenowego przedstawiciela PZW Okręg w Wałbrzychu, podczas której przedstawiony zostanie planowany zakres prac przygotowawczych i planowany zakres zasadniczych robót budowlanych związanych z realizacją Zadania;</p> <p>c) ekspert ichtiolog prowadzący nadzór nad robotami w imieniu Wykonawcy (patrz poz. 42 i 130) będzie współpracował z ichtiologiem zatrudnionym przy PZW Okręg w Wałbrzychu, w szczególności w zakresie realizacji działań wymienionych w poz. 44-59 oraz w poz. 126 pkt a;</p> <p>d) po zakończeniu <i>okresu realizacji Zadania</i> Wykonawca przekaze do PZW Okręg w Wałbrzychu wszelką dokumentację sporządzoną przez eksperta ichtiologa prowadzącego nadzór nad robotami w imieniu Wykonawcy (np. w formie raportu z realizacji nadzoru ichtiologicznego nad robotami, opisującego m.in. działania podjęte w celu ograniczenia negatywnego wpływu robót na ichtiofaunę).</p>	
42.	<p>Nadzór ichtiologiczny nad robotami w korytach cieków</p> <p>Wszystkie prace w korytach cieków należy prowadzić pod nadzorem eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 130).</p> <p>Zadaniem ww. eksperta będzie wskazywanie właściwego sposobu prowadzenia prac, kontrolowanie prawidłowości ich wykonywania, obserwowanie zachowania ichtiofauny oraz zapewnienie wdrożenia adekwatnych działań w przypadkach zagrożeń dla ichtiofauny.</p> <p>W okresach prowadzenia robót w korytach cieków ekspert ichtiolog powinien przeprowadzać regularne inspekcje miejsc prowadzenia takich prac (nie rzadziej niż raz na 3 dni) i na bieżąco przekazywać swoje uwagi i zalecenia personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
43.	<p>Obserwacje zachowania ryb w okresach prac w korytach cieków</p> <p>W okresach prowadzenia prac w korytach cieków należy na bieżąco prowadzić obserwacje zachowania ichtiofauny na odcinkach cieków poniżej prowadzonych prac (do 500 m poniżej miejsc prowadzenia robót). Obserwacje te powinien prowadzić ekspert ichtiolog (o którym mowa w poz. 130), z częstotnością nie rzadziej niż raz na 3 dni.</p> <p>Ekspert ichtiolog zobowiązany jest do przekazywania bieżących wniosków, uwag i zaleceń wynikających z prowadzonych obserwacji personelowi Wykonawcy odpowiedzialnemu za prowadzenie robót zgodnie z warunkami PZŚ</p> <p>W przypadku stwierdzenia zagrożeń dla populacji ryb, w szczególności możliwości wystąpienia śnięcia ryb, należy niezwłocznie przerwać prace w korycie cieku i bezwzględnie dostosować się do zaleceń ww. eksperta ichtiologa, mających na celu eliminację niebezpieczeństwa dla lokalnej ichtiofauny.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>
44.	<p>Dopuszczalne terminy robót w korytach cieków</p> <p>Prace w korytach i na skarpach brzegowych cieków należy prowadzić wyłącznie w okresach od 16 grudnia do końca lutego oraz od 1 lipca do 31 sierpnia (bezwzględny zakaz prowadzenia tych prac w okresach od 1 marca do 30 czerwca oraz od 1 września do 15 grudnia).</p> <p>Optymalny termin prowadzenia takich prac to okres od 1 lipca do 31 sierpnia (w okresie od 16 grudnia do końca lutego zakres ww. prac powinien być maksymalnie ograniczony).</p> <p>Prowadzenie ww. prac w okresie od 16 grudnia do końca lutego wymaga wcześniejszego uzyskania pozytywnej opinii eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 130), dopuszczającej możliwość ich prowadzenia w danej lokalizacji oraz ustalającej szczegółowe warunki prowadzenia tych prac. Opinię eksperta ichtiologa należy przedłożyć do akceptacji Inżyniera.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
45.	<p>Zachowanie przepływu wody i warunków migracji organizmów wodnych w ciekach na obszarze realizacji Zadania</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania należy zachować możliwość migracji organizmów wodnych w korytach cieków na obszarze realizacji Zadania (warunek zachowania przepływu wody w ciekach). W tym celu należy przestrzegać następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przez cały okres realizacji Zadania należy zachować przepływ nienaruszalny w Bystrzycy Dusznickiej (w tym również na odcinku poniżej zapory); b) wszystkie prace w korytach cieków należy prowadzić jednostronnie, z zachowaniem ciągłości hydrologicznej cieków, także przy niskich stanach wody oraz z zachowaniem odpowiednich głębokości dla bytowania ichtiofauny (głębokości te należy uzgodnić z ekspertem ichtiologiem, o którym mowa w poz. 130, a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera); c) w przypadku konieczności okresowego ograniczenia przepływu wody w korycie w związku z prowadzonymi robotami (przy zachowaniu warunku podanego w pkt. a) należy przed rozpoczęciem takich prac uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych o którym mowa w poz. 130 (w tym z ekspertem ichtiologiem) szczegółowe warunki ich prowadzenia, tak aby nie doprowadzić do przerwania ciągłości korytarzy migracyjnych organizmów wodnych; d) wody cieków należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem, poprzez tymczasowe oddzielenie ich od miejsca prowadzenia prac (np. grodzą z miejscowego materiału lub poprowadzenie wód rurociągiem). <p>Warunki podane w pkt. b-d nie dotyczą nowo budowanych odcinków cieków w okresie ich budowy.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>
46.	<p>Kierunek prowadzenia robót przy regulacji koryt cieków</p> <p>Prace budowlane i regulacyjne w korycie i na skarpach brzegowych cieków należy prowadzić etapowo, w taki sposób, aby front robót przesunął się wraz z prądem cieku (tj. zaczynając od odcinków położonych najwyżej). Powyższy warunek nie dotyczy nowo budowanych odcinków cieków w okresie ich budowy.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
47.	<p>Zasady prac z narzutem kamiennym</p> <p>W przypadku umacniania dna lub brzegów istniejących cieków narzutem kamiennym typu ciężkiego należy przestrzegać następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kamienie z samochodów nie mogą być zrzucane bezpośrednio do koryta rzeki; b) dowieziony kamień należy wyładować na brzegu rzeki, a następnie ostrożnie przenosić poszczególne bloki kamienia za pomocą koparki z brzegu do koryta; c) posadowione na skarpach bloki kamienne należy dopasowywać i profilować ręcznie (nie wolno zrzucić bloków kamiennych z samochodów ciężarowych bezpośrednio do wody). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2019 r. do końca realizacji robót.</p>
48.	<p>Ochrona koryt cieków przed ruchem pojazdów</p> <p>Podczas robót w korytach i na brzegach cieków obowiązują następujące zakazy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zakaz ruchu pojazdów kołowych po dnie wzdłuż koryta cieku; b) zakaz przemieszczania mas ziemnych, żwiru i kamieni poprzez przepychanie ww. materiałów w korytach cieków; c) zakaz wyznaczania dróg technologicznych w korytach cieków (sprzęt należy wprowadzać od strony brzegu), z wyjątkiem miejsc, gdzie wyznaczone będą przejazdy poprzeczne, np. w formie brodów. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>
49.	<p>Zakaz pozyskiwania materiałów z dna koryt cieków</p> <p>Zabrania się pozyskiwania kamieni, żwirów ani innych materiałów stanowiących materiał denny w korytach cieków (w tym w Bystrzycy Dusznickiej).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>
50.	<p>Warunki dotyczące robót na odcinkach koryta rzeki przeznaczonych do zachowania</p> <p>Na odcinkach, gdzie zachowane zostanie stare koryto rzeki, należy przestrzegać następujących warunków:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nie należy ingerować w dno rzeki; b) nie należy zmieniać szerokości koryta rzeki; c) umocnienia należy ograniczyć wyłącznie do wykonania opasek z kamienia łamanego na brzegach wklęsłych, układanych na geowłókninie do wysokości nie większej niż 2 m lub do wysokości brzegu rzeki; 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2021 r. do 1. kwartału 2023 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	d) wszelkie prace związane z regulacją istniejących odcinków rzeki należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z zaleceniami ekspertów ichtiologa i teriologa (o których mowa w poz. 130).	
51.	<p>Zakaz ingerencji w koryta i brzegi cieków nie objętych robotami</p> <p>W okresie realizacji Zadania nie wolno ingerować w koryta i brzegi cieków nie objętych robotami (m.in. zakaz ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń, zakaz zanieczyszczania, dewastacji, składowania materiałów itp.).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca realizacji robót.</p>
52.	<p>Warunki dotyczące prowadzenia robót i kształtowania nowych odcinków koryta rzeki</p> <p>Przy budowie nowych odcinków koryta rzeki należy przestrzegać następujących warunków:</p> <p>a) nowe odcinki koryta rzeki należy wykonać w sposób umożliwiający migracje minogów i głowaczy, m.in. poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> – odpowiedni dla tych gatunków dobór substratu dna; – właściwe rozmieszczenie kamieni (określonej wielkości i kształtu); – zapewnienie odpowiedniej prędkości wody. <p>b) do formowania dna i skarp brzegowych należy użyć wyłącznie materiałów naturalnych lub zbliżonych do nich;</p> <p>c) nachylenie skarp brzegowych musi pozwalać na wędrówki i przemieszczanie się zwierząt, nie powinno ono zatem przekraczać wartości 1:2,5;</p> <p>d) wszelkie prace związane z formowaniem nowego odcinka rzeki należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z zaleceniami ekspertów ichtiologa i teriologa (o których mowa w poz. 130).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 2. kwartału 2020 r. i kontynuowano do 3. kwartału 2021 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
53.	<p>Zachowanie odcinka koryta Bystrzycy Dusznickiej powyżej zabytkowego mostu na południe od projektowanej zapory</p> <p>W okresie realizacji Zadania należy zachować (nie zasypywać) odcinek koryta Bystrzycy Dusznickiej oznaczony w dokumentacji projektowej jako $B - B'$, tj. odcinek dotychczasowego koryta rzeki od połączenia z projektowanym nowym odcinkiem koryta powyżej zapory aż do zabytkowego mostu, oznaczonego w dokumentacji projektowej jako N-9 (na południe od wschodniej części projektowanej zapory zbiornika).</p> <p>Odcinek ten należy przystosować do pełnienia funkcji zbiornika rozrodczego dla płazów, zgodnie z wytycznymi i pod kierunkiem eksperta herpetologa (o którym mowa ww poz. 130).</p> <p>W okresie eksploatacji zbiornika na odcinku tym należy przestrzegać zasad użytkowania podanych w poz. 67.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
54.	<p>Budowa urządzeń spustowych zbiornika oraz budowa nowych odcinków koryt cieków w technologii „na sucho”</p> <p>Budowę urządzeń spustowych zbiornika oraz budowę nowych odcinków koryta rzeki należy wykonywać w technologii „na sucho” (np. pod osłoną grodzy).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2020 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
55.	<p>Zasady likwidacji starych odcinków koryta Bystrzycy Dusznickiej</p> <p>Po zakończeniu budowy nowych odcinków koryta Bystrzycy Dusznickiej (wraz z odcinkiem przebiegającym przez urządzenia spustowe w korpusie zapory), prowadzonych w technologii „na sucho” (patrz poz. 54), stare odcinki koryt należy zasypać (z uwzględnieniem warunków podanych w poz. 53), każdorazowo stosując rozwiązania umożliwiające wcześniejsze, bezpieczne wydostanie się z nich organizmów żywych.</p> <p>W tym celu należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> skierować wodę ze starego odcinka koryta (przeznaczonego do likwidacji) do nowo wybudowanego koryta docelowego; wykonać grodzę zamykającą w górnym biegu odcinek starego koryta, przeznaczony do likwidacji; odczekać, aż z odcinka koryta przeznaczonego do likwidacji spłynie woda (należy podejmować działania ułatwiające jej spłynięcie, np. wykonać dodatkowe rowy umożliwiające spływ wody wraz z organizmami wodnymi w dół koryta); 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2021 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>d) w przypadku, gdy po spłynięciu większości wody w starym korycie pozostaną zastoiska wody z uwieczonymi zwierzętami wodnymi, zwierzęta te należy – pod nadzorem eksperta ichtiologa, o którym mowa w poz. 130 – odłowić i przenieść w miejsca właściwe siedliskowo;</p> <p>e) przed wykonaniem działań, o których mowa w pkt. b-d (powyżej) należy uzyskać niezbędne zezwolenia wynikające z przepisów <i>ustawy o ochronie przyrody</i> i <i>ustawy o rybactwie śródlądowym</i>;</p> <p>f) wybudować grodzę w dolnym biegu odcinka koryta przeznaczonego do likwidacji;</p> <p>g) zasypać odcinek koryta przeznaczony do likwidacji.</p> <p>Wszelkie prace związane z likwidacją starych odcinków koryt potoków należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie ze wskazaniami ww. eksperta ichtiologa.</p> <p>Działania opisane w niniejszej pozycji PZŚ należy wykonywać z zachowaniem terminów podanych w poz. 44 i 59.</p>	
56.	<p>Warunki dotyczące kanału spustowego</p> <p>W dnie kanału spustowego należy wykonać ciąg progów stałych, o wysokości 0,1 m, ustawionych prostopadłe do nurtu i wyposażonych w szczelinę o szerokości 0,9 - 0,95 m.</p> <p>Szczeliny w sąsiadujących zastawkach należy lokalizować przeciwnie.</p> <p>Prędkość wody w upuście na części jego szerokości wynosić ma nie więcej niż 0,5 m/s.</p> <p>Napełnienie wynosić musi nie mniej niż 0,25 – 0,30 m.</p> <p>Prace związane z wykonaniem ww. warunków należy prowadzić pod kierunkiem i zgodnie z zaleceniami eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 130).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2021 r.</p>
57.	<p>Warunki dotyczące wylotu z urządzeń spustowych</p> <p>Wylot z urządzeń spustowych należy wprowadzać bezpośrednio do niecki wypadowej, w taki sposób, aby zachować ciągłość lustra wody.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2021 r.</p>
58.	<p>Szczeliny kratownic na wlocie do urządzeń spustowych</p> <p>Szczeliny kratownic na doprowadzeniu wody do urządzeń spustowych od strony wody górnej powinny wynosić nie mniej niż 0,40 m.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2021 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
59.	<p>Dopuszczalny termin uruchomienia przepływu wody przez sztolnię w zaporze zbiornika</p> <p>Pierwsze przepuszczenie wód budowlanych z tymczasowego koryta do koryta dopływowego na upust denny zapory należy przeprowadzić w okresie od 1 lipca do końca lutego (optymalnie: w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia). [patrz też: poz. 55]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2021 r.</p>
60.	<p>Warunki dla przekładanej linii energetycznej średniego napięcia</p> <p>Przebudowę linii elektroenergetycznych należy prowadzić w uzgodnieniu i zgodnie z wytycznymi eksperta ornitologa (o którym mowa w poz. 130). W przypadku konieczności użycia izolatorów, należy zastosować izolatory wiszące oraz ułożyć mostki w sposób uniemożliwiający ich dotknięcie przez ptaki. Zabronione jest używanie iskierników.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 2. kwartale 2020 r. i trwało do 4 kwartału 2020 r.</p>
61.	<p>Warunki dotyczące makroniwelacji zboczy</p> <p>W trakcie urabiania zboczy doliny (w tym także dla pozyskania materiału na budowę) należy odpowiednio wyprofilować skłony stoków, najlepiej tarasowo, tak aby zachować kąt stoku nieprzekraczający 30°. Makroniwelacyjne prace tego typu winny uwzględnić także tereny o predyspozycjach do ruchów masowych (część południowo-wschodnia projektowanego zbiornika).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 2. kwartału 2021 r do końca realizacji prac.</p>
62.	<p>Nadzór geologiczny nad robotami ziemnymi</p> <p>Wszelkie prace ziemne związane z realizacją Zadania należy wykonywać pod ciągłym nadzorem uprawnionego i doświadczonego eksperta geologa (o którym mowa w poz. 132).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do zakończenia prac budowlanych.</p>
63.	<p>Odtwarzanie warstwy humusu i terenów zieleni oraz uporządkowanie terenu po zakończeniu robót</p> <p>Po zakończeniu robót należy:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) rozebrać zaplecza budowy oraz drogi i place technologiczne, a płyty drogowe i zebrany piasek z podsypki wywieźć poza <i>obszar realizacji Zadania</i>, na wskazane wcześniej miejsce docelowe (zaakceptowane przez Inżyniera); 2) zasypać obszar, z którego pozyskiwano masy ziemne (w granicach <i>obszaru realizacji Zadania</i>, z wyjątkiem łapacza rumoszu i innych miejsc przewidzianych do pozostawienia w dokumentacji projektowej [patrz też poz. 12]); 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie zrealizowano od 2. kwartału 2022 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad. Wystąpiły problemy z realizacją działania w okresie 1 i 2 kwartału 2024 r.</p> <p>W powyższym terminie stwierdzono, że odtworzone tereny zielone (trawniki, powierzchnie kompensacyjne) nie są pielęgnowane w poprawny sposób. Inżynier wezwał Wykonawcę do podjęcia prac pielęgnacyjnych na tych terenach. Wykonawca zastosował się do uwag Inżyniera, prowadził</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>3) na terenach zajmowanych w związku z realizacją Zadania (w granicach <i>obszaru realizacji Zadania</i>) wykonać odpowiednie zabiegi agrotechniczne (spulchnianie gruntu, nawożenie itp.), przygotowujące do odtworzenia warstwy urodzajnej gleby;</p> <p>4) na terenach zajmowanych w związku z realizacją Zadania (w granicach <i>obszaru realizacji Zadania</i>) odtworzyć warstwę urodzajną gleby (m.in. z wykorzystaniem humusu zebranego z terenu robót zgodnie z warunkami w poz. 13);</p> <p>5) wykonać zabiegi wspomagające odtworzenie terenów zieleni (w tym obsiewy i nasadzenia drzew i krzewów [zgodnie z dokumentacją projektową], z wykorzystaniem wyłącznie rodzimych gatunków roślin, zgodnych z lokalnymi warunkami siedliskowymi);</p> <p>6) zapewnić odpowiednią pielęgnację odtwarzanych terenów zieleni (do końca Okresu Zgłaszania Wad);</p> <p>7) uporządkować <i>obszar realizacji Zadania</i>.</p> <p>Działania opisane w pkt. 3, 4, 5 i 6 (powyżej) należy wykonać pod nadzorem ekspertów botanika-fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 130), obejmującym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uzgodnienie dokładnych terminów prac; b) uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych mieszanek nasion planowanych do obsiewu; c) uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatunków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń; d) uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek; e) uzgodnienie zasad pielęgnacji odtwarzanych terenów zieleni; f) przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; g) nadzór nad wykonywaniem zabiegów wspomagających odtworzenie terenów zieleni oraz nadzór nad pielęgnacją tych terenów (do końca Okresu Zgłaszania Wad). <p>Działania związane z odtwarzaniem warstwy humusu oraz odtwarzaniem terenów zieleni, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację.</p>	<p>działania pod nadzorem odpowiednich specjalistów. Powyższe pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy <i>Plan Zapewnienia Jakości</i> dotyczący ww. prac.	
64.	<p>Zapewnienie swobodnego odpływu wody ze zbiornika (bez piętrzenia) poniżej przepływu Q60%</p> <p>Należy zagwarantować swobodny odpływ (bez piętrzenia w zbiorniku) wody o prawdopodobieństwie przepływu odpowiadającemu przepływowi około Q60%, tj. 15 m³/s.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2021 r.</p>
65.	<p>Dopuszczalny czas przetrzymywania wody w zbiorniku</p> <p>Wodę w zbiorniku należy przetrzymywać nie dłużej niż 7 dób (168 godzin), a w sytuacjach nadzwyczajnych – do 500 godzin.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie zostało zrealizowane w 3. kwartale 2024 r.</p>
66.	<p>Zapewnienie przepływu nienaruszalnego poniżej zapory zbiornika</p> <p>Przez cały okres eksploatacji zbiornika należy utrzymywać przepływ nienaruszalny poniżej zapory, zapewniający funkcjonowanie siedlisk przyrodniczych 3260 i 6430 w dole rzeki, według wskazań eksperta fitosocjologa (w okresie realizacji Zadania będzie to ekspert fitosocjolog, o którym mowa w poz. 130; po zakończeniu okresu realizacji Zadania – ekspert fitosocjolog wybrany przez Zamawiającego).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie zostało zrealizowane w 1. kwartale 2024 r. i będzie kontynuowane na etapie eksploatacji zbiornika.</p>
67.	<p>Zakaz wykorzystywania zachowanego fragmentu koryta Bystrzycy Dusznickiej dla celów wędkarskich</p> <p>Zachowany fragment starego koryta Bystrzycy Dusznickiej na południowy-zachód od zapory zbiornika (tj. odcinek koryta rzeki, o którym mowa w poz. 53) należy całkowicie wyłączyć z użytkowania wędkarskiego i rybackiego.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2021 r. i kontynuowano do końca realizacji robót.</p>
68.	<p>Nakaz utrzymywania wody w łapaczu rumoszu</p> <p>W okresie od 1 marca do 31 sierpnia w łapaczu rumoszu należy utrzymywać wodę, o głębokości minimum 15-30 cm.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2024 r. i będzie kontynuowane w okresie eksploatacji zbiornika.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
69.	<p>Zakaz wykorzystywania łapacza rumoszu dla celów wędkarskich</p> <p>Łapacz rumoszu należy całkowicie wyłączyć z użytkowania wędkarskiego.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2024 r. i będzie kontynuowane w okresie eksploatacji zbiornika.</p>
70.	<p>Wybieranie rumoszu skalnego z łapacza rumoszu</p> <p>We wrześniu, nie rzadziej niż raz na 5 lat, należy wybierać rumosze skalne z łapacza rumoszu, jednocześnie usuwając nasypiska i zapewniając drożność w okolicy wypadu łapacza rumoszu.</p> <p>Jeżeli zaistnieje przy tym konieczność całkowitego spuszczenia wody, należy wówczas przed rozpoczęciem prac wykonać odtów ryb i płazów, pod kontrolą oraz zgodnie z wytycznymi ekspertów ichtiologa i herpetologa (w okresie realizacji Zadania będą to eksperci, o których mowa w poz. 130; po zakończeniu okresu realizacji Zadania – eksperci wybrani przez Zamawiającego).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowane w okresie eksploatacji zbiornika.</p>
71.	<p>Nadzór ichtiologiczny i herpetologiczny podczas prac konserwacyjnych w łapaczu rumoszu</p> <p>Prace konserwacyjne w łapaczu rumoszu należy prowadzić pod nadzorem ekspertów ichtiologa i herpetologa (w okresie realizacji Zadania będą to eksperci, o których mowa w poz. 130; po zakończeniu okresu realizacji Zadania – eksperci wybrani przez Zamawiającego).</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowane w okresie eksploatacji zbiornika.</p>
72.	<p>Dopuszczalny okres prowadzenia prac konserwacyjnych w czaszy zbiornika</p> <p>Prace konserwacyjne w czaszy zbiornika należy prowadzić w następujących terminach:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) prace ingerujące w koryto należy wykonywać we wrześniu; b) prace ingerujące w powierzchnię ziemi (w tym wycinkę roślinności) należy wykonywać w okresie od 1 września do końca lutego (tj. poza okresem od 1 marca do 31 sierpnia). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowane w okresie eksploatacji zbiornika.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
73.	<p>Oczyszczanie urządzeń spustowych</p> <p>Regularnie, nie rzadziej niż raz w roku, należy oczyszczać urządzenia spustowe (w szczególności progi różnicujące przepływ oraz szczeliny dla migracji ryb w tych progach). Czynności te należy wykonywać w terminie lipiec – sierpień.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 2024 r. i będzie ono kontynuowane w trakcie eksploatacji zbiornika.</p>
74.	<p>Usuwanie nasypisk na dolnym i górnym stanowisku zbiornika</p> <p>Należy usuwać mechanicznie nasypiska przy wlocie z niecki wypadowej zbiornika od strony wody dolnej oraz przy wlocie do urządzeń spustowych od strony wody górnej.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie będzie realizowane w okresie eksploatacji zbiornika.</p>
75.	<p>Warunki dla docelowego oświetlenia terenu zbiornika</p> <p>Oświetlenie wybudowanego zbiornika należy ograniczyć wyłącznie do:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) korony i korpusu zapory; b) placu manewrowego przy wejściu do upustu dennego; c) parkingu przy budynku zaplecza; d) drogi na koronie zapory. <p>Do oświetlenia należy wykorzystywać oprawy z odbłyśnikami ograniczającymi rozprzestrzenianie się światła poza tereny przeznaczone do oświetlenia lub stosować lampy sodowe wytwarzające światło o wyraźnym żółtym zabarwieniu, sodowe niskociśnieniowe (typu SOX), o niskiej zawartości promieniowania UV.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie zrealizowano w 4. kwartale 2023 r.</p>
76.	<p>Zagospodarowanie terenów w czaszy zbiornika</p> <p>Tereny położone w obrębie suchego zbiornika, do których Zamawiający posiada tytuł prawny, należy wykorzystywać jako pastwiska lub łąki kośne. Koszenie należy wykonywać nie rzadziej niż raz na dwa lata (a optymalnie – corocznie), w okresie od 1 do 30 września, z pozostawieniem 5-10% powierzchni łąk nieskoszonych (każdorazowo w innym miejscu) oraz z wywozem skoszonej biomasy.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Realizacja działania będzie realizowana w okresie eksploatacji zbiornika.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
77.	<p>Zastosowanie materiałów budowlanych zgodnych z przepisami i normami oraz nieszkodliwych dla środowiska</p> <p>Do realizacji Zadania powinny być używane wyłącznie materiały budowlane nieszkodliwe dla środowiska (naturalne, przyjazne dla środowiska lub neutralne). Wykorzystywane materiały, surowce, paliwa, nawozy, mieszanki cementowo-betonowe powinny mieć odpowiednie atesty i dopuszczenie do zastosowania. Konstrukcje ziemne powinny być wykonane z materiałów naturalnych, bez użycia materiałów niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
78.	<p>Sprawność techniczna i przeglądy pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>W celu zapobiegania zanieczyszczeniom gleb i wód, do prowadzenia robót należy wykorzystywać jedynie sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia. Wykonawca powinien dokonywać bieżących przeglądów stanu pojazdów, maszyn i urządzeń oraz eliminować dostępnymi środkami organizacyjnymi możliwość przedostania się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego, w tym w szczególności wystąpienia rozlewu paliw, olei hydraulicznych i substancji ropopochodnych, zarówno podczas obsługi, tankowania, transportu, jak i pracy pojazdów, maszyn i urządzeń.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p> <p>Wystąpiły problemy z realizacją działania w 2, 3, 4 kwartale 2019 r. oraz w 2. kwartale 2022 r. i 2. kwartale 2023 r.</p> <p>We wskazanych powyżej terminach Inżynier stwierdził miejsca, w których doszło do wycieków substancji ropopochodnych do gruntu. Wykonawca nie podjął natychmiastowo działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia za pomocą dostępnych środków, np. sorbentu. Inżynier wezwał Wykonawcę do niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonego uchybienia. Wykonawca podjął niezbędne działania w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powyższe uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>
79.	<p>Warunki dla lokalizacji miejsc gromadzenia i produkcji materiałów budowlanych</p> <p>Materiały budowlane, w szczególności materiały sypkie, należy gromadzić wyłącznie na powierzchniach utwardzonych w obrębie zaplecza budowy. Materiały te nie mogą być gromadzone w odległości mniejszej niż 100 m od istniejących koryt cieków.</p> <p>Analogiczne warunki dotyczą miejsc produkcji materiałów budowlanych (mas betoniarskich, prefabrykatów, kruszyw, itp.).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
80.	<p>Zasady dowozu mas ziemnych do budowy zapory zbiornika</p> <p>Masy ziemne do budowy zapory zbiornika należy kierować bezpośrednio na docelowy odcinek zapory i niezwłocznie po ich wyładowaniu wbudować w korpus zapory.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2021 r. do 3. kwartału 2023 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	W przypadku braku możliwości zrealizowania niniejszego warunku, lokalizację miejsc tymczasowego składowania mas ziemnych należy każdorazowo uzgodnić z ekspertami nadzoru środowiskowego (o których mowa w poz. 130), w celu wykluczenia negatywnego oddziaływania na zasoby środowiska przyrodniczego planowane do pozostawienia w projekcie budowlanym.	
81.	<p>Ograniczanie czasu i ilości odwodnień oraz zakaz zrzucania wód z wykopów bezpośrednio do cieków</p> <p>Należy w maksymalny sposób ograniczyć czas prowadzenia odwodnień oraz stosować metody ograniczające ilość odpompowywanej wody wraz z jej ochroną przed zanieczyszczeniem.</p> <p>Wody wypompowywane z wykopów nie mogą być bezpośrednio zrzucane do cieków ze względu na dużą zawartość zawiesiny.</p> <p>Przed wprowadzeniem wód do cieków należy zastosować metody oczyszczania wód z zawiesiny, np. osadniki.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
82.	<p>Warunki dla ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń na obszarze realizacji Zadania</p> <p>Ruch pojazdów, maszyn i urządzeń należy prowadzić wyłącznie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) w obrębie zaplecza budowy; b) po drogach istniejących; c) po drogach i placach technologicznych; d) po drogach wewnętrznych (po ich wybudowaniu). <p>[patrz też poz. 84]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
83.	<p>Miejsce parkowania maszyn i samochodów po zakończeniu pracy</p> <p>Każdego dnia po zakończeniu pracy, a szczególnie w dni wolne od pracy, maszyny i samochody należy parkować w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zaplecza budowy.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p> <p>Stwierdzono problemy z realizacją działania w 2. kwartale 2022 r.</p> <p>W powyższym terminie stwierdzono, że Wykonawca parkuje pojazdy w miejscach do tego celu nieprzygotowanych. Inżynier przekazał Wykonawcy swoje uwagi i wezwał go do wdrożenia działań naprawczych (parkowanie sprzętu na zapleczu budowy).</p> <p>Uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
84.	<p>Uszczelnienie od podłoża miejsc ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń na zapleczu budowy</p> <p>Teren zaplecza budowy po którym poruszać się będą pojazdy, maszyny i urządzenia należy uszczelnić od podłoża.</p> <p>[patrz też poz. 82]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
85.	<p>Wyznaczenie i uszczelnienie miejsc garażowania i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>Miejsca przeznaczone do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń (w tym miejsca garażowania, tankowania, obsługi technicznej itp.) należy wyznaczyć i odpowiednio oznakować na terenie zaplecza budowy.</p> <p>Wyżej wymienione miejsca przeznaczone do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń należy okresowo (do czasu zakończenia budowy) wyścielić nieprzepuszczalnymi materiałami izolującymi, zabezpieczającymi podłoże przed przedostawaniem się ew. zanieczyszczeń stałych lub ciekłych.</p> <p>Przy ustalaniu lokalizacji ww. miejsc należy wziąć pod uwagę m.in. bezpieczną odległość od zbiorników wód płynących i stojących.</p> <p>Szczegółową lokalizację ww. miejsc należy wyprzedzająco uzgodnić z zespołem ekspertów środowiskowych, o którym mowa w poz. 130 (w tym z ekspertem fitosocjologiem).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
86.	<p>Zapewnienie spływu wód z placów postojowych i dróg do urządzeń kanalizacyjnych</p> <p>Place postojowe dla sprzętu i drogi dojazdowe należy wykonać ze spadkiem zapewniającym spływ wód opadowych i roztopowych oraz ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w sposób zapobiegający przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do gruntu lub wód powierzchniowych.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
87.	<p>Zakaz przekraczania granicznego stężenia zawiesiny w Bystrzycy Dusznickiej</p> <p>Roboty budowlane i wszelkie inne prace związane z realizacją Zadania należy wykonywać w sposób nie powodujący przekroczenia granicznej wartości stężenia zawiesiny w Bystrzycy Dusznickiej (40 mg/l) w punktach monitoringu stężenia zawiesiny opisanych w poz. 138 w załączniku 2 PZŚ.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
88.	<p>Stanowisko z sorbentem w pobliżu miejsc obsługi i garażowania pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>W pobliżu miejsc przeznaczonych do obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń (w tym miejsc garażowania, tankowania, obsługi technicznej itp.) powinno znajdować się stanowisko z sorbentem, służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
89.	<p>Zasady tankowania pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>Tankowanie powinno być realizowane z wykorzystaniem mobilnych lub stacjonarnych punktów dystrybucji paliw, posiadających odpowiednie zabezpieczenia, takie jak stanowisko z sorbentem służącym do likwidacji powstałych wycieków i wylewów substancji ropopochodnych do podłoża.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
90.	<p>Zasady mycia i czyszczenia pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>Czynności obsługowe pojazdów, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na <i>obszarze realizacji Zadania</i> (w tym m.in. oczyszczanie sprzętu stosowanego do prac betonarskich) dopuszczalne są wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach na terenie zaplecza budowy, odpowiednio zabezpieczonych przed możliwością zanieczyszczenia podłoża i wód oraz zaopatrzonych w sprzęt umożliwiający bezzwłoczne usunięcie ewentualnych zanieczyszczeń.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
91.	<p>Zapobieganie wyciekom z pojazdów, maszyn i urządzeń</p> <p>Przez cały <i>okres realizacji Zadania</i> należy na bieżąco sprawdzać stan techniczny pracujących pojazdów, maszyn i urządzeń, aby wyeliminować wycieki węglowodorów ropopochodnych do podłoża i wód.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
92.	<p>Postępowanie w przypadku emisji zanieczyszczeń ropopochodnych</p> <p>W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zdarzeń związanych z emisją substancjami ropopochodnych do środowiska (w tym podłoża i wód) należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) natychmiast podjąć działania zapobiegające rozprzestrzenieniu się zanieczyszczenia, za pomocą dostępnych środków (np. sorbentów); b) grunty zanieczyszczone na skutek awarii bezzwłocznie usunąć, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. c) w przypadku większych awarii zastosować procedury opisane w poz. 113. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p> <p>Wystąpiły problemy z realizacją działania w 2, 3, 4 kwartale 2019 r. oraz w 2. kwartale 2022 r. i 2. kwartale 2023 r.</p> <p>We wskazanych powyżej terminach Inżynier stwierdził miejsca, w których doszło do wycieków substancji ropopochodnych do gruntu. Wykonawca nie podjął natychmiastowo działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się zanieczyszczenia za pomocą dostępnych środków, np. sorbentu. Inżynier wezwał Wykonawcę do niezwłocznego podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonego uchybienia.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
		Wykonawca podjął niezbędne działania w celu usunięcia zanieczyszczeń. Powyższe uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.
93.	Ograniczenie prac do pory dziennej Roboty należy zaplanować tak, by trwały jak najkrócej i wykonywać je wyłącznie w porze dziennej (pomiędzy godziną 06:00 i 22:00).	ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 3. kwartale 2018 r. do końca realizacji prac budowlanych.
94.	Ograniczanie hałasu pojazdów, maszyn i urządzeń W okresie realizacji Zadania należy wykorzystywać jedynie sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia, o emisji dźwięku (mocy akustycznej) zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku stwierdzenia niesprawnych pojazdów, maszyn i urządzeń, mogących powodować podwyższony poziom hałasu w ich otoczeniu, należy je eliminować z pracy.	ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 3. kwartale 2018 r. do końca realizacji prac budowlanych.
95.	Ograniczanie hałasu agregatów pompowych W przypadku prowadzenia robót na terenach chronionych akustycznie lub w ich pobliżu, w celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców należy stosować jedynie agregaty pompowe wyposażone w skuteczne obudowy dźwiękoszczelne, zapewniające redukcję poziomu hałasu do obowiązujących przepisów i norm.	ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.
96.	Ograniczanie energochłonności pojazdów, maszyn i urządzeń Należy stosować pojazdy, maszyny i urządzenia o niskiej energochłonności oraz wyłączać zasilanie/silniki podczas przerw w ich pracy. Czas pracy silników pojazdów, maszyn i urządzeń należy ograniczyć do niezbędnego minimum.	ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 3. kwartale 2018 r. do końca realizacji prac budowlanych.
97.	Ograniczanie zanieczyszczenia powietrza spalinami W celu zmniejszenia negatywnego oddziaływania na stan powietrza: a) należy stosować wyłącznie sprawne technicznie pojazdy, maszyny i urządzenia z wymaganymi atestami, w celu zmniejszenia emisji substancji gazowych i pyłowych do powietrza atmosferycznego; b) należy zapewnić miejsce swobodnego wykonywania manewrów pojazdów, w postaci placów; c) należy ograniczyć ruch pojazdów, maszyn i urządzeń do niezbędnego minimum;	ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 3. kwartale 2018 r. do końca realizacji prac budowlanych.

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	d) postój pojazdów powinien odbywać się przy zgaszonym silniku.	
98.	<p>Ograniczanie pylenia z placu budowy i dróg</p> <p>W trakcie prowadzonych prac budowlanych należy ograniczyć skutki wtórnego zapylenia poprzez zachowanie wysokiej kultury robót, w szczególności poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) systematyczne porządkowanie placu budowy; b) zraszanie pyłących powierzchni dróg; c) stosowanie szczelnych plandek na samochodach przewożących materiały mogące powodować pylenie podczas transportu; d) czyszczenie kół pojazdów przed wyjazdem na drogi dojazdowe do <i>obszaru realizacji Zadania</i>; e) usuwanie powstałych zanieczyszczeń z wykorzystaniem urządzeń mechanicznych (specjalistycznych samochodów). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 3. kwartale 2019 r. do końca realizacji prac budowlanych.</p>
99.	<p>Utrzymanie czystości na drogach</p> <p>W celu utrzymania czystości na drogach należy podjąć m.in. następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Wykonawca zastosuje wszelkie dostępne środki techniczne oraz organizację robót, aby maksymalnie ograniczyć zanieczyszczanie dróg dojazdowych do <i>obszaru realizacji Zadania</i>. b) w miejscach wyjazdu sprzętu ciężkiego z placu budowy Wykonawca zainstaluje stanowiska, gdzie będzie się odbywać wstępne usuwanie gruntu czy błota z kół pojazdów. c) Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego i systematycznego usuwania wszelkich zanieczyszczeń powstałych na drogach w wyniku ruchu pojazdów, maszyn i urządzeń związanego z realizacją Zadania. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
100.	<p>Zakaz palenia ognisk i spalania materiałów, odpadów, śmieci itp</p> <p>Na <i>obszarze realizacji Zadania</i> zabrania się palenia ognisk oraz spalania materiałów, odpadów, śmieci itp.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
101.	<p>Sporządzenie Planu gospodarowania odpadami (PGO)</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca sporządzi i przedstawi do akceptacji Inżyniera <i>Plan gospodarowania odpadami</i>, określający sposoby postępowania z odpadami przewidywanymi do wytworzenia w trakcie prowadzenia robót oraz uwzględniający m.in. warunki w zakresie postępowania z odpadami zawarte w PZŚ.</p> <p>[patrz też poz. 8]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 2. kwartale 2018 r.</p>
102.	<p>Zasady postępowania z odpadami</p> <p>Odpady powstające podczas realizacji Zadania należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) segregować i magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub w wydzielonych i przystosowanych do tego celu miejscach, w warunkach zapobiegających pyleniu i rozwiewaniu frakcji lekkich oraz ich negatywnemu oddziaływaniu na środowisko; b) zapewnić ich sukcesywny odbiór przez podmioty uprawnione do dalszego ich zagospodarowania. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p> <p>Stwierdzono problemy z realizacją działania w 2. kwartale 2021 r. i w 2. kwartale 2023 r.</p> <p>W powyższym terminie, stwierdzono występowanie na Terenie Budowy licznych odpadów pochodzenia budowlanego i bytowego. Inżynier wezwał Wykonawcę do niezwłocznego uprzątnięcia Terenu Budowy. Wykonawca wdrożył działania porządkowe. Powyższe uchybienie pozostało bez faktycznego wpływu na środowisko.</p>
103.	<p>Zasady postępowania z odpadami niebezpiecznymi</p> <p>Odpady niebezpieczne należy segregować i magazynować odrębnie w wyznaczonych szczelnych pojemnikach ustawionych na terenie utwardzonym, oznakowanym i zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich, do czasu ich przekazania podmiotom uprawnionym do dalszego zagospodarowania takich odpadów.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
104.	<p>Zasady postępowania ze ściekami socjalno-bytowymi</p> <p>Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić na zapleczu budowy w szczelnych bezodpływowych zbiornikach, których zawartość będzie przekazywana podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na ich zagospodarowanie.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
105.	<p>Zapobieganie powstawaniu nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów</p> <p>Przed rozpoczęciem prac Wykonawca dokona rozpoznania <i>obszaru realizacji Zadania</i> pod kątem występowania nielegalnych wysypisk śmieci i odpadów. W okresie realizacji Zadania Wykonawca zabezpieczy <i>obszar realizacji Zadania</i> przed ewentualnym powstawaniem tego rodzaju wysypisk.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
106.	<p>Opracowanie dokumentów związanych z bezpieczeństwem na obszarze realizacji Zadania</p> <p>Na obszarze realizacji Zadania należy utrzymywać porządek i zapewnić właściwą organizację robót. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje oraz uzyska akceptację Inżyniera dla następujących dokumentów związanych z bezpieczeństwem na terenie budowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) <i>Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ);</i> b) <i>Projekt organizacji placu budowy.</i> 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 2. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
107.	<p>Rozpoznanie i nadzór saperski na obszarze realizacji Zadania</p> <p>W celu minimalizacji ryzyka związanego z możliwością występowania na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, Wykonawca zapewni:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przed rozpoczęciem robót – przeprowadzenie rozpoznania obszaru realizacji Zadania pod kątem obecności niewybuchów i niewypałów (raport z wynikami ww. rozpoznania saperskiego należy przedłożyć do akceptacji Inżyniera); b) w trakcie prowadzenia robót – nadzór saperski nad robotami (prowadzony przez zespół nadzoru saperskiego, o którym mowa w poz. 133), polegający na bieżącym sprawdzaniu i oczyszczaniu obszaru realizacji Zadania z przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego wraz z ich utylizacją; c) w przypadku znalezienia na obszarze realizacji Zadania przedmiotów niebezpiecznych pochodzenia wojskowego – wdrożenie procedur opisanych w poz. 114. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
108.	<p>Dokumentacja i monitoring stanu technicznego budynków narażonych na oddziaływanie drgań i wibracji</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w czasie których mogą występować drgania i wibracje zagrażające okolicznym mieszkańcom oraz pobliskiej zabudowie i obiektom infrastrukturalnym, Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację istniejących budynków i obiektów, ze szczególnym uwzględnieniem pęknięć i uszkodzeń. W czasie wykonywania wyżej wymienionych prac Wykonawca będzie na bieżąco monitorował stan tych budynków i obiektów.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
109.	<p>Wdrożenie wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy</p> <p>Wykonawca zapewni realizację szczegółowych wytycznych dotyczących wymagań bezpieczeństwa pracy, m.in. w zakresie:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) zagospodarowania terenu budowy, w tym stref niebezpiecznych; b) składowania i transportu; c) instalacji i urządzeń elektroenergetycznych; d) maszyn i urządzeń technicznych; e) prac na wysokości; f) prac ziemnych; g) wybranych prac remontowych i rozbiórkowych, zawartych w obowiązujących przepisach prawnych oraz przedstawionych w opracowaniu <i>Państwowej Inspekcji Pracy</i> stanowiącym załącznik do <i>Dokumentów Przetargowych</i> kontraktu (Część 2, Sekcja VII – <i>Wymagania dotyczące robót</i>). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano w 3. kwartale 2018 r.</p>
110.	<p>Zapewnienie warunków higienicznych</p> <p>W obszarze realizacji Zadania należy zapewnić niezbędną liczbę toalet przenośnych oraz zapewnić korzystanie z nich przez pracowników, a także zapewnić przeszkolenie wszystkich pracowników w zakresie utrzymywania odpowiednich warunków higienicznych w obrębie placu budowy i jego bezpośredniego otoczenia.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
111.	<p>Zasady profilaktyki chorób typu HIV-AIDS</p> <p>Wykonawca, za pośrednictwem zatwierdzonego dostawcy usług, wdroży program podnoszenia świadomości w zakresie rozpoznania chorób typu HIV-AIDS (w tym przeprowadzi odpowiednie szkolenia) oraz podejmie wszelkie inne środki, aby zmniejszyć ryzyko przenoszenia się wirusa HIV wśród personelu Wykonawcy oraz wśród społeczności lokalnej. Działania te należy wykonywać zgodnie ze szczegółowymi warunkami, jakie zostały określone w <i>Dokumentach Przetargowych</i> kontraktu (Część 3, Sekcja VIII – <i>Warunki ogólne, klauzula 6.7</i>).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
112.	<p>Zasady postępowania w związku z ryzykiem powodzi</p> <p>W związku z ryzykiem powodzi Wykonawca przygotuje i przedstawi do akceptacji Inżyniera dokument pn.: <i>Plan ochrony przeciwpowodziowej terenu budowy</i>, uwzględniający lokalne uwarunkowania hydrologiczne i meteorologiczne w okolicach terenu budowy.</p> <p>W przypadku wystąpienia powodzi Wykonawca będzie postępował zgodnie z procedurami opisanymi w ww. dokumencie.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
113.	<p>Zasady powiadamiania o sytuacjach kryzysowych</p> <p>W przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (innej niż powódź), wypadku, większej awarii itp., Wykonawca zobowiązany jest podjąć następujące działania:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bezzwłocznie powiadomić odpowiednie służby (Straż Pożarna, Pogotowie Ratunkowe, Policja itp.); b) do czasu przyjazdu odpowiednich służb wykonywać niezbędne czynności ograniczające ryzyko strat w personelu, majątku i środowisku (w miarę możliwości uzgodnione z odpowiednimi służbami); c) powiadomić Inżyniera i Zamawiającego; d) po przyjeździe odpowiednich służb postępować ściśle według ich zaleceń i instrukcji. <p>[patrz też warunek w poz. 92]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
114.	<p>Zasady postępowania z niewybuchami lub niewypałami</p> <p>W przypadku znalezienia niewybuchu lub niewypału należy:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) natychmiast przerwać prace; b) ewakuować obszar wokół znaleziska; c) niezwłocznie powiadomić nadzór saperski [patrz poz. 107 i 133] i Policję, a następnie postępować zgodnie z uzyskanymi od nich zaleceniami; d) powiadomić Inżyniera i Zamawiającego. <p>Kategorycznie nie wolno znalezionych niewybuchów lub niewypałów podnosić, odkopywać, zakopywać, przenosić, wrzucać do ognia lub wody itp.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
115.	<p>Uzyskanie opinii konserwatora zabytków</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Opinia właściwego Konserwatora Zabytków została uzyskana przed rozpoczęciem Kontraktu na roboty budowlane.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska opinię właściwego konserwatora zabytków na temat warunków realizacji planowanych robót, w związku z obowiązującymi zasadami ochrony obiektów zabytkowych i stanowisk archeologicznych. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania ustaleń wynikających z przedmiotowej opinii.</p>	
116.	<p>Zapewnienie nadzoru archeologicznego</p> <p>Roboty ziemne należy prowadzić pod bieżącym nadzorem archeologicznym.</p> <p>W tym celu Wykonawca:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) przygotuje odpowiedni plan działań w tym zakresie, jako część <i>Programu Zapewnienia Jakości</i>; b) zapewni udział zespołu ekspertów archeologów, o których mowa w poz. 131), prowadzących bieżący nadzór nad robotami ziemnymi; c) w razie potrzeby uzyska wymagane prawem <i>Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych</i> od Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>
117.	<p>Zasady postępowania w przypadku odkrycia zabytków ruchomych lub stanowisk archeologicznych</p> <p>Jeżeli w trakcie prowadzenia robót zostanie odkryty przedmiot, co do którego istnieje przypuszczenie lub pewność, iż może on stanowić zabytek lub ma wartość historyczną, Wykonawca ma obowiązek:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) natychmiast wstrzymać wszelkie prace mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryte przedmioty; b) zabezpieczyć (za pomocą dostępnych środków) odkryte przedmioty i miejsce ich znalezienia przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą; c) niezwłocznie zawiadomić zespół ekspertów archeologów (o którym mowa w poz. 116 i 131) oraz Inżyniera; d) podejmować dalsze działania zabezpieczające, uzgodnione z zespołem ekspertów archeologów i Inżynierem; e) umożliwić i zapewnić przeprowadzenie działań dokumentacyjnych, badań archeologicznych i innych niezbędnych działań wskazanych przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej; 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>f) po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e) odkryte zabytki ruchome należy przekazać do odpowiednich instytucji wskazanych przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią <i>Pozwolenia</i>, o którym mowa w poz. 116 pkt c).</p> <p>g) w przypadku zabytków nieruchomych, po zakończeniu działań i badań wymienionych w pkt. d) i e) należy zrealizować wytyczne odnośnie dalszego postępowania z odkrytą substancją zabytkową, ustalone przez zespół ekspertów archeologów i/lub organy administracji odpowiedzialne za zabezpieczenie substancji zabytkowej (zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz treścią <i>Pozwolenia</i>, o którym mowa w poz. 116 pkt c).</p>	
118.	<p>Nasadenia zadrzewień siedliska przyrodniczego *91E0</p> <p>W celu odtworzenia zasobów siedliska przyrodniczego *91E0 <i>Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe</i>, przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów właściwych dla tego typu siedliska, na łącznej powierzchni co najmniej 2,90 ha.</p> <p>Nasadzenia te należy wykonać w granicach działek ewidencyjnych nr 802/13 i 804/9 (pas w południowej części działki) obręb Szalejów Górny, w miejscach wskazanych przez ekspertów fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 130) jako odpowiednie dla rozwoju tego typu siedliska.</p> <p>Do nasadzeń należy użyć wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, typowe dla siedliska *91E0 (w tym m.in.: klon jawor, jesion wyniosły, wierzb krucha, olsza szara, wiąz górski, a jako domieszki [nie więcej niż 10%]: olsza czarna, wierzb biała, świerk zwyczajny oraz jako podszyt: kalina koralowa, kruszyna, krzewiaste gatunki wierzb, leszczyna pospolita, czeremcha zwyczajna). Szczegółowy skład gatunkowy i proporcje ilościowe poszczególnych gatunków w planowanych nasadzeniach należy uzgodnić z ww. ekspertami fitosocjologiem i dendrologiem.</p> <p>W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne (np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków), przez okres nie krótszy niż 10 lat.</p> <p>W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadzenia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ww. ekspertów fitosocjologa i dendrologa, obejmującym m.in.:</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2022 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>a) uzgodnienie dokładnych terminów prac;</p> <p>b) uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń;</p> <p>c) uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatunków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;</p> <p>d) uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;</p> <p>e) uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń;</p> <p>f) przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera;</p> <p>g) nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad).</p> <p>Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wymagania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację (nasadzenia muszą być wykonane przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych).</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy <i>Plan Zapewnienia Jakości</i> dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
119.	<p>Nasadenia zadrzewień siedliska przyrodniczego *9180</p> <p>W celu odtworzenia zasobów siedliska przyrodniczego *9180 Jaworzyny i lasy klonowo-lipowe, przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych należy dokonać nasadzeń drzew i krzewów właściwych dla tego typu siedliska, na łącznej powierzchni co najmniej 1,00 ha.</p> <p>Nasadzenia te należy wykonać w granicach działek ewidencyjnych nr 409 i 518/2 (pasy w południowej części działki) obręb Szalejów Górny, w miejscach wskazanych przez ekspertów fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 130) jako odpowiednie dla rozwoju tego typu siedliska.</p> <p>Do nasadzeń należy użyć wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, typowe dla siedliska *9180 (w tym m.in.: klon jawor, klon zwyczajny, dąb szypułkowy, lipa drobnolistna, lipa szerokolistna, buk zwyczajny, a jako domieszki [nie więcej niż 5%]: świerk zwyczajny i wiąz górski oraz jako podszyt: kalina koralowa, kruszyna, leszczyna pospolita, głóg i tarnina).</p> <p>Szczegółowy skład gatunkowy i proporcje ilościowe poszczególnych gatunków w planowanych nasadzeniach należy uzgodnić z ww. ekspertami fitosocjologiem i dendrologiem.</p> <p>W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne (np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków), przez okres nie krótszy niż 10 lat.</p> <p>W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadenia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ww. ekspertów fitosocjologa i dendrologa, obejmującym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uzgodnienie dokładnych terminów prac; b) uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń; c) uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatunków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń; d) uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek; e) uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń; f) przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera; g) nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2022 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wymagania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację (nasadzenia muszą być wykonane przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych).</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy <i>Plan Zapewnienia Jakości</i> dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	
120.	<p>Nasadzenia roślinności tworzącej korytarz migracyjny wzdłuż biegu Bystrzycy Dusznickiej</p> <p>W celu poprawy warunków migracji ptaków i ssaków (w tym nietoperzy) wzdłuż biegu Bystrzycy Dusznickiej, przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych należy dokonać nasadzeń rodzimej roślinności drzewiastej i krzewiastej, na łącznej powierzchni 5 - 8 ha.</p> <p>Nasadzenia te należy wykonać w miejscach wskazanych przez ekspertów fitosocjologa i dendrologa (o których mowa w poz. 130), w konsultacji z ekspertami ornitologiem, chiropterologiem i teriologiem (o których mowa w poz. 130), biorąc pod uwagę w szczególności zachowanie korytarza migracyjnego zwierząt wzdłuż biegu Bystrzycy Dusznickiej.</p> <p>Do nasadzeń należy użyć wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów, (w tym m.in.: głóg i tarnina). Szczegółowy skład gatunkowy i proporcje ilościowe poszczególnych gatunków w planowanych nasadzeniach należy uzgodnić ze wszystkimi ww. ekspertami.</p> <p>W nasadzonych uprawach należy prowadzić prace pielęgnacyjne (np. coroczne koszenie traw w uprawach, grodzenie powierzchni upraw, stosowanie repelentów czy uzupełnianie ubytków), przez okres nie krótszy niż 10 lat.</p> <p>W okresie realizacji Zadania wyżej wymienione działania (tj. nasadzenia i pielęgnację) należy wykonywać pod nadzorem ww. ekspertów fitosocjologa i dendrologa, obejmującym m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) uzgodnienie dokładnych terminów prac; b) uzgodnienie szczegółowej lokalizacji nasadzeń; 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2022 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>c) uzgodnienie składu gatunkowego i proporcji ilościowych gatunków drzew i krzewów planowanych do nasadzeń;</p> <p>d) uzgodnienie warunków przygotowania gleby i sadzonek;</p> <p>e) uzgodnienie zasad pielęgnacji wykonanych nasadzeń;</p> <p>f) przekazanie wyników ww. uzgodnień do akceptacji Inżyniera;</p> <p>g) nadzór nad wykonywaniem nasadzeń oraz nadzór nad pielęgnacją wykonanych nasadzeń (do końca Okresu Zgłaszania Wad).</p> <p>Uzgodnienia o których mowa w pkt. a-e powinny uwzględniać wymagania określone w dokumentacji projektowej w przedmiotowym zakresie.</p> <p>Działania związane z wykonywaniem nasadzeń, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację (nasadzenia muszą być wykonane przed zakończeniem zasadniczych robót budowlanych).</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy <i>Plan Zapewnienia Jakości</i> dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	
121.	<p>Instalacja budek lęgowych dla pluszcza i pliszki górskiej</p> <p>Przed rozpoczęciem robót, nad rzeką Bystrzycą Dusznicką (poza obszarem wycinki drzew i krzewów) należy zawiesić 4 budki lęgowe dla pluszcza <i>Cinclus cinclus</i> i pliszki górskiej <i>Motacilla cinerea</i>, w tym:</p> <p>a) za mostem prowadzącym z Szalejowa Górnego do Polanicy Zdroju (ul. Kłodzka), na odcinku między mostem a ul. Polną: 2 budki;</p> <p>b) przy al. Wojska Polskiego, w miejscu gdzie Bystrzycę Dusznicką przecina droga i most kolejowy: 2 budki.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 3. kwartału 2018 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Zaproponowane wyżej lokalizacje, a także projekty budek oraz szczegółowe miejsca ich wywieszania należy uzgodnić z ekspertem ornitologiem (o którym mowa w poz. 130), a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera.</p> <p>Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem ww. eksperta ornitologa.</p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzon z udziałem, pod nadzorem i według wskazań ww. eksperta ornitologa.</p> <p>Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań eksperta ornitologa, zapewni Zamawiający.</p> <p>Działania związane z rozwieszaniem budek lęgowych dla pluszcza i pliszki górskiej, o których mowa w niniejszej pozycji PZŚ, należy rozpocząć w najszybszym możliwym terminie pozwalającym na ich realizację.</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	
122.	<p>Instalacja budek lęgowych dla ptaków</p> <p>Przed rozpoczęciem wycinki drzew, w pobliżu obszaru realizacji Zadania (w miejscach wskazanych przez eksperta ornitologa [o którym mowa w poz. 130] i uzgodnionych z właściwym miejscowo nadleśniczym) należy rozwiesić 3 platformy i 92 budki lęgowe dla ptaków, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) platforma lęgowa dla jastrzębia, krogulca i uszatki: 3 sztuki, b) budka lęgowa półotwarta dla pustułki: 1 sztuka, c) budka lęgowa dla pełzaczy: 3 sztuki, d) budka lęgowa półotwarta mała: 6 sztuk, e) budka lęgowa półotwarta duża: 2 sztuki, f) budka lęgowa typu E: 1 sztuka, g) budka lęgowa typu D: 3 sztuki, h) budka lęgowa typu B: 50 sztuk (w tym 3 dla kowalika i 2 dla krętogłowa), i) budka lęgowa typu A: 18 sztuk, j) budka lęgowa typu A1: 8 sztuk. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 4. kwartału 2018 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Wyniki uzgodnień lokalizacji budek i platform z ww. ekspertem ornitologiem i nadleśniczym należy przedstawić do akceptacji Inżyniera.</p> <p>Wywieszanie budek i platform należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem ww. eksperta ornitologa.</p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszczeniu i niezbędną konserwację budek i platform (z uwzględnieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań ww. eksperta ornitologa.</p> <p>Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację budek i platform (z uwzględnieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań eksperta ornitologa, zapewni Zamawiający.</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy <i>Plan Zapewnienia Jakości</i> dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	
123.	<p>Instalacja platformy lęgowej dla puchacza</p> <p>Przed rozpoczęciem robót, w okresie sierpień – listopad, w lesie na południowy-wschód od Szalejowa Górnego (na jednej z wysokich sosen rosnących przy urwisku nad Bystrzycą Dusznicką) należy zainstalować zastępczą platformę lęgową dla puchacza <i>Bubo bubo</i>.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 4. kwartału 2018 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Projekt i sposób wykonania platformy należy uzgodnić z ekspertem ornitologiem (o którym mowa w poz. 130), a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera.</p> <p>Szczegółową lokalizację platformy należy uzgodnić z ww. ekspertem ornitologiem i właściwym miejscowo nadleśniczym, a wyniki uzgodnień przedstawić do akceptacji Inżyniera.</p> <p>Budowę i instalację platformy należy wykonywać w uzgodnieniu i pod nadzorem ww. eksperta ornitologa.</p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne kontrole stanu platformy poza okresem lęgowym ptaków (z uwzględnieniem jej wymiany lub naprawy w przypadku zużycia) oraz coroczne kontrole zasiedlenia platformy przez ptaki w okresie lęgowym, prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań ww. eksperta ornitologa.</p> <p>Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) coroczne kontrole stanu platformy poza okresem lęgowym ptaków (z uwzględnieniem jej wymiany lub naprawy w przypadku zużycia) oraz coroczne kontrole zasiedlenia platformy przez ptaki w okresie lęgowym, prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań eksperta ornitologa, zapewni Zamawiający.</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy <i>Plan Zapewnienia Jakości</i> dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
124.	<p>Instalacja skrzynek dla nietoperzy</p> <p>Po zakończeniu wycinki roślinności, na obszarze w odległości do 1 km od granic zbiornika (w miejscach wskazanych przez eksperta chiropterologa [o którym mowa w poz. 130] i uzgodnionych z właściwym miejscowo nadleśniczym) należy rozwiesić 50 skrzynek lęgowych dla nietoperzy (model Issel oraz Stratmann). Skrzynki te należy wywiesić w grupach po 6 - 8 sztuk. Szczegółowe lokalizacje skrzynek powinny uwzględniać wymagania poszczególnych gatunków nietoperzy i muszą zostać uzgodnione z ww. ekspertem chiropterologiem.</p> <p>Wyniki uzgodnień z ww. ekspertem chiropterologiem i nadleśniczym należy przedstawić do akceptacji Inżyniera.</p> <p>Wywieszanie budek należy wykonywać w uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem ww. eksperta chiropterologa.</p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca zapewni coroczne czyszczeniu i niezbędną konserwację budek (z uwzględnieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań ww. eksperta chiropterologa.</p> <p>Konserwację skrzynek należy ograniczyć do ich naprawy (poprzez poprawienie szczelności skrzynek i uzupełnienie brakujących elementów) oraz oczyszczenia skrzynek z odchodów. Do konserwacji skrzynek nie wolno stosować żadnych środków chemicznych. W przypadku poważniejszego uszkodzenia lub zniszczenia skrzynki należy wymienić ją na nową.</p> <p>Po zakończeniu okresu realizacji Zadania (tj. w okresie eksploatacji) coroczne czyszczenie i niezbędną konserwację skrzynek (z uwzględnieniem ich wymiany w przypadku zużycia), prowadzone z udziałem, pod nadzorem i według wskazań eksperta chiropterologa, zapewni Zamawiający.</p> <p>Przed rozpoczęciem realizacji warunków określonych w niniejszej pozycji PZŚ należy przedstawić do akceptacji Inżyniera szczegółowy Plan Zapewnienia Jakości dotyczący ww. prac.</p> <p>Informacje dotyczące realizacji niniejszego działania należy przekazywać zgodnie z warunkami podanymi w poz. 136.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>
125.	<p>Realizacja decyzji RDOŚ zezwalającej na odstąpienie od zakazów ochrony gatunkowej roślin</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 2. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>W związku z realizacją Zadania, w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 26.08.2016 r. dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzyca Dusznicka (znak: WPN.6400.47.2016.IL – załącznik nr 4c do niniejszego PZŚ) udzielono następujących zezwoleń w stosunku do osobników i siedlisk chronionych gatunków roślin, występujących w granicach obszaru realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zezwała się na niszczenie osobników i siedlisk 12 chronionych gatunków roślin (glonów, wątrobowców, mchów i roślin naczyniowych) wymienionych w ww. decyzji, zlokalizowanych w dolinie Bystrzyca Dusznicka (kilometraż rzeki od km 8+300 do km 12+500), pomiędzy miejscowościami Szalejów Górny, Szalejów Dolny (na północy i zachodzie), Siemków (na wschodzie) oraz linią grzbietu oddzielającą Szalejów Górny i Szalejów Dolny od Starego Wielisławia (na południu). <p>Powyższe zezwolenia zostały udzielone pod następującymi warunkami:</p> <p>a) wykonania działań opisanych w poz. 30 w niniejszej tabeli;</p> <p>b) realizacji przedmiotowego zezwolenia łącznie z warunkami nałożonymi w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 30.09.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzyca Dusznicka (znak: WOOŚ.4233.8.2013.ŁCK.54 – załącznik nr 4a i b), przytoczonymi w niniejszej tabeli.</p> <p>Zezwolenia określone w ww. decyzji są ważne w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Informację o zakresie wykorzystania zezwoleń określonych w ww. decyzji należy przedkładać do Inżyniera zgodnie z warunkami określonymi w poz. 137.</p>	
126.	<p>Realizacja decyzji RDOŚ zezwalającej na odstąpienie od zakazów ochrony gatunkowej zwierząt</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 4. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji prac budowlanych.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>W związku z realizacją Zadania, w decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 26.08.2016 r. dla suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzyca Dusznicka (znak: WPN.6401.268.2016.IL – załącznik nr 4d do niniejszego PZŚ) udzielono następujących zezwoleń w stosunku do osobników i siedlisk chronionych gatunków zwierząt, zlokalizowanych w granicach obszaru realizacji Zadania, w dolinie Bystrzycy Dusznickiej (kilometraż rzeki od km 8+300 do km 12+500), pomiędzy miejscowościami Szalejów Górny, Szalejów Dolny (na północy i zachodzie), Siemków (na wschodzie) oraz linią grzbietu oddzielającą Szalejów Górny i Szalejów Dolny od Starego Wielisławia (na południu):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w stosunku do 5 chronionych gatunków płazów i gadów wymienionych w pkt. 1 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 1 ww. decyzji; 2) w stosunku do 1 chronionego gatunku gada wymienionego w pkt. 2 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 2 ww. decyzji; 3) w stosunku do 2 chronionych gatunków ryb i minogów wymienionych w pkt. 3 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 3 ww. decyzji; 4) w stosunku do 1 chronionego gatunku ssaka wymienionego w pkt. 4 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 4 ww. decyzji; 5) w stosunku do 2 chronionych gatunków ssaków wymienionych w pkt. 5 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 5 ww. decyzji; 6) w stosunku do 6 chronionych gatunków nietoperzy wymienionych w pkt. 6 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 6 ww. decyzji; 7) w stosunku do 2 chronionych gatunków nietoperzy wymienionych w pkt. 7 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 7 ww. decyzji; 8) w stosunku do 58 chronionych gatunków ptaków wymienionych w pkt. 8 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 8 ww. decyzji; 9) w stosunku do 4 chronionych gatunków ptaków wymienionych w pkt. 9 ww. decyzji zezwala się na wykonywanie czynności opisanych w pkt. 9 ww. decyzji. 	

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Powyższe zezwolenia zostały udzielone pod następującymi warunkami:</p> <p>a) wykonania działań związanych z odłowem i przeniesieniem osobników gatunków zwierząt chronionych z terenu budowy, opisanych w poz. 17, 34 i 37 w niniejszej tabeli;</p> <p>b) realizacji przedmiotowego zezwolenia łącznie z warunkami nałożonymi w <i>decyzji RDOŚ we Wrocławiu z dn. 30.09.2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy suchego zbiornika przeciwpowodziowego Szalejów Górny na rzece Bystrzyca Dusznicka</i> (znak: WOOŚ.4233.8.2013.ŁCK.54 – załącznik nr 4a i b).</p> <p>Zezwolenia określone w ww. decyzji są ważne w terminie do dnia 31 grudnia 2020 r.</p> <p>Informację o zakresie wykorzystania zezwoleń określonych w ww. decyzji należy przedkładać do Inżyniera zgodnie z warunkami określonymi w poz. 137.</p>	
127.	<p>Weryfikacja podziału geodezyjnego stosowanego w PZŚ</p> <p>Wszelkie odniesienia do numeracji działek ewidencyjnych podane w niniejszym załączniku do PZŚ dotyczą stanu podziału geodezyjnego z lat 2014-2015.</p> <p>Przed przystąpieniem do realizacji warunków odnoszących się do obszarów opisanych w PZŚ za pomocą numerów działek ewidencyjnych (patrz poz. 6, 118 i 119) należy:</p> <p>a) ustalić aktualne położenie granic ww. obszarów, w odniesieniu do aktualnego podziału geodezyjnego (oraz aktualnej numeracji działek) zawartego w aktualnej decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji wydanej dla Zadania;</p> <p>b) informację o wynikach ww. ustaleń przedłożyć do akceptacji Inżyniera.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie zrealizowano w 3. kwartale 2018 r.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
128.	<p>Przeszkolenie kadry Wykonawcy w zakresie realizacji PZŚ</p> <p>Wykonawca zobowiązany jest przeszkolić swoją kadrę kierowniczą oraz inżyniersko-techniczną z zasad i sposobów realizacji tych warunków PZŚ, które – zgodnie z załącznikiem 1 i 2 PZŚ – przypisane są do Wykonawcy. Szkolenia te należy zakończyć sprawdzianem wiedzy uczestników.</p> <p>W raportach miesięcznych przedkładanych do Inżyniera Wykonawca będzie przekazywał informację na temat stanu przeszkolenia personelu Wykonawcy w zakresie warunków PZŚ w bieżącym okresie sprawozdawczym.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>
129.	<p>Wyznaczenie koordynatora ds. PZŚ w zespole Wykonawcy</p> <p>W zespole Wykonawcy zostanie wyznaczona osoba koordynująca i nadzorująca działania związane z realizacją PZŚ.</p> <p>Do obowiązków tej osoby będzie należeć m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) nadzór nad wdrażaniem poszczególnych warunków PZŚ w kolejnych etapach realizacji Zadania; b) bieżące monitorowanie stanu wdrażania poszczególnych warunków z załącznika 1 i 2 PZŚ na obszarze realizacji Zadania; c) bieżące informowanie kierownictwa zespołu Wykonawcy o obowiązkach wynikających z PZŚ na danym etapie robót, a także o problemach w zakresie realizacji PZŚ; d) współpraca z pozostałą częścią zespołu Wykonawcy (w tym z zespołem ekspertów środowiskowych, zespołem ekspertów archeologów i zespołem nadzoru saperskiego, o których mowa w poz. 130, 131 i 133) w zakresie zapewnienia realizacji PZŚ; e) raportowanie realizacji PZŚ (zgodnie z zasadami podanymi w poz. 135, 136 i 137); f) współpraca z osobami odpowiedzialnymi za wdrożenie PZŚ w zespole Inżyniera i Zamawiającego. <p>Osoba wyznaczona do ww. funkcji wymaga akceptacji Inżyniera.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>
130.	<p>Zapewnienie zespołu ekspertów środowiskowych</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespołu ekspertów środowiskowych, złożony z reprezentantów następujących specjalizacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) botanik-fitosocjolog (siedliska przyrodnicze i chronione gatunki roślin); b) botanik-briolog (mchy); 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>c) dendrolog (zasady pielęgnacji i zabezpieczania drzew);</p> <p>d) zoolog-ekspert w zakresie bezkręgowców (chronione gatunki bezkręgowców [zwł. motyli i chrząszczy], makrozoobentos);</p> <p>e) zoolog-ichtiolog (ryby);</p> <p>f) zoolog-herpetolog (płazy i gady);</p> <p>g) zoolog-ornitolog (ptaki);</p> <p>h) zoolog-chiropterolog (nietoperze);</p> <p>i) zoolog-teriolog (ssaki nietalające).</p> <p>Eksperci ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łagodzących i monitoringowych określonych w PZŚ, a w szczególności:</p> <p>a) działań łagodzących wymienionych w załączniku 1 PZŚ w pozycjach: 6, 10, 13, 16, 17, 18, 22, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50, 52, 53, 55, 56, 60, 63, 66, 70, 71, 80, 85, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 129, 130, 136 i 137;</p> <p>b) działań monitoringowych wymienionych w załączniku 2 PZŚ, w pozycjach: 138, 139, 140, 141, 142, 143 i 144.</p> <p>Skład personalny zespołu ekspertów środowiskowych wymaga akceptacji Inżyniera.</p> <p>Jeden członek zespołu ekspertów środowiskowych może reprezentować najwyżej dwie specjalizacje przyrodnicze wymienione powyżej w pkt. a-i.</p> <p>Zaangażowanie ww. ekspertów w ramach prac na innych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Zadania.</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera <i>Plan zapewnienia jakości</i> w zakresie działań zespołu ekspertów środowiskowych.</p>	
131.	<p>Zapewnienie zespołu ekspertów archeologów</p> <p>Przez cały okres realizacji Zadania Wykonawca zapewni udział zespołu ekspertów archeologów.</p> <p>Eksperci ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łagodzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wymienionych w poz. 115, 116 i 117 w załączniku 1 PZŚ).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>W zależności od potrzeb, zespół ekspertów archeologów może składać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. Skład personalny zespołu ekspertów archeologów wymaga akceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. ekspertów w ramach prac na innych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Zadania.</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera <i>Plan zapewnienia jakości</i> w zakresie działań zespołu ekspertów archeologów.</p>	
132.	<p>Zapewnienie zespołu ekspertów geologów</p> <p>Przez cały <i>okres realizacji Zadania</i> Wykonawca zapewni udział zespołu ekspertów geologów.</p> <p>Eksperti ci będą zaangażowani w realizację wybranych działań łagodzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wymienionych w poz. 61 i 62 w załączniku 1 PZŚ).</p> <p>W zależności od potrzeb, zespół ekspertów geologów może składać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe i doświadczenie zawodowe. Skład personalny zespołu ekspertów geologów wymaga akceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. ekspertów w ramach prac na innych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Zadania.</p> <p>Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera <i>Plan zapewnienia jakości</i> w zakresie działań zespołu ekspertów geologów.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 2. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>
133.	<p>Zapewnienie zespołu nadzoru saperskiego</p> <p>Przez cały <i>okres realizacji Zadania</i> Wykonawca zapewni udział zespołu nadzoru saperskiego.</p> <p>Zespół ten będzie zaangażowany w realizację wybranych działań łagodzących określonych w PZŚ (w szczególności dotyczy to działań wymienionych w poz. 107 w załączniku 1 PZŚ).</p> <p>W zależności od potrzeb, zespół nadzoru saperskiego może składać się z jednej lub więcej osób, posiadających odpowiednie uprawnienia branżowe. Skład personalny zespołu nadzoru saperskiego wymaga akceptacji Inżyniera. Zaangażowanie ww. osób w ramach prac na innych zadaniach projektu OPDOW ani na jakichkolwiek innych przedsięwzięciach nie może ograniczać ich dyspozycyjności na rzecz niniejszego Zadania.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inżyniera <i>Plan zapewnienia jakości</i> w zakresie działań zespołu nadzoru saperskiego.	
134.	<p><i>Omawianie wdrażania PZŚ podczas spotkań roboczych i na Radach Budowy</i></p> <p>W okresie realizacji Zadania odbywać się będą comiesięczne spotkania przedstawicieli JRP, Inżyniera i Wykonawcy poświęcone omówieniu i kontroli wdrażania działań łagodzących i monitoringowych określonych w PZŚ.</p> <p>Niezależnie od powyższego, aktualne wymagania i problemy związane z wdrażaniem PZŚ będą omawiane podczas wszystkich Rad Budowy.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 1. kwartału 2019 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>
135.	<p><i>Raportowanie stanu realizacji PZŚ w raportach miesięcznych</i></p> <p>W okresie realizacji Zadania Wykonawca będzie przedkładał Inżynierowi comiesięczne raporty z realizacji warunków określonych w PZŚ (w formie listy sprawdzającej wraz z niezbędnymi załącznikami, w tym ze sprawozdaniami z realizacji nadzoru środowiskowego).</p> <p>Szablon ww. raportu (listy sprawdzającej) zostanie opracowany przez Wykonawcę i przedłożony do akceptacji Inżyniera.</p> <p>W zależności od okoliczności, Inżynier może zażądać od Wykonawcy przedstawiania dodatkowych raportów, dotyczących m.in. zaistniałych sytuacji kryzysowych, realizacji wybranych pozycji PZŚ i in.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie było realizowane od 3. kwartału 2018 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>
136.	<p><i>Przekazywanie informacji nt realizacji warunków w poz. 14, 17, 29, 42, 71, 118, 119, 120, 121, 122, 123 i 124 w Załączniku 1 PZŚ do RDOŚ we Wrocławiu</i></p> <p>Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia działań, o których mowa w poz. 14, 17, 29, 42, 71, 118, 119, 120, 121, 122, 123 i 124 (tj. wybranych działań określonych w decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ we Wrocławiu w dn. 30.09.2015 r., a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania (dotyczy wszystkich ww. działań):</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 1. kwartału 2019 r. do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działanie łagodzące wymienione w Zał. 1 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończeniu realizacji ww. ustaleń). <p>b) po zakończeniu <i>okresu realizacji Zadania</i> (dotyczy działań, o których mowa w poz. 71, 118, 119, 120, 121, 122, 123 i 124):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń. 	
137.	<p>Przekazywanie informacji o zakresie wykorzystania zezwoleń wymienionych w poz. 125 i 126 w Załączniku 1 PZŚ do RDOŚ we Wrocławiu</p> <p>Informacje o zakresie wykorzystania zezwoleń wymienionych w poz. 125 i 126 (tj. zezwoleń określonych w 2 decyzjach RDOŚ we Wrocławiu z dn. 26.08.2016 r.) należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w terminie do dnia 15 grudnia 2020 r. (lub do końca <i>okresu realizacji Zadania</i>, o ile nastąpi to przed 15 grudnia 2020 r.); – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w terminie 15 dni kalendarzowych od otrzymania ww. informacji od Wykonawcy (jednak nie później, niż do dnia 31 grudnia 2020 r.); – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 3. kwartału 2020 r. do końca okresu realizacji robót budowlanych.</p>

Część II. Lista sprawdzająca z realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1.

Objaśnienie do listy sprawdzającej przedstawionej w Części II

Działania wymienione w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1 pogrupowane są na 2 kategorie tematyczne (oznaczone literami A.-Y.):

Kat.	Nazwa kategorii	Pozycja na liście sprawdzającej PZŚ
A.-X.	Monitoring wdrażania działań łagodzących z Załącznika 2 PZŚ	1-137
Y.	Wymagania dotyczące realizacji monitoringu przyrodniczego	138-145

Numery w kolumnie „Pozycja na liście sprawdzającej PZŚ” – od 1 do 145 oznaczają numery poszczególnych działań monitoringowych, zgodnie z numeracją w Załączniku 2 PZŚ.

Dla każdego z działań monitoringowych podano:

- Hasłowy opis działania (oznaczony **pogrubioną i pochylą czcionką** wraz z numerem w kolumnie „Poz.”);
- Treść działania w tekście Załącznika 2 PZŚ (wraz z wytycznymi realizacji danego działania monitoringowego, podanymi w Załączniku 2 PZŚ);
- Opis stanu realizacji działania w okresie sprawozdawczym.

Tabela.2. Lista sprawdzająca z realizacji działań monitoringowych wymienionych w Załączniku 2 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1.

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
1-137	<p>Monitoring wdrażania działań łagodzących z Załącznika 1 PZŚ</p> <p>Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1 – 137 w Załączniku 2 PZŚ</p> <p>Miejsce monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1 – 137 w Załączniku 2 PZŚ</p> <p>Sposób monitorowania Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1 – 137 w Załączniku 2 PZŚ</p> <p>Czas i częstotliwość monitoringu Zgodnie z opisami podanymi w poz. 1 – 137 w Załączniku 2 PZŚ</p> <p>Jednostka monitorująca Zespół Wykonawcy, Zespół Inżyniera, Zamawiający (zgodnie z opisami podanymi w poz. 1 – 137 w Załączniku 2 PZŚ)</p>	<p>Monitoring działań rozpoczęto od dnia polecenia rozpoczęcia Robót Budowlanych (tj. 4 września 2018 r.) i prowadzono do końca okresu sprawozdawczego (tj. Końca Okresu Zgłaszania Wad).</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działań monitoringowych.</p>

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
Wymagania dotyczące realizacji monitoringu przyrodniczego		
138.	<p>Monitoring stężenia zawiesiny w Bystrzycy Dusznickiej poniżej miejsca prowadzenia robót</p> <p>W okresie realizacji Zadania należy regularnie (raz na 14 dni lub częściej) kontrolować stężenie zawiesiny w Bystrzycy Dusznickiej, w punkcie zlokalizowanym 1 km w dół rzeki od miejsca aktualnie prowadzenia robót.</p> <p>W przypadku, gdy stężenie zawiesin będzie przekraczało 40 mg/l należy wprowadzić przerwę w pracach powodujących wzrost stężenia zawiesiny, o długości wskazanej przez eksperta ichtiologa (o którym mowa w poz. 130 w załączniku 1 PZŚ) i uzgodnionej z Inżynierem.</p> <p>[patrz też poz. 87 w załączniku 1 PZŚ]</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 3. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca okresu realizacji robót.</p>
139.	<p>Monitoring stanu nasadzeń drzew i krzewów, o których mowa w poz. 118-120 w załączniku 1 PZŚ</p> <p>Przez okres co najmniej 10 lat po oddaniu zbiornika do eksploatacji (tj. po wydaniu Świadectwa Przejęcia) należy corocznie prowadzić nadzór i ocenę stanu nasadzeń drzew i krzewów, o których mowa w poz. 118-120 w załączniku 1 PZŚ.</p> <p>W przypadku nasadzeń siedliska przyrodniczego *91E0 (o których mowa w poz. 118 w załączniku 1 PZŚ) należy dążyć do osiągnięcia stanu zachowania FV (właściwy).</p> <p>W przypadku nasadzeń siedliska przyrodniczego *91B0 (o których mowa w poz. 119 w załączniku 1 PZŚ) należy dążyć do osiągnięcia stanu zachowania co najmniej U1 (niewłaściwy).</p> <p>W przypadku stwierdzenia ubytków w nasadzeniach należy je zastępować nowymi nasadzeniami w relacji 1:1 (za każdy pojedynczy ubytek jedno nowe nasadzenie).</p> <p>Informacje o wynikach kontroli oraz informacje o realizacji ustaleń wynikających z kontroli należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po zakończeniu kontroli oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń wynikających z kontroli; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po zakończeniu ww. kontroli lub po zakończeniu realizacji ustaleń z kontroli). <p>b) po zakończeniu okresu realizacji Zadania:</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Działanie realizowano od 3. kwartału 2024 r. i kontynuowano do Końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po zakończeniu kontroli oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń wynikających z kontroli. – 	
140.	<p>Monitoring stanu zachowania siedliska 3260 w korycie Bystrzycy Dusznickiej</p> <p>Do końca drugiego, piątego i dziesiątego roku kalendarzowego po zakończeniu fazy budowy (tj. po wydaniu Świadectwa Przejęcia) należy przeprowadzić monitoring stanu zachowania siedliska przyrodniczego 3260 (nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników <i>Ranunculion fluitantis</i>).</p> <p>Monitoring należy prowadzić w korycie Bystrzycy Dusznickiej, na odcinku koryta rzeki o długości 1,65 km, od mostu drogowego na szosie z Polanicy Zdrój do Szalejowa Górnego do mostu na drodze gruntowej.</p> <p>Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia ww. działań, a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończeniu realizacji ww. ustaleń). <p>b) po zakończeniu okresu realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń. – 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie zrealizowano w 2. kwartale 2025 r.</p>
141.	<p>Monitoring stanu technicznego budek i platform lęgowych dla ptaków, o których mowa w poz. 121 i 122 w załączniku 1 PZŚ</p> <p>Po rozwieszeniu budek i platform lęgowych dla ptaków, o których mowa w poz. 121 i 122 w załączniku 1 PZŚ, należy corocznie kontrolować te budki i platformy pod kątem oceny ich stanu technicznego, wraz z czyszczeniem i wykonaniem ewentualnych napraw lub wymiany (zgodnie z warunkami podanymi w poz. 121 i 122 w załączniku 1 PZŚ).</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia ww. działań, a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończeniu realizacji ww. ustaleń). <p>b) po zakończeniu okresu realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń. <p>–</p>	
142.	<p>Monitoring zasiedlenia i stanu technicznego platformy lęgowej dla puchacza, o której mowa w poz. 123 w załączniku 1 PZŚ</p> <p>Po zainstalowaniu platformy lęgowej dla puchacza, o której mowa w poz. 123 w załączniku 1 PZŚ, należy corocznie kontrolować tę platformę pod kątem jej zasiedlenia przez ptaki w okresie lęgowym oraz pod kątem oceny jej stanu technicznego, wraz z wykonaniem ewentualnych napraw lub wymiany (zgodnie z warunkami podanymi w poz. 123 w załączniku 1 PZŚ) – w sumie 2 kontrole rocznie.</p> <p>Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia ww. działań, a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończeniu realizacji ww. ustaleń). <p>b) po zakończeniu <i>okresu realizacji Zadania</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń. <p>–</p>	
143.	<p>Monitoring stanu technicznego skrzynek dla nietoperzy, o których mowa w poz. 124 w załączniku 1 PZŚ</p> <p>Po rozwieszeniu skrzynek dla nietoperzy, o których mowa w poz. 124 w załączniku 1 PZŚ, należy corocznie kontrolować te skrzynki pod kątem oceny ich stanu technicznego, wraz z czyszczeniem i wykonaniem ewentualnych napraw lub wymiany (zgodnie z warunkami podanymi w poz. 124 w załączniku 1 PZŚ). Kontrole skrzynek należy rozpocząć rok po ich wywieszeniu i prowadzić je przez minimum 5 lat (raz w roku, w okresie od końca lipca do końca sierpnia).</p> <p>Po upływie 5 lat prowadzenia kontroli skrzynek należy uzyskać opinię RDOŚ we Wrocławiu na temat możliwości zakończenia lub konieczności dalszego kontynuowania kontroli skrzynek.</p> <p>Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia ww. działań, a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w <i>okresie realizacji Zadania</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończeniu realizacji ww. ustaleń). <p>b) po zakończeniu <i>okresu realizacji Zadania</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń. 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
144.	<p>Monitoring skuteczności urządzeń wspomagających migrację ryb</p> <p>Po zakończeniu budowy zapory zbiornika (bezpośrednio po zakończeniu budowy zapory oraz w okresie tarła pstrąga) należy przeprowadzić kontrole skuteczności urządzeń wspomagających migrację ryb (w tym sztolni prowadzącej wody Bystrzycy Dusznickiej pod korpusem zapory), pod kątem przemieszczania się ichtiofauny w górę i w dół cieku.</p> <p>Metodykę prowadzenia działań mających na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania urządzeń wspomagających migrację ryb (sporządzoną przez eksperta ichtiologa, o którym mowa w poz. 130 w załączniku 1 PZŚ) należy przedkładać do zaopiniowania do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. metodykę do Inżyniera nie później niż na 90 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia monitoringu; – Inżynier przedłoży ww. metodykę do Zamawiającego w ciągu 15 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. metodykę do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 15 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem terminu przedłożenia ww. metodyki do RDOŚ nie później niż na 60 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia monitoringu). <p>b) po zakończeniu okresu realizacji Zadania (jeżeli nie zostało to wykonane w okresie realizacji Zadania):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. metodykę do RDOŚ we Wrocławiu nie później niż na 60 dni przed terminem planowanego rozpoczęcia monitoringu. <p>Informacje o ustaleniach dotyczących sposobu i zakresu przeprowadzenia działań mających na celu sprawdzenie skuteczności funkcjonowania urządzeń wspomagających migrację ryb, a także dokumenty potwierdzające udział ekspertów (np. protokoły z ustaleń oraz oświadczenia ekspertów potwierdzające właściwe przeprowadzenie działań), należy przedkładać do RDOŚ we Wrocławiu według następujących zasad:</p> <p>a) w okresie realizacji Zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Wykonawca przedłoży ww. informacje do Inżyniera w ciągu 15 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 15 dni po zakończeniu realizacji ustaleń; – Inżynier przedłoży ww. informacje do Zamawiającego w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Wykonawcy; – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 7 dni po otrzymaniu ww. informacji od Inżyniera (tj. z zachowaniem 30-dniowego terminu przedłożenia ww. informacji do RDOŚ po dokonaniu ww. ustaleń lub po zakończeniu realizacji ww. ustaleń). 	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Poz.	Działania monitoringowe wymienione w Zał. 2 PZŚ	Stan realizacji w okresie sprawozdawczym
(1)	(2)	(3)
	<p>b) po zakończeniu <i>okresu realizacji Zadania</i>:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Zamawiający przedłoży ww. informacje do RDOŚ we Wrocławiu w ciągu 30 dni po dokonaniu ustaleń oraz w ciągu 30 dni po zakończeniu realizacji ustaleń. 	
145.	<p>Wdrażanie działań monitoringowych</p> <p>Wdrażanie działań monitoringowych wymienionych w poz. 138-144 w załączniku 2 PZŚ, w <i>okresie realizacji Zadania</i>.</p>	<p>ZREALIZOWANE I ZAKOŃCZONE</p> <p>Nie stwierdzono problemów z realizacją działania. Działanie realizowano od 4. kwartału 2019 r. i kontynuowano do końca Okresu Zgłaszania Wad.</p>

Część III. Zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1.

W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 Planu Zarządzania Środowiskiem (PZŚ) dla Kontraktu 2A.2/1 w okresie sprawozdawczym.

Tabela.3. Zestawienie ilościowe realizacji działań wymienionych w Załączniku 1 i 2 PZŚ dla Kontraktu 2A.2/1.

Kategoria	Działania łagodzące (poz. 1 – 137 w Załączniku 1 PZŚ)		Działanie monitoringowe (poz. 1 – 145 w Załączniku 2 PZŚ)	
	ilość	nr pozycji	ilość	nr pozycji
Działania zrealizowane i zakończone w okresie sprawozdawczym	123	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137	139	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 145
Działania zrealizowane (wymagające kontynuacji)	14	38, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76	6	139, 140, 141, 142, 143, 144