

252	2050. Budowa szklanej drogi pomiędzy węzłami Łozna i Wólka w Samotulcu - Budowa tunelu pod fermy	Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy węzłami Łozna i Wólka w Samotulcu - Budowa tunelu pod fermy	Szczecin	w trakcie realizacji	12.11.2019	17.09.2022	28.12.2022	14.08.2028	Giermek AGP Szwajcy Wzrost w Łosiech A.S.; Energoop Szczecin SA, POKR Bau GmbH, POBR S.A.	580033333; 820000795 (LAT) ATU38991100	17.09.2018	-	Zaplanowane i wykonanie zadania pod nazwą „Usprawnienie połączenia komunikacyjnego pomiędzy węzłami Łozna i Wólka w Samotulcu - Budowa tunelu pod fermy”	799 186 390,32		864 573,17	10	100	100	100	
101	2976. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK nr 94	Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Rzeszów	Okres Gwarancji	20.12.2019	18.09.2021	18.09.2021	12.04.2023	01.11.2026	Budimex S.A.	5261003187	18.05.2018	-	Realizacja budowy przy najniższej cenie ofert przyjętych w zadaniu nr Budowa drogi krajowej nr 4 (E-40) łączącej Łańcut - Karczewo wzdłuż z przebiegającej infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi obs. Łańcut - Gracławów km od 613+70,30 do 619+589,86	115 847 708,51	128 452,59	128 452,59	10	99,94	100	brak wymaganych danych
145	Budowa dr. 47 Rakka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Budowa DK nr 47 Rakka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	09.10.2024		25.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intencor Sp. z o.o.	649208506	19.09.2018	-	Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rakka Zdrój - Zakopane na odcinku Rdzawka - Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km	880 100 611,23	905 420,05	1 126 528,78	10	87,74	88	brak wymaganych danych
186	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dr. 47 z drogą wojewódzką 912 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dr. 47 z drogą wojewódzką 912 w Poroninie	Kraków	Okres Gwarancji	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018	30.10.2025	Eurovia Polska SA, Przedsiębiorstwo Wskazywania Barw Eurovia Sp. z o.o.	635000137; 6291898947		-				43 860,00	10	99	100	99	
801	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libertów - Gaj	Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libertów - Gaj	Kraków	w trakcie realizacji	29.08.2021	31.05.2027	31.05.2027	14.07.2037	Przedsiębiorstwo Inżynieryjne MBP Podbielisko Sp. z o.o.	5480009066		-	Zaplanowane i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Kompleksowa poprawa układu komunikacyjnego na odcinku DK7 Kraków - Libertów - Gaj"	149 557 670,46		167 504,59	10	2,88	5	brak wymaganych danych	
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Proszyn - Mielżyca	ARCHIWALNY: Rozbudowa dr. 28 na odc. Proszyn - Mielżyca	Rzeszów	w trakcie realizacji	01.08.2020	18.07.2022	18.07.2022	01.08.2027	Eurovia Polska SA	635000137		-	"Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zator - Mielżyca odc. Proszyn - Mielżyca od km 35+790,00 do km 306+944,25 dr. 7,051 km wzdłuż z przebiegającej infrastruktury technicznej budowlami i urządzeniami budowlanymi"	106 451,80		106 451,80	10	100	100	brak wymaganych danych	
510	Rozbudowa dr. 94 na odcinku w Olchuzi	Rozbudowa dr. 94 na odcinku w Olchuzi	Kraków	w trakcie realizacji		07.11.2026	07.11.2026		NDI SA, NDI Spółd SA, MostBet Sp. z o.o., Dragages Sp. z o.o.	981010323; 5890007331; 7500001376; 5890001824		-	Rozbudowa DK 94 na odcinku w Olchuzi	217 462 971,12		243 528,53	10	0		47	
142	Rozbudowa DK51 na odcinku Legionowo - Zegrze	Rozbudowa DK51 na odcinku Legionowo - Zegrze	Warszawa	w trakcie realizacji	28.06.2022	18.06.2024	18.06.2024	31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogi i Mostów Sp. z o.o., Terpad s.a.	8220010022; 9720919445	18.12.2020	-	"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo - Zegrze Południowe"	536 840 229,92		218 221,06	10	19,87	21	29	
769	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Cienka	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Cienka	Gdańsk	w trakcie realizacji	30.08.2022	02.05.2024	15.07.2024					-	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Cienka	187 272 552,30		187 345,26	10	34,3	42	brak wymaganych danych	