



WOJEWODA
WARMIŃSKO-MAZURSKI
RADOSŁAW KRÓL

Olsztyn, 19 grudnia 2025 r.

Wydział Infrastruktury i Nieruchomości
WIN-VI.805.2.443.2023

Pan Jan Kasprowicz
Wójt Gminy Gietrzwałd

Stosownie do art. 46 oraz art 47 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę przeprowadzono w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie, ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd, NIP 739-10-12-808, REGON 00538277 – Beneficjent Gmina Gietrzwałd.

W okresie objętym kontrolą oraz w okresie prowadzenia kontroli stanowiska pełnili:

Jan Kasprowicz – Wójt Gminy Gietrzwałd,
Urszula Borkowska – Skarbnik Gminy Gietrzwałd.

Kontrolę przeprowadził zespół pracowników Wydziału Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w składzie:

- Klaudia Wielechowska – inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 72/2023 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – przewodnicząca zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.920.2025 z dnia 8.10.2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego,
- Bożena Lewczuk – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, legitymacja służbowa nr 47/2024 wydana przez Dyrektora Generalnego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie – członek zespołu kontrolnego, na podstawie pisemnego imiennego upoważnienia do kontroli nr WK-I.0030.919.2025 z dnia 8.10.2025 r. wydanego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego.

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn
info@uw.olsztyn.pl

tel. 89 523 24 44, 89 523 23 33, fax 89 527 74 47
www.olsztyn.uw.gov.pl

Skrzynka ESP na ePUAP /WMURZADWOJ/SkrytkaESP

Termin kontroli: 7.11.2025 r. w siedzibie jednostki kontrolowanej i na miejscu realizacji zadania.

Kontrola została odnotowana w książce kontroli jednostki kontrolowanej pod pozycją nr 6.

Zakres kontroli:

1. przedmiot kontroli:
 - sposób i terminowość wykonania zadania, na które zostało udzielone dofinansowanie, mając na uwadze postanowienia umowy oraz uwzględniając art. 28 ust. 7; obowiązków nałożonych na jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 30 (Dz.U. z 2023 r. poz. 1983 z późn. zm.), dalej ustawa o RFRD),
 - prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania oraz termin oddania do użytkowania, o którym mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o RFRD,
2. okres objęty kontrolą: 2024-2025 r.

Na podstawie ustaleń kontroli działalność jednostki w kontrolowanym zakresie ocenia się pozytywnie z uchybieniami.

W wyniku przeprowadzonej kontroli ustalono, co następuje:

I. Sposób i terminowość wykonania zadania.

Wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; gmina Gietrzwałd” został złożony do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w dniu 19.07.2023 r. Zgodnie z wnioskiem Beneficjenta zakres rzeczowy zadania obejmował przebudowę odcinka drogi o długości 1305 m oraz wykonanie pobocza. W zakresie zadania wskazano ponadto wykonanie następujących rozwiązań specjalnych tj. zastosowanie znaków B-33, zastosowanie progu zwalniającego oraz zastosowanie oznakowania stref zamieszkania znakami D40 lub tzw. Stref „tempo 30” znakami B43. Podstawowy cel realizacji inwestycji to:

- poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego,
- ułatwienie dostępu mieszkańców do świadczonych przez instytucje usług tj. do ośrodków skupiających życie społeczno kulturalne – Urząd Gminy, poczta, ośrodka zdrowia, centrum miejscowości czy pobliskiego Olsztyna,
- poprawa jakości i swobody przemieszczania się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i opiekunom dzieci wożonych w wózkach dziecięcych np. na przystanek autobusowy,
- poprawa połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego,
- rozwój miejscowości i poprawa jakości życia mieszkańców.

Umowa Nr 28/2024/A/107/116 o dofinansowanie zadania rocznego pn. „Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; gmina Gietrzwałd” pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Gminą Gietrzwałd została zawarta w dniu 29.02.2024 r., a następnie zmieniona Aneks nr 1 z 29.05.2024 r. Dofinansowanie z Funduszu wynosiło 803 070,71 zł tj. 50% wartości kosztów kwalifikowanych zadania.

Realizacja zadania nie przewidywała kosztów niekwalifikowanych, w związku, z czym całkowita wartość zadania została określona w wysokości 1 606 141,42 zł. Termin realizacji zadania ustalono od 05.04.2024 r. do 04.04.2025 r., a termin oddania inwestycji do użytkowania: maj 2025 r.

W celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych Gmina Gietrzwałd przeprowadziła postępowanie przetargowe w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320, dalej jako Pzp.). Beneficjent przedłożył niżej wymienione dokumenty (*akta kontroli str. 1-34*):

- ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 23.02.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00216179/01 - część Nr 2: *Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; Gmina Gietrzwałd*;
- informację o wyborze najkorzystniejszej oferty z 28.03.2024 r, znak sprawy ZP.271.2.2024 - część Nr 2: *Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; Gmina Gietrzwałd*;
- ogłoszenie o wyniku postępowania Roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 17.07.2024 r., nr ogłoszenia 2024/BZP 00416997/01 - część Nr 2: *Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; Gmina Gietrzwałd*;
- protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym zatwierdzony 17.07.2024 r., oznaczenie sprawy ZP.271.2.2024 – część Nr 2: *Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; Gmina Gietrzwałd*;
- ogłoszenie o wykonaniu umowy Roboty budowlane „Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg”, opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych z 05.11.2025 r., nr ogłoszenia 2025/BZP 00517321/01.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 6 ofert. Nie odrzucono żadnej oferty.

Wyboru dokonano spośród 6 ofert spełniających warunki, według kryteriów: ceny

– 60 punktów, gwarancji na roboty budowlane – 40 punktów.

Najkorzystniejszą ofertę o łącznej punktacji 100, złożyła firma: Usługi Drogowo-Budowlane AS DROG Sp. z o.o., ul. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego 37 lok. 6, 10-089 Olsztyn, NIP: PL 7393948483.

W dniu 05.04.2024 r. pomiędzy zamawiającym a wykonawcą robót budowlanych została zawarta umowa nr Rb-3/2024 na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – Część Nr 2: *Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; gmina Gietrzwałd* na kwotę brutto: 1 577 451,42 zł.

Wyboru inspektora nadzoru dla zadania dokonano zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie Zarządzeniem Nr 31/2021 Wójta Gminy Gietrzwałd z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ustalania zasad realizacji zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 zł, obowiązującego w Urzędzie Gminy w Gietrzwałdzie (*akta kontroli str. 35-41*).

Wybór na pełnienie funkcji inspektora nadzoru nastąpił w drodze rozeznania ofertowego w celu oszacowania wartości zamówienia na pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego o wartości

szacunkowej nie przekraczającej kwoty 130 000 zł dla zamówienia „Przebudowa dróg gminnych” – część nr 2 „Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; gmina Gietrzwałd”, znak sprawy RI.7013.2.2024 z 18.03.2024 r. Protokół z postępowania wskazuje, że złożone zostały 3 oferty spełniające wszystkie wymagania Zamawiającego.

Jako ofertę najkorzystniejszą spełniającą wszystkie wymagania i warunki określone w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę złożoną przez „NAPRO projekt Agnieszka Nieciecka” ul. Głowackiego 28 lok. 701A, 10-448 Olsztyn. W dniu 20.03.2024 r. podpisano umowę Nr U-6/2024 na pełnienie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi polegającymi na realizacji zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych” - część Nr 2: „Przebudowa dróg gminnych dz. Nr 277/1; 277/3; 273; 245; 253 w miejscowości Łupstych; gmina Gietrzwałd” na kwotę 25 000,00 zł brutto (akta kontroli str. 42-48).

Wybór wykonawcy tablicy informacyjnej zadania nastąpił w drodze zapytania ofertowego, które zostało przesłane w dniu 20.03.2024 r. W dniu 26.03.2024 r. podpisano umowę Nr RS/01/2024 z „Wydawnictwo Arcadius Arkadiusz Dmochowski” Purda 2a, 11-030 Purda na wykonanie i zamontowanie tablic informacyjnych dla zadania (2 szt.) na kwotę 1845 zł brutto za 1 tablicę. Protokołem odbioru dokonano potwierdzenia dostawy i montażu tablic informacyjnych w dniu 7.11.2024 r. (akta kontroli str. 73-88). Dokumenty z zakresu wyboru wykonawcy robót budowlanych, inspektora nadzoru oraz tablic informacyjnych w aktach kontroli.

W trakcie kontroli potwierdzono, że umowa o dofinansowanie nr 28/2024/A/107/116 zawarta pomiędzy Wojewodą Warmińsko-Mazurskim a Beneficjentem w dniu 09.02.2024 r., nie wygasa z mocy prawa w trybie art. 28 ust. 7 ustawy o RFRD. Jednostka kontrolowana w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy o dofinansowanie wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania.

Przedmiotowa inwestycja realizowana była na podstawie zgłoszenia budowy lub wykonania innych robót budowlanych (PB-2) z 12.07.2023 r. oraz zaświadczenia z 18.07.2023 r., znak: BI-II.6743.8.79.2023.ET6 o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do ww. zgłoszenia wydanego przez Starostę Olsztyńskiego.

Teren budowy został przekazany wykonawcy protokołem w dniu 10.04.2024 r. Zakończenie robót wykonawca zgłosił pismem z dnia 19.02.2025 r. (akta kontroli str. 89-90).

Roboty zostały odebrane bez uwag protokołem odbioru końcowego z 24.02.2025 r. Komisja potwierdziła wykonanie zadania zgodnie z projektem budowlanym oraz umową z Wykonawcą. Wartość wykonanych robót wynosi 1 577 451,42 zł brutto.

Zgodnie z aneksem nr 1 do umowy o dofinansowanie termin realizacji zadania ustalono od 05.04.2024 r. do 04.04.2025 r. Termin oddania inwestycji do użytkowania nie uległ zmianie i zgodnie z umową został określony na *maj 2025*.

Roboty budowlane w pełnym zakresie rzeczowym zakończono przed upływem ustalonego terminu, a zadanie zostało odebrane i oddane do użytkowania na podstawie protokołu końcowego robót w dniu 24.02.2025 r.

Ostatnią płatność związaną z dofinansowanym zadaniem zrealizowano w dniu 26.03.2025 r., tj. zapłata faktury za roboty budowlane (potwierdzenie wykonania operacji z 26.03.2025 r.)

Wyniki prac geodezyjnych zostały skompletowane w postaci operatu technicznego. Dnia 07.04.2025 r. geodeta uprawniony przedłożył zawiadomienie o przekazaniu wyników zgłoszonych prac geodezyjnych objętych zgłoszeniem o identyfikatorze GD-I.6642.1.1423.2025_1 do Starosty Olsztyńskiego (*akta kontroli str. 92-99*).

W trakcie kontroli dokonano oględzin na miejscu realizacji zadania. Potwierdzono wykonanie przebudowy dróg gminnych w miejscowości Łupstych położonych na działkach Nr 277/1, 277/3, 273, 245, 253 gmina Gietrzwałd oraz wywiązanie się Gminy Gietrzwałd z obowiązku zainstalowania tablic informacyjnych. W wyniku oględzin ustalono, co następuje: w zakresie rzeczowym wykonano nawierzchnie, poboczne, oznakowanie, tablice informacyjne, zastosowano progi zwalniające oraz znaki B-33 i znaki stref „tempo 30” B43. Wykonanie zakresu rzeczowego potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu oględzin przeprowadzonych w dniu 7.11.2025 r. na miejscu realizacji zadania. Protokół oględzin z dnia 7.11.2025 r. w aktach dokumentacji kontrolnej.

II. Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Funduszu, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania a stopniem realizacji zadania.

Zgodnie z art. 28 ust. 6 ustawy o RFRD oraz § 6 ust. 3 umowy nr 28/2024/A/107/116 z 09.02.2024 r., w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia, w którym dokonana została ostatnia płatność związana z dofinansowywanym zadaniem, Beneficjent zobowiązany był do przekazania rozliczenia dofinansowania w zakresie rzeczowym i finansowym. Ostatnia płatność związana z dofinansowanym zadaniem została dokonana przez Beneficjenta w dniu 26.03.2025 r. Rozliczenie zadania realizowanego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg Gmina Gietrzwałd złożyła w dniu 19.05.2025 r. (data stempla pocztowego), tj. w terminie wynikającym z zapisów umowy. Zgodnie z dokumentacją, zadanie zostało rozliczone do wysokości 1 606 141,42 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszu 803 070,71 zł, wkład własny kwalifikowany Beneficjenta 803 070,71 zł. Kwota dofinansowania nie przekroczyła 50% całości kosztów kwalifikowanych zrealizowanego zadania.

Zespół kontrolny ustalił, że Beneficjent dysponował pełnym zabezpieczeniem finansowym na realizację inwestycji (Załącznik nr 3 do uchwały nr LXXII/535/2024 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Gietrzwałd na 2024 rok) (*akta kontroli str. 57-70*).

W toku kontroli potwierdzono prowadzenie przez Beneficjenta wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonanych z tych środków, zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 2 umowy o dofinansowanie (*akta kontroli str. 50-54*).

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że wydatki na inwestycję poniesione zostały na roboty budowlane, nadzór inwestorski i tablice informacyjne. Dowodem płatności są potwierdzenia wykonanych transakcji.

Kontrolujący stwierdzili zgodność dowodów księgowych i protokołów odbioru robót przedłożonych do kontroli z kserokopiami dokumentów potwierdzonych za zgodność z oryginałami.

Weryfikacja dokumentów księgowych wykazała, że koszty kształtują się następująco:

Lp.	Nr faktury i data wystawienia	Kwota faktury (w zł)	Kwota faktury (w zł) dotycząca zadania	Kwota kwalifikowana (w zł)	Kwota środków dofinansowania z RFRD (w zł)	Kwota środków własnych Beneficjenta (w zł)	Kwota niekwalifikowana (w zł)	Data opłacenia faktury
1.	7/09/2024 z 06.09.2024 r.	786 880,71	786 880,71	786 880,71	786 880,71	0,00	0,00	16.09.2024 r.
2.	FVS/4/09/2024 z 17.09.2024 r.	27 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	26.09.2024 r.
3.	FS 1015/2024 z 07.11.2024	11 070,00	3 690,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	26.11.2024 r.
4.	FVS/3/03/2025 z 19.03.2025 r.	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	24.03.2025 r.
5.	13/02/2025 z 26.02.2025 r.	790 570,71	790 570,71	790 570,71	0,00	790 570,71	0,00	26.03.2025 r.
Razem		1 628 521,42	1 606 141,42	1 606 141,42	803 070,71	803 070,71	0,00	-

Przedstawione przez Beneficjenta faktury zawierały adnotacje wymagane zapisami umowy o dofinansowanie (§ 4 ust. 1 pkt 2 i 3), tj.:

- sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym,
- sprawdzenia pod względem merytorycznym,
- zatwierdzenia do wypłaty,
- klasyfikacji budżetowej,
- źródeł finansowania z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane, - wskazanie na dofinansowanie ze środków funduszu.

Na podstawie przekazanego rozliczenia i dołączonych do niego dokumentów ustalono, że zadanie pod względem rzeczowym i finansowym zostało zrealizowane zgodnie z zawartą umową Nr 28/2024/A/107/116 o dofinansowanie. Rozliczenie dofinansowania zadania zostało zatwierdzone w dniu 13.06.2025 r.

Zrealizowana inwestycja została przyjęta na stan majątku Gminy Gietrzwałd. Potwierdzeniem przyjęcia środka trwałego jest dowód OT nr 5420/03/2025 z dnia 31.03.2025 na kwotę 1 606 141,42 zł (*akta kontroli str. 49*).

III. Działania informacyjne.

Kontrola wykazała wywiązywanie się Beneficjenta z obowiązku poinformowania użytkowników drogi za pośrednictwem tablicy informacyjnej o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu. Wykonanie tablic informacyjnych potwierdza dokumentacja fotograficzna stanowiąca załącznik do protokołu z oględzin przeprowadzonych w dniu 7.11.2025 r. na miejscu realizacji zadania. Beneficjent wywiązał się również z obowiązku zamieszczenia informacji o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu na swojej stronie internetowej. Na podstawie analizy wydruku ze strony internetowej jednostki stwierdzono, że w zakładce *Pozyskane środki* znajduje się informacja o kontrolowanym zadaniu (*akta kontroli str. 71*).

Uwagi kontrolujących dotyczą terminu umieszczenia tablic informacyjnych oraz informacji na stronie internetowej. Zgodnie z zapisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy

celowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 953 z późn. zm. – dalej rozporządzenie) - tablice informacyjne jak i informację na stronie internetowej należało umieścić w momencie rozpoczęcia prac budowlanych lub innych działań zmierzających bezpośrednio do realizacji zadania tj. po podpisaniu umowy z wykonawcą - 05.04.2024 r. Kontrola wykazała, że tablice zostały odebrane protokołem w dniu 7.11.2024 r. Natomiast z wydruku strony internetowej wynika, że publikacja nastąpiła w dniu 18 lipca 2024 r. (*akta kontroli str. 71-88*).

W przypadku kontrolowanego zadania Beneficjent zobowiązany był zrealizować dodatkowy obowiązek informacyjny, wskazując kwotę dofinansowania i nazwę Funduszu (art. 38 ust. 6 ustawy o RFRD). Beneficjent jako dodatkowe działania informacyjne wskazał zamieszczenie informacji o realizacji zadania z udziałem środków Funduszu na swoim profilu w serwisie społecznościowym Facebook. Gmina Gietrzwałd przedłożyła wydruk z Facebooka, potwierdzający zamieszczenie informacji bezpośrednio po podpisaniu umowy z wykonawcą na realizację zadania – (*akta kontroli str. 72*).

Nieterminowe wywiązanie się Beneficjenta z obowiązków w zakresie działań informacyjnych o realizacji inwestycji ze środków Funduszu uznano za uchybienie. Przyczyną stwierdzonych uchybień jest naruszenie przepisów § 5 ust. 3 pkt 1 i § 7 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia, które określają termin umieszczenia tablicy i zamieszczenia informacji na stronie internetowej.

Powyższe działanie stanowi odstępstwo od stanu pożądanego o charakterze formalnym, natomiast nie powoduje negatywnych następstw dla kontrolowanego zadania i nie rodzi skutków finansowych związanych z nieprawidłowym wykorzystaniem udzielonego dofinansowania.

IV. Uwagi i wnioski zespołu przeprowadzającego kontrolę

1. W trakcie kontroli sprawdzono dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem przedłożone przez Wnioskodawcę, będące w aktach sprawy Wojewody stanowiące podstawę wypłacenia i rozliczenia dofinansowania, z oryginałami dokumentów.
2. Kontrola przedłożonych przez Beneficjenta dokumentów oraz oględziny na miejscu potwierdziły prawidłowość przygotowania i realizacji inwestycji drogowej. Nie stwierdzono odstępstw od obowiązujących zasad realizacji inwestycji, które skutkowałyby koniecznością zwrotu środków otrzymanych z funduszu.
3. Stwierdza się, że inwestycja została zrealizowana, a dofinansowanie udzielone z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zostało wykorzystane prawidłowo pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania.
4. Kontrola potwierdziła terminowość realizacji zadania.
5. Beneficjent osiągnął zamierzone cele tj.: poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, ułatwienie dostępu mieszkańców do świadczonych przez instytucje usług tj. do ośrodków skupiających życie społeczno kulturalne – Urząd Gminy, poczta, ośrodka zdrowia, centrum miejscowości czy pobliskiego Olsztyna, poprawę jakości i swobody przemieszczania się osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i opiekunom dzieci wozonych w wózkach dziecięcych np. na przystanek autobusowy, poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego oraz rozwój miejscowości i poprawę jakości życia mieszkańców.
6. W celu zapobiegania w przyszłości stwierdzonym uchybieniom, Beneficjent powinien z większą starannością wypełniać obowiązek informowania społeczeństwa

o wydatkowanych środkach publicznych zgodnie z terminami określonymi w rozporządzeniu.

Do ustaleń kontroli nie wniesiono zastrzeżeń.

Pouczenie:

Stosownie do art. 48 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. 2020 r., poz. 224), kierownikowi jednostki kontrolowanej od wystąpienia pokontrolnego **nie przysługują** środki odwoławcze.

WOJEWODA
WARMIŃSKO – MAZURSKI

Radosław Król