

**Informacja dotycząca stanu realizacji
Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 – raport na 2013 rok.**

Zgodnie z zapisami określonymi w załączniku nr 4 do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju przedstawia stan realizacji rzeczowo – finansowej Programu. Mając na uwadze terminy rozliczenia finansowego Krajowego Funduszu Drogowego za rok ubiegły, resort infrastruktury i rozwoju przedstawia:

- realizację rzeczową – stan na 31 marca 2014 r.
- realizację finansową – Krajowy Fundusz Drogowy oraz budżet państwa – stan na 31 grudnia 2013 r.

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1 do Programu,
których realizacja rozpoczęła się do 2013 r.**

W wyniku realizacji zadań ujętych w PBDK na lata 2011-2015, do dnia 31 marca br. oddanych do ruchu zostało **1 472,5 km** dróg krajowych, w tym w 2013 r. **356,9 km**

Lp.	Nazwa zadania	Długość (km)	Stan realizacji	Uwagi
1	Budowa autostrady A-1 Toruń - Stryków	144,0	1 odcinek w budowie/ 7 odcinków oddanych	13-11-2012 r. - oddano do ruchu odcinek Stryków - Kowal długości 84 km 03-04-2013 r.- podpisano umowy na dokończenie odcinków Czerniewice - Brzezie i Brzezie - Kowal 21-12-2013 r. - oddano do ruchu odc. Toruń - Włocławek (45 km)
2	Budowa autostrady A-1 Stryków - Tuszyn	40,1	w budowie	23-01-2013 r. – Wojewoda Łódzki wydał ostatnie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (dla odcinka II) 14-01-2014 r. GDDKiA rozwiązała umowę z winy wykonawcy 06-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji zadania
3	Budowa autostrady A-1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	44,1	oddana do ruchu	01-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. Pyrzowice - Piekary Śląskie długości 16,1 km oraz odc. Piekary Śląskie - Zabrze długości 12 km 16-10-2012 r. – oddany został do ruchu węzeł Bytom realizowany w ramach zadania budowy autostrady A1 Piekary Śląskie – Maciejów
4	Budowa autostrady A-1 Sośnica - Gorzyczki	32,4	1 odcinek w budowie/ 2 odcinki oddane	30-11-2012 r. – oddano do ruchu odcinek autostrady A1 Świerklany – Gorzyczki, odc. Gorzyczki – Mszana długości 10 km. GDDKiA oświadczeniem z 25-05-2013 r. odstąpiła od Umowy na kontynuację budowy autostrady A-1 na odcinku od węzła Świerklany do gr. państwa w Gorzyczkach z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 26-06-2013 r. – podpisana została umowa na wykonanie robót związanych z realizacją projektu wykonawczo – naprawczego dla obiektów MA532 i MD532.1 16-07-2013 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie odc. Świerklany - Gorzyczki 04-10-2013 r. - podpisana została umowa na dokończenie budowy 21-03-2014 r. - zakończony został program naprawczy obiektów MA532 i MD532.1

5	Budowa obwodnicy Mińska Maz. w ciągu autostrady A-2 na odc. węzeł Lubelska - Siedlce	20,9	oddana do ruchu	30-08-2012 r. - oddano do ruchu
6	Dostosowanie autostrady A-2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		zakończona realizacja	
7	Dostosowanie autostrady A-4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		zakończona realizacja	
8	Budowa autostrady A-2 Stryków - Konotopa	91,0	oddana do ruchu	23-05-2012 r. - oddano do ruchu odc. E 27-05-2012 r. – oddano do ruchu odc. D 03-06-2012 r. - oddano do ruchu odc. A oraz część odcinka B 07-06-2012 r.- oddano do ruchu odc. C oraz pozostałą część odcinka B
9	Dostosowanie autostrady A-2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat		Prace przygotowawcze (przed ogłoszeniem przetargu)	13-06-2012 r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie dostosowania do odpłatności 26-07-2012 r. - unieważniono postępowanie przetargowe na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4) Pzp - cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zadania
10	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska	2,7	oddana do ruchu	11-11-2010 r. - oddano do ruchu
11	Budowa autostrady A - 4 Kraków - Tarnów węz. Szarów - węz. Krzyż	56,8	oddana do ruchu	droga do ruchu oddawana była etapami 05-10-2013 r. - dopuszczono odcinek do ruchu pojazdów ciężarowych (powyżej 12 ton), czym zakończyła się ostatecznie realizacja
12	Budowa autostrady A - 4 Tarnów - Rzeszów węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód" wraz z odc. drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	83,4	w budowie	25-05-2012 r. – rozwiązano umowę z wykonawcą A4 Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny 10-09-2012 r. oddano do ruchu odc. A4 Rzeszów Centralny - Rzeszów Wschód długości 6,9 km 31-01-2013 r. – umowa na dokończenie budowy S-19 odc. Rzeszów Zachód – Świlcza 01-02-2013 r. – podpisano umowę na dokończenie budowy autostrady A-4 odc. Rzeszów Zachód – Rzeszów Centralny 07-05-2013 r. – umowa na kontynuację budowy A4 Tarnów – Dębica 30-10-2013 r. - oddano do ruchu odc. Dębica Wschód - Rzeszów Zachód i Rzeszów Zachód - Rzeszów Płn. (36,75 km) 13-12-2013 r. - oddano do ruchu S-19 Rzeszów - Świlcza



13	Budowa autostrady A-4 Rzeszów-Korczowa	88,2	w budowie	27-05-2013 r. – oddano do ruchu odcinek autostrady A4 Jarosław Wschód – w. Przemyśl (skrzyżowanie z dk 77, okolice Radymna) długości 18 km 20-12-2013 r. - oddano do ruchu odc. Jarosław Zachód - Jarosław Wschód dł. 7,7 km 23-12-2013 r. oddano do ruchu odc. Radymno - Korczowa (21,5 km) 14-01-2014 r. zamawiający odstąpił od umowy na odc. Rzeszów - Jarosław z winy wykonawcy. 14-02-2014 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie odc. Rzeszów - Jarosław
14	Budowa węzła "Tczewska" wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do węzła "Rzęśnica"	3,0	w budowie	21-12-2012 r. – oddano do ruchu południową jezdnię przebudowanej autostrady A6 Kijewo – Rzęśnica długości 2,2 km. 01-07-2013 r. podpisano umowę na budowę węzła Tczewska
15	Budowa obwodnicy Wrocławia A-8	35,5	oddana do ruchu	31-08-2011 r. - oddano do ruchu
16	Budowa północno-wschodniej obwodnicy Bielska-Białej w ciągu S-1 Bielsko-Biała - Żywiec	11,9	oddana do ruchu	28-10-2011 r. - oddano do ruchu
17	Budowa drogi ekspresowej S-2 w Warszawie, odc. w. "Konotopa" - w. "Puławska" wraz z odc. w. "Lotnisko"- Marynarska (S79)	20,1	oddana do ruchu	14-06-2013 r. – otwarty dla ruchu odcinek trasy N-S pomiędzy węzłami MPL Okęcie i Marynarska, długości 2 km 31-07-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. Konotopa - w. Al. Krakowska długości 6 km 06-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. Al. Krakowska - w. Marynarska 18-09-2013 r. - oddano do ruchu odc. w. Puławska - w. Lotnisko
18	Budowa drogi S-3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	81,6	oddana do ruchu	26-05-2010 r. - oddano do ruchu odc. Szczecin - w. Pyrzyce 22-10-2010 r. - oddano do ruchu odc. Pyrzyce - Myślibórz 21-12-2010 r. - oddano do ruchu odc. Myślibórz - Gorzów Wlkp.
19	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól Gorzów Wlkp. (dk nr 3, w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	80,6	w budowie	27-05-2013 r. – oddany do ruchu odcinek drogi ekspresowej S-3 Świebodzin – Jordanowo (5,5 km) a wraz z nim węzeł Jordanowo na skrzyżowaniu autostrady A2 i drogi ekspresowej S-3 18-06-2013 r. - oddano do ruchu odc. Sulechów - Świebodzin (20 km) 11-07-2013 r. – oddano do ruchu odcinek Świebodzin Płn. – Świebodzin Płd. (obwodnica Świebodzina) długości 5 km 21-08-2013 r. - oddano do ruchu odc. Międzyrzecz - Jordanowo (13 km)
20	Budowa drogi S-5 Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")	35,0	oddana do ruchu	04-06-2012 r. oddano do ruchu



21	Budowa drogi S-5 Kaczkowo-Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obw. m. Rawicz)	29,3	w budowie	21-06-2013 r. - GDDKiA wypowiedziała umowę wykonawcy 16-09-2013 r. - oddano do ruchu obwodnicę Rawicza (9 km) 30-09-2013 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji 21-02-2014 r. - podpisano umowę na dokończenie realizacji zadania
22	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	17,9	oddana do ruchu	09-06-2012 r. oddana do ruchu
23	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pasłęk (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn	50,2	oddana do ruchu	28-07-2011 r. - oddano do ruchu odc. Elbląg - Pasłęk 22-08-2012 r. - oddano do ruchu odc. Pasłęk - Miłomłyn
24	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) Olsztynek (S51) - Nidzica	31,3	oddana do ruchu	08-11-2012 r. oddano do ruchu
25	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk.42) - Występa + odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	39,4	oddana do ruchu	27-04-2011 r. oddano do ruchu odc. Skarżysko Kamienna - Występa (16,7 km) 10-07-2013 r. – wprowadzono zmianę organizacji ruchu na zadaniu budowy drogi ekspresowej S-7 Kielce – Chęciny (obwodnica Kielc) polegającą na udostępnieniu kierowcom obydwu jezdni głównych trasy oraz wszystkich trzech węzłów 29-08-2013 r. - oddano do ruchu obwodnicę Kielc w ciągu S-7 w pełnym zakresie (stała organizacja ruchu)
26	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok odc. Jeżewo- w. Choroszcz - Białystok + obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo	35,6	oddana do ruchu	10-09-2012 r. oddano do ruchu S-8 Jeżewo - Choroszcz (Białystok) (24,5 km) 02-10-2012 r. oddano do ruchu obw. Zambrowa i Wiśniewa (11,1 km)
27	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	97,1	oddana do ruchu	17-10-2012 r. – udostępnione zostały do ruchu obie jezdnie na drodze S-8 Rawa Mazowiecka – gr. województwa (22,8 km) 22-10-2012 r. – rozpoczęło się sukcesywne demontowanie tymczasowego oznakowania na odcinku S-8 Piotrków Trybunalski – Rawa Mazowiecka (61,2 km). Tym samym udostępniony został ruch po obu jezdniach przedmiotowej drogi



28	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.nr 7 odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I / CZĘŚĆ II	2,0	oddana do ruchu	23-12-2013 r. - oddano do ruchu
29	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	7,1	oddana do ruchu	06-06-2012 r. - oddano do ruchu
30	Budowa drogi S-8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	12,6	oddana do ruchu	19-01-2011 r. - oddano do ruchu
31	Budowa drogi S-8 Wrocław - Psie Pole - Syców	47,2	oddana do ruchu	06-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. Wrocław - Oleśnica (22,1 km) 30-11-2012 r. - oddano do ruchu odcinek Oleśnica - Syców długości (25,1 km)
32	Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	45,0	oddana do ruchu	21-12-2013 r. - oddano do ruchu
33	Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. w. Walichnowy-Łódź węzeł Walichnowy z węzłem - A-1 (w. Łódź)	104,1	w budowie	Umowy z wykonawcami poszczególnych odcinków realizacyjnych zawarte zostały w październiku 2011 r. i styczniu 2012 r. W 2013 r. prowadzone były roboty budowlane, zgodnie z kontraktami.
34	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odcinku Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc	6,8	oddana do ruchu	17-12-2011 r. - oddano do ruchu
35	Budowa drogi S-17 Kurów - Lublin -Piaski	66,8	2 odcinki oddane do ruchu / 3 odcinki w budowie	28-05-2013 r. – oddano do ruchu odc. Kurów - Bogucin długości 24,9 km 11-07-2013 r. – oddano do ruchu odcinek w. Witosy – Piaski długości 12,1 km
36	Budowa drogi S-19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnica m. Kock i Woli Skromowskiej	7,9	oddana do ruchu	21-12-2011 r. - oddano do ruchu
37	Budowa drogi S-19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	7,5	oddana do ruchu	10-09-2012 r. - oddano do ruchu



38	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko-Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	15,6	w budowie	02-04-2013 r. – podpisany został aneks terminowy. Kontrakt został wydłużony do dnia 01.06.2013 r. 2-01-2014 r. wypowiedziana została umowa i ogłoszony przetarg na dokończenie realizacji
39	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul. Kardynała Wyszyńskiego na drodze Nr 8	38,7	w budowie	16-01-2013 r. – rozpoczęto budowę obwodnicy 29-08-2013 r. - uzyskano ZRID dla węzła Augustów
40	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. pñ. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) - etap I i IIa	22,0	oddana do ruchu	03-06-2012 r. - oddano do ruchu etap I długości 14 km 30-10-2012 r. - oddano do ruchu odc. Poznań Północ - Poznań Rokietnica
41	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze Nr 19	5,0	oddana do ruchu	14.02.2011 r. oddano do ruchu
42	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze Nr 4	11,3	oddana do ruchu	18-12-2012 r. oddano do ruchu
43	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk Nr 15	18,0	prace przygotowawcze	
44	Budowa obwodnicy Ełku na drodze Nr 16 i 65	4,8	oddana do ruchu	23-07-2012 r. - oddano do ruchu
45	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze Nr 59	6,5	oddana do ruchu	17-06-2011 r. - oddano do ruchu
46	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze Nr 61	8,0	w budowie	27-08-2012 r. - podpisanie kontraktu 12-06-2013 r. – wykonawca robót złożył oświadczenie o zamiarze odstąpienia od kontraktu. Pomimo upływu ponad połowy czasu na realizację kontraktu – wykonawca wykonał 16 % prac. 22-06-2013 r. – wypowiedziana została umowa wykonawcy robót. 19-09-2013 r. - ogłoszono przetarg na dokończenie realizacji zadania
47	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze Nr 61	12,1	w budowie	14-02-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą 20-03-2013 r. - rozpoczęcie budowy.
48	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze Nr 61	6,5	oddana do ruchu	19-12-2013 r. - oddano do ruchu
49	Budowa obwodnicy Olecka na drodze Nr 65	7,6	oddana do ruchu	21-02-2013 r. – oddano do ruchu.
50	Budowa obwodnicy Frampola na drodze Nr 74	4,3	oddana do ruchu	10-12-2012 r. oddano do ruchu
51	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze Nr 74	9,2	w budowie	Umowa z wykonawcą zawarta została w lipcu 2011 r., w 2013 r. prowadzone były roboty budowlane zgodnie z kontraktem.



52	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze Nr 78	7,9	oddana do ruchu	14-12-2012 r. – oddano do ruchu
53	Budowa obwodnicy Troszyna, Partówko i Ostromice na dr. S-3	6,1	oddana do ruchu	13-07-2011 r. - oddano do ruchu
54	Budowa obwodnicy Nowogardu na dr. S-6	9,4	oddana do ruchu	22-12-2011 r. - oddano do ruchu
55	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) etap I	0,0	oddana do ruchu	26-11-2009 r. - oddano do ruchu
56	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic - obwodnica Pabianic	15,2	oddana do ruchu	13-07-2012 r. oddano do ruchu
57	Budowa obwodnicy Miękowa na dr S-3	4,8	oddana do ruchu	16-12-2011 r. - oddano do ruchu
58	Budowa obwodnicy Łęknicy na dr. nr 12	3,7	oddana do ruchu	23-12-2011 r. - oddano do ruchu
59	Budowa obwodnicy Opoczna na dr. nr 12	7,9	oddana do ruchu	05-01-2012 r. - oddano do ruchu
60	ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk nr 35	5,0	oddana do ruchu	21-07-2011 r. - oddano do ruchu
61	Budowa obwodnicy Kędzierzyna -Kozła na dr. nr 40 (etap I)	5,0	oddana do ruchu	05-08-2010 r. - oddano do ruchu
62	Budowa obwodnicy Żyrardowa dk.nr 50	15,1	oddana do ruchu	27-11-2012 r. - oddano do ruchu
63	Budowa obwodnicy Serocka na dr. Nr 61	7,0	oddana do ruchu	28-10-2011 r. - oddano do ruchu
64	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu dk 77	7,7	w budowie	24-01-2013 r. – podpisana została umowa na budowę II etapu (3,6 km) 25-09-2013 r. – oddano do ruchu I etap obwodnicy długości 4,1 km
65	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze Nr 78	7,0	oddana do ruchu	18-11-2010 r. - oddano do ruchu
66	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. węzeł "Radzikowskiego" - węzeł "Modlnica" na drodze nr 94	4,6	oddana do ruchu	08-06-2011 r. - oddano do ruchu
67	Przebudowa drogi Nr 4 Machowa - Łańcut	54,9	oddana do ruchu	22-04-2011 r. - oddano do ruchu
68	Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - węzeł Karczemki	0,8	oddana do ruchu	15-05-2012 r. - oddano do ruchu
69	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka – Przewalanka, odc. Białystok - Katryńka	0,0	oddana do ruchu	22-12-2009 r. - oddano do ruchu



70	Przebudowa drogi nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	26,6	1 odcinek oddany 1 odcinek w budowie	10-11-2010 r. do ruchu oddano odc. Barczewo - Biskupiec (18,4 km) 03-12-2013 r. - udostępniono do użytkowania ciąg główny odc. Biskupiec - Borki Wielkie
71	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61	2,3	oddana do ruchu	25-11-2011 r. - oddano do ruchu
72	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu	0,9	oddana do ruchu	17-06-2011 r. - oddano do ruchu
73	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap I	12,5	oddana do ruchu	14-04-2011 r. - oddano do ruchu
74	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	78,3	oddana do ruchu	27-09-2011 r. - oddano do ruchu
75	Wzmocnienie dk 10 na odc. gr. woj. kujawsko-pomorskiego - Sierpc	22,9	oddana do ruchu	31-07-2010 r. - oddano do ruchu
76	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	10,6	oddana do ruchu	26-09-2011 r. - oddano do ruchu
77	Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90	11,9	oddana do ruchu	26-07-2013 - oddano do ruchu
78	Wzmocnienie dk 94 na odc. Mazurowice - Wrocław	22,4	oddana do ruchu	17-07-2011 r. - oddano do ruchu

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 1a,
których realizacja mogła rozpocząć się pod warunkiem zapewnienia finansowania:**

Lp.	Nazwa	dług. (km)	stan realizacji zadania
1	Budowa autostrady A-4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S-7 Bieżanów - Christo Botewa-Igołomska odc. Kraków (w. Igołomska , dk.nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	4,4	przeniesione do zał. nr 5
2	Budowa autostrady A-18 Olszyna - Golnice (przebudowa jezdni południowej)	70,9	w przygotowaniu
3	Budowa drogi S-3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól na odcinku Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnie obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego oraz II jezdnie obwodnicy Międzyrzecza	62,0	przeniesione do zał. nr 5
4	Budowa drogi S-5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	18,3	przeniesione do zał. nr 5
5	Budowa drogi S-5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - w. Kaczkowo	79,3	przeniesione do zał. nr 5
6	Budowa drogi S-6 odc. Słupsk - Lębork	40,0	w przygotowaniu
7	Budowa drogi S-6 Trasa Kaszubska odc. Lębork - Obwodnica Trójmiasta	69,0	w przygotowaniu



8	Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	41,5	przeniesione do zał. nr 5
9	Budowa drogi S-7 Elbląg (S-22) - Olsztynek (S-51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	53,0	przeniesione do zał. nr 5
10	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10), odc. Nidzica - Płońsk (S10 w. Siedlin)	93,5	przeniesione do zał. nr 5
11	Budowa drogi S-7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom (Jedlińsk) - Skarżysko Kamienna i odc. w. Chęciny - Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	75,2	przeniesione do zał. nr 5
12	Budowa drogi S-7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk. 78, w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	20,0	przeniesione do zał. nr 5
13	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk.Nr 7 z wyłączeniem odcinka miejskiego	13,8	22-02-2013 r. - uzyskana została decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji (ZRID) 12-04-2013 r. – podpisano umowę z wykonawcą.
14	Budowa drogi S-8 na odcinku od ul. Piłsudskiego w Markach (węzeł „Marki”) do węzła „Drewnica” wraz z węzłem.	2,2	29-03-2013 r. ogłoszono przetarg w systemie „Projektuj i Buduj”
15	Budowa drogi S-8 Radzymin – Marki stanowiąca obwodnicę Marek	13,9	29-03-2013 r. ogłoszono przetarg w systemie „Projektuj i Buduj”
16	Przebudowa drogi S-8 Wyszaków - Białystok, (bez odcinków: Jeżewo-w. Choroszcz-Białystok i obw. m. Zambrów i m. Wiśniewo)	83,0	przeniesione do zał. nr 5
17	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła - Warszawa - w. Paszków	21,40	przeniesione do zał. nr 5
18	Przebudowa drogi S-8 odc. Powązkowska-Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska - w. Modlińska	4,6	18-07-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą 16-10-2013 r. rozpoczęły się prace przygotowawcze na placu budowy 8-11-2013 r. - rozpoczęły się prace zasadnicze na trasie głównej
19	Budowa obwodnicy Wąchocka na drodze nr 42	12,0	w przygotowaniu
20	Włączenie południowej obwodnicy Augustowa do sieci drogowej wraz z rekultywacją odcinka północnego	0,0	w przygotowaniu
21	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. ptn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) etap II b	5,3	12-04-2013 r. - podpisano umowę z wykonawcą
22	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35	6,0	Z dniem 01-01-2013 r. Wałbrzych uzyskał status miasta na prawach powiatu. W związku z powyższym znaczna część zadania, leżąca w granicach administracyjnych miasta, należy do kompetencji Prezydenta miasta jako zarządcy drogi
23	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dr. S-3 odc. Budowa drogi S-3 Wolin - Troszyn	6,40	w przygotowaniu
24	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dr kr nr S-11 (2 etapy) II etap	13,8	przeniesione do zał. nr 6
25	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic A2 (węzeł Emilia) - DK nr 14	27,20	w przygotowaniu



26	ETAP II - Budowa łącznika drogi krajowej nr 35 z autostradą A-4 węzeł Strzeganowice	3,1	w przygotowaniu
27	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźła na dr. nr 40 (2 etapy) etap II	14,1	w przygotowaniu
28	Przebudowa drogi Nr 8 Białystok - Katryńka - Przewalanka odc. Katryńka - Przewalanka	11,9	w przygotowaniu
29	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	1,60	w przygotowaniu
30	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi Nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu etap II - budowa ul. Lwowskiej-bis w ciągu dk-77 wraz ze wzmocnieniem istniejącego. mostu przez Wisłę	3,1	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem
31	Udział w budowie mostu w Piwnicznej na rzece Poprad na drodze Nr 87 wraz z dojazdami	3,1	w budowie
32	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odc. Toruń - Włocławek etap II	22,3	w przygotowaniu
33	Budowa drogi S-1 Pyrzowice -Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. „Pyrzowice” – w. „Lotnisko”)	9,6	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem
34	Budowa drogi wspomagającej drogę ekspresową S-3 na odc. Święta-Lubczyna	2,20	w przygotowaniu
35	Budowa obwodnicy Bełchatowa na dr. Nr 8	10,90	przeniesione do zał. nr 6
36	Budowa obwodnicy m. Wieluń na dr. Nr 8	13,20	przeniesione do zał. nr 6
37	Budowa obwodnicy Bąkowa na dr. Nr 11	3,8	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem
38	Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu dk 15	5,90	w przygotowaniu
39	Budowa obwodnicy Brodnicy dr.nr 15	1,70	przeniesione do zał. nr 6
40	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr. kr. nr 26	3,40	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem
41	Obwodnica m. Kargowa na dr. nr 32	7,50	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem
42	Budowa obwodnicy Skawiny na dr. Nr 44	4,5	odc. II i III - zakończono proces przygotowawczy odc. IV i V - w przygotowaniu
43	Budowa obwodnicy m. Myślina na dr. Nr 46	3,1	Proces przygotowawczy zakończony - przed przetargiem
44	Budowa Obwodnicy Olsztyna na dr. Nr 16	27,0	przeniesione do zał. nr 6
45	Przebudowa dk 2 na odc. Kościelec - Koło - Kłodawa	35,0	w przygotowaniu
46	Przebudowa drogi krajowej nr 8 Białystok-Augustów na odc. Przewalanka - Augustów, łącznie z obwodnicami: Suchowoli wraz z zespołem wsi, Sztabina i Białobrzeg	61,3	w przygotowaniu



47	Rozbudowa drogi krajowej nr 50 na odc. Płońsk - Wyszogród	2,0	w przygotowaniu
48	Rozbudowa drogi krajowej nr 62 przejście przez Wyszków	1,2	w przygotowaniu
49	Wzmocnienie dk 15 na odc. Gniezno - Września	12,8	w przygotowaniu
50	Wzmocnienie dk. 10 na odc. Dobrzejewice - Blinno (II Etap)	36,4	w przygotowaniu
	Razem	1 137,3	

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 5
przyjętym uchwałą nr 93/2013 Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2013 r.,
zmienionym uchwałą nr 222/2013 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.
oraz uchwałą nr 26/2014 Rady Ministrów z dnia 4 marca 2014 r.
– lista inwestycji realizowanych w nowej perspektywie finansowej UE 2014-2020, dla których
postępowania przetargowe na wybór wykonawców robót są uruchamiane od 2013 r.:**

Lp.	Nazwa zadania	Długość [km]	Stan realizacji zadania
1.	A1 odc. Pyrzowice – koniec obwodnicy Częstochowy	56,9	5.03.2014 r. ogłoszone zostały postępowania przetargowe dla: odc. F Rząsawa – Blachownia (system „Projektuj i Buduj”), odc. G Blachownia – Zawodzie (system „Projektuj i Buduj”), odc. H Zawodzie – Woźniki, odc. I Woźniki – Pyrzowice.
2.	S2 odc. węzeł Puławska – węzeł Lubelska (bez węzła)	18,5	18.12.2013 r. ogłoszono postępowania przetargowe dla: odc. A - Puławska – Przyczółkowa z budową tunelu pod Ursynowem, odc. B - Przyczółkowa – Wał Miedzeszyński wraz z mostem przez Wisłę, odc. C - Wał Miedzeszyński – Lubelska z budową estakady nad Mazowieckim parkiem krajobrazowym.
3.	S3 Sulechów – Legnica	143,6	05.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza, 05.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp., 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. I, 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. II, 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sulechów – Nowa Sól odc. III, 23.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Nowa Sól – Gaworzyce, 23.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Gaworzyce – Kaźmierzów, 30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Gaworzyce – Lubin Płn., 30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Lubin Płn. – Lubin Płd., 30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Lubin Płd. – Legnica.



4.	S3 Legnica – Bolków	35,8	w przygotowaniu
5.	S5 Wrocław - Bydgoszcz, odc. Białe Błota – Gniezno, Poznań – Kaczkowo, Korzeńsko – Wrocław	199,6	w przygotowaniu odc. Białe Błota – Mielno oraz Wronczyn - Radomicko 14.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Gniezno – Mielno. 30.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Poznań – Wronczyn. 23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Radomicko – Leszno Płd. 23.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Leszno Płd. – Kaczkowo. 28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie I. 28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie II. 28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Korzeńsko – Wrocław zadanie III.
6.	S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	73,9	w przygotowaniu
7.	S7 Warszawa – Gdańsk, odc. koniec południowej obwodnicy Gdańska – początek obwodnicy Elbląga, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk	181,2	w przygotowaniu odc. koniec obwodnicy Gdańska – początek obw. Elbląga oraz Napierki - Płońsk 05.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Nidzica Płn. – Nidzica Płd. 05.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Nidzica Płd. - Napierki 14.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Miłomłyn – Ostróda Płn. 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płn. – Ostróda Płd. wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16. 28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Ostróda Płd. – Rychnowo. 28.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Rychnowo – Olsztynek.
8.	S7 Warszawa – Rabka, odc. Radom – Skarżysko Kamienna wraz z obwodnicą Radomia, Chęciny – gr. woj. świętokrzyskiego, Igołomska – Christo Botewa, Lubień - Rabka	116,8	w przygotowaniu – odc. Lubień - Rabka 05.06.2013 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Jędrzejów - gr. woj. 21.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na odc. Igołomska – Christo Botewa. 30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. obwodnica Radomia. 27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Chęciny – Jędrzejów. 20.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – Skarżysko- Kamienna
9.	S8 Radziejowice – Białystok, odc. Radziejowice – Paszków, koniec obwodnicy Wyszkowa – Zambrów (bez obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej), Wiśniewo – Jeżewo	104,6	13.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Wiśniewo – Mężenin. 30.10.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Mężenin – Jeżewo. 27.11.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – Zambrów. 18.12.2013 r. - ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Radziejowice – Paszków.
10.	S17 Warszawa – Lublin, odc. w. Zakręt – Kurów	112,2	w przygotowaniu – odc. w. Zakręt – w. Lubelska 27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. gr. woj. – w. Skrudki. 27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. w. Skrudki – Kurów.



			<p>27.09.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. droga dojazdowa do mostu na Wiśle w Puławach.</p> <p>11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. w. Lubelska – pocz. obw. Kołbieli.</p> <p>11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. obw. Kołbieli.</p> <p>11.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. koniec obw. Kołbieli – Garwolin.</p> <p>04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Garwolin – Gończyce.</p> <p>04.12.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Gończyce – gr. woj.</p>
11.	S19 Lublin – Rzeszów; odc. obwodnica Lublina – Stobierna, w. Świlcza – w. Rzeszów Południe	159,5	<p>w przygotowaniu – odc. obwodnica Lublina – Sokół Młp.</p> <p>14.06.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę odc. Sokół Młp. – Stobierna w budowie – 9.04.2014 r. podpisana została umowa z wykonawcą odc. Świlcza – Rzeszów Płd.</p>
12.	S51 Olsztyn – Olsztynek	13,3	30.08.2013 r. – ogłoszono przetarg na wykonawcę.
13.	S61 obwodnic Augustowa – gr. państwa	38,5	w przygotowaniu
RAZEM		1 254,4	

**Stan realizacji zadań ujętych w załączniku nr 6
przyjętym uchwałą nr 189/2013 Rady Ministrów z dnia 1 października 2013 r.
– lista zadań polegających na budowie obwodnic na drogach krajowych realizowanych w
perspektywie finansowej UE 2014-2020 dla których postępowania przetargowe na wybór
wykonawców robót rozpoczęły się w 2013 r. *):**

Lp.	Nazwa	droga	długość (km)	Stan realizacji zadania
1	Budowa obwodnicy Brodnicy	15	1,4	20-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
2	Budowa obwodnicy Inowrocławia	15	17,6	04-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
3	Budowa obwodnicy Wielunia	8	13,2	02-10-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
4	Budowa obwodnicy Bełchatowa	8	10,9	20-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
5	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego	S11	12,8	07-10-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
6	Budowa obwodnicy Jarocina	S11	13,1	07-10-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
7	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii	50 / 79	9,0	22-11-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
8	Budowa obwodnicy Olsztyna	16	24,7	11-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
9	Budowa obwodnicy Kłodzka	33 / 46	9,1	20-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
10	Budowa obwodnicy Nysy	46 / 41	16,5	20-12-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe
11	Budowa obwodnicy Kościerzyny	20	10,9	16-10-2013 r. - ogłoszono postępowanie przetargowe



12	Budowa obwodnicy Sanoka	28	10,8	w przygotowaniu
	RAZEM		150,1	

*) z wyjątkiem inwestycji polegającej na budowie obwodnicy Sanoka, dla której postępowanie przetargowe zostanie uruchomione w 2014 r.

**Rozliczenie wykorzystanych środków finansowych
Krajowego Funduszu Drogowego oraz budżetu państwa:**

w tys. zł

I.p.	zadanie	2010-2012	2013
1	Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków	3 821 035,40	800 968,30
2	Budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn	73 571,10	107 608,20
3	Budowa autostrady A1 Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	4 601 889,10	89 685,70
4	Budowa autostrady A1 Sośnica Gorzyczki	1 443 096,00	40 577,10
5	Budowa obwodnicy Mińska Mazowieckiego w ciągu autostrady A2 na odc. w. Lubelska - Siedlce	646 714,70	6 138,20
6	Dostosowanie autostrady A2 Konin - Stryków do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	334 901,80	9 287,60
7	Dostosowanie autostrady A4 Wrocław - Katowice na odc. Wrocław - Sośnica do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	226 202,40	17 426,10
8	Budowa autostrady A2 Stryków - Konotopa	3 868 729,90	164 807,60
9	Dostosowanie autostrady A2 Stryków - Konotopa do standardów autostrady płatnej i poboru opłat	0,00	0,00
10	Budowa autostrady A4 Wielicka - Szarów wraz z drogą S7 Biezanów - Christo Botewa - Igołomska	205 901,50	632,70
11	Budowa autostrady A4 Kraków - Tarnów w. Szarów - w. Krzyż	2 219 913,40	304 733,20
12	Budowa autostrady A4 Tarnów - Rzeszów w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. drogi ekspresowej S19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	3 340 735,10	841 877,90
13	Budowa autostrady A4 Rzeszów - Korczowa	2 807 790,90	754 768,50
14	Budowa w. Tczewska wraz z przebudową autostrady A6 na odcinku od Kijewa do w. Rzęśnia	14 842,10	7 000,00
15	Budowa obwodnicy Wrocławia A8	2 343 016,80	14 500,00
16	Budowa północno - wschodniej obwodnicy Bielska - Białej w ciągu S1 Bielsko - Biała - Żywiec	909 810,70	1 485,00
17	Budowa drogi ekspresowej S2 w Warszawie, odc. w. Konotopa - w. Puławska wraz z odc. w. Lotnisko - Marynarska (S79)	1 968 150,10	504 171,00
18	Budowa drogi S3 Szczecin - Gorzów Wlkp.	360 156,30	3 815,40
19	Budowa drogi ekspresowej S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól; Gorzów Wlkp (dk 3 w. Gorzów Południe) z węzłem - w. Sulechów (w. Kruszyna)	1 303 876,40	468 392,10
20	Budowa drogi S5 Gniezno - Poznań (w. Kleszczewo)	1 317 608,00	10 647,40
21	Budowa drogi S5 Kaczkowo - Korzeńsko Leszno (w. Kaczkowo) z węzłem - w. Korzeńsko z węzłem (koniec obwodnicy m. Rawicz)	689 227,80	70 850,90



22	Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) - Elbląg (S22) Gdańsk (S6, w. Południowy) - Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) Obwodnica Południowa Gdańska	1 169 852,00	26 819,80
23	Budowa drogi S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51) Elbląg (w. Kazimierzowo) - Pastłek (w. Raczki z węzłem) - Miłomłyn	1 489 770,90	20 509,40
24	Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) Olsztynek (S51) - Nidzica	1 117 526,30	79 218,70
25	Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów odc. Skarżysko Kamienna (dk 42 - Występa - odc. Kielce (dk nr 73, w. Wiśniówka) - Chęciny (w. Chęciny)	1 021 335,50	160 046,50
26	Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok odc. Jeżewo - w. Choroszcz - Białystok + obw. m. Zambrów i m. Wiśniewa	1 136 469,50	21 419,20
27	Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski - Warszawa w. Piotrków - w. Radziejowice z węzłem	2 253 352,10	334 265,10
28	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. miejski) - ETAP I/CZĘŚĆ II	118 314,00	91 212,00
29	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku Salomea - Wolica wraz z powiązaniem z dk 7 odc. S8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) - ETAP I/CZĘŚĆ I odc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las	0,00	70 767,30
30	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odc. Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) w. Modlińska - w. Piłsudskiego (Marki)	916 984,90	109 780,40
31	Budowa drogi S8 Konotopa - ul. Powązkowska w Warszawie	817 411,20	17 450,50
32	Budowa drogi S8 Wrocław - Psie Pole - Syców	987 959,40	16 453,80
33	Budowa drogi ekspresowej S8 Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	549 508,40	540 731,60
34	Budowa drogi ekspresowej S8 na odc. Walichnowy - Łódź w. Walichnowy z węzłem - A1 (w. Łódź)	1 806 339,70	2 179 898,10
35	Przebudowa drogi krajowej 12/74 do parametrów drogi ekspresowej Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów na odc. Kielce (dk nr 73) - Cedzyna - wylot wschodni z Kielc 2)	268 360,30	1 610,40
36	Budowa drogi S17 Kurów - Lublin - Piaski	1 787 099,30	894 041,00
37	Budowa drogi S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów obwodnice m. Kock i Woli Skromowskiej	179 370,40	881,30
38	Budowa drogi S19 Stobierna - Rzeszów Stobierna - w. Rzeszów Wschód (A4)	225 188,40	2 059,10
39	Budowa drogi ekspresowej S69 Bielsko - Biała - Żywiec, odc. węzeł Mikuszowice (Żywiecka / Bystrzańska) - Żywiec odc. Bielsko - Biała (w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	699 055,40	86 541,00
40	Budowa obwodnicy Augustowa łącznie z przebudową ul Kardynała Wyszyńskiego na drodze nr 8	37 928,90	340 740,90
41	Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu drogi S11, odc. ptn Złotkowo A2 (węzeł Głuchowo) etap I i IIa	795 590,80	72 285,10
42	Budowa obwodnicy Wasilkowa na drodze nr 19	72 797,60	108,10
43	Budowa obwodnicy Jarosławia na drodze nr 4	386 427,70	41 602,30
44	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu nr 15	0,00	0,00
45	Budowa obwodnicy Ełku na drodze nr 16 i 65	144 619,00	5 149,20
46	Budowa zachodniej obwodnicy Mrągowa na drodze na 59	125 706,30	0,00



47	Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze 61 *	31 136,90	-11 467,40
48	Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze 61	907,20	76 573,50
49	Budowa obwodnicy Stawisk na drodze nr 61	61 832,50	80 748,30
50	Budowa obwodnicy Olecka na drodze 65	99 754,30	18 539,30
51	Budowa obwodnicy Frampola na drodze na 74	40 889,80	1 875,50
52	Budowa obwodnicy Hrubieszowa na drodze 74	70 403,40	62 115,40
53	Budowa północnej obwodnicy Jędrzejowa na drodze nr 78	220 156,80	2 963,40
54	Budowa obwodnicy Troszyna, Parłówko i Ostromice na dk S3	123 008,00	476,30
55	Budowa obwodnicy Nowogardu na dk S6	195 497,90	0,00
56	Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu dk S11 (2 etapy) etap I	1 482,60	0,00
57	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu drogi ekspresowej S14 wraz z obwodnicą Pabianic - Obwodnica Pabianic.	517 552,70	3 332,10
58	Budowa obwodnicy Miękowa na dk nr S3	64 135,80	0,00
59	Budowa obwodnicy Łęknicy na dk nr 12	63 923,50	0,00
60	Budowa obwodnicy Opoczna na dk nr 12	169 683,30	0,00
61	ETAP I - Budowa obwodnicy Tyńca Małego w ciągu dk 35	97 638,40	2 009,50
62	Budowa obwodnicy Kędzierzyna - Koźla na dk nr 40 (etap I)	26 665,20	0,00
63	Budowa obwodnicy Żyrardowa na dk 50	216 615,10	18 166,00
64	Budowa obwodnicy Serocka na dk 61	149 179,60	837,60
65	Budowa obwodnicy m. Leżajsk w ciągu 77	23 561,80	59 803,10
66	Budowa obwodnicy Siewierza na drodze nr 78	84 496,70	0,00
67	Budowa obwodnicy Krakowa na odc. w. Radzikowskiego - w. Modlinca na drodze 94	117 517,20	64,30
68	Przebudowa drogi nr 4 Machowa - Łañcut	201 335,60	1 312,10
69	Rozbudowa węzła OT (DK S6) z ul. Kartuską (DK 7) w Gdańsku - w. Karczemki	213 392,70	10 678,00
70	Przebudowa drogi nr 8 Białystok - Katrynka - Przewalanka - Białystok - Katrynka	63 486,30	588,30
71	Przebudowa drogi nr 16 odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku), odc. Barczewo - Borki Wielkie	266 349,70	13 879,90
72	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61	36 946,50	0,00
73	Budowa drugiego mostu przez Wisłę w ciągu drogi nr 77 wraz z ul. Lwowską bis w Sandomierzu; etap I - budowa drugiego mostu przez rz. Wisłę w Sandomierzu.	62 377,80	0,00
74	Rozbudowa i wzmocnienie dk 1 na odcinku Toruń - Włocławek - etap I	77 346,10	0,00



75	Przebudowa dk 2 na odc. Zakręt - Siedlce	133 158,30	0,00
76	Wzmocnienie dk 10 na odc. granica woj. kujawsko - pomorskiego - Sierpc	2 688,50	0,00
77	Wzmocnienie dk 12 na odc. Łask - Wadlew	28 847,90	0,00
78	Budowa mostu przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu dk nr 90	285 022,60	72 582,30
79	Wzmocnienie dk 97 na odc. Mazurowice - Wrocław	44 400,00	0,00
80	Pozostałe wydatki (m.in. w tym wypłaty dla podwykonawców z tytułu niezaspokojonych należności dokonywane na mocy ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, rozliczenie zamkniętych tytułów inwestycyjnych)	4 117 535,80	206 471,20
81	Wydatki na remonty dróg krajowych **	0,00	164 999,50
Krajowy Fundusz Drogowy		58 516 064,00	10 119 511,80
Budżet Państwa		8 286 176,10	2 848 180,70
RAZEM		66 802 240,10	12 967 692,50

*) rozliczenie zaliczki

**) finansowanie remontów dróg krajowych ze środków Krajowego Funduszu Drogowego wynikało z decyzji Rady Ministrów z dnia 4 września 2012 r. i treści art. 34 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Ustalony limit wydatków wynosił 165 mln zł.

Kolejne sprawozdanie z monitorowania Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015 zostanie opublikowane na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju na przełomie kwietnia i maja 2015 r. i dotyczyć będzie roku 2014.