



Wojewoda Pomorski

Gdańsk, 5 sierpnia 2025 r.

WI-VII.431.11.2025.DB

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Kosakowo z siedzibą przy ul. Żeromskiego 6, 81-198 Kosakowo.

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 112/G/RFRD/2021 z dnia 24 września 2021 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim

Okres objęty kontrolą:

Lata 2021-2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.),
- Umową nr 112/G/RFRD/2021 z dnia 24 września 2021 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Kosakowo.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

14 kwietnia 2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pani Eunika Niemc Wójt Gminy Kosakowo

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Monika Breska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Informacje wstępne:

Umową nr 112/G/RFRD/2021 z dnia 24 września 2021 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 13 grudnia 2021 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 8 780 160,00 zł na zadanie pn. „Budowa dróg gminnych o nazwie Chmielna i Gronowa w miejscowości Dębogórze oraz budowa drogi gminnej o nazwie Paska w miejscowości Suchy Dwór”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **20 567 436,39 zł.**, zmienioną Aneksem nr 7 na wartość ogółem 21 558 061,07 zł. Zawierająca koszty nadzoru wraz z tablicą informacyjną.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 13 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę **18 057 449,37 zł** stanowiących koszty kwalifikowane.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 105-107]

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. W ramach inwestycji na dwóch odcinkach dróg, zakres obejmował budowę ulicy Chmielnej i część ulicy Gronowej w miejscowości Dębogórze oraz ulicy Paska w miejscowości Suchy Dwór, w gminie Kosakowo, w powiecie puckim w województwie pomorskim. Wybudowano w/w ulice na odcinku 1,88 km. Zakres prac objął również budowę oświetlenia ulicznego oraz kanalizację deszczową.

W ramach realizacji zostały wybudowane 2 skrzyżowanie typu rondo, zatoki autobusowe, ciąg pieszo rowerowy. Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 105-107]

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

3. Realizacja zgodnie ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.

Pozytywnie ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 08.07.2019 r. nr AB/RW-6740/150/19/K wydane przez Starostę Puckiego.

Uchwała nr XIV/66/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 27 sierpnia 2015 r oraz Uchwała nr XLV/94/2017 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 września 2017 drogi uzyskały status drogi gminnej.

18 lipca 2023 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego inwestycja uzyskała pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 105-107]

4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r., poz. 94.),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 105-107].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>