



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z montażem betonowych bloków modułowych na istniejącej konstrukcji.

Sporządził:

DROGOMISTRZ

MPK

mgr Mateusz Pokora

Zatwierdził:

Kierownik Rejonu

mgr inż. Piotr Puzio

Kraśnik, październik 2026

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa wraz z montażem betonowych bloków modułowych na istniejącej konstrukcji.

2. Parametry materiałów do realizacji Zamówienia:

Bloki betonowe modułowe o wymiarach:

- Długość: 60-180 cm
- Szerokość: 60 cm
- Wysokość: 60 cm

Bloki betonowe muszą spełniać wymagania normy dla betonowych elementów ścian oporowych (np. PN-EN 15258 lub PN-EN 13369) Beton użyty do produkcji musi posiadać minimalną klasę wytrzymałości C30/37.

Wymiary istniejącej konstrukcji z modułowych bloków betonowych dł.43,2mb wys. 1,8m:

Wymiary poszczególnych ścian:

- Ściana tylna: 28,8 m
- Ściana boczna lewa: 7,2 m
- Ściana boczna prawa: 7,2 m

Ilości użytych bloków w istniejącej konstrukcji:

- 60x60x60 – 3 szt.
- 120x60x60 – 3 szt.
- 180x60x60 – 67 szt.

3. Termin realizacji przedmiotu Zamówienia.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi 30 dni od daty podpisania umowy. Szczegółowy wykaz dotyczący składania dokumentacji powykonawczej i wymaganych dokumentów opisany w Umowie.

4. Obowiązki Wykonawcy.

Wykaz obowiązków Wykonawcy opisany szczegółowo w Umowie.

5. Informacje dodatkowe.

Wykonawca uprawniony jest do dokonania wizji oraz zdobycia wszelkich informacji które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania Zamówienia. W/w czynności powinny być wykonane w godzinach pracy urzędu, po ówczesnym

zawiadomieniu Pana Łukasz Skowrońskiego tel. 885 555 956 lub Pana Mateusz Pokory tel. 698 689 407

6. Dokumentacja fotograficzna.





Załączniki

1. Instrukcja montażu.
2. Plan Sytuacyjny – placu OUDE Kraśnik.

