



WI-VII.431.22.2025.DB

### **Wystąpienie pokontrolne**

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim z siedzibą przy ul. Tadeusza Kościuszki 17, 83-200 Starogard Gdański

**Przedmiot kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 19/P/RFRD/2022 z dnia 23 maja 2022 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Starogardzkim

**Okres objęty kontrolą:**

Lata 2022-2023.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158 r.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846.),
- Umową nr 19/P/RFRD/2022 z dnia 23 maja 2022 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Powiatem Starogardzkim.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

4 lipca 2025 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pani Wioleta Strzemkowska – Konkolewska Starosta Powiatu Starogardzkiego

**Skład zespołu kontrolującego:**

Pani Monika Breska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

**Informacje wstępne:**

---

**Wydział Infrastruktury**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Umową nr 19/P/RFRD/2022 z dnia 23 maja 2022 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 14 lipca 2022 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 6 770 222,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2730G na odc. od miejscowości Jaszczerek (DW nr 214) do miejscowości Leśna Jania”.

#### **Ustalenia:**

##### **1. Zakres finansowy.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **15 589 329,63 zł.** oraz umowę na nadzór inwestorski w kwocie 53 812,50 zł oraz tablicą informacyjną w wysokości 1 476,00 zł.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 5 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę **15 644 618,13** stanowiącą koszty kwalifikowane.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 37-40].

##### **2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zrealizowano przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 2730G od miejscowości Jaszczerek do miejscowości Leśna Jania. Inwestycją został objęty odcinek 6,694 km. Po przebudowie droga została poszerzona do 6m, zostały wykonane zjazdy, pobocza z kruszywa, odtworzono rowy przydrożne, odnowione zostało oznakowanie pionowe i poziome. Inwestycja spowodowała podniesienie nośności i trwałości konstrukcji wymaganych dla kategorii ruchu KR3. Przebudowa poprawiła komfort, zwiększyła płynność ruchu oraz poziom bezpieczeństwa użytkowników. W obecności pracownika podmiotu kontrolowanego z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 37-40].

---

#### **Wydział Infrastruktury**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 30 77 482, e-mail: [wi@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wi@gdansk.uw.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

**3. Realizacja zgodnie z ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie:

Ostatecznej decyzji pozwolenie na budowę z dnia 30 grudnia 2020 roku, nr AB.6740.8.33.2020 wydanej przez Starostę Starogardzkiego

27 maja 2023 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Starogardzie Gdańskim inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 37-40].

**4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r., poz. 94.),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 37-40].

**Ocena kontrolowanej działalności:**

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

---

**Wydział Infrastruktury**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl  
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>