



## Wicewojewoda Pomorski

---

Gdańsk, 4 kwietnia 2025 r.

WI-VII.431.7.2025.DB

### Wystąpienie pokontrolne

**Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:**

Urząd Miasta Wejherowa z siedzibą przy ul. Plac Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo.

**Przedmiot kontroli:**

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 39/G/FDS/2020 z dnia 6 maja 2020 roku zawartą z Wojewodą Pomorskim.

**Okres objęty kontrolą:**

Lata 2020-2023.

**Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:**

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 224.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756, 1907, z 2025 r. poz. 39.),
- Umową nr 39/G/RFRD/2020 z dnia 6 maja 2020 roku., zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim, a Gminą Miasta Wejherowa.

**Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:**

14 marca 2025 r.

**Kierownik jednostki kontrolowanej:**

Pan Krzysztof Hildebrandt - Prezydent Miasta Wejherowa

**Skład zespołu kontrolującego:**

Pani Agnieszka Chankiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,  
Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

---

**Wydział Infrastruktury**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 30 77 482, e-mail: [wi@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wi@gdansk.uw.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

### **Informacje wstępne:**

Umową nr 39/G/RFRD/2022 z dnia 6 maja 2020 r. zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 6 maja 2020 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 18 stycznia 2021 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 4 406 822,00 zł na zadanie pn. „Budowa ulicy Necla (odcinek od ul. Chmielewskiego do ul. Patoka) i ulicy Gryfa Pomorskiego (odcinek od ul. Patoka do ul. Orzeszkowej) w Wejherowie”.

### **Ustalenia:**

#### **1. Zakres finansowy.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **12 876 626,27 zł**, umowę na nadzór inwestorski na kwotę **147 600,00 zł**. Koszt tablicy informacyjnej na kwotę 12 300,00 zł został zawarty w kosztorysie budowlanym dot. umowy z wykonawcą

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 33 dokumenty księgowe (faktur) na kwotę **10 268 192,99 zł** stanowiących koszty kwalifikowane.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 31-33]

#### **2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.**

**Pozytywnie** ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Przekazane dofinansowanie zrealizowano na zadanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, tj. W ramach inwestycji na dwóch odcinkach dróg wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z chodnikami. Wybudowano ścieżkę rowerową, skrzyżowania oraz zatoki autobusowe. Doświetlone zostały przejścia dla pieszych oraz wybudowane i przebudowane skrzyżowania oraz zjazdy do posesji. Wprowadzono elementy bezpieczeństwa, takie jak: oznakowanie poziome i pionowe, ograniczenie prędkości do 50 km/h, bariery ochronne, zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi, elementy uspokajania ruchu drogowego, w tym azyle i wyspy dla pieszych i rowerzystów. Wykonano odwodnienie jezdni poprzez zastosowanie spadków podłużnych i poprzecznych do wpustów ulicznych oraz wykonana została kanalizacja deszczowa. Wprowadzono elementy bezpieczeństwa dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich i osób niewidomych, takie jak: zaniżone krawężniki na przejściach dla pieszych oraz płyty ostrzegawcze przy przejściach dla

---

#### **Wydział Infrastruktury**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 30 77 482, e-mail: [wi@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wi@gdansk.uw.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

pieszych i na brzegach przystanków autobusowych. Kontrolujący przeprowadzili oględziny w miejscu realizacji zadania w obecności pracownika podmiotu kontrolowanego. Z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 31-33]

### **3. Realizacja zgodnie ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej z dnia 25.11.2016 r. nr AB.6745.9.2016.19.D.I oraz zezwolenie na realizację inwestycji drogowej z dnia 07.07.2016 r. nr AB.6745.1.2016.9.D.I wydanych przez Starostę Wejherowskiego.

Uchwała nr VIIIk/XIX/254/2020 Rady Miasta Wejherowa z dnia 19.08.2020 r ul. Necla i Gryfa Pomorskiego uzyskały status drogi gminnej.

18 lipca 2023 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego inwestycja uzyskała pozwolenia na użytkowanie.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 31-33]

### **4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.**

**Pozytywnie** ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r., poz. 94.),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 31-33].

#### **Ocena kontrolowanej działalności:**

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/

---

#### **Wydział Infrastruktury**

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk  
tel.: 58 30 77 482, e-mail: [wi@gdansk.uw.gov.pl](mailto:wi@gdansk.uw.gov.pl)  
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>