



WI-VII.431.16.2025.DB

Wystąpienie pokontrolne

Nazwa i adres jednostki kontrolowanej:

Urząd Gminy Brusy z siedzibą przy ul. Na zaborach 1, 89-632 Brusy

Przedmiot kontroli:

Prawidłowość wykorzystania dofinansowania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, pod względem zgodności z przeznaczeniem oraz wysokości wykorzystanego dofinansowania, a stopniem realizacji zadania, na które udzielono dofinansowania zgodnie z umową nr 93/G/FDS/2023 z dnia 11 maja 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gmina Brusy

Okres objęty kontrolą:

Lata 2020-2023.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

- Ustawa z dnia 23 października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r. poz. 94.),
- Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r., o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. z 2026 r. poz. 158.),
- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, 1844, 1846.),
- Umową nr 93/G/FDS/2023 z dnia 11 maja 2020 roku zawartej pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Brusy.

Data rozpoczęcia i zakończenia kontroli:

16.06.2025 r.

Kierownik jednostki kontrolowanej:

Pan Witold Ossowski Burmistrz Gminy Brusy

Skład zespołu kontrolującego:

Pani Monika Breska – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu,

Pani Dorota Bucior – inspektor wojewódzki w Oddziale Infrastruktury i Transportu.

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

Informacje wstępne:

Umową nr 93/G/FDS/2023 z dnia 11 maja 2020 roku, zmienioną Aneksem nr 1 z dnia 11 września 2020 r. przyznano beneficjentowi dofinansowanie w kwocie 2 391 295,00 zł na zadanie pn. „Budowa ulic Osiedla Słonecznego w Brusach”.

Ustalenia:

1. Zakres finansowy.

Pozytywnie ocenia się realizację inwestycji pod względem finansowym.

W ramach zadania beneficjent podpisał umowę na roboty budowlane na łączną kwotę **5 504 159,63 zł.** oraz umowę na nadzór inwestorski w kwocie 72 100,00 zł.

Beneficjent przedstawił do dofinansowania: 14 dokumentów księgowych (faktur) na kwotę 7 649 948,48zł z czego **6 188 026,98 zł** stanowiły koszty kwalifikowane.

Faktury zostały opłacone w terminie wynikającym z umów z wykonawcami.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg beneficjent prowadził wyodrębnioną ewidencję księgową oraz wyodrębniony rachunek bankowy otrzymanych środków Funduszu oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

Szczegółowa lista sprawdzająca zakresu finansowego stanowi akta kontroli [str. 35-37].

2. Wydatkowanie dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Pozytywnie ocenia się realizację zadania pod względem wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem.

Zrealizowano przebudowę dziewięciu odcinków dróg (1.ul. Akacyjowa, 2.ul. Jaśminowa, 3. ul. Słoneczna, 4 ul. Kwiatowa, 5.ul. Różana, 6. ul. Stokrotki, 7. Ul. Modrakowa, 8. ul. Zielonej, 9. Ul. Łanowej) w miejscowości Brusy.

W ramach zadania budowy ulic Osiedla Słonecznego w Brusach wybudowano:

- drogi klasy D (ul. Akacyjowa szer. 5 - 5,5m, dł. 120m; ul. Stokrotki - szer. 5m, dł. 122m; ul. Modrakowa, ul. Zielona i ul. Łanowa szer. 5,5m, dł. 834m; cz. ul. Kwiatowej i ul. Różanej szer. 6m, dł. 431m,
- drogi klasy L (ul. Jaśminowa, cz. ul. Słoneczna - szer. 6m, dł. 369m),
- obustronne ciągi piesze odsunięte od jezdni: ul. Jaśminowa i ul. Stokrotki (szer. 1,5m, dł. 558m),
- obustronne ciągi piesze usytuowane przy jezdni: cz. ul. Akacyjowej, ul. Słoneczna, ul. Kwiatowa, ul. Różana (szer. 2m, dł. 2.452m),
- jednostronne ciągi piesze przy cz. ul. Akacyjowej i ul. Łanowej (szer. 2m, dł. 326m),
- jednostronne ciąg rowerowy przy ul. Jaśminowej (szerokość 2m, długość 174m),

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- odwodnienie, a po przekopach związanych z wykonaniem robót branży sanitarnej łączącej ul. Kwiatową z ul. Słoneczną również odtworzenie nawierzchni bitumicznej,
- wykonano oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- przebudowano 8 skrzyżowań, w tym: 1 z drogą powiatową nr 2680G, 3 z drogą powiatową nr 2681G (obecnie droga gminna nr 206071G) oraz 4 z drogami gminnymi),
- wykonano przejścia dla pieszych przy ul. Jaśminowej.

W obecności pracownika podmiotu kontrolowanego z oględzin sporządzony został protokół z oględzin oraz dokumentacja fotograficzna.

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 35-37].

3. Realizacja zgodnie ustawą prawo budowlane ustawy o drogach publicznych oraz aktów wykonawczych do powyższych ustawy.

Pozytywnie ocenia się stosowanie przepisów prawa budowlanego.

Zadanie było realizowane na podstawie:

1. Decyzji pozwolenie na budowę z dnia 21 lipca 2017 r. nr AB.6740.1.466.2017 wydana przez Starostę Chojnickiego

2. Decyzji pozwolenie na budowę z dnia 1 lipca 2019 r. nr AB.670.4.2019 wydana przez Starostę Chojnickiego

Uchwałą Nr XLVII/398/23 Rady Miejskiej W Brusach z dnia 27 listopada 2023 r. drogi uzyskały status dróg gminnych, natomiast Uchwałą Nr 144/520/24 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 06 lutego 2024 r. nadano numery drogom gminnym na terenie gminy.

1.206083G Brusy: ul. Słoneczna (od drogi gminnej nr 206071G ul. Kalwaryjna do działki nr 843 obręb Brusy, dł. 1,04 km)

2.206084G Brusy: ul. Różana, ul. Kwiatowa (od drogi gminnej nr 206071G ul. Kalwaryjna do drogi powiatowej nr 2680G ul. Dworcowa, dł. 0,69 km)

3.206085G Brusy: ul. Zielona (od drogi gminnej nr 206071G ul. Kalwaryjna do działki nr 445 obręb Brusy, dł. 0,56 km)

4.206086G Brusy: ul. Łanowa (od drogi gminnej nr 206071G ul. Kalwaryjna do działki nr 455 obręb Brusy, dł. 0,50 km)

5.206087G Brusy: ul. Stokrotki (od ul. Słonecznej do działki nr 846/3 obręb Brusy oraz do działki nr 464 obręb Brusy, dł. 0,23 m)

6. 206088G Brusy: ul. Akacyjowa (od ul. Kwiatowej do ul. Słonecznej oraz do działki nr 847/40 obręb Brusy, dł. 0,24 km)

Wydział Infrastruktury

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
tel.: 58 30 77 482, e-mail: wi@gdansk.uw.gov.pl
<https://www.gov.pl/web/uw-pomorski>

- 7.206089G Brusy: ul. Liliowa (od ul. Jaśminowej do działki nr 850/5 obręb Brusy, dł. 0,13 km)
8. 206090G Brusy: ul. Jaśminowa (od drogi powiatowej nr 2680G ul. Dworcowa do ul. Słonecznej, dł. 0,17 km)
9. 206091G Brusy: ul. Modrakowa (od ul. Słonecznej do ul. Łanowej, dł. 0,22 km)

27 listopada 2023 r. decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Chojnicach inwestycja uzyskała pozwolenie na użytkowanie

Szczegółowa lista sprawdzająca wydatkowania dofinansowania zgodnie z przeznaczeniem stanowi akta kontroli [str. 35-37].

4. Realizacja zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Pozytywnie ocenia się stosowania przepisów Ustawy z dnia 23 października 2018 r., o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2025 r., poz. 94.),

Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg.

Szczegółowa lista sprawdzająca realizację zgodnie z ustawą o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg stanowi akta kontroli [str. 35-37].

Ocena kontrolowanej działalności:

Kontrolujący pozytywnie ocenili działalność podmiotu w kontrolowanym zakresie.

Wojewoda Pomorski

Beata Rutkiewicz

/dokument podpisany elektronicznie/