

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU
SERWISOWEGO I KONSERWACJI
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ**

FLAME PROTECT KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP I PPOŻ. S.C.
ul. Sowińskiego 25/177 | 01-105 Warszawa
tel.: +48 607 067 285, tel.: +48 516 213 414
e-mail: biuro@flameprotect.pl

Obiekt	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	
Lokalizacja	ul. Żurawia 4a, Warszawa	
Przeгляд wykonał	inż. poż. Mateusz Strach	Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Nr upr. 14073
Data wykonania przeгляdu	26.11.2024 r.	

1. Typ systemu oraz zakres przeprowadzonych prac:

System Sygnalizacji Pożarowej: SIEMENS Cerberus AlgoRex CT 11 CS1140

Zakres przeprowadzonych prac:

- Sprawdzenie czujek na poprawność działania zgodnie z zaleceniami producenta;
- Sprawdzenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych zgodnie z zaleceniami producenta;
- Sprawdzenie czy centrala prawidłowo odbiera, wyświetla i reaguje na otrzymane sygnały alarmowe;
- Przeprowadzenie testu centrali,
- Sprawdzenie zdolności centrali do uruchomienia wszystkich funkcji pomocniczych;
- Sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych w systemie;
- Oględziny w celu ustalenia zmian w budynku, które mogłyby wpłynąć na nieprawidłowe działanie SSP;
- Sprawdzenie i badanie akumulatorów centrali;
- Wykonanie innych czynności przewidzianych przez producenta podczas kontroli SSP;
- Sprawdzenie wszystkich wysterowań oraz uruchomienia urządzeń ostrzegawczych i pomocniczych systemu sygnalizacji pożaru;
- Inne czynności przewidziane przez producenta podczas kontroli / przeglądu.

2. Wykaz sprawdzonych elementów:

Podczas przeglądu sprawdzono 100 % elementów systemu sygnalizacji pożarowej oraz zweryfikowano poprawnośćysterowania urządzeń przeciwpożarowych.

Po wykonanym przeglądzie stwierdzono **nieprawidłowość** działania systemu sygnalizacji pożarowej.

- Zaleca się diagnostykę oraz naprawę uszkodzeń sygnalizowanych przez centralę systemu sygnalizacji pożarowej (załącznik nr 1),
- Piwnica:
 - zaleca się uprzątnięcie rzeczy zastawiających czujkę ppoż. w pomieszczeniu nr 019 (załącznik nr 2),
- Poziom -1:
 - zaleca się wymianę sygnalizatora akustycznego przy pomieszczeniu nr 030 (1 szt.),
- Parter:
 - brak oznaczenia przycisku ROP przy panelu wyniesionym przy ochronie,
- Piętro 1:
 - zaleca się montaż sygnalizatora akustycznego przy korytarzu pokoi nr 109-101 (1 szt.),
- Piętro 2:
 - zaleca się montaż czujki ppoż. w pomieszczeniu nr 218 (1 szt.),
 - zaleca się montaż sygnalizatora akustycznego przy korytarzu pokoi nr 221-209 (1 szt.),
- Piętro 3:
 - zaleca się montaż czujki ppoż. w pomieszczeniu nr 324 (1 szt.); przy pokoju nr 308 (1 szt.); przy pokoju nr 310 (1 szt.),
 - zaleca się montaż wskaźnika zadziałania przy czujce ppoż. przy pokoju nr 308 (1 szt.), przy pokoju nr 310 (1 szt.),
 - zaleca się relokację sygnalizatora akustycznego znajdującego się nad sufitem podwieszanym na korytarzu większym,
 - zaleca się montaż sygnalizatora akustycznego na korytarzu (budynek dobudowany - 1 szt.),
- Piętro 5:
 - zaleca się założenie czujek ppoż. na suficie podwieszanym na małym i dużym korytarzu (pod czujki zamontowane na stropie założono kaseton ażurowy w suficie podwieszanym),
 - zaleca się relokację czujki w pom. nr 501,

- zaleca się wymianę wskaźnika zadziałania przy czujce ppoż. przy pomieszczeniu nr 513 (1 szt.),
- zaleca się montaż wskaźnika zadziałania przy czujce ppoż. przy pokoju nr 521 (1 szt.); przy toalecie męskiej (1 szt.); przy pokoju nr 516 (1 szt.)
- Piętro 6:
 - zaleca się założenie czujek ppoż. na suficie podwieszanym na korytarzu większym,
 - zaleca się montaż sygnalizatora akustycznego na korytarzu większym,

Przy alarmie pożarowym II stopnia brak odblokowania kontroli dostępu, tripodów i bramek na drogach ewakuacyjnych. Brak zjazdu wind osobowych w trybie alarmu pożarowego (windy nie zjeżdżają na poziom parteru).


Termin następnego przeglądu powinien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji podanych przez producenta.

Planowany termin przeglądu konserwacyjnego: **listopad 2025 r.**

SPECIALISTA
DS. OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

inż. poż. Mateusz Strach
nr upr. 14073

Załącznik nr 1



Fot. nr 1 – Uszkodzenia sygnalizowane przez centralę systemu sygnalizacji pożarowej

Załącznik nr 2



Fot. nr 2 – Zastawiona czujka ppoż. w pomieszczeniu nr 019 (piwnica)

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU
SERWISOWEGO I KONSERWACJI
DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGANIA**

FLAME PROTECT KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP I PPOŻ. S.C.
ul. Sowińskiego 25/177 | 01-105 Warszawa
tel.: +48 607 067 285, tel.: +48 516 213 414
e-mail: biuro@flameprotect.pl

Obiekt	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	
Lokalizacja	ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa	
Przeгляд wykonał	inż. poż. Mateusz Strach	Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Nr upr. 14073
Data wykonania przeгляdu	26.11.2024 r.	

1. Wstęp

Zastosowanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego, umożliwia rozgłaszanie sygnałów ostrzegawczych i komunikatów głosowych dla potrzeb bezpieczeństwa osób przebywających w budynku, nadawanych automatycznie po otrzymaniu sygnału z systemu sygnalizacji pożarowej. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze odgrywają bardzo dużą rolę w procesie alarmowania ludzi o zagrożeniu i/lub konieczności ewakuacji. W przypadku pożaru ludzie potrzebują jasnych informacji i konkretnych wskazówek, jak postępować. Dźwiękowe systemy ostrzegawcze mogą być wykorzystywane przez ratowników podczas prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczych do przekazywania komunikatów ostrzegawczych. Właściwe informacje przekazywane w komunikatach decydują o prawidłowym zachowaniu się osób, podczas ewakuacji z obiektu.

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest protokół dźwiękowego systemu ostrzegania (DSO) znajdującego się na terenie nieruchomości.

1.2. Podstawa prawna

Protokół został opracowany w oparciu o następujące przepisy i normy:

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 poz. 869).
2. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowaniem (Dz. U. z 2019, poz. 1065).
3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010, nr 109 poz. 719).
4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020, poz. 1333, ze zm.).
5. PN-EN 50849:2017-04.
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. 2010 nr 85 poz. 553).
7. ISO 7240-24:2016.
8. CEN/TS 54-32:2015.

2. Typ systemu oraz zakres przeprowadzonych prac

WYKONYWANA CZYNNOŚĆ		TAK	NIE
1.	Sprawdzenie stanu dozoru CDSO	✓	
2.	Sprawdzenie wskazań systemu poprzez urządzenia w szafie DSO	✓	
3.	Sprawdzenie wskazań na pulpicie manipulacyjnym	✓	
4.	Sprawdzenie obecności zasilania podstawowego	✓	
5.	Sprawdzenie obecności zasilania rezerwowego	✓	
6.	Sprawdzenie emisji komunikatów ewakuacyjnych, ostrzegawczych, odwołujących w sposób ręczny	✓	
7.	Sprawdzenie emisji komunikatów ewakuacyjnych, ostrzegawczych poprzez system sygnalizacji pożaru (automatyczne wystawienia podczas alarmu pożarowego II stopnia)	✓	
8.	Sprawdzenie możliwości nadawania komunikatów ustnych	✓	
9.	Sprawdzenie jakości emitowanych komunikatów automatycznych i ustnych	✓	
10.	Sprawdzenie zrozumiałości mowy przy wykorzystaniu osób uczestniczących podczas przeglądu	✓	
11.	Wykonanie pomiarów zrozumiałości mowy przy użyciu urządzeń elektronicznych	✓	
12.	Sprawdzenie zapisów w książce pracy	✓	
13.	Sprawdzenie monitoringu uszkodzeń CDSO (np. rozłączenie elementu liniowego)	✓	
14.	Sprawdzenie czy nie nastąpiły w budynku zmiany budowlane lub w jego przeznaczeniu mające wpływ na rozmieszczenie głośników	✓	
15.	Wzrokowe sprawdzenie wszystkich połączeń kablowych, sprzętu (zasilacze, wzmacniacze, kontrolery, pulpity itd.)	✓	
16.	Sprawdzenie wszystkich baterii akumulatorów w systemie	✓	

Tabela zastanego stanu linii głośnikowych

SPEAKER OUT	ZONE/LINE NAME	IGNORE	GROUND FAULT	IMP FAULT	SHORT FAULT	LEVEL [V]	IMP- REF [Ohm]	- TOL [%]	+TOL [%]	IMPEDANCE [Ohm]	DATE	Zmiana impedancji
OUT 1	L1	No	No	Yes	No	0,5	119	15	15	98,3	28.11.2024 13:32	17,39%
OUT 2	L2	No	No	No	No	0,5	128	15	15	110	29.11.2024 13:32	14,06%
OUT 3	L3	No	No	No	No	0,5	111	15	15	97,1	30.11.2024 13:32	12,52%
OUT 4	L4	No	No	No	No	0,5	99,2	15	15	88,5	01.12.2024 13:32	10,79%
OUT 5	L5	No	No	Yes	No	0,5	46,9	15	15	34	02.12.2024 13:32	27,51%
OUT 6	L6	No	No	Yes	No	0,5	53	15	15	38,3	03.12.2024 13:32	27,74%
OUT 7	L7	No	No	Yes	No	0,5	49,5	15	15	40,1	04.12.2024 13:32	18,99%
OUT 8	L8	No	No	No	No	0,5	70,8	15	15	60,4	05.12.2024 13:32	14,69%
OUT 9	L9	No	No	No	No	0,5	167	15	15	152	06.12.2024 13:32	8,98%
OUT 10	L10	No	No	Yes	No	0,5	203	15	15	173	07.12.2024 13:32	14,78%
OUT 11	L11	No	No	Yes	No	0,5	74,2	15	15	62,7	08.12.2024 13:32	15,50%
OUT 12	L12	No	No	No	No	0,5	57,9	15	15	51,3	09.12.2024 13:32	11,40%
OUT 13	L13	No	No	No	No	0,5	54,2	15	15	50	10.12.2024 13:32	7,75%
OUT 14	L14	No	No	No	No	0,5	54,4	15	15	50,2	11.12.2024 13:32	7,72%
OUT 15	L15	No	No	No	No	0,5	57,5	15	15	53	12.12.2024 13:32	7,83%
OUT 16	L16	No	No	No	No	0,5	54,1	15	15	49,9	13.12.2024 13:32	7,76%
OUT 17	L17	No	No	No	No	0,5	57,8	15	15	53,5	14.12.2024 13:32	7,44%
OUT 18	L18	No	No	No	No	0,5	54,2	15	15	50,1	15.12.2024 13:32	7,56%
OUT 19	L19	No	No	No	No	0,5	57,7	15	15	53,3	16.12.2024 13:32	7,63%
OUT 20	L20	No	No	No	No	0,5	56,9	15	15	52,7	17.12.2024 13:32	7,38%
OUT 21	L21	No	No	No	No	0,5	52,5	15	15	48,5	18.12.2024 13:32	7,62%
OUT 22	L22	No	No	No	No	0,5	52,4	15	15	48,4	19.12.2024 13:32	7,63%
OUT 23	L23	No	No	No	No	0,5	53,2	15	15	49	20.12.2024 13:32	7,89%
OUT 24	L24	No	No	No	No	0,5	59,1	15	15	54,7	21.12.2024 13:32	7,45%

Tabela impedancji po kalibracji

SPEAKER OUT	ZONE/LINE NAME	IGNORE	GROUND FAULT	IMP FAULT	SHORT FAULT	IMP-REF [Ohm]	-TOL [%]	+TOL [%]	IMPEDANCE [Ohm]	SUPV TYPE	DATE	Zmiana impedancji
OUT 1	L1	No	No	Yes	No	119	15	15	98,4	IMP	11.12.2024 14:21	17,31%
OUT 2	L2	No	No	No	No	128	15	15	110	IMP	12.12.2024 14:21	14,06%
OUT 3	L3	No	No	No	No	111	15	15	97,1	IMP	13.12.2024 14:21	12,52%
OUT 4	L4	No	No	No	No	99,2	15	15	88,5	IMP	14.12.2024 14:21	10,79%
OUT 5	L5	No	No	Yes	No	46,9	15	15	34	IMP	15.12.2024 14:21	27,51%
OUT 6	L6	No	No	Yes	No	53	15	15	38,3	IMP	16.12.2024 14:21	27,74%
OUT 7	L7	No	No	Yes	No	49,5	15	15	40,2	IMP	17.12.2024 14:21	18,79%
OUT 8	L8	No	No	No	No	70,8	15	15	60,5	IMP	18.12.2024 14:21	14,55%
OUT 9	L9	No	No	No	No	167	15	15	152	IMP	19.12.2024 14:21	8,98%
OUT 10	L10	No	No	No	No	173	15	15	173	IMP	20.12.2024 14:21	0,00%
OUT 11	L11	No	No	No	No	62,7	15	15	62,7	IMP	21.12.2024 14:21	0,00%
OUT 12	L12	No	No	No	No	57,9	15	15	51,3	IMP	22.12.2024 14:21	11,40%
OUT 13	L13	No	No	No	No	54,2	15	15	50	IMP	23.12.2024 14:21	7,75%
OUT 14	L14	No	No	No	No	54,4	15	15	50,2	IMP	24.12.2024 14:21	7,72%
OUT 15	L15	No	No	No	No	57,5	15	15	53	IMP	25.12.2024 14:21	7,83%
OUT 16	L16	No	No	No	No	54,1	15	15	49,9	IMP	26.12.2024 14:21	7,76%
OUT 17	L17	No	No	No	No	57,8	15	15	53,5	IMP	27.12.2024 14:21	7,44%
OUT 18	L18	No	No	No	No	54,2	15	15	50,1	IMP	28.12.2024 14:21	7,56%
OUT 19	L19	No	No	No	No	57,7	15	15	53,3	IMP	29.12.2024 14:21	7,63%
OUT 20	L20	No	No	No	No	56,9	15	15	52,7	IMP	30.12.2024 14:21	7,38%
OUT 21	L21	No	No	No	No	52,5	15	15	48,5	IMP	31.12.2024 14:21	7,62%
OUT 22	L22	No	No	No	No	52,4	15	15	48,4	IMP	01.01.2025 14:21	7,63%
OUT 23	L23	No	No	No	No	53,2	15	15	49	IMP	02.01.2025 14:21	7,89%
OUT 24	L24	No	No	No	No	59,1	15	15	54,7	IMP	03.01.2025 14:21	7,45%

Tabela mocy głośników z dokumentacji

Lp.	Linia głośnikowa	Łączna moc głośników zainstalowanych na linii głośnikowej (W)	Nr strefy głośnikowej	Nazwa strefy głośnikowej (lokalizacja)
1.	L1	16,50	Sterfa 1A	Klatka schodowa nr 1
2.	L2	15,00	Sterfa 1B	
3.	L3	15,00	Sterfa 2A	Klatka schodowa nr 2
4.	L4	15,00	Sterfa 2B	
5.	L10	11,25	Sterfa 5B	1 PIĘTRO
6.	L11	24,50	Sterfa 6A	
7.	L12	28,50	Sterfa 6B	2 PIĘTRO
8.	L13	28,50	Sterfa 7A	
9.	L14	28,50	Sterfa 7B	3 PIĘTRO
10.	L15	28,50	Sterfa 8A	
11.	L16	28,50	Sterfa 8B	4 PIĘTRO
12.	L17	28,50	Sterfa 9A	
13.	L18	28,50	Sterfa 9B	5 PIĘTRO
14.	L19	28,50	Sterfa 10A	
15.	L20	27,00	Sterfa 10B	6 PIĘTRO
16.	L21	28,50	Sterfa 11A	
17.	L22	28,50	Sterfa 11B	7 PIĘTRO
18.	L23	27,00	Sterfa 12A	
19.	L24	27,00	Sterfa 12B	

W tabeli brak linii od L5 do L9.

Zmierzono moc na liniach L1, L5, L6, L7 i L10.

L1 19,9W

L5 54,8W

L6 49,7W

L7 38,5W

L10 19,1W

3. Podsumowanie i uwagi:

Podczas przeglądu dźwiękowego systemu ostrzegania sprawdzono jego funkcjonowanie oraz współdziałanie z systemem sygnalizacji pożarowej. Po wykonanym przeglądzie działanie dźwiękowego systemu ostrzegania w przedmiotowym budynku określa się jako **sprawne z uwagami**. Podczas przeglądu stwierdzono nienadzorowane zmiany impedancji linii głośnikowych. Zmiana impedancji może wynikać z usterki linii głośnikowej, luźnych styków przewodów oraz zmian warunków środowiskowych takich jak temperatura lub wilgotność.

Po wykonanym przeglądzie zaleca się wykonanie kalibracji linii głośnikowych.

Nie zaktualizowana dokumentacja zawiera braki dotyczące ilości linii głośnikowych. Zmierzone wartości odbiegają od zadeklarowanych w dokumentacji. Zaleca się zaktualizowanie danych w dokumentacji.

Termin następnego przeglądu powinien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji podanych przez producenta.

Planowany termin przeglądu konserwacyjnego: **listopad 2025 r.**

SPECJALISTA
DS. OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
Grzech Rabin
inż. poz. Mateusz Strach
nr upr. 14073

**PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU
SERWISOWEGO I KONSERWACJI
SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ**

FLAME PROTECT KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP I PPOŻ. S.C.
ul. Sowińskiego 25/177 | 01-105 Warszawa
tel.: +48 607 067 285, tel.: +48 516 213 414
e-mail: biuro@flameprotect.pl

Obiekt	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	
Lokalizacja	ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa	
Przeгляд wykonał	inż. poż. Mateusz Strach	Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Nr upr. 14073
Data wykonania przeglądu	26.11.2024 r.	

1. Typ systemu oraz zakres przeprowadzonych prac:

System Sygnalizacji Pożarowej: Schrack Seconet

Zakres przeprowadzonych prac:

- Sprawdzenie łączności z operatorem monitoringu pożarowego,
- Przeprowadzenie testów centrali, sprawdzenie stanu technicznego i parametrów zgodnie z DTR,
- Sprawdzenie układu zasilającego i urządzeń pomiarowych,
- Sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
- Sprawdzenie poprawności działania ochrony przeciwporażeniowej w centrali,
- Sprawdzenie stanu i naprawa lub wymiana przycisków, szybek, manipulatorów lub bezpieczników,
- Sprawdzenie stanu i naprawa połączeń linii dozorowych, stanu połączeń pakietów i paneli w centrali,
- Uzupełnienie papieru w drukarce termicznej, sprawdzenie i wywołanie testu drukarki,
- Naprawa i czyszczenie drukarki,
- Czyszczenie centrali. sprawdzenie stanu technicznego baterii akumulatorów bezobsługowych, wartości napięcia i prądu ładowania,
- sprawdzenie automatycznego przełączenia na zasilanie awaryjne w przypadku zaniku napięcia sieci 230V,
- sprawdzenie stanu zabezpieczeń,
- konserwacja połączeń elektrycznych,
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów pętli komunikacyjnej, linii dozorowych i linii sygnalizacyjnych,
- usunięcie zauważonych uszkodzeń powstałych w czasie normalnej pracy,
- sprawdzenie stanu technicznego i poprawności działania: czujek, ręcznych przycisków, wskaźników zadziałania, modułów wej./wyj. (w tym weryfikacja komunikatów centrali SSP dotyczących czujek),
- sprawdzenie kompletności czujek dla poszczególnych pomieszczeń w obiekcie, sprawdzenie przyporządkowania stref do linii sygnałowych,
- sprawdzenie poprawności opisu stref,
- zadymienie czujek (100%),
- wyczyszczenie czujek.

2. Wykaz sprawdzonych elementów:

Podczas przeglądu sprawdzono 100 % elementów systemu sygnalizacji pożarowej oraz zweryfikowano poprawność wystawiania urządzeń przeciwpożarowych.

Po wykonanym przeglądzie stwierdzono **nieprawidłowości** działania systemu sygnalizacji pożarowej:

- centrala systemu sygnalizacji pożarowej wskazuje 5 kłap w wystawianiu,
- przy alarmie pożarowym II stopnia brak odblokowania bramki przy tripodzie przy klatce nr 2,
- przy alarmie pożarowym II stopnia brak zwolnienia elektrozamknięcia drzwi ppoż. – 4 szt. (3 szt. piętro 3; 1 szt. piętro 1, przy przejściu na budynek B),
- wyeksploatowane akumulatory w zasilaczach buforowych (18 szt.):
 - piętro 7, przy pokoju nr 714 (2 szt.),
 - piętro 6, przy pokoju nr 614 (2 szt.),
 - piętro 5, przy pokoju nr 514 (2 szt.),
 - piętro 4, przy pokoju nr 403 (2 szt.),
 - piętro 3, przy pokoju nr 316 (2 szt.),
 - piętro 2, przy pokoju nr 215 (2 szt.),
 - parter, pomieszczenie ochrony, pod centralą SSP (2 szt.),
 - poziom -1, przy pomieszczeniu nr 05 (2 szt.),
 - poziom -1, rozdzielnia elektryczna (2 szt. – centrala systemu sygnalizacji pożarowej sygnalizuje awarie zasilacza – załącznik nr 1),
- zaleca się wyczyszczenie orurowania systemu zasysającego w celu uniknięcia generowania fałszywych alarmów: ASD 51/1 oraz ASD 51/3.

W celu przywrócenia sprawności technicznej systemu sygnalizacji pożarowej znajdującej się w budynku zaleca się usunięcie wyżej wskazanych nieprawidłowości.

Podczas przeglądu wymieniono papier w drukarce centrali systemu sygnalizacji pożarowej.


Termin następnego przeglądu powinien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji podanych przez producenta.

Planowany termin przeglądu konserwacyjnego: **listopad 2025 r.**

DS. OCHRONY PRZECIWOPOŻAROWEJ

inż. poż. Mateusz Strach
nr upr. 14073

Załącznik nr 1



Fot. nr 1 – Uszkodzony zasilacz buforowy sygnalizowany przez centralę systemu sygnalizacji pożarowej

**PROTOKÓŁ
ROCZNEGO PRZEGLĄDU
SERWISOWEGO I KONSERWACJI
BRAMY PRZECIWPOŻAROWEJ**

FLAME PROTECT KOMPLEKSOWE USŁUGI BHP I PPOŻ. S.C.
ul. Sowińskiego 25/177 | 01-105 Warszawa
tel.: +48 607 067 285, tel.: +48 516 213 414
e-mail: biuro@flameprotect.pl

Obiekt	Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej	
Lokalizacja	ul. Nowogrodzka 1/3/5, Warszawa	
Przegląd wykonał	inż. poż. Mateusz Strach	Specjalista ds. ochrony przeciwpożarowej Nr upr. 14073
Data wykonania przeglądu	26.11.2024 r.	

I. Czynności konserwacyjne wykonane podczas przeglądu:

1. Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez zadymienie czujek.
2. Sprawdzenie funkcjonowania bramy poprzez uruchomienie jej za pomocą przycisku „zamykanie drzwi”.
3. Sprawdzenie kompletności uszczelki pęczniejących.
4. Sprawdzenie powłoki lakierniczej.
5. Sprawdzenie i ewentualne poprawienie mocowania zamków, okuć, itp.
6. Sprawdzenie poprawności funkcjonowania trzymaczy elektromagnetycznych.
7. Przesmarowanie elementów jezdnych i innych elementów obrotowych.
8. Sprawdzenie poprawności działania na zasilaniu awaryjnym.
9. Inne czynności wyżej niewymienione zgodnie z dokumentacją techniczną – ruchową.

II. Wyniki przeglądu konserwacyjnego bramy przeciwpożarowej.

Lp.	Brama ppoż.	Lokalizacja	Stan faktyczny	Uwagi
1.	Mercor S.A EI 60, Nr fab.: HD302165.01/001 rok produkcji 2013	Budynek A, parter, obok pomieszczenia ochrony	Brama przeciwpożarowa działa prawidłowo . Skrzydło bramy zamyka się poprawnie w wyniku zadziałania systemu sygnalizacji pożarowej. Zamknięcie bramy ppoż. w wyniku ręcznego uruchomienia przycisku awaryjnego.	-

III. Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonego przeglądu stwierdzono **prawidłowość** działania bramy przeciwpożarowej.

Termin następnego przeglądu powinien być wykonany zgodnie z zasadami określonymi w Polskich Normach, dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcji podanych przez producenta.

Planowany termin przeglądu konserwacyjnego: **listopad 2025 r.**

SPECIALISTA
DS. OCHRONY PRZECIWPÓŻAROWEJ
Mateusz Strach
Inż. poż. Mateusz Strach
nr upr. 14073



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35

tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616

e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 03/07/2025

(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 91-2/K/F/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
drzwi przeciwpożarowych**

W dniu: 03/07/2025 w

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

00-513 Warszawa, ul. Żurawia 4A

(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny i konserwację następujących urządzeń przeciwpożarowych:

1. Przeciwpożarowe drzwi - szt. 4

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Wszystkie wymienione i dostępne drzwi przeciwpożarowe są sprawne technicznie z uwagami (Szczegółowy wykaz w załączniku F1).


Data następnego przeglądu: 07/2026

ZAMAWIAJĄCY:


Specjalista
Katarzyna Kempieńska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

SPECJALISTA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPOŻAROWYCH


mgr inż. poż. Karol Bogdanowicz
Nr upr. 7497/11/8415/13

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE:

Lp.	Lokalizacja/ Garaż				Klasa /EI/	Uszczelka	Ocena stanu	Uwagi
	klatka	poziom						
1.		-1	lok.01		30	+	niesprawne	uszkodzony samozamykacz
2.		-1	lok.02		30	+	sprawne	-
3.		7	lok.708		30	+	sprawne	-
4.		7	lok.700		30	+	sprawne	-



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35
tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616
e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 03/07/2025

(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 88-2/K/F/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
drzwi przeciwpożarowych**

W dniu: 03/07/2025 w

Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1-3-5

(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny i konserwację następujących urządzeń przeciwpożarowych:

1. Przeciwpożarowe drzwi - szt. 74

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Wszystkie wymienione i dostępne drzwi przeciwpożarowe są sprawne technicznie z uwagami (Szczegółowy wykaz w załączniku F1).

Data następnego przeglądu: 07/2026

ZAMAWIAJĄCY:

Specjalista
Katarzyna Kempnińska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

SPECJALISTA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH

K. Bogdanowicz
mgr inż. poż. Karol Bogdanowicz
Nr upr. 7497/11/8415/13

Załącznik F1

DRZWI PRZECIWPOŻAROWE:

Lp.	Lokalizacja/ Garaż				Klasa /EI/	Uszczelka	Ocena stanu	Uwagi
	klatka	poziom						
1.	A	1	lok.103	60	+	sprawne	-	
2.	A	1	lok.114	60	+	sprawne	-	
3.	A	1	lok.108	60	+	sprawne	-	
4.	A	1	lok.103	60	+	sprawne	-	
5.	A	7	lok.721	60	+	sprawne	-	
6.	A	7	lok.717	60	+	sprawne	-	
7.	A	7	lok.710	60	+	sprawne	-	
8.	A	6	lok.620	60	+	sprawne	-	
9.	A	6	lok.616	60	+	sprawne	-	
10.	A	6	lok.609	60	+	sprawne	-	
11.	A	5	przejście na K. B	60	+	sprawne	-	
12.	A	5	lok.510	60	+	sprawne	-	
13.	A	5	lok.517	60	+	sprawne	-	
14.	A	5	lok.521	60	+	sprawne	-	
15.	A	4	lok.421	60	+	sprawne	-	
16.	A	4	lok.417	60	+	sprawne	-	
17.	A	4	lok.410	60	+	sprawne	-	
18.	A	3	lok.310	60	+	sprawne	-	
19.	A	3	lok.317	60	+	sprawne	-	
20.	A	3	lok.320	60	+	sprawne	-	
21.	A	2	lok.220	60	+	sprawne	-	
22.	A	2	lok.116	60	+	sprawne	-	
23.	A	2	lok.209	60	+	sprawne	-	
24.	A	0	klatka 2	60	+	sprawne	-	
25.	A	0	klatka 2, zejście do piwnicy	60	+	sprawne	-	
26.	A	0	klatka 2, naprzeciwko schodów	60	+	sprawne	-	
27.	A		antresola, kl.główna	60	+	sprawne	-	
28.	A		antresola	60	+	sprawne	-	
29.	C	0	klatka	60	+	sprawne	-	
30.	C	-1	winda/korytarz	60	+	sprawne	-	
31.	A	-1	lok.14	30	-	sprawne	-	
32.	A	-1	lok.12	60	+	sprawne	-	
33.	A	-1	lok.15	60	+	sprawne	-	
34.	A	-1	lok.12	60	+	sprawne	-	
35.	A	-1	lok.16	30	+	sprawne	-	
36.	A	-1	lok.17	30	+	sprawne	-	
37.	A	-1	lok.18	30	+	sprawne	-	
38.	A	-1	lok.11	60	+	sprawne	-	

39.	A	-1	lok.19	30	+	sprawne	-
40.	A	-1	lok.10	30	+	sprawne	-
41.	A	-1	lok.9	30	+	sprawne	-
42.	A	-1	lok.20	60	+	sprawne	-
43.	A	-1	lok.8	30	+	sprawne	-
44.	A	-1	lok.7	30	+	sprawne	-
45.	A	-1	lok.20	30	+	sprawne	-
46.	A	-1	lok.6	30	+	sprawne	-
47.	A	-1	lok.21	30	+	sprawne	-
48.	A	-1	lok.5	30	+	sprawne	-
49.	A	-1	lok.4	30	+	niesprawne	brak samozamykacza
50.	A	-1	lok.3	30	+	sprawne	-
51.	A	-1	lok.22	30	+	sprawne	-
52.	A	-1	lok.2	30	+	sprawne	-
53.	A	-1	winda/klatka 2	60	+	sprawne	-
54.	A	-1	lok.1	30	+	sprawne	-
55.	A	-1	lok.23	30	+	sprawne	-
56.	A	7	lok.724	60	+	sprawne	-
57.	A	7	lok.723	60	+	sprawne	-
58.	A	6	lok.623	60	+	sprawne	-
59.	A	6	lok.622	60	+	sprawne	-
60.	A	5	lok.525	60	+	sprawne	-
61.	A	5	lok.524	60	+	sprawne	-
62.	A	5	lok.523	60	+	sprawne	-
63.	A	5	lok.522	60	+	sprawne	-
64.	A	4	lok.424	60	+	sprawne	-
65.	A	4	lok.423	60	+	sprawne	-
66.	A	3	lok.324	60	+	sprawne	-
67.	A	3	lok.323	60	+	sprawne	-
68.	A	3	lok.322	60	+	sprawne	-
69.	A	2	lok.224/225	60	+	sprawne	-
70.	A	2	lok.223	60	+	sprawne	-
71.	A	2	lok.222	60	+	sprawne	-
72.	A	1/0	klatka 2	60	+	sprawne	-
73.	A	1/0	klatka 2	60	+	sprawne	-
74.	A	-1	lok.13	30	+	sprawne	-



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35

tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616

e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 03/07/2025

(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 89/K/H3/25
z przeprowadzonej konserwacji, przeglądu i badania parametrów
hydraulicznych instalacji wodociągowej przeciwpożarowej z hydrantami
wewnętrznymi**

W dniu: 03/07/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Bracka 4 Klatka 1
(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził próbę ciśnieniową i wydajności 2 punktów hydrantowych. Szczegóły przeglądu oraz wydajności poszczególnych hydrantów w załączniku H3.

Badanie wydajności przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Polska Norma PN-EN 671-1 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Hydranty wewnętrzne z węzłem półsztywnym.

Polska Norma PN-EN 671-3 Stałe urządzenia gaśnicze - Hydranty wewnętrzne - Konserwacja hydrantów wewnętrznych z węzłem półsztywnym i węzłem płasko składanym.

Pomiary wykonano urządzeniem pomiarowym HYDRO-TEST o nr seryjnym 3344.

Uwagi i wnioski konserwatora

Wyniki badań pozytywne. Parametr normowy $Q = 2,5 \text{ dm}^3/\text{s}$ dla hydrantów DN-52 został osiągnięty przy $P \geq 0,20 \text{ MPa}$ w zakresie wydajności i ciśnienia dla pojedynczych hydrantów.

Data następnego przeglądu: 07/2026


ZAMAWIAJĄCY:


Specjalista

Katarzyna Kempieńska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

SPECJALISTA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ
PRZECIWPÓŻAROWYCH


mgr inż. poż. Karol Bogdanowicz
Nr upr. 7497/11/8415/13

Załącznik H3

Lokalizacja punktów hydrantowych:

Ip	Rodzaj	Lokalizacja	Ps [MPa]	Pd [MPa]	Q [dm ³ /s]	Planowana próba węża:	szybka	kluczyk	Uwagi
1.	H- 52/3x20	Parter przy ochronie	bd	bd	bd	bd	bd	bd	uszkodzony, zawór do wymiany
2.	H- 52/2x20	P.2, korytarz	0,58	0,22	2,60	2027	+	+	-



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35
tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616
e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 03/07/2025

(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 88-2/K/O/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**

W dniu: 03/07/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1-3-5
(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny, konserwację i pomiar natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w liczbie: 219 szt.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy posadzce, wynosić powinno co najmniej 1 lx. W obszarze środkowym, nie mniejszym niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia zmniejsza się nie więcej niż do 50%. Czas działania oświetlenia oznaczonego jako "Sprawne" wynosi minimum 1h.

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest sprawne technicznie z wyjątkiem punktów zawartych w Załączniku O1 (oznakowane jako niesprawne nie świecą wymaganą 1 godzinę). Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymienione jako sprawne spełnia wymagania określone w normie PN-EN 1838:2005.

Data następnego przeglądu: 07/2026

ZAMAWIAJĄCY:

Specjalista
Katarzyna Kempńska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

Karol Bogdanowicz
KB
uprawniony do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
uprawnienia nr E1/739/42/24

Załącznik O1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Lp.	Typ	Lokalizacja			Ocena sprawności	Uwagi
		Klatka/ Budynek	piętro	lokal/ MP nr		
1.	Ewakuacyjne		7	710	Sprawne	-
2.	Awaryjne		7	710	Sprawne	-
3.	Awaryjne		7	713	Sprawne	-
4.	Awaryjne		7	716	Sprawne	-
5.	Ewakuacyjne		7	716	Sprawne	-
6.	Ewakuacyjne		7	716	Sprawne	-
7.	Awaryjne		7	717	Sprawne	-
8.	Awaryjne		7	718	Sprawne	-
9.	Awaryjne		6	719	Sprawne	-
10.	Awaryjne		6	720	Sprawne	-
11.	Awaryjne		6	721	Sprawne	-
12.	Ewakuacyjne		6	721	Sprawne	-
13.	Ewakuacyjne		6	609	Niesprawne	Naprawić
14.	Awaryjne		6	609	Sprawne	-
15.	Awaryjne		6	610	Sprawne	-
16.	Awaryjne		6	612	Sprawne	-
17.	Awaryjne		6	615	Sprawne	-
18.	Ewakuacyjne		6	615	Sprawne	-
19.	Ewakuacyjne		6	616	Sprawne	-
20.	Awaryjne		6	616	Sprawne	-
21.	Awaryjne		6	617	Sprawne	-
22.	Awaryjne		6	618	Sprawne	-
23.	Awaryjne		6	620	Sprawne	-
24.	Ewakuacyjne		6	620	Sprawne	-
25.	Ewakuacyjne		5	510	Niesprawne	Naprawić
26.	Awaryjne		5	510	Sprawne	-
27.	Awaryjne		5	512	Sprawne	-
28.	Awaryjne		5	507	Sprawne	-
29.	Awaryjne		5	516	Sprawne	-
30.	Ewakuacyjne		5	516	Sprawne	-
31.	Ewakuacyjne		5	517	Sprawne	-
32.	Awaryjne		5	517	Sprawne	-
33.	Awaryjne		5	518	Sprawne	-
34.	Awaryjne		5	519	Sprawne	-
35.	Awaryjne		5	521	Sprawne	-
36.	Ewakuacyjne		5	521	Sprawne	-
37.	Ewakuacyjne		4	410	Sprawne	-
38.	Awaryjne		4	410	Sprawne	-
39.	Awaryjne		4	411	Sprawne	-
40.	Awaryjne		4	412	Sprawne	-
41.	Awaryjne		4	413	Sprawne	-
42.	Awaryjne		4	414	Sprawne	-
43.	Awaryjne		4	415	Sprawne	-
44.	Awaryjne		4	416	Sprawne	-
45.	Ewakuacyjne		4	416	Sprawne	-
46.	Ewakuacyjne		4	417	Sprawne	-
47.	Awaryjne		4	417	Sprawne	-
48.	Awaryjne		4	418	Sprawne	-
49.	Awaryjne		4	401	Sprawne	-
50.	Awaryjne		4	422	Sprawne	-

51.	Ewakuacyjne		4	422		Sprawne	-
52.	Ewakuacyjne		3	310		Sprawne	-
53.	Awaryjne		3	310		Sprawne	-
54.	Awaryjne		3	312		Sprawne	-
55.	Awaryjne		3	314		Sprawne	-
56.	Awaryjne		3	316		Niesprawne	Naprawić
57.	Ewakuacyjne		3	316		Sprawne	-
58.	Ewakuacyjne		3	317		Sprawne	-
59.	Awaryjne		3	317		Sprawne	-
60.	Awaryjne		3	301		Sprawne	-
61.	Awaryjne		3	300		Sprawne	-
62.	Ewakuacyjne		3	300		Sprawne	-
63.	Ewakuacyjne		2	209		Sprawne	-
64.	Awaryjne		2	209		Sprawne	-
65.	Awaryjne		2	210		Sprawne	-
66.	Awaryjne		2	211		Sprawne	-
67.	Awaryjne		2	212		Sprawne	-
68.	Awaryjne		2	213		Sprawne	-
69.	Awaryjne		2	214		Sprawne	-
70.	Awaryjne		2	215		Sprawne	-
71.	Ewakuacyjne		2	215		Sprawne	-
72.	Ewakuacyjne		2	216		Sprawne	-
73.	Awaryjne		2	216		Sprawne	-
74.	Awaryjne		2	217		Sprawne	-
75.	Awaryjne		2	219		Sprawne	-
76.	Awaryjne		2	200		Sprawne	-
77.	Awaryjne		2	221		Sprawne	-
78.	Ewakuacyjne		2	221		Sprawne	-
79.	Ewakuacyjne		1	108		Sprawne	-
80.	Awaryjne		1	108		Sprawne	-
81.	Awaryjne		1	110		Sprawne	-
82.	Awaryjne		1	111		Sprawne	-
83.	Awaryjne		1	104		Sprawne	-
84.	Awaryjne		1	104		Sprawne	-
85.	Awaryjne		1	103		Sprawne	-
86.	Ewakuacyjne		1	103		Sprawne	-
87.	Awaryjne		1	112		Sprawne	-
88.	Awaryjne		1	112		Sprawne	-
89.	Awaryjne		1	101		Sprawne	-
90.	Ewakuacyjne		1	114		Sprawne	-
91.	Ewakuacyjne		1		sala A, Bączkowski	Sprawne	-
92.	Awaryjne		1		sala A, Bączkowski	Sprawne	-
93.	Awaryjne		1		sala A, Bączkowski	Sprawne	-
94.	Ewakuacyjne		1		sala A, Bączkowski	Sprawne	-
95.	Awaryjne		1		sala A, Bączkowski	Sprawne	-
96.	Awaryjne		0		nad bramkami, przy oknach	Sprawne	-
97.	Awaryjne		0		nad bramkami, przy oknach	Sprawne	-
98.	Ewakuacyjne		0		recepcja	Sprawne	-
99.	Ewakuacyjne		0		wejście główne	Sprawne	-
100.	Awaryjne		0		recepcja	Sprawne	-
101.	Awaryjne		0		haiman	Sprawne	-
102.	Awaryjne		0		wyjście do szatni	Sprawne	-
103.	Awaryjne		0		wejście do toalet	Sprawne	-
104.	Awaryjne		0			Sprawne	-
105.	Ewakuacyjne		0		przed salą B	Sprawne	-
106.	Awaryjne		0		przed salą B	Sprawne	-

107.	Awaryjne		0		przed salą A	Sprawne	-
108.	Ewakuacyjne		0		przed salą A	Sprawne	-
109.	Awaryjne		0		przy hydrancie, przy bramkach nr.2	Sprawne	-
110.	Ewakuacyjne		0		bramka nr.2	Sprawne	-
111.	Ewakuacyjne		-1		winda nr.1	Sprawne	-
112.	Ewakuacyjne		-1	22		Sprawne	-
113.	Ewakuacyjne		-1		wejście na klatkę 2	Sprawne	-
114.	Awaryjne		7		klatka	Sprawne	-
115.	Ewakuacyjne		7		klatka	Sprawne	-
116.	Awaryjne		7	723		Sprawne	-
117.	Awaryjne		7/6		klatka	Sprawne	-
118.	Awaryjne		6	623		Sprawne	-
119.	Ewakuacyjne		6		klatka	Sprawne	-
120.	Awaryjne		6	622		Sprawne	-
121.	Awaryjne		6/5		klatka	Sprawne	-
122.	Awaryjne		5	525		Sprawne	-
123.	Awaryjne		5	523		Sprawne	-
124.	Ewakuacyjne		5		klatka	Sprawne	-
125.	Awaryjne		5/4		klatka	Niesprawne	Naprawić
126.	Awaryjne		4	424		Niesprawne	Naprawić
127.	Awaryjne		4	423		Niesprawne	Naprawić
128.	Ewakuacyjne		4		klatka	Sprawne	-
129.	Awaryjne		4/3		klatka	Sprawne	-
130.	Awaryjne		3	324		Sprawne	-
131.	Awaryjne		3	323		Sprawne	-
132.	Awaryjne		3		winda	Sprawne	-
133.	Ewakuacyjne		3		klatka	Sprawne	-
134.	Awaryjne	2	3/2		klatka	Niesprawne	Naprawić
135.	Awaryjne	2	2	324		Niesprawne	Naprawić
136.	Awaryjne	2	2	222		Niesprawne	Naprawić
137.	Ewakuacyjne	2	2		klatka	Sprawne	-
138.	Awaryjne	2	2/1		klatka	Niesprawne	Naprawić
139.	Ewakuacyjne	2	1		klatka	Sprawne	-
140.	Awaryjne	2	1		klatka	Niesprawne	Naprawić
141.	Ewakuacyjne	2	1		klatka	Sprawne	-
142.	Ewakuacyjne	2	1		pokoje reporterskie	Niesprawne	Naprawić
143.	Awaryjne	2	1/0		klatka	Niesprawne	Naprawić
144.	Ewakuacyjne	2	1/0		klatka	Sprawne	-
145.	Awaryjne	2	0		klatka	Sprawne	-
146.	Awaryjne	2	0		hydrant	Niesprawne	Naprawić
147.	Awaryjne	2	0		winda	Sprawne	-
148.	Ewakuacyjne	2	0		wyjście	Sprawne	-
149.	Awaryjne	1	7		klatka	Sprawne	-
150.	Ewakuacyjne	1	7		klatka	Sprawne	-

151.	Awaryjne	1	7/6		klatka	Niesprawne	Naprawić
152.	Awaryjne	1	6		klatka	Niesprawne	Naprawić
153.	Ewakuacyjne	1	6		klatka	Sprawne	-
154.	Awaryjne	1	6/5		klatka	Niesprawne	Naprawić
155.	Awaryjne	1	5		klatka	Sprawne	-
156.	Ewakuacyjne	1	5		klatka	Sprawne	-
157.	Awaryjne	1	5/4		klatka	Sprawne	-
158.	Awaryjne	1	4		klatka	Niesprawne	Naprawić
159.	Ewakuacyjne	1	4		klatka	Sprawne	-
160.	Awaryjne	1	4/3		klatka	Niesprawne	Naprawić
161.	Awaryjne	1	3		klatka	Sprawne	-
162.	Ewakuacyjne	1	3		klatka	Niesprawne	Naprawić
163.	Awaryjne	1	3/2		klatka	Sprawne	-
164.	Awaryjne	1	2		klatka	Niesprawne	Naprawić
165.	Awaryjne	1	2		klatka	Sprawne	-
166.	Awaryjne	1	2/1		klatka	Niesprawne	Naprawić
167.	Awaryjne	1	1		klatka	Niesprawne	Naprawić
168.	Ewakuacyjne	1	1		klatka	Sprawne	-
169.	Awaryjne	1			klatka, antresola	Niesprawne	Naprawić
170.	Ewakuacyjne	1			klatka, antresola	Sprawne	-
171.	Awaryjne	1	0		klatka	Sprawne	-
172.	Ewakuacyjne	1	0		klatka	Sprawne	-
173.	Ewakuacyjne	1	0		wyjście od zaplecza	Sprawne	-
174.	Awaryjne	1	0		wyjście od zaplecza	Sprawne	-
175.	Awaryjne	1	5		palarnia	Sprawne	-
176.	Awaryjne	1	5		palarnia	Sprawne	-
177.	Awaryjne	1	5		klatka	Sprawne	-
178.	Ewakuacyjne	1	4	402		Sprawne	-
179.	Ewakuacyjne	1	4	401		Niesprawne	Naprawić
180.	Awaryjne	1	4		klatka	Sprawne	-
181.	Awaryjne	1	4	406		Sprawne	-
182.	Awaryjne	1	4	410		Sprawne	-
183.	Ewakuacyjne	1	4	410		Niesprawne	Naprawić
184.	Ewakuacyjne	1	4	410		Niesprawne	Naprawić
185.	Awaryjne	C	4/3		klatka	Sprawne	-
186.	Awaryjne	C	3	304		Sprawne	-
187.	Ewakuacyjne	C	3	301		Niesprawne	Naprawić
188.	Ewakuacyjne	C	3	301		Sprawne	-
189.	Awaryjne	C	3		klatka	Sprawne	-

190.	Awaryjne	C	3	306		Sprawne	-
191.	Awaryjne	C	3	307		Sprawne	-
192.	Awaryjne	C	3	311		Sprawne	-
193.	Ewakuacyjne	C	3	310		Niesprawne	Naprawić
194.	Ewakuacyjne	C	3	311		Sprawne	-
195.	Awaryjne	C	3/2		klatka	Sprawne	-
196.	Awaryjne	C	2	203		Sprawne	-
197.	Ewakuacyjne	C	2	202		Sprawne	-
198.	Ewakuacyjne	C	2	201		Niesprawne	Naprawić
199.	Awaryjne	C	2		klatka	Sprawne	-
200.	Awaryjne	C	2	206		Sprawne	-
201.	Awaryjne	C	2	207		Sprawne	-
202.	Awaryjne	C	2		winda	Sprawne	-
203.	Awaryjne	C	2	210		Sprawne	-
204.	Ewakuacyjne	C	2	210		Niesprawne	Naprawić
205.	Ewakuacyjne	C	2		suchy pion	Sprawne	-
206.	Awaryjne	C	2/1		klatka	Sprawne	-
207.	Awaryjne	C	1	103B		Sprawne	-
208.	Awaryjne	C	1	104		Sprawne	-
209.	Awaryjne	C	1		klatka	Sprawne	-
210.	Ewakuacyjne	C	1		klatka	Sprawne	-
211.	Awaryjne	C	1	107		Sprawne	-
212.	Ewakuacyjne	C	1	109		Sprawne	-
213.	Awaryjne	C	1	109		Sprawne	-
214.	Ewakuacyjne	C	1		suchy pion	Sprawne	-
215.	Awaryjne	C	1/0		klatka	Sprawne	-
216.	Awaryjne	C	0		klatka	Sprawne	-
217.	Ewakuacyjne	C	0		klatka	Sprawne	-
218.	Ewakuacyjne	C	0	1		Sprawne	-
219.	Ewakuacyjne	C	0	2		Sprawne	-



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35
tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616
e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 03/07/2025
(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 91-2/K/O/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**

W dniu: 03/07/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Żurawia 4A
(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny, konserwację i pomiar natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w liczbie: 121 szt.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy posadzce, wynosić powinno co najmniej 1 lx. W obszarze środkowym, nie mniejszym niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia zmniejsza się nie więcej niż do 50%. Czas działania oświetlenia oznaczonego jako "Sprawne" wynosi minimum 1h.

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest sprawne technicznie z wyjątkiem punktów zawartych w Załączniku O1 (oznakowane jako niesprawne nie świecą wymaganą 1 godzinę). Natężenie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego wymienione jako sprawne spełnia wymagania określone w normie PN-EN 1838:2005.

Data następnego przeglądu: 07/2026

ZAMAWIAJĄCY:

Specjalista

Katarzyna Kempieńska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

Karol Bogdanowicz

uprawniony do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
uprawnienia nr E1/739/42/24

Załącznik O1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Lp.	Typ	Lokalizacja				Ocena sprawności	Uwagi
		Klatka/ Budynek	piętro	lokal/ MP nr			
1.	Awaryjne		7	706		Sprawne	-
2.	Ewakuacyjne		7	700		Niesprawne	Naprawić
3.	Awaryjne		7		domofon	Sprawne	-
4.	Awaryjne		7		klatka	Sprawne	-
5.	Awaryjne		7		klatka	Sprawne	-
6.	Ewakuacyjne		7		klatka	Niesprawne	Naprawić
7.	Ewakuacyjne		7		klatka	Niesprawne	Naprawić
8.	Awaryjne		7/6		klatka	Sprawne	-
9.	Awaryjne		6	607		Sprawne	-
10.	Ewakuacyjne		6	602		Niesprawne	Naprawić
11.	Ewakuacyjne		6		winda	Niesprawne	Naprawić
12.	Awaryjne		6		klatka	Sprawne	-
13.	Awaryjne		6		klatka	Sprawne	-
14.	Ewakuacyjne		6		klatka	Niesprawne	Naprawić
15.	Ewakuacyjne		6		klatka	Niesprawne	Naprawić
16.	Awaryjne		6	621		Sprawne	-
17.	Awaryjne		6	211		Niesprawne	Naprawić
18.	Ewakuacyjne		6	622		Niesprawne	Naprawić
19.	Awaryjne		6/5		klatka	Niesprawne	Naprawić
20.	Awaryjne		5		winda	Sprawne	-
21.	Ewakuacyjne		5		winda	Niesprawne	Naprawić
22.	Awaryjne		5	508		Sprawne	-
23.	Ewakuacyjne		5	510		Niesprawne	Naprawić
24.	Awaryjne		5		klatka	Sprawne	-
25.	Awaryjne		5		klatka	Sprawne	-
26.	Ewakuacyjne		5		klatka	Niesprawne	Naprawić
27.	Ewakuacyjne		5		klatka	Niesprawne	Naprawić
28.	Awaryjne		5	513		Sprawne	-
29.	Awaryjne		5	522		Sprawne	-
30.	Ewakuacyjne		5	523		Niesprawne	Naprawić
31.	Awaryjne		5/4		klatka	Sprawne	-
32.	Awaryjne		4		winda	Sprawne	-
33.	Ewakuacyjne		4		winda	Niesprawne	Naprawić
34.	Awaryjne		4	404		Sprawne	-
35.	Ewakuacyjne		4	403		Niesprawne	Naprawić
36.	Awaryjne		4		klatka	Sprawne	-
37.	Awaryjne		4		klatka	Sprawne	-
38.	Ewakuacyjne		4		klatka	Niesprawne	Naprawić
39.	Ewakuacyjne		4		klatka	Niesprawne	Naprawić
40.	Awaryjne		4	414		Sprawne	-
41.	Awaryjne		4	411		Sprawne	-
42.	Awaryjne		4	423		Sprawne	-
43.	Ewakuacyjne		4	421		Niesprawne	Naprawić
44.	Ewakuacyjne		4	423		Niesprawne	Naprawić
45.	Awaryjne		4/3		klatka	Niesprawne	Naprawić
46.	Awaryjne		3		winda	Sprawne	-
47.	Ewakuacyjne		3		winda	Niesprawne	Naprawić
48.	Awaryjne		3	308		Sprawne	-
49.	Ewakuacyjne		3	310		Niesprawne	Naprawić
50.	Awaryjne		3	330		Sprawne	-

51.	Ewakuacyjne		3	330		Niesprawne	Naprawić
52.	Awaryjne		3	333		Niesprawne	Naprawić
53.	Ewakuacyjne		3		wejście na klatkę	Niesprawne	Naprawić
54.	Awaryjne		3	319		Sprawne	-
55.	Awaryjne		3	323		Niesprawne	Naprawić
56.	Awaryjne	2	3		klatka	Sprawne	-
57.	Ewakuacyjne	2	3		klatka	Niesprawne	Naprawić
58.	Awaryjne	2	3/2		klatka	Sprawne	-
59.	Awaryjne		2		klatka	Niesprawne	Naprawić
60.	Awaryjne		2		klatka	Sprawne	-
61.	Ewakuacyjne		2		klatka	Niesprawne	Naprawić
62.	Ewakuacyjne		2		klatka	Niesprawne	Naprawić
63.	Awaryjne		3/2		klatka	Sprawne	-
64.	Awaryjne		2		winda	Sprawne	-
65.	Ewakuacyjne		2		winda	Niesprawne	Naprawić
66.	Awaryjne		2		klatka	Sprawne	-
67.	Awaryjne		2		klatka	Sprawne	-
68.	Ewakuacyjne		2		klatka	Niesprawne	Naprawić
69.	Ewakuacyjne		2		klatka	Niesprawne	Naprawić
70.	Awaryjne		2	211		Sprawne	-
71.	Awaryjne		2	221		Sprawne	-
72.	Ewakuacyjne		2	208		Niesprawne	Naprawić
73.	Awaryjne		2	203		Sprawne	-
74.	Awaryjne	2	2		klatka	Sprawne	-
75.	Ewakuacyjne	2	2		klatka	Niesprawne	Naprawić
76.	Awaryjne		2		wejście na klatkę 4	Sprawne	-
77.	Awaryjne		2	229		Sprawne	-
78.	Ewakuacyjne		2	229		Niesprawne	Naprawić
79.	Awaryjne		2	222		Sprawne	-
80.	Awaryjne		2	231		Niesprawne	Naprawić
81.	Awaryjne	2	2/1		klatka	Sprawne	-
82.	Ewakuacyjne	2	2/1		klatka	Niesprawne	Naprawić
83.	Awaryjne	1	2/1		klatka	Sprawne	-
84.	Awaryjne		1		winda	Sprawne	-
85.	Ewakuacyjne		1		winda	Niesprawne	Naprawić
86.	Awaryjne		1		klatka	Sprawne	-
87.	Awaryjne		1		klatka	Sprawne	-
88.	Ewakuacyjne		1		klatka	Niesprawne	Naprawić
89.	Ewakuacyjne		1		klatka	Niesprawne	Naprawić
90.	Awaryjne		1	120		Sprawne	-
91.	Awaryjne		1	112		Sprawne	-
92.	Ewakuacyjne		1	122		Niesprawne	Naprawić
93.	Ewakuacyjne		1	102		Niesprawne	Naprawić
94.	Awaryjne		1	108		Niesprawne	Naprawić
95.	Awaryjne		1	105		Sprawne	-
96.	Awaryjne		1		klatka	Sprawne	-
97.	Awaryjne		1		wejście na klatkę 2	Niesprawne	Naprawić
98.	Ewakuacyjne		1		wejście na klatkę 2	Niesprawne	Naprawić
99.	Awaryjne		1	127		Sprawne	-
100.	Awaryjne		1	130		Sprawne	-
101.	Awaryjne		1	133		Sprawne	-
102.	Ewakuacyjne		1	129		Niesprawne	Naprawić
103.	Awaryjne	2	1/0		klatka	Sprawne	-
104.	Ewakuacyjne	2	1/0		klatka	Niesprawne	Naprawić
105.	Ewakuacyjne	2	0		klatka	Niesprawne	Naprawić
106.	Awaryjne	1	1/0		klatka	Sprawne	-
107.	Awaryjne	1	1/0		klatka	Sprawne	-

108.	Awaryjne		0		winda	Sprawne	-
109.	Awaryjne		0		bramki	Sprawne	-
110.	Ewakuacyjne		0		bramki	Niesprawne	Naprawić
111.	Awaryjne		0		bramki	Sprawne	-
112.	Awaryjne		0	3		Sprawne	-
113.	Awaryjne		0	11		Sprawne	-
114.	Ewakuacyjne		0	2		Niesprawne	Naprawić
115.	Ewakuacyjne		0	12		Niesprawne	Naprawić
116.	Ewakuacyjne		0		wyście	Niesprawne	Naprawić
117.	Awaryjne		0		wiatrolap	Sprawne	-
118.	Ewakuacyjne		0		wiatrolap	Niesprawne	Naprawić
119.	Awaryjne		0		ochrona	Sprawne	-
120.	Awaryjne		0		ochrona	Niesprawne	Naprawić
121.	Awaryjne		0		wyście od podwórka	Sprawne	-



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

**05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35
tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616
e-mail: karol@fireman.com.pl**

Warszawa 03/07/2025
(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 89/K/O/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**

W dniu: 03/07/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Bracka 4 Klatka 1
(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny, konserwację i pomiar natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w liczbie: 10 szt.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy posadzce, wynosić powinno co najmniej 1 lx. W obszarze środkowym, nie mniejszym niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia zmniejsza się nie więcej niż do 50%. Czas działania oświetlenia oznaczonego jako "Sprawne" wynosi minimum 1h.

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest niesprawne technicznie - spis punktów zawartych w Załączniku O1 (oznakowane jako niesprawne nie świecą wymaganą 1 godzinę).

Data następnego przeglądu: 07/2026

ZAMAWIAJĄCY:

Specjalista
Katarzyna Kempnińska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

Karol Bogdanowicz
KBog
uprawniony do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
uprawnienia nr E1/739/42/24

Załącznik O1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Lp.	Typ	Lokalizacja				Ocena sprawności	Uwagi
		Klatka/ Budynek	piętro	lokal/ MP nr			
1.	Awaryjne		1	104		Sprawne	-
2.	Awaryjne		1	101		Niesprawne	Naprawić
3.	Awaryjne		2	202		Niesprawne	Naprawić
4.	Awaryjne		3	302		Niesprawne	Naprawić
5.	Awaryjne		3	304		Niesprawne	Naprawić
6.	Awaryjne		4	401		Niesprawne	Naprawić
7.	Awaryjne		4	204		Niesprawne	Naprawić
8.	Awaryjne		2	207		Niesprawne	Naprawić
9.	Awaryjne		0		klatka	Niesprawne	Naprawić
10.	Awaryjne		0		wyście	Niesprawne	Naprawić



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

**05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35
tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616
e-mail: karol@fireman.com.pl**

Warszawa 03/07/2025
(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 90/K/O/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego**

W dniu: 03/07/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Bracka 4 Klatka 2
(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny, konserwację i pomiar natężenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w liczbie: 14 szt.

Natężenie oświetlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokości do 2 m mierzone w jej osi przy posadzce, wynosić powinno co najmniej 1 lx. W obszarze środkowym, nie mniejszym niż połowa szerokości tej drogi, natężenie oświetlenia zmniejsza się nie więcej niż do 50%. Czas działania oświetlenia oznaczonego jako "Sprawne" wynosi minimum 1h.

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne jest niesprawne technicznie - spis punktów zawartych w Załączniku O1 (oznakowane jako niesprawne nie świecą wymaganą 1 godzinę).

Data następnego przeglądu: 07/2026

ZAMAWIAJĄCY:

Specjalista
Katarzyna Kentpińska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

Karol Bogdanowicz
Karol Bogdanowicz
uprawniony do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
uprawnienia nr E1/739/42/24

Załącznik O1

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne - Oświetlenie drogi ewakuacyjnej

Lp.	Typ	Lokalizacja				Ocena sprawności	Uwagi
		Klatka/ Budynek	piętro	lokal/ MP nr			
1.	Awaryjne		4	414		Niesprawne	Naprawić
2.	Ewakuacyjne		4	410		Niesprawne	Naprawić
3.	Ewakuacyjne		4		klatka	Niesprawne	Naprawić
4.	Awaryjne		3	316		Niesprawne	Naprawić
5.	Ewakuacyjne		3	310		Niesprawne	Naprawić
6.	Ewakuacyjne		3		klatka	Niesprawne	Naprawić
7.	Awaryjne		2	216		Niesprawne	Naprawić
8.	Ewakuacyjne		2	210		Niesprawne	Naprawić
9.	Ewakuacyjne		2		klatka	Niesprawne	Naprawić
10.	Awaryjne		1	116		Niesprawne	Naprawić
11.	Ewakuacyjne		1	110		Niesprawne	Naprawić
12.	Ewakuacyjne		1		klatka	Niesprawne	Naprawić
13.	Awaryjne		0	12		Niesprawne	Naprawić
14.	Ewakuacyjne		0		przy rozdzielni	Niesprawne	Naprawić



AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH „FIREMAN”

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35

tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616

e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 19/09/2025

(miejscowość, dnia)

PROTOKÓŁ Nr 88-3/K/ODD/25 z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego instalacji oddymiania klatki schodowej

W dniu: 19/09/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Nowogrodzka 1-3-5

(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny instalacji oddymiania klatek schodowych:

L.P.	Model centrali	Lokalizacja	Elementy systemu	Stan urządzeń	UWAGI	SYSTEM ODDYMIAŃ
1	RZN 4102K v2	K1	Czujki dymu	brak reakcji	-	niesprawny
			Przyciski oddymiania	Kompletne	-	
			Oznakowanie	Niekompletne	P.6	
			Zasilanie awaryjne	Sprawne	2x MWS 1,3 Ah 12V	
2	RZN 4102K v2	K2	Czujki dymu	brak reakcji	-	niesprawny
			Przyciski oddymiania	Kompletne	-	
			Oznakowanie	Kompletne	-	
			Zasilanie awaryjne	Sprawne	2x MWS 1,3 Ah 12V	
3	RZN 4102K v2	K3	Czujki dymu	brak reakcji	-	niesprawny
			Przyciski oddymiania	Kompletne	-	
			Oznakowanie	Kompletne	-	
			Zasilanie awaryjne	Sprawne	2x MWS 2,3 Ah 12V	

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora


W/w urządzenie przeciwpożarowe zainstalowane na klatkach schodowych działa tylko z ręcznych przycisków - w przypadku podania gazu testowego do czujek - brak reakcji.

Data następnego przeglądu: 09/2026

ZAMAWIAJĄCY:


Specjalista
Katarzyna Kempieńska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:


Karol Bogdanowicz
uprawniony do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
uprawnienia nr E1/739/42/24



**AUTORYZOWANY ZAKŁAD USŁUG POŻARNICZYCH
„FIREMAN”**

05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 35
tel/fax 25 759 04 65, 694 107 616
e-mail: karol@fireman.com.pl

Warszawa 19/09/2025

(miejscowość, dnia)

**PROTOKÓŁ Nr 91-3/K/ODD/25
z przeprowadzonej konserwacji i przeglądu technicznego
instalacji oddymiania klatki schodowej**

W dniu: 19/09/2025 w
Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa, ul. Żurawia 4A
(nazwa i adres obiektu)

Zakład Usług Pożarniczych „FIREMAN” przeprowadził przegląd techniczny instalacji oddymiania klatek schodowych:

L.P.	Model centrali	Lokalizacja	Elementy systemu	Stan urządzeń	UWAGI	SYSTEM ODDYMIAANIA
1	D+H	Klatka schodowa	Czujki dymu	Kompletne	-	SPRAWNY
			Przyciski oddymiania	Kompletne	-	
			Oznakowanie	Kompletne	-	
			Zasilanie awaryjne	12V 1,3 Ah	-	

Przegląd techniczny przeprowadzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Uwagi i wnioski konserwatora

Wyniki przeglądu pozytywne. W/w urządzenie przeciwpożarowe zainstalowane na klatce schodowej jest sprawne.

Data następnego przeglądu: 09/2026

ZAMAWIAJĄCY:

Specjalista
Katarzyna Kempieńska

WYKONAWCA PROTOKOŁU:

Karol Bogdanowicz
uprawniony do zajmowania się
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci
uprawnienia nr E1/739/42/24

