

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Budynek Główny na Drogowym Przejściu Granicznym Bobrowniki -
Bierestowica – remont elewacji z wymianą stolarki okiennej

Adres inwestycji : Drogowe Przejście Graniczne w Bobrownikach

Inwestor : Wojewoda Podlaski
Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Jednostka projektowa : EMES-PROJEKT
Pracownia Architektoniczna
Marcin Szymanowicz
15-661 Białystok ul. Batalionów Chłopskich 1/24

Projektant : mgr inż. arch. Jerzy Łucki,
opracował: mgr inż. arch. Marcin Szymanowicz

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt budowlany : Budynek Główny na Drogowym Przejściu Granicznym Bobrowniki - Bierestowica – remont elewacji z wymianą stolarki okiennej

Adres inwestycji : Drogowe Przejście Graniczne w Bobrownikach

Inwestor : Wojewoda Podlaski
Ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok

Jednostka projektowa : EMES-PROJEKT
Pracownia Architektoniczna
Marcin Szymanowicz
15-661 Białystok ul. Batalionów Chłopskich 1/24

Projektant : mgr inż. arch. Jerzy Łucki,
opracował: mgr inż. arch. Marcin Szymanowicz

1. Podstawa opracowania .

- 1.1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane .
- 1.2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia .

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego i kolejności realizacji poszczególnych obiektów .

2.1 . Zakres robót .

Zakresem opracowania objęto oczyszczenie i odmalowanie elewacji, a także wymianę stolarki okiennej we wszystkich pomieszczeniach, a także dwoje drzwi zewnętrznych w części piwnicznej.

Wykonywane będą roboty elewacyjne i montażowe.

2.2 Kolejność realizacji poszczególnych robót .

W pierwszej kolejności przewidziano wymianę stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej w części piwnicznej. Następną czynnością jest oczyszczenie elewacji z zabrudzeń oraz likwidację gniazd ptasich pod okapem, a także malowanie elewacji. Na końcu należy zamocować budki lęgowe dla języków pod okapem.

Po wykonaniu robót budowlanych należy przystąpić do porządkowania terenu działki.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych .

Na terenie przejścia granicznego występują liczne budynki, a w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tylko 2 stalowe wiaty z budkami odpraw granicznych.

4. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu , które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Na zagospodarowywanej działce nie występują elementy mogące mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi .

5. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas robót budowlanych .

Zgodnie z par. ust. 1 pkt. B Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz U nr 120 poz. 1 126) przewiduje się wystąpienie następujących zagrożeń :

- Upadek z wysokości powyżej 5m

Pracownicy powinni zostać zapoznani z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.

U. Nr 47 , poz. 401) . Sposób bezpiecznego wykonawstwa inwestycji określony zostanie w planie bezpieczeństwa i ochrony robót , który zgodnie z ww. rozporządzeniem opracuje kierownik budowy .

6. Wskazanie sposobu instruktażu przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych .

Bezpośredni wykonawcy (robotnicy) robót budowlanych , instalacyjnych i wykończeniowych muszą być przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przez kierowników robót lub właścicieli firm budowlano – instalacyjnych bezpośrednio na stanowisku roboczym i posiadać aktualne badania lekarskie . Wykonawców powinna obowiązywać ogólna wiedza z zakresu bezpieczeństwa pracy, a personel kierowniczy ponadto: wiedza ogólnobudowlana .

- Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
- Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem

Zaleca się wykonanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod napięcia oraz zastosować odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym załączeniem napięcia.

7. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub ich sąsiedztwie .

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się wystąpienia stref szczególnego zagrożenia zdrowia . Kierownik budowy przed rozpoczęciem robót budowlanych w opracowanym „planie bioz” określi środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom i prowadzenia robót w sposób bezpieczny poprzez szczegółowe określenie warunków BHP. Teren budowy należy wygrodzić oraz oznakować . Plac budowy powinien być uporządkowany i odpowiednio zagospodarowany , a dojeżdża i dojazdy trwale wydzielone oraz przejezdne .

Opracował :

mgr inż. Jerzy Łucki

mgr inż. Marcin Szymanowicz