



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

OZNACZENIE WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
wg PN-97/S-96012Nr sprawozdania: **S/069/29/04/2020/2DMG**Data sprawozdania: **07.05.2020**

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Kacper Hewusz

Nr zlecenia

038/29/04/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

069/29/04/2020/2DMG/1;069/29/04/2020/2DMG/2;069/29/04/2020/2DMG/3;

Data pobrania próbki:

29.04.2020

Próbkę pobrał:

ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania:

06.05.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki:Podbudowa pom. z gruntu stab. cem.C1,5/2,0 gr. 20cm 0+095- 0+200
MOP JM_5_Z

Opis badanego materiału:

WD-8

Metoda badania:

	Próbka 1	Próbka 2	Próbka 3
Wytrzymałość na ściskanie R_7 [MPa]	1,67	1,70	1,63
Średnia wytrzymałość na ściskanie R_7 [MPa]	1,67		
Wytrzymałość na ściskanie R_{28} [MPa]			
Średnia wytrzymałość na ściskanie R_{28} [MPa]			
Wytrzymałość na ściskanie R_{28}^{zo} [MPa]			
Średnia wytrzymałość na ściskanie R_{28}^{zo} [MPa]			
Wskaźnik mrozoodporności [MPa]			

Uwagi:

Opracował/data: 07.05.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Badanie sprawdził/data: 07.05.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

