



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

BADANIE PŁYTĄ VSS

wg PN-S-02205: 1998 zał. B

Nr sprawozdania: S/019A/20/07/2020/2DMGData sprawozdania: 24.07.2020

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Szymon Trela

Nr zlecenia

010/20/07/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

019/20/07/2020/2DMG/6;019/20/07/2020/2DMG/7;019/20/07/2020/2DMG/8;019/20/07/2020

Data pobrania próbki:

20.07.2020

Próbkę pobrał:

ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania:

20.07.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki:

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

MOP Zachód

Opis badanego materiału:

MIBAU

0/31,5

Metoda badania:

wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,45 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa]	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa]	Wskaźnik odkształcenia I_0
6	JM 6_Z	173	375	2,17
7	JM 6a_Z	188	375	2,00
8	JM 6b_Z	121	235	1,94
9	JM 6c_Z	141	282	2,00
10				

Badanie wykonano w obecności inspektora.

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 24.07.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 24.07.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

