



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU PRZY ZASTOSOWANIU
WCISKANEGO CYLINDRA LUB PIERŚCIENIA wg BN-77/8931-12

Nr sprawozdania: S/022/06/08/2020/2DMGData sprawozdania: 11.08.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Kacper Hewusz

Nr zlecenia: 014/06/08/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 022/06/08/2020/2DMG/1;022/06/08/2020/2DMG/2;

Data dostarczenia próbki:

Data pobrania próbki: 06.08.2020

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 06.08.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca pochodzenia próbki: Podbudowa pom. z gruntu stab. cem.C1,5/2,0 gr. 20cm 0+000- 0+448,63
MOP Wsch JM_1_W

Opis badanego materiału: Miodowice

Metoda badania: Oznaczanie gęstości objętościowej gruntu w cylindrze

Metoda przygotowania próbki: PN-B-04481:1988; BN-77/8931-12

Lokalizacja	0+150	0+190						
w [%]	10,6	9,6						
ρ_d [g/cm ³]	2,063	2,050						
ρ_{dmax} [g/cm ³]	2,040	2,040						
w_{opt} [%]	10,4	10,4						
I_s	1,01	1,00						
Wym. I_s	1,00	1,00						

Przyjęte oznaczenia : w - wilgotność gruntu, ρ_d - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, ρ_{dmax} - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, w_{opt} - wilgotność optymalna, I_s - otrzymany wskaźnik zagęszczenia, Wym. I_s - wymagany wskaźnik zagęszczenia.

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 11.08.2020
 SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH
 Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 11.08.2020
 KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO
 Wioletta Smyk

