



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

BADANIE PŁYTĄ VSS

wg PN-S-02205: 1998 zał. B

Nr sprawozdania: **S/029/22/10/2020/2DMG**Data sprawozdania: **27.10.2020**

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęsnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Kacper Hewusz

Nr zlecenia: 006/22/10/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 029/22/10/2020/2DMG/1;

Data pobrania próbki: 22.10.2020

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 22.10.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

MOP Wsch JM_6a_W 0+000 0+042,20

Opis badanego materiału: ŚKN/DANOWO

Metoda badania: wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,45 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa] ¹⁾	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa] ¹⁾	Wskaźnik odkształcenia I_o ¹⁾	Wymaganie
1.	km:0+020	141	321	2,2	-
2.	km:				
3.	km:				
4.	km:				
5.	km:				

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 27.10.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 27.10.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium.
Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium.

