



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ
wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012

Nr sprawozdania: S/056/11/08/2020/2DMG

Data opracowania: 18.08.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo- Rzęsnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 020/11/08/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 056/11/08/2020/2DMG/1;056/11/08/2020/2DMG/2;056/11/08/2020/2DMG/3;

Data pobrania próbki: 11.08.2020

Badanie próbki po: 7 dniach

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 18.08.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: MOP PRZYBIERNÓW ZACHÓD - Posadzka w budynku

Producent betonu: MIXOKRET

Nr receptury: -

Klasa betonu: C16/20

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześciennie o wymiarach 150 x 150 x 150

WYNIKI BADAŃ

Próbka nr	056/11/08/2020/2DMG/1;	056/11/08/2020/2DMG/2;	056/11/08/2020/2DMG/3;	-	-	-
Wiek betonu [dni]	7	7	7			
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	206	228	216			
Wytrzymałość [MPa]	9,1	10,1	9,6			
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		-	-
Próbka nr	-	-	-	-	-	-
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

Wytrzymałość [MPa]	minimalna :	9,1	maksymalna	10,1	średnia:	9,6
---------------------------	-------------	------------	------------	-------------	----------	------------

Nr ewidencyjny wyposażenia: 605563, 9150/17

Uwagi:

Sprawozdanie opracował/data:	18.08.2020
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH	
Halina Kłosowska	

Sprawozdanie autoryzował/data:	18.08.2020
KIEROWNIK LABORATORIUM POŁOWEGO	
Wioletta Smyk	

Dokument wygenerowany elektronicznie nie wymaga podpisu.

