



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

**BADANIE STOPNIA ZAGĘSZCZENIA. BADANIE SONDĄ DYNAMICZNĄ Z KOŃCÓWKĄ STOŻKOWĄ SD
SONDA LEKKA SL wg PN-B-04452:2002**

Nr sprawozdania:

S/39/31/7/2019/2DMG

Data sprawozdania:

31.07.2019

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Kontrakt:

Zleceniodawca:

Aneta Bochunewicz

Nr zlecenia:

10/31/7/2019/2DMG

Badanie wykonał:

Data badania:

31.07.2019

Nazwa i lokalizacja wykonania
badania:

Wyznaczenie nośności podłoża pod zaprojektowany budynek sanitariatu 45+500

MOP zachód

Opis badanego materiału:

grunt rodzimy

pkt 1

Metoda badania:

Sondowanie dynamiczne DPL z końcówką stożkową SD

Otrzymane wyniki sondowania

Głębokość [m]	N ₁₀	I _d	I _s	Uwagi:	Głębokość [m]	N ₁₀	I _d	I _s	Uwagi:	Głębokość [m]	N ₁₀	I _d	I _s	Uwagi:
0,1	7				2,9	8	0,46	0,93		5,7				
0,2	10	Głębokość krytyczna t _c			3	11	0,52	0,94		5,8				
0,3	16				3,1	12	0,53	0,95		5,9				
0,4	18				3,2	8	0,46	0,93		6				
0,5	21				3,3	11	0,52	0,94		6,1				
0,6	19				3,4	24	0,66	0,97		6,2				
0,7	20	0,63	0,96		3,5	22	0,65	0,97		6,3				
0,8	20	0,63	0,96		3,6	16	0,59	0,96		6,4				
0,9	20	0,63	0,96		3,7	21	0,64	0,97		6,5				
1	18	0,61	0,96		3,8	22	0,65	0,97		6,6				
1,1	17	0,60	0,96		3,9	23	0,66	0,97		6,7				
1,2	25	0,67	0,97		4	21	0,64	0,97		6,8				
1,3	17	0,60	0,96		4,1					6,9				
1,4	10	0,50	0,94		4,2					7				
1,5	10	0,50	0,94		4,3					7,1				
1,6	11	0,52	0,94		4,4					7,2				
1,7	9	0,48	0,94		4,5					7,3				
1,8	8	0,46	0,93		4,6					7,4				
1,9	6	0,40	0,92		4,7					7,5				
2	5	0,37	0,92		4,8					7,6				
2,1	3	0,28	0,90		4,9					7,7				
2,2	2	0,20	0,89		5					7,8				
2,3	2	0,20	0,89		5,1					7,9				
2,4	2	0,20	0,89		5,2					8				
2,5	2	0,20	0,89		5,3					Maksymalny moment obrotowy wymagany do obrotu sondy w poziomie badania [Nm]				
2,6	2	0,20	0,89		5,4									
2,7	1	0,07	0,87		5,5									
2,8	5	0,37	0,92		5,6									