



SPRAWOZDANIE Z BADANIA
OZNACZANIE WSKAŹNIKA ZAGĘSZCZENIA GRUNTU PRZY ZASTOSOWANIU
WCISKANEGO CYLINDRA LUB PIERŚCIENIA wg BN-77/8931-12

Nr sprawozdania: S/071/29/04/2020/2DMGData sprawozdania: 30.04.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca: Kacper Hewusz

Nr zlecenia: 039/29/04/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 071/29/04/2020/2DMG/1;

Data dostarczenia próbki:

Data pobrania próbki: 29.04.2020

Próbkę pobrał: ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania: 29.04.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki: Podbudowa pom. z gruntu stab. cem.C1,5/2,0 gr. 20cm 0+130- 0+155
MOP JM_6_Z

Opis badanego materiału: WD-8

Metoda badania: Oznaczanie gęstości objętościowej gruntu w cylindrze

Metoda przygotowania próbki: PN-B-04481:1988; BN-77/8931-12

Lokalizacja	0+140							
w [%]	10,7							
ρ_d [g/cm ³]	2,046							
ρ_{dmax} [g/cm ³]	2,040							
w_{opt} [%]	10,4							
I_s	1,00							
Wym. I_s	1,00							

Przyjęte oznaczenia : w - wilgotność gruntu, ρ_d - gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, ρ_{dmax} - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, w_{opt} - wilgotność optymalna, I_s - otrzymany wskaźnik zagęszczenia, Wym. I_s - wymagany wskaźnik zagęszczenia.

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 30.04.2020
SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH
Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 30.04.2020
KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO
Wioletta Smyk

