



**SPRAWOZDANIE Z BADANIA**  
**WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE PRÓBEK DO BADAŃ**  
**wg PN-EN 12390-3 : 2011/AC:2012**

Nr sprawozdania: S/24/20/1/2020/2DMG

Data opracowania: 04.02.2020

Kontrakt: Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka  
Miękowo- Rzęśnia: Część nr 1

Zleceniodawca: Piotr Pliszka

Nr zlecenia: 8/20/1/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej: 8/20/1/2020/2DMG/1;8/20/1/2020/2DMG/2;8/20/1/2020/2DMG/3;8/20/1/2020/2DMG/4;

Data pobrania próbki: 20.01.2020

Badanie próbki po: 7 dniach

Próbkę pobrał: ROBERT PERKOWSKI

Data badania: 27.01.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca  
pochodzenia próbki: Stropodach - budynek zachodni - etap I / Słupy etap II  
MOP Przybiernów Zachód

Producent betonu: BT Top Beton Wolin

Nr receptury: C025\_S333-13010

Klasa betonu: C20/25

Wymiary deklarowane próbek: próbki sześcienne o wymiarach 150 x 150 x 150

**WYNIKI BADAŃ**

Próbka nr	8/20/1/2020/2DMG/1	8/20/1/2020/2DMG/2	8/20/1/2020/2DMG/3	8/20/1/2020/2DMG/4		
Wiek betonu [dni]	7	7	7	7		
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]	273	275	297	301		
Wytrzymałość [MPa]	<b>12,1</b>	<b>12,2</b>	<b>13,2</b>	<b>13,4</b>		
Rodzaj zniszczenia próbek	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe	prawidłowe		
Próbka nr						
Wiek betonu [dni]						
Maksymalne obciążenie przy zniszczeniu [kN]						
Wytrzymałość [MPa]						
Rodzaj zniszczenia próbek	-	-	-	-	-	-

<b>Wytrzymałość [MPa]</b>	minimalna :	<b>12,1</b>	maksymalna	<b>13,4</b>	średnia:	<b>12,7</b>
---------------------------	-------------	-------------	------------	-------------	----------	-------------

Nr ewidencyjny wyposażenia:

Uwagi: Badany beton spełnia wymagania SST K.00.00.01

Sprawozdanie opracował/data: 04.02.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Robert Perkowski

Sprawozdanie autoryzował/data: 04.02.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POŁOWEGO

Wioletta Smyk

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki. Laboratorium nie ponosi odpowiedzialności za sposób pobrania i opis próbek dostarczonych do laboratorium. Powielanie wyników badań inaczej niż w całości wymaga pisemnej zgody Laboratorium Centralnego. Wyposażenie sprawdzono zgodnie z aktualnymi instrukcjami sprawdzenia wyposażenia. Osoba wykonująca badanie przeprowadziła bieżący nadzór nad przebiegiem badania.

