



SPRAWOZDANIE Z BADANIA

BADANIE PŁYTĄ VSS

wg PN-S-02205: 1998 zał. B

Nr sprawozdania: S/019/20/07/2020/2DMGData sprawozdania: 24.07.2020

Kontrakt:

Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo- koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka
Miękowo- Rzęśnica: Część nr 1

Zleceniodawca:

Szymon Trela

Nr zlecenia

010/20/07/2020/2DMG

Nr próbki laboratoryjnej:

019/20/07/2020/2DMG/1;019/20/07/2020/2DMG/2;019/20/07/2020/2DMG/3;019/20/07/2020

Data pobrania próbki:

20.07.2020

Próbkę pobrał:

ŁUKASZ KARAPULKA

Data badania:

20.07.2020

Nazwa i lokalizacja miejsca
pochodzenia próbki:

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej

MOP Zachód

Opis badanego materiału:

MIBAU

0/31,5

Metoda badania:

wg PN-S-02205: zał. B, zakres obciążeń 0,02 ÷ 0,45 MPa

L.p.	Lokalizacja badania	Pierwotny moduł odkształcenia E_1 [MPa]	Wtórny moduł odkształcenia E_2 [MPa]	Wskaźnik odkształcenia I_0
1.	JM 1_Z	133	281	2,12
2.	JM 2_Z	113	250	2,20
3.	JM 3_Z	161	321	2,00
4.	JM 4_Z	204	375	1,83
5.	JM 5_Z	113	225	2,00

Badanie wykonano w obecności inspektora.

Uwagi: Wynik spełnia wymagania SST.

Sprawozdanie opracował/data: 24.07.2020

SPECJALISTA DS. BADAŃ LABORATORYJNYCH

Halina Kłosowska

Sprawozdanie autoryzował/data: 24.07.2020

KIEROWNIK LABORATORIUM POLOWEGO

Wioletta Smyk

