


KRAJ POMIENISZCENIA W PIĘTRA			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Rodzaj posadzki	Powierzchnia [m ²]
4/48	Serwerownia	plytyni podł. gresowe	23,78
4/49	Korytarz	plytyni podł. gresowe	12,68
4/50	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	9,52
4/51	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,10
4/52	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,26
4/53	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	13,75
4/54	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,09
4/55	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	13,95
4/56	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,66
4/57	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,62
4/58	Korytarz	plytyni podł. gresowe	31,10
4/59	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	13,83
4/60	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,90
4/61	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	13,20
4/62	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,14
4/63	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	14,30
4/64	Pokój biurowy	paneli podłogowe+istn.	13,63
K1	Klozet szatowni	pl. natural. kamienia+istn.	23,73
K2	Klozet szatowni	pl. natural. kamienia+istn.	19,93
K3	Klozet szatowni	pl. natural. gresowe+istn.	16,37
D2	Projekcyjny stągw osobowy		
D3	Projekcyjny stągw osobowy		
		Razem	1107,00

BT600 - GŁÓWNA TRASA KABLOWA DLA INST. TELETECHNICZNYCH (WYS.
50mm, GRUBOŚĆ BLACHY 1mm, DRABINKA KABLOWA)
PROWADZENIE W PRZESTRZENI SUFITU PODWIESZANEGO

WYKONAĆ UZIEMIENIE SZYBU WINDY D2 ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA. W MIARĘ MOŻLIWOŚĆ PRZYŁĄCZYĆ DO ISTN. UZIEMIENIA.

- SZAFY RACK - 19" 25 mm2

PRZEJŚCIA PRZY ZMIANIE STREFY POŻAROWEJ USZCZELNICI OGNIOOCHRONNĄ MASĄ USZCZELNIAJĄCĄ O WYTRZYMAŁOŚCI OGNIOWEJ MIN. TAKIEJ JAK PRZEGRODA (ZALECANE CO NAJMNIEJ EI120)



24/94 POZ. 83 Z DNIA 4 LUTEGO 1994R.) Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI