

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Poznaniu

stan na 31 października 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

W październiku 2025 r. ogłoszono 15 zadań.

Liczba zakończonych zadań

Do końca października 2025 r. zakończono realizację 29 zadań.

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w październiku 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do października 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
1.	ZZ Kalisz	jarociński	Jarocin	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku Roszków.	Wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Sporządzenie dokumentacji z wykonania badań i pomiarów.	14.10.2025	NIE	NIE
2.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku Gołuchów.	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku w Gołuchowie tj. badanie wyłącznika różnicowo-prądowego, badanie stanu ochrony przeciwporażeniowej przy urządzeniach elektrycznych, pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej. Dojazd i powrót obsługi wykonującej przegląd.	14.10.2025	NIE	NIE
3.	ZZ Kalisz	kaliski	m. Kalisz, Opatówek, Koźminek	Wykonanie przeglądu elektrycznego na zbiorniku Szałe, Murowaniec wraz z zapleczem technicznym oraz Jazu Bernardyńskiego.	Wykonanie badań rezystancji izolacji obwodów elektrycznych; badań ochrony przed porażeniem instalacji elektrycznej; badań różnicowoprądowych. Wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia oraz Sporządzenie protokołu z oględzin instalacji elektrycznej i przeprowadzonych badań.	14.10.2025	NIE	NIE

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
4.	ZZ Kalisz	wrzesiński	Pyzdry	Wykonanie przeglądu elektrycznego na przepompowni Bartosz (badania i pomiary stacji energetycznej).	Wykonanie badań i pomiarów instalacji elektrycznej zgodnie z wymogami art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane Sporządzenie dokumentacji z wykonania badań i pomiarów.	14.10.2025	NIE	NIE
5.	ZZ Kalisz	wrzesiński	Pyzdry	Remont budynku transformatora na przepompowni Bartosz.	Działania remontowe: m.in.: usunięcie pęknięć i rys z konstrukcji, uzupełnienie ubytków, prace towarzyszące, pomocnicze, przygotowawcze. Pomalowanie ścian i sufitu wewnętrznego dwukrotnie. Pomalowanie ścian dwukrotnie. Pomalowanie dachu papą w dwukrotnie.	07.10.2025	NIE	NIE

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
6.	ZZ Kalisz	kluczborski	Byczyna	Remont Zbiornika Biskupice-Brzózki - remont zasuw.	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych jazu (tj. jaz koźłowy) na rzece Pomianka w km 3+500. 1., m.in.: ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, usuwanie namulisk z budowli, umocnień oraz koryta, rozplantowanie urobku, likwidacja starego umocnienia skarp z załadunkiem na środki transportowe. Pomiar szczegółowy na obiekcie i montaż drewnianych szandorów. Wykopy oraz przekopy, zagęszczenie nasypów, wykonanie materaca siatkowo kamiennego i kotwienie. Wykonanie opasek podwójnych z kieszek faszynowych. Nadzór przyrodniczy - zapewnienie stałego nadzoru. Zakup i montaż tablicy informacyjnej.	23.10.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczenia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
7.	ZZ Sieradz	częstochowski	Częstochowa/Konopiska	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udroźnieniowe rz. Konopka.	Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac konserwacyjno-udroźnieniowych rzeki Konopka na terenie działania NW Częstochowa. Prace będą obejmowały m.in.: ścinanie krzaków i porostów, hakowanie dna, usunięcie tam bobrowych, oczyszczenie koryta rzeki z odpadów i zatorów. Zadanie będzie wykonywane pod Nadzorem Przyrodniczym.	22.10.2025	NIE	TAK
8.	ZZ Sieradz	myszkowski	Koziegłowy/Poraj	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udroźnieniowe rz. Boży Stok.	Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac konserwacyjno-udroźnieniowych rzeki Boży Stok na terenie działania NW Częstochowa. Prace będą obejmowały m.in.: ścinanie krzaków i porostów, hakowanie dna, oczyszczenie koryta rzeki z odpadów i zatorów. Zadanie będzie wykonywane pod Nadzorem Przyrodniczym.	22.10.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenia do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
9.	ZZ Sieradz	myszkowski	Koziegłowy/Poraj	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udroźnieniowe rz. Sarni Stok.	Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac konserwacyjno-udroźnieniowych cieku Sarni Stok na terenie działania NW Częstochowa. Prace będą obejmowały m.in.: ścinanie krzaków i porostów, hakowanie dna, oczyszczenie koryta rzeki z odpadów i zatorów. Zadanie będzie wykonywane pod Nadzorem Przyrodniczym.	22.10.2025	NIE	TAK
10.	ZZ Sieradz	Kłobucki	Popów, Opatów	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udroźnieniowe rz. Górnianka.	Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac konserwacyjno-udroźnieniowych rzeki Górnianka na terenie działania NW Kłobuck. Prace będą obejmowały m.in.: ścinanie krzaków i porostów, hakowanie dna, koszenie porostów. Zadanie będzie wykonywane pod Nadzorem Przyrodniczym.	22.10.2025	NIE	TAK

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
11.	ZZ Sieradz	pabianicki	m. Pabianice, Pabianice, Rzgów, Tuszyn	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe na rzece Dobrzynce.	Zadanie ma na celu przeprowadzenie prac konserwacyjno-udroźnieniowych rzeki Dobrzynka na terenie działania NW Pabianice. Prace będą obejmowały m.in.: ścinanie krzaków i porostów, hakowanie dna, koszenie porostów. Zadanie będzie wykonywane pod Nadzorem Przyrodniczym.	22.10.2025	NIE	TAK
12.	ZZ Sieradz	Sieradz/Poddębice	Zadzim/Pęczniew	Montaż nowych łat wodowskazowych z pomiarom geodezyjnym oraz weryfikacja istniejących.	Zadanie obejmuje montaż nowych łat wodowskazowych wraz z pomiarom geodezyjnym na terenie Zbiornika Wodnego Jeziorsko oraz NW Poddębice. Prace obejmować będą demontaż pozostałości po starych łatach oraz zakup i montaż nowych łat. Dodatkowo sporządzony będzie operat techniczny dla każdego obiektu (rzeka Pichna, Przełożone koryto rzeki Pichny)	23.10.2025	NIE	NIE

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w październiku 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
13.	ZZ Poznań	gnieźnieński	Gniezno	Awaryjne zwalczanie barszczu Sosnowskiego występującego na terenie działania Nadzoru Wodnego Gniezno.	Prace obejmują awaryjne zwalczanie barszczu Sosnowskiego występującego na terenie działania Nadzoru Wodnego Gniezno.	06.10.2025	NIE	NIE
14.	ZZ Kalisz	Kalisz	Nowe Skalmierzyce	Awaryjne udrożnienie cieku Lipówka w km 2+300 – 2+800.	Wykoszenie mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku.	09.10.2025	NIE	TAK
15.	ZZ Koło	koniński	Krzymów	Badania UDT suwnic na pompowni Piersk.	Badanie UDT suwnic na przepompowni Piersk.	17.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1.	ZZ Gorzów Wlkp.	gorzowski	Santok, m. Gorzów Wlkp.	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) z cieków Polichno Stare, Dobrojewo, Kłodawka.	Usuwanie inwazyjnych gatunków obcych (IGO) metodami mechanicznymi, termicznymi lub chemicznymi dostosowanymi do panujących warunków (bliskość zabudowań, wód itp..) gwarantujących skuteczność w zwalczaniu danej rośliny.	08.10.2025	NIE	NIE
2.	ZZ Gorzów Wlkp.	wolsztyński	Siedlec	Naprawa wyrw w km 12+850, 12+950 na Rzece Szarka.	Zabudowa wyrw na prawej skarpie cieków Rzece Szarka w km 12+850, 12+950 powstałych w wyniku nagłego napływu dużej ilości wody podczas intensywnych opadów atmosferycznych w celu zapobieżenia dalszej degradacji skarp oraz zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie prac polowych na przyległych działkach, ciągle pogarszający się stan wyrw, możliwość oberwania się skarpy do cieków.	10.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
3.	ZZ Gorzów Wlkp.	międzychodzki	Międzychód	Awaryjne wykoszenie skarp i dna cieku Dopływ ze Skrzydlewa w km 2+150 - 3+000.	Zakres usługi obejmuje wykonanie prac na cieku Dopływ ze Skrzydlewa w km 2+150 – 3+000 na terenie gm. Międzychód polegających na wykaszaniu skarp oraz dna cieku z porastającej roślinności.	03.10.2025	NIE	NIE
4.	ZZ Kalisz	ostrzeszowski, wierszowski	Doruchów Grabów nad Prosną Galewice	Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Kalisz - cz. 2 - NW Wieruszów - Wały przeciwpowodziowe rzeki Prosnę.	Mechaniczne wykoszenie porostów z rozdrobnieniem, ręczne wykoszenie porostów gęstych miękkich i wygrabianie wykoszonych porostów z wałów przeciwpowodziowych zlokalizowanych na terenie NW Wieruszów.	20.10.2025	NIE	NIE
5.	ZZ Kalisz	Dotyczy całego obszaru ZZ	Dotyczy całego obszaru ZZ	Wymiana i montaż tablic informacyjnych.	Wymiana i montaż tablic informacyjnych zamontowanych na różnych obiektach hydrotechnicznych. Montaż tablic na słupach informacyjnych.	27.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
6.	ZZ Kalisz	jarociński	Jarocin	Zabudowa wyrwy na cieku Dopływ z Jarocina.	Zakup ziemi z dowozem na miejsce wbudowania, zasypywanie warstwami, formowanie, skarpowanie, prace pomocnicze, prace towarzyszące i prace porządkowe. Wykonanie opasek pojedynczych z kieszek faszynowych. Darniowanie skarp na płask bez humusu. Obsianie skarp w ziemi urodzajnej. Nadzór przyrodniczy.	08.10.2025	NIE	TAK
7.	ZZ Kalisz	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną	Konserwacja cieku Babia Rzeka.	Prace konserwacyjne na cieku: - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy, - ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna cieku, - nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru (oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego).	20-23.10.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
8.	ZZ Kalisz	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną	Konserwacja ciekłu Dopływ z Żurawińca.	Prace konserwacyjne na ciekłu: - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna ciekłu oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy, - ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna ciekłu, - nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru (oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego).	20-23.10.2025	NIE	TAK
9.	ZZ Kalisz	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną, Doruchów	Konserwacja ciekłu Struga spod Torzeńca.	Prace konserwacyjne na ciekłu: - mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i dna ciekłu oraz 0,5 m poza górną krawędź skarpy, - ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i dna ciekłu, - nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru (oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego).	20-23.10.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
10.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Wykonanie umocnień skarp zastawki nr 47-1 na cieku Giszka w km 2+800.	Wykonanie umocnień skarp przy wyremontowanej budowlu piętrzącej poprzez: m.in wykonanie grodzy ziemnej, ręczne wykoszenie i wygrabienie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku. Zagęszczanie nasypów z gruntu, wykopy i przekopy w gruncie, wykonanie palisady oraz podsypek. Umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp, zagęszczanie nasypów, ubezpieczenie płytami ażurowymi typu krata. Przywrócenie terenu sąsiadującego z budowlą oraz dróg dojazdowych do stanu pierwotnego. Stały nadzór przyrodniczy.	08.10.2025	NIE	TAK
11.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Przegląd sprężarkowni z wymianą łożysk silnika przy zbiorniku Gołuchów.	Przedmiotem prac jest wykonanie serwisu sprężarkowni na zbiorniku wodnym w Gołuchowie wraz z wymianą części eksploatacyjnych tj. filtra powietrza i oleju oraz wymiana łożysk silnika.	09.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
12.	ZZ Kalisz	pleszewski	Chocz, Gołuchów	Wykonanie operatów wodnoprawnych dla obiektów piętrzących na terenie NW Pleszew.	Wykonanie dwóch sztuk operatów wodnoprawnych dla budowli piętrzących zlokalizowanych na terenie ZZ Kalisz NW Pleszew tj.: Zastawka nr 49-3 rzeka Błotnia w km 3+600 oraz Zastawka nr 47-1 rzeka Giszka w km 2+800.	27.10.2025	NIE	NIE
13.	ZZ Koło	koniński, stupecki, kolski, wrzesiński, jarociński, turecki, średzki,	Kramsk, Kościelec, Koło, M. Koło, Dąbie, Żerków, Miłosław, Pyzdry, Krzymów, Przykona, Brudzew, Krzymów, Miasto Konin, Stare Miasto, Golina, Rzgów, Łądek, Zagórów, Zaniemyśl,	Bieżąca konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Kole.	Dwukrotne koszenie wałów przeciwpowodziowych. Etap I - do 15 lipca, Etap II - nie wcześniej niż od 15 września 2025 - 30 dni.	NW Września - 23.10.2025, NW Turek - 17.10.2025, NW Konin - 17.10.2025, NW Środa Wlkp.- 22.10.2025, NW Koło - 24.10.2025	NIE	NIE
14.	ZZ Koło	koniński	Sompolno	Konserwacja jazu piętrząco-upustowego w zaporze czołowej Zbiornika Lubstowskiego.	Przedmiotem zadania jest wykonanie czynności konserwacyjnych i remontowych zasuw dwudzielnych wraz z mechanizmami wyciągowymi i ich sterowaniem na Zbiornika Lubstowskim.	10.10.2025r.	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
15.	ZZ Sieradz	częstochowski	Częstochowa	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - koszenie wałów i międzywała rzeki Stradomka.	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm. Wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywała i zawala od podstawy skarp, wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie.	07.10.2025	NIE	NIE
16.	ZZ Sieradz	częstochowski	Częstochowa	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - koszenie wałów i międzywała rzeki Konopka.	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm. Wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywała i zawala od podstawy skarp, wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie .	07.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
17.	ZZ Sieradz	częstochowski radomszczański	Kłomnice/Gidle	Prace utrzymaniowe, konserwacyjno- udroźnieniowe rz. Stara Wiercica.	Przeprowadzenie prac obejmuje: ręczne ścinanie krzaków i poszycia bez karczowania, rozdrobnienie, rozbiórka zatorów z gałęzi, konarów, worków itp. wraz z ich wywozem, wykaszanie ręczne i mechaniczne porostu ze skarp i dna, wygrabianie i zagospodarowanie pokosu, hakowanie dna z porostów wraz z wygrabieniem i wywozem, konserwacja urządzeń wodnych: (Kanał rzeki A i B) wykoszenie porostów ze skarp i dna oraz oczyszczenie z naniesionych nieczystości. Nadzór Przyrodniczy.	28.10.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
18.	ZZ Sieradz	Kłobucki	Lipie, Krzepice, Przystajń	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rz. Liswarta, Piskary, Bieszcz.	Celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe gruntów w obrębie obwałowanych rzek jak też wylaminowanie lub znaczne ograniczenie zasięgu zalania przez wody wezbranych rzek terenów nadrzecznych. Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm, wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywał i zawala od podstawy skarp, wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie .	29.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
19.	ZZ Sieradz	łaski	Łask	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rz. Grabi.	Celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe gruntów w obrębie obwałowanych rzek jak też wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zasięgu zalania przez wody wezbranych rzek terenów nadrzecznych. Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm, wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywał i zawala od pod-stawy skarp, wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie .	01.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
20.	ZZ Sieradz	radomszczańsk i	Radomsko	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały rz. Warta.	Celem jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe gruntów w obrębie obwałowanych rzek jak też wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zasięgu zalania przez wody wezbranych rzek terenów nadrzecznych. Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm, wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywala i zawala od podstawy skarp, wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie .	17.10.2025	NIE	NIE
21.	ZZ Sieradz	sieradzki	miasto Sieradz, Sieradz, Warta, Burzenin	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały lewostronne rz. Warty: km 0+000-4+682, km 0+000-2+652, km 0+000-5+933, km 0+000-0,941, km 0+000 - 21+737.	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm, wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywala i zawala od podstawy skarp, wykoszenie korony i skarpy wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie.	23.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
22.	ZZ Sieradz	sieradzki, zduńskowolski	Burzenin, Zapolice	Prace utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych - wały prawostronne rz. Warty: km 0+000-3+004, km 0+000-16+467, km 0+000-3+412, km 0+000-2+055, km 0+000-6+872.	Realizacja zadania ma na celu zabezpieczenie przeciwpowodziowe gruntów w obrębie obwałowanych rzek jak też wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie zasięgu zalania przez wody wezbranych rzek terenów nadrzecznych. Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm, wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywała i zawala od podstawy skarpy, wykoszenie korony i skarpy wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie.	23.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
23.	ZZ Sieradz	sieradzki	miasto Sieradz, Sieradz	Prace utrzymaniowe wałów pp. - wały obustronne rz. Żegliny km 0+000 - 3+375, km 0+000- 2+735; - wały obustronne rzeki Niniwki km 0+000 - 3+607, km 0+000 - 2+630; - wały obustronne rzeki Myi km 0+000 - 4+250, km 0+000--0+715; - wały obustronne rzeki Strugi z Bartochowa (Dopływ z Kawęczynka) km 0+000 - 1+636, km 0+000-1+000; - wały obustronne rzeki Widawki km 0+000-2+754, km 0+000 - 4+435.	Zadanie obejmuje wykoszenie porostów z korony i skarpy wałów możliwie najniżej tj. do wysokości max 3-5 cm, wykoszenie wału obejmuje również wykoszenie pasa 1m terenu międzywał i zawala od pod-stawy skarp, wykoszenie korony i skarp wału na całej długości zostanie wykonane ręcznie i mechanicznie.	03.10.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
24.	ZZ Sieradz	poddębicki, sieradzki	Zadzim, Warta	Usunięcie nieprawidłowości związanych z nieodpowiednim stanem technicznym prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Pichny w km 0+000 - 2+025, 0+000 - 1+030 (km rzeki 9+200 - 12+466) oraz Pichny Szadkowskiej w km 0+000-0+595 (km rzeki 0+000 - 0+480) - decyzja nakazowa.	W ramach zamierzonego przedsięwzięcia, zgodnie z decyzjami nakazowymi Łódzkiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (Decyzja nr 69/I/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. znak WIK.7714.1.2023.AES oraz Decyzja nr 70/I/2023 z dnia 3 listopada 2023 r. znak WIK.7714.2.2023.AES) przewiduje się: podniesienie i wyrównanie niwelety korony lewego wału przeciwpowodziowego nasytem gruntowym z zastosowaniem zbrojenia nasypu, np. w postaci geotkaniny; umieszczenie znaków stojących z umieszczoną tablicą informacyjną a zakazie poruszania się pojazdami mechanicznymi po tym wale.	30.10.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
25.	ZZ Kalisz	pleszewski	Gizałki	Awaryjna zabudowa nory na wale przeciwpowodziowych NW Jarocin.	Zabudowa nory w korpusie wału w tym m.in.: rozkopanie skarpy odwodnej wału Prosną, inwentaryzacja zniszczeń, usunięcie luźnego gruntu, zakup i dowiezienie gruntu, warstwowe uzupełnienie z zagęszczeniem ubijakami, wykonanie zabezpieczenia z siatki, uzupełnienie humusu, darniowanie.	10.10.2025	NIE	NIE
26.	ZZ Kalisz	jarociński	Kotlin	Awaria konserwacja Lutynia NW Jarocin.	W ramach zadania awaryjnie zostało udrożnione koryto rzeki Lutyni na długości 4 km odcinkowo w km 39+000 - 45+000 w zakresie wykoszenia średnio jednej skarpy i części dna spodem mechanicznym i ręcznym wraz z punktowym odkrzaczaniem przy nadzorze wodnym.	17.10.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do października 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
27.	ZZ Kalisz	wieruszowski	Galewice	Awaryjne udrożnienie koryta ciekłu Struga Grądy, gm. Galewice - NW Wieruszów.	Ręczne i mechaniczne wykoszenie oraz wygrabienie porostów ze skarp cieków i z dna cieków, hakowanie przy zarośnięciu powierzchni lustra wody do 60% z równoczesnym wyrzucaniem wykoszonego porostu, przejazd sprzętu, usunięcie zatorów z roślinności, gałęzi i konarów, Nadzór przyrodniczy.	10.10.2025	NIE	TAK
28.	ZZ Koło	średzki	Środa Wlkp	Usunięcie szkód po przejściu nawałnicy na zbiorniku Środa.	Przedmiotem zamówienia jest usunięcie powalonych drzew po przejściu nawałnicy ze zbiornika Środa. Teren, na którym znajdują się powalone drzewa sąsiaduje bezpośrednio z terenami rekreacyjnymi.	24.10.2025	NIE	NIE
29.	ZZ Sieradz	łęczycki	Łęczyca	Awaryjne prace utrzymaniowe, konserwacyjno-udrożnieniowe rz. Zian.	W związku z zaistniałą w lipcu br. sytuacją hydro-meteo, odnotowano znaczące przybory wody w korycie rzeki Zian, którego konsekwencją było zalanie i podtopienie terenów do niej przyległych. Mając powyższe na uwadze, zaistniała pilna potrzeba przeprowadzenia prac udrożnieniowych, w celu uniknięcia dalszych strat materialnych.	30.10.2025	NIE	TAK