

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Poznaniu

stan na 30 września 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

We wrześniu 2025 r. ogłoszono 2 zadania

Liczba zakończonych zadań

do końca września 2025 r. zakończono realizację 60 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych we wrześniu 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do września 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA we wrześniu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Zgłoszeni e do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodni czy (tak/nie)
1	ZZ Koło	koniński, pleszewski, kaliski kolski, łęczycki, wrzesiński, gnieźnieński, słupecki, jarociński, turecki, średzki	Kramsk, Sompolno, Miasto Konin, Golina, Rzgów, Stare Miasto, Blizanów, Stawiszyn, Mycielin, Tuliszków, Grodziec, Gizałki, Koło, M. Koło, Osiek Mały, Grzegorzew, Kłodawa, Dąbie, Olszówka, Chodów, Kościelec, Grabów, Łubowo, Gniezno, Niechanowo, Czarniejewo, Nekla, Września, Miłosław, Kołaczkowo, Pyzdry,	Nasadzenia drzew na terenie ZZ w Kole	Zadanie polega na usłudze zakupu, transportu, nasadzenia drzew oraz ich pielęgnacji.	03.09.2025	Nie	NIE
2	ZZ Koło	wrzesiński	Września	Awaryjne udrożnienie ciek Wrześnica w km 31+000 – 27+500 w m. Września	Zadanie polega na: ręcznym wykoszeniu i wygrabieniu skarp oraz dna ciek, dopuszcza się mechaniczne koszenie i hakowanie dna cieku; wydobywanie, wywóz i utylizacja masy zielonej (odcinkowo)	04.09.2025	Nie	Tak

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	ZZ Gorzów Wlkp.	wolsztyński	Siedlec	Naprawa wyrwy w km 8+300 BL na Kanale Północnym Obry	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zabudowie wyrwy na dz. ewid. Nr 886 - Rzeka Szark, w km 8+300, ob. Jażyniec, gm. Siedlec, pow. wolsztyński na terenie działania Nadzoru Wodnego Nowy Tomyśl.	28.04.2025	NIE	NIE
2	ZZ Gorzów Wlkp.	słubicki	Ośno Lubuskie	Operat szacunkowy progę na cieku Kanał Grabienko w km 0+805	Zakres zamówienia: Sporządzenie operatu szacunkowego określającego wartość rynkową progę na cieku Kanał Grabienko w km 0+805 w m. Ośno Lubuskie	28.05.2025	NIE	NIE
3	ZZ Kalisz	sieradzki, wieluński, wieruszowski, kluczborski, oleski, jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, turecki	Błaszki, Brąszewice, Goszczanów, Klonowa, Warta, Wróblew, Złoczew, Mokro, Skomlin, Bolesławiec, Cząstary, Galewice, Lututów, Łubnice, Sokolniki, Wieruszów, Byczyna, Gorzów Śląski, Olesno, Praszka, Radłów, Rudniki, Jaraczewo, Jarocin, Kotlin, Żerków, Blizanów, Brzeziny, Ceków-Kolonia, Godziesze Wielkie, Koźminek, Lisków, Myciel, Opatówek, Stawiszyn, Szczytniki, Żelazków, Kalisz, Baranów, Bralin, Kępno, Łęka Opatowska, Rychtal, Trzcinica, Koźmin Wielkopolski, Krotoszyn, Rozdrażew, Nowe Skalmierzyce, Ostrów Wielkopolski, Przygodzice, Raszków, Sieroszewice, Czajków, Doruchów,	Naprawa uszkodzonych punktów monitoringu Monitoringu Zintegrowanego Systemu Sterowania Urządzeniami Przeciwpowodziowymi	Przedmiotem zamówienia jest wymiana, usunięcie awarii, modernizacja oraz konfiguracja urządzeń (wymianę sond oraz modułów MT-713, przełożenie baterii z ziemi do słupka, usunięcie awarii) na obiektach hydrotechnicznych.	26.06.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
			Grabów Nad Prosną, Kraszewice, Mikstat, Ostrzeszów, Chocz, Czermin, Dobrzyca, Gizalki, Gołuchów, Pleszew					
4	ZZ Kalisz	wieruszowski	Sokolniki	Konserwacja ciekłu Struga Brzeźnica 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciekłu wraz z wygrabieniem ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	14.02.2025	NIE	TAK
5	ZZ Kalisz	wieruszowski	Sokolniki Galewice	Konserwacja ciekłu Struga Węglewska 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciekłu wraz z wygrabieniem ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	14.02.2025	NIE	TAK
6	ZZ Kalisz	wieruszowski	Galewice	Konserwacja ciekłu Struga Grądy 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręcznym wykoszeniu porostów z dna ciekłu wraz z wygrabieniem ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszycia zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	14.02.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
7	ZZ Kalisz	ostrzeszowski	Głuszyna	Konserwacja Żurawki w km 2+300-4+100 i 9+500-13+500 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręcznym wykoszeniu porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	17.02.2025	NIE	TAK
8	ZZ Kalisz	kaliski	Kraszewice	Konserwacja Struga Kraszewicka w km 0+000- 4+180 25+650 - 29+600 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręczne wykoszeniu porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszybia zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	17.02.2025	NIE	TAK
9	ZZ Kalisz	sieradzki	Błaszki	Konserwacja Jamnicy w km 2+630 - 4+100 i 7+700-9+350 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręczne wykoszeniu porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszybia zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	17.02.2025	NIE	TAK
10	ZZ Kalisz	sieradzki	Brąszewice	Konserwacja Łużyca w km 25+900 - 32+450 2024	Ręczne wykoszeniu porostów z jednej skarpy wraz z wygrabieniem ręczne wykoszeniu porostów z dna cieku wraz z wygrabieniem ręcznym ścinaniu i karczowaniu krzaków i podszybia zapewnieniu nadzoru przyrodniczego	17.02.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
11	ZZ Kalisz	Kalisz	Miasto Kalisz	Konserwacja Krępiczy	Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu; - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - mechaniczne usunięcie zatorów - nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru (oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego)	15.09.2025	NIE	TAK
12	ZZ Kalisz	Kalisz	Miasto Kalisz	Konserwacja Piwonki	Mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku - ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonego porostu; - ręczne ścinanie i karczowanie gęstych krzaków i podszycia - mechaniczne usunięcie zatorów - nadzór przyrodniczy – zapewnienie stałego nadzoru (oraz sporządzenie min. dwóch kart nadzoru przyrodniczego)	15.09.2025	NIE	TAK
13	ZZ Kalisz	wieruszowski, ostrzeszowski	Doruchów Grabów nad Prosną Galewice	Naprawa wału przeciwpowodziowego - umocnienie korony wału	Przedmiotem zamówienia jest zabudowa kolein na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Prosną na terenie NW Wieruszów - wał lewy rzeki Prosną w km 0+000-0+680 oraz punktowych uszkodzeń skarp i korony wału.	1.09.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
14	ZZ Kalisz	ostrzeszowski	Grabów nad Prosną	Zabudowa wyrwy na rzece Młynówka	Zabudowa wyrwy na cieku Młynówka w miejscowości Siekierzyn, działka nr 22, obręb Siekierzyn. Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp. Wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp. Zakup ziemi z dowozem na miejsce wyrwy. Usunięcie zalegającej karpiny wraz z wywozem. Ręczne formowanie nasypów. Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi. Plantowanie powierzchni. Wykonanie palisady z kołków. Wykonanie kieszki faszynowej. Ręczny wysiew trawy.	1.09.2025	NIE	TAK
15	ZZ Kalisz	pleszewski	Pleszew	Remont skarp cieku Ner w Pleszewie - remont płyt betonowych	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu skarp cieku Ner na odcinku 100 mb (prawa i lewa skarpa) przy Rodzinnych Ogrodach Działkowych im. 1000 – lecia Państwa Polskiego w Pleszewie gm. Pleszew pow. pleszewski.	25.09.2025	NIE	TAK
16	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Zabudowa wyrwy i umocnienie skarpy rzeki Prosną	Zabudowa wyrwy i umocnienie skarpy rzeki Prosną na terenie NW Pleszew. Zakres prac: ręczne wykoszenie porostów ze skarpy, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarpy, zakup ziemi z dowozem na miejsce wbudowania, ręczne formowanie nasypów z gruntu, przerzuty ziemi, przerzuty kamienia, plantowanie, wyrównywanie, uporządkowanie, zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, plantowanie skarpy,	29.08.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					wykonanie podsypek ze żwiru, zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, umocnienie włókniną syntetyczną czaszy i skarp składowisk oraz nasypów, wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu, wykonanie palisady, obsianie skarp , nadzór przyrodniczy			
17	ZZ Koło	turecki	miasto Turek, Turek	Konserwacja ciekłu pn. Folusz odcinkowo	Koszenie porostów ze skarp, hakowanie dna, wycinka krzaków.	12.08.2025	TAK	TAK
18	ZZ Koło	kolski	Koło, m.Koło	Konserwacja ciekłu pn. Kanał Lubiny odcinkowo	Koszenie porostów ze skarp, hakowanie dna, wycinka krzaków.	02.09.2025	NIE	TAK
19	ZZ Koło	słupecki	M. Słupca	Konserwacja ciekłów na terenie Miasta Słupcy - I etap	Koszenie porostów ze skarp, hakowanie dna, wycinka krzaków.	7.07.2025	TAK	TAK
20	ZZ Koło	Konin	m. Konin	Wycena naprawy agregatów pompowych na pompowni Morzysław i Pątnów	W związku z awarią agregatów pompowych należy wykonać oceny stanu układów pompowych wraz z wyceną usterek oraz opis koniecznych prac dla zapewnienia prawidłowej pracy pom (Pompownia Morzysław i Pątnów)	10.04.2025	NIE	NIE
21	ZZ Koło	Konin, koniński	Skulsk, m. Konin	Pneumatyczne smarowanie napędu wrót oraz zasuw na śluzach	Wymiana smarowniczek - kalamitek napędów wrót, zasuw oraz motyli, smarowanie pneumatyczne ww. napędów, nałożenie smaru na zęby przekładni motylkowych, oraz na ciągną i przekładnie wrót, a także przekładni jazu.	11.06.2025	NIE	NIE
22	ZZ Koło	Konin	m. Konin	Badania UDT suwnic na pompowniach Pątnów i Morzysław	Badanie UDT objęte fakturą nr R156464/2025 wynika z ustawy o dozorcze technicznym oraz przepisów	18.04.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego.			
23	ZZ Koło	słupecki koniński, Konin, kolski, jarociński, słupecki	Zagórz Rzgów, Stare Miasto, Konin, Żerków,m. Konin,Stare Miasto, Kramsk, Krzymów, Zagórz, Powiercie	Wywóz skratek z przepompowni na terenie ZZ w Kole	Wywóz skratek z przepompowni na terenie ZZ w Kole	29.04.2025	nie	nie
24	ZZ Koło	słupecki koniński, Konin, kolski,jarociński,słup ecki	Zagórz Rzgów, Stare Miasto, Konin, Żerków,m. Konin,Stare Miasto, Kramsk, Krzymów, Zagórz, Powiercie	Naprawa usterek stwierdzonych po wykonaniu przeglądu rozdzielnic niskiego napięcia i baterii kondensatorów dla przepompowni na terenie ZPH Pompownie ZZ w Kole	Stwierdzono usterki, które należy usunąć/naprawić. Prace te przyczynią się do kompensacji mocy biernej co pozwoli obniżyć koszty związane z energią bierną.	7.07.2025	nie	nie
25	ZZ Koło	koniński, kolski	Konin,m. Konin, Powiercie	Serwis czyszczarek krat na przepompowni Nizina Konińska, Wola Podłęzna i Powiercie	Zadanie polega na wykonaniu serwisie/przeglądzie czyszczarek krat zamontowanych na przepompowniach zlokalizowanych na terenie Zarządu Zlewni w Kole: 1) Wola Podłęzna 2) Nizina Konińska 3) Powiercie I	11.09.2025	nie	nie
26	ZZ Koło	koniński, słupecki, kolski, jarociński	Żerków,m. Konin,Stare Miasto, Kramsk, Krzymów,	Wykonanie badań i pomiarów urządzeń elektrycznych na przepompowniach	Wykonanie przeglądów oraz pomiarów instalacji elektrycznych nn-0,4 kV ma na celu zweryfikowanie sprawnego działania	11.08.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
			Zagórów, Powiercie, Skulsk		zabezpieczeń i stanu przewodów dla zapewnienia sprawności użytkowanych w ramach instalacji urządzeń technicznych a także ochronę przed zagrożeniami pożarowymi			
27	ZZ Koło	wrzesiński, gnieźnieński, jarociński, średzki	Łubowo, Gniezno, Niechanowo, Czarniejewo, Nekla, Września, Miłosław, Kołaczkowo, Środa Wlkp. , Miłosław, Zaniemyśl , Krzykosy,	Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu i Zarządu Zlewni w Kole - część 1 - NW Września i NW Środa Wlkp. Umowa P.ROZ.272.131.2024 z dnia 11.10.2024	Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych wraz z wykonaniem kontroli i protokołów z kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych (budowli piętrzących - jazy, zastawki, przepusty z piętrzeniem; zbiorników wodnych) zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 2 (okresowa kontrola pięcioletnia) obejmujących swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego (art. 62 ust. 1 pkt.1 - kontrola okresowa roczna) ustawy Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994r.	21.02.2025	NIE	NIE
28	ZZ Koło	koniński, pleszewski, kaliski , wrzesiński, gnieźnieński, słupecki, jarociński, średzki	Kramsk, Sompolno, Miasto Konin, Golina, Rzgów, Stare Miasto, Blizanów, Stawiszyn, Mycielin, Tuliszków, Grodziec, Gizałki, Pyzdry, Łądek, Zagórów, Słupca, M. Słupca, Strzałkowo,	Wykonanie ocen stanu technicznego i kontroli okresowych obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Kaliszu i Zarządu Zlewni w Kole - część 2 - NW Konin i NW Słupca Umowa P.ROZ.272.132.2024 z dnia 04.10.2024	Wykonanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych wraz z wykonaniem kontroli i protokołów z kontroli okresowych stanu technicznego i przydatności do użytkowania budowli hydrotechnicznych (budowli piętrzących - jazy, zastawki, przepusty z piętrzeniem; zbiorników wodnych) zgodnie z art. 62 ust.1 pkt.2 (okresowa kontrola	13.08.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
			Witkowo, Ostrowite,		pięcioletnia) obejmująca swoim zakresem sprawdzenie stanu technicznego wynikająca z art. 62 ust. 1 pkt. 1 (kontrola okresowa roczna) ustawy Prawo budowlane			
29	ZZ Poznań	obornicki czarnkowsko-trzcieński	Ryczywół	Awaryjna naprawa monitoringu pompowni Orłowo	Prace obejmowały przyjazd serwisu, przeprowadzenie wizji lokalnej, diagnozę uszkodzeń oraz próbę przywrócenia sprawności obiektu do pracy.	13.02.2025	NIE	NIE
30	ZZ Sieradz	Sieradz, Turek, Poddębice	Warta, Dobra, Pęczniew	Naprawa agregatu pompowego AFL 1202 M2500/12-93	W związku z zakłóceniami w pracy przepustnicy i silnika pompy nr 3 eksploatowanej w pompowni Pęczniew na terenie zbiornika wodnego Jeziorsko, konieczne jest wykonanie przedmiotowej naprawy. Realizacja ww. usługi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości pracy systemu odwodnieniowego polderu, ochrony infrastruktury technicznej i optymalizacji kosztów eksploatacyjnych a także z uwagi na fakt, że w przypadku wystąpienia nagłego wysokiego napływu wód wezbraniowych (powodziowych) może dojść do zalania polderu i części miejscowości Pęczniew, a powstałe szkody mogą powodować roszczenia właścicieli przyległych gruntów.	31.07.2025	nie	nie
31	ZZ Sieradz	Sieradz, Turek, Poddębice	Warta, Dobra, Pęczniew	Naprawa przepustnicy agregatu pompowego AFL 1202 M2500/12-93	Naprawa agregatu i przepustnicy - AFL 1202 M2500/12-93 na terenie zb. Jeziorsko	31.07.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
32	ZZ Sieradz	Myszkowski	Poraj	Kontrola stanu technicznego sprawności obiektów Zbiornika Wodnego Poraj- w tym stacje trafo i linie 15 kV wraz z badaniami i pomiarami, kontrola przewodów kominowych itp.	Kontrola stanu technicznego obiektów ZW Poraj - stacje transformatorowe i linie 15 kV	15.09.2025	nie	nie
33	ZZ Sieradz	Myszkowski	Poraj	Przegląd roczny pomp na obiektach Zb. Poraj	Przegląd roczny pomp na terenie Zb. Poraj obejmująca przegląd 3 szt. pomp z szafami sterowniczymi	29.08.2025	nie	nie
34	ZZ Kalisz	Miasto Kalisz	m. Kalisz	Wymian styczników na jazie Bernardyńskim w Kaliszu - Awaria	Usunięcie awarii sterowania jazu Bernardyńskiego. Wymiana uszkodzonych styczników załączających silniki mechanizmu poruszania płytami jazu.	7.02.2025	NIE	NIE
35	ZZ Gorzów Wlkp.	sułęciński	Słońsk	Najem podnośnika koszowego w celu naprawy rur spustowych na stacji pomp w Słońsku	Najem podnośnika koszowego w celu naprawy rur spustowych na stacji pomp w Słońsku - zakres usługi dotyczy dojazdu i powrotu oraz pracy podnośnika na stacji pomp w Słońsku	15.04.2025	NIE	NIE
36	ZZ Poznań	obornicki czarnkowsko- trzcianecki	Ryczywół	Awaryjna naprawa monitoringu pompownia Orłowo – dodatkowa diagnostyka i naprawa związana z dalszą niemożliwością uruchomienia pompy nr 2	Prace obejmowały wymianę uszkodzonych czujników kontroli faz oraz baterii.	3.04.2025	NIE	NIE
37	ZZ Kalisz	Miasto Kalisz	m. Kalisz	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na usunięcie dwóch drzew na terenie m. Kalisza	Wykonanie ekspertyzy dendrologicznej na wycinkę dwóch drzew na terenie NW Kalisz. Przedmiotem zadania była ekspertyza dla dwóch drzew tj. wierzby	30.05.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					rosnącej na skarpie ciekłu Piwonka na działce 36 obr. Piwonice Wieś oraz jesionu działka 107 obręb Śródmieście II.			
38	ZZ Kalisz	Miasto Kalisz	m. Kalisz	Usunięcie i utylizacja martwego zwierzęcia (psa) - awaria - NW Kalisz	Usunięcie i utylizacja padłego zwierzęcia (psa) w rejonie rzeki Prosną na terenie NW Kalisz.	29.03.2025	NIE	NIE
39	ZZ Kalisz	wieruszowski, kluczborski	Bolesławiec, Byczyna	Awaryjna likwidacja kolczurki klapowanej przy korycie rzeki Prosną – NW Kępno	Przedmiotem zadania było usunięcie kolczurki klapowanej przy korycie rzeki Prosną NW Kępno, w km 172+200 - 172+300 rzeki Prosną na prawym i lewym brzegu.	24.06.2025	NIE	NIE
40	ZZ Sieradz	sieradzki	Sieradz, Wróblew	Naprawa awaryjna systemu monitoringu wizyjnego i odczytu wody na rz. Myja (zbiornik wodny Smardzew)	Naprawa awaryjna systemu monitoringu wizyjnego i odczytu wody	16.06.2025	nie	nie
41	ZZ Sieradz	wieluński	Wieluń, Czarnożyły, Biała	Awaryjne udrożnienie rzeki Pyszną w km 9+000 - 11+350	Awaryjne udrożnienie rzeki Pyszną w km 9+000 – 11+350	5.08.2025	nie	nie
42	ZZ Gorzów Wlkp.	wolsztyński	wolsztyn	Diagnostyka układu sterowniczego na pompowni melioracyjnej w m. Berzyna	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi, polegającej na wykonaniu ekspertyzy technicznej pod kątem prawidłowości funkcjonowania układu sterowniczego w obiekcie hydrotechnicznym na stacji pompowni położonej w m. Berzyna gm. Wolsztyn, woj. wielkopolskie wraz z propozycją rozwiązań technicznych oraz kalkulacją techniczną.	2.07.2025	NIE	NIE
43	ZZ Poznań	kościański	Śmigiel	Wymiana linii kablowej nn zasilającej pompownię w m. Wonieść	Prace obejmują wymianę linii kablowej nn zasilającej pompownię w m. Wonieść	9.09.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
44	ZZ Poznań	kościański	Śmigiel	Pilne awaryjne usunięcia drzew i krzewów na Zaporze Czołowej zbiornika Wonieść	Prace obejmują pilne usunięcie drzew i krzewów na Zaporze Czołowej zbiornika Wonieść po uzyskaniu 29.05.2025 r. zgody Burmistrza Miasta i Gminy Śmigiel	4.09.2025	NIE	NIE
45	ZZ Sieradz	sieradzki	Sieradz, Wróblew	Wymiana awaryjna liczników energii elektrycznej (2 szt.) na potrzeby Zbiornika wodnego Smardzew	Wymiana liczników energii elektrycznej: EQABP (1 szt.) i 6C8dz (1szt.) posiadające Certyfikat Badania Typu UE i podlegające ocenie zgodności wg dyrektywy MID oraz legalizacji ponownej.	30.09.2025	nie	nie
46	ZZ Sieradz	lubliniecki częstochowski	Woźniki Przyrów	Wykonanie awaryjnej wymiany szandorów na przepuście piętrzącym na zbiorniku wodnym Julianka w m. Zalesice, gm. Przyrów	Wymiana szandorów na przepuście wałowym na zbiorniku wodnym Julianka (prowadnic i elementów zamknięcia)	21.08.2025	NIE	NIE
47	ZZ Kalisz	pleszewski	Gołuchów	Awaryjna odbudowa skarpy betonowej jazu Kościelna Wieś_NW Kalisz	Usuwanie narzutu kamiennego oraz namulisk, Rozplantowanie urobku po mechanicznym usuwaniu zamulisk, Mechaniczne skucie płyty betonowej, Wywiezienie gruzu z pozostałości samochodem ciężarowym na odległości 1 km, Wykonanie grodzy ziemnej wraz z doszczelnieniem folią wraz z bieżącym pompowaniem wody, Zakup piasku z dowozem na miejsce i wyładowanie w miejscu skutej płyty, Wykonanie podsypki z tłucznia kamiennego, Wykopy oraz przekopy, Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi, Naprawa skarpy betonowej.	25.09.2025	NIE	TAK

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
48	ZZ Kalisz	Kalisz	Miasto Kalisz	Awaryjna naprawa skarpy rzeki Piwonka_NW Kalisz	Wykonanie palisady, Przerzut kamienia koparkami podsiębiernymi, Wykonanie nadwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu, Ułożenie i przymocowanie siatki gabionowej, Nadzór przyrodniczy wraz ze sporządzeniem sprawozdania	25.09.2025	NIE	TAK
49	ZZ Kalisz	Kalisz	Miasto Kalisz	Awaryjna zabudowa wyrwy na rzece Prośnie przy ul. Wodnej w Kaliszu	Usuwanie narzutu kamiennego oraz namulisk z koryta cieku. Rozplantowanie urobku. Zakup ziemi do umocnienia wyrwy wraz z dowozem. Ręczne formowanie nasypów z ziemi. Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi. Plantowanie (obrobienie na czysto) skarpy, Wykonanie narzutu kamiennego. Ułożenie geowłókniny pod narzut kamienny. Wykonanie palisady. Ręczny siew trawy.	18.09.2025	NIE	TAK
50	ZZ Kalisz	jarociński	Jarocin	Naprawa uszkodzonej zasuwy alimentacyjnej na zbiorniku wodnym Roszków – Awaria	Prace obejmują naprawę uszkodzonej zasuwy	25.09.2025	NIE	NIE
51	ZZ Koło	śłupecki	Ślupca	Awaryjne udrożnienie cieku pn. Mieszna w miejscowości Gólkowo i Kotunia gm. Ślupca	Przedmiotem zamówienia jest wykonanie awaryjnych prac mających na celu poprawę drożności cieku naturalnego pn.	12.09.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					Meszna. Prace obejmują: wykoszenie porostów ze skarp, wygrabienie wykoszonego porostu, wydobywanie z cieku roślinności korzeniowej się w dnie, prace porządkowe, udrożnienie cieku w miejscu występowania zatorów, powalonych drzew			
52	ZZ Poznań	poznański	Stęszew	Awaryjna wycinka drzewa i korekta trzech drzew z linii brzegowej Jeziora Strykowskiego	Prace obejmują awaryjną wycinkę drzewa i korektę korony trzech drzew z linii brzegowej Jeziora Strykowskiego	2.07.2025	NIE	NIE
53	ZZ Poznań	poznański	Stęszew	Pilne awaryjne usuwanie wywrotów drzew z linii brzegowej w m. Słupia.	Prace obejmują awaryjne usunięcie wywrotów drzew z linii brzegowej jeziora Strykowskiego w miejscowości Słupia	31.07.2025	NIE	NIE
54	ZZ Poznań	gostyński	Borek Wlkp.	Awaryjny przegląd z wyceną napędów AUMA na zaporze Zb. Jeżewo Nadzór Wodny w Gostyniu	Prace obejmują awaryjny przegląd wraz z wyceną napędów AUMA na zaporze Zb. Jeżewo	12.08.2025	NIE	NIE
55	ZZ Sieradz	łęczycki	Grabów	Awaryjne usunięcie zatoru z koryta rzeki Ner w km 21+543 m. Leszno	Konieczność pilnego wykonania prac awaryjnych ma na celu usunięcie przetamowania powstałego z roślin, śmieci i naniesionej ziemi w korycie rzeki Ner. Powstały zator stwarza zagrożenie dla konstrukcji mostowej na drodze powiatowej relacji Grabów – Świnice Warckie oraz powoduje podpiętrzanie wód w korycie rzeczonym w okresie przepływu wód wezbraniowych spowodowanych opadami deszczu w zlewni rzeki Ner. Zaistniała sytuacja	25.07.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					zakłóca swobodny spływ wody oraz powoduje podniesienie poziomu wody, co przy niewielkich opadach może skutkować wezbraniem i zalaniem terenów przyległych.			
56	ZZ Kalisz	kaliski	Brzeziny	Awaryjna zabudowa wyrwy na cieku Struga Grzymaczewska w km 13+850	Wykonanie pojedynczych opasek z kieszek faszynowych o śr. 10 cm, Przerzut ziemi przeznaczonej do zabudowy wyrwy koparkami podsiębiernymi, Umocnienie dna i skarp zbiorników terenowych ziemią obsianą trawą, Nadzór przyrodniczy	26.09.2025	NIE	TAK
57	ZZ Gorzów Wlkp.	nowotomyski, wolsztyński	Siedlec, Zbąszyń	Awaryjne usunięcie Barszczu Sosnowskiego na odcinku Kanału Belęcín-Perzyny	Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na awaryjnym usunięciu Barszczu Sosnowskiego na odcinku Kanału Belęcín-Perzyny na terenie działania Nadzoru Wodnego w Nowym Tomysłu poprzez oprysk pestycydami w celu zaszuszenia roślin, następnie wykoszeniu wszystkich roślin porastających skarpy i dno kanału oraz wykonaniu po upływie ok. 2-3 tygodni ponownego oprysku pestycydami w celu zwalczania odrastających młodych pędów i ograniczeniu rozprzestrzeniania się rośliny.	29.08.2025	NIE	NIE
58	ZZ Sieradz	poddębicki	Wartkowice	Awaryjne usunięcie zatoru z koryta rzeki Ner w m. Pełczyska wraz z naprawą skarpy	Konieczność pilnego wykonania prac udrożnieniowych rzeki Ner w m. Pełczyska ma na celu usunięcie zatoru z rzeki, który stwarza zagrożenie dla stabilności	25.08.2025	nie	nie

ZADANIA ZAKOŃCZONE do września 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
					elementów konstrukcyjnych mostu (filary i przyczółki). Dodatkowo, konieczne jest zabezpieczenie podmytej skarpy rzeki Ner, która stwarza potencjalne zagrożenie w okresie przejścia wód wezbraniowych.			
59	ZZ Sieradz	sieradzki	Sieradz	Awaryjna wymiana klap zwrotnych na przepustach wałowych prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny	W wyniku uszkodzenia klap zwrotnych na przepustach wałowych prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Żegliny na terenie miasta Sieradz zaistniała pilna potrzeba pilnej realizacji zamówienia, ze względu na potencjalne zagrożenie powodziowe w okresie wezbraniowym.	29.08.2025	nie	nie
60	ZZ Poznań	gostyński	Jaraczewo	Awaryjna wymiana uszkodzonej sondy hydrostatycznej – Zbiornik Wodny Jaraczewo Nadzór Wodny w Gostyniu	Wymiana uszkodzonej sondy hydrostatycznej typu SG-25, odpowiedzialnej za pomiar poziomu piętrzenia wody górnej (WG) na zbiorniku. Zakres robót obejmuje: - demontaż uszkodzonej sondy, - dostawę i montaż nowej sondy, - kalibrację i testy działania, - sprawdzenie poprawności komunikacji z systemem monitoringowym	5.09.2025	NIE	NIE