

....., dnia r.

PROTOKÓŁ Z TESTU SPRAWNOŚCI SYSTEMU TRANSMISJI ALARMÓW POŻAROWYCH (STAP)

Obiekt -

Adres -

W teście uczestniczyli:

p. - właściciel lub zarządca obiektu,

p. - przedstawiciel operatora STAP

Czas transmisji sygnału alarmu pożarowego (alarm II stopnia) do SKKP w Kartuzach		PRÓBY					
		Etap I-1	Etap I-2	Etap II-1	Etap II-2	Etap III-1	Etap III-2
		ROP	Czujka	ROP	Czujka	ROP	Czujka
Normalny tryb pracy	Tor radiowy						
	Tor telefon.						
Tylko torem radiowym							
Tylko torem telefonicznym							

Sygnał uszkodzeniowy – sygnalizacja nastąpiła TAK / NIE*.

* niepotrzebne skreślić

Wymagania normatywne:

- dla toru specjalizowanego (radiowego) D = 10s, M = 20s
- dla toru telefonicznego ISDN D = 10s, M = 60s
- dla toru telefonicznego PSTN (analogowego) D = 60s, M = 120s

Uwaga: D - czas transmisji (opóźnienie w przesłaniu alarmu pożarowego od chwili przekazania alarmu do UTASU)
M - maksymalna, dopuszczalna wartość czasu transmisji, po przekroczeniu której zgłaszany jest błąd transmisji.

Wynik testu: POZYTYWNY / Negatywny**UWAGI/ZALECENIA, INFORMACJE DODATKOWE:**

.....

.....

.....

Podpisy członków zespołu sprawdzającego:

1.

2.