

BIURO USŁUG SPECJALISTYCZNYCH[®] **ATOMSERVICE**

Spółka z o.o., 40-087 Katowice, ul. Sokolska 65, tel./fax 32 253-94-72
e-mail: atomservice@interia.pl, www.atomservice.eu

PROTOKÓŁ WYKONANIA PRZEGLĄDU

Nr umowy 2401-ILZ{1}.023.1.205.2024
AS/ 2567

Zleceniodawca: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ w Katowicach, ul. Damrota 25, Katowice

Obiekt: URZĄD SKARBOWY w Będzinie, ul. Retingera 1, 42-500 BĘDZIN

Wykaz urządzeń podlegających konserwacji, naprawie (nazwa, typ, ilość):

Instalacja p.poż.

- Centralka POLON 6000	szt. 1
- Akumulator 12V/90 Ah	szt. 2
- Czujka termiczna TUN-4046	szt. 6
- Czujka optyczna dymu DUR-4046	szt. 192
- Sygnalizator SAW-6006	szt. 10
- Przycisk ROP-4001 M	szt. 11
- Element EKS-4001	szt. 7
- Moduł MTI-62	szt. 2

Wykonany zakres prac:

- Konserwacja oraz przegląd urządzeń systemu sygnalizacji pożaru kpl. 1

Stwierdza się, że w/w urządzenia * znajdują się w pełnej sprawności technicznej z uwagami

UWAGI:

- Konieczna wymiana akumulatorów w centrali POLON- 6000 12V/ 90Ah szt. 2

Wojtas Grzegorz 27 marzec 2025.r.
Nazwisko, imię, data wykonania i podpis konserwatora

BUS ATOMSERVICE Sp. z o.o. Katowice
Konserwator urządzeń SAR SSWIN

Nazwisko, imię, pieczęć i podpis osoby potwierdzającej wykonanie usługi

Grzegorz Wojtas

NIP: 634-019-84-41

REGON: 003441130

KRS: 0000048509

BDO: 00036042

KAPITAŁ ZAKŁADOWY: 60.000,- zł

Obiekt: URZĄD SKARBOWY w Będzinie, ul. Retingera 1, 42-500 BĘDZIN

Lp.	Wykaz czynności kontrolnych	Stan	Uwagi dotyczące urządzenia
1.	kompleksowe sprawdzenie działania centrali tj. stanu technicznego i poprawności działania	sprawna/ niesprawna	- Konieczna wymiana akumulatorów w centrali POLON- 6000 12V/ 90Ah
2.	sprawdzenie historii błędów centrali i alarmów;	sprawne/ niesprawne*	BRAK
3.	sprawdzenie układu zasilania;	sprawny/ niesprawny*	BRAK
4.	sprawdzenie wszystkich części i urządzeń pod kątem ewentualnych zewnętrznych uszkodzeń mechanicznych;	sprawny/ niesprawny*	BRAK
5.	sprawdzenie mocowania wszystkich elementów, w przypadku stwierdzenia niewłaściwego mocowania należy zamocować element do podłoża;	sprawny/ niesprawny*	BRAK
6.	sprawdzenie przycisku ROP- w tym sprawdzenie zadziałania centrali poprzez uruchomienie ROP;	sprawny/ niesprawny*	Sprawdzone 100 % elementów
7.	sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek oraz ich czyszczenie w przypadku stwierdzenia zabrudzenia elementu;	sprawny/ niesprawny*	Sprawdzone 100 % elementów
8.	sprawdzenie poprawności działania lampek sygnałowych, działania bezpieczników czy weryfikacja szybek ochronnych pod kątem ich uszkodzenia -	sprawne/ niesprawne*	BRAK
9.	przeprowadzenie regulacji elementów systemu jeżeli wystąpi taka potrzeba;	sprawne/ niesprawne*	BRAK
10.	wykonanie wszystkich czynności konserwacyjnych związanych z utrzymaniem pełnej sprawności i bezawaryjności systemów zgodnie z zaleceniami producenta systemów;	sprawne/ niesprawne*	BRAK
11.	wykonanie pomiarów napięć akumulatorów zainstalowanych w centralach systemów, wyniki pomiarów należy zanotować w książce systemu oraz w protokole z przeglądu	NIESPRAWNE	AKUMULATORY: - 2 x 17 % Ah
12.	Monitoring do SSW		BRAK