

Załącznik nr 1 do Zaproszenia – Formularz oferty

....., dnia.....

(pieczęć Wykonawcy, firma, adres, telefon)

**Skarb Państwa – Państwowe
Gospodarstwo Leśne Lasy
Państwowe - Nadleśnictwo
Czerniejewo
Głożyna 5
62-250 Czerniejewo**

OFERTA

odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na realizację zadania pn.:

**„Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo
oraz przebudowa zjazdu z DP nr 2483P w m. Głożyna wraz z utwardzeniem
terenu przy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Nadleśnictwie
Czerniejewo”**

znak sprawy SA.270.8.2026

1. Oferujemy wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu pod miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo oraz przebudowa zjazdu z DP nr 2483P w m. Głożyna wraz z utwardzeniem terenu przy stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Nadleśnictwie Czerniejewo, zgodnie ze złożoną ofertą obejmujących w szczególności:
 - 1) zapewnienie kierownika budowy,
 - 2) prace przygotowawcze,
 - 3) organizację terenu budowy, w tym czynności związane z zabezpieczeniem dróg dojazdowych i montażowych, placów składowych, zaplecza budowy i czynności dozoru,
- 4) **wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaproszeniem do złożenia oferty, dokumentacją obejmującą: dokumentację projektową, STWIOR, decyzję nr 296/2026 Powiatowego Zarządu Dróg, projekt organizacji ruchu kołowego,**

- 5) dostawę materiałów, sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz urządzeń koniecznych do wykonania robót,
- 6) organizację i koordynację całości robót,
- 7) wykonanie wszystkich pomiarów, prób, badań jeżeli są wymagane przepisami prawa;
- 8) uzyskiwanie opinii, atestów i zaświadczeń i innych wymaganych dokumentów oraz przekazanie ich Zamawiającemu,
- 9) usuwanie wad i usterek w trakcie realizacji robót oraz w okresie rękojmi i gwarancji,
- 10) wykonanie robót zamiennych nie zmieniających istotnie zakresu zamówienia wynikającego z oferty,
- 11) wykonanie wszystkich niezbędnych robót w związku z zastosowaniem materiałów i urządzeń równoważnych,
- 12) sporządzenie oraz weryfikację dokumentacji budowy (prowadzenie wewnętrznego dziennika budowy Lasów Państwowych),
- 13) ochronę i utrzymanie terenu budowy,
- 14) utrzymanie czystości, a także ewentualną naprawę nawierzchni stanowiących drogi dojazdowe do terenu budowy w przypadku ich uszkodzenia przez Wykonawcę lub osoby działające w jego imieniu lub na jego rzecz,
- 15) składowanie i utylizację materiałów z rozbiórki, zgodnie z obowiązującymi przepisami, usuwanie zanieczyszczeń (w tym odpadów wytworzonych w procesie budowy),
- 16) likwidację placu budowy,
- 17) naprawienie szkód wyrządzonych przez Wykonawcę Zamawiającemu lub innym osobom trzecim,
- 18) koordynację prac wykonywanych przez podwykonawców,
- 19) wykonaniu wszelkich innych prac w celu należytego wykonania Przedmiotu Umowy

zgodnie z wymogami określonymi w zaproszeniu do złożenia oferty, za łączną kwotę w wysokości:

Netto :..... złotych (słownie :.....)
Podatek VAT % tj złotych (słownie :.....)
Brutto : złotych (słownie :

wynikająca z załączonych do oferty kosztorysów ofertowych nr NCZ-00-033,
NCZ-00-034, NCZ-00-035, NCZ-00-036:

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-033

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Poszerzenie wjazdu z DP do Nadleśnictwa Czerniejewo
 Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej nr 2483P- roboty w pasie drogowym
 Rodzaj robót: Drogowe- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głożyna 5
 Obręb 0013 Rakowo j.e.300302_5 Gmina Czereniejewo działka nr 19
 DP 2483P

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Głożyna 5
 62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-033

Strona 1

08-06-2026

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe/na terenie pasa drogowego/

A1	10	KNR 231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	8,00		
A1	20	KNR 231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m ³	0,48		
A1	30	KNR 231-08-14-02-00 D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej	metr	3,00		
A1	40	KNR 231-08-10-02-00 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni chodnika DP z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin masą cementowo-piaskową	m ²	2,00		
A1	50	KNR 401-02-12-02-00 D-01.02.04 Rozbiórka segmentu cokołu płotu (bez słupka) grubości ponad 15 cm	m ³	0,96		
A1	60	KNR 404-11-01-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m ³	2,01		
A1	70	KNR 404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m ³	2,45		

A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg/ na terenie pasa drogowego/

A2	10	KNR 201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	9,00		
A2	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	30,00		
A2	30	KNR 231-04-01-04-00 D-08.01.01b Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	9,00		
A2	40	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	9,00		
A2	50	KNR 231-12-03-04-00 D-08.01.01b Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	9,00		
A2	60	KNR 231-12-11-01-00 D-08.01.01b Dopasowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do nowej niwelety zjazdu	m ²	6,00		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	70	KNR 231-06-06-03-00 D-08.01.01b Przedłużenie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej typu ACO z elementów betonowych z rusztem żeliwnym szerokości 20cm grub 15 cm na Ławie betonowej C12/15	metr	3,00		
CPV 45233200-1: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdu z DP 2483P / na terenie pasa drogowego/						
A3	10	KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	20,00		
A3	20	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	20,00		
A3	30	KNNR N006-01-13-06-10 D-04.04.02 Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm 0/31,mm WA22 F4 LA>=30	m²	20,00		
A3	40	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m²	20,00		
A3	50	KNNR N006-03-08-03-00 D-05.03.05b Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 6 cm	m²	20,00		
A3	60	KNR 231-10-04-07-00 D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m²	20,00		
A3	70	KNNR N006-03-09-03-00 D-05.03.05a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 6 cm	m²	20,00		
A3	80	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m i 5,0m	m²	10,00		
A3	90	KNR 231-01-03-04-00 D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m i 5,0m	m²	10,00		
CPV 45233141-9: Organizacja ruchu na czas wykonania robót						
A4	10	Kalkulacja indywidualna D-00.00.00 Wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu COR na poszerzenie zjazdu	szt	1,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-033						

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-034

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Poszerzenie wjazdu z DP do Nadleśnictwa Czerniejewo
 Obiekt: Zjazd z drogi powiatowej nr 2483P- roboty poza pasem drogowym
 Rodzaj robót: Drogowe- poszerzenie zjazdu z drogi powiatowej nr 2483P
 Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyńska 5
 Obręb 0013 Rakowo j.e.300302_5 Gmina Czerzeniejowo działka nr 19
 DP 2483P

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
 Głóżyńska 5
 62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-034

Strona 1

08-06-2026
SYKAL-002567

		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe/poza pasem drogowym/							
A1	10	KNR	231-08-13-03-00 D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	4,00		
A1	20	KNR	231-08-12-03-00 D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu	m³	0,24		
A1	60	KNR	404-11-01-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m³	0,42		
A1	70	KNR	404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m³	0,18		
A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg/ poza pasem drogowym/							
A2	10	KNR	201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m³	3,00		
A2	20	KNR	231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m²	10,00		
A2	30	KNR	231-04-01-04-00 D-08.01.01b Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	3,00		
A2	40	KNNR	N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy przejazdowy 15x22 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	3,00		
A2	50	KNR	231-12-03-04-00 D-08.01.01b Przestawianie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą piaskową	metr	3,00		
A2	60	KNR	231-12-11-01-00 D-08.01.01b Dopasowanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem do nowej niwelety zjazdu	m²	2,00		
A2	70	KNR	231-06-06-03-00 D-08.01.01b Przedłużenie odwodnienia liniowego w bramie wjazdowej typu ACO z elementów betonowych z rusztem żeliwnym szerokości 20cm grub 15 cm na Ławie betonowej C12/15	metr	3,00		

A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie nawierzchni zjazdu z DP 2483P / poza pasem drogowym/

DZ		POZYCJI		SYMBOL I NAZWA KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	10	KNR	231-01-04-05-00	D-04.02.01	Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	10,00		
A3	20	KNNR	N006-01-13-02-00	D-04.04.02	Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 25 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²	10,00		
A3	30	KNNR	N006-01-13-06-10	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 15 cm 0/31,mm WA22 F4 LA>=30	m ²	10,00		
A3	40	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,7kg/m2	m ²	10,00		
A3	50	KNNR	N006-03-08-03-00	D-05.03.05b	Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca AC16W grub 6 cm	m ²	10,00		
A3	60	KNR	231-10-04-07-00	D-04.03.01	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	10,00		
A3	70	KNNR	N006-03-09-03-00	D-05.03.05a	Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 6 cm	m ²	10,00		
OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-034									

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-035

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo
Obiekt: Miejsca postojowe w Nadleśnictwie Czerniejewo 10 miejsc
Rodzaj robót: Drogowe- miejsca postojowe dla samochodów osobowych 10 sztuk
Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Głóżyńska 5
Obręb 0002 Czerniejewo Las j.e.300302_5 Gmina Czerniejewo
działka nr 5132/1

Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Głóżyńska 5
62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-035

Strona 1

05-06-2026
SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze

A1	10	KNR 201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	55,40		
A1	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	277,00		
A1	30	KNR 231-08-13-01-00 D-01.02.04 Rozębranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej w celu ponownego wbudowania	metr	22,00		
A1	40	KNR 401-02-12-02-00 D-01.02.04 Rozbiórka segmentu cokołu płotu ze słupkiem grubości ponad 15 cm	m ³	1,50		
A1	50	KNR 404-11-01-02-00 D-01.02.04 Wywiezienie gruzu samochodem skrzyniowym na odległość do 5 km, z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem wraz z utylizacją i opłatą recyklingową	m ³	1,50		
A1	60	KNR 404-11-02-05-00 D-01.02.04 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem ciężarowym dalsze 10km	m ³	2,45		

A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg

A2	10	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej- materiał z rozbiórki	metr	22,00		
A2	20	KNNR N006-04-03-03-00 D-08.01.01b Opornik betonowy zatopiony 12x25 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	25,00		

A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie różnych nawierzchni

A3	10	KNR 201-02-11-05-10 D-04.01.01 Zakup i transport piasku na nasyp - wyrównanie podłoża gruntowego	m ³	27,70		
A3	20	KNR 201-02-35-01-11 D-04.01.01 Formowanie spycharkami 100 KM nasypu wys do 3,0 m w gruncie kat 1-2 bez zagęszczenia	m ³	27,70		
A3	30	KNR 201-02-37-05-00 D-04.01.01 Zagęszczanie nasypów walcem statycznym samojezdnym ogumionym 10 Mg grunt sypki kat 1-3	m ³	27,70		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	40	KNR	231-01-04-05-00 D-04.02.01				
			Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m²	277,00		
A3	50	KNNR	N006-01-13-02-00 D-04.04.02				
			Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30	m²	277,00		
A3	60	KNR	231-03-27-04-00 D-05.03.23a				
			Droga manewrowa z kostki betonowej szarej behaton na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, miejsca postojowe kostka koloru grafitowego wyznaczone kostką koloru szarego	m²	152,00		
A3	70	KNR	231-03-27-04-00 D-05.03.23a				
			Miejsca postojowe z kostki betonowej kolor grafit na podsypce cementowo-piaskowej grub 4 cm, miejsca postojowe wyznaczone kostką koloru szarego	m²	125,00		
A3	80	KNR	231-14-02-02-00 D-06.03.01				
			Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego wokół; parkingu	m²	50,00		

A4 CPV 45233141-9: Oznakowanie pionowe

A4	10	KNR	231-07-02-01-00 D-07.02.01				
			Słupki do znaku drogowego z rur stalowych ø 50	szt	1,00		
A4	20	KNR	231-07-03-01-00 D-07.02.01				
			Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni do 0,3 m² znak "Parking" D-18 na słupie oświetleniowym	szt	2,00		

A5 CPV 45233141-9: Oświetlenie

A5	10	KNNR	N009-10-01-08-00 D-07.07.01				
			Demontaż słupa oświetleniowego typu parkowego	szt	1,00		
A5	20	KNR	218-04-08-01-00 D-07.07.01				
			Przecisk pod drogą SRS 75 do kabla YAKY	metr	16,00		
A5	30	KNR	510-01-03-03-10 D-07.07.01				
			Układanie kabla YAKY 4x25 mm² w rowie kablowym ręcznie	metr	102,00		
A5	40	KNR	510-04-13-03-00 D-07.07.01				
			Mufa przelotowa nN 25mm² na kablu miedzianym	szt	1,00		
A5	50	KNNR	N009-10-01-02-00 D-07.07.01				
			Montaż słupa oświetleniowego aluminiowego np. ROSA SAL-50G kolor zielony CI-75 h=5,00m z lampą LED 40W na fundamencie żelbetowym prefabrykowanym B-60	szt	2,00		
A5	60	KNR	510-00-02-01-00 D-07.07.01				
			Montaż na słupie wysięgnika rurowego WR-4/1/0,5/5 ZP z oprawą oświetleniową z lampą LED 40W	kmpl	1,00		
A5	70	KNR	510-00-02-03-00 D-07.07.01				
			Montaż na słupie wysięgnika rurowego WR-4/2/0,5/5 ZP z oprawą oświetleniową z lampą LED 40W	kmpl	2,00		

OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-035

KOSZTORYS OFERTOWY NCZ-00-036

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

Budowa: Utwardzenie terenu przy punkcie ładowania pojazdów elektrycznych EV w Nadleśnictwie Czerniejewo

Obiekt: Utwardzenie terenu - dojazd do punktu ładowania pojazdów elektrycznych EV

Rodzaj robót: Utwardzenie terenu- dojazd do punktu ładowania pojazdów elektrycznych na terenie Nadleśnictwa Czerniejewo

Lokalizacja: Nadleśnictwo Czerniejewo 62-250 Czerniejewo Główna 5
Obręb 0002 Czerniejewo Las j.e.300302_5 Gmina Czerzeniejewo
działka nr 5132/1Zamawiający: Nadleśnictwo Czerniejewo
Główna 5
62-250 Czerniejewo

KOSZTORYS NCZ-00-036

Strona 1

08-06-2026
SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45233141-9: Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

A1	10	KNR 225-03-14-01-00 D-01.02.04 Wykonanie warsztatowe i montaż bramy wjazdowej przesuwnej z osprzętem i podłączeniem elektrycznym s=6,00m+2m przeciwwaga wys.h=1,50m , profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor zielony , wypełnienie poziome lamelowe żaluzjowe 100mm*20mm. przerwy między lamelami 15-30mm	m ²	12,00		
A1	20	KNR 231-07-03-06-00 D-01.02.04 Zdjęcie tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Czerniejewo przy wjeździe	szt	1,00		
A1	30	KNR 231-07-03-05-00 D-01.02.04 Montaż tablicy informacyjnej Nadleśnictwa Czerniejewo w nowym miejscu (tablica z odzysku)	szt	1,00		

A2 CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg

A2	10	KNR 201-02-06-01-00 D-02.01.01 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m ³ w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km	m ³	4,95		
A2	20	KNR 231-01-03-04-00 D-04.01.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 1/4	m ²	16,50		
A2	30	KNR 231-04-01-04-00 D-08.01.01b Rowek pod krawężnik o wym 30x30 cm w gruncie kategorii 3/4	metr	12,50		
A2	40	KNNR N006-04-03-03-01 D-08.01.01b Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	12,50		

A3 CPV 45233200-1: Roboty w zakresie poszerzenia nawierzchni punktu ładowania samochodów elektrycznych

A3	10	KNR 231-01-04-05-00 D-04.02.01 Warstwa odsączająca w korycie, zagęszczenie mechaniczne grub 10 cm	m ²	16,50		
A3	20	KNNR N006-01-13-02-00 D-04.04.02 Warstwa podbudowy z tłucznia kamiennego -kruszywa łamanego KŁSM 0/63mm grub 15 cm WA24-2 F4 LA>=30	m ²	16,50		

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A3	30	KNR 231-05-11-03-00 D-05.03.23a Nawierzchnia punktu ładowania elektrycznego z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	16,50		
A3	40	KNR 231-14-02-02-00 D-06.03.01 Ręczne plantowanie i uzupełnianie pobocza ziemnego o szerokości 0,50m	m ²	6,25		
A3	50	KNR 231-01-03-04-00 D-06.03.01 Mechan profilowanie i zagęszczenie pobocza kat 1/4 o szerokości 0,5m i 5,0m	m ²	6,25		

A4 CPV 45342000-6: Wznoszenie ogrodzeń

A4	10	KNR 225-03-09-01-00 D-00.00.00 Ogrodzenia systemowe modułowe 1500mm*2500mm typu Bekaert lub o podobnych parametrach z drutu ocynkowanego powlekanego PCV lub malowanych proszkowo na zielono grubości 5mm o wysokości 1,50m na słupkach ocynkowanych malowanych proszkowo na zielono o przekroju zamkniętym 40*60mm ustawianych co 2,58m	m ²	125,25		
A4	20	KNNR N006-04-03-03-01 D-00.00.00 Prefabrykowany betonowy cokół ogrodzenia modułowego h=20cm na ławie betonowej C12/15	metr	83,50		
A4	30	KNR 225-03-14-01-00 D-01.02.04 Montaż bramy wjazdowej pożarowej z rozbiórki wraz z osprzętem ręcznie suwanej bez podłączenia elektrycznego i sterowania - wjazd na zaplecze Nadleśnictwa	m ²	10,00		

OGÓŁEM KOSZTORYS NCZ-00-036

.....

1. Oświadczamy, że podana wyżej cena ofertowa jest stała, niezmienna oraz zawiera wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, określone w zaproszeniu do złożenia oferty.
2. Zobowiązujemy się zrealizować przedmiot zamówienia do dnia 30.10.2026 r.
3. Oświadczamy, że zawarte w zaproszeniu do złożenia oferty warunki umowy akceptujemy i zobowiązujemy się w przypadku przyjęcia naszej oferty do zawarcia umowy na ww. warunkach.
4. Termin ważności niniejszej oferty wynosi 21 dni od dnia wyznaczonego, jako termin składania ofert tj. od dnia 17.08.2026 r.
5. Załącznikami do niniejszej oferty są dokumenty i załączniki wymienione w pkt. 8 zaproszenia do złożenia oferty, tj.:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4).....

7. Inne:

.....
.....

data i podpis osoby działającej za Wykonawcę