

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 31 lipca 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w lipcu 2025 r. ogłoszono 58 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca lipca 2025 r. zakończono realizację 24 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w lipcu 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do 31 lipca 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w miesiącu lipcu 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	bialski	Drelów	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu Żelizna w km 119+200 Kanału Wieprz-Krzna i jazu Augustówka w km 125+500 Kanału Wieprz-Krzna oraz zbiornika Żelizna wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach i zbiorniku w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	bialski	Zalesie	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu Malowa Góra w km 8+950 rzeki Krzna, jazu Kijowiec w km 16+500 rzeki Krzna oraz jazu Czosnówka w km 30+900 rzeki Krzna wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
3	Biała Podlaska	bialski, parczewski	Biała Podlaska, Podedwórze	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu Ortel Królewski w km 6+860 rzeki Zielawa, jazu Studzianka w km 14+490 rzeki Zielawa oraz jazu Podedwórze w km 49+440 rzeki Zielawa wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
4	Biała Podlaska	bialski	Zalesie	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu Chotyłów w km 3+160 rzeki Lutnia wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazie w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
5	Biała Podlaska	bialski	Wisznice	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu Horodyszcze I w km 40+500 rzeki Zielawa i zbiornika Horodyszcze wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazie i zbiorniku w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
6	Biała Podlaska	włodawski	Wyryki	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika Zahajki wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na zbiorniku w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
7	Biała Podlaska	parczewski	Podedwórze	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika Mosty wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na zbiorniku w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	Biała Podlaska	bialski, parczewski	Podedwórze, Jabłoń, Wisznice	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika Opolo wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na zbiorniku w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
9	Biała Podlaska	bialski	Biała Podlaska, Leśna Podlaska	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa zbiornika Terebela wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na zbiorniku w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	22.07.2025	NIE	NIE
10	Biała Podlaska	zadanie dotyczy wszystkich powiatów w granicach ZZ	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach ZZ	Odbiór, transport i utylizacja padłych zwierząt z koryt rzek oraz w granicach nieruchomości przyległych do wód będących własnością Skarbu Państwa - ZZ Biała Podlaska	Dojazd do miejsca zdarzenia (pow. bialski, radzyński, łukowski, parczewski, włodawski, chełmski, tomaszowski, hrubieszowski) w tym zebranie i załadunek odpadów pochodzenia zwierzęcego z dezynfekcją miejsca pobrania odpadów oraz transport odpadów na miejsce dopuszczone do składowania odpadów lub do odbioru i utylizacji; uzyskanie dokumentu poświadczającego przekazanie odpadów pochodzenia zwierzęcego do utylizacji.	17.07.2025	NIE	NIE
11	Biała Podlaska	tomaszowski	Ułhówek	Remont jazu koźłowego w km 20+326 rzeki Rzeczyca	Ręczne czyszczenie konstrukcji kratowych jazu wraz z odtłuszczeniem, malowanie pędzlem, rozebranie elementów drewnianych kładki jazu i wykonanie kładki.	18.07.2025	NIE	NIE
12	Biała Podlaska	tomaszowski	Łaszców, Jarczów	Zabudowa wyrw obustronnie w brzegach rzeki Huczwa w km 55+965 - 55+995, 64+310 - 64+330, 68+115 - 68+125	w km 55+965 - 55+995 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, budowa faszynady, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, usunięcie namuliska z koryta rzeki z wbudowaniem wydobytego urobku w faszynadę, plantowanie skarp rzeki, obsiew skarp. w km 64+310 - 64+330 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, budowa faszynady, usunięcie namuliska z koryta rzeki z wbudowaniem wydobytego urobku w faszynadę, plantowanie skarp rzeki, obsiew skarp. w km 68+115 - 68+125 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych i potrójnych kieszek faszynowych, wykonanie palisady z kołków drewnianych, ręczne wykonanie narzutu kamiennego.	18.07.2025	NIE	NIE
13	Biała Podlaska	bialski	Miasto Terespol, Terespol	Utrzymanie rzeki Kanał R-1 w km 0+000 - 1+440, 1+570 - 3+520	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	24.07.2025	NIE	TAK
14	Biała Podlaska	włodawski, bialski	Wola Uhruska, Włodawa, Terespol	Kontrole okresowe roczne wałów przeciwpowodziowych wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Włodawa	Kontrola i sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na budowach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	23.07.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane - NW Włodawa	Kontrola i sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na budowlach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	23.07.2025	NIE	NIE
16	Biała Podlaska	włodawski	Urszulin	Kontrola okresowa roczna stanu technicznego zbiornika Wytyczno wynikająca z ustawy Prawo budowlane	Kontrola i sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na budowlach w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego.	23.07.2025	NIE	NIE
17	Biała Podlaska	bialski	Urszulin	Udrożnienie syfonu w km 5+300 Kanału Bubnowo-Garbatówka	Oczyszczenie umocnień wlotu i wylotu syfonu, wykonanie grodzy ziemnej, wypompowywanie wody ze stanowiska górnego syfonu, mechaniczne – hydrodynamiczne czyszczenie z namułu przewodu syfonu, oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń oraz koryta rzeki z nagromadzonego materiału przed studnią wlotową do syfonu wraz z rozplantowaniem wydobytego urobku.	10.07.2025	NIE	NIE
18	Biała Podlaska	włodawski	Wola Uhruska	Naprawa przepustu wałowego w km 4+222 wału przeciwpowodziowego Stulno	Zakres zamówienia obejmuje ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, roboty ziemne koparkami z transportem urobku do zasypywania nor bobrowych, mechaniczne rozkopanie i ręczne zasypywanie nor bobrowych, plantowanie skarp i dna, umocnienie skarpy odpowietrzanej wału siatką stalową, obsiew skarp, grodza ziemna o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią, pompowanie wody ze stanowiska górnego w czasie trwania robót, wymiana kręgu i przyczółku w przepuscie, wykonanie podsypki, umocnienie skarp wykopów i nasypów geowłókniną hydrotechniczną, wykonanie budowli siatkowo-kamiennej, palisady, opasek pojedynczych z kieszek faszynowych.	08.07.2025	NIE	NIE
19	Sokołów Podlaski	bielski, wysokomazowiecki	Brańsk, Rudka, Ciechanowiec	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik A0 w km 0+000-7+965	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
20	Sokołów Podlaski	bielski	Rudka	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik AM w km 0+000-4+230	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
21	Sokołów Podlaski	bielski	Boćki, Brańsk	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C w km 0+000-8+900	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Sokołów Podlaski	siemiatycki	Milejczyce	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C1 w km 0+000-5+120	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
23	Sokołów Podlaski	hajnowski	Kleszczele	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik D w km 0+000-4+285	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
24	Sokołów Podlaski	bielski	Boćki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik E w km 0+000-6+536	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
25	Sokołów Podlaski	bielski	Boćki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik EG w km 0+000-7+100	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
26	Sokołów Podlaski	bielski	Boćki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik G w km 0+000-5+268	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
27	Sokołów Podlaski	bielski	Brańsk, Rudka	Utrzymanie rzeki Brzezinka w km 0+000-10+100	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
28	Sokołów Podlaski	bielski	Bielsk Podlaski, Wyszki	Utrzymanie rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000-10+700	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	11.07.2025	NIE	TAK
29	Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki	Ciechanowiec, Klukowo	Utrzymanie rzeki Ciek spod Klukowa w km 3+218-16+563	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	11.07.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
30	Sokołów Podlaski	bielski	Boćki, Bielski Podlaski	Utrzymanie rzeki Ciek spod Knoryd w km 0+000-6+701, 7+574-13+402	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	NIE
31	Sokołów Podlaski	siemiatycki, bielski	Bocki, Brańsk, Grodzisk	Utrzymanie rzeki Czarna w km 13+644-23+472	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	NIE
32	Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki, siemiatycki	Ciechanowiec, Grodzisk	Utrzymanie rzeki Kukawka w km 13+644-20+900	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	NIE
33	Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki, bielski	Klukowo, Szepietowo, Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzeki Mień w km 8+998-25+500	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	TAK
34	Sokołów Podlaski	bielski, siemiatycki, hajnowski	Boćki, Milejczyce, Nurzec Stacja, Czeremcha	Utrzymanie rzeki Nurczyk w km 0+000-12+468	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	TAK
35	Sokołów Podlaski	bielski, hajnowski	Boćki, Orla, Kleszczele, Czeremcha	Utrzymanie rzeki Nurzec w km 86+163-99+900 i 100+750-107+510	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	TAK
36	Sokołów Podlaski	wysokomazowiecki, siemiatycki, bielski	Klukowo, Ciechanowiec, Grodzisk, Brańsk	Utrzymanie rzeki Siennica w km 0+000-14+246	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	11.07.2025	NIE	TAK
37	Sokołów Podlaski	węgrowski	Brańszczyk	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 4+090 i jazu w km 7+530 rzeka Tuchelka	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego-czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne,malowanie,montaż tablicy informacyjnej	04.07.2025	NIE	NIE
38	Sokołów Podlaski	bialski	Janów Podlaski	Utrzymanie rzeki Ciek C w km 0+420-1+620 i 2+230-6+510	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp,ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobyry	09.07.2025	TAK	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Sokołów Podlaski	hajnowski	Hajnówka	Utrzymanie rzeki Chwyszcznej w km 4+740-16+868	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	09.07.2025	NIE	TAK
40	Sokołów Podlaski	siemiatycki	Siemiatycze	Utrzymanie rzeki Kamionka w km 16+450-24+560	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	09.07.2025	NIE	TAK
41	Sokołów Podlaski	hajnowski	Hajnówka Miasto Hajnówka	Utrzymanie rzeki Leśna Prawa w km 20+410-28+224	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	09.07.2025	NIE	TAK
42	Sokołów Podlaski	siemiatycki	Nurzec-Stacja	Utrzymanie rzeki Moszczonka w km 13+480-14+150	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	09.07.2025	TAK	TAK
43	Sokołów Podlaski	siemiatycki	Nurzec-Stacja	Utrzymanie rzeki Pulwa w km 0+000-9+300, 10+800-11+700	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	09.07.2025	NIE	TAK
44	Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Utrzymanie rzeki Ada w km 0+970-4+090	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	14.07.2025	NIE	TAK
45	Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Utrzymanie rzeki Czerwonka w km 1+250-3+177	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	14.07.2025	NIE	TAK
46	Sokołów Podlaski	węgrowski	Wierzbnio, Korytnica	Utrzymanie rzeki Czerwonka II w km 3+819-4+305, 5+353-10+410 i 10+455-10+830	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	14.07.2025	NIE	TAK
47	Sokołów Podlaski	wołomiński	Jadów, Strachówka	Utrzymanie rzeki Kobylanka w km 1+190-1+650, 1+670-9+268 i 9+290-11+015	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	14.07.2025	NIE	TAK

1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	Sokołów Podlaski	sokołowski	Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Miedzanka w km 13+850-24+257	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobra;	14.07.2025	TAK	TAK
49	Sokołów Podlaski	wołomiński	Jadów, Strachówka	Utrzymanie rzeki Osownica w km 4+400-7+390 i 9+880-13+030	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobra;	14.07.2025	NIE	TAK
50	Sokołów Podlaski	węgrowski	Wierzbo	Utrzymanie rzeki Struga w km 3+375-4+130 i 9+330-12+050	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobra;	14.07.2025	NIE	TAK
51	Sokołów Podlaski	zambrowski	Szumowo	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa przepustu z piętrzeniem w km 11+627, 12+335 i 13+160 rzeki Wągroda	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego przepustu z piętrzeniem- mechaniczne odmulenie, czyszczenie powierzchni betonowych, odtłuszczenie, malowanie, montaż znaków wodnych	04.07.2025	NIE	NIE
52	Sokołów Podlaski	sokołowski	Ceranów	Wykonanie zaleceń okresowych kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 26+524-37+814	Prace remontowe polegające na uzupełnieniu ubytków w skarpach i koronie wałów dowiezioną ziemią wraz z zagęszczeniem, plantowaniem i obsiewem mieszaną traw.	04.07.2025	NIE	NIE
53	Biała Podlaska	radzyński	Komarówka Podlaska	Zabudowa wyrwy w lewej grobli Kanału Wieprz-Krzna w km 111+169-111+303 w m. Żelizna	Zakres obejmuje usunięcie roślinności oraz krzaków, przekopanie ławki zniszczonej przez bobra z zagęszczeniem powierzchni walcem, zdjęcie darni z korpusu grobli, zakup ziemi, wykop ziemi do naprawy uszkodzonego korpusu grobli z transportem gruntu, przygotowanie podłoża korpusu grobli z dogęszczeniem, formowanie i zagęszczanie nasypu z dostarczonej ziemi, umocnienie skarpy grobli siatką zabezpieczającą przed bobrami, odmulenie I (pierwszego) przekroju KW-K poniżej tamy bobrowej na długości 50 m, uformowanie urobku na ławce odwodnej. W końcowym etapie plantowanie skarp korpusu grobli i ławki, humusowanie i obsianie skarp.	04.07.2025	NIE	NIE
54	Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Utrzymanie Kanału Ulgi w km 0+000 - 1+260 i 1+460 - 2+120 wraz ze Zbiornikiem Małej Retencji w km 1+260 - 1+460 Kanału Ulgi	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem	31.07.2025	NIE	TAK
55	Zamość	świdnicki	m. Piaski, Piaski	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Sierotka w km 1+900-2+290; 2+850-4+500; 4+500-8+000	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrząbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	07.07.2025	NIE	TAK
56	Biała Podlaska	włodawski bialski	Hanna Wyryki Sosnówka	Utrzymanie rzeki Hanna w km 0+000-15+260, 16+510-29+500 i kanału Rów D w km 0+000-1+800	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem	16.07.2025	NIE	TAK
57	Zamość	parczewski	Sosnowica	Zabudowa nor bobrowych w grobli zbiornika wodnego Skomelno	Naprawa grobli polegająca na zabudowie nor wykonanych przez bobra, zakup i dowieszenie ziemi, plantowanie skarp i i korony grobli oraz obsianie mieszaną traw.	28.07.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	Zamość	lubelski	Lublin	Wykonanie naprawy drenażu zapory czołowej zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki i konstrukcji żelbetowej prawego skrzydła budowli.	Naprawa uszkodzonego pęknięcia przyczółku wylotowego prawego jazu w zaporze zbiornika Zemborzyckiego. Naprawa niesprawnego drenażu powyżej uszkodzonego przyczółku.	29.07.2025	NIE	NIE

**ZADANIA ZAKOŃCZONE
do 31 lipca 2025 roku**

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	Biała Podlaska	bialski	Miasto Biała Podlaska	Ekspertyza stanu technicznego jazu w km 2+400 rzeki Klukówka na terenie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budowli piętrzącej ze wskazaniem rodzaju i rozmiarów występujących nieprawidłowości w stanie technicznym jazu wraz ze sporządzeniem niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do realizacji.	27.06.2025	NIE	NIE
3	Biała Podlaska	krasnostawski, chełmski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, parczewski, radzyński, bialski	Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski	Wykonanie opracowania pt. "Opis wpływu planowanych działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla potrzeb poboru wód powierzchniowych rzeki Wieprz w ilości przekraczającej 2,500 mln m3 na rok"	Wykonanie opracowania dla potrzeb poboru wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w maksymalnej ilości około 150 mln m3 na rok na potrzeby Systemu Kanału Wieprz-Krzna, tj. do napełniania zbiorników retencyjnych Wód Polskich i prywatnych stawów rybnych.	03.06.2025	NIE	NIE
4	Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycince obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Biała Podlaska	bialski	Sławatycze	Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+660-336+760 – L-100 mb, w celu ochrony monastynu w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem, demontaż drutu ostrzowego (concertiny), drut pod wodą, Ciąg technologiczny z płyt drogowych dla potrzeb zabicia pali: roboty ziemne z transportem urobku, zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie ziemi w miejsce starorzecza, zagęszczanie ubijkami mechanicznymi, układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowego ciągu technologicznego z płyt żelbetowych, Roboty konstrukcyjne: plantowanie skarpy pod geowłókniną, wbijanie pali drewnianych palisad kafarem kroczącym, montaż kierownic i oczepu z drewna sosnowego okorowanego, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową powlekaną PCV, wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami a skarpą rzeki naprzemiennie faszyną luzem i grubym piaskiem, Roboty wykończeniowe: uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	29.04.2025	TAK	NIE
6	Sokołów Podlaski	siedlecki	Korczew	Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Bug w km 175+375-175+493 oraz jej zabudowa w m. Góry	Przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności plantowanie skarpy pod geowłókniną, wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego, wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepu z drewna sosnowego, wzmocnienie z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekaną PCV, ułożenie geowłókniny na skarpie, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem, wypełnienie przestrzeni między palami a skarpą rzeki piaskiem gliniastym z zagęszczeniem, darniowanie oraz obsianie skarp powyżej darniowania	14.04.2025	NIE	NIE
7	Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	01.04.2025	NIE	NIE
8	Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
9	Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz– Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
10	Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
11	Zamość	tomaszowski	Krynice	Awaryjne usługi związane z eksploatacją zbiornika wodnego Krynice, pow. tomaszowski	Obsługa pompo przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracą pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.05.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	08.07.2025	NIE	NIE
13	Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Carski" w km 0+000- 0+950	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	30.06.2025	NIE	NIE
14	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Zagłębcze w km 0+820-2+900	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
15	Zamość	parczewski	Sosnowica	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000-3+250	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
16	Zamość	lubartowski	Ostrów Lubelski	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000-2+160; 4+960-5+380	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
17	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzceń	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
18	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000-4+200	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
19	Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
20	Zamość	krasnostawski, świdnicki	Łopiennik Górny, Trawniki	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-19+025	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniowej się w dnie kanału.	11.07.2025	NIE	NIE
21	Zamość	chełmski, łęczyński	Siedliszcze Milejów Puchaczów Ludwin	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 19+025-40+570	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniowej się w dnie kanału.	08.07.2025	NIE	NIE
22	Zamość	lubelski	Lublin	Awaryjna diagnostyka pompy P3, przepompowni P1 zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w Lublinie przy ul. Grzybowej	Zakres zadania obejmuje: demontaż pompy P-3 z szybu rurowego, transport pompy do warsztatu celem przeprowadzenia serwisu i diagnostyki uszkodzenia, diagnostyka uszkodzenia wraz z oszacowaniem kosztów naprawy pompy, wymiana oleju, ponowny transport pompy (warsztat - pompownia), montaż pompy P-3 w szybie rurowym, podłączenie pompy, rozruch, pomontażowe pomiary elektryczne i elektrotechniczne	28.04.2025	NIE	NIE

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Sokołów Podlaski	sokołowski	m. Sokołów Podlaski	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących dla potrzeb awaryjnej naprawy skarpy prawej rzeki Kociołek	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących znajdujących się w skarpie prawej rzeki Kociołek	27.06.2025	NIE	NIE
24	Zamość	lubelski	Lublin	Opracowanie uproszczonego projektu technicznego naprawy drenażu zapory czołowej zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki przy prawym skrzydle budowli i naprawy konstrukcji żelbetowej skrzydła.	Opracowanie projektu ma na celu określenie przyczyny powstawania przesiąków wody w rejonie prawego skrzydła w dolnym stanowisku jazu i uszkodzeń konstrukcji żelbetowej prawego przyczółka wylotowego prawego.	14.07.2025	NIE	NIE