

WYKAZ MONTAŻOWY LINII KABLOWYCH

| | | Kable | | Trasa | | Wypoky | | | Rura | | | Głowica | | Odgromnik | Uwagi |
|--|----------|---------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|---------|-----------|-------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------|------------|--|
| nr linii | Napięcie | Typ | Długość | Skład | Dokład | Wymiar | Długość | przewiert | SV110 | RHDPEp225 | RHDPEp110 | POLT-24/1XO, 12/20kV | mufa kablowa SMOE815 16 | POLIM D24N | |
| - | kV | - | m | - | - | m | m | m | m | m | m | kpl. | | kpl. | - |
| LINIA nn-0,4kV w km 24+695 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0,4 | 3xYXAKXs 1x120mm2 12/20kV | 90 | mufa kablowa | mufa kablowa | 1,0x0,4 | 60 | 27 | 8 | | 27 | | 2 | | |
| LINIA SN-20kV L 804 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Wymiarki" 3xAFL6-70mm2 w km 32+470 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3xYXAKXs 1x120mm2 12/20kV | 130 | 59 Kpgo12-13,5/E | 60 Kpgo12-13,5/E | 1,0x0,4 | 60 | 96 | 8 | 96 | | 2 | | 2 | kabel wprowadzić na słupy ujęto rurę rezerwową |
| LINIA SN-20kV L 814 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Wymiarki" 3xAFL6-120mm2 w km 32+750 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3xYXAKXs 1x240mm2 12/20kV | 110 | 16_1 KMTgo-18/E | 16_2 KMTgo-18/E | 1,0x0,4 | 20 | 104 | 8 | 104 | | 2 | | 2 | kabel wprowadzić na słupy ujęto rurę rezerwową |
| LINIA SN-20kV L 806 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Hłowa" 3xAFL6-70mm2 w km 36+340 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3xYXAKXs 1x120mm2 12/20kV | 130 | 38 Kpgo22-13,5/E | 39 Kpgo22-13,5/E | 1,0x0,4 | 50 | 110 | 8 | 110 | | 2 | | 2 | kabel wprowadzić na słupy ujęto rurę rezerwową |
| LINIA SN-20kV L 806 "GPZ Jankowa Żagańska kier. RS Hłowa" 3xAFL6-35mm2 w km 38+110 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3xYXAKXs 1x120mm2 12/20kV | 110 | 2_13 K5go-12/E | 2_14 O4go-12/E | 1,0x0,4 | 30 | 110 | 8 | 110 | | 2 | | 2 | kabel wprowadzić na słupy ujęto rurę rezerwową |
| LINIA SN-20kV L 866 "RS Hłowa kier. Świątoszów" 3xAFL6-70mm2 w km 45+380 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 20 | 3xYXAKXs 1x120mm2 12/20kV | 120 | 93 Kpgo22-13,5/E | 94 Kpgo22-13,5/E | 1,0x0,4 | 50 | 100 | 8 | 100 | | 2 | | 2 | kabel wprowadzić na słupy ujęto rurę rezerwową |
| | | | | | | | | | | | | | | | |