

KOMUNIKAT LODOWY nr 38
z dnia 21.02.2026

PGW WP Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie informuje o występujących zjawiskach lodowych:

Stany wody i warunki atmosferyczne z godziny 8:00:

Wodowskaz	Km	Stan ostrze-gawczy	Stan alarmowy	Stan wody	Przyrost w ciągu 24h	Temp. wody	Temp. powietrza	Siła i kierunek wiatru
Biała Góra	545,6	360	470	189	-7	-	-	-
Słubice	584,1	360	410	179	0	-	-	-
Gozdowice	645,3	440	500	407	-1	0,1	-0,8	-
Bielinek	672,5	480	550	323	-1	-	-	-
Widuchowa	701,8	630	650	546	+2	0,3	-0,9	-
Gryfino	718,5	570	600	478	-19	0,1	-	-
Podjuchy	734,0	580	610	480	-20	0,1	0,3	SW 3,0
Most Długi	35,95	570	600	469	-21	0,1	-	-

Dane hydrologiczne: Źródło IMGW

AKTUALNE ZJAWISKA LODOWE:

L.p.	Rzeka	Miejsce charakterystyczne (miejscowość, wodowskaz, ujście rzeki)	Kilometraż (km + m)		Procent zalodzenia [%]	Grubość lodu [cm]	Uwagi
			od	do			
1.	Odra	ujście rz. Warty – m. Porzecze	617+600	633+700	100	10-30	Stała pokrywa lodowa + spiętrzenia
2.	Odra	m. Porzecze	633+700	634+500	-	-	Brak zjawisk lodowych
3.	Odra	m. Porzecze – m. Gozdowice	634+500	644+300	100	10-30	Stała pokrywa lodowa + spiętrzenia
4.	Odra	m. Gozdowice	644+300	645+700	-	-	Brak zjawisk lodowych
5.	Odra	m. Gozdowice – m. Markocin	645+700	671+000	100	10-20	Stała pokrywa lodowa + spiętrzenia
6.	Odra	m. Markocin – m. Widuchowa	671+000	702+000	-	-	Brak zjawisk lodowych
7.	Odra/Odra Wschodnia	m. Widuchowa – m. Gryfino	702+000	717+700	100	-	Pokrywa lodowa
8.	Odra/Odra Wschodnia	m. Gryfino – most Pionierów	717+700	737+100	-	-	Brak zjawisk lodowych
9.	Odra/Odra Wschodnia	Most Pionierów – ujście do j. Dąbie	737+100	741+600	100	-	Stojąca połamana kora

10.	Jezioro Dąbie	Ujście rz. Regalicy – wewnętrzne wody morskie	741+600	-	100	10	Stała pokrywa lodowa + stojąca połamana kra
11.	Odra Zach.	Jaz Widuchowa – Przekop Parnicki	0+000	33+700	100	5	Stała pokrywa lodowa
12.	Odra Zach.	Przekop Parnicki – wewnętrzne drogi morskie	33+700	36+550			Brak zjawisk lodowych

W dniu 21.02.2026 r. W godzinach 07:45–08:00 rozpoczęto III etap akcji lodołamania. Do działań przystąpiło 6 polskich i 4 niemieckie lodołamacze.

W pierwszej części III etapu prace prowadzone są na obszarze Szczecińskiego Węzła Wodnego, obejmując rzekę Regalicę oraz Jezioro Dąbie.

W drugiej części dnia planowane jest przesunięcie części jednostek w rejon operacyjny Gryfino–Widuchowa, położony około 35 km od bazy lodołamaczy w Szczecinie.

Warunki pogodowe:

Wieje południowy wiatr sprzyjający spławianiu kry w dół rzeki. Pracę lodołamaczy utrudnia jednak gęsta mgła. Temperatura powietrza rośnie i wynosi powyżej 0°C.

Spiętrzenia pokrywy lodowej:

1. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 1 m w km 704+500 - 705+000 rzeki Odry -**rozbite w dniu 14.01.26***
2. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -0,7 m w km 697+000 - 699+000 rzeki Odry- **rozbite w dniu 14.01.26***
3. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-0,9 m w km 690+200 – 690+800 rzeki Odry - **rozbite w dniu 15.01.26***
4. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 683+000 – 683+500 rzeki Odry - **rozbite w dniu 15.01.26***
5. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 m w km 680+500 – 681+200 rzeki Odry - **rozbite w dniu 15.01.26***
6. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 677+100 – 678+600 rzeki Odry. **rozbite w dniu 16.01.26***
7. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,0 m w km 675+000 – 676+800 rzeki Odry. - **rozbite w dniu 16.01.26***
8. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -0,8 m w km 672+500 – 673+500 rzeki Odry. **rozbite w dniu 16.01.26***
9. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -1,0 m w km 670+500 – 671+000 rzeki Odry.*
10. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 m w km 668+300 – 669+100 rzeki Odry.*
11. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 -1,5 m w km 656+600 – 664+400 rzeki Odry.*
12. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-0,8 m w km 655+000 – 656+500 rzeki Odry.*
13. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 1,5-2,5m w km 650+600 – 651+200 rzeki Odry*

14. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5 - 1,5 m w km 645+700 – 648+200 rzeki Odry*
15. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-1,2m w km 640+000 – 640+800 rzeki Odry*
16. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,5-1,5 m w km 634+500 – 634+900 rzeki Odry*
17. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8-2,0 m w km 626+000 – 633+700 rzeki Odry*
18. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,5 m w km 620+000 – 624+000 rzeki Odry*
19. *Spiętrzenie pokrywy lodowej na wysokość 0,8 -1,5 m w km 617+600 – 619+000 rzeki Odry*

**ZASTĘPCA DYREKTORA
Regionalnego Zarządu Gospodarki
Wodnej w Szczecinie
Bogdan Zakrzewski**

