

---

## KOSZTORYS OFERTOWY

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45233141-9	Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142-6	Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI: „BIEŻĄCE UTRZYMANIE DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA SKIERNIEWICE W 2026 ROKU”  
ADRES INWESTYCJI: LEŚNICTWO RYLSK  
DP NR 19 (NR INW. 220/00528)  
Powiat: rawski, Gmina: Sadkowice, Obręb ewid.: Jajkowice, Dz. ewid.: 93/1200, 94/1200, 96/1200, 97/1200, 99/1200, 100/1200, 101/1202  
DP NR 15 (NR INW. 220/00897)  
Powiat: rawski, Gmina: Cielądz, Obręb ewid.: Zuski, Dz. ewid.: 110/1202, 111/1202, 113/1200, 114/1200, 115/1200, 116/1200, 119/1200, 120/1201  
DL NR 131  
Powiat: rawski, Gmina: Cielądz, Obręb ewid.: Zuski, Dz. ewid.: 115/1200, 116/1200  
NAZWA INWESTORA: NADLEŚNICTWO SKIERNIEWICE  
ADRES INWESTORA: ZWIERZYNYEC 2, 96-100 SKIERNIEWICE

### SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

mgr inż. Paulina Karwańska-Kruszyna

DATA OPRACOWANIA: 07.04.2026

---

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT:	0,00 zł
PODATEK VAT:	(23%) 0,00 zł
OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT:	0,00 zł
SŁOWNIE:	zero i 00/100 zł

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.04.2026

Data zatwierdzenia

## Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		LEŚNICTWO RYLSK				
1.1		Dojazd pożarowy nr 19, numer inwentarzowy 220/00528				
1 d.1.1	KNNR 6 1301-05	Plantowanie darniny ze środka jezdni wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania do 10 cm wraz z rozgarnięciem materiału poza pas drogowy	m2	546,250	0,00	0,00
2 d.1.1	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie - plac manewrowy	m2	120,000	0,00	0,00
3 d.1.1	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	120,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 19, numer inwentarzowy 220/00528						0,00
1.2		Dojazd pożarowy nr 15, numer inwentarzowy 220/00897				
4 d.1.2	KNNR 6 0801-02	Wzruszenie istniejącej nawierzchni z kruszywa gr. do 10 cm mechanicznie	m2	85,000	0,00	0,00
5 d.1.2	KNNR 6 1102-03	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi do 5 cm	m2	60,000	0,00	0,00
6 d.1.2	KNNR 6 1102-04	Remonty cząstkowe nawierzchni tłuczniowych z zagęszczaniem tłucznia mechanicznie przy gł. wyboi 7 cm	m2	25,000	0,00	0,00
Razem dział: Dojazd pożarowy nr 15, numer inwentarzowy 220/00897						0,00
1.3		Droga leśna nr 06180131 oddział 115, 116				
7 d.1.3	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie nawierzchni wykonywane mechanicznie	m2	700,000	0,00	0,00
8 d.1.3	KNNR 6 0113-02	Wyrównanie nawierzchni kruszywem łamanym 0-63mm średniej gr. 20 cm wraz z wyprofilowaniem oraz zagęszczeniem	m2	700,000	0,00	0,00
Razem dział: Droga leśna nr 06180131 oddział 115, 116						0,00
Razem dział: LEŚNICTWO RYLSK						0,00
Kosztorys netto						0,00
VAT 23%						0,00
Kosztorys brutto						0,00