

Katowice, dnia 29 grudnia 2025 r.

INFORMACJA Nr 35/2025/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (4 wypadki powodujące czasową niezdolność do pracy), zaistniałego w dniu 13 sierpnia 2025 r., o godzinie 3³³, w następstwie wstrząsu o energii $8 \times 10^3 \text{J}$, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic w Katowicach.

Wypadek zaistniał w przodku drążonej Upadowej 14b-bis/510/S, w warstwie przystropowej pokładu 510, w polu S na poziomie 900 m.

Pokład 510 w warstwie przystropowej został zaliczony między innymi do II stopnia zagrożenia tapaniami, IV kategorii zagrożenia metanowego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Upadową 14b-bis/510/S, o nachyleniu do 2° , drążono z zastosowaniem kombajnu chodnikowego typu R-130. Obudowę wyrobiska stanowiły odrzwia typu ŁP12/V32/4/A, budowane w rozstawie co 0,8 m, stabilizowane rozporami stalowymi dwustronnego działania. Opinkę stropu i ociosów wykonywano z siatek stalowych. W stropie wyrobiska występowały iłowce o zmiennej miąższości od 2,70 m do 16,90 m, w spagu znajdował się węgiel pokładu 510 o miąższości do 10,8 m. Drążone wyrobisko przewietrzane było wentylacją odrębną kombinowaną z zasadniczym lutniociągami tłoczącym i zastosowaniem urządzenia chłodniczego. Do dnia 13 sierpnia 2025 r. przodkiem Upadowej 14b-bis/510/S uzyskano postęp około 862,0 m z zaplanowanych do wykonania 1535,0 m. W tym dniu, na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 000 sztygar zmianowy oddziału GRP-2, skierował do przodka Upadowej 14b-bis/510/S pięciu górników z zadaniem kontynuowania drążenia wyrobiska. Do godziny 330 wybrano zalegający urobek kombajnem chodnikowym i przystąpiono do prac związanych z zabezpieczeniem stropu poprzez zabudowę łuku stropnicowego kolejnych odrzwi obudowy.

O godzinie 333, nastąpił samoistny wstrząs górotworu o energii $8 \times 10^3 \text{J}$, zlokalizowany około 20 m w kierunku południowo - wschodnim od przodka. Wskutek oddziaływania wstrząsu w przodku wyrobiska odspoił się węgiel do głębokości około 2,0 m, a po stronach ociosów do około 1,0 m. Odspojone bryły węgla z czoła przodka uderzyły czterech górników stojących na spagu, powodując u nich obrażenia. Poszkodowani pracownicy wycofali się o własnych siłach z zagrożonego rejonu, w asyście pozostałych górników przebywających w tym wyrobisku. Po wyjeździe na powierzchnię, w punkcie pierwszej pomocy, dyżurujący lekarz udzielił poszkodowanym pracownikom pierwszej pomocy medycznej, po czym zostali oni przetransportowani do szpitala. Czas leczenia określono na okres od 1 do 2 tygodni. W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej.

Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie skutków wstrząsu górotworu o energii 8×10^3 J na pracowników zatrudnionych w przodku Upadowej 14b-bis/510/S, w warstwie przystropowej pokładu 510 na poziomie 900 m.

W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał:

- I. wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej wykonywania prac w Upadowej 14b-bis/510/S, w pokładzie 510 warstwa III, w polu S, na poziomie 900 m. do czasu:
 - a. przeprowadzenia oględzin miejsca wypadku zbiorowego,
 - b. usunięcia skutków zaistniałego wstrząsu, prowadząc te prace w oparciu o ustalenia zatwierdzone przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
 - c. zastosowanych rozwiązań technicznych w projekcie technicznym drażenia Upadowej 14b-bis/510/S, w aspekcie możliwości bezpiecznego dalszego drażenia tego wyrobiska w warunkach występujących zagrożeń naturalnych, a w szczególności zagrożeń tąpnięciami, metanowego i pożarami endogenicznymi,
- II. do czasu uzyskania ww. opinii, w rejonie Upadowej 14b-bis/510/S w pokładzie 510:
 - a. zabezpieczyć przodek w sposób zapewniający bezpieczeństwo pracowników i utrzymanie funkcjonalności wyrobiska, którego drażenie zostało wstrzymane,
 - b. prowadzić bieżącą kontrolę stanu zagrożeń naturalnych, między innymi: tąpnięciami, metanowego i pożarami endogenicznymi w oparciu o szczegółowe ustalenia kierownika ruchu zakładu górniczego pozytywnie zaopiniowane przez zespół do spraw zagrożeń naturalnych w składzie poszerzonym o specjalistów w zakresie adekwatnym do występujących zagrożeń,
- III. Polskiej Grupie Górniczej S.A. w Katowicach bezzwłoczne sprawdzenie prawidłowości rozwiązań technicznych określonych dla drażenia Upadowej 14b-bis/510/S, w pokładzie 510 warstwa III przystropowa, w polu S, na poziomie 900 m, ujętych w zweryfikowanym „Projekcie technicznym drażenia przodka: Upadowa 14b-bis/510/S, w pokładzie 510/III, w polu S, na poziomie 900 m w Kopalni Węgla Kamiennego Staszic - Wujek Ruch Murcki - Staszic”, poprzez uzyskanie opinii Komisji do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.