

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW w Lublinie

stan na 30 listopada 2025 r.

Liczba ogłoszonych postępowań

w listopadzie 2025 r. ogłoszono 20 zadań

Liczba zakończonych zadań

do końca listopada 2025 r. zakończono realizację 190 zadań

Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w listopadzie 2025 r.

Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do 30 listopada 2025 r.

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA w miesiącu listopadzie 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski, wyszkowski	Sadowne, Brańszczyk, Łochów	Remont nawierzchni drogi przywałowej wału przeciwpowodziowego rzeki Bug w km 77+360 - 90+200	Remont nawierzchni drogi przywałowej-profilowanie drogi z uzupełnieniem nawierzchni pospółką	13.11.2025	NIE	NIE
2	ZZ Biała Podlaska	bialski	Międzyrzec Podlaski Miasto	Awaryjne usługi związane z pielęgnacją drzew do 30% korony na terenie miasta Międzyrzec w pasie rzeki Krzna	Wykonanie pielęgnacji drzew polegających na wycięciu gałęzi i usunięciu połamanych gałęzi zagrażających bezpieczeństwu	21.11.2025	NIE	NIE
3	ZZ Biała Podlaska	bialski	Biała Podlaska, Drelów	Utrzymanie rzeki Danówka w km 0+000-20+500	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna, wygrabianie skoszonej roślinności	18.11.2025	NIE	TAK
4	ZZ Zamość	zamojski	Zwierzyniec	Zabudowa wyrwy w prawej skarpie rzeki Wieprz w m. Zwierzyniec	Formowanie i zagęszczenie nasypów, umocnienie podstawy skarty rzeki podwójna kieszka faszynową.	06.11.2025	NIE	NIE
5	ZZ Zamość	zamojski	Nielisz	Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Werbka w km 1+310-1+357 wraz konserwacją koryta rzeki w km 0+000 ÷ 0-865	Umocnienie podstawy skarpy rzeki kieszką faszynową, zasypanie wyrwy, zagęszczenie gruntu wbudowanego w skarpe rzeki, wykonanie narzutu kamiennego luzem, wycinka krzaków, wykoszenie roślinności ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem, wykoszenie roślinności z pasa holowniczego, mechaniczne odmulenie dna rzeki, rozplantowanie urobku po wykonanym odmuleniu.	06.11.2025	NIE	TAK
6	ZZ Zamość	krasnostawski	Łopiennik Górny	Remont górnego stanowiska jazu w km 0+000 kanału Wieprz-Krzna	Oczyszczenie terenu z roślinności poprzez jej wykoszenie i wygrabienie, usunięcie namulisk z prawej skarpy w górnym stanowisku jazu wraz z przerzutem pozyskanego gruntu, rozplantowanie urobku i zagospodarowanie odkładu, oczyszczenie istniejących umocnień betonowych oraz ich naprawa, wykonanie umocnień biologicznych skarpy.	13.11.2025	NIE	NIE
7	ZZ Zamość	krasnostawski	Krasnystaw	Zabudowa wyrwy w prawej skarpie rzeki Żółkiewka w km 0+680 - 0+890 w m. Krasnystaw	Umocnienie podstawy skarpy rzeki kieszką faszynową, zasypanie wyrwy, zagęszczenie gruntu wbudowanego w skarpe rzeki, plantowanie powierzchni skarpy, wykonanie biologicznego umocnienia skarpy w formie obsiewu mieszaną traw	06.11.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
8	ZZ Zamość	lubartowski	Kanionka	Zabudowa wyrw w skarpach rzeki oraz naprawa umocnień skarp z kieszki faszynowej koryta rzeki Parysówka w km 2+750 - 3+300 w m. Kamionka	Umocnienie podstawy skarpy rzeki kieszką faszynową, wycinka krzaków porastających koryto rzeki, mechaniczne odmulenie dna rzeki, rozplantowanie urobku po wykonanym odmuleniu, ręczne odmulenie dna rzeki w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego wraz z rozplantowaniem urobku, wykoszenie roślinności ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem.	06.11.2025	NIE	TAK
9	ZZ Zamość	puławski	Żyrzyn	Utrzymanie koryta rzeki Duży Piotr w km 8+044 – 9+200, 11+200 – 12+500, 12+684 - 13+930, 14+000 - 15+530	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem, odmulenie dna koryta rzeki.	13.11.2025	NIE	TAK
10	ZZ Biała Podlaska	bialski	Biała Podlaska, Leśna Podlaska	Zabudowa wyrw w skarpie zbiornika Terebela	Wykonanie zabudowy wyr, przygotowanie terenu, prace ziemne, formowanie i zgęszczanie gruntu, darniowanie	20.11.2025	NIE	NIE
11	ZZ Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Roboty awaryjne na Kanale Wieprz-Krzna w km 77+152-129+860	Wykonanie zabudowy wyr, przygotowanie terenu, prace ziemne, formowanie i zgęszczanie gruntu, wykonanie palisady, obsianie skarp	27.11.2025	NIE	NIE
12	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Włodawa	Awaryjna zabudowa wyrw w skarpach rzeki Tarasienka w km 3+220-3+320	Przygotowanie terenu, wykonanie opasek z kieszek faszynowych, zabudowa wyrw w skarpach, formowanie i zagęszczanie nasypów, plantowanie, umocnienie skarpy siatką	20.11.2025	NIE	NIE
13	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Uchanie	Zabezpieczenie ścian pionowych doku wylotowego jazu w km 2+019 rzeki Uchańka zgodnie z decyzją WINB w Lublinie	Wykonanie i montaż belki stalowej, czyszczenie przez szcztokowanie, malowanie pędzlem	18.11.2025	NIE	NIE
14	ZZ Zamość	parczewski	Parczew, Dębowa Kłoda	Utrzymanie koryta rzeki Piwonia w km 12+000-23+670	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, lokalna wycinka krzaków wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego z wycinki materiału	24.11.2025	NIE	TAK
15	ZZ Zamość	świdnicki	Mełgiew	Awaryjna zabudowa prawej skarpy rzeki Stawek-Stoki w km 9+490-9+510	Odmulenie cieków, rozplantowanie urobku, wykonanie palisady, formowanie, umocnienie i zagęszczenie nasypów.	18.11.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data wszczęcia postępowania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
16	ZZ Zamość	lukowski	Stanin	Awaryjna zabudowa wyrwy w korycie rzeki Bystrzyca Duża	Rozbiórka zniszczonych elementów betonowych, formowanie i zagęszczenie nasypów, zabudowa gruntowa wyrw, wykonanie opasek z kieszki faszynowej.	18.11.2025	NIE	NIE
17	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Skórzec	Zabudowa wyrw wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki Skórczyk w km 1+415-1+850	Zabudowa wyrw wraz z naprawą ubezpieczenia skarp rzeki	27.11.2025	NIE	NIE
18	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Tomaszów Lubelski	Zabudowa wyrwy obustronnie w brzegach rzeki Sołokija w km 75+200-75+300	Roboty ziemne, wykaszanie ręczne porostów wraz z wygrabianiem, plantowanie i obsianie skarp	27.11.2025	NIE	NIE
19	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Chełm	Roboty awaryjne na rzece Garka w km 4+240-4+370	Prace ziemne, ręczne formowanie nasypów, zagęszczanie nasypów, plantowanie	27.11.2025	NIE	NIE
20	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Sadowne	Prace awaryjne - wydobycie nagromadzonego osadu z dna zbiornika wyrównawczego w części wlotowej do Przepompowni Wilczogęby	Usunięcie zalegającego osadu z dna zbiornika	28.11.2025	NIE	NIE

ZADANIA ZAKOŃCZONE do 30 listopada 2025 roku

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ZZ Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 0+000 - 139+880" - dwie części. Część II Eksploatacja Systemu wodnego Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Obsługa, eksploatacja oraz rozrząd wody w systemie wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
2	ZZ Biała Podlaska	bialski	Miasto Biała Podlaska	Ekspertyza stanu technicznego jazu w km 2+400 rzeki Klukówka na terenie Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania budowli piętrzącej ze wskazaniem rodzaju i rozmiarów występujących nieprawidłowości w stanie technicznym jazu wraz ze sporządzeniem niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do realizacji.	27.06.2025	NIE	NIE
3	ZZ Biała Podlaska	krasnostawski, chełmski, świdnicki, łęczyński, lubartowski, parczewski, radzyński, bialski	Łopiennik Górny, Rejowiec Fabryczny, trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Ludwin, Uścimów, Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica, Międzyrzec Podlaski	Wykonanie opracowania pt. "Opis wpływu planowanych działań na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych dla potrzeb poboru wód powierzchniowych rzeki Wieprz w ilości przekraczającej 2,500 mln m3 na rok"	Wykonanie opracowania dla potrzeb poboru wód powierzchniowych z rzeki Wieprz w maksymalnej ilości około 150 mln m3 na rok na potrzeby Systemu Kanału Wieprz-Krzna, tj. do napełniania zbiorników retencyjnych Wód Polskich i prywatnych stawów rybnych.	03.06.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
4	ZZ Biała Podlaska	bialski	Biała Podlaska, Miasto Biała Podlaska	Utrzymanie rzeki Krzna w km 30+900 - 48+350	Utrzymanie rzeki tj. mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową, ręczne wykaszanie roślinności ze skarp wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykaszanie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem.	12.10.2025	NIE	TAK
5	ZZ Biała Podlaska	parczewski, radzyński, bialski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Podedwórze, Jabłoń, Milanów, Komarówka Podlaska, Drelów, Kąkolewnica Wschodnia, Międzyrzec Podlaski	Utrzymanie Kanału Wieprz-Krzna w km 73+020 - 139+880	Koszenie i wykaszanie brzegów kanału: oczyszczenie zalegających konarów i gałęzi na groblach, ławach i koryta KWK wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli, ręczne wykaszanie porostów ze skarp pierwszego przekroju, ław wewnętrznych, skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów z dna wraz z wygrabianiem, rozdrabnianie wykoszonego porostu.	06.09.2025	NIE	NIE
6	ZZ Biała Podlaska	parczewski, włodawski	Sosnowica, Dębowa Kłoda, Wryki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik K-Z w km 0+000 - 10+400	Koszenie i wykaszanie brzegów doprowadzalnika: mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp wewnętrznych, zewnętrznych i korony, i ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	06.09.2025	NIE	NIE
7	ZZ Biała Podlaska	parczewski	Jabłoń, Podedwórze	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik H w km 0+000 - 3+280	Koszenie i wykaszanie brzegów doprowadzalnika: mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli oraz mechaniczne wykaszanie porostów z dna.	06.09.2025	NIE	NIE
8	ZZ Biała Podlaska	włodawski, parczewski	Wryki, Podedwórze	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik Z-M w km 0+000 - 2+920	Koszenie i wykaszanie brzegów doprowadzalnika: mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp zewnętrznych i wewnętrznych oraz korony grobli oraz oczyszczenie zalegających drzew, konarów i gałęzi wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	06.09.2025	NIE	NIE
9	ZZ Biała Podlaska	bialski	Łomazy, Rossosz, Wisznice,	Utrzymanie rzeki Zielawa w km 23+800 - 46+100	Utrzymanie rzeki tj. mechaniczne koszenie porostów ze skarp ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową, ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykaszanie porostów z dna koparką z łyżką koszącą, ręczne wykaszanie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem, rozdrobnienie wykoszonego porostu.	12.10.2025	NIE	TAK
10	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Wryki	Utrzymanie zbiornika Zahajki - grobla obwodowa i działowa	Utrzymanie zbiornika tj. mechaniczne wykaszanie porostów z korony grobli ciągnikiem kołowym z kosiarką bijakową, ręczne wykaszanie porostów z korony grobli.	01.09.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
11	ZZ Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Usuwanie zatorów i powalonych drzew na wodach Nadzoru Wodnego w Białej Podlaskiej	Mechaniczne i ręczne usuwanie zatorów z koryt rzek, usuwanie z koryt rzek złomów i wywrotów wraz z przecinaniem i obróbką, ręczne przenoszenie drewna z przeciętych wywrotów i złomów.	28.11.2025	NIE	NIE
12	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Chełm, Miasto Chełm	Utrzymanie rzeki Uherka w km 21+000 - 29+500, 30+600 - 35+500	Ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, mechaniczne wykaszanie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków z mechanicznym rozdrabnianiem.	22.09.2025	NIE	TAK
13	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Chełm	Utrzymanie rzeki Garka w km 0+000 - 5+990, 6+230 - 10+180	Mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie roślinności ze skarp wraz z wygrabianiem, ręczne wykoszenie roślinności z dna cieku, ręczne wykaszanie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	02.10.2025	NIE	TAK
14	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Kamień	Utrzymanie rzeki Kanał Kacap w km 0+000 - 4+000, 4+200 - 11+400	Ręczne wykaszanie porostów ze skarp cieku wraz z wygrabianiem, ręczne wykoszenie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie.	03.10.2025	NIE	TAK
15	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Sawin	Utrzymanie rzeki Lepietucha w km 0+000 - 4+570	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy oraz dna, ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	10.09.2025	NIE	TAK
16	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Chełm	Utrzymanie zbiornika Stańków	Mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	06.09.2025	NIE	TAK
17	ZZ Biała Podlaska	chełmski	Dorohusk	Utrzymanie wału Dorohusk w km 0+000 - 1+520	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy, ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków bez karczowania wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	01.09.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
18	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Uchanie	Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego jazu w km 2+019 rzeki Uchańka w m. Aurelin, gm. Uchanie, pow. hrubieszowski, woj. lubelskie	Ocena stanu technicznego wraz ze sporządzeniem przedmiaru robót remontowych i naprawczych do wykonania w celu doprowadzenia obiektu do odpowiedniego stanu technicznego oraz kontrolą okresową, co najmniej raz na pięć lat, połączonej z kontrolą okresową co najmniej raz w roku.	27.06.2025	NIE	NIE
19	ZZ Biała Podlaska	zadanie dotyczy kilku powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Nodnego w Chełmie	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	21.11.2025	TAK	NIE
20	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski	Hrubieszów Miasto, Tyszowce	Utrzymanie rzeki Huczwa w km 5+100 - 11+100 i 43+100 - 44+600	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, mechaniczne wykaszanie porostów z dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, odmulenie cieku w km 7+040-7+528, 7+728-8+235, grubość warstwy namułu 30cm, wraz z rozplantowaniem.	10.10.2025	TAK	TAK
21	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Mircze	Utrzymanie rzeki Bukowa A w km 0+000 - 5+940	Mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, odmulenie cieku w km 0+000-0+990, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	02.10.2025	TAK	TAK
22	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski, hrubieszowski	Tyszowce, Mircze	Utrzymanie rzeki Kanał Lipowiec w km 0+000 - 14+080	Mechaniczne i ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna z wygrabianiem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, odmulenie cieku w km 10+750-11+740, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	17.09.2025	TAK	TAK
23	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Mircze	Utrzymanie budowli regulacyjnej rzeki Bug w Kryłowie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp.	26.08.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
24	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski, zamojski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe roczne stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikających z ustawy Prawo budowlane	Kontrola oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	18.08.2025	NIE	NIE
25	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski, tomaszowski, zamojski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Wodnego w Hrubieszowie	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	28.11.2025	TAK	NIE
26	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Wycinka drzew przy rzece Huczwa w km 9+130 - 9+330 w m. Hrubieszów	Czynności polegające na wycince obumarłych drzew zagrażających bezpieczeństwu ludzi i mienia.	28.02.2025	NIE	NIE
27	ZZ Biała Podlaska	białski	Międzyrzec Podlaski	Utrzymanie rzeki Krzna w km 58+150 - 58+700, 66+600 - 68+650	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem, mechaniczne koszenie roślinności z dna kosiarką pływającą wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności.	22.10.2025	NIE	TAK
28	ZZ Biała Podlaska	łukowski, białski	Łuków, Miasto Łuków, Trzebieszów, Międzyrzec Podlaski, Miasto Międzyrzec Podlaski	Utrzymanie rzeki Krzna Północna w km 0+000 - 35+300	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna, ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów z dna wraz z wygrabianiem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	22.10.2025	NIE	TAK
29	ZZ Biała Podlaska	białski	Międzyrzec Podlaski, Miasto Międzyrzec Podlaski	Utrzymanie rzeki Piszczanka w km 0+000 - 8+000	Mechaniczne koszenie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, mechaniczne koszenie porostów z dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie bez karczowania krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	22.09.2025	NIE	TAK
30	ZZ Biała Podlaska	łukowski, siedlecki	Trzebieszów, Zbuczyn	Utrzymanie rzeki Kanał Maciejowski w km 6+100 - 13+000	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna cieku.	22.09.2025	NIE	TAK
31	ZZ Biała Podlaska	łukowski, białski, radzyński	Międzyrzec Podlaski, Kąkolewnica, Łuków	Utrzymanie rzeki Krzna Południowa w km 0+000 - 44+170	Mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp i dna, ręczne wykaszanie porostów ze skarp, ręczne wykaszanie porostów z dna cieku wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie.	10.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
32	ZZ Biała Podlaska	łukowski, bialski, łosicki, siedlecki, radzyński	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrole okresowe, co najmniej raz w roku, budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Łukowie	Zakres zadania obejmuje sprawdzenie stanu technicznego budowli, sporządzenie dokumentacji fotograficznej, w tym elementów wskazanych do naprawy, sporządzenie kosztorysów bez cen i wartości, tzw. dawny kosztorys „ślepy”.	29.08.2025	NIE	NIE
33	ZZ Biała Podlaska	bialski	Międzyrzec Podlaski	Ocena stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 57+700 rzeki Krzna w m. Puchacze, gm. Międzyrzec Podlaski wraz z kontrolą raz na 5 lat	Ocena stanu technicznego połączona z kontrolą okresową- co najmniej raz w roku oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazie w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	18.08.2025	NIE	NIE
34	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Tomaszów Lubelski	Utrzymanie rzeki Sołokija w km 77+620 - 83+200	Mechaniczne wykaszanie porostów, ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	02.09.2025	NIE	TAK
35	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Łaszczów	Utrzymanie rzeki Huczwa w km 52+800 - 57+150	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności, mechaniczne usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się w dnie, mechaniczne koszenie porostów z dna, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	03.09.2025	NIE	TAK
36	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Rachanie	Utrzymanie rzeki Ciek Siemierz w km 0+203 - 6+576	Ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem, mechaniczne wykaszanie porostów ze skarp i dna, odmulenie cieku w km 0+580-0+900, 0+900-1+540, grubość warstwy namułu 30 cm wraz z rozplantowaniem, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	08.09.2025	TAK	TAK
37	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski, lubaczowski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Rozbiórka tam bobrowych na wodach Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim	Zakres obejmuje rozbiórkę tam wykonanych w korytach rzek i kanałów ze złożeniem wydobytego materiału przy górnej krawędzi skarp z oczyszczeniem koryta i odmuleniem dna cieku lub kanału na odcinku długości 30 m w obrębie tamy, ręczne przenoszenie materiału wydobytego z tamy, wywożenie pociętych dłużyc, karpiny, gałęzi, roślinności oraz innych zanieczyszczeń, załadunek wydobytego materiału na przyczepę, transport i utylizacja odpadów.	24.11.2025	TAK	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
38	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Ulhówek	Remont jazu koźłowego w km 20+326 rzeki Rzeczyca	Ręczne czyszczenie konstrukcji kratowych jazu wraz z odtłuszczeniem, malowanie pędzlem, rozebranie elementów drewnianych kładki jazu i wykonanie kładki.	11.09.2025	NIE	NIE
39	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	Łaszczów, Jarczów	Zabudowa wyrw obu stronnie w brzegach rzeki Huczwa w km 55+965 - 55+995, 64+310 - 64+330, 68+115 - 68+125	w km 55+965 - 55+995 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, budowa faszynady, roboty ziemne koparkami z transportem urobku, usunięcie namuliska z koryta rzeki z wbudowaniem wydobytego urobku w faszynadę, plantowanie skarp rzeki, obsiew skarp. w km 64+310 - 64+330 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych kieszek faszynowych, budowa faszynady, usunięcie namuliska z koryta rzeki z wbudowaniem wydobytego urobku w faszynadę, plantowanie skarp rzeki, obsiew skarp. w km 68+115 - 68+125 rzeki Huczwa: ręczne wykoszenie porostów ze skarp wraz z wygrabieniem, wykonanie ubezpieczenia stopy skarpy z podwójnych i potrójnych kieszek faszynowych, wykonanie palisady z kołków drewnianych, ręczne wykonanie narzutu kamiennego.	10.09.2025	NIE	NIE
40	ZZ Biała Podlaska	tomaszowski	zadanie dotyczy wszystkich gmin w granicach NW	Kontrola okresowe roczne stanu technicznego budowli hydrotechnicznych innych niż wały przeciwpowodziowe wynikające z ustawy Prawo budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Tomaszowie Lubelskim	Kontrola oraz sporządzenie niezbędnych przedmiarów robót remontowych i naprawczych do wykonania na jazach w celu doprowadzenia obiektów do odpowiedniego stanu technicznego.	15.09.2025	NIE	NIE
41	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulín	Utrzymanie rzeki Ciek Bubnowo w km 6+050 - 8+200	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna (z wygrabieniem skoszonej roślinności), ręczne ścinanie (bez karczowania krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, usunięcie ze skarp roślinności z bryłą korzeniową w obrębie budowli piętrzącej.	02.09.2025	NIE	TAK
42	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulín	Utrzymanie rzeki Ciek Olszowo w km 0+000 - 4+750	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna (z wygrabieniem skoszonej roślinności), usunięcie ze skarp roślinności z bryłą korzeniową w obrębie budowli piętrzącej.	12.09.2025	NIE	TAK
43	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Włodawa, Hańsk, Wola Uhruska	Utrzymanie rzeki Tarasienka w km 0+000 - 3+320, 3+470 - 5+500	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabieniem wykoszonej roślinności.	12.09.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
44	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Miasto Włodawa, Włodawa, Stary Brus, Urszulin	Utrzymanie rzeki Włodawka 0+000 - 4+600, 4+700 - 6+780, 20+580 - 22+530, 25+050 - 31+500	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem wykoszonej roślinności, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem, usunięcie ze skarp roślinności z bryłą korzeniową w obrębie budowli piętrzącej.	02.10.2025	NIE	TAK
45	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulin	Utrzymanie zbiornika Wytyczno	Mechaniczne koszenie porostów z grobli zbiornika, rowów opaskowych i zbiornika wyrównawczego, ręczne wykoszenie porostów z grobli zbiornika, rowów opaskowych, zbiornika wyrównawczego i placu przepompowni wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie krzaków z mechanicznym rozdrabnianiem, rozgarnianie kretowisk na grobli zbiornika.	09.10.2025	NIE	TAK
46	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulin	Utrzymanie Kanału Bubnowo-Garbatówka w km 0+000 - 5+570	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności.	05.09.2025	NIE	TAK
47	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Urszulin	Utrzymanie Kanału Bogdanka-Jezioro Wytyckie w km 1+350 - 4+130	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne wykoszenie porostów z dna wraz z wygrabianiem, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	05.09.2025	NIE	TAK
48	ZZ Biała Podlaska	białski	Miasto Terespol, Terespol	Utrzymanie rzeki Kanał R-1 w km 0+000 - 1+440, 1+570 - 3+520	Mechaniczne i ręczne koszenie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie krzaków (bez karczowania) wraz z mechanicznym rozdrabnianiem.	12.09.2025	NIE	TAK
49	ZZ Biała Podlaska	białski	Urszulin	Udrożnienie syfonu w km 5+300 Kanału Bubnowo-Garbatówka	Oczyszczenie umocnień wlotu i wylotu syfonu, wykonanie grodzy ziemnej, wypompowywanie wody ze stanowiska górnego syfonu, mechaniczne – hydrodynamiczne czyszczenie z namułu przewodu syfonu, oczyszczenie terenu z zanieczyszczeń oraz koryta rzeki z nagromadzonego materiału przed studnią wlotową do syfonu wraz z rozplintowaniem wydobytego urobku.	21.10.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
50	ZZ Biała Podlaska	bialski	Sławatycze	Doraźne zabezpieczenie wyrwy brzegowej rzeki Bug w km 336+660-336+760 – L-100 mb, w celu ochrony monastynu w Jabłecznej w m. Jabłeczna, gm. Sławatycze, pow. bialski, woj. lubelskie	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe: ręczne wykoszenie porostów ze skarp z wygrabieniem, demontaż drutu ostrzowego (concertiny), drut pod wodą, Ciąg technologiczny z płyt drogowych dla potrzeb zabicia pali: roboty ziemne z transportem urobku, zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczenie ziemi w miejsce starorzecza, zagęszczanie ubijakami mechanicznymi, układanie, rozbieranie i utrzymanie czasowego ciągu technologicznego z płyt żelbetowych, Roboty konstrukcyjne: plantowanie skarpy pod geowłókninę, wbijanie pali drewnianych palisad kafarem kroczącym, montaż kierownic i oczepu z drewna sosnowego okorowanego, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową powlekaną PCV, wypełnienie przestrzeni pomiędzy palami a skarpą rzeki naprzemiennie faszyną luzem i grubym piaskiem, Roboty wykończeniowe: uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	29.04.2025	TAK	NIE
51	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Wola Uhruska	Naprawa przepustu wałowego w km 4+222 wału przeciwpowodziowego Stulno	Zakres zamówienia obejmuje ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, roboty ziemne koparkami z transportem urobku do zasypania nor bobrowych, mechaniczne rozkopanie i ręczne zasypywanie nor bobrowych, plantowanie skarp i dna, umocnienie skarpy odpowietrzanej wału siatką stalową, obsiew skarp, grodzia ziemna o wysokości do 1,5 m z umocnieniem stopy skarpy darnią, pompowanie wody ze stanowiska górnego w czasie trwania robót, wymiana kręgu i przyczółku w przepuscie, wykonanie podsypki, umocnienie skarp wykopów i nasypów geowłókniną hydrotechniczną, wykonanie budowli siatkowo-kamiennej, palisady, opasek pojedynczych z kieszek faszynowych.	06.09.2025	NIE	NIE
52	ZZ Biała Podlaska	włodawski	Wola Uhruska	Utrzymanie wału przeciwpowodziowego Stulno w km 0+000 - 3+330, 3+650 - 4+600, 4+800-6+160	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów, ręczne ścinanie (bez karczowania krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem).	01.09.2025	NIE	NIE
53	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki	Klukowo	Utrzymanie cieków Dopływ z Klukowa w km 0+000-2+997	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	17.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
54	ZZ Sokółów Podlaski	bielski, wysokomazowiecki	Brańsk, Rudka, Ciechanowiec	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik A0 w km 0+000-7+965	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
55	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Rudka	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik AM w km 0+000-4+230	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
56	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Boćki, Brańsk	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C w km 0+000-8+900	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
57	ZZ Sokółów Podlaski	siemiatycki	Milejczyce	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik C1 w km 0+000-5+120	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
58	ZZ Sokółów Podlaski	hajnowski	Kleszczele	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik D w km 0+000-4+285	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
59	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Boćki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik E w km 0+000-6+536	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
60	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Boćki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik EG w km 0+000-7+100	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
61	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Boćki	Utrzymanie kanału Doprowadzalnik G w km 0+000-5+268	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
62	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Brańsk, Rudka	Utrzymanie rzeki Brzezinka w km 0+000-10+100	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	TAK
63	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Bielsk Podlaski, Wyszki	Utrzymanie rzeki Ciek spod Grabowca w km 0+000-10+700	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	TAK
64	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki	Ciechanowiec, Klukowo	Utrzymanie rzeki Ciek spod Klukowa w km 3+218-16+563	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	NIE
65	ZZ Sokółów Podlaski	bielski	Boćki, Bielski Podlaski	Utrzymanie rzeki Ciek spod Knoryd w km 0+000-6+701, 7+574-13+402	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
66	ZZ Sokółów Podlaski	siemiatycki, bielski	Bocki, Brańsk, Grodzisk	Utrzymanie rzeki Czarna w km 13+644-23+472	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	NIE
67	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki, siemiatycki	Ciechanowiec, Grodzisk	Utrzymanie rzeki Kukawka w km 13+644-20+900	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	NIE
68	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki, bielski	Klukowo, Szepietowo, Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzeki Mień w km 8+998-25+500	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	TAK
69	ZZ Sokółów Podlaski	bielski, siemiatycki, hajnowski	Boćki, Milejczyce, Nurzec Stacja, Czeremcha	Utrzymanie rzeki Nurczyk w km 0+000-12+468	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
70	ZZ Sokółów Podlaski	bielski, hajnowski	Boćki, Orla, Kleszczule, Czeremcha	Utrzymanie rzeki Nurzec w km 86+163-99+900 i 100+750-107+510	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	11.10.2025	NIE	TAK
71	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki, siemiatycki, bielski	Klukowo, Ciechanowiec, Grodzisk, Brańsk	Utrzymanie rzeki Siennica w km 0+000-14+246	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewów i pędów – Fi 22,5 cm, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	14.10.2025	NIE	TAK
72	ZZ Sokółów Podlaski	siemiatycki, bielski, hajnowski, wysokomazowiecki	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody - na terenie Nadzoru Wodnego w Ciechanowcu.	Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej	12.11.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
73	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Repki	Utrzymanie rzeki Czapelka w km 5+970-14+550	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	22.09.2025	TAK	TAK
74	ZZ Sokółów Podlaski	łosicki	Platerów, Łosice, Olszanka	Utrzymanie rzeki Toczna w km 11+607-21+360, 21+710-27+090 i 28+040-40+900	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	24.10.2025	NIE	TAK
75	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Jabłonna Lacka	Utrzymanie rzeki Turna w km 4+312-8+364, 8+902-14+404 i 15+150-18+089	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	07.10.2025	NIE	TAK
76	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Korczew	Zasypanie wyrwy w lewym brzegu rz. Bug w km 175+375-175+493 oraz jej zabudowa w m. Góry	Przygotowanie terenu poprzez wykoszenie i wygrabienie roślinności plantowanie skarpy pod geowłókniną, wbicie drewnianych pali z drewna sosnowego, wykonanie i zamontowanie na palach kierownic oraz oczepu z drewna sosnowego, wzmocnienie z siatki stalowej ogrodzeniowej powlekanej PCV, ułożenie geowłókniny na skarpie, dociążenie geowłókniny workami wypełnionymi piaskiem, wypełnienie przestrzeni między palami a skarpą rzeki piaskiem gliniastym z zagęszczeniem, darniowanie oraz obsianie skarp powyżej darniowania	14.04.2025	NIE	NIE
77	ZZ Sokółów Podlaski	łosicki	Platerów, Łosice, Olszanka	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody na rzece Toczna	Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej	12.11.2025	NIE	NIE
78	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Sadowne	Utrzymanie rzeki Bojewka w km 1+218-10+161; 10+280-21+600	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	20.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
79	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Łochów, Sadowne, Stoczek	Utrzymanie rzeki Dzieciołek w km 0+000-5+527; 8+894-18+272	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	04.11.2025	NIE	TAK
80	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski	Brok, Ostrów Mazowiecka	Utrzymanie rzeki Grzybówka w km 0+000-10+620	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	06.10.2025	NIE	TAK
81	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski	Ostrów Mazowiecka	Utrzymanie rzeki Kanał Nieskórz- Kalinowo w km 0+000-11+280	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	06.10.2025	NIE	TAK
82	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski, węgrowski	Sadowne, Małkinia Górna	Utrzymanie rzeki Nowa Treblinka w km 0+000-0+505, 1+123-1+336, 1+525-4+921, 5+022-5+100, 6+780-15+962	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	20.10.2025	NIE	TAK
83	ZZ Sokółów Podlaski	wyszkowski	Brańszczyk	Utrzymanie rzeki Struga w km 0+000-7+035; 9+645-14+790	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	06.10.2025	NIE	TAK
84	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski	Małkinia Górna	Utrzymanie rzeki Treblinka w km 0+000-2+850	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	20.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
85	ZZ Sokółów Podlaski	ostrowski, wyszkowski	Brańszczyk, Ostrów Mazowiecka	Utrzymanie rzeki Tuchelka w km 0+000-12+955; 16+865-22+635	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	06.10.2025	NIE	TAK
86	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Łochów, Sadowne	Utrzymanie rzeki Ugoszcz w km 4+587-16+696; 32+722-34+813; 35+967-44+660	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	04.11.2025	NIE	TAK
87	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Brańszczyk	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu w km 4+090 i jazu w km 7+530 rzeka Tuchelka	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego - czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne, malowanie, montaż tablicy informacyjnej	05.11.2025	NIE	NIE
88	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Sadowne	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Ugoszcz w km 14+637 - NW Ostrów Mazowiecka	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Ugoszcz w km 14+637 - NW Ostrów Mazowiecka	01.09.2025	NIE	NIE
89	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Sadowne	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Bojewka w km 3+080, 5+204, 8+202, 9+630 - NW Ostrów Mazowiecka	Wykonanie opracowań w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na usługę wodną obejmującą piętrzenie i retencjonowanie wód powierzchniowych budowlami piętrzącymi rzeki Bojewka w km 3+080, 5+204, 8+202, 9+630 - NW Ostrów Mazowiecka	01.09.2025	NIE	NIE
90	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Mordy	Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000-7+945	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, suwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą do 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	29.09.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
91	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Siedlce	Utrzymanie rzeki Helenka w km 0+000-2+620; 4+650-13+680	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	27.10.2025	TAK	TAK
92	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Kotuń, Skórzec	Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 21+681-33+144; 35+785-43+240	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą do 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku	29.10.2025	TAK	TAK
93	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Mordy	Utrzymanie rzeki Liwiec w km 126+765-136+000	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą do 30 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	29.09.2025	TAK	TAK
94	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Wiśniew	Utrzymanie rzeki Myrcha w km 0+000-10+180 i 10+680-14+470	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	06.11.2025	NIE	TAK
95	ZZ Sokółów Podlaski	siedlecki	Suchożebry	Utrzymanie rzeki Sosenka w km 0+000-4+300 i 5+300-10+393	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	06.11.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
96	ZZ Sokołów Podlaski	siedlecki	Kotuń, Siedlce, Skórzec	Utrzymanie rzeki Świdnica w km 0+000-5+526; 6+526-8+829; 11+193-11+560 i 14+500-19+455	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	27.10.2025	TAK	TAK
97	ZZ Sokołów Podlaski	miński	Mrozy	Utrzymanie rzeki Witówka II w km 0+000-5+250 i 9+645-12+868	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	06.11.2025	NIE	TAK
98	ZZ Sokołów Podlaski	siedlecki	Wiśniew, Zbuczyn	Utrzymanie rzeki Zbuczynka w km 0+000-4+300 i 5+110-24+800	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry;	29.09.2025	NIE	TAK
99	ZZ Sokołów Podlaski	siedlecki	Skórzec	Wykonanie zaleceń oceny stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa jazu zasuwowego rzeka Kostrzyn w km 36+190	Wykonanie zaleceń oceny stanu technicznego jazu-demontaż zasuw, odmulenie, wykonanie zasuw, odtłuszczenie, malowanie, montaż znaków	05.11.2025	NIE	NIE
100	ZZ Sokołów Podlaski	siedlecki, węgrowski, miński, sokołowski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksploatacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody - na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach	Czynności eksploatacyjne budowli piętrzących dla potrzeb prowadzenia racjonalnej gospodarki wodnej	03.11.2025	NIE	NIE
101	ZZ Sokołów Podlaski	białski	Janów Podlaski	Utrzymanie rzeki Ciek C w km 0+420-1+620 i 2+230-6+510	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	19.09.2025	TAK	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
102	ZZ Sokołów Podlaski	hajnowski	Hajnówka	Utrzymanie rzeki Chwiszczej w km 4+740-16+868	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	31.10.2025	NIE	TAK
103	ZZ Sokołów Podlaski	siemiatycki	Siemiatycze	Utrzymanie rzeki Kamionka w km 16+450-24+560	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	31.10.2025	NIE	TAK
104	ZZ Sokołów Podlaski	hajnowski	Hajnówka Miasto Hajnówka	Utrzymanie rzeki Leśna Prawa w km 20+410-28+224	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	31.10.2025	NIE	TAK
105	ZZ Sokołów Podlaski	siemiatycki	Nurzec-Stacja	Utrzymanie rzeki Moszczonka w km 13+480-14+150	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, mechaniczne usuwanie namułu warstwą 20 cm wraz z rozplantowaniem urobku, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	31.10.2025	TAK	TAK
106	ZZ Sokołów Podlaski	siemiatycki	Nurzec-Stacja	Utrzymanie rzeki Pulwa w km 0+000-9+300, 10+800-11+700	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	31.10.2025	NIE	TAK
107	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Ceranów, Sterdyń, Kosów Lacki, Sabnie, Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Buczynka w km 0+000-40+000	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	06.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
108	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Sterdyń, Sabnie, Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Cetynia w km 0+900-8+830, 10+300-34+600 i 39+200-39+525	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	14.10.2025	NIE	TAK
109	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Kosów Lacki, Kosów Lacki Miasto	Utrzymanie rzeki Kosówka w km 0+700-16+120	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	06.10.2025	NIE	TAK
110	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Sokołów Podlaski	Utrzymanie ciek Kociołek w km 0+000-3+300	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry	17.10.2025	NIE	NIE
111	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Utrzymanie rzeki Ada w km 0+970-4+090	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	29.09.2025	NIE	TAK
112	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Utrzymanie rzeki Czerwonka w km 1+250-3+177	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	29.09.2025	NIE	TAK
113	ZZ Sokołów Podlaski	węgrowski	Wierzбно, Korytnica	Utrzymanie rzeki Czerwonka II w km 3+819-4+305, 5+353-10+410 i 10+455-10+830	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	16.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
114	ZZ Sokółów Podlaski	wołomiński	Jadów, Strachówka	Utrzymanie rzeki Kobylanka w km 1+190-1+650, 1+670-9+268 i 9+290-11+015	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	16.10.2025	NIE	TAK
115	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Miedzanka w km 13+850-24+257	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	10.10.2025	TAK	TAK
116	ZZ Sokółów Podlaski	wołomiński	Jadów, Strachówka	Utrzymanie rzeki Osownica w km 4+400-7+390 i 9+880-13+030	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	16.10.2025	NIE	TAK
117	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Wierzbno	Utrzymanie rzeki Struga w km 3+375-4+130 i 9+330-12+050	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia z rozdrobnieniem przy użyciu rębaka, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry;	16.10.2025	NIE	TAK
118	ZZ Sokółów Podlaski	węgrowski	Węgrów	Wycinka drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	Mechaniczne karczowanie i ścinanie drzew piłą mechaniczną na terenie Nadzoru Wodnego w Węgrowie	01.04.2025	NIE	NIE
119	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki	Szepietowo, Wysokie Mazowieckie, Czyżew	Utrzymanie rzeki Brok w km 51+470-51+982 i 72+070-92+491	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	11.09.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
120	ZZ Sokołów Podlaski	ostrowski, zambrowski, wysokomazowiecki	Zaręby Kościelne, Andrzejewo, Zambrów, Wysokie Mazowieckie	Utrzymanie rzeki Brok Mały w km 4+000-44+160	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	17.09.2025	NIE	TAK
121	ZZ Sokołów Podlaski	zambrowski	Szumowo	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa przepustu z piętrzeniem w km 11+627, 12+335 i 13+160 rzeki Wągroda	Wykonanie zaleceń kontroli stanu technicznego przepustu z piętrzeniem- mechaniczne odmulenie, czyszczenie powierzchni betonowych, odtłuszczenie, malowanie, montaż znaków wodnych	11.09.2025	NIE	NIE
122	ZZ Sokołów Podlaski	sokołowski	Ceranów	Wykonanie zaleceń okresowych kontroli stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Bug w km 26+524-37+814	Prace remontowe polegające na uzupełnieniu ubytków w skarpach i koronie wałów dowiezioną ziemią wraz z zagęszczeniem, plantowaniem i obsiewem mieszaną traw.	10.10.2025	NIE	NIE
123	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu - Eksploatacja przepompowni Dęblin-Masów - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzeniowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
124	ZZ Zamość	krasnostawski, świdnicki, chełmski, łęczyński, lubartowski, parczewski	Łopiennik Górny, Trawniki, Siedliszcze, Milejów, Puchaczów, Sosnowica, Uścimów, Ludwin, Dębowa Kłoda, Podedwórze	Usługi związane z eksploatacją systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna; Część 1 – Eksploatacja systemu wodnego kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-73+020 zlokalizowanego na terenie działania Zarządu Zlewni Zamość - styczeń 2025r.	Zakres rzeczowy obejmuje stałą obsługę, eksploatację oraz rozrząd wody (bez kosztów energii elektrycznej) w Systemie Wodnym Kanału Wieprz-Krzna. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.01.2025	NIE	NIE
125	ZZ Zamość	parczewski	Siemień	Usługi związane z utrzymaniem i eksploatacją przepompowni na terenie działania Zarządu Zlewni w Zamościu – Eksploatacja węzła wodnego Siemień, pow. Parczew - styczeń 2025r.	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzeniowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	14.01.2025	NIE	NIE
126	ZZ Zamość	tomaszowski	Krynice	Awaryjne usługi związane z eksploatacją zbiornika wodnego Krynice, pow. tomaszowski	Obsługa pompy przepompowni i zbiornika wyrównawczego, nadzór na pracę pomp, czynności eksploatacyjne wałów przeciwpowodzeniowych wraz z przepustami wałowymi. Ostatni miesiąc umowy zawartej w 2024 roku.	31.05.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
127	ZZ Zamość	lubartowski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Lubartów	Wykonanie czynności polegających na: przygotowaniu budowli do spiętrzenia wody, prowadzeniu eksploatacji oraz konserwacji obiektów w okresie retencjonowania wody w korytach rzek i prowadzenia nawodnień tj.: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli, usuwaniu namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp powyżej i poniżej budowli, bieżące usuwanie innych zanieczyszczeń, smarowanie towotem, uzupełnianie oleju przekładniowego, uzupełnianie brakujących smarowniczek na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym, transport i montaż szandorów oraz ich demontaż po zakończeniu piętrzenia.	03.10.2025	NIE	NIE
128	ZZ Zamość	parczewski	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Parczew	Wykonanie czynności polegających na: przygotowaniu budowli do spiętrzenia wody, prowadzeniu eksploatacji oraz konserwacji obiektów w okresie retencjonowania wody w korytach rzek i prowadzenia nawodnień tj.: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli, usuwaniu namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp powyżej i poniżej budowli, bieżące usuwanie innych zanieczyszczeń, smarowanie towotem, uzupełnianie oleju przekładniowego, uzupełnianie brakujących smarownicze na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym, transport i montaż szandorów oraz ich demontaż po zakończeniu piętrzenia.	19.11.2025	NIE	NIE
129	ZZ Zamość	radzyński	zadanie dotyczy kilku gmin w granicach NW	Eksplotacja budowli piętrzących dla potrzeb retencjonowania wody w korytach rzek zlokalizowanych na terenie działania RZGW Lublin, ZZ Zamość, NW Radzyń Podlaski	Wykonanie czynności polegających na: przygotowaniu budowli do spiętrzenia wody, prowadzeniu eksploatacji oraz konserwacji obiektów w okresie retencjonowania wody w korytach rzek i prowadzenia nawodnień tj.: wykoszenie porostów ze skarp i dna rzeki w obrębie budowli, usuwaniu namułu z dna cieku i betonowych umocnień skarp powyżej i poniżej budowli, bieżące usuwanie innych zanieczyszczeń, smarowanie towotem, uzupełnianie oleju przekładniowego, uzupełnianie brakujących smarowniczek na budowlach wyposażonych w zamknięcia mechaniczne, bieżąca kontrola poziomu wody spiętrzonej i regulacja poziomu zgodnie z potrzebami i pozwoleniem wodnoprawnym, transport i montaż szandorów oraz ich demontaż po zakończeniu piętrzenia.	21.11.2025	NIE	NIE
130	ZZ Zamość	zamojski	Nielisz	Chemiczna likwidacja kretów i nornic wraz z monitoringiem stwierdzającym występowanie w/w szkodników na terenie Zespołu Budowli Obiektu Hydrotechnicznego Nielisz w 2025 roku	Przegląd powierzchni przewidzianych do likwidacji szkodników, likwidację szkodników w miejscach ich aktywności oraz usunięcie kopców przez rozplantowanie na miejscu, okresowe, comiesięczne przeglądy monitorowanych powierzchni, likwidację szkodników w przypadku ich ponownej aktywności.	26.11.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
131	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka tam bobrowych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie tam bobrowych nor zwierząt wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna w obrębie zatoru, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych.	13.10.2025	TAK	NIE
132	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieku i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	08.07.2025	NIE	NIE
133	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Carski" w km 0+000- 0+950	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	30.06.2025	NIE	NIE
134	ZZ Zamość	puławski	Puławy	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Skoki" w km 0+000- 2+348- I i II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	24.10.2025	NIE	NIE
135	ZZ Zamość	puławski	Żyrzyn	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Strzyżowice" w km 0+000 ÷ 2+800 - I i II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	24.10.2025	NIE	NIE
136	ZZ Zamość	rycki	Dęblin	Roboty utrzymaniowe wału przeciwpowodziowego "Dęblin-Masów" w km 0+000 ÷ 3+772 - I i II koszenie	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i z korony wałów wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i korony wału wraz z rozdrobnieniem.	24.10.2025	NIE	NIE
137	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Zagłębcze w km 0+820- 2+900	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
138	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Tomasznie w km 0+000-3+250	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
139	ZZ Zamość	lubartowski	Ostrów Lubelski	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Mytycze w km 0+000-2+160; 4+960-5+380	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
140	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Krzceń	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
141	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Bikcze w km 0+000-4+200	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
142	ZZ Zamość	łęczyński	Ludwin	Roboty utrzymaniowe zbiornika wodnego Dratów	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów z korony grobli i części skarpy odwodnej i odpowietrznej, wygrabieniu wykoszonych porostów oraz zrąbkowanie materiału pochodzącego z wycinki.	11.07.2025	NIE	NIE
143	ZZ Zamość	krasnostawski, świdnicki	Łopiennik Górny, Trawniki	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 0+000-19+025	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	11.07.2025	NIE	NIE
144	ZZ Zamość	chełmski łęczyński	Siedliszcze Milejów Puchaczów Ludwin	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 19+025-40+570	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	08.07.2025	NIE	NIE
145	ZZ Zamość	łęczyński, lubartowski, parczewski	Ludwin, Uścimów, Sosnowica	Roboty utrzymaniowe kanału Wieprz-Krzna w km 40+570-73+020	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna kanału wraz z wygrabieniem, ścinaniu odrostów i krzaków wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki, ręcznym i mechanicznym hakowaniu roślinności korzeniącej się w dnie kanału.	19.07.2025	NIE	NIE
146	ZZ Zamość	krasnostawski	Żółkiewka, Gorzków, Krasnystaw, Kranystaw Miasto	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Żółkiewka w km: 0+000- 1+355; 1+600-3+435; 3+485-3+520; 3+570-7+470; 9+450-11+480; 11+700-13+406; 13+900-14+800; 14+850-15+460; 15+560-16+470; 17+875-28+450; 28+510-30+240; 32+967-33+510	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	15.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
147	ZZ Zamość	lubartowski	Jeziorzany Michów Kamionka Niemce	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Minina w km 0+000 - 7+780, 9+590 - 25+200, 27+840 - 31+470, 38+220 - 44+620	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	16.09.2025	NIE	TAK
148	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czerniejówka ureg. km 0+000 - 0+330 i 0+350 - 4+400 oraz rz. Czerniejówka nieureg. w km 6+161 - 7+500, L = 5,719 km na terenie miasta Lublin I i II koszenie	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	14.10.2025	TAK	TAK
149	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Czechówka w km 0+000 - 1+280, 1+920 - 6+290 i 7+070 - 8+580, tj. 7,16 km na terenie m. Lublin I i II koszenie	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	03.11.2025	TAK	TAK
150	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Roboty utrzymaniowe wałów przeciwpowodziowych i koryta rz. Bystrzyca na terenie m. Lublina - I i II koszenie	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	14.10.2025	TAK	TAK
151	ZZ Zamość	łęczyński, chełmski	Cyców, Wierzbica	Konserwacja rz. Świnka w km 25+680- 42+000, L =16,32 km, gm. Cyców, pow. łęczyński i gm. Wierzbica, pow. chełmski	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	01.10.2025	NIE	TAK
152	ZZ Zamość	parczewski	Dębowa Kłoda	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Kłodzianka w km 0+000 - 11+750	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	10.10.2025	TAK	TAK
153	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica Dębowa Kłoda Parczew	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Konotopa w km: 0+000 ÷13+580, 14+275 ÷19+800	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	10.10.2025	TAK	TAK
154	ZZ Zamość	radzyński	Radzyń Podlaski	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rów Główny w km 0+000- 13+610	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	01.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
155	ZZ Zamość	radzyński	Radzyń Podlaski, Radzyń Podlaski Miasto, Wohyń, Komarówka Podlaska	Utrzymanie rzeki Białki w km 0+000-34+480	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	13.10.2025	NIE	TAK
156	ZZ Zamość	rycki	Dęblin, Ryki	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Irenka w km 0+160-0+830, 1+660-3+470, 3+515-8+195, 8+210-8+665, 9+160-12+088, tj. 10,543 km i rzeki Kanał Z w km 0+000-2+740, tj. 2,740 km, tj. 13,283 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	15.09.2025	NIE	TAK
157	ZZ Zamość	puławski	Żyrzyn, Końskowola, Puławy	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Rabik I w km 0+000-18+040, tj. 18,040 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	19.09.2025	NIE	TAK
158	ZZ Zamość	puławski	Baranów	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Bylina w km 0+490-2+300, 3+150-13+350, tj. 12,010 km	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	06.10.2025	NIE	TAK
159	ZZ Zamość	Miasto Zamość	Zamość	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Łabuńka w km 17+630-24+865 I i II koszenie, teren miasta Zamość	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	17.10.2025	TAK	TAK
160	ZZ Zamość	zamojski	Zamość	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Stara Topornica w km 0+000-4+084, I i II koszenie, teren miasta Zamość	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	17.10.2025	TAK	TAK
161	ZZ Zamość	zamojski	Zamość	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Topornica w km 0+000- 7+080, I i II koszenie, teren miasta Zamość	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniowej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	17.10.2025	TAK	TAK
162	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Awaryjna diagnostyka pompy P3, przepompowni P1 zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki w Lublinie przy ul. Grzybowej	Zakres zadania obejmuje: demontaż pompy P-3 z szybu rurowego, transport pompy do warsztatu celem przeprowadzenia serwisu i diagnostyki uszkodzenia, diagnostyka uszkodzenia wraz z oszacowaniem kosztów naprawy pompy, wymiana oleju, ponowny transport pompy (warsztat - pompownia), montaż pompy P-3 w szybie rurowym, podłączenie pompy, rozruch, pomontażowe pomiary elektryczne i elektrotechniczne	28.04.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
163	ZZ Biała Podlaska	bialski	Biała Podlaska Miasto	Zabudowa kolein powstałych w ciągu eksploatacyjnym na koronie wału przeciwpowodziowego rzeki Krzna w km 39+720-40+050	Uzupełnienie brakującego gruntu w skarpie odwodnej i odpowietrznej wału.	24.07.2025	NIE	NIE
164	ZZ Biała Podlaska	radzyński	Komarówka Podlaska	Zabudowa wyrwy w lewej grobli Kanału Wieprz-Krzna w km 111+169-111+303 w m.Żelizna	Zakres obejmuje usunięcie roślinności oraz krzaków, przekopanie ławki zniszczonej przez bobry z zagęszczeniem powierzchni walcem, zdjęcie darni z korpusu grobli, zakup ziemi, wykop ziemi do naprawy uszkodzonego korpusu grobli z transportem gruntu, przygotowanie podłoża korpusu grobli z dogęszczeniem, formowanie i zagęszczanie nasypu z dostarczonej ziemi, umocnienie skarpy grobli siatką zabezpieczającą przed bobrami, odmulenie I (pierwszego) przekroju KW-K poniżej tamy bobrowej na długości 50 m, uformowanie urobku na ławce odwodnej. W końcowym etapie plantowanie skarp korpusu grobli i ławki, humusowanie i obsianie skarp.	22.09.2025	NIE	NIE
165	ZZ Biała Podlaska	hrubieszowski	Hrubieszów Miasto	Utrzymanie Kanału Ulgi w km 0+000 - 1+260 i 1+460 - 2+120 wraz ze Zbiornikiem Małej Retencji w km 1+260 - 1+460 Kanału Ulgi	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem	07.11.2025	NIE	TAK
166	ZZ Biała Podlaska	bialski	Kodeń, Tuczna	Utrzymanie rzeki Grabar 0+340-23+500	Mechaniczne i ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna wraz z wygrabianiem skoszonej roślinności, ręczne ścinanie (bez karczowania) krzaków wraz z mechanicznym rozdrabnianiem	10.10.2025	NIE	TAK
167	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	m. Sokółów Podlaski	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących dla potrzeb awaryjnej naprawy skarpy prawej rzeki Kociołek	Oczyszczenie siedlisk ze zwierząt ryjących znajdujących się w skarpie prawej rzeki Kociołek	27.06.2025	NIE	NIE
168	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Opracowanie uproszczonego projektu technicznego naprawy drenażu zapory czołowej zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki przy prawym skrzydle budowli i naprawy konstrukcji żelbetowej skrzydła.	Opracowanie projektu ma na celu określenie przyczyny powstawania przesiąków wody w rejonie prawego skrzydła w dolnym stanowisku jazu i uszkodzeń konstrukcji żelbetowej prawego przyczółka wylotowego prawego.	14.07.2025	NIE	NIE
169	ZZ Zamość	świdnicki	m. Piaski, Piaski	Roboty utrzymaniowe koryta rzeki Sierotka w km 1+900-2+290; 2+850-4+500; 4+500-8+000	Koszenie ręczne i mechaniczne porostów ze skarp i dna cieku, wygrabienie wykoszonych porostów, mechaniczne i ręczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieku, ścinaniu odrostów i krzaków występujących lokalnie wraz ze zrąbkowaniem materiału pochodzącego z wycinki oraz prace porządkowe.	15.09.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
170	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Naprawa uszkodzeń skarp i ławek grobli kanału Wieprz-Krzna w km 69+798-69+838 spowodowanych działalnością bobrów w m. Olchówka, gm. Sosnowica, pow. parczewski, woj. lubelskie	Dowóz gruntu, zabudowa uszkodzeń, zagęszczanie, plantowanie i obsiew skarp	15.10.2025	NIE	NIE
171	ZZ Zamość	lubelski	Lublin Miasto	Utrzymanie rzeki Czerniejówka w km 1+990 - 2+985	Mechaniczne odmulenie dna rzeki z zastosowaniem koparki z wydłużonym wysięgnikiem oraz odmulenie ręczne w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego, rozplantowanie mechaniczne i ręczne urobku pochodzącego z odmulania, zagospodarowanie plantunków poprzez wykonanie obsiewu mieszką traw	22.11.2025	NIE	TAK
172	ZZ Zamość	zamojski	Radecznica	Wykonanie zabudowy wyrwy w dnie rzeki Por w km 11+560-11+595	Wykonanie narzutu kamiennego luzem, wyładunek ręczny, narzut podwodny z kamienia ciężkiego hydrotechnicznego.	17.09.2025	NIE	NIE
173	ZZ Zamość	parczewski	Sosnowica	Zabudowa nor bobrowych w grobli zbiornika wodnego Skomelno	Naprawa grobli polegająca na zabudowie nor wykonanych przez bobry, zakup i dowieszenie ziemi, plantowanie skarp i i korony grobli oraz obsianie mieszką traw.	02.09.2025	NIE	NIE
174	ZZ Zamość	lubelski	Lublin Miasto	Utrzymanie koryta cieku Dopływ z Konopnicy w km 4+080 - 4+555	Roboty przygotowawcze polegające na wycince krzaków oraz podcinaniu gałęzi drzew rosnących wzdłuż trasy cieku, utrudniających pracę sprzętu mechanicznego oraz zrąbkowaniu materiału pochodzącego z wycinki, mechaniczne odmulenie dna rzeki z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego odmulania oraz odmulenie ręczne w miejscach trudno dostępnych dla sprzętu mechanicznego, rozplantowanie mechaniczne i ręczne urobku pochodzącego z odmulania, zagospodarowanie plantunków poprzez wykonanie obsiewu mieszką traw, oczyszczenie przepustów rurowych zlokalizowanych na przedmiotowym odcinku rzeki, zabudowa wyrw i nor bobrowych występujących na trasie cieku.	03.11.2025	NIE	TAK
175	ZZ Zamość	zamojski	Sułów	Utrzymanie koryta cieku Kanał F w km 0+000 - 0+332	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp cieku wraz z wygrabieniem, mechaniczne odmulenia dna cieku z zastosowaniem koparki z osprzętem do mechanicznego odmulania, mechaniczne rozplantowanie urobku po wykonanym odmuleniu, zagospodarowanie plantunków poprzez wykonanie obsiewu mieszką traw, lokalna wycinka krzaków	17.10.2025	NIE	TAK
176	ZZ Zamość	krasnostawski	Siennica Różana	Utrzymanie rzeki Siennica w km: 12+225-15+400; 15+600-17+400; 17+600- 18+000; 20+200-23+000	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieku wraz z wygrabieniem	21.10.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
177	ZZ Zamość	lubelski	Lublin	Wykonanie naprawy drenażu zapory czołowej zbiornika wodnego Zalew Zemborzycki i konstrukcji żelbetowej prawego skrzydła budowli.	Naprawa uszkodzonego pęknięcia przyczółku wylotowego prawego jazu w zaporze zbiornika Zemborzyckiego. Naprawa niesprawnego drenażu powyżej uszkodzonego przyczółku.	11.10.2025	NIE	NIE
178	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Ceranów	Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000 - 9+569	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	27.11.2025	NIE	TAK
179	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Sterdyń, Ceranów	Utrzymanie rzeki Ciek C w km 1+000-3+000	Ręczne wykoszenie porostów, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry.	27.11.2025	NIE	TAK
180	ZZ Zamość	świdnicki	Piaski	Utrzymanie rzeki Giełczew w km 16+360-22+910	Ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem wykoszonej roślinności z dna cieku.	14.11.2025	NIE	TAK
181	ZZ Zamość	puławski	Puławy	Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Wieprz w m. Niebrzegów, gm. Puławy, pow. puławski	Wbijanie pali drewnianych palisady kafarem kroczącym, montaż kierownic, oczepów i stężeń z drewna sosnowego okorowanego, plantowanie skarpy pod geowłókninę, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową z drutu ocynkowanego, wypełnienie przestrzeni pomiędzy za palami a skarpią rzeki faszyną luzem, dowóz gruntu do zabudowy wyrwy, załadowanie gruntem dowiezionym ubytków w skarpie rzeki, uformowanie nasypu wraz zagęszczeniem, uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	22.11.2025	NIE	NIE

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
182	ZZ Zamość	puławski	Żyrzyn	Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Wieprz w m. Strzyżowice, gm. Żyrzyn, pow. puławski	Wbijanie pali drewnianych palisady kafarem kroczącym, montaż kierownic, oczepów i stężeń z drewna sosnowego okorowanego, plantowanie skarpy pod geowłókniną, umocnienia skarpy włókniną syntetyczną z dociążeniem workami z piaskiem, wzmocnienie konstrukcji siatką stalową ogrodzeniową z drutu ocynkowanego, wypełnienie przestrzeni pomiędzy za palami a skarpią rzeki faszyną luzem, dowóz gruntu do zabudowy wyrwy, załadowanie gruntem dowiezionym ubytków w skarpie rzeki, uformowanie nasypu wraz zagęszczeniem, uporządkowanie (wyrównanie) gruntowej drogi dojazdowej po zakończonych robotach, oczyszczenie i uporządkowanie terenu po wykonaniu robót.	10.11.2025	NIE	NIE
183	ZZ Zamość	świdnicki, chełmski	Trawniki, Rejowiec Fabryczny	Utrzymanie koryta rzeki Dorohuczka w km: 0+000-9+000; 14+000-16+950; 16+995-18+500	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieków z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, odmulenie dna rzeki wraz z rozplantowaniem urobku, lokalna wycinka krzaków wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego z wycinki materiału	13.11.2025	NIE	TAK
184	ZZ Zamość	zamojski	Stary Zamość	Utrzymanie koryta rzeki Farens w km 11+800 - 14+875; 15+400-15+580	Ręczne i mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp i z dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie cieków z zastosowaniem koparki z osprzętem do hakowania mechanicznego, lokalna wycinka krzaków wraz ze zrąbkowaniem pozyskanego z wycinki materiału	17.10.2025	NIE	TAK
185	ZZ Zamość	zadanie dotyczy wszystkich powiatów	zadanie dotyczy wszystkich gmin	Rozbiórka zatorów naturalnych na rzekach, kanałach, doprowadzalnikach i rowkach opaskowych zbiorników wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Zamościu	Ręczne lub mechaniczne usuwanie zatorów naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka, wraz z przecinaniem powalonych drzew, ułożeniem materiału poza korytem rzeki, doprowadzalnika lub kanału przy górnej krawędzi skarpy, oczyszczeniem koryta cieków i odmuleniem dna, uporządkowaniu i oczyszczeniu z pozyskanego materiału poprzez wywiezienie dłużyc, karpiny, gałęzi, nagromadzonej roślinności oraz innych zanieczyszczeń, w tym odpadów komunalnych	10.11.2025	NIE	NIE
186	ZZ Biała Podlaska	białski	Miasto Biała Podlaska	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych na kładce roboczej jazu i usunięcie ze światła jazu uszkodzonej zasuwy - jaz w km 2+400 rzeka Klukówka	Naprawa uszkodzonych barier ochronnych na kładce roboczej jazu w km 2+400 rzeki Klukówka oraz usunięciu ze światła jazu uszkodzonej zasuwy	17.10.2025	NIE	NIE
187	ZZ Sokółów Podlaski	sokołowski	Sokołów Podlaski	Utrzymanie rzeki Miedzanka w km 0+000-13+840	Mechaniczne wykoszenie porostów ze skarp, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp wraz z wygrabieniem, mechaniczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna, ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych z dna wraz z wygrabieniem, ręczne ścinanie średniej gęstości krzaków i podszycia, ręczna rozbiórka tam wykonanych przez bobry, mechaniczne rozdrobnienie gałęzi	25.11.2025	NIE	TAK

Lp.	Jednostka ZZ/RZGW	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Data zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (TAK/NIE)	Nadzór przyrodniczy (TAK/NIE)
188	ZZ Sokółów Podlaski	wysokomazowiecki	Czyżew	Awaryjne udrożnienie koryta rzeki Brok w km 50+850 - 51+450 - Nadzór Wodny Wysokie Mazowieckie	Usuwanie (hakowanie) roślin korzeniących się, usunięcie złomów oraz drzew ściętych przez bobry	05.11.2025	NIE	NIE
189	ZZ Zamość	zamojski	Zwierzyniec	Zabudowa wyrwy w prawej skarpie rzeki Wieprz w m. Zwierzyniec	Formowanie i zagęszczenie nasypów, umocnienie podstawy skarty rzeki podwójna kieszka faszynową.	25.11.2025	NIE	NIE
190	ZZ Zamość	zamojski	Nielisz	Zabudowa wyrwy w skarpie rzeki Werbka w km 1+310-1+357 wraz konsewacją koryta rzeki w km 0+000 ÷ 0-865	Umocnienie podstawy skarpy rzeki kieszką faszynową, zasypanie wyrwy, zagęszczenie gruntu wbudowanego w skarpe rzeki, wykonanie narzutu kamiennego luzem, wycinka krzaków, wykoszenie roślinności ze skarp rzeki wraz z wygrabieniem, wykoszenie roślinności z pasa holowniczego, mechaniczne odmulenie dna rzeki, rozplantowanie urobku po wykonanym odmuleniu.	25.11.2025	NIE	TAK