

„Remont schodów oraz tarasu w budynku Zakładowego Ośrodka Socjalnego, w Ciechocinku ul. Żytnia 16”

Obmiar robót

Lp	Opis wykonanej czynności	Jedn. Obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	Demontaż i zniesienie balustrad nierdzewnych z zabezpieczeniem	m	19,900		0,00 zł
2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - schody i taras	m ²	25,740		0,00 zł
3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie powierzchni schodów i tarasu	m ²	25,740		0,00 zł
4	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości do 5mm	m ²	25,740		0,00 zł
5	Oczyszczenie rynien i rur spustowych	kpl.	1,000		0,00 zł
6	Uzupełnienie pokryć z 2 warstw papy smołowej na dachach betonowych	m ²	0,182		0,00 zł
7	Okładzina z płytek gresowych	m ²	25,740		0,00 zł
8	Ponowny montaż balustrad	m	19,900		0,00 zł
9	Wywóz gruzu z rozbiórki	kpl.	1,000		0,00 zł
				SUMA:	0,00 zł