

Data	Miejsce	Opis aktywności	Uwagi
<b>3-6.10.2025 r.</b>			
<b>Komunikacja zadania utrzymaniowe</b>			
3.10.2025r.		<p><b>Umowy podpisane w dniu 3.10.2025 r.:</b>  <b>Roboty budowlane na terenie NW Kraków - Konserwacja rzeki Prądnik, rzeki Serafa, Potoku Sudoł Dominikański.</b>            Część 2: Konserwacja rzeki Serafa w km 7+500-8+200 m. Kraków.            Część 3: Konserwacja potoku Sudoł Dominikański w km 1+810-6+350 w m. Kraków, gm. Kraków, m. Węgrzce gm. Zielonki.</p>	
6.10.2025 r.		<p>Serafa oraz Sudoł Dominikański są objęte porozumieniem z Gminą Miejską Kraków – są w całości finansowane przez RZGW w Krakowie. Prace na zadaniach będą polegać m.in. na: wykoszeniu porostów ze skarp, udrożnieniu cieków poprzez usuwanie przeszkód i zatorów, naprawie zabezpieczeń brzegów. Prace przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa powodziowego.</p>	
7.10.2025 r.		<p>W ramach tego zadania jest jeszcze część 1 na rzece Prądnik w miejscowości Prądnik Korzkiewski (Część 1: Konserwacja rzeki Prądnik km 18+250-19+780 m. Prądnik Korzkiewski).            Jest to zadanie współfinansowane z Gminą Wielka Wieś. Celem prac jest wykoszenie skarp potoku, wycięcie krzaków oraz stanowiących zagrożenie drzew, a także odtworzenie i uzupełnienie zniszczonych zabezpieczeń brzegów (umowa zostanie podpisana prawdopodobnie dzisiaj lub jutro, maksymalnie na początku przyszłego tygodnia).</p> <p><b>Umowy podpisane w dniu 6.10.2025 r.:</b>  <b>„Utrzymanie rzek na terenie NW Kraków - prace utrzymaniowe na potoku Ropotek, potoku Baranówka, na rzece Białucha:</b>            Część 1: Prace utrzymaniowe na potoku Ropotek w km 0+000 - 5+500 w gm. Igotomia-Wawrzeńczyce</p>	

	<p>Część 2: Prace utrzymaniowe potoku Baranówka km 2+000-7+000, m. Zastów, Sulechów, Luborzyca, gm. Kocmyrzów Luborzyca</p> <p>Prace utrzymaniowe będą polegały m. in. na wykoszeniu porostów ze skarp, hakowaniu oraz udrożnieniu potoków. W ramach części 2 na potoku Baranówka dodatkowo wykonana zostanie naprawa i remont zabezpieczenia brzegu oraz pielęgnacja drzew.</p> <p>W ramach powyższych prac utrzymaniowych przewidziana jest również część 4 na rzece Białucha (Część 4: Prace utrzymaniowe na rzece Białucha w km 0+940-0+970 w m. Kraków) – prace obejmą koszenie porostów ze skarp oraz ręczną rozbiórkę altanek wraz z wywozem odpadu i utylizacją (planowany termin rozpoczęcia prac dla cz. 3 jest w przyszłym tygodniu – po podpisaniu umowy).</p> <p><b>Umowy podpisane w dniu 7.10.2025 r.:</b> <b>Prace utrzymaniowe na kanałach doprowadzających wody do pompowni, m. Wawrzeńczyce, m. Złotniki, m. Koźlica:</b></p> <p>Część 1: Prace utrzymaniowe kanału nr 1 km 0+000-1+654, doprowadzających wody do pompowni, m. Wawrzeńczyce. Część 2: Prace utrzymaniowe kanału nr 2 km 0+000-1+100, doprowadzających wody do pompowni, m. Złotniki. Część 3: Prace utrzymaniowe kanału nr 3 km 0+000-0+720, doprowadzających wody do pompowni, m. Koźlica.</p> <p>Zadanie obejmuje m.in. koszenie skarp oraz dna kanałów, odmulenie, ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć gęstych z przycięciem drzew oraz oczyszczenie przepustów rurowych na kanale nr 1. Prace będą wykonywane bez wjeżdżania sprzętem ciężkim do koryta. Celem działań jest zapewnienie ochrony przeciwpowodziowej dla przyległych obszarów.</p>	
--	--	--

