

Wykaz dokumentów odbiorowych

I. PROJEKTY, OŚWIADCZENIA, DECYZJE	
	1. Decyzja Starosty zatwierdzająca Projekt Budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę (kopia)
	2. Upoważnienie do reprezentowania inwestora (kopia)
	3. Projekt budowlany – architektura, zagospodarowanie terenu, branże (do wglądu), jeżeli to możliwe część opisowa PB w formie elektronicznej
	4. Projekty na urządzenia przeciwpożarowe – np. instalacja sygnalizacji alarmu pożarowego, oddymianie klatki schodowej, awaryjne oświetlenie ewakuacyjne – projekty muszą być uzgodnione z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych
	5. Oświadczenie kierownika budowy (oryginał)*
	6. Oświadczenie wykonawcy o zabezpieczeniu środkiem ognioochronnym konstrukcji budynku (lub jego części) do wymaganej klasy odporności - REI

II. PROTOKOŁY, INSTRUKCJE	
	1. Protokół z pomiarów elektrycznych – rezystancja izolacji, ochrona przeciwporażeniowa, ciągłość połączeń wyrównawczych (kopia)
	2. Protokół z badania instalacji odgromowej (kopia)
	3. Protokół z pomiaru natężenia oświetlenia ewakuacyjnego (kopia)
	4. Protokół z głównej próby szczelności instalacji gazowej (kopia)
	5. Protokół kominiarski (kopia)
	6. Protokół z badania instalacji hydrantowej wewnętrznej z podaniem ciśnienia i wydajności (kopia)
	7. Protokół odbiorowy instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (kopia)
	8. Protokół odbiorowy instalacji oddymiania klatki schodowej (kopia)
	9. Protokół z zabezpieczenia przeciwpożarowego przejść instalacyjnych w kotłowni, ile przejść, jakim systemem, w jakiej klasie odporności ogniowej (kopia)
	10. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (do wglądu)
	11. Dokument potwierdzający zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru. ¹

1-Protokół z badania hydrantów zewnętrznych zlokalizowanych najbliżej budynku. Najbliższy hydrant nie może się znajdować w odległości większej niż 75 metrów od budynku, drugi hydrant (jeżeli jest wymagany) musi być do 150 metrów od budynku.

III. CERTYFIKATY, ATESTY, DECYZJE	
	1. Deklaracja zgodności lub inny dokument potwierdzający maksymalny czas świecenia awaryjnych opraw ewakuacyjnych
	2. Dokument (certyfikat lub deklaracja zgodności) na drzwi przeciwpożarowe, potwierdzający ich odporność ogniową
	3. Dokument potwierdzający kwalifikacje osoby wykonującej zabezpieczenie przejść instalacyjnych w kotłowni.
	4. Atest potwierdzający trudno zapalność wykładzin podłogowych, okładzin ściennych, okładzin sufitów na drogach ewakuacyjnych
	5. Inne dokumenty, atesty, deklaracje, certyfikaty związane z bezpieczeństwem pożarowym w obiekcie

***Oświadczenie kierownika budowy powinno zawierać niżej wymienione treści:**

- Potwierdzenie wykonania obiektu zgodnie z projektem, decyzją pozwolenia na budowę, wiedzą techniczną i przepisami.

- Potwierdzenie wykonania urządzeń przeciwpożarowych w obiekcie zgodnie z projektem, decyzją pozwolenia na budowę, wiedzą techniczną i przepisami.

- **Potwierdzenie wykonania biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych w obiekcie zgodnie z projektem, decyzją pozwolenia na budowę, wiedzą techniczną i przepisami.**
- **Potwierdzenie wykonania wydzielenia stref pożarowych zgodnie z projektem, decyzją pozwolenia na budowę, wiedzą techniczną i przepisami.**
- **Potwierdzenie użycia materiałów zgodnych z obowiązującymi przepisami, normami.**
- **Załączniki w postaci oświadczeń kierowników robót branżowych.**

Formułując oświadczenie można skorzystać ze wzoru zamieszczonego na stronie internetowej KM PSP w Elblągu. Na stronie znajduje się również przykład oświadczenia kierownika budowy.

Zastrzega się prawo do przedstawienia innych dokumentów na potrzeby kontroli, nieuwzględnionych na niniejszej liście.

OŚWIADCZENIE

Kierownika budowy

Dotyczy budowy:

Dotyczy projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę:

Imię i Nazwisko:

Adres zamieszkania:

Jako kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie:,nr uprawnień:..... oraz wpisany na listę samorządu zawodowego **oświadczam, że:**

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.:

a. ...

b. ...

Zostały wykonane zgodnie z projektem:, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami

2. Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.:

a. ...

b. ...

Zostały wykonane zgodnie z projektem:, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami

3. Strefy pożarowe w obiekcie zostały wydzielone zgodnie z Projektem Budowlanym, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.

4. Materiały użyte do budowy są zgodne z deklaracjami producentów, posiadają odpowiednie atesty i certyfikaty oraz spełniają wymagania obowiązujących norm i przepisów.

Załączniki:

OŚWIADCZENIE
kierownika budowy

Dotyczy budowy: _____

Dotyczy projektu budowlanego i decyzji pozwolenia na budowę wydanej przez Prezydenta Miasta Elbląga nr [REDACTED] oraz zmienionych decyzji nr [REDACTED] oraz nr [REDACTED] oraz nr [REDACTED]

Imię i nazwisko: ██████████

Adres zamieszkania: _____

Jako kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania robotami w zakresie: kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, nr uprawnień [REDACTED] oraz wpisany na listę samorządu zawodowego niniejszym oświadczam, że:

1. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.:
 - a. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu
 - b. Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne

Zostały wykonane zgodnie z projektem, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.

Załączniki:

- Załącznik nr 1. Oświadczenie firmy [REDACTED]

2. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie tj.:
- a. Brama przeciwpożarowa [REDACTED] wraz ze sterowaniem

Zostały wykonane zgodnie z projektem „Projekt indywidualnego rozwiązania i dopuszczenia jednostkowego [redacted] z marcu 2019 zatwierdzonego przez Rzecznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych [redacted]

- Załącznik nr 2.1. Protokół montażu firmy [REDACTED]
- Załącznik nr 2.2. „Projekt indywidualnego rozwiązania i dopuszczenia jednostkowego [REDACTED]”. Strona tytułowa.

3. Biernie zabezpieczenia przeciwpożarowe tj.:
- Zabezpieczenie pożarowe dylatacji konstrukcyjnych
 - Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych.
 - Drzwi przeciwpożarowe.
 - Naświetla w budynku biurowym na korytarzu na 1 piętrze.

Zostały wykonane zgodnie z Projektem Budowlanym, wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami. Posiadają klasę odporności zgodną z Projektem Budowlanym.

Załączniki:

- Załącznik nr 3. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe dylatacji konstrukcyjnych [REDACTED]
- Załącznik nr 4. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych [REDACTED]
- Załącznik nr 5. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych [REDACTED]
- Załącznik nr 1. Oświadczenie. Zabezpieczenie pożarowe przejść instalacyjnych branżowych. [REDACTED]
- Załącznik nr 6. Oświadczenie / protokół z montażu. Montaż drzwi przeciwpożarowych. [REDACTED]
- Załącznik nr 7. Oświadczenie / protokół z montażu. Montaż nasświetla w budynku biurowym na korytarzu na 1 piętrze.

4. Biernie zabezpieczenia przeciwpożarowe tj.:
- a. Zabezpieczenie konstrukcji stalowych - wymianów stopowych.

Zostały wykonane zgodnie z wiedzą techniczną i obowiązującymi przepisami.
Posiadają klasę odporności zgodną z odpornością ogniową stropu.

- Załącznik nr 8. Zabezpieczenia konstrukcji stalowych - wymianów stopowych.

5. Strefy pożarowe zostały wydzielone zgodnie z Projektem Budowlanym.

6. Sufity wykonano zgodnie z Projektem Budowlanym z materiałów niepalnych, niezapalnych nie odpadających pod wpływem ognia. Zastosowano sufity o klasie reakcji na ogień w klasie: od A1 do B tylko d0

Elbląg, dnia.....

 kierownik Budowy (*podpis, nr uprawnień*)
