

# PHU JOANNA KONOPKA

37-403 Jastkowice, ul. Wałowa 9

## Lista elementów prefabrykowanych

data:30.09.2025

Projekt	778/2025_straż Stalowa Wol	Etap budowy		
Inwestor	Komenda Powiatowa PSP	Ciężar etapu		
Objekt	magazyn straż	Zmiany		
Adres	-	Termin dostawy		
Opis		Czyszczenie		

Element	Oznaczenie	Ilość	Wymiary [m]			Objętość [m <sup>3</sup> ]
		szt.	Długość	Wysokość	Szerokość	
Stup	SP1 400x400 l=9600	3	9,60	0,40	0,4	4,61
Stup	SP2 400x400 l=5820	4	5,82	0,40	0,4	3,72
Stup	SP3 400x400 l=10820	9	10,82	0,40	0,4	15,58
Stup	SP4 400x400 l=7700	5	7,70	0,40	0,4	6,16
Sztuk razem		21				30,07
Belka	BS1 300x400 l=4880	8	4,88	0,30	0,40	4,68
Belka	BS2 300x550 l=6760	2	6,76	0,30	0,55	2,23
Belka	BS3 300x400 l=4910	2	4,91	0,30	0,40	1,18
Belka	BS4 300x400 l=4160	10	4,16	0,30	0,40	4,99
Belka	BS5 300x400 l=4260	4	4,26	0,30	0,40	2,04
Belka	BS6 300x400 l=5260	5	5,26	0,30	0,40	3,16
Belka	BS7 400x550 l=10200	6	10,20	0,40	0,55	13,46
Sztuk razem		37				31,75