Państwowe
Gospodarstwo Wodne
**Wody Polskie**

# PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

## RZGW w Gdańsku

**stan na 31 października 2026**

### Liczba ogłoszonych postępowań

**w październiku 2026 r. ogłoszono i rozpoczęto 34 zadania**

### Liczba zakończonych zadań

**do końca października 2026 r.  zakończono realizację 65 zadań**


Tab. 1 Wykaz postępowań ogłoszonych w październiku 2026 r.
Tab. 2 Wykaz prac zakończonych do października 2026 r.

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
**Wody Polskie**

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarząd Zlewni w Toruniu | Ostródzki, iławski, nowomiejski, brodnicki, działdowski, lipnowski, golubsko – dobrzyński, wąbrzeski, toruński, aleksandrowski, inowrocławski, chełmiński, grudziądzki | Zalewo, Małdyty, Iława, Miłomłyn, Lubawa, Bratian, Ostróda, Górzno, Brodnica, Grodziczno, Lidzbark, Lubawa, Lipno, Chrostkowo, Skępe, Osiek, Golub – Dobrzyń, Dębowa Łąka, Kikół, Czernikowo, Ciechocin, Chełmża, Ryńsk, Lubicz, Obrowo, Bobrowniki, Aleksandrów Kujawski, Koneck, Zławieś Wielka, Łubianka, Łysomice, Gniewkowo, Gruta, Chełmża, Lisewo, Stolno, Kijewo Królewskie, Chełmża | Zamówienie wykonawcze 3ZZ Toruń do postępowania G.ROZ.2710.121.2025 „Konserwacja i utrzymanie cieków, kanałów i zbiorników wodnych na terenie ZZ Toruń na lata 2026 – 2027 (Umowa ramowa)” | Konserwacja i utrzymanie cieków i kanałów zbiorników wodnych na terenie Nadzoru Wodnego Ostróda, Brodnica, Nowe Miasto Lubawskie, Lipno, Rypin, Golub – Dobrzyń, Aleksandrów Kujawski, Toruń, Chełmno | 16.10.2026 | NIE | NIE |
| 2 | Zarząd Zlewni w | chełmiński | Chełmno | Zabudowa osuwisk brzegowych wraz z | Zabudowa osuwisk brzegowych wraz z zabezpieczeniem przed ponowną | 13.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Toruniu | | | zabezpieczeniem przed ponowną erozją na rzece Frybie | erozją na rzece Frybie | | | |
| 3 | Zarząd Zlewni w Toruniu | iławski | Iława | Umocnienie, zagęszczenie i zabezpieczenie terenu zniszczonego przez bobry, usunięcie nor bobrowych na terenie między rzeką Iławką, a rzeką Tynwałd | Umocnienie, zagęszczenie i zabezpieczenie terenu zniszczonego przez bobry, usunięcie nor bobrowych na terenie między rzeką Iławką, a rzeką Tynwałd | 22.10.2026 | TAK | NIE |
| 4 | Zarząd Zlewni w Toruniu | chełmiński | Unisław | Naprawa umocnień faszynowych lewego brzegu Kanału Środkowego wraz z zabezpieczeniem. | Naprawa umocnień faszynowych lewego brzegu Kanału Środkowego wraz z zabezpieczeniem. | 22.10.2026 | NIE | NIE |
| 5 | Zarząd Zlewni w Toruniu | nowomiejski | Bratian | Odmulenie rzeki Wel | Odmulenie rzeki Wel<br>Część 1: Oczyszczenie rzeki Wel poniżej jazu na odcinku do 200 m.<br>Część 2: Udrożnienie rzeki Wel w km 19+800 – 22+200 | 08.10.2026 | NIE | NIE |

Państwowe
Gospodarstwo Wodne
**Wody Polskie**

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Zarząd Zlewni w Toruniu | chełmiński | Kijewo Królewskie | Naprawa brzegów wraz z zabezpieczeniem przed ponowną erozją na kanale Bocznym | Naprawa brzegów wraz z zabezpieczeniem przed ponowną erozją na kanale Bocznym | 06.10.2026 | NIE | NIE |
| 7 | Zarząd Zlewni w Toruniu | grudziądzki | Grudziądz | Naprawa brzegów wraz z zabezpieczeniem przed ponowną erozją na rzece Młynówce | Naprawa brzegów wraz z zabezpieczeniem przed ponowną erozją na rzece Młynówce | 06.10.2026 | NIE | NIE |
| 8 | Zarząd Zlewni w Toruniu | Inowrocławski, ostródzki | Gniewkowo, Inowrocław, Ostróda | Remont zastawek w obrębie stacji pomp ZZ Toruń | Remont zastawek w obrębie stacji pomp ZZ Toruń | 01.10.2026 | NIE | NIE |
| **9** | **ZZ Elbląg** | | | Zbiornik wodny na Potoku Dębica w Elblągu | Zakres rzeczowy zadania na 2026 r. obejmuje:<br>- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;<br>- spządzenie niezbędnych dokumentów (np. operat wodnoprawny, instrukcja gospodarowania wodą, wniosek itp.)<br>- złożenie wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego | | | |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **10** | **ZZ Elbląg** | | | Przeglądy budowlane roczne oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Elblagu w podziale na części G.ROZ.270.12.92.2026 | Część zamówienia nr 2: Przeglądy roczne i pięcioletnie budowli i obiektów hydrotechnicznych na terenie działania NW Elbląg - oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych; | | | |
| **11** | **ZZ Elbląg** | | | Przeglądy budowlane roczne oraz kontrole okresowe obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Elblagu w podziale na części G.ROZ.270.12.92.2026 | Część zamówienia nr 1: Przeglądy roczne i pięcioletnie budowli i obiektów hydrotechnicznych na terenie działania NW Elbląg; | | | |
| 12 | ZZ Elbląg | Elbląski | Pasłęk | | Remont koła wodnego dla pochylni Kąty Kanału Elbląskiego, | 1 | ZZ Elbląg | Elbląski |
| 13 | ZZ Gdańsk | pucki | Puck | **Zamówienie wykonawcze 1 ZZ** | wykoszenie porostów ze skarp i poboczy, wygrabianie wykoszonych | 01.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Gdańsk do części 7 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 -Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 7 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Pucku.** | porostów ze skarp i poboczy, wycięcie lokalnie rosnących krzewów i odrostów wraz z ich utylizacją,<br>hakowanie dna, rozdrobnienie,<br>usunięcie zatorów i przetamowań z gałęzi, złomów drzew i roślinności wodnej,<br>wywóz wraz z utylizacją wydobytych resztek pochodzenia roślinnego | | | |
| 14 | ZZ Gdańsk | Bytowski, kartuski | Parchowo, Bytów, Sierakowice | **Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Gdańsk do części 4 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu** | wykoszenie porostów ze skarp i poboczy,<br>wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i poboczy,<br>wycięcie lokalnie rosnących krzewów i odrostów wraz z ich utylizacją,<br>hakowanie dna, rozdrobnienie,<br>usunięcie zatorów i przetamowań z gałęzi, złomów drzew i roślinności wodnej, | 01.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **Zlewni w Gdańsku, Cz. 4 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Bytowie.** | wywóz wraz z utylizacją wydobytych resztek pochodzenia roślinnego | | | |
| 15 | ZZ Gdańsk | kartuski, gdański, wejherowski | Somonino, Żukowo, Kolbudy, Pruszcz Gdański, m. Kartuzy, Szemud | **Zamówienie wykonawcze 1 ZZ Gdańsk do części 3 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 3 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Kartuzach.** | wykoszenie i wygrabienie porostów ze skarp i poboczy,<br>wycięcie lokalnie rosnących krzewów i odrostów wraz z ich utylizacją,<br>hakowanie dna, rozdrobnienie,<br>usunięcie zatorów i przetamowań z gałęzi, złomów drzew i roślinności wodnej,<br>wywóz wraz z utylizacją wydobytych resztek pochodzenia roślinnego | 02.10.2026 | NIE | NIE |
| 16 | ZZ Gdańsk | wejherowski, pucki | Luzino, Gniewino, Wejherowo, | **Zamówienie wykonawcze 1 ZZ** | wykoszenie porostów ze skarp i | 02.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Puck | **Gdańsk do części 8 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku – Część nr 8 – Utrzymanie cieków i kanałów Na terenie Nadzoru Wodnego w Redzie** | poboczy,<br>wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i poboczy,<br>wycięcie lokalnie rosnących krzewów i odrostów wraz z ich utylizacją,<br>hakowanie dna,<br>rozdrobnienie,<br>usunięcie zatorów i przetamowań z gałęzi, złomów drzew i roślinności wodnej,<br>wywóz wraz z utylizacją wydobytych resztek pochodzenia roślinnego | | | |
| 17 | ZZ Gdańsk | pucki, wejherowski, m. Gdynia | Kosakowo, Szemud, Rumia, Gdynia | **Zamówienie wykonawcze 3 ZZ Gdańsk do części 2 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną** | okoszenie skarp, okoszenie dna, hakowanie dna, wycinka zakszaczeń, redukcja koron drzew, usuwanie złomów drzew | 09.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 2 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdyni.** | | | | |
| 18 | ZZ Gdańsk | pucki, lęborski, słupski | Krokowa, Wicko, Łeba, Nowa Wieś Lęborska, Główczyce, Smołdzino | **Zamówienie wykonawcze 3 ZZ Gdańsk do części 5 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 5 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Lębork.** | koszenie porostów ze skarp i poboczy, hakowanie dna, ozdrobnienie wydobytej masy roślinnej, uporządkowanie terenu, formowanie poboczy lub skarp, usuwanie zatorów, zebranie śmieci z koryta rzeki, wywóz wraz z utylizacją odpadów, wycięcie krzewów wraz z utylizacją, zagospodarowanie terenu po wykonanych pracach | 05.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 19 | ZZ Gdańsk | pucki, lęborski, słupski | Krokowa, Władysławowo, Wicko, Choczewo, Łęczyce, Główczyce | **Zamówienie wykonawcze 4 ZZ Gdańsk do części 5 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 5 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Lębork.** | mechaniczne koszenie porostów ze skarp i poboczy, hakowanie dna, ozdrobnienie wydobytej masy roślinnej, uporządkowanie terenu, formowanie poboczy lub skarp, usuwanie zatorów, zebranie śmieci z koryta rzeki, wywóz wraz z utylizacją odpadów, wycięcie krzewów wraz z utylizacją, zagospodarowanie terenu po wykonanych pracach | 05.10.2026 | NIE | NIE |
| 20 | ZZ Gdańsk | gdański | m. Gdańsk, Pruszcz Gdański | **Zamówienie wykonawcze 6 ZZ Gdańsk do części 1 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych** | Okoszenie skarp, wycięcie i wykarczowanie krzewów, hakowanie dna/okoszenie dna, usunięcie zatorów, wybranie oraz wywiezienie i utylizacja odpadów komunalnych, oczyszczanie przepustów po hakowaniu | 12.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 1 – Utrzymanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku.** | | | | |
| 21 | ZZ Gdańsk | gdański | Cedry Wielkie | **Zamówienie wykonawcze 7 ZZ Gdańsk do części 1 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 1 – Utrzymanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku.** | Okoszenie skarp, wycięcie i wykarczowanie krzewów, hakowanie dna/okoszenie dna, usunięcie zatorów, wybranie oraz wywiezienie i utylizacja odpadów komunalnych, oczyszczanie przepustów po hakowaniu | 13.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 22 | ZZ Gdańsk | gdański | Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański | **Zamówienie wykonawcze 8 ZZ Gdańsk do części 1 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 1 – Utrzymanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku** | Okoszenie skarp, wycięcie i wykarczowanie krzewów, hakowanie dna/okoszenie dna, usunięcie zatorów, wybranie oraz wywiezienie i utylizacja odpadów komunalnych, oczyszczanie przepustów po hakowaniu | 14.10.2026 | NIE | NIE |
| 23 | ZZ Gdańsk | gdański | Suchy Dąb, Tczew | **Zamówienie wykonawcze 7 ZZ Gdańsk do części 6 postępowania G.ROZ.2710.105.202** | Okoszenie skarp, wycięcie i wykarczowanie krzewów, hakowanie dna/okoszenie dna, usunięcie zatorów, wybranie oraz wywiezienie i utylizacja odpadów komunalnych, | 21.10.2026 | NIE | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **5 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 6 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim.** | oczyszczanie przepustów po hakowaniu | | | |
| 24 | ZZ Gdańsk | lęborski, słupski, pucki | Wicko, Główczyce, Lębork, Krokowa | **Zabudowa wyrw w brzegach rzek oraz zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych oraz budowli na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku** | wykonanie robót polegających na zabudowie uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych rzeki Łeby, usunięcie uszkodzeń lewej skarpy rzeki Łeby przy ul Matejki, m. Lębork i remont korpusu prawego wału rzeki | 30.10.2026 | NIE | NIE |
| 25 | Zarząd | wąbrzeski | Ryńsk | Zabudowa skarp | Zabudowa skarpy Kanału Sitno w km | 05.10.2026 | TAK | NIE |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Zlewni w Tczewie | | | cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie – Zabudowa skarpy Kanału Sitno w km 13+990 – 14+050 | 13+990 – 14+050 | r. | | |
| 26 | Zarząd Zlewni w Tczewie | kościerski<br>kartuski<br>gdański | Stara Kiszewa<br>Nowa Karczma<br>Kościerzyna<br>Somonino<br>Przywidz | ZW 3-2. Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Tczew do części 3 postepowania G.ROZ.2710.67.2025 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Kościerzynie | Konserwacja cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Kościerzynie | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |
| 27 | Zarząd Zlewni w Tczewie | starogardzki<br>tczewski | Starogard Gdański<br>Bobowo<br>Lubichowo<br>Skórcz<br>Zblewo<br>Smętowo Graniczne<br>Morzeszczyn | ZW 5-2. Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Tczew do części 5 postępowania G.ROZ.2710.67.2025 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Starogardzie | Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Starogardzie Gdańskim | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Gdańskim | | | | |
| 28 | Zarząd Zlewni w Tczewie | tczewski<br>starogardzki | Tczew<br>m. Tczew<br>Starogard Gd. | ZW 6-3. Zamówienie wykonawcze 3 ZZ Tczew do części 6 postępowania G.ROZ.2710.67.2025 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Tczewie | Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Tczewie | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |
| 29 | Zarząd Zlewni w Tczewie | brodnicki<br>wąbrzeski | Ryńsk<br>Książki<br>Jabłonowo Pomorskie<br>Świecie nad Osą<br>Gruta<br>Radzyń Chełmiński | ZW 7-2. Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Tczew do części 7 postępowania G.ROZ.2710.67.2025 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie | Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |
| 30 | Zarząd Zlewni w Tczewie | świecki | Warlubie<br>Nowe | ZW 1-3. Zamówienie wykonawcze 3 ZZ Tczew do części 1 postępowania G.ROZ.2710.67.2025 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru | Konserwacja cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Grudziądzu | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wodnego w Grudziądzu | | | | |
| 31 | Zarząd Zlewni w Tczewie | iławski nowomiejski | Iława Biskupiec Susz Kisielice | ZW 2-2. Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Tczew do części 2 postępowania G.ROZ.2710.67.2025 - Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Iławie | Konserwacja cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Iławie | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |
| 32 | Zarząd Zlewni w Tczewie | tczewski wąbrzeski | Ryńsk Tczew | Udrożnienie koryt cieków i kanałów na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części | Udrożnienie koryt cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Wąbrzeźnie i Tczewie | 26.10.2026 r. | TAK | TAK |
| 33 | Zarząd Zlewni w Tczewie | kwidzyński | Kwidzyn | ZW 4-1. Zamówienie wykonawcze 1 ZZ Tczew do części 4 postępowania G.ROZ.2710.68.2025 – Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Kwidzynie | Roboty budowlane na terenie Nadzoru Wodnego w Kwidzynie – zabudowa skarp | 08.10.2026 r. | TAK | TAK |

# OGŁOSZONE i PROWADZONE ZADANIA
# w październiku 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin wszczęcia postępowania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | Zarząd Zlewni w Tczewie | kwidzyński | Sadlinki | Oczyszczenie piaskołapu rzeki Liwy w km 30+825 – 30+907 | Oczyszczenie piaskołapu rzeki Liwy na terenie Nadzoru Wodnego w Kwidzynie | 16.10.2026 r. | TAK | TAK |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zarząd Zlewni w Toruniu | Toruński, bydgoski | Bydgoszcz, Solec Kujawski, Zławieś Wielka, Toruń, Wielka Nieszawka | Konserwacja wałów na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu – Nadzór Wodny Toruń, etap II | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Nadzoru Wodnego Toruń | 28.10.2026 | NIE | NIE |
| 2 | Zarząd Zlewni w Toruniu | brodnicki | Górzno | Konserwacja i utrzymanie cieków na terenie NW Brodnica | Konserwacja i utrzymanie cieków na terenie NW Brodnica – Brynica, Dzierżążnia | 23.10.2026 | TAK | TAK |
| 3 | Zarząd Zlewni w Toruniu | Golubsko - dobrzyński | Zbójno, Łysomice, Kowalewo Pomorskie, Łysomice | Konserwacja i utrzymanie cieków na terenie NW Golub Dobrzyń | Konserwacja i utrzymanie cieków na terenie NW Golub Dobrzyń – Dopływ z Jeziora Działyńskiego, Struga Kowalewska, Struga Wawrzonka, Struga Kamionka | 14.10.2026 | TAK | NIE |
| 4 | Zarząd Zlewni w Toruniu | Bydgoski, chełmiński, grudziądzki | Dąbrowa Chełmińska, Unisław, Chełmno, Grudziądz | Konserwacja wałów na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu – Nadzór Wodny Chełmno, etap II | Konserwacja wałów na terenie Zarządu Zlewni w Toruniu – Nadzór Wodny Chełmno, | 12.10.2026 | NIE | NIE |
| 5 | Zarząd Zlewni w Toruniu | Ostródzki | Ostróda | Roboty budowlane niezbędne do | Roboty budowlane niezbędne do wykonania w | 12.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wykonania w celu przywrócenia właściwego stanu technicznego stacji pomp Tyrowo. | celu przywrócenia właściwego stanu technicznego stacji pomp Tyrowo. | | | |
| 6 | Zarząd Zlewni w Toruniu | toruński | Toruń, Zławieś Wielka | Konserwacja cieków na terenie Nadzoru Wodnego Toruń – Struga Toruńska, Kanał Górny Niziny Toruńskiej | Konserwacja cieków na terenie Nadzoru Wodnego Toruń – Struga Toruńska, Kanał Górny Niziny Toruńskiej | 26.10.2026 | TAK | NIE |
| 7 | ZZ Elbląg | nowodworski, malborski | Stegna, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw | Część zamówienia nr 5: NW Nowy Dwór Gdański - gmina Stegna, Nowy Dwór Gdański, Nowy Staw | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu | Zakończone | - | - |
| 8 | ZZ Elbląg | nowodworski, malborski, elbląski | Stegna, Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, | Część zamówienia nr 6: NW Malbork - gmina Stegna, | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na | Zakończona | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Stare Pole, Elbląg | Nowy Dwór Gdański, Sztutowo, Stare Pole, Elbląg | terenie Zarządu Zlewni w Elblągu | | | |
| 9 | ZZ Elbląg | Braniewski | Braniewo, Tolkmicko | Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w podziale na części: Cześć zamówienia nr 5: Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Braniewie gmina Braniewo, Tolkmicko | Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych powstałych w wyniku działalności zwierząt ryjących oraz czynników atmosferycznych. Zakres zadania obejmuje działania niezbędne dla właściwego funkcjonowania systemu melioracyjnego i urządzeń osłony przeciwpowodziowej. W ramach zadania zabudowano 62 szt. uszkodzeń | 11.10.2026 | - | - |
| 10 | ZZ Elbląg | elbląski | Mark Dzierzgoń, Stare Pole, Stary Targ, | ZZ Elbląg zamówienie wykonawcze 2 do części 1 | Odtworzenie i przywrócenie właściwego funkcjonowania cieków kanałów | Do grudnia 2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Elbląg, Rychliki, Sztum usy | postępowania G.ROZ.2710.139.2025 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Elblągu | przeciwpowodziowych poprzez ich udrożnienie oraz odbudowę skarp - Obiekt Nr 1, NW Elbląg, Część 1 - gminy: Markusy, Dzierzgoń, Stare Pole, Stary Targ, Elbląg, Rychliki, Sztum | | | |
| 11 | ZZ Elbląg | elbląski | m. Elbląg, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Pasłęk, Stare Pole | ZZ Elbląg zamówienie wykonawcze 2 do części 1 postępowania G.ROZ.2710.139.2025 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Elblągu | Odtworzenie i przywrócenie właściwego funkcjonowania cieków kanałów przeciwpowodziowych poprzez ich udrożnienie oraz odbudowę skarp - Obiekt Nr 1, NW Elbląg, Część 2 - gminy: m.Elbląg, Elbląg, Gronowo Elbląskie, Pasłęk, Stare Pole | Do grudnia 2026 | - | - |
| 12 | ZZ Elbląg | elbląski | m. Elbląg, Elbląg, Stare Pole– | ZZ Elbląg zamówienie wykonawcze 2 do części 1 postępowania G.ROZ.2710.139.2025 – Utrzymanie | Odtworzenie i przywrócenie właściwego funkcjonowania cieków kanałów przeciwpowodziowych poprzez ich udrożnienie oraz odbudowę skarp - | Do grudnia 2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Elblągu. | Obiekt Nr 2, NW Elbląg, Część 2 - Gminy: m. Elbląg, Elbląg, Stare Pole– | | | |
| 13 | ZZ Elbląg | elbląski | Markusy, Rychliki, Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum, Mikołajki Pomorskie | ZZ Elbląg zamówienie wykonawcze 2 do części 1 postępowania G.ROZ.2710.139.2025 – Utrzymanie cieków na terenie Nadzoru Wodnego w Elblągu. | Odtworzenie i przywrócenie właściwego funkcjonowania cieków kanałów przeciwpowodziowych poprzez ich udrożnienie oraz odbudowę skarp - Obiekt Nr 2, NW Elbląg, Część 3 - Gminy: Markusy, Rychliki, Dzierzgoń, Stary Targ, Sztum, Mikołajki Pomorskie | Do grudzień 2026 | - | - |
| 14 | ZZ Elbląg | elbląski | Dzierzgoń | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 1 - Lewy wał rz. Dzierzgoń m.Bągart | 09.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | na części G.ROZ.270.12.44.2026 | | | | |
| 15 | ZZ Elbląg | elbląski | Kępniewo | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 2 - Prawy wał rz. Balewka m. Kępniewo | 08.2026 | - | - |
| 16 | ZZ Elbląg | elbląskie | Nowe Dolno | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i | 09.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | umocnienie - NW Elbląg - Część 3 - Lewy wał Potok Powodowo gm. Markusy, Lewy wał rz. Brzeźnica m. Nowe Dolno | | | |
| 17 | ZZ Elbląg | elbląskie | Dzierzgoń | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 4 - Lewy wał rz. Dzierzgoń m.Bągart | 09.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 026 | | | | |
| 18 | ZZ Elbląg | | Kępniewo | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 5 - Lewy wał rz. Balewka m. Jasna, Lewy wał rz. Balewka m. Kępniewo | 09.2026 | - | - |
| 19 | ZZ Elbląg | elbląski | Jelonki | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziow | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 6 - Prawy wał rz. | 09.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | Młynówka Marwicka m. Marwica, Prawy wał rz. Jelonka m. Jelonki | | | |
| 20 | ZZ Elbląg | elbląski | Pilona | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 7 - Wał czołowy Jeziora Drużno m. Raczki Elbląskie i Lewy wał rz. Bierutówka m. Pilona | 09.2026 | - | - |
| 21 | ZZ Elbląg | elbląski | Jasna | Zabezpieczenie i | Zabezpieczenie i naprawa | W toku, | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 8 - Prawy wał rz. Balewka m. Jasna | zakończenie grudzień | | |
| 22 | ZZ Elbląg | | Stary Targ | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 9 - Lewy wał Kanał Juranda ob. Jurkowice i Prawy wał Kanał Juranda | W toku, zakończenie grudzień 2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | ob. Stary Targ | | | |
| 23 | ZZ Elbląg | | Święty Gaj | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie na terenie ZZ w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.44.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - NW Elbląg - Część 10 - Lewy wał rz. Olszówka m. Mokajny i Prawy wał rz. Dzierzgoń m. Święty Gaj | W toku, zakończenie listopad 2026 | - | - |
| 24 | ZZ Elbląg | | Topolowo | Naprawa wałów, w tym przywrócenie właściwego | Prawy wał Kanał Modry m. Bągart Kilometraż | W toku, zakończenie grudzień 2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie -Prawy wał Kanał Modry m. Bągart, Lewy wał Kanał Modry m. Bągart, Lewy wał rz. Młynówka Marwicka m. Marwica, Lewy wał rz. Topolka m. Topolno. G.2026.0285 | 3+805 - 3+815 Lewy wał Kanał Modry m. Bągart Kilometraż 3+840-3+850; Lewy wał rz. Młynówka Marwicka m. Marwica Kilometraż 1+030 - 1+050; Lewy wał rz. Topolka m. Topolno Kilometraż 0+268 - 0+278 | | | |
| 25 | ZZ Elbląg | | Markusy, Rychliki, Dzierzgoń | Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.26.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - Obiekt Nr 2, NW Elbląg - Część 1 - gmina Markusy, Rychliki, | I Etap zrealizowany; II Etap w trakcie realizacji, zakończenie w 11.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Dzierzgoń | | | |
| 26 | ZZ Elbląg | | Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole | Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.26.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - Obiekt Nr 2, NW Elbląg - Część 2 - gmina Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole | I Etap zrealizowany; II Etap w trakcie realizacji, zakończenie w 11.2026 | - | - |
| 27 | ZZ Elbląg | | gmina Elbląg, Tolkmicko, Pasłęk | Zabudowa uszkodzeń wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Elblągu w podziale na części G.ROZ.270.12.26.2026 | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych poprzez ich zabudowę i umocnienie - Obiekt Nr 2, NW Elbląg - Część 3 - gmina Elbląg, Tolkmicko, Pasłęk | I Etap zrealizowany; II Etap w trakcie realizacji, zakończenie w 11.2026 | - | - |
| 28 | ZZ Elbląg | | Markusy, Elbląg, Rychliki, | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ | Część zamówienia nr 1 – NW Elbląg: Gmina Markusy, Elbląg, Rychliki, Dzierzgoń, | I i II Etap zakończono w 10.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Dzierzgoń, Malbork, Sztum, Stary Targ, Stare Pole | Elbląg (okoszenie) G.ROZ.270.12.18.2026 | Malbork, Sztum, Stary Targ, Stare Pole | | | |
| 29 | ZZ Elbląg | | Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole, Stare Pole. | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Elbląg (okoszenie) G.ROZ.270.12.18.2026 | Część zamówienia nr 2 – NW Elbląg: gmina Elbląg, Gronowo Elbląskie, Stare Pole, Stare Pole. | I i II Etap zakończono w 10.2026 | - | - |
| 30 | ZZ Elbląg | | gmina Elbląg, miasto Elbląg, Tolkmicko, Krynica Morska, Pasłęk, Rychliki. | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie ZZ Elbląg (okoszenie) G.ROZ.270.12.18.2026 | Część zamówienia nr 3 – NW Elbląg: gmina Elbląg, miasto Elbląg, Tolkmicko, Krynica Morska, Pasłęk, Rychliki. | I i II Etap zakończono w 10.2026 | - | - |
| 31 | ZZ Elbląg | elbląskie | Elbląg | Udrożnienie odcinka rz. Kumiela od ul. Kwiatowej do ul. Oliwskiej km 3+274-3+496 oraz oczyszczenie | Udrożnienie rzeki Kumiela w m. Elbląg oraz oczyszczenie piaskownika; wykoszenie porostów ze skarp, usuwanie zatorów, wycinka zakrzaczeń. | Zakończono w w 10.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | piaskownika rz. Kumiela km 2+800 w Elblągu. G.2026.0262 | | | | |
| 32 | ZZ Elbląg | | Dzierzgoń | Awaryjna zabudowa lewego wału ppow. Kanału Modrego w km 4+459 w m. Bągart, gmina Dzierzgoń. | Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonego wału ppow. Poprzez pogrążenie ścianki szczelnej na odcinku 10 m, roboty ziemne. | Zakończono w 08.2026 | - | - |
| 33 | ZZ Elbląg | elbląskie | Rychliki | Awaryjna zabudowa lewego wału ppow. Rz. Młynówka Marwicka w km 1+235 m. Marwica, gm. Rychliki. | Wykonanie zabezpieczenia uszkodzonego wału ppow. Poprzez pogrążenie ścianki szczelnej na odcinku 10 m, roboty ziemne. | Zakończono w 08.2026 | - | - |
| 34 | ZZ Elbląg | elbląskie | Elbląg | Naprawa prawego wału rz. Młynówka Marwicka polder 72 m. Dłużyna, gm. Elbląg w km 0+350-0+500 | Wykonanie dogęszczenia i uformowanie korony wału na długości 150 m | Zakończono w 10.2026 | - | - |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | G.ROZ.270.12.37.2026 | | | | |
| 35 | ZZ Elbląg | elbląski | Elbląg | Usługi związane z wycinką drzew oraz usługi przycinania gałęzi drzew przy użyciu technik wysokościowych oraz podnośników specjalistycznych.” GE.270.3.6.2026 | Wycinka drzew przy rzece Kumiela w Elblągu, ul Bema. | Zakończenie w 11.2026 | - | - |
| 36 | ZZ Gdańsk | gdański | Pruszcz Gdański, m. Gdańsk | Zamówienie wykonawcze 1 ZZ Gdańsk do części 1 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu | okoszenie skarp, okoszenie dna, hakowanie dna, wycinka zakrzaczeń | 29.09.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zlewni w Gdańsku, Cz. 1 – Utrzymanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku. | | | | |
| 37 | ZZ Gdańsk | pucki | Władysławowo, Puck | Zamówienie wykonawcze 1 ZZ Gdańsk do części 5 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz. 5 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Lębork. | koszenie porostów z koryta (dna, skarp i brzegów) przy użyciu sprzętu specjalistycznego o długości ramienia ponad 10 m.<br><br>Rozdrabnianie wydobytej masy organicznej. | 24.09.2026 | NIE | NIE |
| 38 | ZZ Gdańsk | gdański | M. Gdańsk, | | dwukrotne wykoszenie | 29.10.2026 | | |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: część 1: Koszenie wałów p.pow. na terenie NW w Gdańsku | porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych | | NIE | NIE |
| 39 | ZZ Gdańsk | gdański | gm. Pruszcz Gdański, m. Pruszcz Gdański, Suchy Dąb, Cedry Wielkie | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: część 2: Koszenie wałów p.pow. na terenie NW w Pruszczu Gdańskim i Kartuzach | dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych | 15.10.2026 | NIE | NIE |
| 40 | ZZ Gdańsk | pucki | Puck, Kosakowo | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie | dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych | 24.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: część 3: Koszenie wałów p.pow. na terenie NW w Redzie, Gdyni i Pucku | | | | |
| 41 | ZZ Gdańsk | pucki, lęborski, słupski | Choczewo, Wicko, Krokowa, Nowa Wieś Lęborska, Smołdzino, Główczyce | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: część 4: Koszenie wałów p.pow. na terenie NW w Lęborku | dwukrotne wykoszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych | 20.10.2026 | NIE | NIE |
| 42 | ZZ Gdańsk | gdański | Pruszcz Gdański, m. Gdańsk | Zamówienie wykonawcze 1 ZZ Gdańsk do części 1 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód | wycięcie lokalnie rosnących krzewów i odrostów wraz z ich utylizacją, wykoszenie ręczne porostów ze skarp i poboczy, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i poboczy, | 29.09.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz.1 – Utrzymanie kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Gdańsku | hakowanie mechaniczne dna, wywóz wraz z utylizacją wydobytych resztek pochodzenia roślinnego i wydobytych odpadów komunalnych | | | |
| 43 | ZZ Gdańsk | pucki | Puck, Krokowa | Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Gdańsk do części 5 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, | wykoszeniu porostów ze skarp i poboczy, hakowanie mechaniczne dna przy zarośnięciu powierzchni lustra wody wraz z masą systemu korzeniowego rozdrobnienie wydobytej masy roślinnej, zagospodarowanie terenu po wykonanych pracach. | 29.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Cz.5 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Lęborku | | | | |
| 44 | ZZ Gdańsk | gdański | Suchy Dąb | Zamówienie wykonawcze 2 ZZ Gdańsk do części 1 postępowania G.ROZ.2710.105.2025 - Utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz pozostałych obiektów związanych z gospodarką wodną na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku, Cz.6 – Utrzymanie cieków i kanałów na terenie Nadzoru Wodnego w Pruszczu Gdańskim | wycięcie lokalnie rosnących krzewów i odrostów wraz z ich utylizacją, wykoszenie ręczne porostów ze skarp i poboczy, wygrabienie wykoszonych porostów ze skarp i poboczy, ręczne hakowanie dna wraz z masą systemu korzeniowego, wywóz wraz z utylizacją wydobytych resztek pochodzenia roślinnego i wydobytych odpadów komunalnych | 14.10.2026 | NIE | NIE |
| 45 | ZZ Gdańsk | gdański, m. Gdańsk | m. Gdańsk, Pruszcz | Zapewnienie prawidłowego | Oczyszczenie kanału doprowadzającego wodę do | 27.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gdański, Cedry Wielkie, gm. Suchy Dąb | funkcjonowania stacji pomp poprzez wymianę oraz naprawy ich zasadniczych elementów a także wyeliminowanie ich awaryjności na terenie ZZ w Gdańsku w podziale na części: Cz. 1 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji pomp poprzez wymianę oraz naprawy ich zasadniczych elementów a także wyeliminowanie ich awaryjności na terenie NW w Pruszczu Gdańskim | stacji pomp, wykonanie napraw elementów stalowych kraty: oczyszczenie z rdzy, prostowanie elementów stalowych; uporządkowanie terenu po robotach | | | |
| 46 | ZZ Gdańsk | gdański, m. Gdańsk | m. Gdańsk, Pruszcz | Zapewnienie prawidłowego | Oczyszczenie kanału doprowadzającego wodę do | 29.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gdański, Cedry Wielkie, gm. Suchy Dąb | funkcjonowania stacji pomp poprzez wymianę oraz naprawy ich zasadniczych elementów a także wyeliminowanie ich awaryjności na terenie ZZ w Gdańsku w podziale na części: Cz. 2 - Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania stacji pomp poprzez wymianę oraz naprawy ich zasadniczych elementów a także wyeliminowanie ich awaryjności na terenie NW w Gdańsku | stacji pomp, wykonanie napraw elementów stalowych kraty: oczyszczenie z rdzy, prostowanie elementów stalowych; uporządkowanie terenu po robotach | | | |
| 47 | ZZ Gdańsk | gdański | Cedry Wielkie | Zabezpieczenie i | Formowanie i zagęszczanie nasypów | 30.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych oraz skarp cieków i kanałów poprzez ich zabudowę i umocnienia na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: Cz. 1 - Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania lewego wału przeciwpowodziowego Kanału Śledziowego na terenie | Plantowanie skarp i korony nasypów<br>Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | | | |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | NW w Gdańsku. | | | | |
| 48 | ZZ Gdańsk | gdański | Suchy Dąb, Cedry Wielkie, Pruszcz Gdański | Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowych oraz skarp cieków i kanałów poprzez ich zabudowę i umocnienia na terenie Zarządu Zlewni w Gdańsku w podziale na części: Cz. 3 - Zabezpieczenie i naprawa urządzeń wodnych, w tym przywrócenie właściwego funkcjonowania wałów przeciwpowodziowy | Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp<br><br>Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp<br><br>Roboty ziemne w gruncie<br>Ręczne formowanie nasypów z gruntu<br>Zagęszczenie nasypów z gruntu sypkiego ubijakami mechanicznymi<br>Plantowanie, obrobienie na czysto skarp i korony nasypów<br>Obsianie skarp w ziemi urodzajnej | 29.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | ch oraz skarp cieków i kanałów poprzez ich zabudowę i umocnienia na terenie NW w Pruszczu Gdańskim | | | | |
| 49 | ZZ Gdańsk | gdański, m. Gdańsk | m. Gdańsk, Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, gm. Suchy Dąb | Utrzymanie i obsługa oraz okresowe konserwacje urządzeń hydrotechnicznych na terenie RZGW Gdańsk – ZZ Gdańsk - obiekt Żuławy Część 2 – Utrzymanie i obsługa stacji pomp, urządzeń wodnych i budowli na terenie działania Zarządu Zlewni w Gdańsku - Nadzory Wodne w Gdańsku i Pruszczu Gdańskim. | Utrzymanie i obsługa oraz okresowe konserwacje urządzeń hydrotechnicznych | 16.10.2026 | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Zarząd Zlewni w Tczewie | świecki grudziądzki | Nowe Dragacz Grudziądz | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części, Część zamówienia nr 5 – Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Grudziądzu | Konserwacja wałów p. pow. rz. Wisły i Osy na terenie gminy Nowe, Dragacz i Grudziądz | 23.10.2026 r. | NIE | TAK |
| 51 | Zarząd Zlewni w Tczewie | nowodworski | Ostaszewo Stegna | Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie Zarządu Zlewni w Tczewie w podziale na części", Część zamówienia nr 3 – Konserwacja wałów przeciwpowodziowych na terenie NW w Tczewie – obiekt 3 | Konserwacja wałów p.pow. rzeki Wisły na terenie gminy Ostaszewo, Stegna | 26.10.2026 r. | NIE | TAK |
| 52 | Zarząd Zlewni w Tczewie | kwidzyński tczewski | Gardeja Sadlinki | Utrzymanie i obsługa oraz | Utrzymanie i obsługa stacji pomp na terenie Zarządu | 16.10.2026 r. | NIE | NIE |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Subkowy Pelplin Gniew | konserwacja urządzeń wodnych na terenie ZZ Tczew Część zamówienia nr: 1 Utrzymanie i obsługa stacji pomp oraz pozostałych urządzeń hydrotechnicznych na terenie działania ZZ w Tczewie na lata 2025-2026 | Zlewni w Tczewie | | | |
| 53 | Zarząd Zlewni w Tczewie | kwidzyński | Kwidzyn | Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska przy ul. Sportowej 35 w Kwidzynie | Wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej osuwiska przy ul. Sportowej w Kwidzynie | 06.10.2026 r. | NIE | NIE |
| 54 | Chojnice | świecki | Świecie, Bukowiec, Lniano | Część 17 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Kanał Główny Świecki, Struga | Wykonano ręczne wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie dna, usuwanie zatorów i innych | 08.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Wyrwa | przeszkód ograniczających przepływ oraz prace porządkowe. Zadanie realizowano pod nadzorem przyrodniczym. | | | |
| 55 | Chojnice | świecki | Świecie | Koszenie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Świecie - II koszenie wałów przeciwpowodziowych Grabowo-Świecie oraz Chrystkowo-Gruczno | Dwukrotne mechaniczne koszenie porostów ze skarp i korony wałów przeciwpowodziowych Grabowo-Świecie i Chrystkowo-Gruczno, wycinka zakrzaczeń i dolnych gałęzi drzew wraz z wywozem i uporządkowaniem terenu po wykonanych pracach. | 09.10.2026 | nie | nie |
| 56 | Chojnice | tucholski, chojnicki | Tuchola, Czersk, Chojnice | Część 11 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Kanał Węgornia, Suska Struga, Struga Raciąż | Wykonano konserwację bieżącą cieków Kanał Węgornia, Suska Struga oraz Struga Raciąż o łącznej długości 17,416 km. Zakres prac obejmował | 09.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wykoszenie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, hakowanie dna oraz usuwanie zatorów i zanieczyszczeń. Przeprowadzono również prace porządkowe polegające na oczyszczeniu terenu z gałęzi, śmieci i pozostałości zalegających w korytach cieków. Roboty wykonano z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska oraz zaleceń przyrodniczych. | | | |
| 57 | Chojnice | tucholski, chojnicki | Tuchola, Czersk | Część 15 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Czerska Struga, Struga Klaskawska, Struga Baba | Wykonano konserwację bieżącą cieków Czerska Struga, Struga Klaskawska oraz Struga Baba o łącznej długości 32,799 km. Zakres prac obejmował | 09.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne oraz ręczne koszenie roślinności wodnej, hakowanie dna oraz usuwanie zatorów. Przeprowadzono także oczyszczenie terenu z gałęzi, śmieci i innych zanieczyszczeń zalegających w korytach cieków. Zadanie realizowano zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i pod nadzorem przyrodniczym. | | | |
| 58 | Chojnice | bydgoski, nakielski, sępoleński | Koronowo, Sośno, Mrocza, Sicienko | Część 1 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Struga Krówka, | Wykonano konserwację bieżącą cieków Struga Krówka, Struga Pytlica oraz Struga Wierzchucińska o | 13.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Struga Pytlica, Struga Wierzchucińska | łącznej długości ponad 23 km. Zakres prac obejmował ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie dna oraz usuwanie zatorów i tam bobrowych. Wykonano również wycinkę zakrzaczeń, usunięcie dolnych gałęzi drzew oraz ścinkę pojedynczych drzew kolidujących z utrzymaniem cieków. Po zakończeniu robót przeprowadzono prace porządkowe i wywóz pozyskanej biomasy. | | | |
| 59 | Chojnice | tucholski | Tuchola, | Część 9 - | Wykonano konserwację | 22.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kęsowo, Cekcyn | Konserwacja i utrzymanie cieków: Struga Kicz, Szumiąca, Rakówka | bieżącą cieków Struga Kicz, Szumiąca i Rakówka o łącznej długości 20,609 km. Zakres robót obejmował wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, hakowanie dna oraz usuwanie zatorów i zanieczyszczeń z koryt. Wykonano również prace porządkowe polegające na oczyszczeniu terenu z gałęzi, odpadów i innych przeszkód ograniczających przepływ wód. Roboty prowadzono zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz pod nadzorem przyrodniczym. | | | |
| 60 | Chojnice | tucholski | Lubiewo | Część 10 - Konserwacja i | Wykonano konserwację bieżącą Rowu | 22.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | utrzymanie cieku Rów Trutnowski | Trutnowskiego na odcinku o długości 8,858 km. Zakres prac obejmował wykaszanie porostów ze skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, ręczne i mechaniczne hakowanie dna oraz usuwanie zatorów i zanieczyszczeń zalegających w korycie. Przeprowadzono również prace porządkowe oraz uporządkowanie terenu po wykonanych robotach. Zadanie realizowano z zachowaniem wymogów ochrony środowiska i pod nadzorem przyrodniczym. | | | |
| 61 | Chojnice | tucholski | Tuchola | Zabezpieczenie przeciwerozyjne grobli WKB w km | Wykonano zabezpieczenie przeciwerozyjne prawej grobli Wielkiego Kanału | 22.10.2026 | nie | nie |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 11+990-12+010 | Brdy poprzez likwidację istniejących nor zwierzęcych i uzupełnienie ubytków gruntem słabo przepuszczalnym. W ramach zadania wykonano również przesłonę antyfiltracyjną w postaci nieprzepuszczalnego rdzenia ziemnego ograniczającego filtrację przez korpus grobli. Roboty obejmowały wykonanie wykopów, transport i zagęszczenie gruntu, plantowanie terenu oraz obsiew skarp. Prace miały na celu poprawę szczelności i stateczności grobli oraz ograniczenie procesów erozyjnych. | | | |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | Chojnice/Gdańsk | tucholski, chojnicki | Tuchola, Czersk | Część 15 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Czerska Struga, Struga Klaskawska, Struga Baba | Wykonano konserwację bieżącą cieków Czerska Struga, Struga Klaskawska oraz Struga Baba o łącznej długości 32,799 km. Zakres prac obejmował wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne i ręczne koszenie roślinności wodnej, hakowanie dna oraz usuwanie zatorów. Wykonano również oczyszczenie koryt z gałęzi, odpadów i innych zanieczyszczeń oraz prace porządkowe. Roboty prowadzono zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz pod nadzorem przyrodniczym | 23.10.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| 63 | Chojnice/Gdańsk | bydgoski, starogardzki, tucholski, bytowski | Koronowo, Osiek, Cekcyn, Lipnica | Wycinka drzew na terenie działania Zarządu Zlewni w Chojnicach | Wykonano wycinkę 15 drzew zlokalizowanych przy Jeziorze Nowojasinieckim, Jeziorze Czarnym Południowym, Jeziorze Suchom oraz rzece Gwiazda. Prace obejmowały wycinkę z wykorzystaniem podnośnika koszowego lub technik alpinistycznych, pocięcie drewna na odcinki transportowe oraz jego ułożenie w stosy. Wykonano również rozdrobnienie gałęzi, uporządkowanie terenu oraz wywóz pozostałości po wycince. Roboty realizowano na podstawie decyzji zezwalających na | 27.10.2026 | nie | nie |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | usunięcie drzew. | | | |
| 64 | Chojnice/Gdańsk | chojnicki, bytowski | Chojnice, Konarzyny, Lipnica | Część 5 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Chocina, Prądzona, Osusznica, Struga Prądzona, Struga Zapceń | Wykonano prace utrzymaniowe na ciekach Chocina, Prądzona, Osusznica, Struga Prądzona oraz Struga Zapceń o łącznej długości ponad 50 km. Zakres robót obejmował mechaniczne i ręczne wykaszanie roślinności ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie dna oraz usuwanie nadmiernej roślinności wodnej. Przeprowadzono również prace porządkowe związane z usunięciem pozostałości roślinnych i przywróceniem drożności | 01.11.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | cieków. Roboty realizowano zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz pod nadzorem przyrodniczym | | | |
| 65 | Chojnice/Gdańsk | bydgoski | Bydgoszcz, Dobrcz, Koronowo | Część 2 - Konserwacja i utrzymanie cieków: Struga Flis, Struga Młyńska, Struga Lucimka, Kanał Pyszczyński | Wykonano prace utrzymaniowe na ciekach Struga Flis, Struga Młyńska, Struga Lucimka oraz Kanał Pyszczyński. Zakres robót obejmował ręczne wykaszanie porostów ze skarp i dna cieków wraz z wygrabieniem, mechaniczne hakowanie dna, usuwanie zatorów oraz tam bobrowych. Wykonano również wycinkę zakrzaczeń, usunięcie dolnych gałęzi drzew i pojedynczych drzew kolidujących z utrzymaniem cieków. Po zakończeniu robót przeprowadzono prace porządkowe oraz wywóz | 01.11.2026 | tak | tak |

# ZADANIA ZAKOŃCZONE
# do końca października 2026 roku

| Lp. | Jednostka ZZ/RZGW | Powiat | Gmina | Nazwa zadania | Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania) | Termin zakończenia zadania | Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie) | Nadzór przyrodniczy (tak/nie) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | pozyskanej biomasy. | | | |
| | | | | | | | | |