1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Identyfikator (CZD)	Numer inwestycji *1	Nazwa zadania *2	Oddział GDDKiA *3	Stan realizacji umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót dla wykonawcy *6	Umowna data zakończenia robót po aneksowaniu *7	Data wydania świadectwa wykonania *8	Data zakończenia okresu gwarancji rękojmi/gwarancji wykonania zobowiązania finansowego *9	Wykonawca robót *10	Wykonawca robót NIP *11	Data podpisania umowy z wykonawcą *12	Aneks do umowy z wykonawcą robót *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaokrąglenie w kwotach kontraktowych zawiera *15)	Zaakceptowane kwoty kosztów ogólnych z załącznika aneksowi nr *16	Maksymalna wartość robót zlecanych robót *17	Wysokość zabezpieczenia zebranego wykonania umowy *18	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zaawansowanie fizyczne kontraktu na koniec poprzedniego	Zaawansowanie wykonania umowy realizacji umowy *20
053	0016. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY. Kontynuacja projektu budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 305+017,85 - (łącznie z odcinek od km 295+850) od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000	ŁÓDŹ	Okres Gwarancji	05.10.2014	05.08.2016	05.08.2016	25.11.2018		Strabag Sp. z o.o., Budimex S.A.	5213221928; 5262203267		–				353 208,10	10	100		71
054	0016. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY. Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 305+017,85 - (łącznie z odcinek od km 310+000 do km 320+000)	ŁÓDŹ	zakończona	05.10.2014	06.08.2016	06.08.2016			Mota-Engil Central Europe SA	6762203173		–			360 737,57	375 176,96	10	100		98
050	0016. Budowa autostrady A1 Stryków – Tuszyn	ARCHIWALNY. Kontynuacja projektu budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 305+017,85 - (łącznie z odcinek od km 320+000 do km 329+472,65 (bez odcinka od km 322+000 do km 324+950)	ŁÓDŹ	zakończona	05.09.2014	30.07.2016	30.07.2016			Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o.	5262203267; 5213221928		–			338 092,13	360 123,29	10	100		63
84	0016. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. Śląskiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem)	ŁÓDŹ	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	12.12.2018	30.09.2021	30.08.2022		15.01.2028	Budimex S.A., Strabag Sp. z o.o.	5262203267; 5213221928	30.07.2018	–	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn-gr. woj. Śląskiego/Śląskiego. Zad. I Obl. A 0394+837 do 0514+000. Zad. II Obl. B 001+000÷070+000. Zad. III Obl. C 070+000÷092+700. Zad. IV Obl. D 092+700÷099+512,51. Część nr 1 _Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. Śląskiego/Śląskiego od km 305+017,85 do km 099+512,51. Odcinek A – węzeł Tuszyn (bez węzła) – węzeł Bełchatów (z węzłem) od km 305+017,85 do km 092+000,00.	478 879 968,87	675 430,70	759 971,28	10	95,72	100	brak wymaganych danych
65	0016. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. Śląskiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / Śląskiego	ŁÓDŹ	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	30.08.2018	30.10.2021	30.10.2021	07.12.2022	13.12.2026	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interior Sp. z o.o.	6090986506	30.08.2018	–	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. Śląskiego/Śląskiego od km 336+837,85 do km 399+512,51. Odcinek D – od km 390+730,00 do km 399+512,51"	338 290 000,00	330 085,66	369 589,38	10	99,86	100	brak wymaganych danych
68	0016. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. Śląskiego	3. węzeł Kamieniak (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	ŁÓDŹ	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	14.09.2018	14.11.2021	30.07.2022		15.07.2022	Strabag Sp. z o.o., Budimex S.A.	5213221928; 5262203267	14.09.2018	–	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. Śląskiego/Śląskiego od km 384+837,85 do km 399+512,51. Odcinek C – węzeł Kamieniak (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+722,00".	573 143 130,11	615 268,97	683 593,53	10	98,65	98,9	brak wymaganych danych
551	0016. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. Śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieniak (z węzłem)	ŁÓDŹ	w trakcie realizacji	28.08.2019	28.08.2022	20.04.2025			Mirbud S.A.	8391702237	18.04.2019	–	_Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) - gr. woj. Śląskiego/Śląskiego od km 305+017,85 do km 384+837,85. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieniak (z węzłem) od km 392+000,00 do km 376+000,00".	857 000 000,00	930 885,75	1 021 716,09	10	99,59	99,66	brak wymaganych danych
158	0016. Budowa autostrady A1 korzeń obw. Częstochowy – Tuszyn; odcinek B gr. woj. Śląskiego – węzeł Rojasna (bez węzła)	Autostrada A1 korzeń obw. Częstochowy – Tuszyn; Odc. B gr. woj. Śląskiego – w. Rojasna (bez węzła)	Katowice	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	03.12.2018	25.06.2022	30.08.2022		29.05.2028	Polsaqua Sp. z o.o.	7792005125	23.07.2018	–	Budowa autostrady A1 korzeń obw. Częstochowy - Tuszyn; odcinek B gr. woj. Śląskiego - węzeł Rojasna (bez węzła)	596 525 897,28	625 686,01	662 132,65	10	99,96	100	brak wymaganych danych
115	0016. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - korzeń obw. Częstochowy	Odcinek H (w. Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem))	Katowice	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	31.08.2015	02.11.2018	15.05.2019	05.01.2022	30.01.2024	Bergier Bau Polska Sp. z o.o.; Bergier Bau Sroka	2491051638	31.08.2015	–	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek G węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem)"	259 382 525,33	256 739,08	30	99,66	100	brak wymaganych danych
120	0016. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - korzeń obw. Częstochowy	ARCHIWALNY. Odcinek H (w. Rojasna (z węzłem) - w. Blachownia (z węzłem))	Katowice	zakończona	26.07.2016	15.11.2019	15.11.2019		30.01.2024	Salini-Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Costruzioni Generali S.p.A.	5262280736; 0305060255	12.10.2015	–	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek H węzeł "Rojasna" (z węzłem) - węzeł "Blachownia" (z węzłem)	753 261,78	752 512,28	30	66,6	58,25	brak wymaganych danych
122	0016. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - korzeń obw. Częstochowy	Odcinek H (w. Zawodzie (bez węzła) - w. Wielnik) (z węzłem))	Katowice	Okres Gwarancji	03.09.2014	16.06.2020	06.08.2020	21.10.2021	18.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5265996681; 5213221928	03.03.2016	–	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H węzeł "Zawodzie" (bez węzła) - węzeł "Wielnik" (z węzłem)	672 976,00	672 976,00	110,18	100	100	brak wymaganych danych
123	0016. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - korzeń obw. Częstochowy	Odcinek I (w. Wielnik) (bez węzła) - w. Pyrzowice) bez węzła))	Katowice	Okres Gwarancji	26.08.2015	26.11.2018	05.08.2019	19.08.2021	30.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5265996681; 5213221928	26.08.2015	–	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek I węzeł "Wielnik" (bez węzła) - węzeł "Pyrzowice" (bez węzła)	798 609,20	798 609,20	121,53	100	100	brak wymaganych danych
572	0016. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - korzeń obw. Częstochowy	Kontynuacja robót zaległych z budowy autostrady A1 na odcinku węzeł Rojasna – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Okres Gwarancji	26.07.2016	15.11.2019	29.12.2020	24.03.2021		Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Budimex S.A.; Budpol Sp. z o.o.	5265996681; 5262203267; 5750128267	26.07.2019	–	Kontynuacja robót zaległych z budowy autostrady A1 na odcinku węzeł Rojasna – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	454 602 991,17	477 863,29	5	108,78	100	brak wymaganych danych
65	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Kosów (z węzłem)	Warszawa	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	16.10.2017	25.06.2020	16.08.2020		25.07.2025	Polsaqua Sp. z o.o.	7792005125	25.07.2017	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie - Zadanie A „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" odcinek I od węzła „Lubelska" (bez węzła) do węzła „Kosów" (z węzłem) o długości około 9,4 km".	202 207 090,62	214 221,59	10	101,41	100	brak wymaganych danych
77	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	2. w. Kosów (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego	Warszawa	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	14.11.2017	25.06.2020	27.07.2020	20.09.2021	20.07.2025	Polsaqua Sp. z o.o.	7792005125	25.07.2017	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie Zadanie B „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego", odcinek II od węzła „Kosów" (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9,5 km."	822 316 085,18	323 678,65	10	101,01	100	brak wymaganych danych
361	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Ryczołek" (bez węzła) w km ok. 32+000 do węzeł „Siedlce" (z węzłem) w km 59+06,00	Warszawa	w trakcie realizacji	16.12.2021	05.09.2023	05.09.2023		20.11.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interior Sp. z o.o.	6090986506	05.03.2020	–	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (bez węzła) do węzła "Siedlce"(z węzłem) o długości około 12,06 km".	499 768 129,99	436 308,23	559 730,22	10	51,85	33,58	112
362	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzeł „Grejnar" (z węzłem) w km 59+091,50 do węzła „Swobodki" (z węzłem) w km 98+482,40	Warszawa	w trakcie realizacji	03.01.2022	07.10.2023	07.10.2023		22.11.2028	Polsaqua Sp. z o.o.	7792005125	07.04.2020	–	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (bez węzła) do węzła "Swobodki" (z węzłem) o długości około 11,08km"	599 161 390,57	539 161,95	626 260,71	10	65,1	46,4	brak wymaganych danych
581	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Swobodki" (bez węzła) w km 98+06,00 do węzła „Grejnar" (bez węzła) w km 59+091,50	Warszawa	w trakcie realizacji	15.12.2022	28.07.2023	28.07.2023		18.02.2026	Strecol Corporation		28.01.2021	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek" (bez węzła) do węzła „Grejnar" (bez węzła) dla węzła „Grejnar" (bez węzła) o długości około 12,88 km".	530 816 290,75	530 816,29	594 514,25	10	21,12	3,65	brak wymaganych danych
691	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Ciciborz)	2. km 169+190 - węzeł „Łukowiska" (z węzłem) w km 199+216	Warszawa	w trakcie realizacji		01.07.2026	01.07.2026		30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interior Sp. z o.o.	6090986506	01.06.2021	–	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Ciciborz" (z węzłem). Odcinek VII od km ok 169+190 do km ok 199+216 (węzeł„Łukowiska" o długości około 26,026km)"	526 900 000,00		592 368,00	3	4,52	4,68	brak wymaganych danych
695	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Ciciborz)	3. km 020+722 – węzeł „Ciciborz" (z węzłem) w km 020+800	Warszawa	w trakcie realizacji	26.08.2022	01.07.2026	01.07.2026		30.08.2029	Polsaqua Sp. z o.o.	7792005125	01.06.2021	–	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Ciciborz" (z węzłem). Odcinek IX od km ok 020+722 do km ok 024+800 (węzeł„Ciciborz" o długości około 16,108 km)"	467 661 032,65		523 780,63	10	36,95	35,03	brak wymaganych danych
692	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Ciciborz)	1. węzeł „Swobodki" (bez węzła) w km 98+080 – km 98+080	Warszawa	w trakcie realizacji		14.07.2023	14.07.2023		30.08.2029	Strabag Sp. z o.o.	5213221928	14.06.2021	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Ciciborz" (z węzłem). Odcinek VI od km ok 98+080 do km ok 169+190 (węzeł„Bezki" o długości około 38,750 km.	699 898 878,60		783 882,26	10	9,36	9,14	brak wymaganych danych
696	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Ciciborz)	4. węzeł „Łukowiska" (bez węzła) w km 199+216 – km 020+722	Warszawa	w trakcie realizacji		14.07.2023	14.07.2023		30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interior Sp. z o.o.	6090986506	14.06.2021	–	998000,00PLN	869 000 001,17		413 280,00	3	5,37	5,94	brak wymaganych danych
689	0046. Kontynuacja budowy autostrady A4 Korczowa (węzeł Warszawa Wschodnia) – Korczowa, odc. Korczów (węzeł Warszawa Wschodni) – Jarosław (węzeł Warszawa Wschodni) – Jarosław (węzeł Warszawa Wschodni) – Jarosław (węzeł Warszawa Wschodni)	ARCHIWALNY. Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Korczów (węzeł Warszawa Wschodni) - Jarosław (węzeł Warszawa Wschodni) od km 383+201,68 do km 422+063,68 wraz z rozbudową infrastruktury technicznej, budowlanej i urządzeniowej budowlanych"	Rzeszów	Okres Gwarancji	30.09.2014	16.05.2018	20.10.2018	29.02.2018	09.12.2021	Budimex S.A.; Strabag Sp. z o.o.	5262203267; 5213221928		–	Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Korczów (węzeł Wrzałowice) - Jarosław (węzeł Wierzbica) od km 383+201,68 do km 422+063,68 wraz z rozbudową infrastruktury technicznej, budowlanej i urządzeniowej budowlanych	946 709,93	985 709,63	1 016,02	100,00	134,62	140,63	37
531	0070. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa/rozbudowa)	1. DS km 13+860 do 19+780	Zielona Góra	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	16.09.2020	14.09.2022	14.09.2022		14.09.2032	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9922230790; 8392702237	14.11.2019	–	Budowa autostrady A-18 Olszyna-Golnice (przebudowa/rozbudowa) odcinek 2 od km 19+860 do km 19+780	256 186 028,97	311 589,05	311 589,05	10	103,6	95	20
128	0070. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa/rozbudowa)	1. w. Olszyna - do km 13+860	Zielona Góra	w trakcie realizacji	07.09.2020	14.10.2023	30.10.2023			PORR S.A.	5225262894	16.06.2020	–		585 877 900,17	555 509,53	555 509,53	10	86,4	85	brak wymaganych danych
536	0070. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa/rozbudowa)	3. DS km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	w trakcie realizacji	08.02.2021	30.10.2023	30.10.2023			Budimex S.A.	5262203267	21.01.2021	–	Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa/rozbudowa) odcinek 4 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85	175 145,23	196 162,66	10	99,18	86,3	32
140	0070. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa/rozbudowa)	4. gr. województwa - w. Golnice	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.09.2021	30.10.2023	30.10.2023			Kobylarnia SA	9922230790	27.01.2021	–		258 700 000,01	258 700,00	293 800,02	10	78,69	70,19	brak wymaganych danych
507	1026. Budowa drogi S7 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wykończeniem odcinka I w "Pyrzowice" - w. "Jabłonka")	Budowa drogi S7 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wykończeniem odcinka I w "Pyrzowice" - w. "Jabłonka")	Katowice	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	02.11.2018	26.06.2021	29.05.2023	16.11.2021	16.06.2026	Rubau Polska Sp. z o.o.	5252851135	26.11.2018	–	Przedmiotem umowy jest budowa drogi(przejście drogi eksperymenty) S7 na odcinku węzeł „Jabłonka" – Podwarpie wraz z budową ujemników retentorskich z zagospodarowaniem wody (wylotów), urządzeń ochronnych, zabezpieczeń przeciwhałasowych i ekranów akustycznych, rowów, urządzeń ochronnych drogowych oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Długość odcinka objętego zamówieniem - 9,722 km.	121 769 949,10		130 293,85	10	100	100	61
510	1012. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kozłowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kozłowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	w trakcie realizacji	11.12.2020	11.12.2023	11.12.2023		22.10.2028	Budimex S.A.	5262203267	11.09.2020	–	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kozłowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	262 122 728,56		315 977,66	10	62	53	91
587	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kozłowy II" w Myslowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	2.Budowa drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Ciunajów" (z węzłem) – Dankowice	Katowice	w trakcie realizacji	15.09.2022	14.08.2023	14.08.2023		30.08.2028	PORR S.A.; Mota-Engil Central Europe SA	5225262894; 6762203173	14.05.2020	–	Budowa drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Ciunajów (z węzłem) - Dankowice	989 751 649,10		1 138 521,62	10	24,47	17,62	brak wymaganych danych
588	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kozłowy II" w Myslowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	1.Budowa drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała odcinek III Dankowice - węzeł „Suchy Potok" (z węzłem)	Katowice	w trakcie realizacji	03.10.2022	03.11.2023	03.11.2023		05.11.2028	Mirbud S.A.; Kolejbaneu SA	8391702237; 9552230490	03.08.2020	–	Budowa drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)	586 730 000,00		657 115,20	10	19,07	10,99	brak wymaganych danych
730	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kozłowy II" w Myslowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	2.Budowa drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek I(B węzeł „Bonsal" (z węzłem) – węzeł „Ciunajów" (bez węzła) wraz z obwodnicą Wieruna	Katowice	w trakcie realizacji		15.12.2024	15.12.2024		01.12.2026	Strabag Sp. z o.o.	5213221928	02.11.2021	–	„Zagospodarowanie i wykonanie drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek I(B węzeł "Bonsal" (z węzłem) - węzeł "Ciunajów" (bez węzła) wraz z obwodnicą Wieruna	212 753 639,06		238 229,83	10	6,49	6,49	brak wymaganych danych
735	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kozłowy II" w Myslowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku-Białej	1.1.Budowa drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek I(B węzeł „Kozłowy II" (z węzłem) – węzeł „Bonsal (bez węzła)	Katowice	w trakcie realizacji		03.10.2025	03.10.2025		18.11.2030	Budimex S.A.	5262203267		–	Zagospodarowanie i wykonanie drogi S1 Kozłowy - Bielsko-Biała. Odcinek I(B węzeł "Kozłowy II" (z węzłem) - węzeł "Bonsal" (bez węzła)	689 175 000,00		547 876,57	10	4,98	4,99	brak wymaganych danych
169	1020. Budowa drogi ekspresowej S1 (obwodnica Mławy) od km 0+000 do km 9+000	Budowa drogi ekspresowej S1 (obwodnica Mławy) od km 0+000 do km 9+000	Katowice	w trakcie realizacji	11.05.2020	10.08.2023	10.08.2023			Mirbud S.A.; Przyjazna Spółka Kolejowa Zorganizowane Budowlane Interbudownictwo; Kolejowa SA	8391702237; 9552230790	10.10.2019	–	Budowa drogi ekspresowej S1 (obwodnica Mławy) od km 0+000 do km 9+000	1 379 952 792,84		1 679 479,39	10	67,39	55,06	brak wymaganych danych
22	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)	Warszawa	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	01.08.2017	11.08.2020	13.08.2021		14.06.2026	Mirbud S.A.	8392702237; 5213221928	11.12.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie A od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 6,9 km	1 322 236 592,51		1 327 792,56	10	100	100	brak wymaganych danych
35	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z węzłem) - w. Wał Miedzeńczyński (z węzłem)	Warszawa	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	07.06.2017	11.08.2020	29.11.2020		22.09.2025	GP Mosty	5280029896	11.12.2015	–	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „B" od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeńczyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km"	757 630 100,00		810 678,12	10	100	100	brak wymaganych danych
43	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie C: w. Wał Miedzeńczyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	21.08.2017	11.08.2020	22.12.2020		22.09.2025	Marbud SA	5260725146	11.12.2015	–	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C" od węzła Wał Miedzeńczyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,8km"	963 680 932,21	960 973,61	600 979,53	10	104,8	106,9	brak wymaganych danych
253	1036. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądź (bez węzła)	Szczecin	Okres Przegląd. i Rozliczenia Kontrakta	27.01.2022	18.06.2025	18.06.2025		13.07.2029	Polsaqua Sp. z o.o.	7792005125	28.08.2020	–	Zagospodarowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobądź"	688 811 628,14		771 669,25	10	66,79	67,23	100
560	1036. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	2. Dargobądź (z węzłem) - Troszyn	Szczecin	w trakcie realizacji	10.01.2022	18.05.2024	18.05.2026		14.07.2029	Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Mota-Warbenmexpor Sp. z o.o.; Mota-Warbenmexpor Sp. z o.o.; PBD Nowogard SA	5562191153; 8512295561; 5213523602; 8512295579	28.08.2020	–	Zagospodarowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa drogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądź (z węzłem) – Troszyn"	679 014 675,78		760 875,89	10	65,13	65,13	brak wymaganych danych
12	1060. Budowa drogi S8 Wrocław - korzeń obw. Wrocławia wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rajcza	1. Obwodnica Brzeszcza wraz z ulic. Brzeszczyńskiej	Szczecin	Okres Gwarancji	26.06.2019	18.06.2021	18.06.2021	21.02.2022	03.06.2026	Budimex S.A.	5262203267	18.12.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń rozbudowę, wybudowanie obwodnicy Brzeszcza w ciągu S3 wraz dostosowaniem drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzeszcze- Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S8 oraz odbiorów do użytkowania drogi ekspresowej S8 Powyższy odcinek stanowi część I zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – korzeń obw. Wrocławia wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rajcza".	860 546 588,98	860 546,59	385 782,71	10	106,59	100	brak wymaganych danych
18	1060. Budowa drogi S8 Miękowo - korzeń obw. Wrocławia wraz z rozbudową odcinka Miękowo-Rajcza	2. Miękowo (korzeń obwodnicy Miękowa) – węzeł Rajcza (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	17.06.2019	18.06.2021	18.06.2021	28.07.2022	03.06.2026	Budimex S.A.	5262203267	18.12.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń rozbudowę, wybudowanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzeszcze- Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S8 oraz odbiorów do użytkowania drogi ekspresowej S8 Powyższy odcinek stanowi część drugiego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – korzeń obw. Wrocławia wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rajcza".	126 276 675,48		135 113,19	10	106,1	100	brak wymaganych danych
890	1108. Rozbudowa drogi S3/Kaliski. w. Rijewo - w. Rajcza (bez węzła)	ARCHIWALNY. 1. Rozbudowa węzła Rijewo	Szczecin	rozwiązana	12.10.2018	08.07.2020	08.07.2020			Energopol Szczecin SA	8520300598	08.09.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę i wybudowanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi krajowej nr 3 do autostrady Aleksandrowice - Olszyna na odcinku węzeł Rijewo - węzeł Rajcza (z węzłem), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz odbiorów do użytkowania drogi ekspresowej S3 Powyższy odcinek stanowi część drugiego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – korzeń obw. Wrocławia wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rajcza".	56 622 085,60		60 589,28	10	29,2	17	100
400	1108. Rozbudowa drogi S3/Kaliski. w. Rijewo - w. Rajcza (bez węzła)	ARCHIWALNY. 2. Węzeł Rijewo / bez węzła/ -Dąbie- węzeł Rajcza (z węzłem) /bez węzła/	Szczecin	rozwiązana	02.09.2020	08.06.2021	08.06.2021			Energopol Szczecin SA	8520300598	08.09.2017	–	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa odcinka S3 km drogi na odcinku Węzeł „Rijejrica" - Węzeł „Rijewo" wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostradą km km 80+600 (według kilometrazy drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.	35 410 778,92		39 131,69	10	73,4	80	brak wymaganych danych
680	1108. Rozbudowa drogi S3/Kaliski. w. Rijewo - w. Rajcza (bez węzła)	2. Węzeł Rijewo /bez węzła/ -Dąbie- węzeł Rajcza (bez węzła) / kontynuacja	Szczecin	zakończona	02.09.2020	23.06.2021	22.06.2021		02.06.2031	PBD Nowogard SA; Budimex S.A.; Tiamax sp. z o.o. sp. k.

567	1060. Budowa drogi S3 Nowe Sól – Legnica (A4), odc. Kożuchowice – Legnica(A4)	Kontynuacja Zadanie III „Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi ekspresowej S3 Nowe Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kożuchowice do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 39+000 do ok. km 47+409,08"	Wrocław	Okres Gwarancji	05.11.2019	06.05.2021	05.10.2022		22.06.2026	Mirta Engi Central Europe SA; MetCo; Sp. z o.o., Zhejiang Sp. z o.o.	6795005573; 5862002170; 5882202326	20.11.2019	–	Kontynuacja inwestycji Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi ekspresowej S3 Ołkusz Sól - Legnica (A-4) odcinek III od węzła Kożuchowice do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 39+000 do ok. km 47+409,08	228 052 708,00	938 623,60	938 623,60	10	119,84	100	brak wymagaonych danych
180	1064. S3 Legnica (A4) - Lubiechów, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie I, 3.Dodatkowo od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	06.10.2015	06.10.2018	06.10.2020	10.12.2019	01.12.2024	Eurovia Polska SA; Warbud SA	6290999721; 5882202326	06.10.2015	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi S-3 Legnica (A4) - Lubiechów, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 39,700 km tj. od km 24+00,07 do km 22+100,00	291 579 947,42		556 270,14	3	101,99	100	brak wymagaonych danych
270	1064. S3 Legnica (A4) - Lubiechów, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie III, 5.Dodatkowo od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	02.09.2015	02.09.2018	02.09.2020	27.03.2019	13.12.2023	Mirta Engi Central Europe SA	6795005573	02.09.2015	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi S-3 Legnica (A4) - Lubiechów, zadanie III od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 36,328 km tj. od km 22+230,00 do km 38+559,28	422 678 596,02		595 679,88	3	100,13	100	120
191	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	Zadanie III: węzeł Bolków (bez węzła) - węzeł Kamienna Góra Północ (bez węzła)	Wrocław	w trakcie realizacji	27.08.2020	17.06.2023	17.05.2026		29.10.2029	PORR S.A.; PORR Bau GmbH	5221054994	17.10.2018	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 18,1 km	1 556 898 988,60	1 550 087,35	1 666 698,98	10	80,61	76,13	100
271	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	Zadanie IV: węzeł Kamienna Góra Północ (z węzłem) - granica państwa	Wrocław	w trakcie realizacji	03.09.2020	28.10.2023	04.05.2026		15.06.2028	Mirty Łódź SA; Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe Hoyerswerda sp. z o.o.	7271526898; 8750035054	17.10.2018	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 19,3 km	879 696 969,70	886 273,94	1 021 152,26	10	100,18	92,82	100
106	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY. 2. S5 Dworzysiska - Aleksandrowo	Bydgoszcz	nierozpoczęta	13.07.2017	01.08.2018	08.11.2020		01.07.2026	Impexsa Pozzolotti & C. S. p. A.	2765425038	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysiska" (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,45km	409 760 779,95		438 664,03	10	99,58	29,98	brak wymagaonych danych
109	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY. 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysiska	Bydgoszcz	nierozpoczęta	06.07.2017	30.07.2019	30.12.2020		01.07.2026	Impexsa Pozzolotti & C. S. p. A.	2765425038	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy" (bez węzła) do węzła „Dworzysiska" (z węzłem) o długości około 29,3km	372 722 110,70		400 952,66	10	99,1	23,12	brak wymagaonych danych
105	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	3. S5 Aleksandrowo - Tryszczyce	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	01.06.2017	02.05.2019	30.06.2020		03.10.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interscar Sp. z o.o.; Trakcja SA	5260500630; 5250000269	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo" (z węzłem) do węzła „Tryszczyce" (z węzłem) o długości około 30,7 km	369 030 000,00	660 068,95	660 068,95	10	99,9	100	brak wymagaonych danych
329	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	4. S5 Tryszczyce - Białe Błota	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	08.11.2017	02.05.2019	02.12.2020		30.06.2028	Polsaqua Sp. z o.o.; Dragados SA	7792000125	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyce" (bez węzła) do węzła „Białe Błota" (bez węzła) o długości około 35,5 km	526 676 590,77	526 676,59	610 238,31	10	98,86	99,67	100
575	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysiska	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	05.05.2020	27.08.2022	27.08.2022		01.05.2028	Budimex S.A.	5260500267	27.04.2020	–	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i województwa podlaskiego na Łczędzie. Część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Nowe Marzy" (bez węzła) do węzła "Dworzysiska" (z węzłem) o długości około 29,3 km"	564 786 115,60	566 786,12	660 668,51	10	112,59	98,5	brak wymagaonych danych
577	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysiska - Aleksandrowo	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	05.05.2020	23.08.2022	30.12.2022		30.06.2028	Mirbud S.A.; Kalsylamia SA	8361702207; 8922230780	29.04.2020	–	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła Nowe Marzy - Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i województwa podlaskiego na Łczędzie. Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysiska" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 25,5 km"	583 377 260,00	602 759,50	754 993,22	10	98,42	98,5	brak wymagaonych danych
330	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mława	ARCHIWALNY. 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	nierozpoczęta	05.09.2017	02.10.2019	29.07.2019		11.11.2024	Impexsa Pozzolotti & C. S. p. A.	2765425038	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota" (bez węzła) do węzła „Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7km	259 826 113,62	260 386,59	278 120,96	10	69,49	39	101
107	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mława	6. S5 Szubin - Sośnicowo	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	29.06.2017	02.05.2019	29.09.2020		14.07.2028	Trakcja SA; Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interscar Sp. z o.o.	5250000269; 6450080606	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin" (z węzłem) do węzła „Sośnicowo" (z węzłem) o długości około 39,8 km	351 971 806,20	351 971,81	379 907,47	10	107,68	98,9	brak wymagaonych danych
108	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mława	7. S5 Sośnicowo w. Mierlino	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	14.06.2017	01.08.2019	13.06.2020	23.09.2020	29.05.2025	Kalsylamia SA; Mirbud S.A.	8922230780; 8361702207	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Sośnicowo" (bez węzła) do granicy województwa długość około 25,3 km	421 818 068,51	421 818,07	451 365,97	10	102,07	100	brak wymagaonych danych
570	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mława	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	20.05.2020	14.11.2021	01.10.2022		29.12.2026	Kalsylamia SA; Mirbud S.A.	8922230780; 8361702207	13.05.2020	–	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz granica województwa kujawsko-pomorskiego i województwa podlaskiego na odcinku od węzła "Białe Błota" (bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km"	359 634 329,35	359 634,32	416 138,76	10	96,43	99,62	brak wymagaonych danych
323	1081. S5 Zoo - Sośnicowo, odc. Mierlino (węzeł Mierlino) z węzłem - Sośnicowo (B) S, węzeł Sośnicowo	ARCHIWALNY. S5 Zoo - Sośnicowo, odc. Mierlino (węzeł Mierlino) z węzłem - Sośnicowo (B) S, węzeł Sośnicowo	Poznań	Okres Gwarancji	09.12.2016	03.07.2017	03.07.2017	01.10.2018	18.07.2022	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5260500267	09.12.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S5 Zoo-Sośnicowo, Odcinek węzeł „Mierlino" – Sośnicowo, od km 0+000 do km 18+181,21	476 396 082,96	552 573,06	552 573,06	3	112,25	100	99
46	1088. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	ARCHIWALNY. Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	nierozpoczęta	03.07.2015	30.11.2017	01.06.2020		30.06.2024	Tolis S.p.A. Costruzioni Generali		02.07.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odcinek Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	529 242 726,26	276 679,08	566 289,71	10	82,15	82,15	brak wymagaonych danych
578	1088. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	Okres Gwarancji	14.06.2019	29.12.2020	13.12.2021		30.06.2024	Colas Polska Sp. z o.o.; Budimex S.A.; Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k.; Saferoad Wzory Sp. z o.o.; Skanfarmed Kraj Sp. z o.o.; Zakład Usługowo-Handlowy Tomasz Kowalczyk; Energia Pełna Sp. z o.o.; Nowicki Kraj Piłkowski; Krzysztof Zenon P.W. Kalc; Pawar Sp. Mlc Budownictwo Sp. z o.o.; EMPLAST sp. z o.o.; Primeo Polsaline sp. z o.o.; Transport Lidro Sp. z o.o. Sp. k.; Firma Budowlana Jerzy Bar; z o.o.; ATMOFilaszkiewicz sp. z o.o.; FOM Sp. z o.o.	7861295983; 5262070192; 6892278875; 8970322218; 7857527176; 7822409830; 7811111996; 7852299141; 7811111996; 7792292560; 5262502896; 6252268835; 5927422239; 6272012288; 7857177828; 7511770200;		–	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn		630 995,03	690 531,54	5	98	98	brak wymagaonych danych
141	1092. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Rokosnica	1. S5 Wronczyn-Kościan Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	22.12.2017	14.06.2019	06.01.2020	11.01.2021	05.01.2025	Budimex S.A.	5260500267	13.03.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359 286 060,00	391 214,18	384 635,60	3	106,1	100	brak wymagaonych danych
340	1092. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Rokosnica	2. S5 Kościan Płd.-Rokosnica	Poznań	Okres Gwarancji	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020		29.08.2025	Mirta Engi Central Europe SA	6795005573	12.06.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Rokosnica	303 067 326,77	327 963,58	327 963,58	10	103,05	100	131
231	1096. S5 Poznań - Wrocław, odc. Rokosnica - Kaczkowo	1. Studia: Rokosnica - Leszno Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	16.05.2016	17.09.2019	05.11.2020	28.02.2020	27.11.2023	Mirta Engi Central Europe SA	6795005573	16.05.2016	–	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Rokosnica-Kaczkowo, etap I odc. Rokosnica (bez węzła) - Leszno Płd.	663 254 788,63	650 821,03	674 292,62	3	98,96	100	99
339	1096. S5 Poznań - Wrocław, odc. Rokosnica - Kaczkowo	2. Studia: Leszno Płd.-Kaczkowo	Poznań	Okres Gwarancji	05.05.2016	06.07.2018	05.10.2018	30.04.2020	17.08.2023	Budimex S.A.	5260500267	05.05.2016	–	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Rokosnica-Kaczkowo, etap II odc. - Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo	252 647 997,80	236 867,75	248 993,51	3	99,86	100	113
112	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Kościerzyna - Wrocław (A8, w. Widawa)	1. S7+S5 Poznań - Wrocław, odc.1 w. Kościerzyna - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 109+750 do km 129+700	Wrocław	Okres Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimex S.A.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260500267; 5260500685	31.07.2014	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Kościerzyna (bez węzła) - węzeł Wisłowa Wrocław" w podziale na zadania. Zadanie 1 odcinek od Kościerzyna (km ok. 108+750) do km 129+700, długości 14,962 km	576 256 000,00		616 592,85	3	100	100	brak wymagaonych danych
121	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Kościerzyna - Wrocław (A8, w. Widawa)	2. S7+S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Kościerzyna - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 129+700 do km 139+700	Wrocław	Okres Gwarancji	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	20.02.2023	Dragados SA		12.09.2014	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Kościerzyna (bez węzła) - węzeł Wisłowa Wrocław" w podziale na zadania. Zadanie 2 odcinek od Kościerzyna (km ok. 129+700) do km 139+700, długości 10,002 km	350 679 941,90		352 213,54	3	99,15	100	brak wymagaonych danych
172	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Kościerzyna - Wrocław (A8, w. Widawa)	3. S7+S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Kościerzyna - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 139+700 do km 158+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okres Gwarancji	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017		15.09.2020	Astaldi S.p.A		10.09.2014	–	Zaprojektowanie i wykonawstwo drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Kościerzyna (bez węzła) - węzeł Wisłowa Wrocław" w podziale na zadania. Zadanie 3 odcinek od km 139+700 do km 158+792, długości 19,092 km	597 604 698,18		609 627,05	3	97,43	100	brak wymagaonych danych
356	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargardu (S6/S10)	07. Budowa obwodnicy Kołczkina i Stargarda na S6 wraz z odcinkiem S10 od węzła Bierkie do węzła Koszalin-Zachód	Szczecin	Okres Gwarancji	16.09.2016	06.07.2020	08.11.2019	01.05.2021	15.01.2024	PORR S.A.; Polbud-Pomorze Sp. z o.o.	5221054994; 5862202326	03.03.2016	–	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Kołczkina i Stargarda na S6 wraz z odcinkiem S10 od węzła Bierkie do węzła Koszalin-Zachód"	645 522 977,66	766 622,61	766 622,61	10	99,44	100	brak wymagaonych danych
339	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	05. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód" (bez węzła) - węzeł "Ustronie Morskie" (z węzłem) wraz z budową obwodnicy Bełdechowa w ciągu drogi krajowej nr 11	Szczecin	Okres Gwarancji	16.09.2017	22.07.2019	11.10.2019	22.12.2021	30.06.2021	PORR S.A.	5221054994	19.11.2015	–	Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód - węzeł "Ustronie Morskie"	342 925 540,00		366 939,05	10	102	100	100
330	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	06. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" (bez węzła) - początek obwodnicy Kołczkina i Stargarda	Szczecin	Okres Gwarancji	16.09.2017	29.06.2018	25.10.2019	17.08.2022	29.02.2021	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260500685; 5220423928	29.10.2015	–	Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" - początek obwodnicy Kołczkina i Stargarda	436 864 699,80		467 123,79	10	102,95	99,8	99
338	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	02. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołtynia" (bez węzła) - węzeł "Kołobrzeg Zachód (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	27.12.2016	09.05.2019	27.09.2019	27.09.2021	30.09.2020	Dragados SA; Polsaqua Sp. z o.o.	7792000125	09.10.2015	–	Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołtynia" - węzeł "Kołobrzeg Zachód"	455 042 180,12	459 533,80	486 899,10	10	100	100	99
317	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	03. Budowa drogi S6 na odcinku korzeń obwodnicy vs. Płoty - węzeł "Kołtynia" (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	16.09.2017	05.05.2019	05.05.2020	18.12.2020	21.05.2024	Budimex S.A.	5260500267	05.10.2015	–	Budowa drogi S6 na odcinku korzeń obwodnicy vs. Płoty - węzeł "Kołtynia" (z węzłem)	253 996 000,00	256 690,27	284 690,27	3	100	100	99
15	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	01. Budowa drogi S6w. Goleniów Północ (z węzłem) - początek obw. vs. Nowogard	Szczecin	Okres Gwarancji	16.09.2017	29.06.2020	29.06.2020	29.12.2020	15.05.2024	Budimex S.A.	5260500267	29.09.2015	–	Budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard	363 932 040,00		367 860,19	3	100	100	brak wymagaonych danych
336	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	02. Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty (korzeń obwodnicy vs. Nowogard - korzeń obwodnicy vs. Płoty)	Szczecin	Okres Gwarancji	16.09.2017	25.09.2020	07.10.2020	01.08.2021	16.06.2025	Mirty Łódź SA	7271526898	29.10.2015	–	Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty	890 246 867,54	896 766,76	417 566,25	10	100	100	200
543	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	08. Budowa obwodnicy Kołczkina i Stargarda na S6 odcinek od km 0+000 do km 10+000	Szczecin	w trakcie realizacji	15.08.2021	20.08.2023	22.06.2026		20.08.2030	Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Meyslan Przedsiębiorstwo Drogowo Mostowe Sp. z o.o.; Budimex S.A.; Strabag Sp. z o.o. sp. k.; Colas Polska Sp. z o.o.	5562261533; 8192216033; 5260500267; 7852299141	20.07.2021	–	Budowa Obwodnicy Kołczkina i Stargarda z odcinkiem S10 od węzła Bierkie do węzła Koszalin-Zachód km 0+000 do km 14+000	600 877 889,58	600 899,46	506 667,68	10	57,27	64,63	brak wymagaonych danych
552	1106. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Kołczkina i Stargarda (S6/S10)	09. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Jarosła" do węzła „Kołobrzeg Wschód"	Szczecin	w trakcie realizacji	24.08.2022	08.04.2024	08.04.2026			PORR S.A.	5221054994		–	Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Jarosła" do węzła "Kołobrzeg Wschód"	96 527 298,17	69 086,27	63 086,27	10	31	33	brak wymagaonych danych
357	1109. Budowa drogi S8 Korzeniów – Skupsk	1. Łotrzec obwodnicy Koszalina i Starogardu /bez w. "Ścieżna Wschód" / - początek obwodnicy m. Sławno /1 w. "Bobrowice" /	Szczecin	w trakcie realizacji		31.08.2026	31.08.2026		15.10.2030	Kalsylamia SA; Mirbud S.A.	8922230780; 8361702207		–	Budowa drogi S8 Korzeniów - Skupsk, Odcinek 1, Korzeń obwodnicy Koszalina i Starogardu /bez w. "Ścieżna Wschód" / - początek obwodnicy m. Sławno /1 w. "Bobrowice" /	857 939 862,92	857 939,86	796 888,17	10	0,00	2,95	100
358	1109. Budowa drogi S8 Korzeniów – Skupsk	2. Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S8 /początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy m. Skupsk /bez w. "Skupsk Zachód" /	Szczecin	w trakcie realizacji		17.10.2025	17.10.2026			Strycol Corporation			–	Budowa drogi S8 Korzeniów - Skupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S8 /początek obwodnicy m. Sławno/ bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy m. Skupsk / bez w. " Skupsk Zachód"	701 635 589,87		795 831,41	10	5,28	1	99
326	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie I: Droga jezdna w ciągu Obwodnicy Skupska	Gdańsk	w trakcie realizacji	14.09.2020	28.06.2025	28.06.2025		31.05.2026	Strabag Sp. z o.o.	5255019928	28.05.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Droga jezdna w ciągu obwodnicy Skupska	128 680 271,21	128 681,27	143 853,10	10	6,46	0,73	111
146	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie II: w. Skórowo (bez węzła) – w. Łeźnice (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		25.05.2025	25.05.2025		27.06.2030	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Interscar Sp. z o.o.	6090980606	15.06.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie II węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Łeźnice (z węzłem).	361 600 000,00	360 600,00	385 728,00	10	6,7	6,7	brak wymagaonych danych
139	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie III: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		29.05.2025	29.05.2025		29.06.2026	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6392955756	29.06.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn. „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie III w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)." o długości Trasy Zasadniczej ok 10,192 km.	283 199 839,17	283 199,91	317 183,23	10	8,17	5,72	brak wymagaonych danych
492	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie IV: w. Łeźnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	16.06.2023	16.06.2025	16.06.2025		13.06.2030	Budimex S.A.	5260500267	29.07.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie IV. w. Łeźnice (bez węzła) - w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	716 669 960,83		804 950,56	10	12,06	10,17	48
140	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie V: Korzeń Obwodnicy Skupska – w. Bobrowniki (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		29.08.2025	29.08.2025		30.11.2030	NDI S.A.; NDI Sopot S.A.; Limited Liability Partnership "Nadro Central Asia"	5851053923; 5882207511	29.12.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Skupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie V. Korzeń obwodnicy Skupska - w. Bobrowniki (z węzłem)	548 764 686,72	548 764,64	614 592,87	10	5,05	4,11	brak wymagaonych danych
160	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie II: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia-Werble Kack (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	24.08.2020	26.07.2021	26.06.2022		15.12.2026	Polsaqua Sp. z o.o.	7792000125	26.03.2018	–	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SKUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA. PODSUMOWANIA 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ NR 2: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SKUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE II. W. SZEMUD (BEZ WĘZŁA) – W. GDYNIA-WERBLE KACK (Z WĘZŁEM)	817 130 150,92	960 975,05	955 324,60	10	105,7	95,88	brak wymagaonych danych
159	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Łużino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	12.11.2019	11.10.2021	06.05.2022	18.11.2022	21.05.2027	Budimex S.A.	5260500267	11.06.2018	–	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SKUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA. PODSUMOWANIA 2 CZĘŚCI. CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SKUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2. W. ŁUŻYCKI (BEZ WĘZŁA) – W. SZEMUD (Z WĘZŁEM)	836 876 785,14	836 127,29	979 537,38	10	110,9	100	brak wymagaonych danych
691	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Łużino (z węzłem)	Gdańsk	Okres Gwarancji	31.01.2020	11.07.2021	17.09.2021		05.01.2026	PORR S.A.	5221054994	11.06.2018	–	Zlecenie/umowa powinna być wykonywana zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w Wytycznych zlecenia/umowy na: zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork - Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) - Obwodnica Trójmiasta. ZADANIE 1. W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. ŁUŻYCKI (Z WĘZŁEM)	357 981 735,79		431 150,52	10	117	108,69	50
138	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Pohulanka (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji	06.02.2019	17.01.2025	17.01.2025		29.06.2030	Mirbud S.A.; Kalsylamia SA	8361702207; 8922230780	16.04.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn. "Budowa GMP z podziałem na 2 części- Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) - Węzeł Gdańsk Pohulanka (z węzłem)"	776 998 988,61		870 240,00	10	7,85	7,58	brak wymagaonych danych
106	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	12.10.2022	17.01.2029	19.04.2025		14.05.2025	Budimex S.A.	5260500267	16.04.2021	–	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części. Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - Węzeł Żukowo (bez węzła)	731 169 702,64	730 231,58	793 231,58	10	7,28	2,27	brak wymagaonych danych
142	1161

353	1336. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nagawki - Płońsk (S10)	6. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Płońsk-Płońsk	Chciszów	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	18.09.2019	11.05.2021	29.12.2022			21.10.2026	Strukbag Sp. z o.o.; Strukbag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	12150419328; 5260298095	12.01.2018	–	Zamawiający powierza z Wykonawcą zobowiązującą częściowo zaprzepitkowanie wykonania zadania pod nazwą „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Płońsk-Płońsk"	311 712 089,49	311 712,09	357 502,60	10	106,62	100	Brak wymagających danych
565	1365. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	5. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	07.08.2022	31.11.2020	13.11.2026			25.12.2028	Budimex S.A.	5262055287	12.05.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	686 797 880,35	599 860,95	676 653,63	10	28,35	31,48	Brak wymagających danych
568	1365. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła "Modlin" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	15.01.2021	11.05.2020	03.08.2026			09.07.2025	Mercksal Warszawa SA	5262030995	09.07.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła „Zakuski" (z węzłem) do węzła „Modlin" (bez węzła)"	635 036 156,84		711 242,89	10	23,56	23,58	Brak wymagających danych
96	1365. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła "Zakuski" (bez węzła) do węzła "Modlin" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		06.08.2025	06.08.2025			30.09.2025	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762035756	30.09.2020	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła „Modlin" (bez węzła) do węzła „Zakuski" (bez węzła)"	692 095 688,11		775 592,67	10	16,35	16,35	Brak wymagających danych
291	1368. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY. 1. w. Łaśnicka (bez węzła) - w. Leszkowicka (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana		15.06.2020	15.06.2020			27.11.2027	Budus Polska Sp. z o.o.	5252051135	17.08.2017	–	Projekt i budowa jednokierunkowej wyspy z Wiaduktem drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Łaśnica na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A" od węzła „Łaśnica" (bez węzła) do węzła „Leszkowice" (z węzłem) - długość odcinka ok. 4,40 km	221 396 096,60		236 892,75	10	7,42	100	Brak wymagających danych
296	1368. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY. 2. w. Leszkowicka (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	07.10.2019	17.05.2021	16.05.2022			16.08.2026	IDS Bud SA	8951059849	17.08.2017	–	Projekt i budowa jednokierunkowej wyspy z Wiaduktem drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Łaśnica na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B" od węzła „Leszkowice" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem) - długość odcinka ok. 13,80 km.	388 680 000,00		415 897,60	10	13,65	2,76	Brak wymagających danych
299	1368. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	3. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca	Warszawa	Otwarte Gwarancja	14.12.2018	17.09.2021	29.09.2021			10.10.2026	Mota-Engil Engenharia e Construção SA		17.08.2017	–	Projekt i budowa jednokierunkowej wyspy z Wiaduktem drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Łaśnica na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C" od węzła „Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,80 km.	203 609 067,60		217 690,50	10	101,28	99,98	106
566	1368. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	1. Kształtowanie w. Łaśnicka (bez węzła) - w. Leszkowicka (z węzłem)	Warszawa	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	27.02.2020	01.05.2020	31.05.2020			27.11.2027	Polsaqua Sp. z o.o.	7792001125	13.02.2020	–	Projekt i budowa jednokierunkowej wyspy z Wiaduktem drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Łaśnica na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „A" od węzła „Łaśnica" (bez węzła) do węzła „Leszkowice" (z węzłem) - długość odcinka ok. 4,40 km.	457 537 407,39	457 537,41	512 206,70	10	101,17	98,65	Brak wymagających danych
718	1368. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	2. Kształtowanie w. Leszkowicka (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	29.08.2019	23.09.2019	29.09.2020			27.11.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżenier Sp. z o.o.	6392086406	29.06.2021	–	Projekt i budowa jednokierunkowej wyspy z Wiaduktem drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Łaśnica na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B" od węzła „Leszkowice" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem) - długość odcinka ok. 13,80 km.	503 539 942,16		571 798,02	10	89,38	76,69	Brak wymagających danych
298	1372. Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. obwodnica Radomia	Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. obwodnica Radomia	Warszawa	Otwarte Gwarancja	13.08.2015	29.10.2018	30.04.2020	08.10.2021	01.07.2022	Dragados SA			29.07.2015	–	Zaprzepitkowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Kontynuacja przepitkowania i budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej".	729 637 376,58	786 064,19	791 278,72	10	99,66	100	100
297	1376. Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Warszawa	Otwarte Gwarancja	06.08.2014	04.05.2017	06.05.2017			15.06.2022	Dragados SA		09.07.2014	–	Wykonanie robót polegających na Budowie drogi krajowej Nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku Radom; obwodnica Radomia - granica województwa mazowieckiego.	987 747 555,68	770 056,67	791 869,32	5	99,86	100	251
120	1385. Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Kielce	Otwarte Gwarancja	10.10.2017	09.05.2020	09.05.2020	01.02.2021	30.09.2025	Budimex S.A.	5262030287	10.10.2017	–	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województwa mazowieckiego/ świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamiennej	299 876 936,88	268 535,89	278 023,36	10	103	100	Brak wymagających danych
143	1391. Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (jazd. obwodnicą)	Budowa drogi S7 Radom (indrilski) - Jedlińsk, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (jazd. obwodnicą)	Kielce	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty, Otwarte Gwarancja	15.07.2019	15.10.2017	20.11.2018	02.05.2020	14.06.2025	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Salini Costruttori Generali S.p.A.	5262280738; 0805060255	15.06.2015	–	Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów	585 697 761,29	599 121,61	630 260,75	10	97,03	100	Brak wymagających danych
177	1398. Budowa drogi S7 Ispitkrzyżów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Ispitkrzyżów (km 78+ Płońsk) - gr. woj. świętokrzyskiego	Budowa drogi S7 Ispitkrzyżów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Ispitkrzyżów (km 78+ Płońsk) - gr. woj. świętokrzyskiego	Kielce	Otwarte Gwarancja	24.10.2014	16.05.2017	22.09.2017	27.06.2018	07.10.2022	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	1265095587	16.10.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Ispitkrzyże - granica województwa Świętokrzyskiego i małopolskiego	669 593 515,30	627 426,75	627 955,27	10	100	100	Brak wymagających danych
151	1392. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa Świętokrzyskiego - Kielce odc. Mirzychy (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów (granica woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	odc. Mirzychy (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	Kraków	w trakcie realizacji	10.06.2020	06.05.2019	19.09.2020			27.09.2023	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżenier Sp. z o.o.	6392086406	16.06.2020	–	Kontynuacja przepitkowania i budowa drogi ekspresowej S7 odgałęzienie wyj. Świętokrzyskie do Krakowa, odcinek: Mirzychy (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)	762 928 285,15		869 539,85	10	96,16	83,57	Brak wymagających danych
580	1396. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa Świętokrzyskiego - Kielce odc. Miechów - Szczepanowice	odc. Miechów - Szczepanowice	Kraków	Otwarte Gwarancja	03.10.2022	09.08.2023	08.08.2026			08.02.2026	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sino Mirbis Kinp sp. z o.o. Oddział w Polsce	6692960131	08.02.2021	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. Świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła)	362 640 189,84	362 640,19	181 933,01	10	67,39	22,22	Brak wymagających danych
170	1397. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa Świętokrzyskiego - Kielce, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	1. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma	Kraków	Otwarte Gwarancja	28.08.2019	08.06.2021	16.06.2023	28.04.2023	10.12.2026	Mota-Engil Central Europe SA	6750005573	08.01.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa Świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długość ok. 14 km	508 135 567,06	508 135,51	539 800,00	10	90,11	98,8	Brak wymagających danych
179	1397. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa Świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	ARCHIWALNY. 2. Widoma - Kraków (węzeł Kraków-Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	27.07.2020	26.04.2022	26.04.2022			27.08.2027	Webuild S.p.A.	2809960715	26.09.2018	–		1 072 497 256,94		1 147 572,06	10	7,35	0	Brak wymagających danych
721	1201. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa Świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	2. Kształtowanie - Widoma - Kraków (węzeł Kraków-Nowa Huta)	Kraków	w trakcie realizacji	19.07.2021	15.11.2021	15.11.2026				Ślęzowiak Sp. z o.o.; Ślęzowiak Ajgr Sanay İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Mesly Sabil SA	5272741532; 1000001011; 7271128890	15.07.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja przepitkowania (w tym ewentualna optymalizacja w zakresie rozwiązań projektowych i użycia w Projekcie Budowlanym) i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica woj. Świętokrzyskiego - Kraków, w ciągu drogi krajowej nr 7 od węzła Widoma (km 78+000) do km 92+000, tj. Pieszycy odcinek czterech jezdni drogi ekspresowej S7 Widoma - Rabka - Chyżne - Nowacja, dalsze elementy (oraz kompletowanie) TTN-T, a na działkach wyny pod na terenie województwa małopolskiego, w powiecie: krakowskim, na terenie gmin Iwanowice, Mogilany, Kocmyrzów-Luborzyca oraz na terenie gminy miejskiej Kraków.	1 489 998 689,00		1 668 754,80	10	97,33	63,03	Brak wymagających danych
192	1201. Budowa drogi ekspresowej S7 Mszalnica - Chyżne (km 0+000 - km 78+000)	ARCHIWALNY. Budowa drogi S7 Mszalnica - Chyżne (km 0+000 - km 78+000) - Kraków - Ipolderska, odc. Kraków - Ipolderska, dk nr 79) - Kraków - Christo Botewa (Rybitwy)	Kraków	zakończona	16.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	05.12.2018	05.09.2022	Strukbag Sp. z o.o.; Strukbag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5255037428; 6260298095	22.07.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S-7, odc. Kraków w. Ipolderska – w. Christo Botewa	526 898 892,41	536 256,35	565 521,77	10	100	100	100
175	1209. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	ARCHIWALNY. 5 Lubień - Naprawa	Kraków	zakończona	29.06.2016	29.10.2018	30.10.2020			30.11.2020	IDS Bud SA; Korporacja Kito Holding	8951059849; 6985130172	29.06.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka (bliżej na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok 72+000 do ok 72+57)	521 539 086,35		558 025,63	10	103,53	87,99	Brak wymagających danych
343	1209. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	S7 Skomorochi Biała - Rabka (bliżej) - dk87 Rabka (bliżej) - Chabówka	Kraków	Otwarte Gwarancja	31.03.2016	21.07.2020	19.09.2020	07.04.2022	15.10.2025	Webuild S.p.A.	2809960715	31.03.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S7Kraków - Rabka (bliżej) na odcinku Skomorochi Biała - Chabówka od km ok. 72+000 do km ok. 72+000 stan budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka (bliżej) - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22	425 068 976,27	640 479,75	658 123,80	10	102,76	100	100
344	1209. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	S7 Naprawa - Skomorochi Biała	Kraków	w trakcie realizacji	29.06.2016	29.12.2020	02.11.2022			14.01.2026	Webuild S.p.A Oddział w Polsce	5270227956	29.06.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S7Kraków - Rabka (bliżej) na odcinku Naprawa - Skomorochi Biała w km od ok. 72+57 do ok. 72+000 stan z budową tunelu	968 835 680,11	986 276,62	1 123 869,95	10	102,74	98,1	99
722	1209. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	Kontynuacja S7 Lubień - Naprawa	Kraków	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	16.09.2021	18.11.2021	28.09.2022	06.03.2023	15.09.2027	Strukbag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260298095	22.12.2020	–	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7Kraków – Rabka (bliżej) na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 71+000 do ok. 72+57,00	76 538 170,01	76 538,17	83 677,15	5	96,02	100	Brak wymagających danych
286	1216. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (km 0+00) bez węzła—Warszawa – w. Pasiółka	2. Przesiadka-Pasiółka	Warszawa	Otwarte Gwarancja	19.08.2016	03.10.2019	05.08.2020			15.09.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżenier Sp. z o.o.	6392086406	03.06.2015	–	"Kontynuacja przepitkowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła "Pasiółka" z drogą wojewódzką nr 719 w Wiślicy, w zakresie Zadania 9- kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przesiadka- Pasiółka o długości 11,8 km."	436 690 177,51	436 028,22	467 215,69	10	99,02	100	213
284	1216. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (km 0+00) bez węzła—Warszawa – w. Pasiółka	1. Radziejowice-Przesiadka	Warszawa	Otwarte Gwarancja	20.02.2017	15.07.2019	15.07.2019			02.10.2024	Strukbag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260298095	08.02.2016	–	Kontynuacja przepitkowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła „Pasiółka" z drogą wojewódzką nr 719 w Wiślicy, w zakresie Zadania 9- kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przesiadka o długości około 8,9km	826 928 828,99		921 900,21	10	99,79	100	108
304	1220. S8 Salcewo - Wołkowiany z powiązaniami z w. nr 5 odc. Pasiółka - Opaski - kopuszewska (odcinek pozamiejski), etap I/część I odc. 2 Łomża Mała - chrzyżowanie z DW 721 w m. Sędzioriżki	ARCHIWALNY. 2. odc.Łomża Mała - chrzyżowanie z DW 721 w m. Sędzioriżki	Warszawa	Otwarte Gwarancja; zakończona		12.12.2019	12.12.2019			30.06.2023	Strukbag Sp. z o.o.	5255037428		–				605 209,03	10	100		Brak wymagających danych
301	1220. S8 Salcewo - Wołkowiany z powiązaniami z w. nr 5 odc. Pasiółka - Opaski - kopuszewska (odcinek pozamiejski), etap I/część I odc. 2 Łomża Mała - chrzyżowanie z dw 721 w m. Sędzioriżki	ARCHIWALNY. 1. odc. S-8 Pasiółka - Opaski - kopuszewska (odc. pozamiejski) - ETAP I / CZĘŚĆ I	Warszawa	zakończona		12.12.2019	12.12.2019				Strukbag Sp. z o.o.	5255037428		–				605 290,05	10	100		Brak wymagających danych
305	1232. S8 Pawęzów/Ołtarzew - Mińsk (ul. Piłsudskiego) odc. w. Pawęzów/Ołtarzew - w. Modlińska	ARCHIWALNY. w. Pawęzów/Ołtarzew - w. Modlińska	Warszawa	zakończona	18.07.2016	18.10.2019	18.10.2021				Skirtrasbin a.s.	2120000001		–	Umowa nr 46/2019 z 18 07 2016 r.			852 069,32	10	100		110
563	1238. S8 węzeł Marki - Ożarowice - węzeł Radzymin	Kontynuacja przepitkowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kołbaski" (z węzłem)	Warszawa	Otwarte Gwarancja	20.11.2019	18.03.2021	18.03.2021	17.08.2021	03.05.2026	Strukbag Sp. z o.o.	5255037428	18.11.2019	–	Kontynuacja przepitkowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kołbaski" (z węzłem)	366 034 140,97	169 868,91	177 656,53	3	100	100	Brak wymagających danych
294	1238. S8 węzeł Marki - Ożarowice - węzeł Radzymin	2. Kołbaski (bez węzła) - Radzymin Płd.	Warszawa	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	08.02.2016	26.11.2017	03.04.2019	27.04.2020	05.06.2024	Astaldi S.p.A; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	8229959032	28.11.2016	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd." w zakresie rozbudowy drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej od km 0+000 do km 5+000 Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Kołbaski" (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd."	425 895 217,76		434 507,88	3	102	100	Brak wymagających danych
293	1238. S8 węzeł Marki - Ożarowice - węzeł Radzymin	ARCHIWALNY. 1. Marki - Kołbaski (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	05.10.2015	28.07.2017	30.11.2017			16.06.2023	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Salini Costruttori Generali S.p.A.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Budowlanych Expol Polska Sp. z o.o.	5262280738; 0805060255; 5262779890	28.11.2016	–	Ogłoszony został przetarg na "Kontynuację przepitkowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kołbaski	391 610 988,13		354 023,71	10	82,48		Brak wymagających danych
1	1252. Rozbudowa drogi S8 Wysokie - Białystok, odc. Wysokie - granica woj. podlaskiego	1a. Wysokie - węzeł Porośla (z węzłem)	Białystok	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	22.02.2016	15.07.2018	03.06.2019	29.12.2020	16.12.2023	Skanska SA	7780003270	28.01.2016	–	Wykonanie Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wysokie - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wysokie - granica województwa podlaskiego", odcinek 1a - Wysokie- węzeł "Porośla" (z węzłem) od km 518+692,86 do km 529+870,05o długości 11,197	354 787 721,74		358 232,90	10	90,14	99,08	Brak wymagających danych
323	1252. Rozbudowa drogi S8 Wysokie - Białystok, odc. Wysokie - granica woj. podlaskiego	1b. węzeł Porośla (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	Białystok	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	22.02.2016	15.07.2018	06.05.2019	25.08.2021	16.10.2024	PORR S.A.; Limbaz SA	5225106996; 5252229281	17.02.2016	–	„Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wysokie – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wysokie – granica województwa podlaskiego", odcinek 1b – węzeł "Porośla" (bez węzła) - obwodnica Ostrowa Mazowieckiej od km 529+870,05 do km 539+982,04 o długości ok. 10,113km"	450 669 276,90		473 229,05	3	113,23	113,24	99
225	1252. Rozbudowa drogi S8 Wysokie - Białystok, odc. Wysokie - granica woj. podlaskiego	2. Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	Białystok	Otwarte Gwarancja	02.02.2016	15.07.2019	06.10.2020	18.01.2021	24.12.2023	Polsaqua Sp. z o.o.	7792001125	02.02.2016	–	Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wysokie - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wysokie – granica województwa podlaskiego, odcinek 2- obwodnica Ostrów Mazowiecka- granica woj. podlaskiego od km 539+000,50 do km 567+042,57, o długości ok. 28,042 km"	268 894 162,09		296 316,75	10	99,48	100	231
385	1256. Przebudowa drogi S8 Wysokie - Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego - Zambrów	ARCHIWALNY. gr. woj. mazowieckiego - Zambrów	Białystok	Otwarte Gwarancja	10.09.2015	15.07.2017	15.08.2018	17.09.2018	12.06.2024	Budus Polska Sp. z o.o.	5252051135	28.01.2015	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej, S8, na odcinku od gr. woj. mazowieckiego- do Obwodnicy Zambrowa, odcinek 562+082,38 do km 575+995,02	454 908 790,35	661 274,70	686 752,41	10	101,72	101,72	77
383	1260. S8 Wysokie - Białystok, odc. Wólkowce – Majewo	ARCHIWALNY. Wólkowce - Majewo	Białystok	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	06.02.2020	15.05.2022	Astaldi S.p.A		07.08.2014	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej 9-ti na odcinku od obwodnicy Wólkowce do obwodnicy Majewna, od km 388+032 do km 405+700	434 616 187,41		469 271,50	10	100,67	100	121
384	1261. Przebudowa drogi S8 Wysokie - Białystok odc. Majewo - Jeżewo	Majewo - Jeżewo	Białystok	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	15.09.2015	15.07.2017	27.05.2020			15.05.2025	Astaldi S.p.A		07.08.2014	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Majewna do Jeżewa, od km 405+700 do km 419+992,89	669 985 197,85	669 985,19	671 528,82	10	107	101,73	109
203	1262. S10 Bydgoszcz (ulica Obwodnicy Kolejowej), Mościska, Zielonowo wraz z drogą wojewódzką odc. Nowotworki - Zielonowo w ciągu drogi S10	Budowa ul. (odcinkowo obwodnicy Kolejowej), Mościska, Zielonowo wraz z drogą wojewódzką odc. Nowotworki - Zielonowo w ciągu drogi S10	Toruń	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty, Otwarte Gwarancja	18.08.2019	12.10.2020	28.11.2020	06.08.2021	12.05.2026	Strukbag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strukbag Sp. z o.o.	5260298095; 5255037428	12.09.2017	–	Zamawiający powierza z Wykonawcą zobowiązującą częściowo zaprzepitkowanie wykonania zadania pod nazwą „Budowa ul. (odcinkowo obwodnicy Kolejowej), Mościska, Zielonowo wraz z drogą wojewódzką odc. Nowotworki - Zielonowo w ciągu S10"	57 224 054,82	5 722 054,82	70 609,21	10	100	100	99
41	1264. Budowa obwodnicy Wołkża S10	ARCHIWALNY. Budowa obwodnicy miasta Wołkża w ciągu drogi krajowej nr 10	Toruń	rozwiązana	18.11.2015	18.06.2019	26.05.2020				Energoprojekt Szczecin SA	8522050598	18.11.2015	–	Budowa obwodnicy Wołkża w ciągu S10	650 088 190,09	651 297,28	660 622,37	10	89,1	89,4	Brak wymagających danych
697	1264. Budowa obwodnicy Wołkża S10	1. Budowa obwodnicy miasta Wołkża w ciągu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Toruń	Otwarte Przegląbiane / Rozkazowe Kontrakty	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021				Budimex S.A.; PORR S.A.; Pol Drog Polowska Promotion Sh; Salvosad Robert Sp. z o.o.; Ozid sp. z o.o. sp. komandytowa; MAM Business Sp. z o.o.	5262055287; 5225106996; 2260500798; 8970322216; 7393161189; 7552050366		–	Budowa obwodnicy miasta Wołkża w ciągu drogi krajowej nr 10			200 816,21	10	89,1	89,4	Brak wymagających danych
731	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	1. węzeł Bydgoszcz Południe (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Wschodnia (z węzłem) wraz z rozbudową DK25	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		24.08.2020	20.08.2026			06.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżenier Sp. z o.o.	6392086406		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Wschodnia wraz z rozbudową DK 25	410 820 000,00	410 820,00	460 118,40	10	2,32	1,5	Brak wymagających danych
633	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	4. węzeł Solec (z węzłem) - węzeł Toruń Zachód (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		24.06.2020	24.06.2026			20.07.2031	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	6922236788; 8562702207		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz -Toruń, odcinek 4 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód	425 888 642,92	425 888,64	476 973,78	10	1,85	0	Brak wymagających danych
732	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	2. węzeł Bydgoszcz Wschodnia (bez węzła) - węzeł Solec (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		02.08.2020	02.08.2026			01.09.2031	Polsaqua Sp. z o.o.	7792001125		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 2 od węzła Bydgoszcz - Wschodnia do węzła Solec	299 836 089,69		268 615,75	10	1,85		Brak wymagających danych
732	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	6. węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		20.03.2027	20.03.2027			20.02.2028	Budus Polska Sp. z o.o.; Polsaqua sp. z o.o.	5252051135; 5252229281		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 6 węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	169 969 675,71		180 732,61	10	0,19	3,99	Brak wymagających danych
245	1286. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	04.09.2023	04.09.2023			06.08.2030	Budimex S.A.	5262055287	04.06.2020	–	Zaprzepitkowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek. Odcinek 1 - węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	579 819 540,00	579 819,54	649 397,88	10	91,17	91,17	100
558	1286. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	1. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	07.08.2023	07.08.2023			07.02.2025	Mercksal Warszawa SA	5262030995	07.02.2020	–	Zaprzepitkowanie i wykonanie zadania pod

276	1439. Budowa drogi S36 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Biała Piska – Mrągowo	Biała Piska - Mrągowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	15.07.2021	28.11.2023	28.11.2023			28.05.2025	PORR S.A.	5221052896	28.05.2020	–	Zlecenie/zlecenia o wykonanie zadania pod nazwą "Budowa S36 Olsztyn (S51) -Ełk (S61) odc. Biała Piska - Mrągowo" w ramach Umowy nr 1/2020 z dnia 28.05.2020 r. Aneks nr 1 - zwiększenie limitu wynagrodzenia o 7 - 10%, a w konsekwencji zwiększenie WPBZ do 12% Aneks nr 2 - roboty dodatkowe związane z budową przejścia wodnego/zwierząt i zmniejszeniem ilości robót w ramach Regionalnego Aneks nr 3 - roboty dodatkowe związane z wycinką gruntów Aneks nr 4 - roboty dodatkowe związane z pozadawnictwem dodatkowych elementów okolicznych	625 887 989,37		702 990,56	10	93,69	96,62	118
362	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	Warszawa	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu	16.10.2017	25.10.2020	30.09.2021			24.11.2025	PORR S.A.	5221052896	25.07.2017	–	Projekt i budowa węzła "Lubelska" na przecięciu drogi ekspresowej S17/ S7 do skrzyżowań A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	290 392 756,35	146 998,26	203 720,25	10	99,6	100	Brak wymaganych danych
363	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	05.11.2018	30.04.2022	05.10.2022			30.04.2026	Warbud SA	5262015186	22.11.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt" (z węzłem) – węzeł „Lubelska" (bez węzła) o długości około 2,5km	254 864 771,68	230 027,87	260 809,66	10	90	99,99	Brak wymaganych danych
10	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	1. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kałiszek	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	13.08.2018	27.05.2019	31.08.2020			10.05.2061	Strktólig Sp. z o.o., Strktólig Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5252423928; 5260298685	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Kałiszki (początek obwodnicy) od km 0+000 do km 19+200 długość ok. 19,153 km"	370 082 646,63	382 997,56	396 416,22	10	95,63	96,3	Brak wymaganych danych
68	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	2. obwodnica Kałiszek	Lublin	Obrót. Gwarancji	20.08.2018	27.05.2019	31.10.2020	27.10.2022		10.05.2061	Strktólig Sp. z o.o., Strktólig Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5252423928; 5260298685	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 2: na odcinku obwodnica Kałiszki od km 19+200 do km 24+800 długość ok. 8,798 km"	225 089 610,89	387 837,75	387 837,75	10	100	100	Brak wymaganych danych
71	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	3. łącznic obwodnicy Kałiszek - początek obwodnicy Garwolina	Lublin	Obrót. Gwarancji	11.08.2017	27.05.2019	20.11.2019	08.10.2021		20.12.2029	Budimex S.A.	5262035187	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) - Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kałiszki (łącznice obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+800 do ok. km 40+955 długość ok. 13,155 km"	289 972 500,00	338 683,49	362 146,12	10	100	100	Brak wymaganych danych
254	1432. S17 Garwolin - Kurów	1. dojazdów do przejazdu miejlowej na ul. Wólki w m. Puławy	Lublin	Obrót. Gwarancji	28.08.2016	30.04.2018	04.09.2018	29.12.2020	29.10.2021	Energoprojekt Katowice SA; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. (w Zwiastnie)	8522500298; 8121532071	30.12.2014	–	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przejazdu miejlowej na ul. Wólki w m. Puławy.	244 064 065,74	240 064,70	249 697,74	10	100	100	100
255	1432. S17 Garwolin - Kurów	2. w. "Skrzyżki" (bez węzła) - w. "Sortie" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)	Lublin	Obrót. Gwarancji	11.01.2017	29.05.2019	20.07.2019	25.03.2020	31.08.2024	Mirta Inigi Central Europe SA	6750005575	19.10.2015	–	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sortie" obecnie „Kurów Zachód" (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 2: odcinek węzeł „Skrzyżki" (bez węzła) – węzeł „Sortie" obecnie „Kurów Zachód" (bez	270 821 094,36	272 858,84	289 778,53	10	100	100	102
244	1432. S17 Garwolin - Kurów	3. granica województw - w. Skrzyżki	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	06.06.2017	09.12.2019	26.05.2020			30.06.2025	PORR S.A.	5221052896	09.11.2015	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku granica województw mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sortie" obecnie „Kurów Zachód" (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrzyżki" (wraz z węzłem)	408 810 147,96	625 012,59	651 626,86	10	99,53	100	132
20	1432. S17 Garwolin - Kurów	1. łącznic obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gościcy	Lublin	Obrót. Gwarancji	16.09.2017	29.08.2019	22.07.2019	08.12.2020	15.05.2025	Budimex S.A.	5262035187	22.09.2015	–	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gościcy (koniec obwodnicy) od ok. km 40+955 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km"	288 577 825,14	296 611,93	308 778,27	10	100	100	Brak wymaganych danych
57	1432. S17 Garwolin - Kurów	2. łącznic obwodnicy Gościcy - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego	Lublin	Obrót. Gwarancji	16.09.2017	29.08.2019	09.07.2019	08.12.2020	15.05.2025	Budimex S.A.	5262035187	22.09.2015	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gościcy (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+252 długości ok. 13,052 km"	314 625 595,57	325 654,25	335 579,39	10	100	100	Brak wymaganych danych
279	1600. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	6. węzeł „Zamość Wschód" wraz z węzłem - węzeł „Zamość Południe" wraz z węzłem	Lublin	w trakcie realizacji		14.99.2026	14.09.2026				Budimex S.A.	5261035187		–			640 659 689,11		680 291,51	10	1,8	2,69	Brak wymaganych danych
562	1600. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	7. węzeł „Zamość Południe" bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ" bez węzła	Lublin	w trakcie realizacji		28.09.2026	28.09.2026				KOLIN INŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi			–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Odcinek nr 7: węzeł "Zamość Południe" bez węzła - węzeł "Tomaszów Lubelski Północ" bez węzła. dł. 18,298 km			896 681,85	10	0		Brak wymaganych danych
275	1600. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	8. Tomaszów Lubelski (łącznic obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji		28.09.2026	28.09.2026				Budimex S.A.	5262035187		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 8: Tomaszów Lubelski (łącznic obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km.			652 112,98	10	0		Brak wymaganych danych
276	1601. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Lublin	w trakcie realizacji	16.08.2019	16.99.2021	29.10.2022			09.12.2027	Mirta Inigi Central Europe SA	6750005575	17.11.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, dł. ok. 10 km	399 424 139,42	289 136,86	295 529,66	10	99,04	96,28	100
6	1603. Budowa drogi S19 gr. podlaskie – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	1. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	11.05.2020	12.09.2023	12.09.2023				PORR S.A.	5221052896	12.05.2021	–	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	526 220 250,63		563 018,88	10	9,95	9,95	Brak wymaganych danych
688	1603. Budowa drogi S19 gr. podlaskie – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Białystok Południe – węzeł Białystok Zachód	2. Kaczyce (od istniejącej dk 65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		28.11.2024	29.11.2024		03.06.2030	PORR S.A.; Limbeg SA	5221052896; 6262230306	19.05.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 0+000 (km rozbicia wg DHV na granicy działek nr 20/4 i 707 – obręb Dobrzyniewo Duże) do km 39+080 (na granicy działek nr 45 i działką nr 8/26 – obręb Jeronimki). Przedmiot robót stanowi fragment przyszłej drogi S19 o parametrach dla dk, oraz zlokalizowaną jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: Białostockim, częściowo gmin Dobrzyniewo Duże i Choroszcz.	425 605 138,15		454 277,75	10	7,46	8,6	Brak wymaganych danych
581	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	1a. węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Piaski	Białystok	zakończona		28.06.2027	28.06.2027				Mirta Inigi Central Europe SA	6750005575	27.11.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S3 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) - Piaski	394 981 756,99		414 619,51	10	7,48	6,19	Brak wymaganych danych
583	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	1b. węzeł Białystok Krzyżowa (bez węzła) - węzeł Białystok Południe (z węzłem), z odcinkiem DK65	Białystok	zakończona		28.06.2027	28.06.2027				Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762935796	09.12.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i Budowa drogi S3 na odcinku od węzła Białystok Krzyżowa (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka	456 142 259,64		510 879,52	10	7,49	5,91	Brak wymaganych danych
8	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	2a. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) - węzeł Białystok Krzyżowa (z węzłem)	Białystok	zakończona		28.06.2027	28.06.2027		21.10.2029	Budimex S.A.	5262035187	09.12.2020	–	Projekt i budowa drogi S3 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Krzyżowa (z węzłem)			646 243,56	10	7,25	8	Brak wymaganych danych
590	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	2b. Piaski - Hacki	Białystok	w trakcie realizacji		29.07.2020	29.07.2020		10.01.2060	Limbeg SA; Budrex Sp. z o.o.; Value Engineering Sp. z o.o.	5262230306; 9842164351; 7792100.201	29.01.2021	–		Projekt i budowa drogi S3 na odcinku Piaski - Hacki	325 615 152,94		362 064,97	10	6,47	6,47	Brak wymaganych danych
9	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	3b. 1. Hacki - węzeł BierkA Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DK66 (do km DK19)	Białystok			15.06.2025	15.06.2025			Budimex S.A.	5262035187	06.09.2021	–		Projekt i budowa drogi S3 na odcinku Hacki - węzeł Bierkä Podlaski Zachód(z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19	325 986 902,00		365 536,33	5	6,8	6,4	Brak wymaganych danych
591	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	3c. węzeł Bierkä Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		15.06.2025	15.06.2025			Strktólig Sp. z o.o.	5252423928	15.10.2021	–		Projekt i budowa drogi S3 na odcinku węzeł Bierkä Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)	309 392 186,13		346 672,21	5	1,75	6,4	Brak wymaganych danych
598	1896. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. Choroszcz – węzeł Białystok (z węzłem)	3b-2. Głowacińce Bierkä Podlaskiego w ciągu DK66 (od km DK19 do km. DK68)	Białystok	w trakcie realizacji		14.06.2025	14.06.2025			Limbeg SA; Budrex Sp. z o.o.; Value Engineering Sp. z o.o.	5262230306; 9842164351; 7792100.201		–			77 728 998,68		87 068,75	5	1,59	20	Brak wymaganych danych
710	1897. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. węzeł Boćki (bez węzła) - Mińkowce	węzeł Boćki (bez węzła) - Mińkowce	Białystok	w trakcie realizacji		02.05.2025	02.05.2025		10.09.2026	Str�Sp. z o.o.	5252423928	06.09.2021	–		Projekt i budowa drogi S3 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) - Mińkowce	363 584 035,95		384 814,12	10	5,56	16,7	Brak wymaganych danych
711	1897. Budowa drogi S3 Białystok-Lubawka, odc. węzeł Boćki (bez węzła) - Chimkszyn	Mińkowce - Chimkszyn	Białystok	w trakcie realizacji		16.04.2026	16.04.2026		08.10.2026	KOLIN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi		15.10.2021	–		Projekt i Budowa drogi S3 na odcinku Mińkowce - Chimkszyn	669 230 000,00		705 035,20	10	8,82	4,9	Brak wymaganych danych
612	1862. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy)	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji		23.08.2025	23.08.2025		29.02.2027	Strktólig Sp. z o.o.	5252423928		–	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy)	991 538 595,98		638 522,73	10	5,72	6,71	Brak wymaganych danych
230	1863. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy) – Radzyń Podlaski (wraz Radzyń Podlaski Północ)	1. Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy) - Radzyń Podlaski (wraz Radzyń Podlaski Północ)	Lublin	w trakcie realizacji		27.08.2026	27.08.2026			Strcol Corporation			–		Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy) - Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyń Podlaski Północ) z długością 21,029 km. Część I Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy) – Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyń Podlaski Północ) o długości 21,029 km	570 728 302,96	570 728,30	609 216,82	10	1,69	0	127
239	1863. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Radzyń Podlaski (łącznic obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	2. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji		04.09.2026	04.09.2026			Polsaqua Sp. z o.o.	7792001125		–	–	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (łącznic obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) - Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) o długości 32,166 km	636 092 080,69	636 092,08	701 671,13	10	2,05	1,42	114
678	1863. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ"	3. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)	Lublin	w trakcie realizacji		01.10.2025	01.10.2025			Polsaqua Sp. z o.o.	7792001125		–	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ", odc. 3 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,898 km."	199 449 904,46	199 449,92	196 289,00	10	5,02	7	92
242	1863. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ"	2. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ	Lublin	w trakcie realizacji		15.99.2026	29.06.2026			Budus-Polska Sp. z o.o.; Polsaqua Sp. z o.o.	5252491139; 5213020592		–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ", odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,826 km.	389 997 601,99	389 997,60	417 297,29	10	2,12	3,27	127
865	1868. Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)	Lublin	w trakcie realizacji		24.09.2024	05.07.2025		17.10.2029	Mirta Inigi Central Europe SA	6750005575	29.03.2021	–		Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ" (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik" (bez węzła)	893 440 770,00	838 968,25	894 157,02	10	3,66	8,21	67
291	1872. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. obwodnica Lublina (w. Bigkowice - w. Konopnica)	obwodnica Lublina w. "Bigkowice" - w. "Konopnica"	Lublin	Obrót. Gwarancji	19.11.2014	29.11.2019	01.12.2016	08.11.2018	14.12.2021	Budimex S.A.	5262035187	29.10.2014	–	–	Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów - Krasnik na odcinku od węzła "Bigkowice" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) z podpisanem z istniejącą DK19 wraz z przebiegiem odcinka drogi wojewódzkiej 797 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK19	423 880 195,98		453 551,81	10	97,08	100	100
293	1876. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Krasnika	1. Lublin- w. "Nowodworzec Duże (W. Nowodworzec D.)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	26.08.2019	26.06.2021	07.09.2021		16.11.2027	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762935796	28.02.2018	–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Krasnika". Część nr 1 odc. realizacyjny "Nowodworzec D." obecnie "Nowodworzec Duże" bez węzła - Krasnik (węzeł „Krasnik" obecnie „Krasnik Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 10 km.	412 298 177,42	412 298,17	356 339,05	10	103,58	100	111
390	1876. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Krasnika	2. w. "Nowodworzec Duże (w. Nowodworzec D.) - Krasnik	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	17.12.2019	26.06.2021	13.05.2022		12.08.2027	Mirta Inigi Central Europe SA	6750005575	28.02.2018	–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Krasnika". Część nr 2 odc. realizacyjny "Nowodworzec D." obecnie "Nowodworzec Duże" bez węzła - Krasnik (węzeł „Krasnik" obecnie „Krasnik Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km	490 328 296,99	490 396,07	532 890,28	10	111,73	100	Brak wymaganych danych
285	1876. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Krasnika	3. obwodnica m. Krasnik (w. "Krasnik" obecnie "Krasnik Północ" - w. "Modlibów" obecnie "Krasnik Południe" z węzłem)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	22.10.2019	26.06.2021	29.11.2021		15.05.2028	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762935796	28.02.2018	–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Krasnika". Część nr 3 odc. realizacyjny obwodnica m. Krasnik (węzeł „Krasnik" obecnie „Krasnik Północ" - węzeł „Modlibów" obecnie „Krasnik Południe" z węzłem), długości ok. 10km	424 457 089,68	424 452,11	366 793,73	10	115,4	100	Brak wymaganych danych
612	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	1. Krasnik (w. "Modlibów" obecnie "Krasnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Bojary obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	26.06.2019	26.06.2021	16.08.2021		15.06.2026	Strktólig Sp. z o.o.; Strktólig Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5252423928; 5260298685	30.10.2017	–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Krasnika – węzeł „Modlibów" bez węzła - Janów Lubelski (węzeł „Bojary" obecnie „Janów Lub. Północ" bez węzła) o dł. ok. 19,826 km	889 936 045,36	417 456,99	539 016,02	10	93,98	99,92	Brak wymaganych danych
611	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Bojary obecnie "Janów Lub. Północ" w. Janów obecnie Janów Lub. Południe" z węzłem)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	10.07.2019	02.05.2021	30.12.2021		15.06.2026	Mirta Inigi Central Europe SA	6750005575	30.10.2017	–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Krasnika – węzeł „Modlibów" bez węzła, Janów Lubelski (węzeł „Bojary" obecnie „Janów Lub. Północ" - węzeł „Janów" obecnie „Janów Lub. Południe" z węzłem), długość ok. 7 km	160 543 960,51	160 237,67	210 090,32	10	100	100	Brak wymaganych danych
614	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	3. Janów Lubelski (w. Janów obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łęczki Orzechowskie obecnie "Łasy Janowskie" (z węzłem)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	05.08.2019	30.03.2021	30.11.2021		06.12.2026	Strktólig Sp. z o.o.; Strktólig Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5252423928; 5260298685	30.10.2017	–	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Krasnika – węzeł „Janów" bez węzła - Łasy Janowskie (węzeł „Łęczki Orzechowskie" obecnie „Łasy Janowskie" (z węzłem), długość ok. 8km	283 549 868,37	268 931,94	269 931,94	10	99,98	99,99	Brak wymaganych danych
616	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	4. w. Łasy Janowskie (obwinięty węzeł Orzechowski, bez węzła) - w. Żółkiewka (z węzłem)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu, Obrót. Gwarancji	28.08.2020	04.08.2021	27.10.2021	28.12.2022	15.08.2027	Strktólig Sp. z o.o.; Strktólig Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5252423928; 5260298685	18.06.2018	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Łasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A" od węzła „Łasy Janowskie" (bez węzła) do węzła „Żółkiew" (z węzłem) o długości około 9,6 km"	296 328 298,62	296 633,50	252 871,28	10	105,1	100	Brak wymaganych danych
193	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	5. w. Żółkiew (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu	10.10.2019	18.10.2021	16.06.2022	28.10.2022	01.07.2027	Mirta Inigi Central Europe SA	7372126892	18.06.2018	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Łasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B" od węzła „Żółkiew" (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem" (bez węzła) o długości około 9 km."	286 886 080,59	287 252,97	306 968,44	10	106,41	100	100
204	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu	07.01.2020	18.10.2021	22.10.2021		14.09.2027	Str�lig Sp. z o.o.; Strktólig Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5252423928; 5260298685	18.06.2018	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Łasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C" od węzła „Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła „Nisko Południe" (z węzłem) o długości około 6 km".	396 328 635,73	396 628,43	250 083,77	10	105,93	100	125
208	1880. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Krasnika – w. Łasy Janowskie	8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu	11.09.2020	25.09.2021	16.11.2021	29.12.2021	20.12.2026	Budimex S.A.	5262035187	09.08.2018	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie "B" od węzła „Podgórze" (z węzłem) do węzła „Kamień" (bez węzła) o długości około 32,5 km"	893 520 615,12	930 575,22	356 867,06	10	105,09	100	100
205	1880. Budowa drogi S19 Kraków – Stubienia na odcinku w. Łasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu	10.10.2020	27.06.2022	27.06.2022	14.12.2022	29.06.2027	Ascione Construcción SA; Mexbrickal Warszawa SA	5262230306;	16.11.2018	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) Zadanie „A" od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Podgórze" (bez węzła) o długości około 15,9km".	272 457 297,68	272 746,15	305 542,89	10	100	100	100
207	1880. Budowa drogi S19 Kraków – Stubienia na odcinku w. Łasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	Lublin	Obrót. Przygotowa i Realizacja Kontraktu	13.07.2020	21.06.2022	21.06.2022		06.09.2027	Budimex S.A.	5262035187	25.12.2018	–	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C" od węzła „Kamień" (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) o długości około 7,9km	286 459 756,49		313 612,07	10	105,

53	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	Białystok	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna	27.09.2019	14.10.2020	25.07.2021		09.12.2023	Strktólag Sp. z o.o.; Strktólag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5215014928; 5260700895	31.10.2017	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) - węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,832 km [km] = DK 63 [km] 1,250 km	288 323 241,81		317 233,57	10	123,57	100	brak wymaganych danych
55	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	Białystok	Decyzja Geoskanigu	03.09.2019	14.10.2020	08.12.2021	28.03.2023	15.02.2028	Budimex S.A.	5260305287	31.10.2017	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) - początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 10,202 km [km]	342 134 196,29		390 083,59	10	106,07	100	brak wymaganych danych
67	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	8. węzeł "Jamnik Pałubiński" (z węzłem) – węzeł "Jamnik Zachód" (bez węzła)	Białystok	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna, Decyzja Geoskanigu	16.03.2020	21.10.2020	16.05.2022		21.10.2030	Mota-Engil Central Europe SA	6790003573	21.12.2017	–	„Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Jamnik Pałubiński" (z węzłem) – węzeł „Jamnik Zachód" (bez węzła), na długości około 7,286km [km] = DK 63 [km] 4,987 km"	216 125 688,56	216 176,89	239 643,48	10	111,82	116,8	brak wymaganych danych
68	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	ARCHIWUM: 3. węzeł "Pałdborze" (z węzłem) - węzeł "Strzałowo" (bez węzła)	Białystok	niewyjęta		30.11.2020	30.11.2020			Budus-Polska Sp. z o.o.; Construzioni Italiane S.A.	5252081135	30.01.2018	–	Projekt I Budowa drogi ekspresowej S61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Pałdborze" (z węzłem) - węzeł "Strzałowo" (bez węzła), na długości około 19,8kkm [km] = 0,0 km [km] = 0,7 km [km] [klasy G]	479 136 852,03		512 654,99	10	7,92	6,2	brak wymaganych danych
69	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	2. węzeł "Strzałowo" (z węzłem) - węzeł "Jamnik Pałubiński" (bez węzła)	Białystok	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna, Decyzja Geoskanigu	19.08.2019	09.12.2020	08.07.2021		04.09.2028	Polsaqua Sp. z o.o.	7750001125	09.02.2018	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Strzałowo" (z węzłem) – węzeł „Jamnik Pałubiński" (bez węzła), na długości około 39,999km [km]	860 339 782,86		896 963,57	10	97,69	100	brak wymaganych danych
333	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	ARCHIWUM: 4. węzeł "Jamnik Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	niewyjęta	16.09.2022	03.11.2021	03.11.2021			Tolis S.p.A. Costruzioni Generali		11.10.2018	–		525 685 986,24		562 679,67	10	7,35	6,35	100
570	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	1. Kontynuacja węzeł "Pałdborze" (z węzłem) – węzeł "Strzałowo" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	15.12.2021	08.07.2023	08.07.2026		19.11.2029	Polsaqua Sp. z o.o.	7750001125	08.01.2020	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Pałdborze" (z węzłem) – węzeł „Strzałowo" (bez węzła), na długości około 39,869 km [km] = 0,000 km [km] = 6,97 km. [klasy G]	709 962 039,99	739 962,28	839 957,50	10	66,38	67,5	brak wymaganych danych
745	1524. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn	4. Kontynuacja węzeł "Jamnik Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	25.09.2022	28.09.2029	29.09.2026		18.08.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżynier Sp. z o.o.	6490286906		–	Projekt I Budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka – Szczuczyn, odcinek: węzeł "Jamnik Zachód" (z węzłem) - węzeł "Kolno" (bez węzła), na długości około 12,922 km [km] = DK 63 [km] 6,983 km	753 408 072,26		799 017,69	10	10,31	5	brak wymaganych danych
11	1528. Budowa obwodnicy Szczuczyna na dirodzie nr 61	ARCHIWUM: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Decyzja Geoskanigu	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015		27.01.2021	Polsaqua Sp. z o.o.	7750001125		–	"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S 61 od S 61 Dróżnice Mławowicka - Jamnik - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 307+000 do km 309+957 wraz z budową i przebudową towarzyszącej infrastruktury technicznej"			151 599,66	5	102,64	102,64	brak wymaganych danych
660	1532. Budowa drogi 941 Dróżnice Mławowicka - obwodnica Augustowa, odc. Olszówka Mławowicka - Szczuczyn (długa podróż)	ARCHIWUM: obw. Szczuczyna, II podróż	Białystok	Decyzja Geoskanigu	16.10.2018	26.03.2020	14.05.2020	20.01.2021	01.08.2026	Polsaqua Sp. z o.o.	7750001125	26.05.2017	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Dróżnice Mławowicka - Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II podróż.	79 080 580,94		80 336,21	10	106,49	100	brak wymaganych danych
386	1536. Budowa drogi 583 Dróżnice Mławowicka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	1. Budowa drogi 583 odc. odm. Szczuczyn – do m. Raczki Zachód (w węzłem) do m. Raczki	Olsztyn	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna	15.10.2019	04.06.2020	22.11.2021		30.07.2026	Budimex S.A.	5260305287	06.07.2018	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej 583 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3 odc. węzeł Wysokie - m. Raczki	464 287 714,04	575 575,95	575 575,95	10	98,94	100	100
387	1536. Budowa drogi 583 Dróżnice Mławowicka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	2. Budowa drogi 583 odc. odm. Szczuczyn – do m. Raczki Zachód (z węzłem) do m. Raczki	Olsztyn	w trakcie realizacji	02.10.2020	19.08.2021	16.03.2022		06.07.2026	Tokaja SA; Mostostal Warszawa SA; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.	5250002249; 5262300995; 5220101796	19.07.2018	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej 583 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2 odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z węzłem w ciągu dk 16)	685 968 286,67	717 715,42	927 575,00	10	104,26	90,79	98
389	1536. Budowa drogi 583 Dróżnice Mławowicka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	3. Budowa drogi 583 odc. odm. Szczuczyn – do m. Raczki Zachód na Ełk Południe (bez węzła) do m. Wysokie (bez węzła)	Olsztyn	w trakcie realizacji	02.10.2020	19.08.2021	16.03.2022		06.07.2026	Mostostal Warszawa SA; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Sp. z o.o.	5250002249; 5262300995; 5220101796	19.07.2018	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej 583 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2 odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z węzłem w ciągu dk 16)	685 968 286,67	717 715,42	927 575,00	10	104,26	90,79	98
391	1536. Budowa drogi 583 Dróżnice Mławowicka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	4. Budowa drogi 583 odc. odm. Szczuczyn – do m. Raczki Zachód (z węzłem) do m. Ełk Południe (z węzłem)	Olsztyn	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna	16.09.2020	06.07.2021	31.05.2022		30.09.2026	PORR S.A.; PORR Bau Gmbh; Strabag SA	5225106996; 5260300995;	06.08.2018	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej 583 Szczuczyn-Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 5 odc. Szczuczyn - Węzeł Ełk Południe	699 520 025,67	699 521,02	777 229,99	10	109,17	100	150
36	1540. Budowa drogi 583 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk	ARCHIWUM: obwodnica Suwałk	Białystok	Decyzja Geoskanigu	03.02.2017	14.04.2019	10.05.2019	18.12.2019	14.05.2024	Budimex S.A.	5260305287	29.09.2015	–	Zamawiający powierza z Wykonawcą zobowiązującą się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt I budowa obwodnicy miasta Suwałk w ciągu drogi ekspresowej S 61 - Odcinek A / Odcinek B"	299 054 570,00	299 054,57	320 616,39	10	99,84	100	brak wymaganych danych
25	1541. Budowa drogi 583 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. korzne obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	ARCHIWUM: korzne obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	niewyjęta		06.11.2022	06.11.2022			Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.; Pizzarotti SA	1755470258; 2322230646	06.06.2017	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: korzne obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	625 580 960,90		647 971,66	10	2,42	2,9	brak wymaganych danych
573	1541. Budowa drogi 583 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. korzne obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	Kontynuacja - korzne obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	w trakcie realizacji	15.01.2020	08.09.2022	07.04.2026		22.08.2028	Budimex S.A.	5260305287	08.01.2020	–	Projekt I budowa drogi ekspresowej S 61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: korzne obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	1 157 796 625,99		1 214 222,05	10	109,03	99	brak wymaganych danych
182	1556. Budowa DK 57 Piotrków/Mińsko - Kielce	1. Piotrków/Mińsko - Kielce (57 węzeł Kielce Zachód)	Kielce	w trakcie realizacji		09.09.2025	09.09.2025			Mirbud S.A.; Kaldyszmia SA	8361702207; 9562226207		–	Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn. Budowa drogi 57 Piotrków/Mińsko-Kielce	167 699 999,99		182 224,00	10	5,07	3,6	brak wymaganych danych
180	1556. Budowa drogi 57 Piotrków/Mińsko - Kielce	2. Węzeł Kielce Zachód - Kielce (dk nr 73)	Kielce	w trakcie realizacji		26.07.2026	26.07.2026		08.12.2031	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżynier Sp. z o.o.	6490286906		–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Piotrków/Mińsko - Kielce odc. Kielce (57 węzeł Kielce Zachód)-Kielce (DK nr 73)	753 402 099,69		799 010,92	10	0	0	100
630	1561. Budowa obwodnicy Opatówa S74 i dk9	Budowa obwodnicy Opatówa S74 i dk 9	Kielce	w trakcie realizacji	28.02.2019	02.11.2020	09.11.2020		16.09.2026	Mirbud SA; Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260305995;	17.05.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Opatówa w ciągu S74 i DK 9"	459 662 229,39		452 101,70	10	11,17	1,09	68
699	1561. Budowa obwodnicy Opatówa S74 i dk9	Budowa odcinka drogi nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 (łącznika jednoczącego)	Kielce	w trakcie realizacji	28.02.2019	30.11.2020	30.11.2020		28.11.2029	Mostostal Warszawa SA	5260305995;	30.11.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą " Budowa odcinka DK 74 łączącego DK 9 i DK 74 - węzeł Pińczowy "			64 610,56	10	12,74	6,78	brak wymaganych danych
126	1616. Budowa obwodnicy Bielkowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Bielkowa na dr nr 3/5	Wrocław	Decyzja Geoskanigu	14.12.2016	15.06.2020	15.06.2020	19.10.2020	30.07.2025	Kaldyszmia SA; Mirbud S.A.	8362226207; 8361702207	14.12.2016	–	Budowa obwodnicy Bielkowa w ciągu drogi krajowej nr 3/ 5	73 053 236,29		78 592,80	3	100,61	100	brak wymaganych danych
670	1664. Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowoli	Białystok	w trakcie realizacji		18.06.2025	18.06.2025		18.06.2030	Budimex S.A.	5260305287	14.05.2021	–	Projekt I Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8	289 185 931,96		279 010,42	10	5,35	0	brak wymaganych danych
630	1668. Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu dk 8	obwodnica Sztabina	Białystok	w trakcie realizacji		01.05.2025	01.05.2025		01.05.2030	Budimex S.A.	5260305287	28.05.2021	–	Projekt I Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8	154 825 530,70		151 003,27	10	5,1	0	brak wymaganych danych
309	1694. Budowa obwodnicy Iłży na dr. nr 9	Budowa obwodnicy Iłży	Warszawa	Decyzja Geoskanigu / Realizacja Kontrolna	26.09.2020	18.09.2022	18.09.2022		30.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżynier Sp. z o.o.	6490286906	18.10.2018	–	Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9	384 972 661,95		237 169,16	10	100,92	92,25	100
622	1698. Budowa obwodnicy Chełmża Świętosławy/Łysomice dk9	Budowa obwodnicy Chełmża Świętosławy/Łysomice dk9	Kielce	w trakcie realizacji	19.11.2021	09.04.2024	09.04.2026		24.05.2029	Fabe Polskaz sp. z o.o.; ZP Stor Mikko Ilmiy sp. z o.o. Oddział w Polsce	9581965131	09.07.2020	–	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: "Budowa obwodnicy Chełmża Świętosławy/Łysomice"	52 921 333,43	52 921,33	59 271,89	10	70,12	61,29	90
692	1724. Budowa obwodnicy Giedrojcia w ciągu drogi krajowej nr 12	Obwodnica Giedrojcia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	w trakcie realizacji		30.03.2025	30.03.2025		15.06.2030	Mirbud S.A.; Kaldyszmia SA	8361702207; 9562226700	30.06.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Giedrojc w ciągu drogi krajowej nr 12	266 832 605,59	266 832,60	276 652,55	10	7,75	7,72	brak wymaganych danych
392	1726. Budowa obwodnicy Wieluńskiej i Przedborza w ciągu dk 13	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Wieluńskiej i Przedborza w ciągu dk 13	Łódzkie	niewyjęta	08.11.2019	09.07.2021	09.07.2021			Energopol Szczecin SA	8520000598	09.03.2018	–	Budowa obwodnicy Wieluńskiej i Przedborza w ciągu DK13	140 422 992,00	140 422,95	144 639,60	10	12,25	84	95
708	1726. Budowa obwodnicy Wieluńskiej i Przedborza w ciągu dk 13	1. Odcinek od Nanda Halewa do węzła "Radlin Północ" (bez węzła)	Łódzkie	w trakcie realizacji	16.08.2021	29.03.2024	29.03.2024			Budimex S.A.	5260305287	25.05.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Wieluńskiej i Przedborza w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne - Odcinek I od Nanda Halewa do węzła "Radlin Północ" (bez węzła)"	85 413 542,80	85 413,52	96 269,23	10	87	85	brak wymaganych danych
652	1727. Budowa obwodnicy Kożmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	Obwodnica Kożmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	Poznań	w trakcie realizacji		16.10.2029	05.08.2025			Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252560130; 6292016009		–	„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Kożmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15"	76 207 507,29		89 352,87	10	0		brak wymaganych danych
136	2198. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 25	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 25	Bydgoszcz	Decyzja Geoskanigu	23.02.2015	26.07.2017	17.11.2018	26.08.2020	30.06.2024	Mirbud S.A.; Przedsiębiorstwo Budowlane Dolig i Maciejewski Inwestycje Sp. z o.o.	8361702207; 7752202207	05.11.2014	–	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 25 i 25. Etap I od DK 25 do DK 25.	859 024 597,86	860 026,12	884 116,92	3	100	100	brak wymaganych danych
154	2214. Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Decyzja Geoskanigu	13.11.2014	13.06.2016	13.06.2016	21.10.2016	26.02.2021	Skanska SA; Skanska SA (Hogaj)	7780003570	13.11.2014	–	Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 299+662,20 do km 299+931,02	47 896 726,84		51 206,70	10	100	100	brak wymaganych danych
23	2218. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Olsztyn	w trakcie realizacji	12.10.2018	02.06.2021	31.07.2023		30.05.2028	PORR S.A.; PORR Bau Gmbh	5225106996	02.02.2018	–	Zamawiający powierza z Wykonawcą zobowiązującą się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.	616 166 128,00		679 999,27	10	92,65	95,74	brak wymaganych danych
50	2251. Budowa obwodnicy Chełmna w ciągu dk nr 16	1. Budowa obwodnicy Chełmna w ciągu dk nr 16 odcinek Chełmno Zachód - Chełmno Południe	Olsztyn	Decyzja Geoskanigu	18.08.2015	18.09.2018	18.09.2018	15.11.2021	01.07.2024	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżynier Sp. z o.o.; Most Sp. z o.o.	6490286906; 5851398601	18.08.2015	–	Budowa Obwodnicy Chełmna w ciągu drogi krajowej nr 16	367 456 126,05	369 468,14	414 579,05	3	100	100	brak wymaganych danych
246	2290. Budowa obwodnicy m. Węgorzyna w ciągu dk 63 nr 20	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy m. Węgorzyna w ciągu dk nr 63 nr 20	Szczecin	zakończona	01.06.2018	31.10.2020	31.10.2020			PRD Nowogard SA	8581687879		–				13 818,11	10	100	100	95
607	2362. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Szczecin	w trakcie realizacji	14.11.2022	14.06.2025	14.06.2025			Budimex S.A.	5260305287	14.07.2021	–	Projekt I budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20	336 638 800,00		119 631,03	10	9	16	brak wymaganych danych
135	2396. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	Gdańsk	zakończona	21.10.2015	30.09.2017	30.09.2017	27.11.2018	30.09.2027	Strktólag Sp. z o.o.; Strktólag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5215014928; 5260700895	30.09.2014	–	Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	364 649 503,15	364 649,50	176 170,69	10	99,42	100	brak wymaganych danych
390	2279. Budowa obwodnicy Stróżec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Stróżec Krajeńskie w ciągu DK 22	Zachodniopomorskie	Decyzja Geoskanigu	30.11.2022	27.11.2023	27.11.2026		15.01.2030	Colas Polska Sp. z o.o.	7861990883	27.05.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Stróżec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	78 676 561,12	78 676,56	87 635,52	10	7,96	12,68	100
636.	2351. Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna	19.08.2021	24.10.2022	24.10.2022		06.12.2027	Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252560130; 6292016009	26.06.2021	–	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25	31 860 138,79	31 860,14	35 683,96	10	90,72	102,82	brak wymaganych danych
653	2355. Budowa obwodnicy Inowrocławia (Sępólno)	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Inowrocławia (Sępólno)	Bydgoszcz	Decyzja Geoskanigu	21.11.2017	10.09.2019	30.10.2019	10.03.2021	09.12.2020	Kaldyszmia SA; Mirbud S.A.	8362226700; 8361702207	10.08.2017	–	Projekt I budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 25 i 25 (Sępólno) o długości około 6,885km	93 872 000,00	96 940,90	100 550,06	3	100	100	brak wymaganych danych
90	2366. Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 29	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk nr 26	Szczecin	zakończona	29.05.2019	14.09.2021	14.09.2021			Mebiloload Sp. z o.o. sp. k.	5971662742		–				45 558,49	10	100		brak wymaganych danych
332	2384. Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec	Kraków	w trakcie realizacji	14.02.2022	31.07.2029	31.07.2029		31.12.2036	Swietelsky AG; Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.	6770012108	21.12.2021	–	Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	69 730 681,18		59 686,65	10	80	89	99
21	2385. Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zatoka - Medyka	Rzeszów	Decyzja Geoskanigu	09.08.2017	09.05.2019	07.04.2020	05.03.2021	22.06.2025	Mota-Engil Polska Sp. z o.o.	8511311558	09.02.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zatoka - Medyka długości ok. 7 km"	139 908 727,58		171 581,45	10	100	100	brak wymaganych danych
247	2390. Budowa obwodnicy Dryfnia w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Dryfnia w ciągu drogi nr 31	Szczecin	w trakcie realizacji	15.09.2022	27.10.2026	27.10.2026		16.12.2029	Rovenport Sp. z o.o.; Rover Infrastructure S.A.	5213770498; 9542861340	27.06.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Dryfnia w ciągu drogi krajowej nr 31	70 775 700,00		83 556,50	10	15,93	19,93	99
653	2395. Budowa obwodnicy Dobrynina w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Dobrynina w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji	29.08.2023	27.07.2029	27.07.2026		27.09.2029	Infraform Kościan sp. z o.o.	6981085751	27.06.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Dobyń w ciągu drogi krajowej nr 32	32 679 870,00	32 679,87	36 601,45	10	6,6	0	brak wymaganych danych
657	2400. Budowa obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji	27.02.2023	31.07.2029	31.07.2026			PORR S.A.	5225106996	26.10.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	69 635 500,23	69 635,50	73 507,28	10	10,84		brak wymaganych danych
232	2461. Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 i 46	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 w km 0 i 1 i Głuchołas dk 46	Opole	Decyzja Geoskanigu / zakończona	22.08.2016	16.08.2019	29.05.2020	16.01.2019	28.05.2023	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Inżynier Sp. z o.o.; Tritel SA	6490286906; 9991267282	29.01.2015	–	Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 w km 0 i 1 i Głuchołas dk 46	197 131 088,60	197 131,27	210 898,14	10	100	100	89
141	2462. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pozamiejski)	Wrocław	w trakcie realizacji	12.08.2019	14.06.2021	21.11.2022		17.02.2028	Budimex S.A.	5260305287		–	Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego		28 623,47	33 287,72	10	103,1	100	brak wymaganych danych
106	2491. Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr. nr 40 (Zachód)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna-Koźla na dr nr 40 (Zachód) - etap II	Opole	Decyzja Przeglądowa / Realizacja Kontrolna	09.08.2019	04.09.2022	09.11.2022		15.06.2032	Strktólag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strktólag Sp. z o.o.	5260305895; 5215012928	19.10.2018	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna-Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"	230 639 798,49	230 572,66	250 038,67	10	100	100	brak wymaganych danych
112	2505. Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	ARCHIWUM: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	Opole	Decyzja Geoskanigu	17.06.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Mota-Engil Central Europe SA; Mostostal Płaszów Opole Sp. z o.o.	6750003573; 7542620906	06.08.2014	–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu drogi krajowej nr 41 i 46"	827 680 399,64	827 680,39	928 961,22	10	99,66	100	100
602	2510. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.10.2024	21.10.2024		01.12.2025	Strktólag Sp. z o.o.	5215012928	21.12.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42"	260 726 291,97		317 774,81	10	29,57	27,64	brak wymaganych danych
589	2523. Budowa drogi 53 Kraczkowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Chwaszczyna w ciągu DK53	Budowa drogi 53 Kraczkowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Chwaszczyna	Kraków	w trakcie realizacji	18.10.2022	10.06.2024	10.06.2026		25.06.2029	Budimex S.A.	5260305287	10.07.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi 53 Kraczkowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Chwaszczyna (DK 53 Etap I)"	867 674 827,51	867 674,83	523 799,81	10	18,88	18,27	brak wymaganych danych
464	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Budowa IV / V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od wlotu Energetyka do wejścia na drogi krajowej nr 44 poprzez rondo Zdzisławickie	Kraków	Decyzja Geoskanigu	16.08.2017	31.10.2022	30.06.2024		27.06.2029	Mirbit Sp. z o.o.; Pukkali-Pomazan Sp. z o.o.; Vistal Gdynia SA.	5862180691; 5862333331; 5862333331		–	Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyka do drogi krajowej nr 44.		41 240,20	41 240,20	10	75	100	65
465	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWUM: Przebudowa skrzyżowania na wejściu i odcinka wyłączeniowy obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	niewyjęta		22.11.2017	17.12.2018			Eurovia Polska SA	6350000127		–			0 091,61	0 091,61	10

171	2770. Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Bieliny / Morawica	Kielce	Okres Przejściowy i Rozliczenie Kontraktu	05.02.2019	26.03.2022	26.04.2022		24.03.2028	Mirostal Warszawa SA, Mecfilt Sp. z o.o., Drogomex Sp. z o.o.	5262230999, 7393200270, 9662253134	26.07.2018	–	Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - Odcinek I (Kielce - m. Bieliny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj	77 824 035,84	79 327,86	84 921,96	30	99,8	100	brak wymaganych danych
496	2770. Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Morawica - Woli Morawickiej	Kielce	w trakcie realizacji		07.06.2026	07.04.2026		06.07.2027	Eiffel Polska sp. z o.o. , SP Steel Molds Kielce, SP Steel Molds Sitkowy sp. z o.o. , Ciężkie w Polsce, Stempski Sp. z o.o.	6692969513, 6213640836		–	Zlecenie/Zleceniem i wykonanie zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica - Woli Morawickiej w systemie Projektuj i Buduj	214 889 551,33	214 889,55	240 676,30	30	0,36	0	56
136	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	02.01.2017	23.06.2020	23.06.2020			Vistal Gdynia SA, Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji	5260000998, 9691368079	23.11.2016	–	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 716 246,79		85 319,64	30	9,88	12,68	brak wymaganych danych
501	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	Okres Gwarancji	10.07.2018	30.06.2020	30.06.2020		22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ramirex Sp. z o.o.; Air-Bud Sp. z o.o.; Euro Asfalt Cz-ex Małopolski KD.	6291850647, 6352450212	10.07.2018	–	Kontynuacja budowy obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie	102 071 360,02	106 154,22	106 154,22	30	97,22	100	65
83	2798. Budowa obwodnicy Wieluńia w ciągu dk nr 74	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Wieluńia w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	19.12.2014	01.03.2017	31.03.2017	17.11.2017	17.06.2022	Strabag Sp. z o.o.	5170247928	01.12.2014	–	Budowa obwodnicy m. Wieluńia w ciągu drogi krajowej nr 8.	177 880 259,79		215 335,87	30	120,71	100	brak wymaganych danych
62	2813. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 78	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 78	Łódź	Okres Gwarancji	02.02.2015	15.03.2017	23.12.2016	30.07.2018	02.05.2022	Budimex S.A.	5261050187	31.12.2014	–	Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	145 692 197,27		159 868,78	30	109,65	109,65	brak wymaganych danych
682	2824. Budowa obwodnicy Garbatka na drodze Nr 79	Budowa obwodnicy Garbatka na drodze Nr 79	Lublin	w trakcie realizacji		17.05.2027	17.05.2027			Astbe S Sp. z o.o.; Mostly Łódź SA	9212029703, 7291126890		–	Projekt i budowa obwodnicy m. Garbatka w ciągu drogi krajowej nr 79 od km 235+575 do km 242+633, dł. ok. 6,958 km	139 072 200,09		153 360,86	30	0		brak wymaganych danych
631	2830. Budowa dk 79 klasa GP na odc. Bisiersko – Nowy Sącz, odc. 1 – II etap łącznika „bisierskiego"	Dkt. 1 - II etap łącznika "bisierskiego"	Kraków	w trakcie realizacji	27.09.2022	24.05.2024	30.07.2026		05.09.2029	Eurovia Polska SA	6950000127	29.11.2020	–	Zlecenie/zlecenie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi krajowej DK79 na odcinku bisiersko -Nowy Sącz odc. 1 - II etap łącznika Bisierskiego"	98 521 280,00		110 119,83	30	13,9	27	brak wymaganych danych
216	2852. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Nisko w ciągu DK77 Łopiennik - Przemyśl	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Nisko w ciągu DK77 Łopiennik - Przemyśl	Rzeszów	Okres Przejściowy i Rozliczenie Kontraktu	10.05.2019	30.09.2021	22.05.2021	22.05.2020	07.06.2026	Mirostal Warszawa SA, Acciona Construcción SA	5260300996	30.08.2017	–	„Zlecenie/zlecenie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Nisko w ciągu DK 77 (dł. ok. 23,3 km) wraz z infrastrukturą Techniczną, Budowlaną i zrządzeniem Budowlanym"	399 189 555,22		229 086,44	30	99,92	99,92	100
337	2860. Budowa obwodnicy Puńdy i Zawercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Sowarci - Puńdya - Zawercie (Kromołów) od km 309+800 do km 320+600	1. Obwodnica Puńdy i Zawercia - Odcinek 1: Sowarci - Puńdya - Zawercie (Kromołów) od km 309+800 do km 320+600	Katowice	w trakcie realizacji	09.08.2022	24.04.2023	30.07.2026		01.07.2028	Kobylarnia SA, Mirbud S.A.	9522226798, 6661702207	19.12.2019	–	„Budowa obwodnicy Puńdy i Zawercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Sowarci – Puńdya – Zawercie (Kromołów) – zakres 309+800 do km 320+600"	414 708 742,10		464 673,79	30	99,41	96,96	100
513	2892. Budowa obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji		30.09.2026	30.09.2026		22.06.2029	Budimex S.A.	5260300187	30.12.2020	–	Projekt i budowa obwodnicy lipska w ciągu drogi krajowej nr 79	509 937 955,87		573 130,35	30	0,07	0	32
252	2900. Budowa stałego połączenia drogowego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	Wprowadzenie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	Szczecin	w trakcie realizacji	12.11.2019	17.09.2022	28.12.2022		02.11.2027	Doka+mek Agr Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Energoprojekt Szczecin SA, PORR Bau GmbH, PORR S.A.	5260002233, 8225050988, 5222560996	17.09.2018	–	„Zlecenie/zlecenie i wykonanie Zadania pod nazwą „Zlecenie/zlecenie połączenia komunikacyjnego pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną".	791 186 590,52		864 573,17	30	111,78	99,89	100
101	2976. Budowa obwodnicy Iwkowice w ciągu DK nr 94	Budowa obwodnicy Iwkowice w ciągu DK 94	Rzeszów	Okres Przejściowy i Rozliczenie Kontraktu	20.12.2019	18.09.2021	18.09.2021	12.04.2020	01.11.2026	Budimex S.A.	5260300187	18.05.2018	–	Kontynuacja budowy przy wykorzystaniu rozwiązań projektowych zadania pn. Budowa obwodnicy Iwkowice w ciągu DK 94 - Wykonywanie - Kierowanie wraz z rozbudową infrastrukturą techniczną, budowlaną - urządzeniem budowlanym odc. Iwkowice - Skurcha km od 419+762,30 do 429+589,38	215 867 788,51	538 816,67	539 653,67	30	99,36	100	brak wymaganych danych
386	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 67 i drogi wojewódzkiej 965 w Poroninie	ARCHIWALNY: Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 67 i drogi wojewódzkiej 965 w Poroninie	Kraków	zakończona	17.10.2016	10.08.2019	30.11.2018		30.10.2025	Eurovia Polska SA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Ramirex Sp. z o.o.	6950000127, 6291850827		–				43 868,00	30	99	100	66
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Przemyśl - Medyka	ARCHIWALNY: Rozbudowa dk 28 na odc. Przemyśl - Medyka	Rzeszów	w trakcie realizacji	05.08.2020	28.07.2022	18.07.2022		03.08.2027	Eurovia Polska SA	6950000127		–	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zatoka – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+790,00 do km 356+842,38 dł. 7,053 km wraz z rozbudową infrastruktury technicznej budowlaną i urządzeniem budowlanym "			106 635,80	30	29,86	32,6	brak wymaganych danych
542	Rozbudowa DK63 na odcinku Legionowo - Zegrze	Rozbudowa DK63 na odcinku Legionowo - Zegrze	Warszawa	w trakcie realizacji	28.06.2022	16.06.2023	16.06.2026		31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. / Torpol S.A.	8220550923, 9720990606	18.12.2020	–	"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 63 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe".	294 840 229,62		208 679,05	30	13,77	22	8
765	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Gdańsk	w trakcie realizacji	30.08.2022	02.05.2024	02.05.2026						–	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	367 232 592,30		179 985,65	30	0		brak wymaganych danych