1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Identyfikator CZD	Nazwa inwestycji *1	Nazwa odcinka *2	Oddział GDDKiA *3	Stan realizacji umowy na roboty *4	Data rozpoczęcia robót *5	Umowna data zakończenia robót nie aneksowana *6	Umowna data zakończenia robót po aneksach *7	Data wydania świadectwa wykonania *8	Data zakończenia ostatniej gwarancji należytego wykonania zabezpieczona finanasowo *9	Wykonawca robót *10	Wykonawca robót NIP *11	Data podpisania umowy z wykonawca *12	Aneks do umowy z wykonawcą robót *13	Przedmiot umowy na roboty *14	Wartość umowy brutto (zaakceptowana kwota kontraktowa) na roboty *15	Zaakceptowana Kwota Kontraktowa zgodna z ostatnim aneksem zł *16	Maksymalna wartość zobowiązania roboty *17	Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy *18	Zaawansowanie finansowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *19	Zaawansowanie rzeczowe kontraktu na koniec poprzedniego miesiąca *20	Zaawansowanie upływu czasu realizacji umowy *21
451	0002. Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe" do węzła „Włocławek Północ" o dodatkowe pasy ruchu	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie I odcinek od km 295+850 (od węzła "Stryków I" bez węzła) do km 310+000	Łódź	Okres Gwarancji	03.10.2014	03.08.2016	03.08.2016			Strabag Sp. z o.o.; Budimex S.A.	5210421928; 5261003187		–				353 208,10	10	100		65
453	0002. Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe" do węzła „Włocławek Północ" o dodatkowe pasy ruchu	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie II odcinek od km 310+000 do km 320+000	Łódź	zakończona	06.10.2014	06.08.2016	06.08.2016			Mota Engil Central Europe SA	6750001573		–			360 747,07	375 176,96	10	100		98
450	0002. Poszerzenie autostrady A1 na odcinku od węzła „Toruń Południe" do węzła „Włocławek Północ" o dodatkowe pasy ruchu	ARCHIWALNY: Kontynuacja projektu: budowy autostrady A-1 Stryków - węzeł "Tuszyn" na odcinku od km 295+850 do km 335+937,65 - Zadanie III odcinek od km 320+010 do km 335+937,65 (bez odcinka od km 322+150 do km 324+950)	Łódź	zakończona	30.09.2014	30.07.2016	30.07.2016			Budimex S.A.; Strabag Sp. z o.o.	5261003187; 5210421928		–			338 050,13	340 123,29	10	100		57
34	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	1. węzeł Tuszyn (bez węzła) - węzeł Bełchatów (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	12.12.2018	30.09.2021	10.08.2022		15.01.2028	Budimex S.A.; Strabag Sp. z o.o.	5261003187; 5210421928	30.07.2018	–	Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego. Zad. I Odc. A 335+937,65–351+800. Zad. II Odc. B 351+800–376+000. Zad. III Odc. C 376+000–392+720. Zad. IV Odc. D 392+720–399+742,51.	478 873 944,87	675 430,70	708 951,88	10	95,72	100	brak wymaganych danych
63	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	4. węzeł Radomsko (bez węzła) - granica województwa łódzkiego / śląskiego	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	30.08.2018	30.10.2021	30.10.2021	07.12.2022	13.12.2026	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	30.08.2018	–	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51, Odcinek D –od km 392+720,00 do km 399+742,51"	338 250 000,00	338 085,44	369 189,38	10	99,86	100	brak wymaganych danych
48	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	3. węzeł Kamieńsk (bez węzła) - węzeł Radomsko (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.09.2018	14.11.2021	30.07.2022		15.07.2022	Strabag Sp. z o.o.; Budimex S.A.	5210421928; 5261003187	14.09.2018	–	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00".	573 143 150,11	615 593,31	642 349,49	10	98,65	99,9	brak wymaganych danych
553	0006. Budowa autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, odc. Tuszyn – gr. woj. śląskiego	2. węzeł Bełchatów (bez węzła) - węzeł Kamieńsk (z węzłem)	Łódź	w trakcie realizacji	28.09.2019	18.09.2022	20.04.2023			Mirbud S.A.	8361702207	18.04.2019	–	„Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00".	857 000 000,00	931 572,91	991 562,91	10	99,59	93,44	brak wymaganych danych
158	0010. Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego – węzeł Rząsawa (bez węzła)	Autostrada A1 koniec obw. Częstochowy – Tuszyn Odc. E gr. woj. łódzkiego – w. Rząsawa (bez węzła)	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	03.12.2018	23.06.2022	30.08.2022		29.03.2028	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	23.07.2018	–	Budowa autostrady A1 koniec obw. Częstochowy - Tuszyn, odcinek E gr. woj. łódzkiego - węzeł Rząsawa (bez węzła)	596 515 897,28	625 466,01	662 132,65	10	99,94	100	brak wymaganych danych
119	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek G [w. Blachownia (bez węzła) - w. Zawodzie (z węzłem)]	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	31.08.2015	02.11.2018	15.05.2019	05.01.2022	30.01.2024	Berger Bau Polska Sp. z o.o.; Berger Bau GmbH	8981011638	31.08.2015	–	"Budowa autostrady A1 Tuszyn-Pyrzowice, odcinek G: węzeł "Blachownia" (bez węzła) - węzeł "Zawodzie" (z węzłem)"	219 382 321,53		234 739,08	10	99,64	100	brak wymaganych danych
120	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	ARCHIWALNY: Odcinek F [w. Rząsawa (z węzłem) - w. Blachownia (z węzłem)]	Katowice	rozwiązana	24.07.2019	15.11.2019	15.11.2019		30.01.2024	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Constuzioni Generali S.p.A	7010289738; 0830660155	12.10.2015	–	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek F: węzeł "Rząsawa" (z węzłem) - węzeł "Blachownia" (z węzłem)	703 281 570,14		752 511,28	10	66,6	58,25	brak wymaganych danych
122	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek H [w. Zawodzie (bez węzła) - w. Woźniki (z węzłem)]	Katowice	Okres Gwarancji	04.03.2016	16.06.2019	06.08.2019	21.10.2021	18.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	04.03.2016	–	"Budowa autostrady A1 Tuszyn - Pyrzowice, odcinek H: węzeł "Zawodzie" (bez węzła) - węzeł "Woźniki" (z węzłem)	574 466 949,36		632 976,00	10	110,18	100	brak wymaganych danych
133	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Odcinek I [w. Woźniki (bez węzła) - w. Pyrzowice (bez węzła)]	Katowice	Okres Gwarancji	26.08.2015	26.11.2018	05.08.2019	19.08.2021	30.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	26.08.2015	–	Budowa autostrady A1 Tuszyn- Pyrzowice, odcinek I: węzeł "Woźniki" (bez węzła) - węzeł "Pyrzowice" (bez węzła)	609 501 183,07		756 649,20	10	121,53	100	brak wymaganych danych
572	0014. A1 Tuszyn - Pyrzowice, odc. Pyrzowice - koniec obw. Częstochowy	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	Katowice	Okres Gwarancji	24.07.2019	15.11.2019	23.12.2019	24.03.2021		Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Budimex S.A.; Budpol Sp. z o.o.	5260038485; 5261003187; 5730108267	24.07.2019	–	Kontynuacja robót związanych z budową autostrady A1 na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających	434 402 991,17		477 843,29	5	108,78	100	brak wymaganych danych
65	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	1. w. Lubelska (bez węzła) - w. Konik (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.06.2020	14.08.2020		25.07.2025	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	25.07.2017	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie : Zadanie A: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" odcinek I od węzła „Lubelska" (bez węzła) do węzła „Konik" (z węzłem) o długości około 5,6 km".	200 207 091,62		214 221,59	10	101,41	100	brak wymaganych danych
77	0030. Budowa autostrady A2 Warszawa (w. Lubelska) – Mińsk Mazowiecki	2. w. Konik (bez węzła) - obw. Mińska Mazowieckiego	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.11.2017	25.06.2020	27.07.2020		20.07.2025	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	25.07.2017	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego" w zakresie Zadanie B: „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku węzeł „Lubelska" – początek obwodnicy Mińska Mazowieckiego", odcinek II od węzła „Konik" (bez węzła) do początku obw. Mińska Mazowieckiego o długości około 9 km."	302 316 480,18		323 478,63	10	101,31	100	brak wymaganych danych
363	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	1. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Ryczołek" (bez węzła) w km ok. 524+005 do węzeł „Groszki" (z węzłem) w km 536+065,00	Warszawa	w trakcie realizacji	16.12.2021	05.09.2023	05.09.2023		20.11.2028	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	05.03.2020	–	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego) - Siedlce", Odcinek III od węzła "Ryczołek" (bez węzła) do węzła "Groszki"(z węzłem) o długości około 12,06 km".	499 759 123,99	406 308,23	559 730,22	10	41,63	22,66	114
582	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	3. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki, odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzeł „Gręzów" (z węzłem) w km 548+951,50 do węzła „Swoboda" (z węzłem) w km 561+440,40	Warszawa	w trakcie realizacji	03.01.2022	07.10.2023	07.10.2023		22.11.2028	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	07.04.2020	–	"Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa-Kukuryki na odcinku węzeł "Ryczołek" (koniec obwodnicy Mińska Mazowieckiego)-Siedlce. Odcinek V od węzła "Gręzłów" (z węzłem) do węzła "(Swoboda" (z węzłem) o długości około 12,49km"	559 161 350,57	559 161,35	626 260,71	10	61,15	41,9	brak wymaganych danych
581	0034. Budowa autostrady A2 Warszawa – Siedlce, odc. Mińsk Mazowiecki – Siedlce	2. Budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki odcinek Ryczołek – Siedlce, odc. od węzła „Groszki" (bez węzła) w km 536+065,00 do węzła „Gręzów" (bez węzła) w km 548+951,50	Warszawa	w trakcie realizacji	15.12.2022	28.07.2024	28.07.2024		18.02.2026	Stecol Corporation		28.01.2021	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek" (koniec obwodnicy miasta Mińsk Mazowiecki) - Siedlce, Odcinek IV od węzła „Groszki" (bez węzła) do węzła „Gręzów" (bez węzła) o długości około 12,89 km".	530 816 290,75	530 816,29	594 514,25	10	14,38		brak wymaganych danych
693	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	2. km 580+190 – węzeł „Łukowisko" (z węzłem) w km 598+216	Warszawa	w trakcie realizacji		01.07.2024	01.07.2024		30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	01.04.2021	–	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór'' (z węzłem), Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko" o długości około 18,026 km".	528 900 000,00		592 368,00	3	2,96	4,29	brak wymaganych danych
695	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	4. km 610+722 – węzeł „Cicibór" (z węzłem) w km 624+830	Warszawa	w trakcie realizacji	26.09.2022	01.07.2024	01.07.2024		30.08.2029	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	01.04.2021	–	„Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór'' (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór" o długości około 14,108 km".	467 661 011,65		523 780,33	10	25,97	21,54	brak wymaganych danych
692	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	1. węzeł „Swoboda" (bez węzła) w km 561+440 – km 580+190	Warszawa	w trakcie realizacji		14.07.2024	14.07.2024		30.04.2026	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	14.04.2021	–	Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór'' (z węzłem), Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem "Borki" o długości około 18,750 km.	699 894 878,60		783 882,26	10	7,85	7,28	brak wymaganych danych
694	0038. Budowa autostrady A2 Siedlce – granica państwa odc. Siedlce – Biała Podlaska (w. Cicibór)	3. węzeł „Łukowisko" (bez węzła) w km 598+216 – km 610+722	Warszawa	w trakcie realizacji		14.07.2024	14.07.2024		30.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	14.04.2021	–		369 000 001,17		413 280,00	3	3,51	5,1	brak wymaganych danych
449	0066. Kontynuacja budowy autostrady A4 Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Korczowa, odc. Rzeszów (węzeł Rzeszów Wschód) – Jarosław (węzeł Wierzbna)	ARCHIWALNY: Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi",	Rzeszów	Okres Gwarancji	30.09.2014	16.05.2016	20.10.2016	23.02.2018	03.12.2021	Budimex S.A.; Strabag Sp. z o.o.	5261003187; 5210421928		–	Kontynuacja budowy autostrady A4 na odcinku Rzeszów (węzeł Wschodni) - Jarosław (węzeł Wierzbna) od km 581+263,44 do km 622+463,44 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi		985 709,83	985 709,83	10	134,82	140,63	34
515	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	2. Od km 11+860 do 33+760	Zielona Góra	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2020	14.09.2022	14.09.2022		14.09.2032	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207	14.11.2019	–	Budowa autostrady A 18 Olszyna-Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 2 od km 11+860 do km 33+760	254 146 408,87	254 146,41	284 643,98	10	103,6	95	19
128	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	1. w. Olszyna - do km 11+860	Zielona Góra	w trakcie realizacji	07.09.2020	24.10.2023	24.10.2023			PORR S.A.	5221054994	24.04.2020	–		185 877 900,17	138 490,65	148 185,00	10	84,4	85	brak wymaganych danych
516	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	3. Od km 33+760 - gr. województwa	Zielona Góra	w trakcie realizacji	08.02.2021	16.10.2023	16.10.2023			Budimex S.A.	5261003187	21.01.2021	–	Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej) odcinek 3 od km 33+760 do km 50+000	175 145 228,85		196 162,66	10	84,69	81,5	25
130	0078. Budowa autostrady A18 Olszyna – Golnice (przebudowa jezdni południowej)	4. gr. województwa - w. Golnice	Zielona Góra	w trakcie realizacji	16.03.2021	16.10.2023	16.10.2023			Kobylarnia SA	9532234789	27.01.2021	–		258 700 000,01		289 744,00	10	64,55	67,6	brak wymaganych danych
507	1008. Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Budowa drogi S1 Pyrzowice-Podwarpie (III etap z wyłączeniem odcinka I w. "Pyrzowice" - w. "Lotnisko")	Katowice	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	30.11.2018	26.04.2021	29.05.2021	16.11.2021	16.06.2026	Rubau Polska Sp. z o.o.	5252491135	26.11.2018	–	Przedmiotem umowy jest budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko" – Podwarpie wraz z budową obiektów inżynierskich w ciągu budowanej jezdni (wiadukty, most), urządzeń ochrony środowiska, urządzeń związanych z drogą (odwodnienie, oświetlenie drogowe) oraz przebudową istniejącej infrastruktury technicznej. Długość	121 769 949,10		130 293,85	10	100	100	35
324	1012. Budowa drogi S1 Pyrzowice – Kosztowy, odc. Podwarpie – Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk 1)	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa dk1)	Katowice	w trakcie realizacji	10.12.2020	11.12.2023	30.09.2024		22.10.2028	Budimex S.A.	5261003187	11.09.2020	–	Budowa drogi S1 Pyrzowice - Kosztowy, odc. Podwarpie - Dąbrowa Górnicza (przebudowa DK1)	282 122 728,56		315 977,46	10	57,34	59,75	87
587	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	2.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł „Oświęcim" (z węzłem) – Dankowice	Katowice	w trakcie realizacji	15.09.2022	14.08.2023	14.08.2023		30.08.2028	PORR S.A.; Mota Engil Central Europe SA	5221054994; 6750001573	14.05.2020	–	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek II węzeł Oświęcim (z węzłem) - Dankowice	989 751 443,10		1 108 521,62	10	21,06	11,29	brak wymaganych danych
588	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	3.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek III Dankowice – węzeł „Suchy Potok" (z węzłem)	Katowice	w trakcie realizacji	03.10.2022	03.11.2023	03.11.2023		05.11.2028	Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	03.08.2020	–	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek III Dankowice - węzeł "Suchy Potok" (z węzłem)	586 710 000,00		657 115,20	10	14,76	2,79	brak wymaganych danych
734	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	1.2.Budowa drogi S1 Kosztowy Bielsko-Biała. Odcinek I/A węzeł „Bieruń" (z węzłem) – węzeł „Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	Katowice	w trakcie realizacji		15.12.2024	15.12.2024		01.12.2026	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	30.11.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/A węzeł "Bieruń" (z węzłem) - węzeł "Oświęcim" (bez węzła) wraz z obwodnicą Bierunia	212 701 633,06		238 225,83	10	5,93	5,93	brak wymaganych danych
735	1016. Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku–Białej	1.1.Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek I/B węzeł „Kosztowy II" (z węzłem) – węzeł „Bieruń (bez węzła)	Katowice	w trakcie realizacji		03.10.2025	03.10.2025		18.11.2030	Budimex S.A.	5261003187		–	Zaprojektowanie i wykonanie drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, Odcinek I/B węzeł "Kosztowy II" (z węzłem) - węzeł "Bieruń" (bez węzła)	489 175 059,00		547 876,07	10	2,84	2,84	brak wymaganych danych
169	1020. Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) odcinek Przybędza – Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	Katowice	w trakcie realizacji	11.05.2020	10.08.2023	10.08.2023			Mirbud S.A.; Prywatna Spółka Akcyjna Zrzeszenie Budowlane Interbudmontaż; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	10.10.2019	–	Budowa drogi ekspresowej S1 (dawniej S69) Bielsko-Biała-Żywiec-Zwardoń, odcinek Przybędza-Milówka (obejście Węgierskiej Górki)	1 378 952 702,84		1 475 479,39	10	67,39	55,06	brak wymaganych danych
22	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie A: w. Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	01.03.2017	11.08.2020	13.08.2021		14.04.2026	Webuild S.p.A.	0830660155	11.12.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 - Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła "Puławska" do węzła Lubelska z podziałem na trzy zadania: Zadanie A od węzła Puławska (bez węzła) do węzła Przyczółkowa (bez węzła) o długości ok. 4,6 km	1 222 236 392,51		1 307 792,94	10	100	100	brak wymaganych danych
35	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie B: w. Przyczółkowa (z węzłem)- w. Wał Miedzeszyński (z węzłem)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	07.06.2017	11.08.2020	19.11.2020		22.09.2025	GP Mosty	1080019886	11.12.2015	–	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „B" od węzła Przyczółkowa (z węzłem) do węzła Wał Miedzeszyński (z węzłem) o długości ok. 6,5km"	757 643 100,00		810 678,12	10	100	100	brak wymaganych danych
43	1028. Budowa drogi S2 Puławska – Lubelska	Zadanie C: w. Wał Miedzeszyński (bez węzła) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	21.08.2017	11.08.2020	22.12.2020		22.09.2025	Warbud SA	5260152146	11.12.2015	–	"Projekt i budowa drogi ekspresowej S2 – Południowa Obwodnica Warszawy na odcinku od węzła „Puławska" do węzła „Lubelska" z podziałem na trzy zadania: Zadanie „C" od węzła Wał Miedzeszyński (bez węzła) do węzła Lubelska (bez węzła) o długości ok. 7,5km"	561 660 312,21	564 073,61	600 976,53	10	104,8	104,8	brak wymaganych danych
251	1036. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	1. Świnoujście - Dargobądz /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	27.01.2022	18.04.2024	18.04.2024		13.07.2029	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	28.08.2020	–	Zaprojektowanie oraz wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa drogi S3 Troszyn-Świnoujście, odcinek 1 Świnoujście-Dargobądz"	688 811 618,14		771 469,01	10	30,95	31,5	100
560	1036. Budowa drogi S3 Troszyn - Świnoujście	2. Dargobądz /z węzłem/ - Troszyn	Szczecin	w trakcie realizacji	10.01.2022	18.05.2024	18.05.2024		14.07.2029	Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Intop Skarbimierzyce Sp. z o.o.; Intop Warszawa Sp. z o.o.; PRD Nowogard SA	5562351032; 8513197644; 5213425602; 8561609079	28.08.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa dogi S3 Troszyn – Świnoujście, odcinek 2 – Dargobądz (z węzłem) – Troszyn"	679 353 473,78		760 875,89	10	30,12	30,12	brak wymaganych danych
12	1040. Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica	1. Obwodnica Brzozowa wraz z odc. Brzozowo-Miękowo	Szczecin	Okres Gwarancji	26.04.2019	18.04.2021	18.04.2021	21.02.2022	03.06.2026	Budimex S.A.	5261003187	18.12.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wybudowanie obwodnicy Brzozowa w ciągu S3 oraz dostosowanie drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Brzozowo- Miękowo, uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.Powyższy odcinek stanowi część 1 zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica".	360 544 586,98	360 544,59	385 782,71	10	106,59	100	brak wymaganych danych
18	1040. Budowa drogi S3 Miękowo - koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo - Rzęśnica	2. Miękowo (koniec obwodnicy Miękowa) – węzeł Rzęśnica (z węzłem)	Szczecin	Okres Gwarancji	17.04.2019	18.04.2021	18.04.2021		03.06.2026	Budimex S.A.	5261003187	18.12.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę, wykonanie robót budowlanych polegających na dostosowaniu drogi krajowej nr 3 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Miękowo (koniec obw. Miękowa)– Rzęśnica (węzeł Rzęśnica z węzłem), uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie drogi ekspresowej S3 oraz oddanie do użytkowania drogi ekspresowej S3.Powyższy odcinek stanowi część drugiego zadania inwestycyjnego „Budowa drogi S3 na odcinku Miękowo – koniec obw. Brzozowa wraz z rozbudową odcinka Miękowo –Rzęśnica".	126 275 875,48		135 115,19	10	106,1	100	brak wymaganych danych
399	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 1. Rozbudowa węzła Kijewo	Szczecin	rozwiązana	12.10.2018	08.07.2020	08.07.2020			Energopol Szczecin SA	8520500598	08.09.2017	–	Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń na budowę w niezbędnym zakresie, wykonanie rozbudowy węzła drogowego „Kijewo" w ciągu autostrady A6 krzyżującej się z drogą krajową nr 10 uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie węzła „Kijewo" oraz oddanie do użytkowania węzła „Kijewo".	56 622 693,30		60 586,28	10	29,2	17	100
400	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	ARCHIWALNY: 2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/	Szczecin	rozwiązana	30.03.2020	08.04.2020	08.04.2020			Energopol Szczecin SA	8520500598	08.09.2017	–	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica"-Węzeł „Kijewo" wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostrada A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.	35 413 778,92		39 131,49	10	73,4	80	brak wymaganych danych
680	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	2. Węzeł Kijewo /bez węzła/-Dąbie-węzeł Rzęśnica /bez węzła/ - kontynuacja	Szczecin	zakończona	30.03.2020	22.06.2021	22.06.2021		30.04.2031	PRD Nowogard SA; Budimex S.A.; Tioman sp. z o.o. sp. k.	8561609079; 5261003187; 8792050063		–	Przedmiotem przedsięwzięcia jest przebudowa około 3,5 km drogi na odcinku Węzeł „Rzęśnica"-Węzeł „Kijewo" wraz z budową przejścia ekologicznego nad autostrada A6 w km 86+600 (według kilometracji drogi S3) zgodnie z dokumentacją przekazaną przez Zamawiającego.		2 982,68	3 100,00	10	100	100	brak wymaganych danych
696	1048. Rozbudowa drogi S3/A6 odc. w. Kijewo - w. Rzęśnica (bez węzła)	1. Rozbudowa węzła Kijewo – kontynuacja	Szczecin	zakończona	15.06.2020	18.07.2022	18.07.2022		29.07.2032	Strabag Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych KBI sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych K.B.I. Jerzy Lorenz; Budimex S.A.	5210421928; 9542795271; 6442852849; 5261003187		–	rozbudowa węzła drogowego Kijewo			7 601,40	10	100	100	brak wymaganych danych
257	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	4. węzeł Zielona Góra Północ- węzeł Niedoradz	Zielona Góra	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	20.10.2015	21.05.2018	22.11.2018	13.10.2020	01.02.2024	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	20.10.2015	–	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - drugi odcinek od km 286+043 do km 299+350	194 293 222,94	194 293,22	220 891,72	10	100,41	100	brak wymaganych danych
238	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	1. II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wlkp.	Zielona Góra	zakończona	30.09.2014	30.04.2017	03.10.2017	08.11.2019	24.10.2022	Dragados SA		30.09.2014	–	Budowa drugiej jezdni Obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego w ciągu drogi ekspresowej S-3 km 0+000,00 - km 11+660,00	289 111 320,53	292 479,17	309 349,11	10	101,17	101,17	180
259	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	5. węzeł Niedoradz - DW nr 283	Zielona Góra	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	05.02.2016	16.07.2018	14.12.2018	20.07.2020	25.02.2024	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	05.02.2016	–	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - trzeci odcinek od km 299+350 do km 316+640.	188 464 927,47	212 288,57	220 769,49	10	102,58	102,58	100
173	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	2. II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	Zielona Góra	Okres Gwarancji	17.11.2014	16.06.2017	16.06.2017	31.07.2019	28.06.2022	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	17.11.2014	–	Budowa drugiej jezdni obwodnicy Międzyrzecza w ciągu drogi ekspresowej S3 km 0+000,00 - km 6+370,00	102 888 256,70		110 090,44	10	97,35	100,32	brak wymaganych danych
234	1052. S3 Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól, odc.Sulechów (w. Kruszyna) - Nowa Sól, II jezdnia obwodnicy Gorzowa Wielkopolskiego, II jezdnia obwodnicy Międzyrzecza	3. Sulechów - węzeł Zielona Góra Północ	Zielona Góra	Okres Gwarancji; zakończona	10.04.2015	10.08.2017	14.12.2019	16.03.2021	18.10.2027	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	10.04.2015	–	Budowa drugiej jezdni drogi ekspresowej S-3 na odcinku Sulechów - Nowa Sól - pierwszy odcinek od km 272+650 do km 286+043	298 979 494,92	311 030,66	319 908,06	10	100,66	100,66	100
437	1056. Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie I „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400"	Zielona Góra	Okres Gwarancji	06.03.2015	19.06.2018	19.06.2018	14.11.2019	02.08.2023	Dragados SA		19.12.2014	–	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie I od węzła Nowa Sól Południe do węzła Gaworzyce (bez węzła), o długości ok. 16,400 km tj. od km 0+000 do ok. km 16+400"	355 134 434,62	355 134,43	379 993,85	10	100,78	100	70
438	1056. Budowa drogi S3 Nowa Sól - Legnica (A4), odc. węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Kaźmierzów (bez węzła)	Zadanie II „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300"	Zielona Góra	Okres Gwarancji	04.03.2015	19.06.2018	30.09.2018	28.12.2018	18.07.2023	Mirbud S.A.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o.	8361702207; 7712202407	19.12.2014	–	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie II od węzła Gaworzyce do węzła Kaźmierzów (bez węzła), o długości ok. 16,900 km tj. od km 16+400 do ok. km 33+300"	447 999 000,00		479 358,93	7	105,87	100	70
165	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	ARCHIWALNY: Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08"	Wrocław	rozwiązana	22.12.2014	15.06.2018	15.06.2018		15.05.2024	Todini Constuzioni Generali S.p.A; Webuild S.p.A.; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export Pribex Sp. z o.o.; Salini Polska Sp. z o.o.	0830660155; 5242719950; 7010289738	22.12.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 33+300 do ok. km 47+678,08	561 037 901,99		600 310,56	10	77,92	75,5	brak wymaganych danych
315	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie IV „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 "	Wrocław	Okres Gwarancji	26.01.2015	15.06.2018	15.06.2018	15.05.2019	28.08.2023	Mota Engil Central Europe SA; Mota-Engil Engenharia e Construcao SA	6750001573	26.01.2015	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie IV od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe, o długości ok. 11,3 km tj. od km 47+678,08 do ok. km 58+951,75 (tj. do km 58+974 - ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki)	260 903 266,70		279 166,50	3	100	100	193

162	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Zadanie V „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól - Legnica (A4), od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A4)(z węzłem), o długości około 22,6 km tj. od km 58+974 do ok. km 79+172,03 i węzeł Legnica II ”	Wrocław	Okres Gwarancji	27.02.2015	15.06.2018	15.06.2018	28.06.2019	03.07.2023	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	27.02.2015	–	„Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól – Legnica (A-4), zadanie V od węzła Lubin Południe /bez węzła/ do węzła Legnica II (A-4), o długości około 22,6 km tj. odcinek od km 58+974 do ok. km 79+172,03 (tj. do km 79+164 – ustalonego na etapie decyzji środowiskowej i podziału dokumentacji na odcinki) i węzeł Legnica II od km 0+000 do ok. km 2+420”	785 556 812,25		840 545,79	3	100	100	brak wymaganych danych
567	1060. Budowa drogi S3 Nowa Sól – Legnica (A4), odc. Kaźmierzów – Legnica (A4)	Kontynuacja Zadanie III „Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S3 Nowa Sól – Legnica (A4), zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 km tj. od km 33+300 do ok. km 47+678,08”	Wrocław	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	30.11.2019	06.05.2021	05.10.2022		22.06.2026	Mota Engil Central Europe SA; Masfalt Sp. z o.o.; Drogomex Sp. z o.o.	6750001573; 7350026179; 5840201424	20.11.2019	–	Kontynuacja inwestycji Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-3 Nowa Sól - Legnica (A-4) zadanie III od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ, o długości ok. 14,4 tj od km 33+300 do ok. km 47+678,08	228 352 748,00	308 623,64	308 623,64	10	131,18	100	brak wymaganych danych
180	1064. S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie I, S3 odcinek od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	06.10.2015	06.10.2018	06.10.2018	10.12.2019	31.12.2024	Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	06.10.2015	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie I od węzła Legnica II (bez węzła) do węzła Jawor II (z węzłem) o długości ok. 19,730 km tj. od km 2+420,47 do km 22+150,00	295 579 567,42		316 270,14	3	101,39	100	brak wymaganych danych
270	1064. S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Legnica - w. Bolków	Zadanie II, S3 odcinek od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem)	Wrocław	Okres Gwarancji	30.09.2015	30.09.2018	30.09.2018	27.03.2019	13.12.2023	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	30.09.2015	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S-3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie II od węzła Jawor II (bez węzła) do węzła Bolków (z węzłem) o długości ok. 16,105 km tj. od km 22+150,00 do km 38+255,00	322 878 396,02		345 479,88	3	100,33	100	120
191	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	Zadanie III: węzeł Bolków (bez węzła) - węzeł Kamienna Góra Północ (bez węzła)	Wrocław	w trakcie realizacji	27.08.2020	17.06.2023	17.05.2024		29.10.2028	PORR S.A.; PORR Bau GmbH	5221054994	17.10.2018	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, zadanie III od węzła Bolków (bez węzła) do węzła Kamienna Góra Północ (bez węzła), o długości ok. 16,1 km Droga ekspresowa S3 Legnica (A4) – Lubawka odcinek Bolków – granica państwa	1 536 856 988,60	1 554 087,35	1 644 436,98	10	82,93	74,54	100
271	1068. Budowa drogi S3 Legnica (A4) - Lubawka, odc. Bolków - Lubawka (granica państwa)	Zadanie IV: węzeł Kamienna Góra Północ (z węzłem) - granica państwa	Wrocław	w trakcie realizacji	03.09.2020	28.10.2021	31.03.2023		15.04.2028	Mosty Łódź SA; Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego SA	7270126890; 8792070054	17.10.2018	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi S3 Legnica (A4) – Lubawka zadanie IV od węzła Kamienna Góra Północ (z węzłem) do granicy państwa, o długości ok. 15,3 km	879 696 969,70	884 273,93	1 021 152,24	10	97,6	92,82	100
104	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	rozwiązana	13.07.2017	01.08.2019	18.11.2019		01.07.2024	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	1755470158	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Dworzysko” (bez węzła) do węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) o długości około 22,4 km	409 760 779,95		438 444,03	10	39,58	29,38	brak wymaganych danych
103	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	ARCHIWALNY: 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	rozwiązana	06.07.2017	30.07.2019	10.12.2019		01.07.2024	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	1755470158	12.10.2015	–	granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 3 części. Część nr 1 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Nowe Marzy” (bez węzła) do węzła „Dworzysko” (z węzłem) o długości około 23,3 km	374 722 113,70		400 952,66	10	39,1	23,12	brak wymaganych danych
105	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	3. S5 Aleksandrowo - Tryszczyn	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	01.06.2017	02.05.2019	30.06.2020		03.10.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Trakcja SA	6492086506; 5250002439	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Aleksandrowo” (z węzłem) do węzła „Tryszczyn” (z węzłem) o długości około 14,7 km	369 000 000,00	460 046,35	460 046,35	10	99,9	100	brak wymaganych danych
329	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	4. S5 Tryszczyn - Białe Błota	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	08.11.2017	02.05.2019	02.12.2020		31.03.2028	Polaqua Sp. z o.o.; Dragados SA	7750001125	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 2 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Tryszczyn” (bez węzła) do węzła „Białe Błota” (bez węzła) o długości około 13,5 km	328 476 590,77	328 476,59	410 298,31	10	98,86	99,87	134
575	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 1. S5 Nowe Marzy - Dworzysko	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	05.05.2020	27.08.2022	27.08.2022		28.02.2028	Budimex S.A.	5261003187	27.04.2020	–	"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 1 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Nowe Marzy" (bez węzła) do węzła "Dworzysko" (z węzłem) o długości około 23,3 km"	566 786 115,60		640 468,31	10	111,27	99,5	brak wymaganych danych
577	1076. Budowa drogi S5 Nowe Marzy – Bydgoszcz	Kontynuacja 2. S5 Dworzysko - Aleksandrowo	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	30.04.2020	23.08.2022	10.12.2022		30.06.2028	Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	23.04.2020	–	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 2 części: Część 2 - Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła "Dworzysko" (bez węzła) do węzła "Aleksandrowo" (z węzłem) o długości około 22,5 km"	583 377 261,00	592 423,89	704 993,42	10	94,98	98,5	brak wymaganych danych
330	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	ARCHIWALNY: 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	rozwiązana	01.09.2017	02.10.2018	29.07.2019		11.11.2024	Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.	1755470158	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Białe Błota” (bez węzła) do węzła „Szubin” (bez węzła) o długości około 9,7 km	259 926 113,82	265 384,56	278 120,94	10	49,49	39	103
107	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	6. S5 Szubin - Jaroszewo	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	26.04.2017	02.05.2019	25.03.2020		14.07.2028	Trakcja SA; Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	5250002439; 6492086506	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego z podziałem na 4 części. Część nr 4 : Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Szubin” (z węzłem) do węzła „Jaroszewo” (z węzłem) o długości około 19,3	351 971 806,20	351 971,81	379 997,47	10	107,69	99,9	brak wymaganych danych
108	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	7. S5 Jaroszewo-w.Mielno	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	14.04.2017	01.08.2019	13.04.2020	23.09.2020	29.05.2025	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207	12.10.2015	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku od węzła „Jaroszewo” (bez węzła) do granicy województwa o długości około 25,1 km	421 818 666,51	421 988,71	451 345,97	10	102,07	100	brak wymaganych danych
576	1080. Budowa drogi S5 Bydgoszcz – Mielno	Kontynuacja 5. S5 Białe Błota - Szubin	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	20.03.2020	13.11.2021	13.11.2021		29.12.2026	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207	13.03.2020	–	"Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy - Bydgoszcz - granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego na odcinku od węzła "Białe Błota" 9bez węzła) do węzła "Szubin" (bez węzła) o długości około 9,7 km"	359 434 109,35	359 434,11	416 188,76	10	96,43	99,62	brak wymaganych danych
323	1084. S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	ARCHIWALNY: S5 Żnin - Gniezno, odc. Mielno (węzeł Mielno) z węzłem - Gniezno (dk 5, węzeł Łubowo)	Poznań	Okres Gwarancji	03.12.2014	03.07.2017	03.07.2017	01.10.2018	18.07.2022	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	03.12.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S5 Żnin-Gniezno, Odcinek węzeł „Mielno” – Gniezno, od km 0+000 do km 18+330,21	476 356 082,96	552 573,06	552 573,06	3	112,25	100	99
46	1088. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	ARCHIWALNY: Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	rozwiązana	30.07.2015	30.11.2017	01.06.2019		30.06.2024	Toto S.p.A. Costruzioni Generali		30.07.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odcinek Poznań (A2, w.Głuchowo) - Wronczyn	529 242 724,26	276 673,08	566 289,71	10	82,15	82,15	brak wymaganych danych
578	1088. S5 Poznań - Wrocław, odc. Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	14.06.2019	29.12.2019	13.12.2021		30.06.2024	Colas Polska Sp. z o.o.; Budimex S.A.; Imper Safety Security Partner Sp. z o.o. sp. k.; Saferoad Grawil Sp. z o.o.; Euroformat EU Sp. z o.o.; Zakład Wykonawstwa Sieci Energetycznych Energo-Tech Sp. z o.o.;	7861395883; 5261003187; 8992786975; 8670012216; 7831762176;		–	Kontynuacja Poznań (A2, w. Głuchowo) - Wronczyn		125 123,73	580 515,53	5	98	98	brak wymaganych danych
163	1092. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	1. S5 Wronczyn-Kościan Płd.	Poznań	Okres Gwarancji	22.12.2017	13.06.2019	04.01.2020	11.01.2021	05.01.2025	Budimex S.A.	5261003187	13.04.2016	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odc. Wronczyn-Kościan Południe	359 285 460,00	381 214,18	384 435,44	3	106,1	100	brak wymaganych danych
340	1092. S5 Poznań - Wrocław, odc. Wronczyn - Radomicko	2. S5 Kościan Płd.-Radomicko	Poznań	Okres Gwarancji	27.02.2018	12.06.2019	17.07.2020		29.08.2025	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	12.04.2016	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odc. węzeł Kościan Południe - węzeł Radomicko	303 067 324,77	327 963,58	327 963,58	10	103,35	100	131
215	1096. S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo	1. S5 odc. Radomicko - Leszno Płd.	Poznań	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.05.2016	17.09.2018	05.11.2018		27.11.2023	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	16.05.2016	–	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap I odc. Radomicko (bez węzła) - Leszno Płd.	443 254 788,43	463 841,03	474 282,62	3	98,96	100	99
339	1096. S5 Poznań - Wrocław, odc. Radomicko - Kaczkowo	2. S5 odc. Leszno Płd.-Kaczkowo	Poznań	Okres Gwarancji	05.05.2016	06.07.2018	03.10.2018	30.04.2020	17.08.2023	Budimex S.A.	5261003187	05.05.2016	–	Budowa Drogi ekspresowej S5 Poznań-Wrocław odc. Radomicko-Kaczkowo, etap II odc. - Leszno Płd (z węzłem) - Kaczkowo	232 647 957,30	236 867,75	248 993,31	3	99,36	100	113
113	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	1. S5 Poznań - Wrocław, odc. 1 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 108+758 do km 123+700	Wrocław	Okres Gwarancji	31.07.2014	31.10.2017	31.10.2017	28.09.2018	15.12.2022	Budimex S.A.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5261003187; 5260038485	31.07.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 1 odcinek od Korzeńska (km ok. 108+758) do km 123+700, długości 14,942 km	576 255 000,00		616 592,85	3	100	100	brak wymaganych danych
127	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	2. S5 Poznań - Wrocław, odc.2 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 123+700 do km 137+500	Wrocław	Okres Gwarancji	12.09.2014	12.12.2017	12.12.2017	22.03.2019	24.02.2023	Dragados SA		12.09.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 2 odcinek od km ok. 123+700 do km 137+500, długości 13,800 km	310 479 941,90		332 213,54	3	99,15	100	brak wymaganych danych
172	1100. S5 Poznań - Wrocław, odc. w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa)	3. S5 Poznań - Wrocław, odc.3 w. Korzeńsko - Wrocław (A8, w. Widawa) od km 137+500 do km 156+792 wraz z rozbudową węzła Widawa	Wrocław	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	10.09.2014	10.12.2017	10.12.2017		15.09.2024	Astaldi S.p.A		10.09.2014	–	Zaprojektowanie i wybudowanie drogi ekspresowej S-5 Poznań - Wrocław na odcinku Korzeńsko (bez węzła) - węzeł Widawa Wrocław" w podziale na zadania, Zadanie 3 odcinek od km ok. 137+500 do węzła Widawa Wrocław, długości 19,292 km	597 604 698,16		639 427,03	3	97,43	100	brak wymaganych danych
356	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	07. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2016	16.07.2018	08.11.2019		15.01.2024	PORR S.A.; Polbud-Pomorze Sp. z o.o.	5221054994; 5562351032	03.03.2016	–	Wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód"	645 522 977,66	764 622,61	764 622,61	10	93,44	100	brak wymaganych danych
319	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	05. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód"/bez węzła/ - węzeł "Ustronie Morskie" /z węzłem/ wraz z budową obwodnicy Kołobrzegu w ciągu drogi krajowej nr 11	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	22.07.2019	11.10.2019	22.12.2021	30.04.2021	PORR S.A.	5221054994	19.11.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kołobrzeg Zachód - węzeł "Ustronie Morskie"	342 921 540,00		366 926,05	10	100	100	100
320	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	06. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" /bez węzła/ - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.03.2019	25.10.2019	17.08.2022		Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	29.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Ustronie Morskie" - początek obwodnicy Koszalina i Sianowa	436 844 659,80		467 123,79	10	102,95	99,8	99
318	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	04. Budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" /bez węzła/ - węzeł "Kołobrzeg Zachód /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	27.12.2016	09.05.2019	27.09.2019	27.09.2021	30.09.2020	Dragados SA; Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	09.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku węzeł "Kiełpino" - węzeł "Kołobrzeg Zachód"	455 042 180,12	459 533,40	486 895,13	10	100	100	98
317	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	03. Budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" /z węzłem/	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	05.05.2019	05.05.2019	18.12.2020	21.05.2024	Budimex S.A.	5261003187	05.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku koniec obwodnicy m. Płoty - węzeł "Kiełpino" (z węzłem)	253 995 000,00	284 690,07	284 690,07	3	100	100	99
14	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	01. Budowa drogi S6 w. Goleniów Północ /z węzłem/ - początek obw. m. Nowogard	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	29.04.2019	29.04.2019	23.12.2020	15.05.2024	Budimex S.A.	5261003187	29.09.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku Goleniów - Nowogard	343 910 460,00		367 984,19	3	100	100	brak wymaganych danych
316	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	02. Budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty (koniec obwodnicy m. Nowogard - koniec obwodnicy m. Płoty)	Szczecin	Okres Gwarancji	16.03.2017	25.03.2019	07.10.2019	31.08.2021	16.06.2025	Mosty Łódź SA	7270126890	23.10.2015	–	budowa drogi S6 na odcinku Nowogard - Płoty	390 246 867,54	394 766,76	417 564,15	10	100	100	212
547	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	08. Budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 odcinek od km 6+400 do km 14+300	Szczecin	w trakcie realizacji	15.08.2021	20.08.2023	20.08.2023		20.08.2033	Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów sp. z o. o.; Wibra Infrastruktura Sp. z o.o. sp. k.; Colas Polska Sp. z o.o.	5562351032; 8130334353; 6772373885; 7861395883	20.07.2021	–	Budowa Obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód od km 6+400 do km 14+300	448 877 889,58	448 899,46	526 893,67	10	41,48	50	brak wymaganych danych
552	1116. Budowa drogi S6 Szczecin – Koszalin wraz z obwodnicą Koszalina i Sianowa (S6/S11)	09. Projekt i budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda „Janiska" do węzła „Kołobrzeg Wschód"	Szczecin	w trakcie realizacji	24.08.2022	08.04.2024	08.04.2024			PORR S.A.	5221054994		–	Budowa drogi krajowej nr 11 na odcinku od ronda "Janiska" do węzła "Kołobrzeg Wschód"	56 327 206,12		63 086,47	10	7	11	brak wymaganych danych
357	1120. Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	1. koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/	Szczecin	w trakcie realizacji		31.08.2025	31.08.2025		15.10.2030	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207		–	Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk, Odcinek 1, Koniec obwodnicy Koszalina i Sianowa /bez w. "Sianów Wschód"/ - początek obwodnicy m. Sławno /z w. "Bobrowice"/	657 935 862,92	657 935,86	736 888,17	10	0		100
358	1120. Budowa drogi S6 Koszalin – Słupsk	2. budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno /bez w. "Bobrowice" - początek obwodnicy m. Słupsk /bez w. "Słupsk Zachód"/	Szczecin	w trakcie realizacji		17.10.2025	17.10.2025			Stecol Corporation			–	Budowa drogi S6 Koszalin - Słupsk, Odcinek 2, Budowa obwodnicy Sławna w ciągu S6 (początek obwodnicy m. Sławno/ bez w. "Bobrowice" - poczatek obwodnicy w. Słupsk / bez w. " Słupsk Zachód")	701 635 369,87		750 749,85	10	0		99
326	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu Obwodnicy Słupska	Gdańsk	w trakcie realizacji		28.04.2025	28.04.2025		31.05.2026	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	28.05.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 1: Druga jezdnia w ciągu obwodnicy Słupska	128 440 271,21	128 440,27	143 853,10	10	5,57	2,82	107
144	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		15.05.2025	15.05.2025		27.06.2030	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	15.06.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 4: węzeł Skórowo (bez węzła) - węzeł Leśnice (z węzłem).	344 400 000,00	344 400,00	385 728,00	3	5,24	5	brak wymaganych danych
139	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		29.05.2025	29.05.2025		29.06.2026	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	29.06.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej pn.: „Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 3: w. Bobrowniki (bez węzła) – w. Skórowo (z węzłem).” o długości Trasy Zasadniczej ok 13,152 km.	283 199 309,17	283 199 309,17	3 171,83	10	7,66	5,71	brak wymaganych danych
492	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) – w. Bożepole Wielkie (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji		16.06.2025	16.06.2025		13.08.2030	Budimex S.A.	5261003187	29.07.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie. Zadanie 5: w. Leśnice (bez węzła) - w. Bożepole Wielkie (bez węzła)"	718 669 944,83		804 910,34	10	8,56	4,65	40
137	1124. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie	Zadanie 2: Koniec Obwodnicy Słupska – w. Bobrowniki (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji		29.08.2025	29.08.2025		10.11.2030	NDI S.A.; NDI Sopot S.A.; Limited Liability Partnership "Todini Central Asia"	5851451923; 5830007531	29.12.2021	–	Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie. Zadanie 2: Koniec obwodnicy Słupska - w. Bobrowniki (z węzłem)	548 743 636,72		614 592,87	10	0,61	0	brak wymaganych danych
160	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 3: w. Szemud (bez węzła) – w. Gdynia Wielki Kack (z węzłem)	Gdańsk	w trakcie realizacji	24.09.2019	26.07.2021	24.06.2022		15.12.2026	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	26.03.2018	–	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 2: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK	817 110 153,92	943 975,45	874 307,86	10	105,7	95,88	brak wymaganych danych
159	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 2: w. Luzino (bez węzła) – w. Szemud (z węzłem)	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	12.11.2019	11.10.2021	06.05.2022	18.11.2022	21.05.2027	Budimex S.A.	5261003187	11.06.2018	–	BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) – OBWODNICA TRÓJMIASTA Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI: CZĘŚĆ NR 1: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK	335 873 785,14	343 107,29	379 537,38	10	110,66	100	brak wymaganych danych
491	1132. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork – Obwodnica Trójmiasta, w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – Obwodnica Trójmiasta	Zadanie 1: w. Bożepole Wielkie (z węzłem) – w. Luzino (z węzłem)	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	31.01.2020	11.07.2021	17.09.2022		05.01.2028	PORR S.A.	5221054994	11.06.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S6 SŁUPSK – GDAŃSK NA ODCINKU LĘBORK (WRAZ Z OBWODNICĄ LĘBORKA) - OBWODNICA TRÓJMIASTA. ZADANIE 2: W. BOŻEPOLE WIELKIE (Z WĘZŁEM) – W. LUZINO (Z WĘZŁEM)”	337 981 735,78		401 150,52	10	108,74	103,69	44
118	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 2: węzeł Żukowo (z węzłem) – węzeł Gdańsk Południe (z węzłem) wraz z obwodnicą Żukowa	Gdańsk	w trakcie realizacji	06.02.2023	17.03.2025	17.03.2025		29.04.2030	Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	16.04.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pn.: "Budowa OMT z podziałem na 2 części. Zadanie 2: Węzeł Żukowo (z węzłem) - Węzeł Gdańsk Południe (z węzłem)"	776 999 999,91		870 240,00	10	7,26	7,18	brak wymaganych danych
109	1136. Budowa obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej	Zadanie 1: węzeł Chwaszczyno (bez węzła) – węzeł Żukowo (bez węzła)	Gdańsk	w trakcie realizacji	12.10.2022	17.03.2025	19.04.2025		14.05.2025	Budimex S.A.	5261003187	16.04.2021	–	Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej z podziałem na 2 części: Część nr 1: Budowa Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej. Zadanie 1: Węzeł Chwaszczyno (bez węzła) - Węzeł Żukowo (bez węzła).	715 169 700,63	765 231,58	765 231,58	10	7,28	2,27	brak wymaganych danych
142	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 2. Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	Gdańsk	Okres Gwarancji	09.10.2015	09.10.2018	14.12.2018	17.09.2019	14.08.2024	Budimex S.A.	5261003187	09.10.2015	–	BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 2: Budowa drogi S-7 Gdańsk (A-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 2: Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo	1 576 393 866,42		1 686 741,44	10	104,1	100	brak wymaganych danych
138	1144. Budowa drogi S7 Gdańsk (A1) – Elbląg (S22), odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) – Elbląg (z węzłem Kazimierzowo)	ARCHIWALNY: 1. Koszwały – Nowy Dwór Gdański	Gdańsk	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	09.10.2015	09.10.2018	27.04.2019	28.02.2020	09.10.2028	Metrostav a.s.	0200000001	09.10.2015	–	BUDOWA DROGI S-7 GDAŃSK (A-1) - ELBLĄG (S-22) ODC. KOSZWAŁY (DK NR 7, W. KOSZWAŁY) - ELBLĄG (Z WĘZŁEM KAZIMIERZOWO) Z PODZIAŁEM NA 2 CZĘŚCI. Część nr 1: Budowa drogi S-7 Gdańsk (a-1) - Elbląg (S-22) odc. Koszwały (dk nr 7, w. Koszwały) - Elbląg (z węzłem Kazimierzowo). Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański	1 642 440 982,07		1 757 411,85	10	102,83	104,71	brak wymaganych danych
32	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"B" Ostróda Pn - Ostróda Pd wraz z obwodnicą Ostródy w ciągu dk 16	Olsztyn	Okres Gwarancji	15.06.2015	15.08.2017	16.07.2018	30.07.2019	15.08.2024	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	15.06.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ-Ostróda Południe w ciągu drogi S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek "B").	1 318 200 354,97		1 410 474,38	10	102,77	100	brak wymaganych danych
30	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"A" Miłomłyn - Ostróda Północ	Olsztyn	Okres Gwarancji	05.11.2014	05.04.2017	22.03.2017	18.12.2017	20.04.2022	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	05.11.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S7, na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Miłomłyn - Ostróda Północ	292 291 844,56		312 752,27	10	104,98	100	brak wymaganych danych
72	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"C1" Ostróda Pd - Rychnowo (bez węzła)	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	10.08.2017	14.01.2019	14.01.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260038485	22.04.2015	–	"Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 1 - Ostróda Południe - Rychnowo (pododcinek C1)"	299 204 865,24	341 901,40	341 901,40	10	112,21	112,21	brak wymaganych danych
255	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	"C2" Rychnowo (z węzłem) - Olsztynek	Olsztyn	Okres Gwarancji	22.04.2015	22.06.2017	31.10.2017	28.01.2020	13.10.2024	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	22.04.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn-Olsztynek z podziałem na 2 zadania: Zadanie nr 2 - Rychnowo - Olsztynek (pododcinek C2)	388 528 160,19	427 963,77	427 963,77	10	110,03	110,03	100
473	1148. S7 Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), odc. Miłomłyn (S7) - Olsztynek (S51)	S5 Ornowo-Wirwajdy	Olsztyn	w trakcie realizacji	28.04.2020	28.05.2023	28.05.2023		10.10.2028	Budimex S.A.	5261003187	28.04.2020	–	Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Ornowo - Wirwajdy. Prace projektowe i roboty wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.	203 692 436,61	204 721,26	230 376,15	10	95,13	97	45
277	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	1. Nidzica Północ- Nidzica Południe wraz z węzłem	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	31.05.2018	25.04.2019	15.06.2023	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	22.01.2015	–	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica - Północ (z węzłem) do węzła Nidzica - Południe (z węzłem) - długość około 9,1 km	229 372 086,65	235 390,25	251 665,85	10	104,4	100	113
278	1152. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Nidzica - Napierki	2. Nidzica Południe (bez węzła)-Napierki	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	22.01.2015	16.05.2017	24.09.2017	25.06.2019	30.05.2023	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260038485	22.01.2015	–	Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S-10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: od węzła Nidzica - Południe (bez węzła) do msc. Napierki - długość około 13,6km	263 128 737,81	264 214,33	282 633,34	10	100,75	100	100
263	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	1. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.02.2019	20.04.2021	30.11.2022			Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	20.12.2017	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Napierki - Mława"	294 758 191,72	352 198,94	352 198,94	10	110,92	99,5	100
354	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	2. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	14.10.2019	20.04.2021	05.11.2021			PORR S.A.; PORR Bau GmbH	5221054994	20.12.2017	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Mława - Strzegowo"	446 164 736,81	535 868,59	535 868,59	10	114,06	99,89	brak wymaganych danych
352	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	3. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) -Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2019	12.05.2021	05.10.2022		22.10.2026	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	12.01.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Strzegowo-Pieńki”	516 167 345,04	516 167,35	552 299,06	10	106,96	100	brak wymaganych danych
353	1156. Budowa drogi S7 Olsztynek - Płońsk, odc. Napierki - Płońsk (S10)	4. Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2019	12.05.2021	25.04.2022		21.10.2026	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	12.01.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: „Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) – Płońsk (S10) odc. Pieńki-Płońsk”	311 712 089,49	311 712,09	357 502,60	10	102,19	100	brak wymaganych danych

569	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	3. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	07.09.2022	13.11.2023	13.11.2023		25.12.2028	Budimex S.A.	5261003187	12.05.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek III od węzła "Modlin" (z węzłem) do węzła "Czosnów" (bez węzła)	598 797 880,35	599 867,95	670 653,63	10	24,41	27,7	brak wymaganych danych
568	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	2. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła "Załuski" (z węzłem) do węzła "Modlin" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	13.01.2023	11.04.2025	03.08.2025		09.07.2025	Mostostal Warszawa SA	5260204995	09.07.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek II od węzła „Załuski" (z węzłem) do węzła „Modlin" (bez węzła)"	635 056 154,84		711 262,89	10	19,52	19,52	brak wymaganych danych
94	1160. Budowa drogi S7 Płońsk – Warszawa, odc. Płońsk – Czosnów	1. Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk - Czosnów, Odcinek I od węzła "Siedlin" (bez węzła) do węzła "Załuski" (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025		30.09.2025	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	30.09.2020	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku Płońsk – Czosnów, Odcinek I od węzła „Siedlin" (bez węzła) do węzła „Załuski" (bez węzła)"	692 491 669,11		775 590,67	10	14,79	14,81	brak wymaganych danych
295	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY: 1. w. Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana		15.04.2023	15.04.2023		27.11.2027	Rubau Polska Sp. z o.o.	5252491135	17.08.2017	–	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca" – Odcinek „A" od węzła „Lotnisko" (bez węzła) do węzła „Lesznowola" (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,64 km.	221 395 096,61		236 892,75	10	7,62	100	brak wymaganych danych
296	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	ARCHIWALNY: 2. w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	07.10.2019	17.03.2021	14.05.2022		16.04.2026	IDS Bud SA	8921459849	17.08.2017	–	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B" od węzła „Lesznowola" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem) - długość odcinka ok. 14,80 km.	388 680 000,00		415 887,60	10	13,45	2,76	brak wymaganych danych
299	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	3. w. Tarczyn Północ (bez węzła) - początek obw. Grójca	Warszawa	Okres Gwarancji	14.12.2018	17.03.2021	29.09.2021		10.10.2026	Mota-Engil Engenharia e Construcao SA		17.08.2017	–	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „C" od węzła „Tarczyn Północ" (bez węzła) do początku obwodnicy Grójca w ciągu istniejącej drogi ekspresowej S-7 - długość odcinka ok. 7,89 km	203 449 067,60		217 690,50	10	101,28	99,98	106
566	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	1. Kontynuacja w.Lotnisko (bez węzła) - w. Lesznowola (z wezłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	27.02.2020	31.05.2023	31.05.2023		27.11.2027	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	14.02.2020	–	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca" – Odcinek „A" od węzła „Lotnisko" (bez węzła) do węzła „Lesznowola" (z węzłem) - długość odcinka ok. 6,64 km.	457 327 407,33	457 327,41	489 340,33	10	103,27	98,45	brak wymaganych danych
718	1168. Przebudowa drogi S7 Warszawa – obwodnica Grójca	2. Kontynuacja w. Lesznowola (bez węzła) - w. Tarczyn Północ (z węzłem)	Warszawa	w trakcie realizacji	29.06.2021	23.09.2024	23.09.2024		22.11.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	23.06.2021	–	Projekt i budowa południowego wylotu z Warszawy drogi ekspresowej S-7 na odcinku od węzła Lotnisko na Południowej Obwodnicy Warszawy do obwodnicy Grójca – Odcinek „B" od węzła „Lesznowola" (bez węzła) do węzła „Tarczyn Północ" (z węzłem) - długość odcinka ok. 14,80 km.	510 533 942,16		650 124,51	10	66,76	58,62	brak wymaganych danych
298	1172. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. obwodnica Radomia	Warszawa	Okres Gwarancji	13.08.2015	29.10.2018	30.04.2019	08.10.2021	01.07.2024	Dragados SA		29.07.2015	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Radomia w ciągu drogi krajowej nr 7 na parametrach trasy ekspresowej".	729 437 374,58	786 064,19	791 478,72	10	99,46	100	100
297	1176. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. Radom - gr. woj. mazowieckiego	Warszawa	Okres Gwarancji	04.08.2014	04.05.2017	04.05.2017		15.06.2022	Dragados SA		03.07.2014	–	Wykonanie robót polegających na: Budowie drogi krajowej Nr 7 o parametrach drogi ekspresowej na odcinku koniec obwodnicy Radomia - granica województwa mazowieckiego.	682 240 503,48	731 053,47	731 865,32	5	99,86	100	243
123	1180. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. gr. woj. mazowieckiego / świętokrzyskiego - Skarżysko Kamienna	Kielce	Okres Gwarancji	10.10.2017	09.05.2020	09.05.2020	01.02.2021	30.09.2025	Budimex S.A.	5261003187	10.10.2017	–	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku granica województw mazowieckiego/ świętokrzyskiego - węzeł drogowo-kolejowy w Skarżysku-Kamienna	259 835 846,88	268 535,69	278 024,36	10	100	100	brak wymaganych danych
143	1184. Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów, odc. w. Chęciny-Jędrzejów (pocz. obwodnicy)	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	15.07.2015	15.10.2017	20.11.2018		14.06.2025	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Constuzioni Generali S.p.A	7010289738; 0830660155	15.06.2015	–	Budowa dwujezdniowej drogi ekspresowej S-7 na odcinku Chęciny - Jędrzejów	585 697 761,29	599 323,61	630 284,75	10	97,03	100	brak wymaganych danych
177	1188. Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Budowa drogi S7 Jędrzejów - gr. woj. świętokrzyskiego, odc. Jędrzejów (dk 78 w. Piaski) - gr. woj. świętokrzyskiego	Kielce	Okres Gwarancji	24.10.2014	16.05.2017	22.09.2017	27.06.2018	07.10.2022	Budimex S.A.; Ferrovial Agroman S.A.	5261003187	16.10.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S-7 na odcinku Jędrzejów - granica województwa świętokrzyskiego i małopolskiego	348 593 515,30	427 420,25	427 355,27	10	100	100	brak wymaganych danych
151	1192. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Moczydło (granica województwa świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	odc. Moczydło (gr. woj. świętokrzyskiego) - węzeł Miechów	Kraków	w trakcie realizacji	10.06.2020	16.05.2023	19.09.2023		27.09.2023	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	16.04.2020	–	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: Moczydło (granica woj. świętokrzyskiego) – węzeł Miechów (z węzłem)	752 929 281,15		848 522,40	10	92,41	78,3	brak wymaganych danych
580	1196. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków odc. Miechów - Szczepanowice	odc. Miechów - Szczepanowice	Kraków	w trakcie realizacji	03.10.2022	08.08.2024	08.08.2024		08.02.2026	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o. Oddział w Polsce	9591969133	08.02.2021	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego do Krakowa, odcinek: węzeł Miechów (bez węzła) - węzeł Szczepanowice (bez węzła)	162 440 189,84	162 440,19	181 933,01	10	18,65	12,61	brak wymaganych danych
176	1200. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	1. węzeł Szczepanowice - węzeł Widoma	Kraków	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.08.2019	08.05.2021	18.08.2021		10.12.2026	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	08.01.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S7 odcinek granica województwa Świętokrzyskiego – Kraków odc. realizacyjny węzeł Szczepanowice (z węzłem) – węzeł Widoma (z węzłem), długości ok. 14 km	508 135 507,00	508 135,51	536 779,57	10	90,11	98,8	brak wymaganych danych
179	1200. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	ARCHIWALNY: 2. Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	rozwiązana	27.07.2020	26.04.2022	26.04.2022		27.08.2027	Webuild S.p.A.	0830660155	26.09.2018	–		1 072 497 254,94		1 147 572,06	10	7,35	0	brak wymaganych danych
721	1200. Budowa drogi ekspresowej S7 na odcinku granica województwa świętokrzyskiego - Kraków, odc. węzeł Szczepanowice - Kraków	2. Kontynuacja - Widoma - Kraków (węzeł Kraków Nowa Huta)	Kraków	w trakcie realizacji	19.07.2021	15.11.2024	15.11.2024			Gülermak Sp. z o.o.; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.; Mosty Łódź SA	5272741322; 1000032151; 7270126890	15.07.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest kontynuacja projektowania (w tym ewentualna optymalizacja w zakresie rozwiązań projektowych ujętych w Projekcie Budowlanym) i budowa drogi ekspresowej S7 od węzła Widoma (bez węzła) do Krakowa (z włączeniem do węzła Nowa Huta) na odcinku od km 640+600 do km	1 489 959 639,00		1 594 256,81	10	27,05	31,28	brak wymaganych danych
192	1204. Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	ARCHIWALNY: Budowa drogi S7 Bieżanów - Christo Botewa - Igołomska, odc. Kraków (w. Igołomska, dk. nr 79) - Kraków w. Christo Botewa (Rybitwy)	Kraków	zakończona	18.08.2014	22.07.2017	22.07.2017	05.12.2018	05.09.2022	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	22.07.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S-7, odc. Kraków w. Igołomska – w. Christo Botewa	528 898 852,41	536 254,31	565 921,77	10	100	100	100
175	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	ARCHIWALNY: S7 Lubień - Naprawa	Kraków	rozwiązana	29.06.2016	29.10.2018	30.10.2020		30.11.2020	IDS Bud SA; Korporacja Altis-Holding	8921459849; 0485326572	29.06.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Lubień - Naprawa, od km ok 713+580 do ok 721+170	521 519 095,35		558 025,43	10	103,53	87,99	brak wymaganych danych
345	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	S7 Skomielna Biała - Rabka Zdrój i dk47 Rabka Zdrój - Chabówka	Kraków	Okres Gwarancji	31.03.2016	31.07.2018	19.09.2019	07.04.2022	15.10.2025	Webuild S.p.A.	0830660155	31.03.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków - Rabka Zdrój na odcinku Skomielna Biała - Chabówka od km ok. 724+220 do km ok. 729+410 oraz budowa nowego odcinka drogi krajowej nr 47 klasy GP na odcinku Rabka Zdrój - Chabówka km 0+000,00 - km 0+877,22	615 068 976,27	643 479,75	658 123,80	10	102,76	100	100
344	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	S7 Naprawa - Skomielna Biała	Kraków	w trakcie realizacji	29.06.2016	29.12.2020	30.06.2022		13.01.2026	Webuild S.p.A Oddział w Polsce	1070027594	29.06.2016	–	Budowa drogi ekspresowej S7 Kraków- Rabka Zdrój na odcinku Naprawa - Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu	968 835 650,11	991 274,42	1 123 849,35	10	102,74	96,7	99
722	1208. Budowa drogi S7 Lubień – Rabka	Kontynuacja: S7 Lubień - Naprawa	Kraków	w trakcie realizacji	16.03.2021	18.11.2021	28.09.2022		15.09.2027	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260038485	22.12.2020	–	Kontynuacja budowy drogi ekspresowej S7 Kraków – Rabka Zdrój na odcinku Lubień – Naprawa, od km ok 713+580 do ok. 721+170,00	74 533 170,01	74 533,17	83 477,15	5	96,02	100	brak wymaganych danych
286	1216. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Paszków	2. Przeszkoda-Paszków	Warszawa	Okres Gwarancji	19.08.2016	03.10.2018	05.08.2019		15.03.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	03.06.2015	–	"Kontynuacja projektowania i przebudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejewicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w zakresie Zadania II- kontynuacja i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Przeszkoda- Paszków o długości 11,6 km."	436 650 177,51	446 003,22	467 215,69	10	99,02	100	207
284	1216. Przebudowa drogi S8 Piotrków Trybunalski – Warszawa, odc. Radziejowice (dk nr 50) bez węzła – Warszawa – w. Paszków	1. Radziejowice-Przeszkoda	Warszawa	Okres Gwarancji	20.02.2017	15.07.2019	15.07.2019		02.10.2024	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5260038485	08.02.2016	–	Kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku od węzła z drogą wojewódzką nr 579 w Radziejowicach do węzła "Paszków" z drogą wojewódzką nr 721 w Wolicy, w podziale na zadania: Zadanie I - kontynuacja projektowania i rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej, na odcinku Radziejowice-Przeszkoda o długości około 9,9 km	306 919 824,99		341 904,21	10	99,79	100	111
304	1220. S8 Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z dr. nr 7 odc. Paszków - Opacz - Łopuszańska (odcinek pozamiejski), etap I/część I odc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z dw 721 w m. Sękocin Las	ARCHIWALNY: 2. odc.Janki Małe - skrzyżowanie z DW 721 w m. Sękocin Las	Warszawa	Okres Gwarancji; zakończona		12.12.2015	12.12.2015			Strabag Sp. z o.o.	5210421928		–				605 209,03	10	100		brak wymaganych danych
303	1220. S8 Salomea - Wolica wraz z powiązaniami z dr. nr 7 odc. Paszków - Opacz - Łopuszańska (odcinek pozamiejski), etap I/część I odc. 2 Janki Małe - skrzyżowanie z dw 721 w m. Sękocin Las	ARCHIWALNY: 1. odc. S-8 Paszków - Opacz - Łopuszańska (odc. pozamiejski) - ETAP I / CZĘŚĆ I	Warszawa	zakończona		12.12.2015	12.12.2015			Strabag Sp. z o.o.	5210421928		–				605 290,03	10	100		brak wymaganych danych
305	1224. S8 Powązkowska - Marki (ul. Piłsudskiego) odc. w. Powązkowska - w. Modlińska	ARCHIWALNY: w. Powązkowska - w. Modlińska	Warszawa	zakończona	18.07.2013	18.10.2015	18.10.2015			Metrostav a.s.	0200000001		–	Umowa nr 66/2013 z 18.07.2013 r.			852 045,32	10	100		105
563	1228. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka" (z węzłem)	Warszawa	Okres Gwarancji	20.11.2019	18.03.2021	18.03.2021	17.09.2021	03.05.2026	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	18.11.2019	–	Kontynuacja projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka" (z węzłem)	166 034 140,97	169 846,91	177 656,53	3	100	100	brak wymaganych danych
294	1228. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	2. Kobyłka (bez węzła) - Radzymin Płd.	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	08.02.2016	28.11.2017	03.04.2019		02.05.2023	Astaldi S.p.A; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.	8220010022	28.11.2014	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Radzymin Płd." w podziale na zadania: Zadanie II - Projekt i budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku II węzeł „Kobyłka" (bez węzła) – węzeł „Radzymin Płd."	405 895 217,76		434 307,88	3	100	100	brak wymaganych danych
293	1228. S8 węzeł Marki - Drewnica - węzeł Radzymin	ARCHIWALNY: 1. Marki - Kobyłka (z węzłem)	Warszawa	rozwiązana	05.10.2015	28.07.2017	10.11.2017		14.06.2023	Salini Polska Sp. z o.o.; Webuild S.p.A.; Todini Constuzioni Generali S.p.A; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno Budowlanych Export Pribex Sp. z o.o.	7010289738; 0830660155; 5242719950	28.11.2014	–	Ogłoszony został przetarg na "Kontynuację projektowania i budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki" (bez węzła) do węzła „Kobyłka	331 610 946,13		354 823,71	10	82,48		brak wymaganych danych
1	1232. Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego	1a. Wyszków - węzeł Poręba (z węzłem)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	22.02.2016	15.07.2018	03.06.2019	29.12.2020	16.12.2023	Skanska SA	7780001070	28.01.2016	–	Wykonanie Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków - granica województwa podlaskiego", odcinek Ia - Wyszków - węzeł "Poręba" (z węzłem) od km 516+482,66 do km 529+470,00 o długości 12,99"	334 787 721,74		358 222,86	10	90,14	95,06	brak wymaganych danych
327	1232. Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego	1b. węzeł Poręba (bez węzła) - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	22.02.2016	15.07.2018	06.05.2019	25.08.2021	16.10.2024	PORR S.A.; Unibep SA	5221054994; 5430200365	17.02.2016	–	„Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego", odcinek Ib – węzeł "Poręba" (bez węzła) - obwodnica Ostrowi Mazowieckiej od km 529+470,00 do km 545+582,04 o długości ok. 16,11 km"	404 469 276,90		473 229,05	3	113,24	113,24	99
225	1232. Rozbudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. Wyszków - granica woj. podlaskiego	2. Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego	Białystok	Okres Gwarancji	02.02.2016	15.07.2018	04.10.2018	18.01.2021	24.12.2023	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	02.02.2016	–	Wykonanie „Rozbudowy drogi krajowej nr 8 Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Wyszków – granica województwa podlaskiego, odcinek II: obwodnica Ostrowi Mazowieckiej - granica woj. podlaskiego od km 553+145,50 do km 562+542,07, o długości ok. 9,40 km"	248 894 162,03		266 316,75	10	99,48	100	235
385	1236. Przebudowa drogi S8 Wyszków - Białystok, odc. gr. woj. mazowieckiego – Zambrów	ARCHIWALNY: gr. woj. mazowieckiego - Zambrów	Białystok	Okres Gwarancji	10.03.2015	15.07.2017	15.08.2018	17.09.2019	12.06.2024	Rubau Polska Sp. z o.o.	5252491135	28.01.2015	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od gr. woj. mazowieckiego - do Obwodnicy Zambrowa, od km 561+043,28 do km 575+955,00	454 908 790,35	461 274,70	486 752,41	10	101,72	101,72	73
383	1240. S8 Wyszków - Białystok, odc. Wiśniewo – Mężenin	ARCHIWALNY: Wiśniewo - Mężenin	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	07.08.2014	15.12.2016	07.08.2017	04.02.2020	15.03.2022	Astaldi S.p.A		07.08.2014	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław-Warszawa-Białystok do parametrów drogi ekspresowej S-8 na odcinku od obwodnicy Wiśniewa za obwodnicę Mężenina, od km 586+310 do km 601+700	434 833 187,91		465 271,50	10	100,67	100	98
384	1244. Przebudowa drogi S8 Wyszków – Białystok odc. Mężenin – Jeżewo	Mężenin - Jeżewo	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	15.03.2015	15.07.2017	27.05.2020		15.01.2025	Astaldi S.p.A		22.12.2014	–	Wykonanie rozbudowy drogi krajowej nr 8 Wrocław – Warszawa - Białystok do parametrów drogi ekspresowej S8, na odcinku od obwodnicy Mężenina do Jeżewa, od km 601+700 do km 615+960,85	440 681 137,81	440 681,13	471 528,82	10	107	101,73	104
203	1260. S10 budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo	Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna, Zieleniowa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź - Zdunowo w ciągu drogi S10	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	18.03.2019	12.10.2020	28.11.2020	06.08.2021	12.01.2026	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	12.09.2017	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą „Budowa II jezdni obwodnicy Kobylanki, Morzyczyna i Zieleniewa wraz z drogą wspomagającą odc. Niedźwiedź – Zdunowo w ciągu S10".	57 224 454,82	69 854,76	69 854,76	10	100	100	99
41	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10	Szczecin	rozwiązana	18.11.2015	18.06.2018	26.05.2019			Energopol Szczecin SA	8520500598	18.11.2015	–	Budowa obwodnicy Wałcza w ciągu S10	430 488 192,00	431 257,28	460 622,37	10	89,3	85,4	brak wymaganych danych
697	1264. Budowa obwodnicy Wałcza S10	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10 - kontynuacja	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	18.09.2020	31.10.2020	15.04.2021			Budimex S.A.; PORR S.A.; Pol Dróg Drawsko Pomorskie SA; Saferoad Grawil Sp. z o.o.; Gzd sp. z o.o. sp. komandytowa; MGM Business Sp. z o.o.	5261003187; 5221054994; 2530033758; 8670012216; 7393461189;		–	Budowa obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10			131 598,02	10	89,3	85,4	brak wymaganych danych
731	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	1. węzeł Bydgoszcz Południe (bez węzła) - węzeł Bydgoszcz Emilianowo (z węzłem) wraz z rozbudową DK25	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		24.08.2026	24.08.2026		06.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz - Toruń, odcinek 1 od węzła Bydgoszcz Południe do węzła Emilianowo wraz z rozbudową DK 25	410 820 000,00	410 820,00	460 118,40	10	1,71	1,2	brak wymaganych danych
433	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	3. węzeł Solec (z węzłem) - węzeł Toruń Zachód (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		24.04.2026	24.04.2026		20.07.2031	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S10 Bydgoszcz-Toruń, odcinek 3 od węzła Solec do węzła Toruń Zachód	425 869 442,92	425 869,44	476 973,78	10	2,62	3	brak wymaganych danych
733	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	2. węzeł Bydgoszcz Emilianowo (bez węzła) - węzeł Solec (bez węzła)	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		02.08.2026	02.08.2026		01.09.2031	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń , odcinek 2 od węzła Bydgoszcz - Emilianowo do węzła Solec	239 835 489,69		268 615,75	10	0		brak wymaganych danych
732	1276. Budowa drogi S10 Bydgoszcz – Toruń	4. węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	Bydgoszcz	w trakcie realizacji		20.03.2027	20.03.2027		20.01.2028	Rubau Polska Sp. z o.o.; Poltores sp. z o.o.	5252491135; 5223029150		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-10 Bydgoszcz - Toruń , odcinek 4 węzeł Toruń Zachód - węzeł Toruń Południe	339 949 475,71		380 743,41	10	0		brak wymaganych danych
249	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	1. węzeł Koszalin Zachód – węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	04.09.2023	04.09.2023		04.09.2033	Budimex S.A.	5261003187	04.03.2020	–	Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek. Odcinek 1 - Węzeł Koszalin Zachód (bez węzła) - węzeł Zegrze Pomorskie (z węzłem)	579 819 540,00	585 545,19	649 397,88	10	88,7	88,7	100
558	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) – węzeł Koszalin Południe (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	05.07.2021	07.08.2023	07.08.2023		07.02.2025	Mostostal Warszawa SA	5260204995	07.02.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin- Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 2. węzeł Zegrze Pomorskie (bez węzła) - węzeł Koszalin Południe (z węzłem).	478 301 049,24		535 697,18	10	85,94	87,8	brak wymaganych danych
559	1288. Budowa drogi S11 Koszalin - Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice	3. węzeł Koszalin Południe (bez węzła) – węzeł Bobolice (z węzłem)	Szczecin	w trakcie realizacji	07.07.2021	04.09.2023	04.09.2023		21.10.2028	Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	04.03.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Zaprojektowanie i budowa drogi S11 Koszalin-Szczecinek, odc. w. Koszalin Zachód (bez węzła) - w. Bobolice. Odcinek 3. Węzeł Koszalin Południe (bez węzła) - węzeł Bobolice (z węzłem)"	450 000 000,00		504 000,00	10	75,81	70	brak wymaganych danych
360	1296. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	Szczecin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.03.2017	15.04.2019	10.08.2019			Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	13.11.2015	–	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu S11	322 817 734,32	331 176,79	345 414,98	10	92,32	100	99
61	1324. S11 Zachodnia obwodnica Poznania, odc. płn. Złotkowo - A2 (węzeł Głuchowo)	ARCHIWALNY: Budowa zachodniej obwodnicy Poznania w ciągu S11, odc. płn. Złotkowo-A2 (węzeł Głuchowo) IIb etap	Poznań	zakończona		06.06.2014	20.12.2014	19.08.2015	25.07.2016	Skanska SA	7780001070		–	Budowa zachodniej obwodnicy miasta Poznania w ciągu drogi krajowej nr S11 na odcinku Złotkowo - autostrada A2 i w ciągu drogi krajowej nr S5 w rejonie węzła "Głuchowo" autostrady A2 - ETAP IIB - S11 od węzła "Rokietnica" - km 7+740,00 do węzła "Swadzim" - km 13+068,00		140 248,08	140 248,08	5	100	100	brak wymaganych danych
27	1332. Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu S11 Murzynówko - Jarocin	Poznań	Okres Gwarancji	05.12.2014	18.08.2017	15.11.2017	10.04.2019	01.09.2022	Budimex S.A.	5261003187	18.11.2014	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Jarocina w ciągu drogi S11".	293 395 835,75	331 078,40	313 933,54	3	98,6	99,79	brak wymaganych danych
33	1336. Budowa obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego w ciągu S11	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu S11 etap II	Poznań	Okres Gwarancji	08.11.2014	10.07.2017	10.07.2017	31.01.2018	20.09.2022	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	10.10.2014	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Ostrowa Wlkp. w ciągu drogi ekspresowej S-11 (II etap)".	284 264 227,07		304 162,77	3	100	100	brak wymaganych danych
31	1344. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap I	Poznań	Okres Gwarancji; zakończona	03.11.2016	07.08.2018	07.08.2018		06.06.2023	Budimex S.A.	5261003187	07.10.2015	–	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej nr S-11 - odcinek I GDDKiA O/Op-D-3/75-418-42/14	66 022 710,00	66 022,71	73 126,75	10	110,69	100	brak wymaganych danych
332	1348. Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi krajowej S11, etap II	Poznań	zakończona	04.07.2019	02.05.2021	03.09.2021		19.10.2026	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	02.10.2017	–	Zaprojektowanie i wybudowanie "Budowa obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 - odcinek II"	122 606 490,28	122 606,49	149 223,09	10	99,84	100	115
365	1364. Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Budowa obwodnicy Olesna w ciągu dk 11	Opole	w trakcie realizacji	16.03.2021	20.11.2022	28.07.2023		10.10.2028	Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	20.05.2019	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Olesna w ciągu drogi krajowej nr 11 (S11)	667 692 363,55	667 692,36	752 823,14	10	85	82	95
462	1392. Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Budowa obwodnicy Chełma w ciągu S12	Lublin	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025			Strabag Sp. z o.o.	5210421928	14.06.2021	–	Projekt i budowa obwodnicy Chełma w ciągu drogi ekspresowej S12	441 942 911,46		494 976,06	10	3,48	3,61	56
493	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Lublinek" (z węzłem) - węzeł "Łódź Teofilów" (z węzłem)	Łódź	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	05.10.2018	05.12.2021	13.06.2022		20.03.2027	Budimex S.A.; Strabag Sp. z o.o.	5261003187; 5210421928	05.10.2018	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" – węzeł „Łódź – Teofilów". Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów" (bez węzła) – DK91 w m Słowik". Część nr 1: Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek" – węzeł „Łódź – Teofilów"	561 801 101,49	633 551,67	669 812,77	10	104,98	100	60
494	1396. S14 Budowa Zachodniej Obwodnicy Łodzi	węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK 91 w m. Słowik	Łódź	w trakcie realizacji	22.08.2019	22.04.2023	18.07.2023		01.10.2024	Stecol Corporation		22.08.2019	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi Zad. B - Odcinek II węzeł "Łódź Teofilów" (bez węzła) - DK91 w m. Słowik	724 146 051,21	733 365,23	811 043,58	10	82,73	86,3	43
276	1408. Budowa drogi S16 Olsztyn (S51) – Ełk (S61) odc. Borki Wielkie – Mrągowo	Borki Wielkie - Mrągowo	Olsztyn	w trakcie realizacji	15.07.2021	28.11.2023	28.11.2023		28.05.2025	PORR S.A.	5221054994	28.05.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa S16 Olsztyn (S51)-Ełk (S61) odc. Borki Wielkie - Mrągowo" Aneks nr 1 - zwiększenie limitu waloryzacji do +/- 10%, a w konsekwencji zwiększenie MWZ do 112% Aneks nr 2 - roboty dodatkowe zwiazane z budową przyłacza wodociagowego	625 887 983,37		700 994,54	10	46,58	52	118
362	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Lubelska	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.10.2017	25.10.2020	30.09.2021		24.11.2025	PORR S.A.	5221054994	25.07.2017	–	Projekt i budowa węzła "Lubelska" na przecięciu dróg ekspresowych S17 i S2 do autostrady A2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi.	190 392 755,35	198 557,12	203 703,25	10	99,8	100	brak wymaganych danych
361	1424. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w. Zakręt) - Warszawa (w. Lubelska)	w. Zakręt(DK2) - w. Lubelska (bez węzła)	Warszawa	w trakcie realizacji	05.11.2018	30.04.2021	05.10.2022		30.04.2026	Warbud SA	5260152146	22.11.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Zakręt" (z węzłem) – węzeł „Lubelska" (bez węzła) o długości około 2,5 km	224 861 772,38	233 007,87	240 602,10	10	91	99	brak wymaganych danych
10	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	1. w. Lubelska (bez węzła) - pocz. obwodnicy Kołbieli	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	13.04.2018	27.05.2019	31.08.2020		10.03.2031	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 1: na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) – Kołbiel (początek obwodnicy) od ok. km 4+049 do ok. km 19+200 dług. ok. 15,151 km"	370 482 446,43	382 997,94	396 416,22	10	95,43	99,3	brak wymaganych danych

68	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	2. obwodnica Kołbieli	Lublin	Okres Gwarancji	20.08.2018	27.05.2019	31.10.2020	27.10.2022	10.03.2031	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 2: na odcinku obwodnica Kołbieli od ok. km 19+200 do ok. km 27+900 dług. ok. 8,700 km"	225 489 433,89	387 837,75	387 837,75	10	100	100	brak wymaganych danych
71	1428. Budowa drogi S17 Warszawa - Garwolin, odc. Warszawa (w.Lubelska) - Garwolin	3. koniec obwodnicy Kołbieli - początek obwodnicy Garwolina	Lublin	Okres Gwarancji	11.08.2017	27.05.2019	20.11.2019	08.10.2021	20.12.2029	Budimex S.A.	5261003187	27.01.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa (w. Zakręt) – Garwolin na odcinku węzeł „Lubelska" (bez węzła) - Garwolin (początek obwodnicy) z podziałem na trzy części: Część nr 3: na odcinku Kołbiel (koniec obwodnicy) – Garwolin (początek obwodnicy) od ok. km 27+900 do ok. km 40+915 dług. ok. 13,015 km"	289 972 500,00	338 683,49	362 146,12	10	100	100	brak wymaganych danych
254	1432. S17 Garwolin - Kurów	5. dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy	Lublin	Okres Gwarancji	28.04.2016	30.04.2018	04.09.2018	29.12.2020	25.10.2023	Energopol Szczecin SA; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. [w Zwoleniu]	8520500598; 8111532371	30.12.2014	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku dojazd do przeprawy mostowej na rz. Wiśle w m. Puławy.	233 082 003,72	244 062,70	249 397,74	10	100	100	100
253	1432. S17 Garwolin - Kurów	4. w. "Skrudki" (bez węzła) - w. "Sielce" obecnie "Kurów Zachód" (bez węzła)	Lublin	Okres Gwarancji	11.01.2017	19.05.2019	20.07.2019	25.03.2020	31.08.2024	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	19.10.2015	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce" obecnie „Kurów Zachód" (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 2: odcinek węzeł „Skrudki" (bez węzła) – węzeł „Sielce" obecnie	270 821 054,36	272 858,84	289 778,53	10	100	100	102
244	1432. S17 Garwolin - Kurów	3. granica województwa - w. Skrudki	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	06.04.2017	09.12.2018	26.05.2020		30.06.2025	PORR S.A.	5221054994	09.11.2015	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Sielce" obecnie „Kurów Zachód" (bez węzła) z podziałem na trzy części: Część nr 1: odcinek granica województwa mazowieckiego i lubelskiego – węzeł „Skrudki" (wraz z węzłem)	608 810 147,96	625 013,59	651 426,86	10	99,53	100	132
20	1432. S17 Garwolin - Kurów	1. koniec obwodnicy Garwolina - koniec obwodnicy Gończyc	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	22.07.2019	08.12.2020	15.05.2025	Budimex S.A.	5261003187	22.09.2015	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin - Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 1: na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - Gończyce (koniec obwodnicy) od ok. km 49+973 do ok. km 62+200 długości ok. 12,227 km"	288 577 825,14	296 611,84	308 778,27	10	100	100	brak wymaganych danych
57	1432. S17 Garwolin - Kurów	2. koniec obwodnicy Gończyc - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego	Lublin	Okres Gwarancji	16.03.2017	23.04.2019	09.07.2019	08.12.2020	15.05.2025	Budimex S.A.	5261003187	22.09.2015	–	"Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec obwodnicy) - granica woj. mazowieckiego i lubelskiego z podziałem na dwie części: Część nr 2: na odcinku Gończyce (koniec obwodnicy) - gr. woj. mazowieckiego i lubelskiego od ok. km 62+200 do ok. km 75+212 długości ok. 13,012 km"	313 625 595,57	321 654,25	335 579,39	10	100	100	brak wymaganych danych
274	1440. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	6. węzeł „Zamość Wschód" wraz z węzłem – węzeł „Zamość Południe" wraz z węzłem	Lublin	w trakcie realizacji		14.04.2026	14.04.2026			Budimex S.A.	5261003187		–		440 634 409,11		480 291,51	10	0		brak wymaganych danych
562	1440. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	7. węzeł „Zamość Południe" bez węzła – węzeł „Tomaszów Lubelski Północ" bez węzła	Lublin	w trakcie realizacji		28.05.2026	28.05.2026			KOLİN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi			–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne. Odcinek nr 7: węzeł "Zamość Południe" bez węzła - węzeł "Tomaszów Lubelski Północ" bez węzła; dł. 18,498 km	822 460 410,00		896 481,85	10	0		brak wymaganych danych
275	1440. Budowa drogi S17 Piaski - Hrebenne	9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji		28.05.2026	28.05.2026			Budimex S.A.	5261003187		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Piaski - Hrebenne, odc. 9. Tomaszów Lubelski (koniec obwodnicy) - Hrebenne (początek obwodnicy), długości ok. 17,3 km.	598 268 789,70	598 268,79	652 112,98	10	0		brak wymaganych danych
279	1444. Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Budowa obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego w ciągu drogi S17	Lublin	w trakcie realizacji	16.03.2019	16.04.2021	23.10.2022		09.12.2027	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	17.11.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa-Hrebenne, odc. obwodnica Tomaszowa Lubelskiego, dł. ok. 10 km	193 424 134,62	289 126,86	295 323,66	10	99,04	95,99	100
6	1448. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. Kuźnica – węzeł Białystok Północ	1. Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji	11.01.2023	12.09.2024	12.09.2024			PORR S.A.	5221054994	12.03.2021	–	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Kuźnica - węzeł Sokółka Północ (z węzłem)	526 223 250,63		563 058,88	10	5,89	5,89	brak wymaganych danych
688	1452. Budowa drogi S19 gr. państwa – Białystok, odc. węzeł Białystok Północ – węzeł Dobrzyniewo – węzeł Białystok Zachód	2. Krynice (od istniejącej dk 65) – Dobrzyniewo (bez węzła) – Białystok Zachód (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		19.11.2024	19.11.2024		04.04.2030	PORR S.A.; Unibep SA	5221054994; 5430200365	19.05.2021	–	Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od km 25+008 (km roboczy wg DHV na granicy działek nr 224/4 i 357 – obręb Dobrzyniewo Duże) do km 35+185 (na granicy działki nr 45 z działką nr 3/24 – obręb Jeroniki), Powyższy odcinek stanowi fragment przyszłej drogi S19 z powiązaniem do S8, oraz zlokalizowany jest na terenie województwa podlaskiego, w powiatach: białostockim, na terenie gmin Dobrzyniewo Duże i Choroszcz.	405 605 136,15		454 277,75	10	7,21	8,6	brak wymaganych danych
584	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	1c. węzeł Białystok Południe (bez węzła) - Ploski	Białystok	rozwiązana		18.06.2027	18.06.2027			Mota Engil Central Europe SA	6750001573	27.11.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Południe (bez węzła) - Ploski	396 981 704,99		444 619,51	10	7,68	4,19	brak wymaganych danych
583	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	1b. węzeł Białystok Księżyno (bez węzła) - węzeł Białystok Południe (z węzłem), z odcinkiem DK65	Białystok	rozwiązana		18.06.2027	18.06.2027			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	09.12.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Księżyno (bez węzła) do węzła Białystok Południe (z węzłem) oraz drogi krajowej nr 65 na odcinku od węzła Białystok Południe do m. Grabówka	456 142 253,64		510 879,32	10	7,49	5,31	brak wymaganych danych
8	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	1a. węzeł Białystok Zachód (bez węzła) - węzeł Białystok Księżyno (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		18.06.2027	18.06.2027		21.10.2029	Budimex S.A.	5261003187	09.12.2020	–	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku od węzła Białystok Zachód (bez węzła) do węzła Białystok Księżyno (z węzłem)	577 003 174,56		646 243,56	10	6,97	7,1	brak wymaganych danych
590	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	2a. Ploski - Haćki,	Białystok	w trakcie realizacji		29.07.2024	29.07.2024			Unibep SA; Budrex Sp. z o.o.; Value Engineering Sp. z o.o.	5430200365; 9661544351; 7010481281	29.01.2021	–	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Ploski - Haćki	305 415 152,94		326 794,21	10	5,93	5,93	brak wymaganych danych
9	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	2b-1. Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem), z odcinkiem DK66 (do istn. DK19)	Białystok	w trakcie realizacji		15.04.2025	15.04.2025			Budimex S.A.	5261003187	06.09.2021	–	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki - węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19	325 986 900,00		348 805,98	5	4,8	4,4	brak wymaganych danych
591	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	2c. węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) - węzeł Boćki (z węzłem)	Białystok	w trakcie realizacji		15.04.2025	15.04.2025			Strabag Sp. z o.o.	5210421928	15.10.2021	–	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Bielsk Podlaski Zachód (bez węzła) – węzeł Boćki (z węzłem)	309 350 184,13		331 004,70	5	1,75	4,4	brak wymaganych danych
598	1456. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. Choroszcz – węzeł Boćki (z węzłem)	2b-2. Obwodnica Bielska Podlaskiego w ciągu DK66 (od istn. DK19 do istn. DK66)	Białystok	w trakcie realizacji		14.06.2025	14.06.2025			Unibep SA; Budrex Sp. z o.o.; Value Engineering Sp. z o.o.	5430200365; 9661544351; 7010481281		–		77 739 934,68		83 181,73	5	1,53	20	brak wymaganych danych
710	1457. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. węzeł Boćki (bez węzła) – Chlebczyn	węzeł Boćki (bez węzła) - Malewice	Białystok	w trakcie realizacji		02.05.2025	02.05.2025		10.09.2026	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	06.09.2021	–	Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice	343 584 035,95		384 814,12	10	5,56	19,5	brak wymaganych danych
711	1457. Budowa drogi S19 Białystok–Lubartów, odc. węzeł Boćki (bez węzła) – Chlebczyn	Malewice - Chlebczyn	Białystok	w trakcie realizacji		16.04.2025	16.04.2025		08.10.2026	KOLİN İNŞAAT Turizm Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi		15.10.2021	–	Projekt i Budowa drogi S19 na odcinku Malewice - Chlebczyn	665 210 000,00		745 035,20	10	3,38	4,9	brak wymaganych danych
442	1462. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji		23.08.2025	23.08.2025		23.02.2027	Strabag Sp. z o.o.	5210421928		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. granica woj. mazowieckiego i lubelskiego - Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy).	391 538 155,38		438 522,73	10	5,57	4,71	brak wymaganych danych
236	1463. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	1. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Radzyń Podlaski (węzeł Radzyń Podlaski Północ)	Lublin	w trakcie realizacji		27.04.2026	27.04.2026			Stecol Corporation			–	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części: Część I Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Radzyń Podlaski (Węzeł Radzyń Podlaski Północ) o długości 22,329 km	570 729 302,96	570 729,30	639 216,82	10	1,56	0	107
239	1463. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) – Kock (początek obwodnicy)	2. Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy)	Lublin	w trakcie realizacji		04.05.2026	04.05.2026			Polaqua Sp. z o.o.	7750001125		–	Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok - Lubartów odc. Międzyrzec Podlaski (koniec obwodnicy) - Kock (początek obwodnicy) z podziałem na 2 części: Część II Radzyń Podlaski - Kock (początek obwodnicy) o długości 18,136 km	626 492 080,65	626 492,08	701 671,13	10	0	0	114
478	1464. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ"	1. obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni)	Lublin	w trakcie realizacji		01.10.2025	01.10.2025			Polaqua Sp. z o.o.	7750001125		–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ" , odc. 1 Obwodnica Kocka i Woli Skromowskiej (dobudowa drugiej jezdni) o dł. ok. 7,839 km."	183 443 924,46	183 443,92	196 285,00	10	3,56	4,5	44
242	1464. Budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów odc. Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ"	2. Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ	Lublin	w trakcie realizacji		15.04.2026	15.04.2026			Rubau Polska Sp. z o.o.; Poltores sp. z o.o.	5252491135; 5223029150		–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Białystok – Lubartów, Kock (początek obwodnicy) - Lubartów w. „Lubartów Północ", odc. 2 Kock (koniec obwodnicy Woli Skromowskiej) - w. Lubartów Północ (bez węzła) o dł. ok. 15,824 km.	389 997 651,99	389 997,65	417 297,49	10	0,61	1,39	107
463	1468. Budowa S19 Lublin-Lubartów	1. w. Lubartów Północ - Lublin (w. Lublin Rudnik)	Lublin	w trakcie realizacji		24.09.2024	05.07.2025		17.10.2029	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	26.02.2021	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Lubartów od węzła „Lubartów Północ" (wraz z węzłem) do węzła „Lublin Rudnik" (bez węzła)	835 660 771,00	838 268,25	894 157,02	10	3,64	8,21	41
281	1472. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. obwodnica Lublina (w. Dąbrowica - w. Konopnica)	obwodnica Lublina w. "Dąbrowica" - w. "Konopnica"	Lublin	Okres Gwarancji	19.11.2014	29.11.2016	01.12.2016	08.11.2018	14.12.2021	Budimex S.A.	5261003187	29.10.2014	–	Budowa drogi ekspresowej S19 Lubartów - Kraśnik na odcinku od węzła "Dąbrowica" (bez węzła) do węzła "Konopnica" (wraz z węzłem) i połączeniem z istniejącą DK19 wraz z przełożeniem odcinka drogi wojewódzkiej 747 na odcinku od węzła "Konopnica" do DK19	423 880 193,38		453 551,81	10	97,08	100	100
283	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	1. Lublin - w. "Niedrzwica Duża (W. Niedrzwica D.)	Lublin	w trakcie realizacji	26.08.2019	28.06.2021	07.09.2021			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	28.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 1: odc. realizacyjny Lublin (węzeł „Konopnica" obecnie „Lublin Węglin" - bez węzła) - węzeł „Niedrzwica D." obecnie „Niedrzwica Duża" z węzłem, długości ok. 12 km.	312 298 173,42	312 298,17	334 159,05	10	103,33	99,92	111
390	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	2. w. "Niedrzwica Duża (w. Niedrzwica D.) - Kraśnik	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	17.12.2019	28.06.2021	13.05.2022			Mota Engil Central Europe SA	6750001573	28.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 2: odc. realizacyjny węzeł "Niedrzwica D." obecnie "Niedrzwica Duża" bez węzła - Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 20 km	498 028 294,99	498 396,07	532 890,28	10	111,73	100	brak wymaganych danych
285	1476. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika	3. obwodnica m. Kraśnik (w. "Kraśnik" obecnie "Kraśnik Północ" - w. "Słodków' obecnie "Kraśnik Południe" z węzłami)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	22.10.2019	28.06.2021	29.11.2021			Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	28.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. Lublin – koniec obw. Kraśnika": Część nr 3: odc. realizacyjny obwodnica m. Kraśnik (węzeł „Kraśnik" obecnie „Kraśnik Północ" - węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" z węzłami), długości ok. 10 km	319 457 083,38	324 432,11	344 793,73	10	105,4	100	brak wymaganych danych
412	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	1. Kraśnik (w. "Słodków" obecnie "Kraśnik Południe" bez węzła) - Janów Lubelski (w. Kopce obecnie Janów Lub. Północ" bez węzła) początek obwodnicy	Lublin	w trakcie realizacji	26.06.2019	26.04.2021	16.08.2022		15.04.2026	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	30.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ" Część nr 1: odc. realizacyjny Kraśnik (węzeł „Słodków" obecnie „Kraśnik Południe" - bez węzła) - Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" – bez węzła) początek obwodnicy, długości ok. 18 km"	389 936 041,56	417 456,99	539 016,02	10	93,98	99,92	brak wymaganych danych
413	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	2. obwodnica m. Janów Lubelski (w. Kopce obecnie "Janów Lub. Północ'- w. Jonaki obecnie Janów Lub. Południe" z węzłami)	Lublin	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	10.07.2019	02.05.2021	10.12.2021		15.04.2026	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	30.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ" Część nr 2: odc. realizacyjny obwodnica m. Janów Lubelski (węzeł „Kopce" obecnie „Janów Lub. Północ" - węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" z węzłami), długości ok. 7 km	148 543 963,51	184 237,67	210 094,10	10	100	100	brak wymaganych danych
414	1480. Budowa drogi S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obwodnicy Kraśnika – w. Lasy Janowskie	3. Janów Lubelski (w. Jonaki obecnie "Janów Lub. Południe" bez węzła) - w. Łążek Ordynacki obecnie "Lasy Janowskie" (z węzłem)	Lublin	w trakcie realizacji	05.08.2019	30.03.2021	30.11.2023		04.12.2026	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	30.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S19 Lublin – Rzeszów, odc. koniec obw. Kraśnika – węzeł „Sokołów Młp. Północ" Część nr 3: odc. realizacyjny Janów Lubelski (węzeł „Jonaki" obecnie „Janów Lub. Południe" - bez węzła) - węzeł „Łążek Ordynacki" obecnie „Lasy Janowskie" (z węzłem), długości ok. 8 km	183 549 848,37	269 931,94	269 931,94	10	92,45	95,76	brak wymaganych danych
17	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	4. w. Lasy Janowskie (dawniej Łążek Ordynacki, bez węzła) - w. Zdziary (z węzłem)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	28.02.2020	04.08.2021	27.10.2021	28.12.2022	15.08.2027	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	18.06.2018	–	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „A" od węzła „Lasy Janowskie" (bez węzła) do węzła „Zdziary" (z węzłem) o długości około 9,3 km"	236 328 298,82	236 413,50	252 871,28	10	105,5	100	brak wymaganych danych
193	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	5. w. Zdziary (bez węzła) - w. Rudnik nad Sanem (bez węzła)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.10.2019	18.10.2021	16.06.2022	28.10.2022	01.07.2027	Mosty Łódź SA	7270126890	18.06.2018	–	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „B" od węzła „Zdziary" (bez węzła) do węzła „Rudnik nad Sanem" (bez węzła) o długości około 9 km ".	286 886 390,59	287 252,97	306 968,44	10	106,41	100	100
204	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	6. w. Rudnik nad Sanem (z węzłem) - w. Nisko Południe (z węzłem)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	07.01.2020	18.10.2021	22.10.2021		14.09.2027	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	18.06.2018	–	„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Lasy Janowskie" do węzła „Nisko Południe" z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C" od węzła „Rudnik nad Sanem" (z węzłem) do węzła „Nisko Południe" (z węzłem) o długości około 6 km ".	196 339 975,77	196 428,43	210 083,77	10	105,33	100	125
206	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	8. w. Podgórze (z węzłem) - w. Kamień (bez węzła)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	11.03.2020	25.09.2021	18.11.2021		24.12.2026	Budimex S.A.	5261003187	09.08.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła "Nisko Południe" (bez węzła) do węzła "Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie "B" od węzła „Podgórze" (z węzłem) do węzła „Kamień" (bez węzła) o długości około 10,5 km"	333 520 613,12	334 570,22	356 867,06	10	105,09	100	brak wymaganych danych
205	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	7. w. Nisko Południe (bez węzła) - w. Podgórze (bez węzła)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	10.02.2020	27.04.2022	27.04.2022	14.12.2022	29.04.2027	Acciona Construcción SA; Mostostal Warszawa SA	5260204995	14.11.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) Zadanie „A" od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Podgórze" (bez węzła) o długości około 11,5km".	272 457 297,38	272 740,11	305 342,89	10	100	100	100
207	1484. Budowa drogi S19 Kraśnik – Stobierna na odcinku w. Lasy Janowskie – w. Sokołów Młp. Północ	9. w. Kamień (z węzłem) - w. Sokołów Małopolski Północ (z węzłem)	Rzeszów	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	13.07.2020	21.04.2022	21.04.2022		06.05.2027	Budimex S.A.	5261003187	21.12.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła „Nisko Południe" (bez węzła) do węzła „Sokołów Małopolski Północ " (z węzłem) z podziałem na trzy zadania w zakresie: Zadanie „C" od węzła „Kamień" (z węzłem) do węzła „Sokołów Małopolski Północ" (z węzłem) o długości około 7,9 km	286 403 716,49		313 612,07	10	105,21	100	99
546	1488. Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	1488. Rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni)	Rzeszów	w trakcie realizacji		21.08.2026	21.08.2026			Strabag Sp. z o.o.	5210421928		–	Zaprojektowanie i rozbudowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Sokołów Młp. Północ (bez węzła) – węzeł Jasionka (bez węzła) – etap II (dobudowa drugiej jezdni).	272 830 814,75		305 570,51	10	1	0,97	brak wymaganych danych
460	1492. Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	ARCHIWALNY: Budowa drogi ekspresowej S19 Lublin-Rzeszów, odc. Sokołów Młp. Północ (bez węzła) - Stobierna	Rzeszów	Okres Gwarancji; zakończona	23.07.2015	05.06.2017	31.08.2017	17.08.2018	15.09.2022	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	05.06.2014	–	Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19 na odcinku węzeł Sokołów Małopolski Północ (bez węzła) - Stobierna	289 978 814,46		310 277,33	10	100	100	58
461	1496. Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	ARCHIWALNY: Budowa drogi S19 Lublin-Rzeszów, odc. w. "Świlcza" - w. Rzeszów Południe	Rzeszów	Okres Gwarancji	02.06.2015	09.08.2017	09.08.2017	02.06.2020	31.07.2018	Eurovia Polska SA; Warbud SA	6350000127; 5260152146	09.04.2014	–	„Kontynuacja projektowania i budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek węzeł Świlcza (DK4) bez węzła – węzeł Rzeszów Południe (Kielanówka) z węzłem"	342 566 799,40	342 566,80	366 546,48	10	100	100	46
73	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	1. w. Rzeszów Południe (bez węzła) -w. Babica (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji	01.03.2022	14.06.2026	14.06.2026		10.07.2025	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA; Mostostal Acciona S19 Tunel spółka cywilna	5260204995	10.07.2020	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Rzeszów Południe (bez węzła) do węzła Babica (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	2 230 165 684,48	2 230 165,68	2 564 690,54	10	19,99	20,68	brak wymaganych danych
486	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	7. w. Miejsce Piastowe (bez węzła) – węzeł Dukla (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji		12.07.2025	12.07.2025		08.09.2025	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	12.07.2021	–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Miejsce Piastowe (bez węzła) do węzła Dukla (z węzłem) dł. ok. 10,1 km"	478 907 636,94	478 907,64	536 376,55	10	4,15	6,9	126
600	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	6. węzeł Iskrzynia (z węzłem) - węzeł Miejsce Piastowe (z węzłem)	Rzeszów	w trakcie realizacji		30.06.2025	30.06.2025		13.09.2026	Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.; Aldesa Construcciones SA	6762355756	13.09.2021	–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Iskrzynia (z węzłem) do węzła Miejsce Piastowe (z węzłem) dł. ok. 10,3 km	365 074 863,34	365 074,86	408 883,85	10	5,28	4,68	brak wymaganych danych
213	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	2. w. Babica (bez węzła) - Jawornik (wraz z tymczasowym łącznikiem S19 z DK 19)	Rzeszów	w trakcie realizacji		14.09.2026	14.09.2026		14.02.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506		–	Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Babica (bez węzła) - Jawornik długości około 11,6 km	1 253 370 000,00	1 253 370,00	1 403 774,40	10	2,35	2,33	96
487	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	8. w. Dukla (bez węzła) – Barwinek (granica państwa)	Rzeszów	w trakcie realizacji		04.05.2027	04.05.2027		11.10.2027	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku węzeł Dukla (bez węzła) - Barwinek (granica państwa) długości około 18,2 km"	1 541 121 487,77		1 741 467,28	10	1,37	0,59	42
485	1500. Budowa drogi S19 Rzeszów – Barwinek odc. Węzeł Rzeszów Południe – Barwinek	5. węzeł Domaradz (bez węzła) – w. Iskrzynia (bez węzła)	Rzeszów	w trakcie realizacji		07.10.2026	07.10.2026			Mostostal Warszawa SA	5260204995		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą: "Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S19 na odcinku od węzła Domaradz (bez węzła) do węzła Iskrzynia (bez węzła) dł. ok. 12,5 km"	1 063 251 940,57		1 190 842,17	10	1,35	0,79	45
13	1508. S51 Olsztyn - Olsztynek (S7)	1. Olsztyn Wschód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	29.03.2016	29.04.2019	04.07.2019		25.12.2025	Budimex S.A.	5261003187	29.03.2016	–	Budowa S51 Olsztyn-Olsztynek na odc. Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe	913 017 870,96	1 043 055,63	1 094 974,97	10	100	100	brak wymaganych danych
328	1508. S51 Olsztyn - Olsztynek (S7)	2. Olsztyn Południe - Olsztynek	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	06.02.2015	12.05.2017	12.12.2019		27.06.2022	Energopol Szczecin SA	8520500598	06.02.2015	–	Budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn-Olsztynek	394 867 895,34	467 918,46	467 918,46	3	111,79	111,95	101
467	1516. Budowa Północnej Obwodnicy Krakowa w ciągu S52	odc. II węzeł Modlnica - węzeł Kraków Mistrzejowice	Kraków	w trakcie realizacji	10.07.2020	13.07.2023	10.09.2024			Mosty Łódź SA; Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş.	7270126890; 1000032151	13.11.2018	–		1 427 968 500,00		1 570 765,35	10	63,23	60	64
53	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	5. węzeł "Kolno" (z węzłem) - węzeł "Stawiski" (bez węzła)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	27.09.2019	14.10.2020	25.07.2021		09.12.2023	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	31.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Kolno (z węzłem) – węzeł Stawiski (bez węzła), na długości około 16,432 km [S61] + DK 63 [GP] 2,250 km	288 323 241,81		317 155,57	10	103,57	100	brak wymaganych danych
55	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	6. węzeł "Stawiski" (bez węzła) - do obwodnicy Szczuczyna	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	03.09.2019	14.10.2020	08.12.2021		15.02.2028	Budimex S.A.	5261003187	31.10.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł Stawiski (bez węzła) – początek obwodnicy Szczuczyna, na długości około 18,002 km [S61]	342 134 196,09		390 083,59	10	106,07	100	brak wymaganych danych
47	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	3. węzeł "Łomża Południe" (z węzłem) – węzeł "Łomża Zachód" (bez węzła)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	16.03.2020	21.10.2020	16.03.2022		21.10.2030	Mota Engil Central Europe SA	6750001573	21.12.2017	–	„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Łomża Południe"(z węzłem) – węzeł „Łomża Zachód"(bez węzła), na długości około 7,186 km [S61] + DK 63 [GP] 8,907 km".	218 105 688,56	218 179,49	248 640,48	10	111,82	114,8	brak wymaganych danych
44	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	ARCHIWALNY: 1. węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana		30.11.2020	30.11.2020			Rubau Polska Sp. z o.o.; Construcciones Rubau S.A.	5252491135	30.01.2018	–	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: Węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]	479 116 813,03		512 654,99	10	7,92	4,2	brak wymaganych danych
45	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	2. węzeł "Śniadowo" (z węzłem) - węzeł "Łomża Południe" (bez węzła)	Białystok	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	19.08.2019	09.12.2020	08.07.2021		04.03.2028	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	09.02.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Śniadowo"(z węzłem) – węzeł „Łomża Południe"(bez węzła), na długości około 16,999 km [S61]	380 339 782,86		406 963,57	10	97,69	100	brak wymaganych danych
331	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	ARCHIWALNY: 4. węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	rozwiązana	16.03.2022	03.11.2021	03.11.2021			Toto S.p.A. Costruzioni Generali		11.10.2018	–		525 681 936,24		562 479,67	10	7,35	6,35	100

574	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	1. Kontynuacja węzeł "Podborze" (z węzłem) - węzeł "Śniadowo" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	15.12.2021	08.07.2023	08.07.2023		19.11.2028	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	08.01.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: Węzeł „Podborze" (z węzłem) – węzeł „Śniadowo" (bez węzła), na długości około 19,463 km [S61] + 3,008 km [S8] + 3,57 km [klasy G]	749 962 055,99	749 962,06	802 459,40	10	66,38	67,5	brak wymaganych danych
743	1524. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn	4. Kontynuacja węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) – węzeł "Kolno" (bez węzła)	Białystok	w trakcie realizacji	25.05.2022	18.05.2025	18.05.2025		18.06.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506		–	Projekt i Budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Szczuczyn, odcinek: węzeł "Łomża Zachód" (z węzłem) - węzeł "Kolno" (bez węzła), na długości około 12,922 km [S61] + DK 64 [GP] 6,963 km	713 408 472,26		799 017,49	10	7,42	0,3	brak wymaganych danych
11	1528. Budowa obwodnicy Szczuczyna na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Szczuczyna	Białystok	Okres Gwarancji	11.08.2014	11.12.2015	11.12.2015		27.01.2021	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125		–	"Budowa Obwodnicy miejscowości Szczuczyn w ciągu drogi ekspresowej S-61 od S-8 (Ostrów Mazowiecka) - Łomża - Stawiski - Szczuczyn - Ełk - Suwałki - Budzisko - Granica Państwa (Kowno), na odcinku od km 197+550 do km 205+557 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej"			151 599,46	5	102,64	102,64	brak wymaganych danych
444	1532. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka - obwodnica Augustowa, odc. obw. Szczuczyna (druga jezdnia)	ARCHIWALNY: obw. Szczuczyna, II jezdnia	Białystok	Okres Gwarancji	16.10.2018	26.03.2020	14.05.2020	20.01.2021	01.04.2026	Polaqua Sp. z o.o.	7750001125	26.05.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Ostrów Mazowiecka - Obwodnica Augustowa, odcinek: obw. Szczuczyna, II jezdnia.	75 080 380,94		80 336,01	10	106,49	100	brak wymaganych danych
388	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	3. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad3 od w. Wysokie (z węzłem) do m. Raczki	Olsztyn	w trakcie realizacji	15.10.2019	04.06.2021	22.11.2021		30.07.2026	Budimex S.A.	5261003187	04.07.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 3: odc. węzeł Wysokie - m. Raczki.	484 287 713,04	575 575,95	575 575,95	10	98,94	100	100
387	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	2. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.2 od w. Ełk Południe (bez węzła) do w. Wysokie (bez węzła)	Olsztyn	w trakcie realizacji	02.10.2020	19.06.2021	16.03.2022		04.07.2026	Trakcja SA; Mostostal Warszawa SA; Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów Sp. z o.o.	5250002439; 5260204995; 5420201794	19.07.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn - Budzisko (gr. państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 2: odc. węzeł Ełk Południe – węzeł Wysokie (wraz z wyplotem w ciągu dk 16).	685 948 284,67	717 715,42	733 964,66	10	95,07	89,02	98
381	1536. Budowa drogi S61 Ostrów Mazowiecka – obw. Augustowa, odc. m. Szczuczyn - m. Raczki	1. Budowa drogi S61 odc. od m. Szczuczyn – do m. Raczki Zad.1 od m. Szczuczyn do w. Ełk Południe (z węzłem)	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	16.03.2020	06.07.2021	31.05.2022		30.09.2026	PORR S.A.; PORR Bau GmbH; Unibep SA	5221054994; 5430200365	06.08.2018	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S61 Szczuczyn-Budzisko (gr.państwa) z podziałem na zadania: Zadanie nr 1: odc.Szczuczyn - Węzeł EłkPołudnie	699 510 021,67	699 510,02	777 225,59	10	104,05	98,2	143
36	1540. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa – granica państwa, odc. obwodnica Suwałk	ARCHIWALNY: obwodnica Suwałk	Białystok	Okres Gwarancji	03.02.2017	14.04.2019	10.05.2019	18.12.2019	14.05.2024	Budimex S.A.	5261003187	29.09.2015	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy miasta Suwałki w ciągu drogi ekspresowej S-61– Odcinek A i Odcinek B"	299 454 570,00	299 454,57	320 416,39	10	99,34	100	brak wymaganych danych
25	1544. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	ARCHIWALNY: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	rozwiązana		06.11.2022	06.11.2022			Impresa Pizzarotti & C. S. p. A.; Pizzarotti SA	1755470158; 1102230646	06.06.2017	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	605 580 962,90		647 971,63	10	2,42	2,9	brak wymaganych danych
573	1544. Budowa drogi S61 obwodnica Augustowa - granica państwa odc. koniec obw. Suwałk - Budzisko (gr. państwa) z obw. Szypliszek	Kontynuacja - koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek	Białystok	w trakcie realizacji	15.01.2020	08.09.2022	07.04.2023		22.04.2028	Budimex S.A.	5261003187	08.01.2020	–	Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa - granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek	1 037 796 621,93		1 214 222,05	10	100,87	98,5	brak wymaganych danych
182	1556. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce	1. Przełom/Mniów - Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)	Kielce	w trakcie realizacji		09.09.2025	09.09.2025			Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789		–	Zaprojektowanie i wybudowanie zadania pn. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów-Kielce	537 699 999,99		602 224,00	10	4,75	3	brak wymaganych danych
184	1556. Budowa drogi S74 Przełom/Mniów - Kielce	2. Węzeł Kielce Zachód - Kielce (dk nr 73)	Kielce	w trakcie realizacji		24.07.2026	24.07.2026		08.12.2031	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506		–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla odcinka drogi ekspresowej S74 Przełom/Mniów - Kielce odc. Kielce (S7 węzeł Kielce Zachód)-Kielce (DK nr 73)	713 402 055,63		799 010,30	10	0	0	100
436	1564. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9	Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk 9	Kielce	w trakcie realizacji	28.02.2023	17.03.2025	17.03.2025		16.06.2026	Mostostal Warszawa SA; Acciona Construcción SA	5260204995	17.06.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Opatowa w ciągu S74 i DK 9"	403 662 229,39		452 101,70	10	4,71	1	44
499	1564. Budowa obwodnicy Opatowa S74 i dk9	Budowa odcinka drogi nr 74 łączącego DK 9 i DK 74 (łącznika północnego)	Kielce	w trakcie realizacji		30.11.2024	30.11.2024		28.11.2029	Mostostal Warszawa SA	5260204995	30.11.2021	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą " Budowa odcinka DK 74 łączącego DK 9 i DK 74 - Łącznik Północny "	57 509 068,94		64 410,16	10	5,67	0,96	brak wymaganych danych
126	2016. Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Budowa obwodnicy Bolkowa na dr nr 3/5	Wrocław	Okres Gwarancji	14.12.2016	15.04.2020	15.04.2020	19.10.2020	30.07.2025	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207	14.12.2016	–	Budowa obwodnicy Bolkowa w ciągu drogi krajowej nr 3 i 5	73 451 216,23		78 592,80	3	100,61	100	brak wymaganych danych
670	2064. Budowa obwodnicy Suchowoli w ciągu dk 8	Obwodnica Suchowoli	Białystok	w trakcie realizacji		18.04.2025	18.04.2025		18.04.2030	Budimex S.A.	5261003187	14.05.2021	–	Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8	249 145 911,96		279 043,42	10	5,15	0	brak wymaganych danych
634	2068. Budowa obwodnicy Sztabina w ciągu dk 8	obwodnica Sztabina	Białystok	w trakcie realizacji		01.05.2025	01.05.2025		01.05.2030	Budimex S.A.	5261003187	28.05.2021	–	Projekt i Budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8	134 825 330,70		151 004,37	10	5,1	0	brak wymaganych danych
309	2084. Budowa obwodnicy Iłży na dr. nr 9	Budowa obwodnicy Iłży	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	24.09.2020	18.05.2022	18.08.2022		30.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	18.10.2018	–	Kontynuacja projektowania i budowa obwodnicy Iłży w ciągu drogi krajowej nr 9	184 972 461,35		197 920,53	10	100,92	92,25	100
422	2088. Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Budowa obwodnicy Ostrowca Świętokrzyskiego dk9	Kielce	w trakcie realizacji	19.11.2021	09.04.2024	09.04.2024		24.05.2029	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o. Oddział w Polsce	9591969133	09.07.2020	–	Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych związanych z realizacją zadania pod nazwą: "Budowa obwodnicy Ostrowca Świetokrzyskiego DK9"	52 921 333,43	52 921,33	59 271,89	10	68	53,68	83
650	2124. Budowa obwodnicy Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12	Poznań	w trakcie realizacji		30.03.2025	30.03.2025		15.04.2030	Mirbud S.A.; Kobylarnia SA	8361702207; 9532234789	30.06.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gostyń w ciągu drogi krajowej nr 12	246 832 635,59		276 452,55	10	6,91	6,91	brak wymaganych danych
392	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	Szczecin	rozwiązana	08.11.2019	09.07.2021	09.07.2021			Energopol Szczecin SA	8520500598	09.03.2018	–	Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13	140 422 950,00	140 422,95	144 635,64	10	12,25	34	90
708	2144. Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu dk 13	1. Odcinek od Ronda Hakena do węzla "Siadlo Górne" /bez węzła/	Szczecin	w trakcie realizacji	16.06.2021	29.03.2024	29.03.2024			Budimex S.A.	5261003187	25.03.2021	–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa Warzymic i Przecławia w ciągu dk13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne- Odcinek1- od Ronda Hakena do węzła "Siadło Górne" /bez węzła/"	85 972 522,80	85 972,52	96 289,23	10	68	74	brak wymaganych danych
652	2174. Budowa obwodnicy Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	Obwodnica Koźmina Wielkopolskiego w ciągu drogi krajowej nr 15	Poznań	w trakcie realizacji		16.10.2025	05.08.2025			Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252643148; 8210014509		–	„Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Koźmin Wielkopolski w ciągu drogi krajowej nr 15"	76 207 917,29		85 352,87	10	0		brak wymaganych danych
134	2198. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	23.02.2015	26.07.2017	17.11.2018		30.06.2024	Mirbud S.A.; Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Erbedim Sp. z o.o.	8361702207; 7712202407	05.11.2014	–	Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25	359 004 597,86	365 005,42	384 134,92	3	100	100	brak wymaganych danych
114	2214. Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu dk nr 15	Bydgoszcz	Okres Gwarancji	13.11.2014	13.06.2016	13.06.2016	21.10.2016	26.02.2021	Skanska SA; Skanska SA (Praga)	7780001070	13.11.2014	–	Budowa obwodnicy Brodnicy w ciągu drogi krajowej nr 15 od km 298+462,20 do km 299+944,00	47 856 726,84		51 206,70	10	100	100	brak wymaganych danych
23	2218. Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu dk nr 15	Olsztyn	w trakcie realizacji	12.10.2018	02.06.2021	30.09.2023		30.05.2028	PORR S.A.; PORR Bau GmbH	5221054994	02.02.2018	–	Zamawiający powierza a Wykonawca zobowiązuje się do zaprojektowania i wykonania zadania pod nazwą: Budowa obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego w ciągu drogi krajowej nr 15.	318 193 128,00		379 995,07	10	104,11	95,74	brak wymaganych danych
50	2234. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16	1. Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk nr 16 odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe	Olsztyn	Okres Gwarancji	18.08.2015	18.09.2018	18.09.2018	15.11.2021	01.07.2024	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Most Sp. z o.o.	6492086506; 5851398301	18.08.2015	–	Budowa Obwodnicy Olsztyna w ciągu drogi krajowej nr 16	387 456 124,05	409 800,14	414 578,05	3	100	100	brak wymaganych danych
246	2250. Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy m. Węgorzyno w ciągu dr.kr. nr 20	Szczecin	zakończona	01.04.2019	31.10.2020	31.10.2020			PRD Nowogard SA	8561609079		–				13 818,11	10	100	100	95
607	2262. Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Budowa obwodnicy Szczecinka w ciągu dk 20	Szczecin	w trakcie realizacji	14.11.2022	14.04.2025	14.04.2025			Budimex S.A.	5261003187	14.07.2021	–	Projekt i budowa obwodnicy miejscowości Szczecinek w ciągu drogi krajowej nr 20	106 634 850,00		119 431,03	10	4	0	brak wymaganych danych
135	2266. Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	Gdańsk	zakończona	21.10.2015	10.09.2017	10.09.2017	27.11.2018	10.09.2027	Strabag Sp. z o.o.; Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.	5210421928; 5260038485	10.09.2014	–	Budowa obwodnicy Kościerzyny w ciągu dk nr 20	164 645 503,15	164 645,50	176 170,69	10	95,42	100	brak wymaganych danych
394	2278. Budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	Obwodnica m. Strzelce Krajeńskie w ciągu DK 22	Zielona Góra	w trakcie realizacji	30.11.2022	27.11.2024	27.11.2024		15.01.2030	Colas Polska Sp. z o.o.	7861395883	27.05.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy Strzelec Krajeńskich w ciągu drogi krajowej nr 22	78 076 361,12	78 076,36	87 445,52	10	7,33	7,48	100
636	2334. Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej 25	Gdańsk	w trakcie realizacji	19.08.2021	24.10.2022	24.10.2022		06.12.2027	Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.; Polimex Mostostal SA	5252643148; 8210014509	24.06.2021	–	Budowa obwodnicy Brzezia w ciągu drogi krajowej nr 25	31 860 138,76	31 860 138,76	35 683,36	10	90,72	102,82	brak wymaganych danych
401	2350. Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Inowrocławia (łącznik)	Bydgoszcz	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	21.11.2017	10.09.2019	30.10.2019		09.12.2020	Kobylarnia SA; Mirbud S.A.	9532234789; 8361702207	10.08.2017	–	Projekt i budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25 (łącznik) o długości około 4,880 km	93 972 000,00	96 940,90	100 550,04	3	100	100	brak wymaganych danych
90	2366. Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dk. nr 26	Budowa obwodnicy m. Myślibórz w ciągu dr .kr. nr 26	Szczecin	zakończona	29.05.2019	14.09.2021	14.09.2021			Maldrobud Sp. z o.o. sp. k.	5971652742		–				45 558,49	10	100		brak wymaganych danych
333	2394. Budowa obwodnicy Nowego Sącza i Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	Obwodnica Nowego Sącza i Chełmca - Odcinek na terenie gminy Chełmiec	Kraków	w trakcie realizacji	14.02.2022	31.07.2023	31.07.2023		31.12.2026	Swietelsky AG; Swietelsky Rail Polska sp. z o.o.	6770012048	21.12.2021	–	Budowa obwodnicy Chełmca w ciągu drogi krajowej nr 28	49 718 440,18		55 684,65	10	66	70	99
21	2406. Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu dk nr 28	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 - Zator - Medyka	Rzeszów	Okres Gwarancji	09.08.2017	09.05.2019	07.04.2020	01.03.2021	22.04.2025	Max Bögl Polska Sp. z o.o.	8511313158	09.02.2016	–	"Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator - Medyka długości ok. 7 km"	139 909 727,58		171 581,45	10	100	100	brak wymaganych danych
247	2430. Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi nr 31	Szczecin	w trakcie realizacji	15.09.2022	27.10.2024	27.10.2024		16.12.2029	Roverpol sp. z o.o.; Rover Infraestructras S.A.	5213774490; ESA2811160	27.04.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Gryfino w ciągu drogi krajowej nr 31	74 771 700,00		83 744,30	10	13,74	13,74	99
653	2446. Budowa obwodnicy Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Żodynia w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji		27.07.2024	27.07.2024		27.09.2029	Infrakom Kościan Sp. z o.o. S.K.A.	6981838791	27.04.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Żodyń w ciągu drogi krajowej nr 32	32 679 870,00	32 679 870,00	36 601 454,40	10	4,46	0	brak wymaganych danych
657	2450. Budowa obwodnicy Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Obwodnica Strykowa w ciągu drogi krajowej nr 32	Poznań	w trakcie realizacji	27.02.2023	31.07.2024	31.07.2024			PORR S.A.	5221054994	26.10.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Strykowo w ciągu drogi krajowej nr 32	65 631 500,23	73 507,28	73 507,28	10	7,14		brak wymaganych danych
232	2454. Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk nr 33 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łacznikiem dk 46	Opole	Okres Gwarancji; zakończona	22.03.2016	15.04.2018	29.05.2018	16.01.2019	28.05.2023	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Trakt SA	6492086506; 9591267282	23.01.2015	–	Zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Kłodzka w ciągu dk 33 wraz z łącznikiem dk 46	197 101 068,60	197 101,07	210 898,14	10	100	100	89
141	2462. Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi nr 35	Budowa obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 (odcinek pozamiejski)	Wrocław	w trakcie realizacji	12.04.2019	04.06.2021	21.11.2022		17.02.2028	Budimex S.A.	5261003187		–	Budowa Obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35 w zakresie realizacji odcinka pozamiejskiego		28 622,67	33 287,72	10	103,2	100	brak wymaganych danych
106	2494. Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr. nr 40 (2 etapy)	Budowa obwodnicy Kędzierzyna Koźla na dr nr 40 (2 etapy) - etap II	Opole	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	09.06.2020	15.06.2022	06.11.2022		15.06.2032	Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o.; Strabag Sp. z o.o.	5260038485; 5210421928	15.10.2018	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa północnej obwodnicy Kędzierzyna - Koźla w ciągu drogi krajowej nr 40"	220 628 748,49	222 572,66	250 038,67	10	99,34	100	brak wymaganych danych
117	2498. Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dk nr 41 i 46	Opole	Okres Gwarancji	17.04.2015	06.10.2017	06.10.2017	18.12.2018	19.11.2022	Mota Engil Central Europe SA; Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.	6750001573; 7542632906	06.08.2014	–	zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Nysy w ciągu dróg krajowych nr 46 i 41".	307 440 393,64	307 440,39	328 961,22	10	99,66	100	brak wymaganych danych
604	2510. Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42	Kielce	w trakcie realizacji	22.02.2021	21.10.2024	21.10.2024		31.12.2025	Strabag Sp. z o.o.	5210421928	21.12.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą „Budowa obwodnicy Wąchocka w ciągu drogi krajowej nr 42"	283 729 291,97		317 776,81	10	26,94	23,24	brak wymaganych danych
589	2522. Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała, obwodnica Oświęcimia w ciągu DK44	Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała odcinek IV obwodnica Oświęcimia	Kraków	w trakcie realizacji	18.10.2022	10.04.2024	10.04.2024		25.04.2029	Budimex S.A.	5261003187	10.07.2020	–	Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi S1 Kosztowy - Bielsko-Biała. Odcinek IV Obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP).	467 674 827,51	467 674,83	523 795,81	10	16,99	10,38	brak wymaganych danych
464	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Budowa IV i V odcinka obwodnicy Skawiny na odcinku od ulicy Energetyków do włączenia do drogi krajowej nr 44 poprzez rondo czterowlotowe.	Kraków	Okres Gwarancji	16.08.2017	31.10.2017	30.06.2019		27.06.2029	Most Sp. z o.o.; Polbud-Pomorze Sp. z o.o.; Vistal Gdynia SA	5851398301; 5562351032; 5830003993		–	Obwodnica Skawiny Etap II - zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na odcinku od ul. Energetyków do drogi krajowej nr 44		41 240,20	41 240,20	10	75	100	39
465	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	ARCHIWALNY: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	rozwiązana		22.11.2017	17.12.2018			Eurovia Polska SA	6350000127		–			4 091,61	4 091,61	10	9,5		58
579	2526. Budowa obwodnicy Skawiny na dk. Nr 44	Kontynuacja: Przebudowa skrzyżowania na włączeniu I odcinka wybudowanej obwodnicy Skawiny do istniejącej dk 44	Kraków	zakończona	14.07.2021	30.06.2022	30.06.2022			Eurovia Polska SA	6350000127		–	Rozbudowa drogi krajowej nr 44 od km: 106+482 do km: 106+835,80 w Skawinie polegająca na przebudowie skrzyżowania (ul. Krakowska, ul. Skotnicka i Obwodnica) na rondo			10 370,39	5	0		brak wymaganych danych
348	2534. Budowa obwodnicy Praszki	Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45	Opole	w trakcie realizacji	12.12.2020	20.11.2022	24.04.2023			Mostostal Warszawa SA	5260204995	20.05.2019	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Budowa obwodnicy Praszki w ciągu drogi krajowej nr 45"	171 500 097,16	192 080,11	177 502,60	10	92,23	93,24	brak wymaganych danych
131	2550. Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46	Budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu dk 46	Opole	zakończona	01.08.2019	24.11.2021	24.11.2021	27.10.2022	24.12.2021	Mota Engil Central Europe SA; Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.	6750001573; 7542632906	24.05.2018	–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą "Projekt i budowa obwodnicy Niemodlina w ciągu drogi krajowej nr 46".	264 162 952,00	264 162,95	274 729,47	10	100,7	100,7	brak wymaganych danych
132	2558. Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. Nr 46	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy m. Myślina na dk. nr 46	Opole	Okres Gwarancji	13.07.2018	22.10.2019	02.11.2019	19.06.2020	08.12.2024	Drog-Bud Sp. z o.o.; Bitum Sp. z o.o.; Nowak-Mosty Sp. z o.o.	5732272806; 5751663011; 6292472541	22.06.2018	–	Budowa obwodnicy m. Myślina w ciągu drogi krajowej nr 46	40 776 841,86	40 776 841,86	43 631,22	10	100	100	brak wymaganych danych
145	2566. Budowa dk nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Budowa DK Nr 47 Rabka Zdrój - Zakopane na odc. Rdzawka - Nowy Targ km 5+064,20 - km 21+200,00	Kraków	w trakcie realizacji	25.06.2020	19.10.2023	19.07.2024		25.08.2029	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	19.09.2018	–	Zaprojektowanie i budowa drogi krajowej nr 47 Rabka Zdrój – Zakopane na odcinku Rdzawka – Nowy Targ od ok. km 5+064,20 do km ok. 21+200 długości ok. 16,13 km	880 100 611,23	887 856,44	1 056 120,73	10	75,49	76	brak wymaganych danych
301	2594. Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu dk nr 50 i 79	Warszawa	Okres Gwarancji	26.04.2016	04.12.2019	05.05.2020	08.10.2021	14.11.2025	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.; Planeta Sp. z o.o.	6492086506; 5260211618	04.04.2016	–	Projekt i budowa obwodnicy Góry Kalwarii w ciągu drogi krajowej nr 79 długości około 5,1 km oraz w ciągu drogi krajowej nr 50 długości około 3,9 km.	313 649 999,99	317 163,25	335 605,50	10	99,09	100	brak wymaganych danych
342	2598. Budowa obwodnicy Kołbieli DK 50	Budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50	Warszawa	w trakcie realizacji		03.06.2025	03.06.2025		31.05.2027	Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Intercor Sp. z o.o.	6492086506	03.12.2021	–	Projekt i budowa obwodnicy Kołbieli w ciągu dk nr 50. W ramach budowy Wykonawca wykona: 1)Budowę obwodnicy Kołbieli w ciągu drogi krajowej nr 50, 2)Remont istniejącego budynku administracyjno-socjalnego Obwodu Drogowego (OD) oraz budowa budynków towarzyszących wraz z	341 940 000,00	341 940,00	382 972,80	9	3,96	18,5	116
622	2610. Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu dk 51	Budowa obwodnicy msc. Smolajny w ciągu dk 51	Olsztyn	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	21.01.2021	16.10.2022	16.10.2022		29.11.2027	Budimex S.A.	5261003187	17.12.2020	–	Budowa obwodnicy Smolajn w ciągu drogi krajowej nr 51	25 848 369,48	25 848 369,48	31 153,28	10	113,1	111,52	brak wymaganych danych
302	2688. Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odcinek III - od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolska	Budowa wiaduktu w Legionowie na drodze Nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską	Warszawa	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu; Okres Gwarancji	13.12.2017	25.08.2020	03.07.2021		25.05.2026	Skanska SA	7780001070	25.07.2017	–	Kontynuacja projektowania i budowa wiaduktu w Legionowie na drodze nr 61 odc. III od wiaduktu do rejonu skrzyżowania z ul. Wolską.	45 737 368,92		49 167,27	10	99,97	100	brak wymaganych danych
495	2690. Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Budowa obwodnicy Pułtuska w ciągu drogi krajowej nr 61	Warszawa	w trakcie realizacji		17.04.2025	17.04.2025			Strabag Sp. z o.o.	5210421928	17.06.2021	–	projekt i budowa obwodnicy Pułtuska	442 203 013,82		495 267,38	10	5,63	6,5	brak wymaganych danych
16	2698. Budowa obwodnicy Bargłowa Kościelnego na drodze nr 61	ARCHIWALNY: obwodnica Bargłowa Kościelnego	Białystok	Okres Gwarancji	28.02.2013	28.11.2014	16.10.2015		06.01.2021	PORR Polska Construktion SA	5260012623		–	Budowa Obwodnicy miejscowości Bargłów Kościelny w ciągu drogi krajowej Nr 61 Szczuczyn – Augustów, na odcinku od km projektowanego 236+649 (km istn. 237+153) do km projektowanego 248+412 (km istn. 248+160) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi oraz zatwierdzenie podziału nieruchomości			191 225,48	5	98,65	100	brak wymaganych danych
651	2762. Budowa obwodnicy Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Obwodnica Grzymiszewa w ciągu drogi krajowej nr 72	Poznań	w trakcie realizacji	06.02.2023	28.03.2024	28.03.2024		12.04.2029	Polimex Mostostal SA; Polimex Infrastruktura Sp. z o.o.	8210014509; 5252643148	28.06.2021	–	Zaprojektowanie i budowa obwodnicy miejscowości Grzymiszew w ciągu drogi krajowej nr 72	18 865 254,61	18 865,25	21 129,09	10	3,83	3,83	brak wymaganych danych
171	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Kielce - m. Brzeziny / Morawica	Kielce	Okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu	05.02.2019	26.04.2022	26.04.2022		24.01.2028	Mostostal Warszawa SA; Masfalt Sp. z o.o.; Drogomex Sp. z o.o.	5260204995; 7350026179; 5840201424	26.07.2018	–	Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73 - Odcinek I (Kielce - m. Brzeziny / Morawica) - w systemie projektuj i buduj	77 910 055,84	79 327,86	84 921,96	10	99,8	100	brak wymaganych danych
496	2770. Budowa obwodnic Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73	Morawica - Wola Morawicka	Kielce	w trakcie realizacji		07.04.2026	07.04.2026		06.07.2027	Fabe Polska sp. z o.o.; SP Sine Midas Stroy; SP Sine Midas Stroy sp. z o.o. Oddział w Polsce; Dampak Sp. z o.o.	9591969133; 5213648526		–	Zaprojektowanie i wykonanie zadania pod nazwą Budowa obwodnicy Morawicy i Woli Morawickiej w ciągu drogi krajowej nr 73, Odcinek II Morawica - Wola Morawicka w systemie Projektuj i Buduj.	214 889 551,33	214 889,55	240 676,30	10	2,17	0	50
136	2782. Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	ARCHIWALNY: Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	rozwiązana	02.01.2017	23.06.2019	23.06.2019			Vistal Gdynia SA; Kieleckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w restrukturyzacji	5830003993; 9591368379	23.11.2016	–	Budowa obwodnicy Dąbrowy Tarnowskiej w ciągu drogi krajowej nr 73	79 734 244,79		85 315,64	10	9,88	12,66	brak wymaganych danych

502	2780. Budowa obwodnicy Dębicko Tarnowskiej w ciągu DK73	Kontynuacja budowy obwodnicy Dębicko Tarnowskiej w ciągu DK73	Kraków	Okres Gwarancji	10.07.2018	10.06.2020	30.06.2020		22.06.2026	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Barstrew Sp. z o.o., Air-BauTop s.c. o.o., Dana Asfalt SP. z o.o.Sikkyalp SZ.	6291058817, 6291052172	10.07.2018	–	Kontynuacja budowy obwodnicy Dębicko Tarnowskiej w ciągu DK 73 - roboty budowlane wraz z urządzeniem poświadczenia użytkowania	102071 363,02		106 156,22	30	97,22	100	99
89	2798. Budowa obwodnicy Wieluńsku w ciągu dk nr 76	ARCHIWUM!! Budowa obwodnicy Wieluńsku w ciągu dk nr 76	Łódź	Okres Gwarancji	09.12.2010	01.06.2017	31.05.2017	17.11.2017	17.06.2022	Strabag Sp. z o.o.	5213421928	01.12.2014	–	Budowa obwodnicy m. Wieluńsku w ciągu drogi krajowej nr 8.	177 682 263,76		215 101,87	30	120,71	100	brak wymaganych danych
62	2832. Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	ARCHIWUM!! Budowa obwodnicy miasta Bełchatowa w ciągu dk nr 74	Łódź	Okres Gwarancji	21.02.2020	15.06.2017	15.06.2017	23.12.2016	30.07.2018	02.05.2022	Budimex S.A.	5260200187	01.12.2014	–	Budowa obwodnicy m. Bełchatowa w ciągu drogi krajowej nr 8.	149 611 197,27		155 846,78	30	109,65	105,65	brak wymaganych danych
415	2843. Budowa dk 79 km SP ul.ozb. Bronisz – Nowy Sącz, odc. I – II etap łącznika „Jerzelskiego"	Odc. I – II etap łącznika "Jerzelskiego"	Kraków	w trakcie realizacji	27.09.2022	23.05.2024	23.05.2024		05.09.2029	Eurovia Polska SA	6393002227	20.11.2020	–	Zagospodarowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa drogi krajowej DK79 na odcinku Łososina Dolna- Nowy Sącz odc. I - II etapu łącznika Bronisława"	98 521 280,00		105 205,77	30	8,86	21,5	brak wymaganych danych
236	2850. Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Nisko w ciągu DK77 Ujazdów - Przemyśl	Budowa obwodnicy Stalowej Woli i Nisko w ciągu DK77 Ujazdów - Przemyśl	Rzeszów	Okres Przegląbiliw i Rozliczenia Kontraktu	20.05.2009	30.03.2021	22.05.2021		07.06.2026	Mostostal Warszawa SA, Aszfalna Construcción SA	5260200995	30.08.2017	–	„Zagospodarowanie i Budowa Obwodnicy Stalowej Woli i Nisko w ciągu DK 77 (km 26+ 35,3 km) wraz z Infrastrukturą Techniczną, Budowlami i Urządzeniami Budowlanymi"	199 189 615,22		220 086,69	30	99,92	99,92	100
337	2860. Budowa obwodnicy Porąbky i Zawercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Sosnowiec - Porąbka - Zawercie (Kromołów) od km 109+898 do km 123+600	1. Obwodnica Porąbki i Zawercia - Odcinek 1. Sosnowiec - Porąbka - Zawercie (Kromołów) od km 109+898 do km 123+600	Katowice	w trakcie realizacji	28.02.2022	23.06.2023	02.07.2023		01.07.2028	Kolejlanca SA, Mirbud S.A.	9532230795, 8561752207	29.12.2020	–	„Budowa obwodnicy Porąbky i Zawercia w ciągu drogi krajowej nr 78 odc. Sosnowiec – Porąbka – Zawercie (Kromołów) – od km 109+898 do km 123+600"	414 759 762,30		469 798,35	30	98,68	54,92	100
513	2890. Budowa obwodnicy Izjaslva w ciągu drogi krajowej nr 79	Budowa Obwodnicy Izjaslva w ciągu drogi krajowej nr 79	Warszawa	w trakcie realizacji		10.05.2024	10.05.2024		22.06.2029	Budimex S.A.	5260200187	10.12.2020	–	Projekt i budowa obwodnicy Izjaslva w ciągu drogi krajowej nr 79	109 957 810,80		120 140,35	30	0,47	0	26
252	2930. Budowa stałego połączenia drogowego przeprawy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu etc. 3	Urządzenie połączenia komunikacyjnego przeprawy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną.	Szczecin	w trakcie realizacji	12.10.2020	17.09.2022	29.12.2022		02.11.2027	Göhrmak Ağır İnşaat ve Taahhüt A.Ş., Energoprojekt Szczecin SA, PORR Bau GmbH, PORR S.A.	3000002231, 8520000086, 5213500986	17.09.2018	–	Zaprojektowanie i wykonanie Zadania pod nazwą „Urządzenie połączenia komunikacyjnego przeprawy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu – budowa tunelu pod Świną".	793 186 990,32		864 575,17	30	99,65	92,42	100
101	2978. Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Budowa obwodnicy Łańcuta w ciągu DK 94	Rzeszów	Okres Przegląbiliw i Rozliczenia Kontraktu	20.12.2019	18.05.2021	18.09.2021		01.11.2026	Budimex S.A.	5260200187	18.09.2018	–	Kontynuacja budowy przy wykorzystaniu rozwiązań projektowych zadania pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 4 (E-40) łącząca Dworzysko - Korczowa wraz z nadbudową infrastruktury technicznej, budowlami i urządzeniami budowlanymi odc. Łańcut - Głuchów km od 162+767,30 do km 229+589,86	119 827 768,51	139 414,67	130 459,67	30	99,36	100	brak wymaganych danych
386	Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 781 w Poraninie	ARCHIWUM!! Budowa węzła drogowego na skrzyżowaniu dk 47 z drogą wojewódzką 781 w Poraninie	Kraków	zakończona	17.10.2016	10.08.2018	30.11.2018		30.10.2025	Eurovia Polska SA, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Barstrew Sp. z o.o.	6393002227, 6291058837		–				49 999,00	30	99	100	77
102	Rozbudowa DK 28 na odcinku Pzemyśl - Medyka	ARCHIWUM!! Rozbudowa dk 28 na odc. Pzemyśl - Medyka	Rzeszów	w trakcie realizacji	05.08.2020	18.07.2022	18.07.2022		03.08.2027	Eurovia Polska SA	6393002227		–	„Rozbudowa drogi krajowej nr 28 Zdzie – Medyka odc. Przemyśl – Medyka od km 351+790,35 do km 369+882,38 dł. 7,092 km wraz z nadbudową infrastruktury technicznej budowlanej i urządzeniami budowlanymi "			106 699,80	30	29,86	32,6	brak wymaganych danych
542	Rozbudowa DK61 na odcinku Legionowo - Zegrze	Rozbudowa DK61 na odcinku legionowo - Zegrze	Warszawa	w trakcie realizacji	21.07.2022	18.06.2024	18.06.2024		31.07.2029	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o., Torpol s.a.	8220050022, 9722890605	18.12.2020	–	"Projekt i rozbudowa drogi krajowej nr 61 do parametrów klasy GP na odcinku Legionowo – Zegrze Południowe".	196 810 229,93		208 479,25	30	14,25	15,12	2
769	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	Gdańsk	w trakcie realizacji	30.08.2022	02.05.2024	02.05.2024						–	Rozbudowa drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice - Czersk	167 272 552,30		178 981,63	30	0		brak wymaganych danych