Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PRACE ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM WÓD ORAZ URZĄDZEŃ WODNYCH

RZGW W Gliwicach

Stan na koniec maja 2026

Liczba ogłoszonych postępowań

W maju 2026 r. ogłoszono

Liczba zakończonych postępowań

Do końca maja 2026 r. zakończono realizację 21 postępowań

tab. 1 wykaz postępować ogłoszonych do maj 2026 roku
tab. 2 wykaz prac zakończonych do maj 2026 roku

OGŁOSZONE POSTĘPOWANIA
do maja 2026 roku

Lp.	Jednostka RZGW	ZZ	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Gliwice	ZZ Gliwice	-	-	Usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny na terenie RZGW Gliwice	Usuwanie odpadów zwierzęcych – padliny na terenie RZGW Gliwice (rok 2026)	31.12.2026	15.12.2026	nie	nie
2	Gliwice	ZZ Gliwice	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle	Naprawa poszycia dachu na budynku gospodarczym wraz z utylizacją azbestu Śluza Sławięcice, m. Kędzierzyn-Koźle	Wymiana poszycia dachu	16.03.2026	10.07.2026	nie	nie
3	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Wykonywanie badań oleju hydraulicznego napędów hydraulicznych Budowli Przelewowo Spustowej (BPS) zbiornika Racibórz Dolny wraz z jego oczyszczaniem	Badanie klasy czystości oleju hydraulicznego na Budowli Przelewowo Spustowej zbiornika Racibórz Dolny - wymagane co kwartał (4 razy w roku) wraz z ewentualnymi działaniami pielęgnacyjnymi (filtracja)	30.01.2026	11.12.2026	nie	nie
4	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Przegląd pogwarancyjny agregatów prądotwórczych - zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków (8 agregatów)	Przegląd pogwarancyjny olejowo-filtrowy agregatów prądotwórczych wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek	16.04.2026	06.06.2026	nie	nie
5	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia	Utrzymanie systemu ASTKZ piezometrów zbiornika Racibórz Dolny (utrzymanie komunikacji - 525 kart SIM)	Utrzymanie komunikacji GSM w 2026 r. (transmisja dla kart SIM w rejestratorach) systemu ASTKZ piezometrów w podłożu i korpusie zapór zbiornika - 524 piezometry	23.01.2026	31.12.2026	nie	nie
6	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski, kędzierzyńsko-kozielski	Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia, Kędzierzyn-Koźle	Serwis stacji transformatorowych - Zbiornik Racibórz i polder Buków (6 stacji transformatorowych) oraz serwis stacji trafo stopień wodny Koźle (1 stacja transformatorowa)	Przegląd stacji transformatorowych (czyszczenie, konserwacja) wraz z pomiarami elektrycznymi	21.04.2026	30.10.2026	nie	nie
7	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Serwis baterii kondensatorów na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny	Przegląd baterii kompensatorów i dławików kompensacyjnych na obiektach zbiornika Racibórz Dolny (czyszczenie, konserwacja) wraz z pomiarami elektrycznymi	29.04.2026	26.06.2026	nie	nie
8	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Przegląd głównego złącza GLR AY84 w rozdzielnicy SN 20kV ZK-SN Racibórz Zapora na zapleczu eksploatacyjnym zbiornika Racibórz Dolny oraz pomiary kabli SN (rezystancja izolacji) na przepompowniach Lubomia i Buków	Przegląd złącza SN (konserwacja) wraz z pomiarami elektrycznymi	21.04.2026	31.08.2026	nie	nie
9	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Przegląd zasilaczy / UPS na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz Dolny i polderu Buków	Przegląd zasilaczy / UPS na obiektach hydrotechnicznych zbiornika Racibórz i polderu Buków (przegląd urządzeń wraz z pomiarami akumulatorów)	27.04.2026	15.07.2026	nie	nie
10	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Rudnik, Racibórz, Krzyżanowice, Kuźnia Raciborska	Przegląd pogwarancyjny 4 szt. pomp BBA BA 300K użyczonych jednostkom OSP pow. raciborski oraz pompy dużej wydajności BBA BA 700G - serwis pogwarancyjny wraz z usunięciem stwierdzonych usterek	Przegląd pogwarancyjny olejowo-filtrowy pomp BBA wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek	13.04.2026	27.11.2026	nie	nie
11	Gliwice	ZZ Gliwice	wodzisławski	Lubomia	Przegląd gruntowny (6-letni) pomp zatapialnych na przepompowniach Buków i Lubomia (10 pomp Xylem Flygt)	Serwis okresowy gruntowny pomp FLYGT PL 7061.665 75 kW - 4 szt., FLYGT PL 7065.735.15 132 kW- 6 szt. - demontaż/montaż, przegląd ogólny, pomiary rezystancji, wymiana środka smarnego, wymiana łożysk, czyszczenie, montaż nowych uszczelnień, sprawdzenie działania czujników, ewentualna naprawa stwierdzonych uszkodzeń	14.04.2026			
12	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Transport koparki gąsienicowej Liugong 925E na lawecie niskopodwoziowej na obszarze zbiornika Racibórz Dolny i polderu Buków	Transport koparki gąsienicowej	30.01.2026	30.11.2026	nie	nie
13	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia	Uporządkowanie terenu z dzikich wysypisk śmieci z czaszy zbiornika Racibórz Dolny	Odbiór odpadów zmieszanych oraz opon samochodowych z dzikich wysypisk z czaszy zbiornika Racibórz Dolny	06.02.2026	30.11.2026	nie	nie
14	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia	Naprawa uszkodzonych reperów na zbiorniku Racibórz i polderze Buków wraz z pomiarami geodezyjnymi	Odbudowa uszkodzonych reperów wraz z pomiarami geodezyjnymi	16.03.2026	21.07.2026	nie	nie
15	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Krzyżanowice	Demontaż nieczynnego fragmentu linii średniego napięcia w czaszy polderu Buków, m. Roszków	Demontaż nieczynnego fragmentu linii średniego napięcia długości ok. 200 m oraz 2 słupów znajdujących się w czaszy polderu Buków (od słupa 1290 - rozłącznik GLR ALY11, w stronę czaszy polderu)	16.03.2026	20.10.2026	nie	nie
16	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Krzyżanowice	Montaż 2 słupów z oświetleniem i kamerą na rozdziale wód rzeki Psiny zasilanych przez akumulator i panel PV - Zbiornik Racibórz	Montaż oświetlenia wraz z kamerą - zasilanych przez akumulator i panel PV - rozdział wód rzeki Psiny zbiornik Racibórz	16.03.2026	20.10.2026	nie	nie
17	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia	Naprawa i konserwacja sieci piezometrów w sąsiedztwie zbiornika Racibórz i polderu Buków	Naprawa i konserwacja sieci piezometrów okalającej zbiornik Racibórz oraz polder Buków - wymiana niesprawnych piezometrów wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej i uzyskaniem wymaganych zgód, odmulenie, naprawa zamknięć, oznakowanie)	16.03.2026			
18	Gliwice	ZZ Gliwice	wodzisławski	Lubomia	Naprawa drogi z płyt ażurowych na polderze Buków - droga przy stopie skarpy odpowietrznej zapory prawobrzeżnej w km 8+050 do 8+700	Naprawa nawierzchni drogi z płyt ażurowych - przełożenie płyt na podbudowie z kruszywa wraz z wymianą płyt uszkodzonych oraz poprawa poboczy	16.03.2026	20.10.2026	nie	nie
19	Gliwice	ZZ Gliwice	wodzisławski	Lubomia	Naprawa drogi serwisowej na koronie wału działowego polderu Buków	Uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi serwisowej wraz z zagęszczeniem	16.03.2026	20.10.2026	nie	nie
20	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Krzyżanowice, Lubomia	Wymiana łat wodowskazowych na obiektach zbiornika Racibórz Dolny w związku z zmianą układu odniesienia z PL-KRON86-NH na PL-EVRF 2007-NH	Dostosowanie łat wodowskazowych do obowiązującego układu wysokościowego - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (dziennik ustaw 2019 r. poz. 2494)	16.03.2026	20.10.2026	nie	nie
21	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Pyskowice	Prace utrzymaniowe z udrożnieniem wlotu rzeki Drama do zbiornika wodnego Dzierżno Małe w km 2+700 - 2+900, m. Pyskowice	koszenie skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, hakowanie roślinności, wycinka zakrzaczeń, usuwanie zatorów	16.03.2026	25.05.2026	nie	nie
22	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Rudziniec, Toszek	Remont oraz konserwacja zasuw budowli przelewowo upustowej ZW Słupsko	Remont oraz konserwacja zasów	16.03.2026	06.07.2026	nie	nie
23	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Rudziniec, Toszek	Remont rowu opaskowego na zaporze czołowej ZW Słupsko	Remont rowu opaskowego	16.03.2026	24.05.2026	nie	nie

24	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Pyskowice	Wymiana rynien na budynku górnym oraz dolnym upustów lewarowych zbiornika wodnego Dzierżno Małe	Wymiana rynien	16.03.2026			
25	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Rudziniec, Toszek	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Słupsko	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów	24.02.2026	22.06.2026	nie	nie
26	Gliwice	ZZ Gliwice	tarnogórski	Zbrosławice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na włocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Świętoszowice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów	24.02.2026	22.06.2026	nie	nie
27	Gliwice	ZZ Gliwice	Katowice, Ruda Śląska, gliwicki, mikołowski	Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowice, Mikołów	Dwukrotne usuwanie Barszczu Sosnowskiego z koryta rzeki Kłodnicy i cieku Promna w m. Katowice, Ruda Śląska, Paniówki, Mikołów, gm. Katowice, Ruda Śląska, Gierałtowice, Mikołów	Usuwanie Barszczu Sosnowskiego	05.03.2026	30.10.2026	nie	nie
28	Gliwice	ZZ Gliwice	Gliwice	Gliwice	Prace utrzymaniowe wałów rzeki Kłodnicy w km 44+230-45+164 - m. Gliwice, 49+305-50+201 - m. Gliwice (2)	Koszenie wałów, wycinka drzew i zakrzaczeń	19.03.2026	31.10.2026	nie	nie
29	Gliwice	ZZ Gliwice	Zabrze, Ruda Śląska	Zabrze, Ruda Śląska	Prace utrzymaniowe wałów rzeki Bytomki w km 9+282-10+160 - m. Zabrze, 10+773-12+291 - m. Ruda Śląska (2)	Koszenie wałów, wycinka zakrzaczeń, zabudowa lokalnych wyrw w korpusie wału	19.03.2026	31.10.2026	nie	nie
30	Gliwice	ZZ Gliwice	głubczycki	Branice	Koszenie wałów rz. Opawy w km 0+000-8+200 (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	15.09.2026	nie	nie
31	Gliwice	ZZ Gliwice	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle	Koszenie wałów rzeki Odry (wały szczątkowe prawostronne na dł. 11,0 km; lewostronne na dł. 17,8 km) wraz z oczyszczeniem przepustów wałowych w gm. Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	15.10.2026	nie	nie
32	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, kędzierzyńsko - kozielski	Racibórz, Rudnik, Cisek	Koszenie lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 52+700-57+052 w m. Racibórz, w km. 58+000-59+100 w m. Brzeźnica, w km. 59+100-63+300 w m. Łubowice, Grzegorzowice, w km. 63+300-66+500 w m. Grzegorzowice, Lasaki, w km 66+500-67+000 w m. Miejsce Odrzańskie, w km 67+000-71+000 w w m. Podlesie, w km 71+000-77+000 w m. Przewóz, w km 77+000-80+300 w m.Roszowicki Las wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	15.10.2026	nie	nie
33	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 52+000-54+252 na obrębie Ostróg oraz lewostronnego wału Kanału ULGA w km. 1+000-7+547 na obrębie Płonia i Ostróg oraz wałów szczątkowych na terenie miasta Racibórz o dł.3,085 km wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	15.10.2026	nie	nie
34	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz, Nędza, Kuźnia Raciborska	Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego Kanału ULGA w km. 4+000-7+500 na obrębie Markowice oraz rzeki Odry w km. 55+000-65+250 w m. Łęg, Ciechowice, w km. 65+250-66+000 w m.Turze, w km. 66+000-71+600 w m.Turze, Ruda oraz wału zamykającego rz. Odry na dł. 118 m wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	15.10.2026	nie	nie
35	Gliwice	ZZ Gliwice	kędzierzyńsko - kozielski	Bierawa	Koszenie prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Odry w km. 71+500-72+000 w m. Księża Łąka, w km.76+000-78+000 w m. Lubieszów, w km. 78+000-82+000 w m. Bierawa wraz z udrożnieniem przepustów wałowych na wszystkich odcinkach (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	15.10.2026	nie	nie
36	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Nędza	Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych rzeki Suminy, km 0+000-3+040, m. Turze, Nędza, gm. Kuźnia Raciborska, Nędza (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	16.10.2026	nie	nie
37	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Nędza, Kuźnia Raciborska	Koszenie wałów przeciwpowodziowych rzeki Rudy, wał lewy w km 0+000-3+455, wał prawy w km 0+000-3+255 (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	16.10.2026	nie	nie
38	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Knurów	Koszenie obustronnych wałów przeciwpowodziowych cieku Knurówka w km 0+000-0+970, m. Knurów (2)	Koszenie wałów, zakrzaczeń	19.03.2026	16.10.2026	nie	nie
39	Gliwice	ZZ Gliwice	Gliwice, Zabrze	Gliwice, Zabrze	Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji - Nadzór Wodny Gliwice	Wykonanie dokumentacji	06.02.2026	06.07.2026	nie	nie

40	Gliwice	ZZ Gliwice	Zabrze, gliwicki	Zabrze, Gierałtowice	Wykonanie ekspertyzy stanu lewego wału rzeki Kłodnicy w km 57+590-57+900 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału	Wykonanie dokumentacji	11.02.2026	12.07.2026	nie	nie
41	Gliwice	ZZ Gliwice	kędzierzyńsko-kozielski	Bierawa, Cisek, Kędzierzyn-Koźle	Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji - Nadzór Wodny Kędzierzyn-Koźle	Wykonanie dokumentacji	06.02.2026	09.07.2026	nie	nie
42	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Krzyżanowice, Racibórz	Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji na terenie Nadzoru Wodnego Racibórz - wał rzeki Odry w km 20+000-21+570 w m.Chałupki, w km 51+500-52+212 w m. Racibórz, w km 52+000-54+252 w m. Racibórz obręb Ostróg	Wykonanie dokumentacji	06.02.2026	26.07.2026	nie	nie
43	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Rudnik	Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego suchych zbiorników przeciwpowodziowych będących w administracji PGW WP na terenie Nadzoru Wodnego Racibórz - K-2 w km 5+565, K-3 w km 4+000, K-5 w km 1+760 na terenie gminy Rudnik	Wykonanie dokumentacji	06.02.2026	26.07.2026	nie	nie
44	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, gliwicki	Nędza, Knurów	Ocena i kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych będących w administracji - Nadzór Wodny Rybnik	Wykonanie dokumentacji	06.02.2026	26.07.2026	nie	nie
45	Gliwice	ZZ Gliwice	cieszyński	Cieszyn	Odcinkowa konserwacja rzeki Olzy w km 33+500 - 38 +500 na terenie gminy Cieszyn	Koszenie skarp i dna, hakowanie roślinności korzeniącej się w dnie, wycinka zakrzaczeń, usuwanie zatorów	07.04.2026	21.08.2026	nie	nie
46	Gliwice	ZZ Gliwice	Zabrze, gliwicki	Zabrze, Gierałtowice	Wykonanie ekspertyzy stanu prawego wału rzeki Kłodnicy w km 57+072÷57+406 w m. Zabrze, Przyszowice, gm. Zabrze, Gierałtowice wraz z projektem wykonawczym na usunięcie nieprawidłowości stanu wału	Wykonanie dokumentacji	11.02.2026	12.07.2026	nie	nie
113	Gliwice	ZZ Katowice	Tychy	Tychy	Wykonanie konserwacji wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie rzeki Gostynki w km: lewy wał 13+011 - 14+322, prawy wał 12+926-14+243 wraz z rzeką w km 13+065-14+415 w gm. Tychy - (rozmiar rzeczowy: wał 2,628 km, rzeka: 1,35)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu	26.03.2026			
102	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Miedźna	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-2+650, 0+000-0+477,1+400-2+950, 0+000-1+248, m. Góra, gm. Miedźna - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 5,925 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	14.04.2026			
103	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Miedźna	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+816, 0+816-4+186, m. Wola, gm. Miedźna - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 4,186 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	14.04.2026			
100	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Wisły w km 0+000-0+575, 0+575-1+400, 0+000-3+064, 0+000-1+450, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 5,914 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	14.04.2026			
51	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,998 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 6,998 km w m. Zabrzeg, Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,998 km)	11.03.2026			
52	Gliwice	ZZ Katowice	bielski, oświęcimski	Bestwina, Wilamowice, Brzeszcze, Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały cieku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wał cieku Łękawka dł. 0,370 km w m. Dankowice gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Małej Wisły na łącznej dł. 14,682 km w m. Kaniów, gm. Bestwina, m. Dankowice, gm. Wilamowice, m. Jawiszowice, Brzeszcze, gm. Brzeszcze, m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wały cieku Harmężówka na łącznej dł. 2,800 km w m. Harmęże, gm. Oświęcim oraz wał cieku Łękawka dł. 0,370 km w m. Dankowice gm. Wilamowice (rozmiar rzeczowy 17,852 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	11.03.2026			
49	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Jasienica, Czechowice-Dziedzice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Iłownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzi ce, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km, m. Landek, Iłownica, Roztropice, gm. Jasienica, m. Czechowice-Dziedzi ce, Ligota, Bronów, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 24,972 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	11.03.2026			
54	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Wilamowice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m.Dankowice, gm.Wilamowice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m.Dankowice, gm.Wilamowice	24.02.2026	01.06.2026	nie	nie

55	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Jasienica, Czechowice-Dziedzice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km m.Landek, Iłownica, Roztropice, gm.Jasienica, m.Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm.Czechowice-Dziedzice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV rzeki Iłownicy na łącznej dł. 24,972 km m.Landek, Iłownica, Roztropice, gm.Jasienica, m.Czechowice-Dziedzice, Ligota, Bronów, gm.Czechowice-Dziedzice	24.02.2026	01.07.2026	nie	nie
56	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Ligockiego na łącznej dł.1,140 km w m.Ligota gm.Czechowice-Dziedzice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Ligockiego na łącznej dł.1,140 km w m.Ligota gm.Czechowice-Dziedzice	24.02.2026			
57	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Wilamowice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wału przeciwpowodziowego klasy IV cieku Łękawka na dł.0,370 km w m.Dankowice gm.Wilamowice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wału przeciwpowodziowego klasy IV cieku Łękawka na dł.0,370 km w m.Dankowice gm.Wilamowice	24.02.2026			
58	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Wapienickiego na łącznej dł.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice gm.Czechowice-Dziedzice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy IV cieku Wapienickiego na łącznej dł.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice gm.Czechowice-Dziedzice	24.02.2026	11.06.2026	nie	nie
59	Gliwice	ZZ Katowice	oświęcimski	Brzeszcze	Remont korpusu wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 3+350 - 3+550 w m. Brzeszcze, gm. Brzeszcze	Remont korpusu wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w km 3+350 - 3+550 w m. Brzeszcze, gm. Brzeszcze	17.03.2026	31.07.2026	nie	tak
60	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Pogórzanka w km 0+200 - 0+430 w m.Skoczów oraz w km 3+650 - 3+850 w m.Pogórze, gm. Skoczów (rozmiar rzeczowy 0,430 km)	Wykonanie robót utrzymaniowych w korycie cieku Pogórzanka w km 0+200 - 0+430 w m.Skoczów oraz w km 3+650 - 3+850 w m.Pogórze, gm. Skoczów (rozmiar rzeczowy 0,430 km)	16.04.2026	08.11.2026	nie	tak
61	Gliwice	ZZ Katowice	Bielsko-Biała	Bielsko-Biała	Remont zapory przeciwrumowiskowej na cieku Wapienickim w km 14+830 w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała w formule zaprojektuj i wybuduj	Remont zapory przeciwrumowiskowej na cieku Wapienickim w km 14+830 w m. Bielsko-Biała gm. Bielsko-Biała w formule zaprojektuj i wybuduj	14.04.2026	09.11.2026	nie	tak
62	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice	Ocena techniczna stanu technicznego przepustu w km 0+767 prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w miejscowości Czechowice-Dziedzice, pow.bielski, województwo śląskie	Ocena techniczna stanu technicznego przepustu w km 0+767 prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Małej Wisły w miejscowości Czechowice-Dziedzice, pow.bielski, województwo śląskie	18.02.2026	08.05.2026	nie	nie
63	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia Jazu pietrzącego w m.Harbutowice gm. Skoczów	Wykonanie oceny stanu technicznego jazów admiministrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działa Nadzoru Wodnego w Skoczowie	24.02.2026	13.07.2026	nie	nie
64	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia Jazu pietrzącego w m.Kiczyce gm. Skoczów	Wykonanie oceny stanu technicznego jazów admiministrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działa Nadzoru Wodnego w Skoczowie	24.02.2026	13.07.2026	nie	nie
65	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Wisła	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia Jazu pietrzącego w m.Wisła gm. Wisła	Wykonanie oceny stanu technicznego jazów admiministrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działa Nadzoru Wodnego w Skoczowie	24.02.2026	13.07.2026	nie	nie
66	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Strumień	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 57+200-59+668, m. Zabłocie, gm. Strumień wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 2,468 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
67	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Strumień, Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 63+285-73+744, m. Drogomyśl, Ochaby, Kiczyce, Skoczów, Harbutowice, gm. Strumień, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 10,459 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
68	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna, Ustroń	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 74+059-80+594, m. Górki Wielkie, Lipowiec, Hermanice, gm. Brenna, Ustroń wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 6,490 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
69	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 70+376-71+903, m. Skoczów, gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 1,527 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
70	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 69+343-70+005, m. Wiślica, gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 0,662 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
71	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 63+085-68+890, m. Ochaby, Wiślica, gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 6,052 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie

72	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów, Ustroń	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Mała Wisła klasy III w km rz. 72+292-79+770, m. Harbutowice, Lipowiec, Hermanice, gm. Skoczów, Ustroń wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 7,479 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
73	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna, Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Brennica klasy III w km rz. 0+040-2+403, m. Górki Wielkie, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 2,323 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
74	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna, Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Brennica klasy III w km rz. 3+310-7+200, m. Górki Wielkie, Górki Małe, Brenna, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 3,890 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026			
75	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna, Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia prawobrzeżnego wału rz. Brennica klasy III w km rz. 7+830-12+070, m. Brenna, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 4,240 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026			
76	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna, Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewobrzeżnego wału rz. Brennicy klasy III w km rz. 0+064-12+070, m. Górki Małe, Górki Wielkie, Brenna, gm. Brenna, Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 12,003 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	14.08.2026	nie	nie
77	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Strumień, Dębowiec	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów potoku Knajka klasy IV w m. Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Dębowiec w gm. Strumień, Dębowiec wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 10,227 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	01.08.2026	nie	nie
78	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów potoku Lewobrzeżna Młynówka Kiczycka klasy IV w m. Ochaby Wielkie w gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: wał 0,870 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Skoczowie	17.03.2026	01.08.2026	nie	nie
79	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Strumień	Ocena Stanu technicznego i kontrola 5-letnia stopni wodnych na rzece Wiśle w m. Drogomyśl gm. Strumień wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego stopni wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	24.02.2026	13.07.2026	nie	nie
80	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Skoczów	Ocena Stanu technicznego i kontrola 5-letnia stopni wodnych na rzece Wiśle w m. Wiślical gm. Skoczów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego stopni wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	24.02.2026	13.07.2026	nie	nie
81	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna	Ocena Stanu technicznego i kontrola 5-letnia stopni wodnych na rzece Mała Wisełka w m. Górki Małel gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego stopni wodnych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	24.02.2026	13.07.2026	nie	nie
82	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Wschodnica w km. 0+640 w m. Górki Wielkie gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu techniczego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
83	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Brenna	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Wschodnica w km 1+030 w m. Górki Wielkie gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu techniczego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
84	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+300 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu techniczego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
85	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+365 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu techniczego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
86	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+510 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu techniczego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie

87	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+575 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
88	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+795 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
89	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Rzeczyca w km 0+980 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
90	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Cisówka w km 0+430 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
91	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Cisówka w km 2+550 w m. Cisownica gm. Goleszów wraz z wykonaniem protokołu 5- letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
92	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Goleszów	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia zapór przeciwrumowiskowych na rzece Hołcyna w km 0+814 w m. Brenna gm. Brenna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego	Wykonanie oceny stanu technicznego zapór przeciwrumowiskowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach- obszar działania Nadzoru Wodnego w Skoczowie	05.03.2026	19.07.2026	nie	nie
93	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński	Strumień, Skoczów, Brenna, Dębowiec, Goleszów, ustroń, Wisła, Istebna	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Skoczowie	Wycinka i pielęgnacja drzew na terenie Nadzoru Wodnego w Skoczowie	27.04.2026			
94	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy III, IV w km rz. 29+850-30+400, 34+750-36+400, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 2,025 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie	27.04.2026	29.09.2026	nie	nie
95	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Pszczyna	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy III w km rz. 28+900-29+850, m. Rudoltowice, gm. Pszczyna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,650 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie	27.04.2026	29.09.2026	nie	nie
96	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Miedźna, Pszczyna	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy III w km rz. 26+400-26+800, m. Grzawa, Rudoltowice, gm. Miedźna, Pszczyna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,398 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie	27.04.2026	29.09.2026	nie	nie
97	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Miedźna	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Wisły klasy IV w km rz. 9+770-10+580, m. Wola, gm. Miedźna wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,816 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie	27.04.2026	29.09.2026	nie	nie
98	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński	Bojszowy	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego wału rz. Pszczynki klasy III w km rz. 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 0,788 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie	27.04.2026	29.09.2026	nie	nie
99	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia lewego i prawego wału cieku Goczałkowickiego klasy IV (wał lewy w km cieku 0+000-0+750, wał prawy w km cieku 0+000-0+590), m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój wraz z wykonaniem protokołu 5-letniego i rocznego (rozmiar rzeczowy: 1,340 km)	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicch - obszar działania Nadzór Wodny w Pszczynie	27.04.2026	29.09.2026	nie	nie
47	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice, Bestwiona	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dl.6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy dl.6,000 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rzeki Białej na łącznej dl.6,000 km, m. Czechowice-Dziedzice, gm. Czechowice-Dziedzice, m. Kaniów, gm. Bestwina (rozmiar rzeczowy dl.6,000 km)	11.03.2026			
48	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego na łącznej dl.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 10,500 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Wapienickiego na łącznej dl.10,500 km w m.Ligota, Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 10,500 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	11.03.2026			

50	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Czechowice-Dziedzice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dl. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku Ligockiego na łącznej dl. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Jasienickiego na łącznej dl. 5,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice oraz wały przeciwpowodziowe cieku Ligockiego na łącznej dl. 1,140 km w m. Ligota, gm. Czechowice-Dziedzice (rozmiar rzeczowy 6,280 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	11.03.2026			
104	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Goczałkowickiego w km 0+000-0+590, 0+000-0+750 wraz z korytem cieku w km 0+000-0+750, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: wał: 1,340 km, ciek: 0,750 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych i cieku bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	14.04.2026			
53	Gliwice	ZZ Katowice	oświęcimski, bielski	Brzeszcze, Wilamowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Dankówka na łącznej dl. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku Farackiego na dl. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe cieku Dankówka na łącznej dl. 5,625 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze, m. Dankowice, gm. Wilamowice oraz wał cieku Farackiego na dl. 0,500 km w m. Jawiszowice, gm. Brzeszcze (rozmiar rzeczowy 6,125 km) wraz z odcinkowym koszeniem skarp cieku	11.03.2026			
101	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Pszczyna	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Wisły w km 0+000-0+650, m. Rudołtowice, gm. Pszczyna - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,650 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	14.04.2026			
105	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński	Bojszowy	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wał przeciwpowodziowy rzeki Pszczynki w km 0+000-0+788, m. Jedlina, gm. Bojszowy - jednokrotne koszenie (rozmiar rzeczowy: 0,788 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych bedących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	14.04.2026			
179	Gliwice	ZZ Katowice	Jaworzno	Jaworzno	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Kozi Bród w km 0+000 – 23+300 w m. Jaworzno, gm. Jaworzno, pow. Jaworzno, woj. śląskie, w m. Góry Luszowskie, Siersza, Myślachowice, czyżówka, Płoki gm. Trzebinia, pow. chrzanowski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	01.04.2026	19.07.2026		
123	Gliwice	ZZ Katowice	olkuski, Dąbrowa Górnicza	Bolesław, Dąbrowa Górnicza	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała w km 5+100-6+600 w m. Błędów, gm. Dąbrowa Górnicza, pow. Dąbrowa Górnicza, woj. śląskie i w m. Laski gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie i c. Sztolnia Ponikowska w km 0+000-3+973 w m. Laski, Kolonia, Bolesław, Hutki, gm. Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	01.04.2026	03.06.2026	nie	tak
122	Gliwice	ZZ Katowice	olkuski	Klucze, Wolbrom	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała Przemsza w km 50+100-55+379 w m. Klucze, Ryczówek Golczowice, gm. Klucze i w km 64+090-74+495 w m. Chrząstowice, Gołaczewy, Zarzecze, Kaliś, Wolbrom, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	01.04.2026	19.06.2026	nie	tak
110	Gliwice	ZZ Katowice	oświęcimski	Oświęcim	Ocena stanu technicznego prawostronnego obwałowania: rzeki Wisy w km 6+680-7+340, 0+000-1+435 z wałem zamykającym; cieku Pławianka: lewy 0+000 - 0+716, prawy 0+000-0+650 w gm. Oświęcim - kl. III	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzór Wodny w Bieruniu	12.02.2026	06.07.2026	nie	nie
111	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński, Katowice Mysłowice, Tychy	Bieruń, Imielin, Katowice, Mysłowice, Tychy,	Wycinka drzew na obszarze działania Nadzoru Wodnego w Bieruniu	Wycinka drzew na obszarze administrowanym przez Zarząd Zlewni w Katowicach, Nadzór Wodny w Bieruniu z rzeki Mlecznej, z cieku Kosztowskiego oraz z cieku Imielinka w m. Katowice, Imielin, Mysłowice	25.03.2026	05.08.2026	nie	tak
112	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński, Tychy, Katowice	Bieruń, Tychy, Katowice	Remont przepustów obustronnego obwałowania rzeki Mlecznej w m. Tychy, Katowice	Usuniecie nieprawidłowości stanu technicznego obwałowania rzeki Gostynki zgodnie z decyzją nakazową GINB z dnia 03.04.2024r., znak: WINB-WI.7741.19.2021.MB1 (TERMIN DO 31.12.2025) oraz obwałowania rzeki Mlecznej zgodnie z decyzją nakazową ŚWINB nr 120/22 z dnia 07.10.2022 r, znak: WINB-WI,7741,37,2021,MB1 (TERMIN DO 31.12.2026)	20.04.2026	Dla podstawowego: 02.09.2026 Z prawem opcji: 01.11.2026		
108	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński, pszczyński	Strumień, Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek ZK wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji drzew i urządzeń w jego korycie, m. Zabłocie, Strumień, Goczałkowice-Zdrój, gm. Strumień, Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie prac utrzymaniowych oraz inwentaryzacji drzew i urządzeń w korycie cieków adminstrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	29.04.2026			
107	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński, pszczyński	Chybie, Strumień, Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek MZ-II wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji drzew i urządzeń w jego korycie, m. Mnich, Zabłocie, Goczałkowice-Zdrój, gm. Chybie, Strumień, Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie prac utrzymaniowych oraz inwentaryzacji drzew i urządzeń w korycie cieków adminstrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	29.04.2026			
106	Gliwice	ZZ Katowice	cieszyński, pszczyński	Chybie, Strumień, Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek MZ-I wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji drzew i urządzeń w jego korycie, m. Mnich, Zabłocie, Goczałkowice-Zdrój, gm. Chybie, Strumień, Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie prac utrzymaniowych oraz inwentaryzacji drzew i urządzeń w korycie cieków adminstrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	29.04.2026			

182	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Jasienica, Czechowice-Dziedzice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Międzyrzecki w km 0+000 – 0+200, 0+650 – 1+510, 1+600 - 2+280, 2+340 – 2+700 oraz 3+000 -3+583 m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica (rozmiar rzeczowy 2,683 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Międzyrzecki w km 0+000 – 0+200, 0+650 – 1+510, 1+600 - 2+280, 2+340 – 2+700 oraz 3+000 -3+583 m. Międzyrzecze Górne gm. Jasienica (rozmiar rzeczowy 2,683 km)	31.03.2026			
117	Gliwice	ZZ Katowice	będziński, Dąbrowa Górnicza	Siewierz, Dąbrowa Górnicza, Psary, Będzin	Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Czarnej Przemszy poniżej Zb. Przeczyce wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice	Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane	17.03.2026	10.09.2026	nie	nie
118	Gliwice	ZZ Katowice	będziński, tarnogórski, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec	Bobrowniki, Piekary Śląskie, Wojkowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec	Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Brynicy poniżej Zb. Kozłowa Góra wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice	Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane	17.03.2026	10.09.2026	nie	nie
119	Gliwice	ZZ Katowice	Dabrowa Górnicza, będziński	Dąbrowa Górnicza, Siewierz	Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Trzebyczki wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice	Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane	17.03.2026	10.09.2026	nie	nie
120	Gliwice	ZZ Katowice	będziński	Wojkowice, Bobrowniki	Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Jaworznik wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice	Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane	17.03.2026	12.08.2026	nie	nie
121	Gliwice	ZZ Katowice	będziński	Wojkowice, Psary	Ocena 5-letnia oraz 1-roczna i kontrola stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych rzeki Wielonka wraz z Protokołem będących w administracji NW Katowice	Opracowanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, o której mowa ww. ustawach Prawo wodne i Prawo budowlane	17.03.2026	12.08.2026	nie	nie
109	Gliwice	ZZ Katowice	pszczyński	Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Goczałkowicki wraz z przeprowadzeniem inwentaryzacji wylotów w km cieku 0+820-4+019, m. Goczałkowice-Zdrój, gm. Goczałkowice-Zdrój	Wykonanie prac utrzymaniowych oraz inwentaryzacji wylotów w korycie cieków adminstrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach, obszar działania Nadzoru Wodnego w Pszczynie	29.04.2026			
180	Gliwice	ZZ Katowice	olkuski	Bukowni, Bolesław	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Warwas w km 3+000 - 3+050 i 4+100 - 7+053 na terenie gminy Bukowno, Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	02.04.2026	16.06.2026	nie	tak
178	Gliwice	ZZ Katowice	Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec	Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Jamki w km 0+000 - 5+315 w m. Strzemieszyce Wielkie, Sosnowiec, gm. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, woj. Śląskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	01.04.2026	19.07.2026		
125	Gliwice	ZZ Katowice	będziński, chrzanowski, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, olkuski, zawierciański	Sławków, Chrzanów, Trzebinia, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Sosnowiec, Wolbrom, Klucze, Olkusz, Bukowno, Bolesław, Trzyciąż, Łazy	Wycinka, pielęgnacja drzew i krzewów na terenie działania NW w Olkuszu wraz z odwozem drewna na plac składowy oraz nasadzeniami zastępczymi	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	17.03.2026	01.07.2026	nie	tak
126	Gliwice	ZZ Opole	Opole, Opolski	Opole, Prószków	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli- wał lewy rz. Odry w km 135+000- 148+000 (km wału 0+000-13+700), m. Zimnice Wielkie, Opole-Wójtowa Wieś , gm. Opole, Prószków	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej	09.03.2026	01.10.2026	nie	nie
127	Gliwice	ZZ Opole	Opole, Opolski	Dobrzeń Wielki	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli- wał prawy rz. Odry w km 162+800- 170+000 (km wału 0+000-6+400), m. Chróścice, gm. Dobrzeń Wielki	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej	09.03.2026	01.10.2026	nie	nie
128	Gliwice	ZZ Opole	Opole, Opolski	Popielów	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli- wał prawy rz. Odry w km 169+500- 179+000 (km wału 0+000-8+100), m. Rybna- Stare Siołkowice, gm. Popielów	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej	09.03.2026	01.10.2026	nie	nie
129	Gliwice	ZZ Opole	Brzeski	Lewin Brzeski	Zabudowa nor zwierzęcych na wałach na terenie ZZ Opole	Zabudowa nor zwierzęcych w konstrukcji wału	19.03.2026	30.04.2026	nie	nie
130	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Szybowicki km: 3+000 - 8+000 m. Szybowice gm. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 5,000 km)	Koszenie porostów, wycinka zakrzaczeń, odmulenie, usuwanie zatorów, kosze siatkowo kamienne, mechaniczne koszenie porostów	09.04.2026	10.07.2026	nie	nie
131	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Potok Dębowiecki km: 0+030 -2+500 m. Łąka Prudnicka, gm. Prudnik (rozmiar rzeczowy: 2,47 km)	Koszenie porostów, wycinka zakrzaczeń,hakowanie, usuwanie zatorów,	09.04.2026	07.09.2026	nie	tak
132	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wau przeciwpowodziowy rz. Prudnik w km rz. 18+000-18+800, m. Prudnik, gm. Prudnik ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
133	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi na rz. Osobłogi w km 1+500-3+200, m. Kierpień-Pisarzowice, ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie

134	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 4+200-5+300, m. Kierpień-Leśniki, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
135	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 6+300-8+000, m. Leśniki-Głogówek, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
136	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowego rz. Złoty Potok w km 1+800-2+800, m. Łąka Prudnicka, gm. Prudnik ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
137	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego Lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 3+430-3+820, m. Łąka Prudnicka, ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
138	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 3+820-4+700, m. Łąka Prudnicka, ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
139	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 4+500-6+000, m. Kierpień-Leśnik, ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
140	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy Kanał Ulgi rz. Osobłogi w km 6+000-8+000, m. Leśnik-Mochów, gm. Głogówek, ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
141	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Prudnik w km 18+200-18+800, m. Prudnik, gm. Prudnik ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
142	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Prudnik w km 19+465-19+650, m. Prudnik, gm. Prudnik ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
143	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 0+000-0+650, m. Prudnik, gm Prudnik, ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
144	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 1+800-2+900, m. Prudnik-Łąka Prudnicka, gm. Prudnik ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
145	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Prudnik	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Złoty Potok w km 3+470-4+240, m. Łąka Prudnicka, gm. Prudnik ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
146	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 17+000 - 17+800, m. Rzepce, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
147	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 14+000-19+000, m. Kierpień, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
148	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 22+000-23+500-19+000, m. Dzierżysławice, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
149	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 19+500-20+500m. Mochów, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
150	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego lewostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 31+700-32+500, m. Racławice Śląskie, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
151	Gliwice	ZZ Opole	prudnicki	Głogówek	Kontrola pięcioletnia stanu technicznego prawostronnego wału przeciwpowodziowy rz. Osobłoga w km 18+600-21+000, m. Głogówek, gm. Głogówek ZZ Opole	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	29.10.2026	nie	nie
152	Gliwice	ZZ Opole	oleski	Dobrodzień	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Myślina w km 14+218-14+990 w m. Dobrodzień, gm. Dobrodzień (zakres rzeczowy: 0,772 km)	Konserwacja rzeki Myślina w km 14+218-14+990 w m. Dobrodzień, gm. Dobrodzień	10.04.2026	do 14.09.2026	tak	nie

153	Gliwice	ZZ Opole	oleski	Zębowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Libawa w km 17+100 – 19+580 w m. Poczołków, gm. Zębowice (zakres rzeczowy: 2,48 km)	Konserwacja rzeki Libawa w km 17+100 – 19+580 w m. Poczołków, gm. Zębowice	10.04.2026	do 14.09.2026	tak	nie
154	Gliwice	ZZ Opole	strzelecki	Izbicko, Strzelce Opolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Jędrynie w km 1+368 – 6+914 w m. Suchodaniec gm. Izbicko, Grodzisko, Kadłub i Jędrynie gm. Strzelce Opolskie (zakres rzeczowy: 5,546 km)	Konserwacja rzeki Jędrynie w km 1+368 – 6+914 w m. Suchodaniec gm. Izbicko, Grodzisko, Kadłub i Jędrynie gm. Strzelce Opolskie	10.04.2026	do 28.09.2026	tak	nie
155	Gliwice	ZZ Opole	oleski	Zębowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Pruskowski w km 0+000 - 11+782 w m. Knieja, Łąka, Zębowice, Prusków, Siedliska, Kadłub Wolny, gm. Zębowice (zakres rzeczowy: 11,782 km)	Konserwacja rzeki Pruskowski w km 0+000 - 11+782 w m. Knieja, Łąka, Zębowice, Prusków, Siedliska, Kadłub Wolny, gm. Zębowice	10.04.2026	do 26.10.2026	tak	tak
156	Gliwice	ZZ Opole	strzelecki, opolski, Opole	Kolonowskie, Ozimek, M. Opole	Kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Strzelce Opolskie	Kontrola 5-letnia stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Strzelce Opolskie	09.03.2026	01.10.2026	nie	nie
157	Gliwice	ZZ Opole	tarnogórski	Kalety	Ocena stanu technicznego obiektu hydrotechnicznego Zielona - zbiornika wodnego Zielona I i zbiornika wodnego Zielona II	Wykonanie oceny stanu technicznego	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
158	Gliwice	ZZ Opole	lubliniecki	Koszęcin	Ocena stanu technicznego zbiornika Dąbrowa	Wykonanie oceny stanu technicznego	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
159	Gliwice	ZZ Opole	tarnogórski, lubliniecki, strzelecki, oleski myszkowski, gliwicki	wszystki gminy na obszarze działania	Usuwanie zatorów oraz tam bobrowych z koryt cieków wodnych na terenie działania NW Tarnowskie Góry	Usuwanie zatorów oraz tam bobrowych z koryt cieków wodnych	09.04.2026	30.11.2026	nie	nie
160	Gliwice	ZZ Opole	tarnogórski	Tarnowskie Góry	Naprawa prawego brzegu cieku Stoła w km 25+750, m. Tarnowskie Góry, woj. śląskie	Prace utrzymaniowe polegające na naprawie brzegu cieku	07.04.2026	28.07.2026	nie	nie
161	Gliwice	ZZ Opole	tarnogórski	Tarnowskie Góry	Prace utrzymaniowe cieku Stoła w km 14+540-26+950, m. Tarnowskie Góry, woj. śląskie	Prace utrzymaniowe koryta cieku polegające m.in. na usuwaniu zatorów, roślinności utrudniającej przepływ z dnia i skarp cieku	14.04.2026	do 28.09.2026	tak	tak
162	Gliwice	ZZ Opole	tarnogórski	Kalety	Prace utrzymaniowe rzeki Małej Panwi w km 103+300-109+600 gm. Kalety, woj. śląskie	Prace utrzymaniowe koryta cieku polegające m.in. na usuwaniu zatorów, roślinności utrudniającej przepływ z dnia i skarp cieku	14.04.2026	do 23.07.2026	tak	tak
163	Gliwice	ZZ Opole	kędzierzyńsko-kozielski	Zdzieszowice	Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Januszkowice (jaz)	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz - OH Januszkowice	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
164	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Opole	Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Wróblin (jaz)	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- jaz - OH Wróblin	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
165	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Opole	Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Groszowice (śluza mała)	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- śluza mała- OH Wróblin	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
166	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Popielów	Wykonanie oceny i kontroli 5- letniej stanu technicznego - OH Zawada (śluza mała i pociągowa)	Wykonanie oceny i kontroli 5-letniej stanu technicznego budowli hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Opolu- śluza mała i pociągowa - OH Zawada	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
167	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Popielów	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, wału rz. Stobrawa w km 0+000 - 2+800 (L=3,09 km) w m. Nowe Kolnie	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
168	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Popielów	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, wału rz.Stobrawa w km 2+800 - 8+400 (L=6,07 km) w m. Stobrawa, Stare Kolnie, gm. Popielów	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
169	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Popielów	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, wału rz.Stobrawa w km 6+100-8+300 (L=3,3 km) w m. Stare Kolnie - Rybna, gm. Popielów	Ocena stanu technicznego wału, przeprowadzenie terenowych badań podłoża i korpusu obwałowań, wykonanie pomiarów geodezyjnych, przeprowadzenie wizji w terenie , opracowanie wyników, sporządzenie przekrojów podłużnych i poprzecznych wałów na podstawie pomiarów, sporządzenie cz. opisowej, graficznej	09.03.2026	05.10.2026	nie	nie
170	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Kluczbork	Wykonanie oceny 5 letniej budowli przeciwpowodziowej, Zbiornika Retencyjnego Kluczbork w m. Ligota Górna, gm. Kluczbork	Przeprowadzienie kontroli 5 letniej	09.03.2026	01.10.2026	nie	nie
171	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Opole	Remont śluzy pociągowej- SW Kąty Opolskie. Etap II	Remont śluzy pociągowej- SW Kąty Opolskie. Etap II	03.04.2026	30.11.2026	nie	nie
172	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Opole	Przeglądy klimatyzacji jazów ZZ Opole	Przeglądy klimatyzacji jazów ZZ Opole	08.04.2026	15.06.2026	nie	nie
173	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Opole	Usuwanie zatorów z cieków na terenie Zarządu Zlewni w Opolu	Usuwanie zatorów z cieków na terenie Zarządu Zlewni w Opolu	09.04.2026	05.06.2026	nie	nie
174	Gliwice	ZZ Opole			Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Wielki Potok km: 1+700 -4+700 m. Pielgrzymów, gm. Głubczyce (rozmiar rzeczowy: 3,000 km)	Wykonanie konserwacji rzeki Wielki Potok km: 1+700 -4+700 m. Pielgrzymów, gm. Głubczyce (rozmiar rzeczowy: 3,000 km)	09.04.2026	26.06.2026	nie	nie
175	Gliwice	ZZ Opole			Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Rudnia km: 0+000 -7+300 m. Kierpień, Pisarzowice, gm. Głogówek, Strzeleczki (rozmiar rzeczowy: 7,300 km)	Wykonanie konserwacji rzeki Rudnia km: 0+000 -7+300 m. Kierpień, Pisarzowice, gm. Głogówek, Strzeleczki (rozmiar rzeczowy: 7,300 km)	09.04.2026	05.10.2026	nie	nie
176	Gliwice	ZZ Opole			Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Prudnik km: 27+430 - 33+380 m. Wierzbiec, Charbielin gm. Prudnik, Głuchołazy (rozmiar rzeczowy: 4,100 km)	Wykonanie konserwacji rzeki Prudnik km: 27+430 - 33+380 m. Wierzbiec, Charbielin gm. Prudnik, Głuchołazy (rozmiar rzeczowy: 4,100 km)	09.04.2026	05.06.2026	nie	nie
177	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Awaryjna naprawa systemu piezometrów zbiornika Racibórz spowodowana niesprawnością baterii w rejestratorach	Naprawa w celu zapewnienia ciągłości odczytów automatycznych sieci piezometrów	16.03.2026	07.02.2026	nie	nie

124	Gliwice	ZZ Katowice	olkuski	Olkusz, Bukowno, Bolesław	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Baba w km 0+000-10+007 w m. Bukowno Miasto, Starczynów gm. Bukowno, m. Bolesław gm. Bolesław, m. Olkusz gm. Olkusz i c. Witeradówka w km 0+250-3+470 w m. Olkusz, Witeradów gm. Olkusz, pow. olkuski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	02.04.2026	19.06.2026	nie	tak
114	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński, oświęcimski	Bieruń, Bojszowy, Oświęcim	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Wisła: lewy wał w km 0+000-7+940 w m. Bieruń, Jedlina, gm. Bieruń, Bojszowy, prawy wał w km 0+000-7+400 i 0+000-1+435 wraz z wałem zamykającym w km 0+000-0+380 w m. Babice, Brzezinka, Pławy, gm. Oświęcim (rozmiar rzeczowy: 17,155 km) - I koszenie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu	26.03.2026			
115	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński, oświęcimski	Bieruń, Chełmek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: rzeka Przemsza: prawy wał w km 0+000-1+450 w m. Bieruń, gm. Bieruń, lewy wał w km 0+000-4+020 w m. Gorzów, gm. Chełmek (rozmiar rzeczowy: 5,470 km) - I koszenie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu	26.03.2026			
181	Gliwice	ZZ Katowice	Tychy	Tychy	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego prawostronnego obwałowania rz. Gostynki w km 12+432-14+243, m. Tychy w formule "zaprojektuj i buduj"	Usunięcie nieprawidłowości stanu technicznego prawostronnego obwałowania rz. Gostynki w km 12+432-14+243, m. Tychy w formule "zaprojektuj i buduj"	27.04.2026			
116	Gliwice	ZZ Katowice	bieruńsko-lędziński	Bieruń	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów p.powodz.: obustronne obwałowanie cieku Goławieckiego w km 0+000-1+100 wraz z ciekiem w km 0+000-1+557 w m. Bieruń - Czarnuchowice, gm. Bieruń (rozmiar rzeczowy: ciek 1,557 km, wał 2,200 km) - I koszenie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowdziowych będących w administracji Zarządu Zlewni w Katowicach, Nadzoru Wodnego w Bieruniu	26.03.2026			
183	Gliwice	ZZ Opole	Opole	Opole	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Olszynka w km 0+000- 2+780, m. Opole - Wójtowa Wieś, gm. Opole	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	26.09.2026	nie	nie
184	Gliwice	ZZ Opole	Opole	Opole	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Kanał Półwieś w km 0+000- 4+410, m. Opole-Półwieś, gm. Opole wraz z konserwacją rowu R-A	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	26.09.2026	nie	nie
185	Gliwice	ZZ Opole	Opole, Opolski	Opole, Prószków	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Kanał Winów- Folwark w km 0+000- 7+350, m. Opole- Winów, Folwark, Chrzowice, gm. Opole, Prószków	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	24.10.2026	nie	nie
186	Gliwice	ZZ Opole	Krapkowicki	Gogolin	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Abisynia w km 0+000-3+106, m. Chorula, Malnia, gm. Gogolin	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów, zabudowa wyrw	25.03.2026	26.09.2026	nie	nie
187	Gliwice	ZZ Opole	Brzeski	Lewin Brzeski	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Dożyna w km 0+000-3+100, m. Golczowice, gm. Lewin Brzeski	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	24.10.2026	nie	nie
188	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Dąbrowa	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Prószkówka w km 0+000-7+100, m. Narok, Niewodniki, Żelazna, gm. Dąbrowa	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	24.10.2026	nie	nie
189	Gliwice	ZZ Opole	Opolski, Opole	Opole, Dobrzeń Wielki	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): Kanał Stacji Pomp w km 0+000- 4+560, m. Opole, Dobrzeń Mały, gm. Opole, Dobrzeń Mały wraz z konserwacja kanału odpływowego z Pompowni Dobrzeń	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	26.09.2026	nie	nie
190	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Prószków	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Boguszanka w km 0+000-9+150, m. Chrzowice, Boguszyce, Zimnice Wielkie, gm. Prószków	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	25.03.2026	24.10.2026	nie	nie
191	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Tarnów Opolski	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Struga w km 0+000-2+240, m. Przywory, gm. Tarnów Opolski	Wykonanie konserwacji cieku polegającej na: wykoszeniu porostów ze skarp, mechanicznym koszeniu dna, wycince zakrzaczeń oraz usuwaniu zatorów.	13.04.2026	24.10.2026	tak	nie
192	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Prószków	Zabudowa nory zwierzęcej na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry Opole Zimnice Wielkie w km 11+650 w miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków	Zabudowa nory zwierzęcej na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry Opole-Zimnice Wielkie w km 11+650 w miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków	28.05.2026	30.06.2026	nie	nie
193	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Kluczbork	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Stobrawa w km 58+200 - 61+380 w m. Kluczbork, gm. Kluczbork	Udrożnienie rzeki, dwukrotne koszenie brzegów rzeki, wywóz wydobytego materiału, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
194	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Kluczbork	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Stara Stobrawa w km 1+464 - 5+974 w m. Kluczbork, gm. Kluczbork i rz. Miejski w km 0+000 - 0+240, 1+330 - 1+760, 2+550 - 2+580 w m. Kluczbork, gm. Kluczbork	Udrożnienie rzeki, dwukrotne koszenie brzegów rzeki, wywóz wydobytego materiału, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
195	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Wołczyn	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Wołczynka w km 4+720 - 6+690 oraz rz. Pod Lasem w km 0+000-3+770 w m. Wołczyn, gm. Wołczyn	Udrożnienie rzeki, dwukrotne koszenie brzegów rzeki, wywóz wydobytego materiału	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
196	Gliwice	ZZ Opole	kluczborski	Wołczyn	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Szyrobancka Woda w km 6+000-12+170 mb w m.Szum - Wierzchy-Markotów Duży, gm.Wołczyn	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów rzeki, prace ręczne na obszarach chronionych siedlisk, udrożnienie przepustów, przepustozastawek, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	nie

197	Gliwice	ZZ Opole	kluczborski	Kluczbork	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Baryczka w km 0+000-5+300 w m. Smardy Górne - Czaple Stare, gm. Kluczbork	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów rzeki, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
198	Gliwice	ZZ Opole	kluczborski	Kluczbork	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Stobrawa w km 62+980-64+140 w m.Chocianowice gm. Lasowice Wielkie - m.Bąków gm. Kluczbork	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów rzeki, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
199	Gliwice	ZZ Opole	kluczborski	Kluczbork	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Stobrawa km 49+500-58+200 w m. Krężel-Krasków-Ligota Dolna gm.Kluczbork	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów rzeki, hakowanie koryta	03.04.2026	28.09.2026	tak	tak
200	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Wołczyn	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Stobrawa w km 43+770-49+500 w m.Wierzchy gm.Wołczyn- m. Krężel gm. Kluczbork	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów rzeki, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
201	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Wołczyn	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Stobrawa w km 40+240-43+577 w m.Szum gm.Wołczyn	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów rzeki, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
202	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Popielów	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Kamionka w km 0+000-6+150 w m. Popielów - Lubienia gm. Popielów	Uudrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów, rozplantowanie urobku, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	nie
203	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Popielów	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Fiszerka w km 0+000-3+875 m.Siołkowice-Popielów, gm.Popielów	Uudrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów, rozplantowanie urobku, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
204	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Wołczyn	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Kanał Szum w km 0+000 - 1+400 w m. Szum, gm. Wołczyn	Uudrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów, rozplantowanie urobku, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	nie
205	Gliwice	ZZ Opole	Namysłowski	Pokój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Paryski w km 0+650-7+420 m.Domaradz-Paryż gm. Pokój	Uudrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów, rozplantowanie urobku, hakowanie koryta	13.02.2026	26.10.2026	tak	tak
206	Gliwice	ZZ Opole	Kluczborski	Kluczbork	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz. Kujakowicki w km 0+000-12+150 w m. Smardy Górne-Kujakowice Górne, gm. Kluczbork	Uudrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów, rozplantowanie urobku, hakowanie koryta	25.03.2026	12.10.2026	tak	tak
208	Gliwice	ZZ Opole	Namysłowski	Pokój	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) - rz.Wilczy w km 0+000-6+000 m. Krzywa Góra gm. Pokój	Udrożnienie rzeki, jednokrotne koszenie brzegów, rozplantowanie urobku, hakowanie koryta	25.03.2026	14.10.2026	tak	nie
209	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Ozimek	Zabudowa nory w wale przeciwpowodziowym w km 0+242 - brzeg "P", długości 1,1 km, rzeka Mała Panew	Zabudowa nory w wale przeciwpowodziowym w km 0+242 - brzeg "P", długości 1,1 km, rzeka Mała Panew	23.04.2026	08.06.2026	nie	nie
210	Gliwice	ZZ Opole	krapkowicki	Gogolin, Krapkowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Sonia w km 0+000-6+000 w m. Obrowiec - Krapkowice, gm. Gogolin, Krapkowice (rozmiar rzeczowy: 6,00km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	14.04.2026	14.09.2026	nie	nie
211	Gliwice	ZZ Opole	strzelecki, krapkowicki	Leśnica, Zdzieszowice	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Padół w km 0+000-11+700 w m. Leśnica - Januszkowice, gm. Leśnica, Zdzieszowice (rozmiar rzeczowy: 11,70km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	14.04.2026	27.10.2026	nie	nie
212	Gliwice	ZZ Opole	krapkowicki	Gogolin	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Wygoda w km 0+000-6+500 w m. Zakrzów - Obrowiec, gm. Gogolin (rozmiar rzeczowy: 6,50km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	14.04.2026	13.10.2026	nie	nie
213	Gliwice	ZZ Opole	kędzierzyńsko-kozielskim, krapkowicki	Pawłowiczki, Reńska Wieś	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): ciek Ligocki w km 12+600-24+490 w m. Ucieszków - Łężce, gm. Pawłowiczki, Reńska Wieś (rozmiar rzeczowy: 11,89km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	14.04.2026	27.10.2026	nie	nie
214	Gliwice	ZZ Opole	tarnogórski	Tarnowskie Góry	Naprawa prawego brzegu cieku Stoła w km 25+750, m. Tarnowskie Góry, woj. śląskie	Prace utrzymaniowe polegające na naprawie brzegu cieku	27.03.2026	28.07.2026	nie	nie
215	Gliwice	ZZ Opole	Głubczycki	Głubczyce	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Wielki Potok km: 1+700 -4+700 m. Pielgrzymów, gm. Głubczyce (rozmiar rzeczowy: 3,000 km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	25.03.2026	26.06.2026	nie	nie
216	Gliwice	ZZ Opole	Prudnicki	Głogówek	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Rudnia km: 0+000 -7+300 m. Kierpień, Pisarzowice, gm. Głogówek, Strzeleczki (rozmiar rzeczowy: 7,300 km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	25.03.2026	05.10.2026	nie	nie
219	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Przegląd systemu czujnika tlenu na obiekcie hydrotechnicznym zbiornika Racibórz Dolny - Upust do Odry Miejskiej	Przegląd systemu czujnika tlenu na obiekcie hydrotechnicznym zbiornika Racibórz Dolny - Upust do Odry Miejskiej	14.05.2025	06.07.2026	nie	nie
222	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Pilchowice	Roboty utrzymaniowe cieku Żernickiego w km 0+000-6+000, gm. Pilchowice	Roboty utrzymaniowe cieku Żernickiego	06.07.2026	18.08.2026	tak	nie
223	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Krzyżanowice	Odcinkowa konserwacja rzeki Psina w km 0+000-8+000 w m. Bieńkowice, gm. Krzyżanowice	Odcinkowa konserwacja rzeki Psina	06.07.2026	30.09.2026	nie	nie
225	Gliwice	ZZ Katowice	Tychy	Tychy	Wykonanie oceny stanu technicznego jazu na rzece Gostynce w km 12+969 w m. Tychy, gm. Tychy	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni w Katowicach - obszar działania Nadzór Wodny w Bieruniu	23.02.2026			
226	Gliwice	ZZ Katowice	będziński	Będzin	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obustronnego obwałowania i koryta rzeki Cz. Przemszy na terenie m. Będzina (rozmiar rzeczowy wały : 7,050 km; nieobwałowane: 5,400 km)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) obustronnego obwałowania i koryta rzeki Cz. Przemszy na terenie m. Będzina (rozmiar rzeczowy wały : 7,050 km; nieobwałowane: 5,400 km)	18.05.2026			
227	Gliwice	ZZ Katowice	Sosnowiec	Sosnowiec	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów rzeki Cz. Przemszy na terenie m. Sosnowiec - powegetacyjne (rozmiar rzeczowy: 3,000 km jednostronnie)	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów rzeki Przemszy na terenie m. Sosnowiec na odcinku 23+500-26+200 (L) oraz 28+550-28+850 (P) - karczowanie i jednokrotne koszenie powegetacyjne wraz z likwidacją nor zwierząt i ubytków (rozmiar rzeczowy: 3,000 km jednostronnie)	18.05.2026			
228	Gliwice	ZZ Katowice	Sosnowiec, Jaworzno	Sosnowiec, Jaworzno	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): wały przeciwpowodziowe rz. Białej Przemszy na łącznej dł. 7,433 km, w m. Sosnowiec, Jaworzno	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	18.05.2026			

229	Gliwice	ZZ Katowice	Sosnowiec	Sosnowiec	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): lewy wał przeciwpowodziowy rz. Bobrek w km 7+715-8+342 w m. Sosnowiec, woj. śląskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) wałów przeciwpowodziowych będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	18.05.2026			
230	Gliwice	ZZ Katowice	Sosnowiec	Sosnowiec	Wykonanie oceny stanu technicznego, stopnia bezpieczeństwa i przydatności do użytkowania wraz z kontrolą 5-letnią lewobrzeżnego wału przeciwpowodziowego rzeki Bobrek w km 7+715 - 8+342 w m	Wykonanie oceny stanu technicznego wałów przeciwpwodziowych administrowanych przez Zarząd Zlewni Katowice - obszar działania Nadzór Wodny Olkusz	23.02.2026			
231	Gliwice	ZZ Katowice	będziński	Mierzęcice	Wykonanie wymiany mechanizmów wyciągowych zasuw z włączeniem do istniejącej sieci AKPiA w budynku upustów dennych zapory czołowej zb. Przeczyce w m. Przeczyce, gm. Mierzęcice, pow.	Niedostateczny stan techniczny powoduje konieczność wymiany mechanizmów i włączenia w wymienioną AKPiA	20.02.2026			

ZADANIA ZAKOŃCZONE
do maja 2026 roku

Lp.	Jednostka RZGW	ZZ	Powiat	Gmina	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy zadania (3-4 zdania)	Termin wszczęcia postępowania	Termin zakończenia zadania	Zgłoszenie do RDOŚ (tak/nie)	Nadzór przyrodniczy (tak/nie)
1	Gliwice	ZZ Opole	Brzeski	Lewin Brzeski	Zabudowa nor zwierzęcych na wałach na terenie ZZ Opole	Zabudowa nor zwierzęcych w konstrukcji wału	19.03.2026	30.04.2026	nie	nie
2	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Ozimek	Zabudowa nory w wale przeciwpowodziowym w km 0+242 - brzeg "P", długości 1,1 km, rzeka Mała Panew	Zabudowa nory w wale przeciwpowodziowym w km 0+242 - brzeg "P", długości 1,1 km, rzeka Mała Panew	23.04.2026	08.06.2026	nie	nie
3	Gliwice	ZZ Opole	opolski	Opole	Przeglądy klimatyzacji jazów ZZ Opole	Przegląd klimatyzacji jazów ZZ Opole: OH Januszkowice, OH Krępa, OH Groszowice, OH Wróblin, OH Dobrzeń, OH Chróścice	08.04.2026	15.06.2026	nie	nie
4	Gliwice	ZZ Opole	Opolski	Prószków	Zabudowa nory zwierzęcej na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry Opole-Zimnice Wielkie w km 11+650 w miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków	Zabudowa nory zwierzęcej na lewostronnym wale przeciwpowodziowym rzeki Odry Opole-Zimnice Wielkie w km 11+650 w miejscowości Zimnice Małe, gmina Prószków	28.05.2026	30.06.2026	nie	nie
5	Gliwice	ZZ Opole	Głubczycki	Głubczyce	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rzeka Wielki Potok km: 1+700 -4+700 m. Pielgrzymów, gm. Głubczyce (rozmiar rzeczowy: 3,000 km)	Udrożnienie koryta rzeki, koszenie skarp i dna, wycinka zakrzaczeń, usunięcie zatorów, zabudowa wyrw	25.03.2026	26.06.2026	nie	nie
6	Gliwice	ZZ Gliwice	Gliwicki	Rudziniec, Toszek	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów (rzędna góry oraz dna) zlokalizowanych na zaporze czołowej oraz 9 reperów na zaporze bocznej zbiornika Słupsko wraz z pomiarem osiadań wieży przelewowej za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Słupsko	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 6 reperów	24.02.2026	22.06.2026	nie	nie
7	Gliwice	ZZ Gliwice	tarnogórski	Zbrosławice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów znajdujących się w korpusie zapory (1 szt.), na mnichu piętrzącym (1 szt.), na włocie do przelewu powierzchniowego (1 szt.) za pomocą niwelacji precyzyjnej - Zbiornik Świętoszowice	Wykonanie pomiarów przemieszczeń pionowych 3 reperów	24.02.2026	22.06.2026	nie	nie
8	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski	Racibórz	Awaryjna naprawa systemu piezometrów zbiornika Racibórz spowodowana niesprawnością baterii w rejestratorach"	Naprawa w celu zapewnienia ciągłości odczytów automatycznych sieci piezometrów	16.03.2026	07.02.2026	nie	nie
9	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Pyskowice	Prace utrzymaniowe z udrożnieniem wlotu rzeki Drama do zbiornika wodnego Dzierżno Małe w km 2+700 - 2+900, m. Pyskowice	koszenie skarp i dna cieku wraz z wygrabieniem, hakowanie roślinności, wycinka zakrzaczeń, usuwanie zatorów	16.03.2026	25.05.2026	nie	nie
10	Gliwice	ZZ Gliwice	raciborski, wodzisławski	Racibórz, Lubomia	Przegląd pogwarancyjny agregatów prądotwórczych – zbiornik Racibórz Dolny i polder Buków (8 agregatów)	Przegląd pogwarancyjny olejowo-filtrowy agregatów prądotwórczych wraz z usuwaniem stwierdzonych usterek	16.04.2026	06.06.2026	nie	nie
11	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Rudziniec, Toszek	Remont oraz konserwacja zasuw budowli przelewowo upustowej ZW Słupsko	Remont oraz konserwacja zasów	16.03.2026	06.07.2026	nie	nie
12	Gliwice	ZZ Gliwice	gliwicki	Rudziniec, Toszek	Remont rowu opaskowego na zaporze czołowej ZW Słupsko	Remont rowu opaskowego	16.03.2026	24.05.2026	nie	nie
13	Gliwice	ZZ Gliwice	kędzierzyńsko-kozielski	Kędzierzyn-Koźle	Naprawa poszycia dachu na budynku gospodarczym wraz z utylizacją azbestu Śluza Sławięcice, m. Kędzierzyn-Koźle	Wymiana poszycia dachu	16.03.2026	01.07.2026	nie	nie
14	Gliwice	ZZ Gliwice	wodzisławski	Lubomia	Naprawa drogi z płyt ażurowych na polderze Buków - droga przy stopie skarpy odpowietrznej zapory prawobrzeżnej w km 8+050 do 8+700	Naprawa nawierzchni drogi z płyt ażurowych - przełożenie płyt na podbudowie z kruszywa wraz z wymianą płyt uszkodzonych oraz poprawa poboczy	16.03.2026	23.06.2026	nie	nie
15	Gliwice	ZZ Katowice	bielski	Wilamowice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m.Dankowice, gm.Wilamowice	Ocena stanu technicznego i kontrola 5-letnia wałów przeciwpowodziowych klasy III i IV cieku Dankówka na łącznej dł. 2,077 km w m.Dankowice, gm.Wilamowice	24.02.2026	01.06.2026	nie	nie
16	Gliwice	ZZ Katowice	-	-	Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych – rękawów sorpcyjnych, pochodzących z oczyszczenia wód cieków na terenie NW Olkusz i NW Bielsko Biała	Usługa odbioru odpadów niebezpiecznych – rękawów sorpcyjnych, pochodzących z oczyszczenia wód cieków na terenie NW Olkusz i NW Bielsko Biała	11.05.2026	24.05.2026	nie	nie
17	Gliwice	ZZ Katowice	olkuski	Bukowno, Bolesław	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): c. Warwas w km 3+000 - 3+050 i 4+100 - 7+053 na terenie gminy Bukowno, Bolesław, pow. olkuski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	02.04.2026	16.06.2026	nie	tak
18	Gliwice	ZZ Katowice	olkuski	Klucze, Wolbrom	Wykonanie konserwacji (utrzymanie): rz. Biała Przemsza w km 50+100-55+379 w m. Klucze, Ryczówek Golczowice, gm. Klucze i w km 64+090-74+495 w m. Chrząstowice, Gołaczewy, Zarzecze, Kalis, Wolbrom, gm. Wolbrom, pow. olkuski, woj. małopolskie	Wykonanie konserwacji (utrzymanie) cieków będących w administracji Zarządu Zlewni Katowice, obszar działania Nadzoru Wodnego w Olkuszu	02.04.2026	19.06.2026	nie	tak